

২৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা
সভার

কার্যপত্র

(২৩-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের
২৩-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে
২৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ১৯/০৪/২০১৬ এবং ২৬/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঘ) প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ তে শেষ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি এবং জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা;
- (চ) অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত (আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার উর্দে বরাদ্দপ্রাপ্ত) প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (ছ) বিবিধ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২৩-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-২২
সংযোজনী-১	গত ১৯-০৪-২০১৬ এবং ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৩-২৮
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ)	২৯
সংযোজনী-৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	৩০
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু সমাপ্ত হয়নি (২টি প্রকল্প) এবং ৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (১৫টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	৩১-৩৩
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	৩৪
সংযোজনী-৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (২১ টি প্রকল্প)	৩৫-৩৬
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৭
সংযোজনী-৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩৮

২৩-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৬৬টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	আরএডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০৫-২০১৬ পর্যন্ত (অগ্রগতিঃ ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৮৫৮.৯০	২১০১.৫৯ (৭৩.৫১%)	১৪৬২.১১ (৫১.১৪%)	১৪৬২.১১ (৬৯.৫৭%)	বাস্তব	৮৭%
স্থানীয়	২১৪৫.৯১	১৫৯৭.১৬ (৭৪.৪৩%)	১১৩০.৯৫ (৫২.৭০%)	১১৩০.৯৫ (৭০.৮১%)		(৭০%)
প্রকল্প সাহায্য	৭১২.৯৯	৫০৪.৪৩ (৭০.৭৫%)	৩৩১.১৭ (৪৬.৪৫%)	৩৩১.১৭ (৬৫.৬৫%)	আর্থিক	৭৩%
টাকাংশ	৬১৮.৭১	৪৪২.৮২ (৭১.৫৭%)	২৬৯.৫৫ (৪৩.৫৭%)	২৬৯.৫৫ (৬০.৮৭%)		(৫১%)

বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৪২.৫৩ কোটি টাকা (আরএডিপি বরাদ্দের ১৮.৯৮ %)

এরূপ বকেয়া কাজ বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক অগ্রগতি= ২০০৪.৬৪ কোটি টাকা (৭০.১২ %)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের মে মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালে (২৩-০৫-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব		৭০.৪৮%	৭৭.৫৫%	৭৪.৮২%	৮৮.৫৯%	৮১.৭৩%
আর্থিক	অবমুক্তি	৭৩.৫১%	৬৮.৯০%	৬৩.২৩%	৭২.৮৮%	৫৪.৩১%
	ব্যয়	৫১.১৪%	৫০.১৮%	৫২.১৪%	৬৮.১৬%	৪২.০১%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	১৮টি	মোট	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৬২৩৯.০০	৩০৭৩৩.৫০	২০৯৩৯.৬৪	১০১২৬৫.৪৯	৪৫.২৯%	
			স্থানীয়	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৬২৩৯.০০	৩০৭৩৩.৫০	২০৯৩৯.৬৪	১০১২৬৫.৪৯		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৬টি	মোট	৩১৮৬১৮.৯১	১১৪০১৭.৮৬	৭৩৩৮৬.০০	৬২৪৭৪.৪৮	৪২০৭৫.৭৩	১৫৬০৯৩.৫৯	৫৭.৩৩%	
			স্থানীয়	৩১৮৬১৮.৯১	১১৪০১৭.৮৬	৭৩৩৮৬.০০	৬২৪৭৪.৪৮	৪২০৭৫.৭৩	১৫৬০৯৩.৫৯		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১৬টি	মোট	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	৩০৫৫৭.২৪	২৪০৮৬.৭৩	১০৫৪৯৩.৭২	৫৩.০২%	
			স্থানীয়	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	৩০৫৫৭.২৪	২৪০৮৬.৭৩	১০৫৪৯৩.৭২		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৩২টি	মোট	৬৩৪৪৩৩.৮৯	১৯৫৪২৪.৮৫	১১৮৮১৫.০০	৯৩০৩১.৭২	৬৬১৬২.৪৬	২৬১৫৮৭.৩১	৫৫.৬৯%	
			স্থানীয়	৬৩৪৪৩৩.৮৯	১৯৫৪২৪.৮৫	১১৮৮১৫.০০	৯৩০৩১.৭২	৬৬১৬২.৪৬	২৬১৫৮৭.৩১		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৬টি	মোট	১২৩৪৬২৮.৭৭	৩২২৮৯৫.২৬	১২০৮৩৬.০০	৮৬৩৯৪.০৯	৫৯১০৯.১০	৩৮২০০৪.৩৬	৪৮.৯২%	
			স্থানীয়	৪৭১৩৪০.৭৩	১৯৫৫৭১.৪৫	৪৯৫৩৭.০০	৩৫৯৫০.৭২	২৫৯৯২.৫৫	২২১৫৬৪.০০		
			প্রঃসাঃ	৭৬৩২৮৮.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫০৪৪৩.৩৭	৩৩১১৬.৫৫	১৬০৪৪০.৩৬		
			আরপিএ	৭০১৭১৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৪২৮১.৭৩	২৬৯৫৪.৯১	১৪০৬৫৪.৬০		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৬৬টি	মোট	২২৮১৬৬৩.৬৮	৫৯৮৬৪৫.৯৬	২৮৫৮৯০.০০	২১০১৫৯.৩১	১৪৬২১১.২০	৭৪৪৮৫৭.১৬	৫১.১৪%	
			স্থানীয়	১৫১৮৩৭৫.৬৪	৪৭১৩২২.১৫	২১৪৫৯১.০০	১৫৯৭১৫.৯৪	১১৩০৯৪.৬৫	৫৮৪৪১৬.৮০	৭০.৪৮%	
			প্রঃসাঃ	৭৬৩২৮৮.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫০৪৪৩.৩৭	৩৩১১৬.৫৫	১৬০৪৪০.৩৬		
			আরপিএ	৭০১৭১৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৪২৮১.৭৩	২৬৯৫৪.৯১	১৪০৬৫৪.৬০		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা																	
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলকী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২০	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭৪	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৬০	৭৩৮.৮৩ ৭৩৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ ১.৬০	১২৩৫৪.৮৭ ১২৩৫৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.৩৪	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৩৪	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৩৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৪ ৪ ৪ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপি পরিচালনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া চাইনিজ A VIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। উক্ত Report এর আলোকে চীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্ভবত পিডিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে বিধায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। এযাবত ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত আরডিপি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা যাবে।
২	যমুনা নদীর ত্রাণন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটসী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলার পিনো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semyn_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	২৪৯৮৮.২২ ২৪৯৮৮.২২ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৮৬২৫.০০ ৮৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪০	৮৬১৯.২৩ ৮৬১৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪০	৩৩৬০৭.৪৫ ৩৩৬০৭.৪৫ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৪ ৪ ৪ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-১০০%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি সমাণ্ড করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ খননফুট সিলেলসের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মধ্যে ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিলেলস উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাণ্ড হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯% হবে। এছাড়াও, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ৪০.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semyn_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০ ১১.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.১০	১৭১১.০০ ১৭১১.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	৭২১১.৯৩ ৭২১১.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৪ ৪ ৪ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬.২৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ, লেডি নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিঃমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিঃমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%)। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেঃ, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিঃমিঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-১০%) কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ২.২০০ কিঃমিঃ (৪০ মিঃ বেড প্রসেঃ), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং- ৪৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ভূমি মন্ত্রনালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের ২২০০ মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। আরো ৯.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১০৯৪.১৩ ২১০৯৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ৩৭.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.০০	২২৩৩.৫০ ২২৩৩.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	২০৪২.৮৯ ২০৪২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৮২.৫০	৪০৪২.৮৯ ৪০৪২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৮২.৫০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৪ ৪ ৪ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূতী তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২য় ও ৩য় তলার ছাদের ২টি করে সেগমেন্ট সমাণ্ড। ২য় তলার ৩য় সেগমেন্ট এর ছাদের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৭৬২.০০ ২১৭৬২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ০ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৪ ৪ ৪ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১.৮২৫ কিঃমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ কে ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজের কার্যাদেশ দেবার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মজলারোগে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (জামুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ২.২৭১ হেক্টর, রেগুলেটর নির্মাণ-৬টি (৩টি প্যাকেজ), পাইপ লাইন নির্মাণ -২টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট ও গেট নির্মাণ- ৫টি (১টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট- ২০ টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (১টি প্যাকেজ), খাল পুনর্খনন- ১৬.০০ কিগ্রিমঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিগ্রিমঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ১.৪৩ হেক্টর (আং- ৬৩.০৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিগ্রিমঃ (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
১২৪	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com	স্থায়ী	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	৩	বিভাজন শ্রেণি	✓		
একনেক ২২-০৯- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী		✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা শ্রেণি		৪র্থ
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	৪.৫০		০.০০	০.০০		আহবান করা হয়নি	৫			নকশা সরবরাহ		৩
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	২৫৪০২৮.৭৪	৪৪১০৫.১৯	২২২৯১.০০	১৩৬০৮.৫০	১৩১১১.৯৫	৫৭২১৭.১৪	২৮০০০.০০	প্রয়োজনীয়	১০	প্রয়োজনীয়	৩			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৯.০০ কোটি টাকা	
		স্থায়ী	২৫৪০২৮.৭৪	৪৪১০৫.১৯	২২২৯১.০০	১৩৬০৮.৫০	১৩১১১.৯৫	৫৭২১৭.১৪	২৮০০০.০০	আহবানকৃত	১	প্রাঙ্গণ নকশা	৩				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	৩			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			নকশা সরবরাহ		৩
		আর্থিক %						৬১.০৫									

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মজলার প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা																	
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:sefenicircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৩	২৫৩০.৬৬ ২৫৩০.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৯৫.৮৩	১৫৭৪৯.৪৬ ১৫৭৪৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৯৫.৮৩	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ ১ ১ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭.৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিরিমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালাভাটে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালাভাটে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৪০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৬%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৫৬%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৪.৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-২০%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মুছাপুর ক্রোজার ডিজাইন মোতাবেক পূর্ব সেকশনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নধীন আছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে ক্রোজারের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। তবে চুক্তি অনুযায়ী ক্রোজারের কাজ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট Payment (চুক্তিমূল্যের ৪০%) প্রদান করা সম্ভব হবে।	
৮ ৩৮	লাক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৫৫৭৩.০০ ৫৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৬৫	২৫৭৭.০০ ২৫৭৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪১	৮২৭৭.০০ ৮২৭৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪১	৬০৬৮.০০ ৬০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ ১ ১ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং- ২০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মতি প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২৩৭ মিটার মেরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাখ্যান আছে।	
৯ ১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় বোমালিয়া, লংগন এবং বলুন্দ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comilladb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	৯৭৫.০০ ৯৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.১৫	৬৭১.৮৭ ৬৭১.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৬২.৩৮	২৭৯৯.১১ ২৭৯৯.১১ ০.০০ ০.০০ ৬২.৩৮	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ ১ ১ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৯০৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৩২৭ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বোমালিয়া নদী ১২.৪৭৩ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। নদীর পাড়ে ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম মাঝে মাঝেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।	
১০ ৪৩ একনেক ২৬-০৫- ২০১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comilladb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৪৯.৩৮ ৩৬৪৯.৩৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৬০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৬০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৬০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ ১ ১ ৪ ৪	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-১৩.৭%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-১%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বাজের মাধ্যমে জিওব্যাগ ফিলিং এবং ডাম্পিং শুরু হয়েছে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজলদারো প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রমায়েত)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অঙ্গুত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	মোট	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিমিঃ (ইকুইপমেন্ট), BWDB Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিমিঃ এভারসন খাল ৩.৬কিমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ; ডাইক নির্মাণ= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা । জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৮ কিমিঃ পূর্ণ খনন মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট দ্বারা (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০	স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	আহবানকৃত	২	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একনেক ০৬-১০- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
২০১৫	বাস্তব %	০.০০	০.৬৪	০.১৫	০.১৫					আহবান করা হয়নি	৪	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		
১২	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email:se.comillawdb@gmail.com	মোট	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮২৫.০০	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন ৭৫.৪০ কিমিঃ জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ৫.০০ কিমিঃ (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী ৪টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহবান করে দরপত্রসমূহ ০৭-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন। আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে কাজের বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে।
১২৬	প্রকল্প সাঃ	স্থানীয়	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮২৫.০০	আহবানকৃত	৪	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১১- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	
২০১৫	বাস্তব %	০.০০	৩.০৭	০.০০	০.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		
উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	৭৩৬৯.১৩	২১০৪৬.০৪	১৭২৯৮.০০	১৪২৫০.০০	৫৭৭৯.৫৩	২৬৮২৫.৫৭	১৩৮৯৩.০০	প্রয়োজনীয়	১৬	প্রয়োজনীয়	০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.০০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৭৩৬৯.১৩	২১০৪৬.০৪	১৭২৯৮.০০	১৪২৫০.০০	৫৭৭৯.৫৩	২৬৮২৫.৫৭	১৩৮৯৩.০০	আহবানকৃত	৯	প্রাপ্ত নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৯	উপাত্ত	০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫		০			
		আর্থিক %					৮২.৩৮	৩৩.৪১		আহবান করা হয়নি	৭	নকশা সরবরাহ	০			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেরণ বলতে মজনালায়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবদন্তি তম সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
		৩	৪										১৩	১৪	১৫	১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট																	
১৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:sc.bwdb.sylhet@gmail.com	মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓		
সমাপ্য প্রকল্প		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২		আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ		
		বাস্তব %		৮৬.৬৩	৯.৬৮			৮.৩৮	৯৫.০১	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০				
		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০		০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০				
		আর্থিক %					৩৬.৮৪	২৮.৭৭		আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০			
														বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.৫০ কোটি টাকা			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রধান বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪									৫	৬	৭	৮	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																
১৪ ৪২ একনেক ১৯-০৫- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলা বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০৯৮৯.৩৬ ২০৯৮৯.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৭ ৭ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধের ব্রীচ রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ-৯.৯০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ (আর্থিক-১৫.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁধ পুনরাকৃতি করণ কাজ (৮০.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ। (আর্থিক-২%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁধ পুনরাকৃতি করণ কাজ। (আর্থিক-২০%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ দরপত্র মূল্যের ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
১৫ ৪৫ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৫৯ ৭৬.০০ ২৫৯ ৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	৮৯৫৭.০০ ৮৯৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪২ ৩১ ২৯ ৯ ১১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩৯ ৩৮ ৩৭ ৪র্থ ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (৩ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনঃ নির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ৬৪.২৪৮ কিঃমিঃ (১৯ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেয়ামত- ১২.১৬৬ কিঃমিঃ (১৫ টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো- ২টি (১ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষন - ১.৪০০কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ১২ টি (আর্থিক- ৫০%) (১ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনঃ নির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ২৫%)(৫ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেয়ামত- ৬.২৫০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ১০%)(৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃ নির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মস্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ২.৯০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
১৬ ৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখালি এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৮৩	১৪৮০.০০ ১৪৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.১০	৪১২৯.২৬ ৪১২৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৫৮.০০	১৭৪৬.০০ ১৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ৪র্থ ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষন- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন- ২.৩৯ কিঃমিঃ (আং-৫০%), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। মার্চ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলেও চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং প্রস্তাবনা আইএমইউতে প্রক্রিয়াধীন।
১৭ ৪৬ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংখ ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৮০১.৩৯ ১৩৮০১.৩৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩ ১৩ ১৩ ৪র্থ ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -১০.৭৫ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -২.৫৫ কিঃমিঃ (২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -০.২০০ কিঃমিঃ (আর্থিক-৫%) (৪টি প্যাকেজ)।
১৮ ১২৫ পরিঃ মন্ত্রী ২৫-১১- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪ ৭৭.৩৩ ২৪ ৭৭.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৬ ৬ ৬ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৬ ৬ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-২০.৬১ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ -৫.৩৮ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মাণ-৭টি (২টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ-৬টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-২০.৬১ হেঃ (আর্থিক-২০%), বাঁধ নির্মাণ = ২.০০ কিঃমিঃ (আর্থিক-২০%) (১টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মাণ-৩টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ-২টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭০৪২২.৬৯ ৭০৪২২.৬৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৫০.০০ ৪৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৭৯	২১৭৫.০০ ২১৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৬১	১৫০১.৫০ ১৫০১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৬১	৪১৫০.৭৬ ৪১৫০.৭৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯২০৩.০০ ১৯২০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯৬ ৮৪ ৮২ ৩০ ১২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৪ ৫৮		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২.৯০ কোটি টাকা	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৪১২৬০১.০২ ৪১২৬০১.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০৩২৫.৮৫ ৮০৩২৫.৮৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬২৩৯.০০ ৪৬২৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৪৭	৩০৭৩৩.৫০ ৩০৭৩৩.৫০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৪৭	২০৯৩৯.৬৪ ২০৯৩৯.৬৪ ০.০০ ০.০০ ৪৫.২৯	১০১২৬৫.৪৯ ১০১২৬৫.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৪৫.২৯	৬১০৯৬.০০ ৬১০৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৪৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১২২ ৯৪ ৯১ ৩৫ ২৮	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৯ ৬৭ ৬১		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬৩.৪০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পাদন)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুর																
১৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০- ১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sc1rangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০ ৭৬.১৩	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮৭	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮৭	১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৩৭৪.৩৩ ১৩৭৪.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৯১.১৩		প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিঃমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-৭৮%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৬১%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা) নদী তীর সংরক্ষণ-০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-২২%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৩৪%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)- ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা)ঃ ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-১৩.০%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-১৫.০%) কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)ঃ ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩০.০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে স্টোন চিপসের আমদানি মূল্য প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। প্রকল্পে আরো ১৬.৫০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২০	কুড়িগ্রাম জেলার জুরুসামারী উপজেলাধীন সোনালহাট ব্রীজের সন্নিকটে মুখকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে জুরুসামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রকল্পাধীন) (০১- ০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর- রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sc1rangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০ ৫২.১২	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৯.১২	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.১২	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৩	২৭৩৩.৫০ ২৭৩৩.৫০ ০.০০ ০.০০ ৫৮.৮৫	২০০৭.০০ ২০০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-৭২%), কুড়িগ্রাম অংশঃ ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-২৮%), ০.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), কুড়িগ্রাম অংশঃ তীর সংরক্ষণ-১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-১০.০%), ০.২০ কিঃমিঃ (৩৩.০%); কুড়িগ্রাম অংশঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-২%), বজরা অংশে ৬০০মিটার আর প্রয়োজন হবে না। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে সমাপ্ত হবে না। তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাসম মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৯/০১/২০১৬ ইং তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি (৫৪.৮০ কোটি টাকা) মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রকল্পাধীন থাকায় আর্থিক কার্যক্রম আগাতত বন্ধ আছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৭ ০৪-১৬ইং তারিখে এপ্রাইজাল মিটিং হয়েছে। চলতি মাসে প্রিকেনেক সত্য অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.২৫ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২১	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাণীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রকল্পাধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৪৪৫৫২ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০ ৪২.৩১	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫২	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫২	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৮০	১০২১৮.৯৮ ১০২১৮.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৬৭.১১	৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১০ ০ ০ ০ ১০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ০.২৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৯%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৫৫%), ০.২৬ কিঃমিঃ (আং-১০%) *চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্ধিত কাচকোল-কালিরকুড়া নামক স্থানে ভয়াভয় ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় ৩য় ও ৪র্থ স্টয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিঃমিঃ ৫.৭৮২০ থেকে কিঃমিঃ ৫৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিঃমিঃ বার্থে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ১১২৩.৭৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবায়নধীন ও বর্ধিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত আরডিপিপিটি, ২৬২.১৯ কোটি টাকা (২৬২.১৯- ১৯১.০৩=৭১.১৬ (৩৭.২৫%) বৃদ্ধি), গত ২৮/০৩/২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে স্টোন চিপসের আমদানি মূল্য প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২২	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলায় যমুনা নদীর, চিকনি ও চারালকটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৪৪৫৫২ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০৯.৪০ ১৬০৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	১৬০৯.৪০ ১৬০৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (আং-৪৮%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিংগেলস্ এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত ও বাজার দর অনেক বেশি হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৩.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলাতে মজনালায়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	
২৩ ১১৫	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি অসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-২ মোবা:০১৭১৫৯৯৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪৭৫.৭৫ ২৯৪৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X X X X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (২টি প্যাকেজ) ৩য় সংশোধিত আরডিপিপি, ৪১৩.৩২ কোটি টাকা (৪১৩.৩২-২৯৪.৭৫=১১৮.৫৭(৪০%বৃদ্ধি) যা গত ২৪/০৪/২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন ব্যতিরেকে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ * ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্ট (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেক্ট জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। *** আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে দিনাজপুর জেলার ৭৭.৬৭ হেক্ট জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে। যার প্রাক্কলিত মূল্য ৫০.৬২ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির অনুকূলে অতিরিক্ত ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।
উপ-মোট ৪ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮১১৪২.৫৯ ৮১১৪২.৫৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৫.১৭ ৪৪৬২৫.১৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৮০০.০০ ১৬৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬৩৫.৯১ ৬৬৩৫.৯১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১২৬১.০৮ ৫১২৬১.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৯০৭.০০ ১৪৯০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২৪ ৪ ৪ ০ ২০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১১ ১১ ১১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩৫.৭৫ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপন)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২০৮১.৭৩ ৪২০৮১.৭৩ ০.০০ ০.০০	২০০৩০.৯৬ ২০০৩০.৯৬ ০.০০ ৬২.২৫	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ২৮.৫২	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ২৫.৮৯	৮৭৬৩.৫৪ ২৮৭৯৪.৫০ ০.০০ ৮৮.১৪	৮৭৬৩.৫৪ ২৮৭৯৪.৫০ ০.০০ ৮৮.১৪	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৮টি প্যাকেজ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯.৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) (১০ টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (প্যাকেজ ১টি) জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (৩টি প্যাকেজ), ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৭টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (৩টি প্যাকেজ), ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৭টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ০.৭৫ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৭টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি)
২৫	বগুড়া জেলার অন্তরগড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৭৭০.০০ ১১৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৫৮৫.৫৫ ১০৫৮৫.৫৫ ০.০০ ৯২.২০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ৭.৮০	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ৫.১০	৩৪২.৭৫ ১০৯২৮.২০ ০.০০ ৯৭.৩০	৩৪২.৭৫ ১০৯২৮.২০ ০.০০ ৯৭.৩০	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ২.৪৪ হেঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮.৫%) (২টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-১.৫%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮.৩০%) (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৪৭৪.০৮ ২৩৪৭৪.০৮ ০.০০ ০.০০	৯৯৩৯.৪৫ ৯৯৩৯.৪৫ ০.০০ ৪৬.৩৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০১.৪৮ ১২৭০১.৪৮ ০.০০ ৩৭.০৩	৭৭৮১.০৩ ১৭৭২০.৪৮ ০.০০ ৮৩.৩৮	৭৭৮১.০৩ ১৭৭২০.৪৮ ০.০০ ৮৩.৩৮	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪টি প্যাকেজ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭.৫%) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২.৫%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২২.৫০%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (আং-৩৬%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সম্প্রতি দেশব্যাপী পাথর সরবরাহ সংকটের ফলে সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৭	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩০১৫২.৮৯ ৩০১৫২.৮৯ ০.০০ ০.০০	১৪০৬.০০ ১৪০৬.০০ ০.০০ ০.০০	৭০৩.০০ ৭০৩.০০ ০.০০ ৪.৬৬	৭০৩.০০ ৭০৩.০০ ০.০০ ১.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৯০	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম), ড্রেজিং-০.৫০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৭টি প্যাকেজ), ৫.৭১ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৭%) (১৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-৫.৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-২.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৮	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলায় নাগরবাড়ী হতে কাজিরঘাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক জুএগ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা: ০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৯০৬.৬৩ ২১৯০৬.৬৩ ০.০০ ০.০০	৯৬৯৯.০৫ ৯৬৯৯.০৫ ০.০০ ৫০.৬২	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ২৪.১০	১৪৬৯৯.০৫ ১৪৬৯৯.০৫ ০.০০ ৭৪.৭২	১৪৬৯৯.০৫ ১৪৬৯৯.০৫ ০.০০ ৭৪.৭২	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ২.৬২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৭টি প্যাকেজ), ৫.৭১ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৭%) (১৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৬ কিঃমিঃ (আং-৮.৩.৯৭%) (৪টি প্যাকেজ), ৪.৫৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৬ কিঃমিঃ (আং-৮.৩.৯৭%) (৪টি প্যাকেজ), ৪.৫৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৪৪%) (৪ টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৯	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সোচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক জুএগ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা: ০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৯৪১৯.৯১ ৩৯৪১৯.৯১ ০.০০ ০.০০	৬৭৮৭.১৭ ৬৭৮৭.১৭ ০.০০ ১৯.১৭	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ১৫.৫৩	১৬২৩.৬৯ ৮৪১০.৮৬ ০.০০ ৩৪.৭০	১৬২৩.৬৯ ৮৪১০.৮৬ ০.০০ ৩৪.৭০	৫ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ৫	৫ ০ ০ ০	৫ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৫ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৮.৩০ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯.৭.৫৬৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ (২৬টি প্যাকেজ), সোচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), তাগিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ৪৯.৬১ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৪০.৫০ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), তাগিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ৭৬ হেঃ (আং-৪৯.৫০%), শাখা খাল পুনঃখনন- ২০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), তাগিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-৩৫.০৮%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ০.৩৭ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ২০ কিঃমিঃ (আং-২০%) (২টি প্যাকেজ), তাগিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-৩৪%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ঠিকাদার কর্তৃক পাম্প হাউস নির্মাণ কাজে বীর অগ্রগতি, নকশা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের বীর অগ্রগতি, জমি অধিগ্রহণ। প্রকল্পটিতে আরো ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। অবশ্যকৃত অর্থ মাঠ দপ্তরে বিলি হলেই ব্যয় করা সম্ভব হবে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পাদন)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা বাউন্ডারি পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email:sepidp@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	মোট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৩৬৮৭.৭৭	৬২৪৪.৮০	৯৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪.৬০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২৪.০৭%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৩.৭০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২১.৫৬%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৩১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বাগাঁই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	মোট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৩৩৯.০০	১৩৩৭.৬১	৯৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তরে কোন নির্বাহী প্রকৌশলী পদায়ন না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	১৯৮০.০০	৭১৪৮.৬৭	৯৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিঁড়ি ও ষাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৬০%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (২টি প্যাকেজ), ০.১১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই। প্রকল্পটিতে আরো ৩.২০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১	মোট	২৭৪৮৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৬৫১২.০০	৬৫১২.০০	৫৯২২.০৪	৯৫৪৮.৩৪	১১০০০.০০	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৩৩.৩০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১০.৪০%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৪.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সলংগু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট	৮৬৭৯.০০	০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	৫০০০.০০	প্রয়োজনীয়	৩	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৫৬%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৩.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	২৩৭৪৭৬.৩২	৬৯৩৯২.৬৯	৫৬৫৮৬.০০	৫৫৪৭৪.৪৮	৩৫৪৩৯.৮২	১০৪৮৩২.৫১	৪৯২৪৮.০০	প্রয়োজনীয়	৯	প্রয়োজনীয়	৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১০৭.২০ কোটি টাকা	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৩১৮৬১৮.৯১	১১৪০১৭.৮৬	৭৩৩৮৬.০০	৬২৪৭৪.৪৮	৪২০৭৫.৭৩	১৫৬০৯৩.৫৯	৬৪১৯১.০০	প্রয়োজনীয়	৩৩	প্রয়োজনীয়	১৬			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৪২.৯৫ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজলদায় প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পন্ন)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪									৫	৬	৭	৮	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর																
৩৫ ১১৭	ভারাইল পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:sc.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৩৬৯০.৩৬ ৩৬৯০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৬৭.২৮ ১৯৬৭.২৮ ০.০০ ০.০০ ১২.০০	১৬৬৫১.৮৫ ১৬৬৫১.৮৫ ০.০০ ০.০০ ৬৭.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হে, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিগ্রমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র দুইস মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১১টি, ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫ টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মোরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫% প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেঃ (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিগ্রমিঃ ৪% প্যাকেজ-২টি ও ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-২০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (৪%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৪৯%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যা: ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপি'র অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপি'র অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে। প্রকল্পটিতে ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
৩৬ ১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:sc.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৩৫২৮.১৬ ৩৫২৮.১৬ ০.০০ ০.০০ ৪২.৫৩	৪৫২৬.৩৪ ৪৫২৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০৩	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিগ্রমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (৪০%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২২%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (৬০%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৩%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৬০%) (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ১৫% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি - ২০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ-৪০% (৩টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটিতে ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম দরপত্র)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮		৯	১০
৩৭ ১১৯	গঙ্গা কপাতাক সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	১২৫৪৭.১৮ ১২৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ৭৫.২১	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.২১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ৭ ০ ০ ১০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৩০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৭.৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৪০টি (পূর্ণ), ৩৫টি (আং-৮০%) (৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জনবল খল্লতা । প্রকল্পটিতে আরো ১৬.০৪ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৩৮ ১২১	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৭	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৭	২২৭৮.২৫ ২২৭৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৪	২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়নাধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৮.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৭%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-৭৩%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১০.১০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৩৯ ৪৪ একনেক ১৬-০৬- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৮.০০ ১৮০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৬৬	১০৮.৮০ ১০৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=৩.৭২০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখনও CCEA/CCGP এর অনুমোদন পাওয়া যায়নি ।
৪০ ৪৭ একনেক ০৪-০৮- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনপুর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫২.০৪ ৮৩৫২.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৯২	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.২৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.২৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.২৮	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.২৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=২.১৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৮%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ১৩.৬০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
উপ-মোট ৪ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৯২৯৭৬.৩৮ ৯২৯৭৬.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৭৭.৩২	২৫৭৫৯.১৮ ২৫৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	২১৪৯৮.০০ ২১৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	১৬৬২৩.১৬ ১৬৬২৩.১৬ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	১০২৪৪.৪৪ ১০২৪৪.৪৪ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	৩৬০০৩.৬২ ৩৬০০৩.৬২ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	২৪৭৬০.০০ ২৪৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২৯ ১৬ ৯ ৫ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ২ ১ ১ ১		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৭.৭৪ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্য)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪									৫	৬	৭	৮	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল																
৪১ ৬	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৮০৪.৫৯ ১৬৮০৪.৫৯ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৯০২৩.৫৭ ৯০২৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮২.০০	১১২৭৩.৫৭ ১১২৭৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৮২.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লো প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিচ্ছতা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪২ ৭	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধনী প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ৮৭.৭০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৩০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৯২.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ৯ ৯ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ২য় ১	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৬০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%) (২৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে ডিপিপি সংশোধিত আকারে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২১৬.৮৭ কোটি টাকার আরডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্তে প্রকৌশলী রয়েছে। বিগত ১৮-০৪-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না। এযাবত ২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৪৩ ২৮ সমাপ্য প্রকল্প	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৬৫৩.৭৫ ১০৬৫৩.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০০	৮৭০৪.৯৮ ৮৭০৪.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৯.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৯.০০	৯৮৪৬.৯০ ৯৮৪৬.৯০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লো প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লো প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮.০০%), স্লো প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৪ ৩৩	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪২২.৫১ ১৩৪২২.৫১ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	১১২১.৫০ ১১২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	৩৬২১.৫০ ৩৬২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লো প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লো প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২১%) (১৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৫ ৫৫ একনেক ০৯-০২- ২০১৬	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাসন হতে পোস্তার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা: ০১৭৫০৭০৪২৮৩ email:ce.barisal@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৫১৪৯.৯৮ ৫৫১৪৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ৯ ৭ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ৩য় ১	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৯.৫৩৮ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মেটি : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১০৯৪৪১.০৮ ১০৯৪৪১.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৯৭ ৩০৩৩৬.৯৭ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৪৮৯২.৮৭ ৪৮৯২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪৮	৪৮৯২.৮৭ ৪৮৯২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪৭	৩৫২২৮.৮৯ ৩৫২২৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪৭	১২৪০০.০০ ১২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৪৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ১৮ ১৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ৩য় ১	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫১.০০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪														১৭
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																	
৪৬	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিঃমিঃ, সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিঃমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিঃমিঃ (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিঃমিঃ (আং-৯০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রস্তাবিত আরডিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। আরডিপি পরিবর্তন কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখে পরিবর্তন কমিশনে প্রাইজিভাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০	১২.৫০	৪৪.৫০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		২য়
৪৭	বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং-৩৬/১ এর পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মেটি	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৫.০০ হেঃ, চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ, মরা চিত্রা নদী খনন-১৩.৫০ কিঃমিঃ, পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৫.০০ কিঃমিঃ, হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৮৫.৩৬২ কিঃমিঃ, টিআরএম এর জন্য লিংক ক্যানাল- ৩.৫০ কিঃমিঃ, ফকিরহাট হতে যাত্রাপুর ড্রেজিং- ৭.০০ কিঃমিঃ, আলাইপুর হতে ফকিরহাট নদী খনন- ৯.০০ কিঃমিঃ, পেরিফেরাল বাঁধ- ১৪.৫০ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ, বেইল ব্রিজ- ২টি, টিআরএম এর জন্যে আউটলেট- ৮টি, নিষ্কাশন সুইস নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ২০টি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং/খনন- খোক	
৫৪	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জমি অধিগ্রহণ- ১৫.০০ হেঃ, চিত্রা নদী খনন ৩৬.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ ১৪.৫০ কিঃমিঃ ও রেগুলেটর মেরামত ১০টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন ৩৬.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ ১৪.৫০ কিঃমিঃ ও রেগুলেটর মেরামত ১০টি। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বিডিপিএল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়ায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র সংখ্যা নির্ধারণ ও দরপত্র কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছে না।	
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
০৪-০১-২০১৬		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৩য়
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৩য়
৪৮	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৪৪৮৬.০৩	১৫৩৫৯.৩৪	৯১৮৩.০০	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হেঃ, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মেরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)	
১১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৪৪৮৬.০৩	১৫৩৫৯.৩৪	৯১৮৩.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৮.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-২৫%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১০.০০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তব %	৪৯.২১	২১.৪৪	২০.৭৫	৬৯.৯৬					আহবান করা হয়নি	১	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৩য়
৪৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিঃমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিঃমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি	
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	জমি অধিগ্রহণ- ৫৯.৯০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিঃমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিঃমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		X
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০০	০.০০	০.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		X

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজনালায়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পাদন)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
৫০ ১২০	খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্ষাল সলিমপুর কোলাবাস্থালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৮১৯০.১৬ ২৮১৯০.১৬ ০.০০ ০.০০	৪০৭৯.৩৫ ৪০৭৯.৩৫ ০.০০ ০.০০	৪৪৩০.০০ ৪৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৬৪.৩৪ ২৯৬৪.৩৪ ০.০০ ০.০০	৭০৪৩.৬৯ ৭০৪৩.৬৯ ০.০০ ০.০০	৬২০০.০০ ৬২০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ০ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আংশিক), ১টি (আংশিক) (মোট-৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিঃমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.৪৬৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ (আংশিক), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-১৫.০০ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ২২.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক), ১টি (আংশিক) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
উপ-মোট ৪ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	১১৩৩৯.৭.৫২	২৫৩১০.৮৪	১২৯৩১.০০	৯০৪১.২১	৮৯৫০.৩৭	৩৪২৬১.২১	১৮৩৮৩.০০	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৬.০০ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	১১৩৩৯.৭.৫২	২৫৩১০.৮৪	১২৯৩১.০০	৯০৪১.২১	৮৯৫০.৩৭	৩৪২৬১.২১	১৮৩৮৩.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০			
		আর্থিক %				৬৯.৯২	৬৯.২২			আহবান করা হয়নি	২						
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	৩০৫৫৭.২৪	২৪০৮৬.৭৩	১০৫৪৯৩.৭২	৫৫৫৪৩.০০	প্রয়োজনীয়	৪৯	প্রয়োজনীয়	২			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৫৪.৭৪ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	৩০৫৫৭.২৪	২৪০৮৬.৭৩	১০৫৪৯৩.৭২	৫৫৫৪৩.০০	আহবানকৃত	৩৪	প্রাপ্ত নকশা	২				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২৩	উপাত্ত	২			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫	নকশা সরবরাহ	১			
		আর্থিক %				৬৭.২৬	৫৩.০২			আহবান করা হয়নি	১৫						

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মজলদার প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহ																	
৫১ ৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৪৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	১২৬১.০৫ ২৩৭.৫০ ১০২৩.৫৫ ১০২৩.৫৫	৭৪১৪৫.৪৮ ৫১৯৯.১০ ৬৮৯৪৬.৩৮ ৬৮৯৪৬.৩৮	৩০০০.০০ ১০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কোন জৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ডের এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট কাজের ভেরিফেশন প্রস্তাব সিসিআইপিতে অনুমোদন হলে ৬.৪৪ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে যাবে।	
৫২ ৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdcrrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	৮২৩৩.২০ ০.০০ ৮২৩৩.২০ ৮২৩৩.২০	৪৩৬২৯.৮৬ ০.০০ ৪৩৬২৯.৮৬ ৪৩৬২৯.৮৬	১৪৫৮০.০০ ৮০.০০ ১৪৫৮০.০০ ১৪৫৮০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ২ ২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মোরামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মোরামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৭৭%), বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), বাঁধ মোরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মোরামত- ৩০টি (পূর্ণ), ৩০টি (আং-৯০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৫৭%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোস্তার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উক্ত পোস্তার মোরামত করলে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। হার্ডকোর প্রাপ্তি জটিলতা থাকায় পোস্তার নং-৪১/৬বি ও ৪১/৭বি এ জিওব্যাগ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন করে কাজ চলমান আছে। পোস্তার নং- ৫৫/৩, ৪১/৭বি, ৩৯/১বি ও ৩৯/১বি তে জমি প্রাপ্তিতে জটিলতার জন্য কাজের বাস্তবায়ন বিলম্ব হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মাঠ পর্যায়ে আরো ৬৫.০০ কোটির টাকা অর্থমূল্যের কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৫৩ ৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuccip@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	৫৬৬৭.৭০ ০.০০ ৫৬৬৭.৭০ ৫৬৬৭.৭০	৮০২৭.৭৫ ০.০০ ৮০২৭.৭৫ ৮০২৭.৭৫	৪৫০০০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০ ৪৫০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মোরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মোরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেক্টর (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৪৬.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ(আংশিক), বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৮.০০ কি.মি.(আংশিক) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৪৬.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ০.৭৫ কিগ্রমিঃ(আংশিক), বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ১.৫ কি.মি. (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে। জৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ৩য় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। ৩য় প্যাকেজটির দরপত্র আগামী অর্থ-বছরে আহবান করা হবে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রোগ্রাম বসতে মজ্ঞানপত্র প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮		৯	১০
৫৪ ১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৮৭৪.১৮ ৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬৩ ৫০.৩৭	১৩২৪১.৭৩ ১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৬৩১৭.১৩ ১৪.২১	৩৯৬১.০০ ৫৩৯.০০ ৩৪২২.০০ ১৮২২.০০ ১৪.২১	২৫৯২.৯২ ৩৩৭.৫০ ২২৫৫.৪২ ৯৩২.৪২ ৮.৭৩	২৪৩৪.৭৬ ২০২.৫৭ ১৩৮৮.৯৮ ৭২২৬.৩২ ৫৯.১০	১৫৬৭৬.৪৯ ১৬৬৯.০০ ৬৩৩১.০০ ৩৮৩.০০	৮০০০.০০ ১৬৬৯.০০ ৬৩৩১.০০ ৩৮৩.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ০ ০ ০ ১৮	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৮ ৪ ০ ০ ১২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), স্লোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫৩.২৩ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক), স্লোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬.৪৯৭ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ১.৭৫৭ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৫.৭১৯ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫.০৬১ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (সুইস) মেসারামত- ৫টি, স্লোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর (চলমান), বাঁধ নির্মাণ- ১.২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫.২৯৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল খনন- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.২৫৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.০৫ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ৪.১৯৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৬৬ কিগ্রমিঃ (আংশিক), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (সুইস)- ১ টি (আংশিক), স্লোজার- ১ টি (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের ফলে বাঁধের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুইস এর লোকেশন পরিবর্তনের ফলে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২টি প্যাকেজের ৩য় বার করে পুনঃদরপত্র আহবান করে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ডিপিপি সংশোধন করে কাজের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করে কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২ টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে।
৫৫ ৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৫৫২৩৯৬৭৭৬ email:pdjrnrem@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮২৮৫৬.০০ ১৮৬১৬.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০ ২.৬৩	২১৭৭.৮০ ২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ৭৩.২২ ২.৬৩	২১০৮৩.০০ ৫৯০০.০০ ১৫১৮৩.০০ ১৫০৮৩.০০ ২৭.৭২	১৪০১৪.১৫ ১৬৮৪.১৫ ৯৫২৪.৯১ ৯৫২৪.৯১ ১৯.০০	১০২২০.২৮ ৬৯৫.৩৭ ৯৫২৪.৯১ ৯৫২৪.৯১ ২১.৬৩	১২৩৯৮.০৮ ২৭৯৯.৯৫ ২০৯৩৫.০০ ২০৪৩৫.০০	২৬০৪০.০০ ৫১০৫.০০ ২০৯৩৫.০০ ২০৪৩৫.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮ ৮ ৮ ৮ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৮ ৮ ০ ০ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিগ্রমিঃ (৫.০০ কিগ্রমিঃ) বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ) ও রেগুসেট/সুইস- নতুন- ৪টি, মেসারামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আংশিক), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (৮টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আংশিক), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ৫৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৬ ১২৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)-for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৬১৪১৭১ email:pd.inip.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০ ২.৫০	৮৫৭.২৭ ২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩ ১০.০০	৫২৮৯.০০ ১১৪২.০০ ৪১৪৭.০০ ২৯৯৯.৯৯ ১০.০০	৩২৩৪.৯৯ ২৩৫.০০ ২৯৯৯.৯৯ ২৬০০.০০ ৬.৫০	১৫২২.৭৭ ২৩৫.০০ ১২৮৭.৭৭ ৮৮৭.৭৮ ৯.০০	২৩৮০.০৪ ৪৪২.৯৯ ১৯৩৭.০৫ ১১৭৬.৬১ ৯.০০	৯২৪৪.০০ ১৫১৬.০০ ৭৭২৮.০০ ৬১৬৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ-২২.৬০ কিগ্রমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য স্কু-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ- ২টি, সুইস মেসারামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মেসারামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন চলমান।
৫৭ ১২৭ একনেক ২৫-০৮- ২০১৫	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email:anis.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮২১০.০০ ৭৮৫৮.০০ ৪০৩৫২.০০ ৩৫৫২০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০.০০ ৫৬.০০ ২২৪.০০ ২২৪.০০ ০.০০	১৪০.০০ ২৮.০০ ১১২.০০ ১১২.০০ ০.০০	৭৮.৫৫ ১৭.৯৫ ৬০.৬০ ৬০.৬০ ০.২২	৭৮.৫৫ ১৭.৯৫ ৬০.৬০ ৬০.৬০ ০.২২	৩৫৩৫.০০ ১৪০০.০০ ২১৩৫.০০ ১৪১০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ-৭২.৮০ কিগ্রমিঃ (২৫টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (৬১টি প্যাকেজ), রেগুসেটের মেসারামত-৪৩টি (৯টি প্যাকেজ), রেগুসেটের নির্মাণ- ৫ টি (৫টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেসারামত-৭১টি (৪টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-২২টি (৫টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ- ৮টি (৩টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-১৩টি (৬টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-৭৮টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৮টি (৮টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ কাজ-১.০৪ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিং-২০ কিগ্রমিঃ। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ; খ) মার্শের নিয়োগ; গ) আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ; ঘ) মটর সাইকেল ক্রয় (৮০টি) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে EOI গ্রহণ করা হয়েছে, মূল্যায়ন কাজ চলছে; খ) মার্শের (CF, SF & WMO Monitor) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে; গ) আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে supporting জনবল নিয়োগে দরপত্র আহবান করা হয়েছে; ঘ) ৮০টি মটর সাইকেল ক্রয় কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
		৩	৪										৫	৬	৭	৮
৫৮ ৩৫	বু-গোস্ত প্রোগ্রাম (বাগাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থা: GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবা:০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭	৮৪৮৬.০০ ৯২৩.০০ ৭৫৬৩.০০ ২৮৪৩.০০	৪৭০০.১৫ ৭২৩.৫০ ৩৯৭৬.৬৫ ৮৭৫.০০	৩৯৫৭.২৯ ২০৭.৬৬ ৩৭৪৯.৬৩ ৬৪৭.৯৮	১৩১০৬.৪৬ ৯৩৭.৫৩ ১২১৬৮.৯৩ ১৯৮৮.৯৫	৭৭২১.০০ ৬৬৯.০০ ৭০৫২.০০ ২০৫২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩০ ৪ ৪ ৪ ২৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১০২ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রম: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি ,WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ৫৮৯.০০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিগত প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ মেরামত- ১০৬.২৪ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১১টি (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মেরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আংশিক) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি ,WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি,WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক)। সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি বাস্তবিক ৭৬%। বাস্তবায়ন সমস্যা: জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় দরপত্র করে খাল পুনঃখনন ও অবকার্যমোগতের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।
৫৯ ৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থা: JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ০.০০	২৭৫৫.০০ ৮৯৫.০০ ১৮৬০.০০ ১০.০০	২০৫৪.৮২ ৭১৭.৮২ ১৩৩৭.০০ ০.০০	১৯৩২.০০ ৫৯৫.০০ ১৩৩৭.০০ ০.০০	৩৩৮৮.২৯ ১২০১.৬২ ২১৮৬.৬৮ ০.০০	১৬২০০.০০ ৬৮০০.০০ ৯৪০০.০০ ৭৮০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃনির্মাণ-১.৫৫ কিগ্রমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৮.০৯ কিগ্রমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃনির্মাণ)- ৭৫.৪০ কিগ্রমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। বাস্তবায়ন সমস্যা: গত ২০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের Revised ডিপিপি আগামী জুলাই ২০১৬ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। Revised ডিপিপি অনুমোদিত হলে দরপত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
উপ-মোট : বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত প্রকল্প		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৬৪০৫০.০৩ ১০০৭৬১.৯৯ ৭৬৩২৮৮.০৪ ৭০১৭১৯.৩১	১৩৭৫২৩.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	৮১৬৫৪.০০ ১০৩৫৫.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০	৫৪৪০৬.৮৪ ৩৯৬৩.৪৭ ৫০৪৪৩.৩৭ ৪৪২৮১.৭৩	৩৫৩০৭.৬০ ২১৯১.০৫ ৩৩১৬.৫৫ ২৬৯৫৪.৯১	১৭২৮৩১.০০ ১২৩৯০.৬৫ ১৬০৪৪০.৬৬ ১৪০৬৫৪.৬০	১৩৩৩২০.০০ ১৮২৩৯.০০ ১১৫০৮১.০০ ১০৩১৯২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬০ ১৪ ১৪ ১২ ৪৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩৩ ২৯ ৩৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১২৬.৪৪ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মজ্ঞাপত্র প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
বিশেষ প্রকল্পসমূহ																	
৬০	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email:pdgrp@gmail.com	মেটি স্থানীয়	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯	৩০০০.০০ ৩০০০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০	১১০৪.০০ ১১০৪.০০	৫৬০৮৬.৪৯ ৫৬০৮৬.৪৯	৪০০০.০০ ৪০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা	২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং	
৫	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email:pdgrp@gmail.com	প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ২	উপাত্ত নকশা	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ২য়	সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%- ৮.৯১ কিগ্রমিঃ, ১০.১৬ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে GRRP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRRP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজদ্বয়ের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে । প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন না হলে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না ।	
৬১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেটি স্থানীয়	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬	৭০৭৮.০০ ৭০৭৮.০০	৭০৩৬.৮৫ ৭০৩৬.৮৫	৬০১৩.৩৭ ৬০১৩.৩৭	৮৭৮১৩.৬৩ ৮৭৮১৩.৬৩	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ	
৯	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০	উপাত্ত নকশা	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ৪র্থ	সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকে টেকসই নদী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১০.৫০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৩৩৭ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.০৭৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.০৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%), ১.৩৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিজ্ঞ মোগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজ হার্ডকর সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে । এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে । প্রকল্পটিতে ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।	
৬২	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেটি স্থানীয়	৭০৪০৭.০৬ ৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫	৭০০০.০০ ৭০০০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০	১৬৫৭.২৪ ১৬৫৭.২৪	১০০৮৬.২৯ ১০০৮৬.২৯	৮০০০.০০ ৮০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৯১ ৪১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা	১৯ ১৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাঁধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ)	
২০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪১ ৫০	উপাত্ত নকশা	১৯ ১২	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ২য়	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ২.০০ কিগ্রমিঃ (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৩.৩০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৩১৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), রেগুলেটর মেরামত- ৪টি (পূর্ণ), ১২টি (আং-৩৩%), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ১২.৩১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৪০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৩.৩০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৩১৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), রেগুলেটর মেরামত- ৪টি (পূর্ণ), ১২টি (আং-১৬%), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ১২.৩১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিভে প্রক্রিয়াধীন আছে । বর্তমানে আরো ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।	
৬৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: স্বন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেপুটি মোবা:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেটি স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮ ১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০ ২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০ ১৭২৬৫.০০	১৪৯৬৭.০০ ১৪৯৬৭.০০	৫০৭৫৪.০৪ ৫০৭৫৪.০৪	২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সক্যাভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইলেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিগ্রমিঃ) কাটার সাবসন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয়	
১১	প্রকল্প পরিচালক: স্বন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেপুটি মোবা:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ৫	উপাত্ত নকশা	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ৪র্থ	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সক্যাভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি, ৩টি ড্রেজার সরবরাহ নেবার জন্য প্রক্রিয়াধীন । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে । তবে পরবর্তীতে সম্প্রতি ডিপিএম পদ্ধতি কার্যাদেশ না দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এমতাবস্থায়, ১৪টি প্যাকেজের আইটেমকে ৫টি দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ নেবার নিমিত্ত দরপত্র আহবানের জন্য নোটিশীটে বোর্ডের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে ।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (সাম্প্রদায়িককাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬৪ ৩৭ সমাপ্য প্রকল্প	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবা:০১৭১১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮.০৫ ১৯৮.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯.৯০ ৫৯.৯০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯.৮৯ ৫৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪.৮৯ ১৩৪.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০		প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১০টি প্রকল্পেরই Final Report পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২য় বার বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১৭টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।	
৬৫ ৫১ পাসম মঞ্জী ২৮-০৭- ২০১৫	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবা:০১৭১১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.০০ ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৬.০০ ১৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩টি সমাপ্ত ও ৫৩টি চলমান প্রকল্পের জন্য ওয়েব বেইজড স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম তৈরি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ইতোপূর্বে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি। ২০১৫-১৬ সালের আরএডিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার পর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP (Request for proposal) ইস্যু করা হয় এবং উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের দাবিলকৃত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনা বিগত ১৬/০৫/২০১৬ তারিখে প্রধান পরিকল্পনা, বাপাউবো কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হবে। তবে ২০১৫-১৬ সালের আরএডিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা অর্থবছরের এই অল্প সময়ে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে না বিধায়, বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাপাউবো বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য পাসম বরবরে বিগত ১৫/০৫/২০১৬ তারিখে আবেদন করা হয়েছে।	
৬৬ ৫৩ সমাপ্য প্রকল্প ADP Drop out	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেল ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল হাই বাকী, অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) মোবা:০১৭২০২৪৫৭৭৭ email:projectdirectorganges01@hotmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৫৭.৯৩ ৪৫৫৭.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৯৮.০২ ৪২৯৮.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৯.০০ ২৫৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫.৫০ ১২৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৯৮.০২ ৪২৯৮.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০		প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম ও সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পে খাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক কোডের সমস্যা সুরাহা করে পরামর্শককে বিল প্রদান। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সংশোধিত ত্রয় প্রস্তাব CCGP তে অনুমোদন এবং সর্বশেষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
উপ-মোট ৪ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (২টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩৭০৫৭৮.৭৪ ৩৭০৫৭৮.৭৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৫৩৭১.৮৬ ১৮৫৩৭১.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯১৮২.০০ ৩৯১৮২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৯৮৭.২৫ ৩১৯৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৯৮৭.২৫ ৩১৯৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৯৮৭.২৫ ৩১৯৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬৬৭৬.০০ ৪৬৬৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯৮ ৪১ ৪১ ৫ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	২১ ১৯ ১২		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৫.০০ কোটি টাকা		
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরি সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১২৩৪৬২৮.৭৭ ৪৭১৩৪০.৭৩ ৭৬৩২৮৮.০৪ ৭০১৭১৯.৩১ ৫.৭১%	৩২২৮৯৫.২৬ ১৯৫৫৭১.৪৫ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯ ৫.১৬%	১২০৮৩৬.০০ ৪৯৫৩৭.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০ ৫.৯৬%	৮৬৩৯৮.০৯ ৩৫৯৫০.৭২ ৫০৪৪৩.৩৭ ৪৪২৮১.৭৩ ৫.১৫%	৫৯১০৯.১০ ২৫৯৯২.৫৫ ৩৩১১৬.৫৫ ২৬৯৫৪.৯১ ৪৮.৯২%	৩৮২০০৪.৩৬ ২২১৫৬৪.০০ ১৬০৪০৪.৩৬ ১৪০৬৫৪.৬০ ৪.৬৬%	১৭৯৯৯৬.০০ ৬৪৯১.০৫ ১১৫০৮.১০ ১৪০৬৫৪.৬০ ০.০৮%	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫৮ ৫৫ ৫৫ ১৭ ১০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	১৫৪ ৪৮ ৪৭		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৮১.৪৪ কোটি টাকা		
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৬৬টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২২৮১৬৬৩.৬৮ ১৫১৮৩৭৫.৬৪ ৭৬৩২৮৮.০৪ ৭০১৭১৯.৩১ ৫.৭১%	৫৯৮৬৪৫.৯৬ ৪৭১৩২২.১৫ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯ ৫.১৬%	২৮৫৮৯০.০০ ২১৪৫৯১.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০ ৫.৯৬%	২১০১৫৯.৩১ ১৫৯৭১৫.৯৪ ৫০৪৪৩.৩৭ ৪৪২৮১.৭৩ ৫.১৫%	১৪৬২১১.২০ ১১৩০৯৪.৬৫ ৩৩১১৬.৫৫ ২৬৯৫৪.৯১ ৪৮.৯২%	৭৪৪৮৫৭.১৬ ৫৮৪৪১৬.৮০ ১৬০৪০৪.৩৬ ১৪০৬৫৪.৬০ ৪.৬৬%	৩৬০৮২৬.০০ ২৪৫৭৪৫.০০ ১১৫০৮.১০ ১৪০৬৫৪.৬০ ০.০৮%	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৬২ ১৯০ ১৭৬ ৫৭ ১৭	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়নি	২৪১ ১২৮ ১২০		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৪২.৫৩ কোটি টাকা বাস্তব অগ্রগতি ৭০.৪৮%		

গত ১৯-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র পশ্চিম রিজিওনের প্রকল্পসমূহের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	
১)	সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি ড্রেজার সরবরাহ করার জন্য নির্ধারিত আছে। আগামী জুন মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত ড্রেজারসমূহের testing সম্পন্ন করে সরবরাহ বুঝে নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ বাপাউবো যথাসময়ে সম্পন্ন করবে।	জুন/২০১৬ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে 'বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ৩টি ড্রেজারের পরীক্ষা সম্পন্ন করে সরবরাহ বুঝে নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।			ইতোমধ্যে Test Trial সম্পন্ন হবার পর ড্রেজার ৩টির সরবরাহ নেয়া হয়েছে।
২)	'কুড়িগ্রাম জেলার চিলামারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগিরহাট ও চিলামারী বন্দর বন্ধপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাবের উপর গত ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি। সভাপতি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে 'কুড়িগ্রাম জেলার চিলামারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগিরহাট ও চিলামারী বন্দর বন্ধপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম জেলার চিলামারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগিরহাট ও চিলামারী বন্দর বন্ধপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।			প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ০৭-০৫-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।
৩)	'তিস্তা ব্যারেজ (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই পুনর্গঠিত আরডিপিপি দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে মে/২০১৬ মাসেই একনেক সভায় আরডিপিপি উপস্থাপিত হতে পারে।	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'তিস্তা ব্যারেজ (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, তিস্তা ব্যারেজ (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।			প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।
৪)	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বীরগতি ও জমি অধিগ্রহণে সুখ অগ্রগতির কারণে প্রকল্পটির অগ্রগতি কম। প্রয়োজনে দুই-একটি অঙ্গ বাদ দিয়ে হলেও প্রকল্পটি সময়মতো শেষ করা যায় কি-না সভাপতি তা বিবেচনা করার নির্দেশ দেন।	প্রয়োজনে দুই-একটি অঙ্গ বাদ দিয়ে হলেও 'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি সময়মতো শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।			প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। জুন, ২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গ তালিমনগর পাম্প স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও প্রকল্পের কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ- বাদাই নদীতে ১টি ৯ ভেন্ট এর চেক স্ট্রাকচার নির্মাণ করতে হবে যার নকশা এখনো পাওয়া যায়নি এবং চেক স্ট্রাকচারটি নির্মাণ করতে ২ (দুই) বছর সময় লাগবে। এমতাবস্থায়, প্রয়োজনে প্রকল্পের দুই-একটি অঙ্গ বাদ দিয়ে হলেও প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিপিপি সংশোধনেরও প্রয়োজন হবে।
৫)	'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২)' শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখনও পুনর্গঠিত	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায়	প্রকল্প পরিচালক, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা			প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে তা

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	
	ডিপিপি পাওয়া যায়নি। সভাপতি যথাশীঘ্র পুনর্গঠিত আরডিপিপি দাখিলের নির্দেশ দেন।	শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২)' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২) প্রকল্প।			পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।
৬)	সভাপতি বাপাউবো-র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে ২টি উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রথমত: প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব কম রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত: প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান থাকলে তা ১ম বছরই সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান যথাসম্ভব কম রাখতে হবে; তবে প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই অগ্রাধিকার দিয়ে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)।			সিদ্ধান্তটি প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৭)	'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের ২৪টি প্যাকেজের মধ্যে ২২টি প্যাকেজেরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে ৮০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হলেও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৬৫.১২ কোটি টাকা। তিনি এ প্রকল্পের আরও ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্য প্রকল্প হতে উপযোজন করে এ প্রকল্পে অর্থ প্রদান করা হবে।	'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা হবে।	পরিকল্পনা উইং, পাসম এবং প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প।			প্রকল্পটিতে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ইতোমধ্যে খরচ হয়ে গেছে এবং উপযোজনের মাধ্যমে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত আরো ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। বিষয়টি ইতোমধ্যে বাপাউবো'র কার্যক্রম পরিদপ্তরের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-কে অবহিত করা হয়েছে।
৮)	'ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের জিও-ব্যাগ সরবরাহের বিষয়ে টাস্কফোর্সের প্রধান সমন্বয়ক জনাব কাজী তোফায়েল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-২ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন জিও-ব্যাগ সরবরাহের সমস্যা নিরসনের বিষয়টি বহুল আলোচিত হলেও এখনও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি সম্পন্ন হয়নি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বাপাউবো-কে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	'ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের জিও-ব্যাগ সরবরাহের সমস্যা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প।			জিওব্যাগ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে এতদবিষয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। বাপাউবো'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের পাওনা বিল হতে জিওব্যাগ মূল্য সমন্বয়ের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক-কে পত্র মারফত বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।
৯)	'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় ছিল ২৮২.৮৩ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৭৪.০৯ কোটি টাকা। সভাপতি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় পাইলিং করার জন্য ইতোমধ্যে যে সকল শীট সংগ্রহ করা হয়েছে তা অন্যত্র ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তিনি টাস্কফোর্সকে এ সকল শীটের মান যাচাই করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাইলিং এর জন্য ক্রয়কৃত শীটের মান টাস্কফোর্স দ্বারা যাচাই করিয়ে এ সকল শীট অন্যত্র ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।			প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত শীটপাইল বুয়েটে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টাস্কফোর্স কর্তৃক শীটপাইলের মান যাচাই করা হবে। টাস্কফোর্সের মতামতের ভিত্তিতে তা অন্যত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
১০)	'মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ২২/০৩/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হলেও আরএডিপি-তে প্রকল্পটির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সভাপতি বর্তমানে এ প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে আছে। মূল্যায়ন শেষ হলে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সভাপতি দ্রুত এ প্রকল্পের কাজ শুরু করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।			প্রকল্পে আহবানকৃত ৪টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়নকরতঃ তা অনুমোদনের জন্য পাসমে প্রক্রিয়াধীন। আগামী শুক্র মৌসুমের পূর্বে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হবার সম্ভাবনা নেই। তবে প্রকল্প এলাকাটি অত্যধিক ভাঙ্গন কবলিত হওয়ায় বাপাউবো'র অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট হতে চলতি অর্থ-বছরে জরুরী ভিত্তিতে ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজের বাস্তবায়ন সবে আরম্ভ হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪		৫	৬
১১)	<p>সভায় নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:</p> <p>ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে over programming করতে হবে;</p> <p>খ) আগামী অর্থ বছরের জুলাই মাসের মধ্যে সকল টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;</p> <p>গ) আগামী ২রা মে/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অবমুক্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতি এবং গত ৫ বছরের একই সময় পর্যন্ত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;</p> <p>ঘ) প্রত্যেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক তাদের নিজেদের কর্মপরিধিভুক্ত এলাকা নিয়ে আলাদা আলাদা সভা করবেন;</p> <p>ঙ) পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি-র প্রতিনিধিরা যাতে প্রতি এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত থাকেন তা নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>চ) গত ৩১/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার findings মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; এবং</p> <p>ছ) চলতি অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ১০০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।</p>					<p>(ক), (খ), (ঘ) ও (ছ) নং সিদ্ধান্তের প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</p> <p>(গ) ও (চ) নং সিদ্ধান্তের প্রতিপালন হয়েছে।</p> <p>(চ) নং সিদ্ধান্তের প্রতিপালন বাপাউবো'র কর্মপরিধিভুক্ত নয়।</p>

গত ২৬-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র পূর্ব রিজিওন, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি এবং বিশেষ প্রকল্পসমূহের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	
১)	‘বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি-র উপর গত ১৩/০৩/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পিইসি সভার আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, সংশোধিত ডিপিপি-র আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করলে বুড়িগঙ্গা নদীতে সঠিকভাবে পানি আসবে কি-না তা পানি উন্নয়ন বোর্ড তার নিজস্ব expertদের সাথে সভা করে নিশ্চিত হবে।	‘বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-র আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করলে বুড়িগঙ্গা নদীতে সঠিকভাবে পানি আসবে কি-না তা পানি উন্নয়ন বোর্ড তার নিজস্ব expertদের সাথে সভা করে নিশ্চিত হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার প্রকল্প।			চলতি অর্থ-বছরে পাইলট সেকশনে নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী রিভার সিস্টেম ড্রেজিং করায় যমুনা নদী থেকে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ আনা সম্ভব হয়েছে।
২)	‘যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানি বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণ ধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় করা যাবে কি-না এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, ইতোমধ্যে ৮৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকাও যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে। যুগ্ম-প্রধান, পাসম বলেন, এখনই আগামী অর্থ বছরের জন্য early mobilization করা গেলে অর্থ বছরের শুরুতে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি এ আলোকে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	‘যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানি বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণ ধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে আগামী অর্থ বছরের জন্য এখনই early mobilization করা সম্ভব হলে তা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানি বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণ ধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।			প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কার্যক্রমের জন্য নতুন কোন দরপত্রের প্রয়োজন হবে না। চলতি অর্থ-বছরে চলমান কাজগুলোই আগামী অর্থ-বছরে ক্যারিড ওভার হবে। এমতাবস্থায়, নতুন করে মোবাইলাইজেশনের প্রয়োজন হবে না। তবে প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় আগে থেকেই সিসি ব্লক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সিঙ্গেলস ক্রয় করে মজুদ রাখার জন্য প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৩)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ অর্থ বছরে stone chips এর স্বল্পতার কারণে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে ও কয়েকটি প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায়নি। তিনি এক্ষেত্রে মেশিনে তৈরী ব্রিকস ব্যবহার করা যায় কি-না তা পরীক্ষা করে দেখার দিক নির্দেশনা দেন। এক্ষেত্রে উক্ত মেশিনে তৈরী ব্রিকস যদি কার্যকর হয় তাহলে stone chips এর পরিবর্তে তা ব্যবহার করলে এ ধরনের সংকট থেকে যেমন পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তেমনি দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে stone chips এর পরিবর্তে মেশিনে তৈরী ব্রিকস যদি কার্যকর হয় তাহলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন।			এতদবিষয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। কমিটির প্রতিবেদনের উপর পরবর্তী ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে।
৪)	‘কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি-র উপর গত ১০/০৪/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ৮৩৬.৪৮ কোটি টাকা। উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত কম। গত ৫ বছরে প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৭২ কোটি টাকা। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রকল্প পরিচালককে একটি বাস্তবধর্মী কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করার নির্দেশ দেন যার আলোকে সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।	‘কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের একটি বাস্তবধর্মী কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যার আলোকে সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।		১০ কার্যদিবস	প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম নদী ড্রেজিং এবং ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা ভিলেজ প্লাটফর্ম নির্মাণ। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের ড্রেজিং কাজের অগ্রগতির সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি সরাসরি সম্পৃক্ত। আগামী অর্থ-বছরে ড্রেজার পরিদপ্তরের ৩টি ড্রেজারের মাধ্যমে প্রকল্পে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পটি সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়নকল্পে একটি বাস্তবধর্মী কর্মপরিকল্পনা বর্তমানে প্রণয়নাধীন আছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪		৫	৬
৫)	‘নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুসাপুর নামক স্থানে একটি ক্রোজার নির্মাণ করা হয়েছে। সভাপতি উক্ত ক্রোজার এবং এর সাথে সংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো যাতে আধুনিক হয় এবং উক্ত ক্রোজার নির্মাণের কারণে যে ভূমি পুনরুদ্ধার হবে তা যেন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুসাপুর নামক স্থানে নির্মিত ক্রোজার এবং এর সাথে সংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো যাতে আধুনিক হয় এবং উক্ত ক্রোজার নির্মাণের কারণে যে ভূমি পুনরুদ্ধার হবে তা যেন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো।			সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৬)	‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি একটি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে আরডিপিপি-তে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি কর্ম পরিকল্পনা আগামী ১০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের একটি বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা আগামী ১০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প।			প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দপ্রাপ্ত হলেও বাস্তবতার আলোকে ২.৮০ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায়, তদানুযায়ী প্রণীত সমন্বয়পযোগী বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রকল্পের অর্থছাড় প্রস্তাবনার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আগামী অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে। তা চূড়ান্ত হলেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৭)	‘আপার সুরমা কুশিয়ারা’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের সকল কাজই ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তবে পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল নির্মাণ এখনও পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি। ইতঃপূর্বে যে ডিজাইন দেওয়া হয়েছিল তার আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় নতুনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং সে আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাপতি প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সঠিকভাবে সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘আপার সুরমা কুশিয়ারা’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প।			সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন, ২০১৬ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের জন্য মাঠ দপ্তরে কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। বিএসএফ এর বাঁধার কারণে নির্মিত পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেলের কিছু অংশের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে না। তবে যৌথ নদী কমিশনের (JRC) মাধ্যমে তা সমাধান করতঃ পরবর্তীতে ইনটেক চ্যানেলের অবাস্তবায়িত অংশ বাপাউবো’র অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে সম্পন্ন করা হবে।
৮)	‘ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকোভারি এন্ড রিস্টোরেশন’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি উক্ত বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় হবে কি-না এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত অর্থ তিনি যথাসময়ে ব্যয় করতে পারবেন। সভাপতি প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকোভারি এন্ড রিস্টোরেশন’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকোভারি এন্ড রিস্টোরেশন প্রকল্প।			প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এতদবিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
৯)	‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP)’ এর অনুকূলে আরএডিপি-তে ৫২.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি উক্ত বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় হবে কি-না এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত অর্থ তিনি যথাসময়ে ব্যয় করতে পারবেন। সভাপতি প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP)’ এর অনুকূলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Irrigation Management Improvement Project (IMIP)			আলোচ্য সভাতে মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্য থেকে প্রায় ১৭.০০ কোটি ব্যয় করা সম্ভব হবে না। বাপাউবো’র এডিবি অর্থায়নে সেচ উপ-খাতভুক্ত অন্য কোন প্রকল্পে প্রাপ্ত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ চাহিদা না থাকায় আলোচ্য প্রকল্পে অব্যয়িত অর্থ উপযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে অন্যত্র সংস্থানের কোন সুযোগ নেই।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১০)	‘Coastal Embankment Improvement Project (Phase-1)’ এর অনুকূলে এডিপি-তে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও আরএডিপি-তে বরাদ্দ কমিয়ে ১৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। উক্ত অর্থ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যত্যয় ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব প্রকল্প পরিচালককেই নিতে হবে।	‘Coastal Embankment Improvement Project (Phase-1)’ এর অনুকূলে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত ১৫০ কোটি টাকা জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যত্যয় ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব প্রকল্প পরিচালককেই নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Coastal Embankment Improvement Project (Phase-1)		প্রকল্পটিতে প্রাপ্ত ১৫০.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৬.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পে অব্যয়িত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২৭.২১ কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণে, ২০.০০ কোটি টাকা ভূমি পুনর্বাসনে, ৩৩.৩২ কোটি টাকা ভৌত কাজের প্রথম প্যাকেজের Mobilization Advance এর ২য় কিস্তি পরিশোধে ব্যয় করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ পরামর্শক বাবদ এবং দপ্তর ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হবে। তদুপরি, প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১০টি আহবানকৃতঃ ৪টি গৃহীতঃ ৪টি কার্যাদেশ প্রদানঃ ০টি
২।	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	২১৭৪.১৮	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১টি আহবানকৃতঃ ০টি
৩।	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	৬৬৮.৩৪	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৬৬৮.০০ লক্ষ (জিওবি-৪৮.০০ লক্ষ, ডিপিএ-৬২০.০০ লক্ষ) প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৩টি আহবানকৃতঃ ০টি
৪।	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৮৪১৬.০০	১৯-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১০টি আহবানকৃতঃ ০টি
৫।	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৪৪৯৩৮.৫০	২৬-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ১০০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি
৬।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	২০৯০৪.০০	১০-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত)			২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২	৯৫.০১	
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১৩৭৪.৩৩	১৩৬৪৩.৬০	৯১.১৩	
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৫৫৮.০০	৪০০.০০	৩৪২.৭৫	১০৯২৮.২০	৯৭.৩০	
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	৭৭৮১.০৩	১৭৭২০.৪৮	৮৩.৩৮	
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৩৩৯.০০	১৩৩৭.৬১	৯২.০০	
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	১৯৮০.০০	৭১৪৮.৬৭	৯৬.৫০	
৭	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৬৫৩.৭৫	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	২০০০.০০	১১৪২.৮৭	১১৪১.৯২	৯৮৪৬.৯০	৯৫.০০	
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	৪৪.৫০	
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১১	৫৩	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	২৫৯.০০	১২৫.৫০	০.০০	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	

৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১।	তিস্তা ব্যারিজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	বিগত ০৬-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক রংপুর, দিনাজপুর ও নিলফামারী জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত প্রকল্পটির ওয় সংশোধিত আরডিপিপির উপর বিগত ২৪-০৪-২০১৬ তারিখে প্রি-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
২।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মার্চ, ২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	বিগত ১৮-০৪-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	আরডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫)	চলমান প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই তা অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদ ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, নতুন গৃহীতব্য প্রকল্পটির পি-ডিপিপি প্রণয়ন করে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	বিগত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে পাসমে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপির উপর অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির আওতায় ড্রেজিং কাজের সুযোগ এবং তার বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের

ক্রমিক নং	আরডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			মেয়াদকাল পুনঃনির্ধারণপূর্বক এর বিভিন্ন অঙ্গসমূহ পুনর্বিবেচনা করতঃ পুনর্গঠিত আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে।
৩।	৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আইএমইডি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে অবহিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ এবং আনুষঙ্গিক দলিলাদি সহ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
৪।	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা ০১-০২-২০১৬ তারিখ পাসম হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আইএমইডি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক চাহিত query এর জবাব বিগত ০৪-০৫-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৫।	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা ও প্রকল্পের সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৬।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	বিগত ২৮-০৩-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সল্লিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বিগত ০৭-০৪-২০১৬ তারিখে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
৮।	১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। আইএমইডি কর্তৃক সাইট ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে।
৯।	১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও, প্রকল্পটির আরডিপিপি পাসমে দাখিল করা হয়েছে।
১০।	১১৭	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৭-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			

ক্রমিক নং	আরএডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১১।	৬	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
১২।	২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
১৩।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
১৪।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে বিবেচনাধীন আছে। ইতোমধ্যে আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।
১৫।	২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বিগত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2858.90	2145.91	712.99	618.71	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2858.90	2145.91	712.99	618.71	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2858.90	2145.91	712.99	618.71	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8576.70	6437.73	2138.97	1856.13	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11435.60	8583.64	2851.96	2474.84	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17153.40	12875.46	4277.94	3712.26	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20012.30	15021.37	4990.93	4330.97	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	28589.00	21459.10	7129.90	6187.10	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March	34306.80	25750.92	8555.88	7424.52	23,066.18	16,390.87	6,675.31	6,387.87	97,080.35	73,556.46	23,523.89	18,708.91	12.00	45.00	7.77%	32.70%	14.00	57.00	7.41%	46.86%
April	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	14,043.35	10,924.52	3,118.83	2,389.61	111,123.70	84,480.98	26,642.72	21,098.52	14.00	59.00	6.17%	38.87%	15.00	72.00	13.88%	60.73%
May (23-05-2016)	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	35,087.50	28,613.67	6,473.83	5,856.39	146,211.20	113,094.65	33,116.55	26,954.91	14.00	73.00	12.27%	51.14%	15.00	87.00	9.75%	70.48%
June	77190.30	57939.57	19250.73	16705.17									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	#####	214591.00	71299.00	61871.00										100.00				100.00		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ২১টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত ব্যস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৮টি)											
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	১৪৯৬৭.০০	৪০.৭৫	৬৬.৪৫	৬৮.৭৭	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২১০৮৩.০০	১৪০১৪.১৫	১০২২০.২৮	২১.৬৩	৬৮.৫৪	৪৮.৪৮	
৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০	১১৩২৩.৯৪	৮২৩৩.২০	৬৮.৮৫	৬৫.০৩	৪১.১৭	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-I (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৫৬৬৭.৭০	২.৪৪	৩৭.৮৬	৩৭.৭৮	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারিগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১৩৫০০.০০	৮৬২৫.০০	৮৬১৯.২৩	৭৭.৪০	৭৫.৭৯	৬৩.৮৫	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	রাজশাহী জোন	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	৭৭৮১.০৩	৮৩.৩৮	৬৯.০২	৬১.২৬	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৮৭৬৩.৫৪	৮৮.১৪	৯০.৭৮	৭৩.০৩	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	কুমিল্লা জোন	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২৫৩০.৬৬	৯৫.৮৩	৭২.৮৮	২৫.৩১	
	উপ-মোট (ক)		৭৪৯০৭৭.১৭	১৪৩৮৯৮.৯৮	১২৬০৫০.০০	১০০৯২৯.৫৭	৬৬৭৮২.৬৪			৫২.৯৮	
			মোট বরাদ্দের		৪৪.০৯%	৩৫.৩০%	২৩.৩৬%				
৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১৩টি)											
৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	৮৪৮৬.০০	৪৭০০.১৫	৩৯৫৭.২৯	২৭.০৫	৭২.৩৮	৪৬.৬৩	
১১৬	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৮২০০.০০	৮২০০.০০	১৬২৩.৬৯	১৫.৫৩	৭৪.৬৬	১৯.৮০	

আরএ ডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০৫-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০৫-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩-০৫-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৭০৭৮.০০	৭০৩৬.৮৫	৬০১৩.৩৭	৯০.৪২	৯২.০৩	৮৪.৯৬	
২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	বিশেষ প্রকল্প	৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫	৭০০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৫৭.২৪	১৮.৭৯	৬৮.৬১	২৩.৬৭	
১৫	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ জুন-১০)	রাজশাহী জোন	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫০০০.০০	৭৪.৭২	৮৭.৯৯	৮৩.৩৩	
১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	ফরিদপুর জোন	১২২১৩.৯৩	৯৯৮.১৮	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	৩৫২৮.১৬	৫৫.০৩	৮৫.০৬	৬১.৯০	
৩৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	কুমিল্লা জোন	১৯৮০২.০৪	৫৭০০.০০	৫৫৭৩.০০	৩২০০.০০	২৫৭৭.০০	৪৪.৪১	২২.৬৭	৪৬.২৪	
২৯	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	রাজশাহী জোন	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৩৬৮৭.৭৭	৩১.৬৯	৮২.৮২	৬৭.০৫	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৪৪৮৬.০৩	৬৯.৯৬	৯৬.৭৮	৮৩.০৭	
১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ফরিদপুর জোন	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৩০০০.০০	৭৫.২১	৮৬.৮৭	৫৬.৬০	
১২৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৪৫৭৩৫.৭২	৮৫৭.২৭	৫২৮৯.০০	৩২৩৪.৯৯	১৫২২.৭৭	৯.০০	৬৫.০০	২৮.৭৯	
১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১৩৭৪.৩৩	৯১.১৩	৬২.৮৪	২৭.৪৯	
৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৫০০০.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	৬৭.১১	১০৫.৪৪	৬৭.৫০	
	উপ-মোট (খ)		৪৭৫৯০৪.৯৭	১৬৫৫১০.৯২	৭৯৫২৬.০০	৬২৬৬৩.২০	৪১৮০২.৬৫			৫২.৫৬	
				মোট বরাদ্দের		২৭.৮২%	২১.৯২%	১৪.৬২%			
	সর্বমোট		১২২৪৯৮২.১৪	৩০৯৪০৯.৯০	২০৫৫৭৬.০০	১৬৩৫৯২.৭৭	১০৮৫৮৫.২৯			৫২.৮২	
				মোট বরাদ্দের		৭১.৯১%	৫৭.২২%	৩৭.৯৮%			

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(ব্যয়- লক্ষ টাকায়, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাপাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা												
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৬	১০৬.২৮				১০৬.২৮		জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৩৬৩.৫০ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে। ৭ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।	
২	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ প্রকল্প	২.২৭১	০.০০	০.০০		১.৪৩		১.৪৩				
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম												
৩	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিক্ষেপন	২০.৬১	০.০০	০.০০		২০.৬১		২০.৬১		জেলা প্রশাসন		
উত্তরাঞ্চল, রংপুর												
৪	তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১		৭৭.৬৭		৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী												
৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪			১.৩০		১.৩০		জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।	
৬	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	৩১.৭০	০.০০	০.০০		৩১.৭০		৩১.৭০				
৭	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩		৭৫.৬৩		১২৬.৭৬		জেলা প্রশাসন- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ৩পার ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর												
৮	তাড়াইল পাটরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩		০.০০		১৫৮.৩৩	১২.১৮	জেলা প্রশাসন- ৭৫.৪৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬.৭৮ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরো ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা												
৯	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	১২.৬৯		২৯.৩১		৪২.০০		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।	
১০	বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প	১৫.০০	০.০০	০.০০								
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ												
১১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩		২৯.২৪		৫০.৭৭	৫.৩২	জেলা প্রশাসন- ৩৯.৫৬ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ১৫.৪৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।	
১২	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur,	৫৪৪.১৬	২.৩০	২.৩০		১৮৩.০০		১৮৫.৩০		জেলা প্রশাসন- ১২১.৭৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬৩.৫২ হেঃ	৬৩.৫২ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও স্টেটলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪				২০.০০		২০.০০		জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখ ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫.৬৪৮ হেঃ জমির যৌথ তদন্ত শেষ হয়েছে।	
১৪	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০		৩৬.৩০		১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন	নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ সংশ্লিষ্ট ৩৬.৩০ হেঃ জমির ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	
১৫	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	০.০০	০.০০		৫.০০		৫.০০			প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নধীন রয়েছে।	
সর্বমোট		২৩৯৩.৬২	২৯০.৭৭	৪৬২.৩৭		৫১১.১৯		৯৭৩.৫৬	১৭.৫০			

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১১টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৩)	৮টি (ক্রমিক নং- ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৮)	৮টি (ক্রমিক নং- ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি