

১৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা
সভার

কার্যপত্র

(১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের
১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে
১৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ২৯/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঘ) প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (চ) বিবিধ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-২৫
সংযোজনী-১	গত ২৯-০৫-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৬-২৮
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ)	২৯
সংযোজনী-৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	৩০
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (১৪টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	৩১-৩২
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	৩৩
সংযোজনী-৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৮ টি প্রকল্প)	৩৪-৩৫
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৬
সংযোজনী-৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩৭

১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৬৬টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	আরএডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত (অগ্রগতিঃ ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৮৫৮.৯০	২২৮৪.৯৮ (৭৯.৯৩%)	১৭০২.৩৬ (৫৯.৫৫%)	১৭০২.৩৬ (৭৪.৫০%)	বাস্তব	১০০%
স্থানীয়	২১৪৫.৯১	১৭৪১.০৫ (৮১.১৩%)	১৩২০.২৬ (৬১.৫২%)	১৩২০.২৬ (৭৫.৮৩%)		(৮১%)
প্রকল্প সাহায্য	৭১২.৯৯	৫৪৩.৯৩ (৭৬.২৯%)	৩৮২.০৯ (৫৩.৫৯%)	৩৮২.০৯ (৭০.২৫%)	আর্থিক	১০০%
টাকাংশ	৬১৮.৭১	৪৭৩.৮৫ (৭৬.৫৯%)	৩১১.৬৯ (৫০.৩৮%)	৩১১.৬৯ (৬৫.৭৮%)		(৬০%)

বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৭৬.০৬ কোটি টাকা (আরএডিপি বরাদ্দের ১৬.৫২ %)

এরূপ বকেয়া কাজ বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক অগ্রগতি= ২১৭৮.৪২ কোটি টাকা (৭৬.২০%)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের জুন মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি	২০১৫-২০১৬ সালে (১৪-০৬-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৮০.৬৮%	৯৭.৭০%	৯৭.৩২%	১০২.৫৯%	১৩৯.১৬%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৭৯.৯৩%	৯৭.৫৪%	৯৮.৪৩%	৯৭.৯৯%	৯৪.৬৭%
	ব্যয়	৫৯.৫৫%	৯৪.৬০%	৯৬.৮১%	৯৭.০৬%	৯১.৩৬%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	১৮টি	মোট	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৩৩৩৯৮.৫০	২২৬৮১.৯৯	১০৩০০৭.৮৪	৫১.৭৪%	
			স্থানীয়	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৩৩৩৯৮.৫০	২২৬৮১.৯৯	১০৩০০৭.৮৪		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৬টি	মোট	৩৩০৪৭৫.৭৩	১১৪০২০.৪৫	৭৬৯৮৬.০০	৬৮০০০.৪৮	৫৫৩৪৬.১৮	১৬৯৩৬৬.৬৩	৭১.৮৯%	
			স্থানীয়	৩৩০৪৭৫.৭৩	১১৪০২০.৪৫	৭৬৯৮৬.০০	৬৮০০০.৪৮	৫৫৩৪৬.১৮	১৬৯৩৬৬.৬৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১৬টি	মোট	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৩৭৯.০০	৩৫৫৯০.০৩	২৬৯৯৪.৬৫	১০৮৪০১.৬৪	৫৯.৪৯%	
			স্থানীয়	৩১৫৮১৪.৯৮	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৩৭৯.০০	৩৫৫৯০.০৩	২৬৯৯৪.৬৫	১০৮৪০১.৬৪		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৩২টি	মোট	৬৪৬২৯০.৭১	১৯৫৪২৭.৪৪	১২২৩৬৫.০০	১০৩৫৯০.৫১	৮২৩৪০.৮৩	২৭৭৭৬৮.২৭	৬৭.২৯%	
			স্থানীয়	৬৪৬২৯০.৭১	১৯৫৪২৭.৪৪	১২২৩৬৫.০০	১০৩৫৯০.৫১	৮২৩৪০.৮৩	২৭৭৭৬৮.২৭		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৬টি	মোট	১২৩৯৩৬৮.৭৭	৩২২৮৯৫.২৬	১১৯৬৮৯.০০	৯১৫০৯.২৯	৬৫২১৩.০১	৩৮৮১০৮.২৭	৫৪.৪৯%	
			স্থানীয়	৪৭১৪৪৮.২৪	১৯৫৫৭১.৪৫	৪৮৩৯০.০০	৩৭১১৬.০৪	২৭০০৩.৬১	২২২৫৭৫.০৬		
			প্রঃসাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫৪৩৯৩.২৫	৩৮২০৯.৪০	১৬৫৫৩৩.২১		
			আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৭৩৮৪.৮৪	৩১১৬৮.৫৬	১৪৪৮৬৮.২৫		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৬৬টি	মোট	২২৯৮২৬০.৫০	৫৯৮৬৪৮.৫৫	২৮৫৮৯০.০০	২২৮৪৯৮.৩০	১৭০২৩৫.৮৩	৭৬৮৮৮৪.৩৭	৫৯.৫৫%	
			স্থানীয়	১৫৩০৩৩৯.৯৭	৪৭১৩২৪.৭৪	২১৪৫৯১.০০	১৭৪১০৫.০৫	১৩২০২৬.৪৩	৬০৩৩৫১.১৭		
			প্রঃসাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫৪৩৯৩.২৫	৩৮২০৯.৪০	১৬৫৫৩৩.২১		
			আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৭৩৮৪.৮৪	৩১১৬৮.৫৬	১৪৪৮৬৮.২৫		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা																	
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুল্লী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০- ০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭৪	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৭৩৮.৮৩ ৭৩৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	১২৩৫৪.৮৭ ১২৩৫৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.২৪	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.২৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৫.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপি বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। তাছাড়া চাইনিজ AVIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। উক্ত Report এর আলোকে চীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষ্যে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে এযাবত ১৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথ বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিনো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারাগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	২৪৯৮৮.২২ ২৪৯৮৮.২২ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৮৬২৫.০০ ৮৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬০	৮৬১৯.২৩ ৮৬১৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৬০	৩৩৬০৭.৪৫ ৩৩৬০৭.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৬০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৬০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আংশিক-১২%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৭০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পে আরো ৪০.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। গত এপ্রিল/১৬ মাস হতে যমুনা নদীতে ক্রমাগত পানি সমতল বৃদ্ধির কারণে রিভেটমেন্ট কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।	
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০ ১১.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১৯১১.৫০ ১৯১১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৬.১০	৭৪১২.৪৩ ৭৪১২.৪৩ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.১০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ, লেডি নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিঃমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিঃমিঃ (আংশিক-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আংশিক-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আংশিক-৪৫%)। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১০৬.২৮ হেঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আংশিক-১০%) কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৪টি (ইছাপুরে) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ২.৬৮ কিঃমিঃ (৪০ মিঃ বেড গ্রহণে), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আংশিক- ৪৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি দখল পাওয়া গিয়েছে। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৯৫ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ২.৭৯০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের ২৬৮০ মিঃ খনন করা হয়েছে। আরো ৯.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email:dhakacircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১০৯৪.১৩ ২১০৯৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	২২৩৩.৫০ ২২৩৩.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৫০	২০৪৪.৬৪ ২০৪৪.৬৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫০	৪০৪৪.৬৪ ৪০৪৪.৬৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ভবনের ৩টি সেগমেন্ট এর মধ্যে ২টি সেগমেন্ট ৩য় তলা পর্যন্ত সমাপ্ত। ৩য় সেগমেন্ট এর ২য় তলার ছাঁদ ঢালাই সমাপ্ত। ৩য় সেগমেন্ট এর ৩য় তলার ছাঁদ ঢালাই এর সার্টারিং কাজ চলমান। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভবনের ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ/মন্তব্যঃ ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে আহবানকৃত দরপত্রটি গৃহীত হবে। প্রকল্পে আরো ৯.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মজনাগুলো শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয়	২১৭৬২.০০ ২১৭৬২.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা	০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, নদী ড্রোজিং- ১.৮২৫ কিঃমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
একনেক ১০-১১- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ১	উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ কে ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজের কার্যাদেশ দেবার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৫৬ কিঃমিঃ, নদী ড্রোজিং- ১.০০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclec@gmail.com	মোট স্থানীয়	৪৪৪২.০০ ৪৪৪২.০০	০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা	৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ২.২৭১ হেক্টর, রেগুলেটর নির্মাণ-৬টি (৩টি প্যাকেজ), পাইপ লুইচ নির্মাণ -২টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট ও গেট নির্মাণ- ৫টি (১টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট- ২০ টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (১টি প্যাকেজ), খাল পুনর্খনন- ১৬.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
একনেক ২২-০৯- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ৫	উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ১.৪৩ হেক্টর, ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ১.৪৩ হেক্টর (আং- ৬৩.০৫%- ৩ ধারা হয়েছে) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪.০০ কিঃমিঃ, নিকাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৪টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	২৫৪০২৮.৭৪	৪৪১০৫.১৯	২২১৯১.০০	১৩৭০৮.৫০	১৩৩১৪.২০	৫৭৪১৯.৩৯	২৮০০০.০০	প্রয়োজনীয়	১০	প্রয়োজনীয়	৩			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৭৫.০০ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	২৫৪০২৮.৭৪	৪৪১০৫.১৯	২২১৯১.০০	১৩৭০৮.৫০	১৩৩১৪.২০	৫৭৪১৯.৩৯	২৮০০০.০০	আহবানকৃত	১	প্রাঙ্গণ নকশা	৩				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	৩			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	৩			
		আর্থিক %				৬১.৭৮	৬০.০০			আহবান করা হয়নি	৯						

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পাদনা)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা																
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪৫ email:sefenicircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৩১.৮১ ২৮৩১.৮১ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৭	১৬০৫০.৬১ ১৬০৫০.৬১ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৪৭	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭.৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%) , মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিগ্রমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিগ্রমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিগ্রমিঃ (আং-৩৮.৪০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৭%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৫৭%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিগ্রমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিগ্রমিঃ (আং-৩৬.৪৮%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ কোন বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা নাই। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মুছাপুর ক্রোজার ডিজাইন মোতাবেক পূর্ণ সেকশনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাবীন আছে। শীঘ্রই ক্রোজারের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। চুক্তি অনুযায়ী ক্রোজারের কাজ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট Payment (চুক্তিমূল্যের ৪০%) প্রদান করা সম্ভব হবে।
৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৫৩	৪৫৭৩.০০ ৪৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৫৩	৪৫৭৩.০০ ৪৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৫৩	২৯২৭.৬৫ ২৯২৭.৬৫ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫১	৮৬২৭.৬৫ ৮৬২৭.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৭	৬০৬৮.০০ ৬০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ২ ২ ২ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৩%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং- ৫৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিগ্রমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিগ্রমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিগ্রমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২৩৭ মিটার মেরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাশিত আছে।
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাবীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলস্কন্দ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	৯৭৫.০০ ৯৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	৮৭১.৮৮ ৮৭১.৮৮ ০.০০ ০.০০ ১৬.৯৪	২৯৯৯.১২ ২৯৯৯.১২ ০.০০ ০.০০ ৬৪.১৭	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৯০৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৩২৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১০.৩৯৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমালিয়া নদী ১১.৯৪ কিগ্রমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। নদীর পাড়ে ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলাতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম মাঝে মাঝেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৪৯.৩৮ ৩৬৪৯.৩৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০.০০ ২৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৭০	৭১.৪৭ ৭১.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৫.৬১	৭১.৪৭ ৭১.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৫.৬১	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিগ্রমিঃ জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৭%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিগ্রমিঃ (আং-১%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ১.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজনালায়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অঙ্গুপত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	মোট	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	৪২.০০	৪২.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিমিঃ (ইকুইপমেন্ট), BWDB Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিমিঃ এভারসন খাল ৩.৬কিমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ; ডাইক নির্মাণ= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা । জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৮ কিমিঃ পূর্ণ খনন মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট দ্বারা (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ১০.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০	স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	৪২.০০	৪২.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	আহবানকৃত	২	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একনেক ০৬-১০- ২০১৫		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২		০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
বাস্তব %		০.০০	০.০০	০.৬৪	০.২৪	০.২৪				আহবান করা হয়নি	৪	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	
১২	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email:se.comillawdb@gmail.com	মোট	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	৮২৫.০০	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন ৭৫.৪০ কিমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ৫.০০ কিমিঃ (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ৫৫.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১২৬	পরিঃ মন্ত্রী ০১-১১- ২০১৫	স্থানীয়	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	৮২৫.০০	আহবানকৃত	৪	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪		০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	
বাস্তব %		০.০০	০.০০	৩.০৭	২.৪৫	২.৪৫				আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	
উপ-মোটঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	৭৩৬৯১.১৩	২১০৪৬.০৪	১৬০২০.০০	১৫৬৯০.০০	৬৭০২.৮১	২৭৭৪৮.৮৫	১৩৮৯৩.০০	প্রয়োজনীয়	১৬	প্রয়োজনীয়	০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.০০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৭৩৬৯১.১৩	২১০৪৬.০৪	১৬০২০.০০	১৫৬৯০.০০	৬৭০২.৮১	২৭৭৪৮.৮৫	১৩৮৯৩.০০	আহবানকৃত	১১	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১১		০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১১		০		
		আর্থিক %				৯৭.৯৪	৪১.৮৪				আহবান করা হয়নি	৫	নকশা সরবরাহ	০		

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মজলদায় প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট																	
১৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:sc.bwdb.sylhet@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৪৫৮.৪৬ ১৪৪৫৮.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৮৬.৬৩	১২৫২৫.৩৬ ১২৫২৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৬৪৩.৪৮ ৬৪৩.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৮.৫২	১৩১৬৮.৮৪ ১৩১৬৮.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৯৫.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৯৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিরকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিরকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৮৪.১২%), কালজার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), চেক স্ট্রাকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ১০টি, ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ এর বাধার কারণে পাম্প স্টেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ০.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১৪৪৫৮.৪৬ ১৪৪৫৮.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৮৬.৬৩	১২৫২৫.৩৬ ১২৫২৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৬৪৩.৪৮ ৬৪৩.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৮.৫২	১৩১৬৮.৮৪ ১৩১৬৮.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৯৫.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৯৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.৫০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
		৩	৪									১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																	
১৪ ৪২ একদেক ১৯-০৫- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোস্তার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০৯৮৯.৩৬ ২০৯৮৯.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৭ ৭ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁশের ব্রীচ ক্রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ-৯.৯০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। পোস্তার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ (আর্থিক-১৫.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোস্তার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁশ পুনরাকৃতি করণ কাজ (৮০.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১। পোস্তার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ। (আর্থিক-৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোস্তার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁশ পুনরাকৃতি করণ কাজ। (আর্থিক-৪০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ১.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ দরপত্র মূল্যের ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। পিপি সজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন না হলে প্রকল্পের অবশিষ্ট অঙ্গসমূহের গৃহীত দরপত্রের মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।	
১৫ ৪৫ একদেক ২৫-০৬- ২০১৫	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৫৯৭৬.০০ ২৫৯৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০	৪৯৫৭.০০ ৪৯৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪২ ৩১ ৩১ ৯ ১১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩৯ ৩৮ ৩৮ ৪র্থ ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (৩ টি প্যাকেজ), বাঁশ পুনঃনির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ৬৪.২৪৮ কিঃমিঃ (১৯ টি প্যাকেজ), চাল সংরক্ষন বাঁশের বিদ্যমান বাঁশের চাল সংরক্ষন মেরামত- ১২.১৬৬ কিঃমিঃ (১৫ টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো- ২টি (১ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষন - ১.৪০০কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ১২ টি (আর্থিক- ৫০%) (১ টি প্যাকেজ), বাঁশ পুনঃনির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ২৫%) (৫ টি প্যাকেজ), চাল সংরক্ষনসহ বাঁশ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁশের চাল সংরক্ষন মেরামত- ৬.২৫০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ১০%)(৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাঁশ পুনঃনির্মাণ/পুনরাকৃতি করন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ১০%), চাল সংরক্ষনসহ বাঁশ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁশের চাল সংরক্ষন মেরামত- ৬.২৫০ কিঃমিঃ (আর্থিক- ৬%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁশ পুনঃনির্মাণ/পুনরাকৃতি করণ- ১৪.৯৬ কিঃমিঃ, স্লোপ প্রোটেকশন- ১০.৭৭১ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৪.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।	
১৬ ৩২ একদেক ২৫-০৬- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৮৩	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৮৩	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৮৩	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.৫০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.৫০	৪২৪৯.২৬ ৪২৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ২২.৫০	১৭৪৬.০০ ১৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৯.৪০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ৪র্থ ৪র্থ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (আং-৭০%), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫৫০৫ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিভি প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
১৭ ৪৬ একদেক ২৫-০৬- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৮০১.৩৯ ১৩৮০১.৩৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩ ১৩ ১৩ ৪র্থ ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -৩.৭৫ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -২.৫০ কিঃমিঃ (২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -০.২০০ কিঃমিঃ (আর্থিক-২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ২.৫০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।	
১৮ ১২৫ পরিঃ মন্ত্রী ২৫-১১- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাজারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৭৭.৩৩ ২৪৭৭.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৬ ৬ ৬ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৬ ৬ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-২০.৬১ হেঃ, বাঁশ নির্মাণ -৫.৩৮ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মাণ-৭টি (২টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ-৬টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-২০.৬১ হেঃ (আর্থিক-২০%), বাঁশ নির্মাণ = ২.০০ কিঃমিঃ (আর্থিক-২০%) (১টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মাণ-৩টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ-২টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-২০.৬১ হেঃ (আর্থিক-১৫%), বাঁশ নির্মাণ = ২.০০ কিঃমিঃ (আর্থিক-৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁশ নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ৩টি, সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৩টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজলাদারো প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপন)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	
	উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মোট	৭০৪২২.৬৯	২৬৪৯.২৬	৪২২৫.০০	৩৩০০.০০	২০২১.৫০	৪৬৭০.৭৬	১৯২০৩.০০	প্রয়োজনীয়	৯৬	প্রয়োজনীয়	৬৬			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৭.৫০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৭০৪২২.৬৯	২৬৪৯.২৬	৪২২৫.০০	৩৩০০.০০	২০২১.৫০	৪৬৭০.৭৬	১৯২০৩.০০	আহবানকৃত	৮৪	প্রাপ্ত নকশা	৬৪			
		গ্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৮৪	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৩০	নকশা সরবরাহ	৫৯			
		আর্থিক %					৭৮.১১	৪৭.৮৫		আহবান করা হয়নি	১২					
	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)	মোট	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৩৩৩৯৮.৫০	২২৬৮১.৯৯	১০৩০০৭.৮৪	৬১০৯৬.০০	প্রয়োজনীয়	১২২	প্রয়োজনীয়	৬৯			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৮৪.০০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৪১২৬০১.০২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৩৩৩৯৮.৫০	২২৬৮১.৯৯	১০৩০০৭.৮৪	৬১০৯৬.০০	আহবানকৃত	৯৬	প্রাপ্ত নকশা	৬৭			
		গ্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৯৫	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪১	নকশা সরবরাহ	৬২			
		আর্থিক %					৭৬.১৯	৫১.৭৪		আহবান করা হয়নি	২৬					

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুর																
১৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্গণ্ড ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০- ১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:scfrangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৪.৩৩ ১৩৭৪.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৬৪৩.৬০ ১৩৬৪৩.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিঃমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ গাইবান্ধা অংশঃ (সাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-৭৮%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৬১%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা) নদী তীর সংরক্ষণ-০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ গাইবান্ধা অংশঃ (সাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-২২%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৩৪%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)- ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- গাইবান্ধা অংশঃ (সাঘাটা)ঃ ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-১৭.০%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-২৮.০%) কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)ঃ ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩৬.০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পে আরো ২০.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২০	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে মুখকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১- ০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর- রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:scfrangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৯.৫৪ ২৮১৫.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০৭.০০ ২০০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-৭২%), কুড়িগ্রাম অংশঃ ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-২৮%), ০.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), কুড়িগ্রাম অংশঃ তীর সংরক্ষণ-১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-১০.০%), ০.২০ কিঃমিঃ (৩৬.০%); কুড়িগ্রাম অংশঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-২%), বজরা অংশে ৬০০মিটার আর প্রয়োজন হবে না। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে সমাপ্ত হবে না। তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাসম মন্ত্রণালয় ও বোডর্ন সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৯/০১/২০১৬ ইং তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি (৫৪.৮০ কোটি টাকা) মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৭-০৪-১৬ইং তারিখে এপ্রাইজাল মিটিং ও ৩০-০৫-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.২৫ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২১	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:ce.rangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬০০.০০ ৫৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯৩.০০ ৪৯৯৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ১০২১৮.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১০ ০ ০ ০ ১০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত	৫ ৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ০.২৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৩%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৭০%), ০.২৬ কিঃমিঃ (আং-১২%) *চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্ধিত কাচকোল-কালিরকুড়া নামক স্থানে ভয়াভয় ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় ওয় ও ৪র্থ সিস্টারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিঃমিঃ ৫.৭.৮২০ থেকে কিঃমিঃ ৫.৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিঃমিঃ বর্ধিত অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ১১২৩.৭৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবায়নধীন ও বর্ধিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত আরডিপিপিটি, ২৬২.১৯ কোটি টাকা (২৬২.১৯- ১৯১.০৩=৭১.১৬ (৩৭.২৫%) বৃদ্ধি), গত ২৮/০৩/২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় ১৮/০৫/২০১৬ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে জানা গেছে। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৬৫ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ১৭.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২২	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনা নদী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:ce.rangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৬৩.৪৬ ১৭৬৩.৪৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৬৩.৪৬ ১৭৬৩.৪৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ৩.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিংগেলস্ এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত ও বাজার দর অনেক বেশি হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৫.৫০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজনাগুলো প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৩ ১১৫	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি অসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৩৩২.৫৭ ৪১৩৩২.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৭৯	২৩০৫৮.১৯ ২৩০৫৮.১৯ ০.০০ ০.০০ ১৩.০০	৫২০০.০০ ৫২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৮.১৯ ২৩০৫৮.১৯ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১০	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অতি	✓ ✓ ✓ অতি	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জমি ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (২টি প্যাকেজ) প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি, ৪১৩.৩২ কোটি টাকা (৪১৩.৩২-২৯৪.৭৫=১১৮.৫৭ (৪০%বৃদ্ধি) যা গত ৩১/০৫/২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নিষ্কাশন খাল খনন- ১৫.৩৫০ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ * ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্ট (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেক্ট জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। ** আরডিপিপি অনুমোদন হওয়ায় প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে দিনাজপুর জেলার ৭৭.৬৭ হেক্ট জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে। যার প্রাক্কলিত মূল্য ৫০.৬২ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত বরাদ্দ জমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় হবে।	
উপ-মোট ৪ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৯২৯৯৯.৪১ ৯২৯৯৯.৪১ ০.০০ ০.০০ ৬৭.২২	৪৪৬২৭.৭৬ ৪৪৬২৭.৭৬ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৫	১৮৪০০.০০ ১৮৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৫	১২৩৬৮.০০ ১২৩৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৫	৬৮৭২.৩৩ ৬৮৭২.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৫	৫১৫০০.০৯ ৫১৫০০.০৯ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৫	১৪৯০৭.০০ ১৪৯০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২৪ ৪ ৪ ০ ২০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ০ ৫		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৩.৫০ কোটি টাকা		

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবয়সকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজলানায় প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
		৩	৪										৫	৬	৭	৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																
২৪ ১৩	দিরাঞ্জল জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২০৮১.৭৩ ৪২০৮১.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০৩০.৯৬ ২০০৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৬২.২৫	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫২	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৯	১১৯৮৫.০০ ১১৯৮৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.৮৪	৩২০১৫.৯৬ ৩২০১৫.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯০.৮৪	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.৮৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৮টি প্যাকেজ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯.৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) (১০ টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (৩টি প্যাকেজ), ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৭টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৭৫ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৭টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (আং-৫০%), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৩%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে, যা আগামী অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা সম্ভব হবে।	
২৫ ১৮ সমাপ্য প্রকল্প	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৭৭০.০০ ১১৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.২০	১০৫৮৫.৪৫ ১০৫৮৫.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৮০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৩৪৩.৮৬ ৩৪৩.৮৬ ০.০০ ০.০০ ৫.১০	১০৯২৯.৩১ ১০৯২৯.৩১ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৩০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪৪৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮.৫%) (২টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-১২.৭০%) (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ		
২৬ ২৪ সমাপ্য প্রকল্প	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৪৭৪.০৮ ২৩৪৭৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৩৫	৯৯৩৯.৪৫ ৯৯৩৯.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	৯০৫৭.৯৯ ৯০৫৭.৯৯ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৩	১৮৯৯৭.৪৪ ১৮৯৯৭.৪৪ ০.০০ ০.০০ ৯০.৮৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪টি প্যাকেজ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭.৫%) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২.৫%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২.৩%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (আং-৮.২%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সম্প্রতি দেশব্যাপী পাথর সরবরাহ সংকটের ফলে সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।		
২৭ ৪৮ একনেক ০১-০৮- ২০১৫	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩০১৫২.৮৯ ৩০১৫২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৬৬	৭০৩.০০ ৭০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৬৬	৭০৩.০০ ৭০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৫	৬৯৮.০০ ৬৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৫	৬৯৮.০০ ৬৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৫	৪৭৮৪.০০ ৪৭৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম), ড্রেজিং-০.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-৫.৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-৩.৯৫%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-২০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৮ ১৫	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর আংন এবং বেড়া উপজেলায় নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর আংন রোড (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক জুয়েগ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৯০৬.৬৩ ২১৯০৬.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬২	৯৬৯৯.০৫ ৯৬৯৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৫	৫১১৭.০০ ৫১১৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৭.১৭	১৪৮১৬.০৫ ১৪৮১৬.০৫ ০.০০ ০.০০ ৭৭.১৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৭টি প্যাকেজ), ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৭%) (১৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৮.৩.৯৭%) (৪টি প্যাকেজ), ৪.৫৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৮.৩.৯৭%) (৪টি প্যাকেজ), ৪.৫৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৪%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৪৫%) (৪ টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯০৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মস্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ৩.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।		

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (সংশ্লিষ্টবান্ধনকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
২৯	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার পাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১- ২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৯৪১৯.৯১ ৩৯৪১৯.৯১ ০.০০ ০.০০ ১৯.১৭	৬৭৮৭.১৭ ৬৭৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০	১৩৭৮৭.১৭ ১৩৭৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ৩৭.১৭	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.১৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৫ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হে, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিগ্রমিঃ (২৮টি প্যাকেজ), সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪৯.৬১ হে, শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৪০.৫০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৭৬ হে (আং-৪৯.৫০%), শাখা খাল পুনঃখনন- ২০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-৩৫.০৮%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৩৭ হে, শাখা খাল পুনঃখনন- ২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪.৭৫০ কিগ্রমিঃ, পাম্প হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং-৫২%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ঠিকাদার কর্তৃক পাম্প হাউস নির্মাণ কাজে ধীর অগ্রগতি, নকশা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ধীর অগ্রগতি, জমি অধিগ্রহণ।	
৩০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৬০৪.৯১ ২২৬০৪.৯১ ০.০০ ০.০০ ১১.৫৪	২৫৫৭.০৩ ২৫৫৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৩	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৩	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.৫৯	৪৭০০.০০ ৪৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.১৩	৭২৫৭.০৩ ৭২৫৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ৩৪.১৩	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.১৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২৪.০৭%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.১২%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২২.৮৭%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০২%), ০.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫.৯৩%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৩১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্নাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬০.৭৮ ১৯৬০.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৬১.০০	৯৯৮.৬১ ৯৯৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০	৫৭১.০০ ৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০	৫৭১.০০ ৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.০০	৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.০০	১৪৭৩.৬১ ১৪৭৩.৬১ ০.০০ ০.০০ ৯৮.০০	৭২৫৭.০৩ ৭২৫৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ৯৮.০০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কোন নির্বাহী প্রকৌশলী পদায়ন না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮০০৮.০০ ৮০০৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৪৬	৫১৬৮.৬৭ ৫১৬৮.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬৩৭.০০ ২৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬৩৭.০০ ২৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	২৩৩৭.০০ ২৩৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	৭৫০৫.৬৭ ৭৫০৫.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৯৮.৪৬	৭৫০৫.৬৭ ৭৫০৫.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৯৮.৪৬	১০১৩৬.৩০ ১০১৩৬.৩০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.৪৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হে, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিড়ি ও বাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হে, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৯%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৮%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০০%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৭%) (২টি প্যাকেজ), ০.১১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই। প্রকল্পটিতে আরো ২.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৪১৮.৩৯ ২৭৪১৮.৩৯ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৮	৩৬২৬.৩০ ৩৬২৬.৩০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৮	৭৫১২.০০ ৭৫১২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৪২	৬৫১২.০০ ৬৫১২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.১৫	৬৫১০.০০ ৬৫১০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.১৫	১০১৩৬.৩০ ১০১৩৬.৩০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৪৩	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৪৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতি ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.৫০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৪০%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৭ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%), ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%) (৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২.৭০ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৫.১৭ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলাতে মজনাগুলো শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪									৫	৬	৭	৮	
৩৪ ৪৯ একনেক ০৬-১০- ২০১৫	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahibwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৬৭৯.০০ ৮৬৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতি ২য়	১৭ ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৫৬%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%) (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০৮ কিগ্রমিঃ (আং-৫৮%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ৪.৮০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৩৭৪ ৭৬.৩২ ২৩৭৪ ৭৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৯৩৯২.৬৯ ৬৯৩৯২.৬৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৮৫৮৬.০০ ৫৮৫৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫৬৩২.৪৮ ৫৫৬৩২.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫৬৩২.৪৮ ৫৫৬৩২.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫৬৩২.৪৮ ৫৫৬৩২.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭৮৬৬.৫৪ ১১৭৮৬৬.৫৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮ ৩ ৩ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ০ ০ ০ ০		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৫.৯৭ কোটি টাকা	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩৩০৪ ৭৫.৭৩ ৩৩০৪ ৭৫.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৪০২০.৪৫ ১১৪০২০.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬৯৮৬.০০ ৭৬৯৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮০০০.৪৮ ৬৮০০০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮০০০.৪৮ ৬৮০০০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮০০০.৪৮ ৬৮০০০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪১৯১.০০ ৬৪১৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩২ ৭ ৭ ০ ২৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১০ ৫ ৫ ৫		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬৯.৪৭ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বসতে মজলদপুরে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		১৩	১৪									১৫	১৬			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর																
৩৫ ১১৭	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:sc.faridpur@gmail.com	ডাট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৩৬৯০.৩৬ ৩৬৯০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	২২৭২.৪৭ ২২৭২.৪৭ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫০	১৬৯৫.৭০ ১৬৯৫.৭০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৩ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হে, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিগ্রমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র হুইস মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ হুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১১টি, ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫ টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মোরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ হুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫% প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ হুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেঃ (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিগ্রমিঃ ২৫% প্যাকেজ-২টি ও ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৩৮%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-২৫%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (৪০%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৫৫%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ হুইস- ৩টি (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রা: বাঁধ নির্মাণ- ৪.৫০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.২০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৩টি, মোরামত- ৮টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৬.৫০ কিগ্রমিঃ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৩৬টি বাস্তবায়ন সমস্যা: ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপি'র অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপি'র অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে। প্রকল্পটিতে ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
৩৬ ১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:sc.faridpur@gmail.com	ডাট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৪২৭৭.০৫ ৪২৭৭.০৫ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৫২৭৫.২৩ ৫২৭৫.২৩ ০.০০ ০.০০ ৬৭.৫০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ২ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিগ্রমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশন- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (৭০%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২২%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (৭০%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৬%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশন- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ ৬৫% (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ৪০% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি - ২০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ-৬০% (৩টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রা: এইচবিবি সহ বাঁধ নির্মাণ- ২.৫০ কিগ্রমিঃ, ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৯.২০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০৬ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%), নদী খনন- ২৮.২০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর মোরামত-১ টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৬.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায় বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায় উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটিতে ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজ্ঞানপত্র প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮			৯
৩৭ ১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৯১	১৪২৪০.৯১ ১৪২৪০.৯১ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৯১	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৯১	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৯১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ১৭ ১৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১২.০০ কিগ্রমিঃ, সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ১টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জনবল স্বল্পতা ।
৩৮ ১২১	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	২২৭৮.২৫ ২২৭৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজে বাস্তবায়নাবধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ১৩.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৯.২০ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ১৭.৪৯ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৩৯ ৪৪ একনেক ১৬-০৬- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৮.০০ ১৮০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৮.৮০ ১০৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৯.৪৮ ৬৯.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৯.৪৮ ৬৯.৪৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=৩.৭২০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই । ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ= কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত সংস্থা বিডিপিএল কর্তৃক কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখানে CCCIP এর অনুমোদন পাওয়া যায়নি ।
৪০ ৪৭ একনেক ০৪-০৮- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনপুর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫২.০৪ ৮৩৫২.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬১.৩০ ৬১.৩০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬১.৩০ ৬১.৩০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬১.৩০ ৬১.৩০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=২.১৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), ০.৫৪৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ= কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ১৯.১৭ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
	উপ-মোটঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৯২৯৭৬.৩৮ ৯২৯৭৬.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৭৮	২৫৭৫৯.১৮ ২৫৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	২০৮৪২.০০ ২০৮৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	২০৭৯৭.১৬ ২০৭৯৭.১৬ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	১৩১২৩.০৩ ১৩১২৩.০৩ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	১৩১২৩.০৩ ১৩১২৩.০৩ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	২৪৭৬০.০০ ২৪৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২.৯৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩১ ২৮ ২৩ ৭ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ২ ১ ১ ১		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৩.৬৬ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানদকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্য)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল																	
৪১	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৬৮০৪.৫৯ ১৬৮০৪.৫৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০২৩.৫৭ ৯০২৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.০০	১১২৭৩.৫৭ ১১২৭৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৮৩.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.০০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৪২	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহাবুজ্জর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৮৭.৭০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৩০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৯২.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ৯ ৭ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X ✓ X ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৬০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় আরডিপিপিটি অনুমোদন লাভ করে। আরডিপিপি সদ্য অনুমোদন লাভ করায় এখন আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে। এযাবত ১৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।		
৪৩	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১০৬৫৩.৭৫ ১০৬৫৩.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০০	৮৭০৪.৯৮ ৮৭০৪.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০০	১৯২৩.০০ ১৯২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১১.০০	১১৪১.৯২ ১১৪১.৯২ ০.০০ ০.০০ ৯৭.০০	৯৮৪৬.৯০ ৯৮৪৬.৯০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮.০০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৭.১০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।		
৪৪	ভোলা জেলার দালামোহন উপজেলার বুকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৩৪২২.৫১ ১৩৪২২.৫১ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	১১১১.৫০ ১১১১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩৬২১.৫০ ৩৬২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৮.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৮.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতি ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২১%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৪৫	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাসন হতে পোন্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:ce.barisal@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৫৫১৪৯.৯৮ ৫৫১৪৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮.০০ ৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ৯ ৭ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৯.৫৩৮ কিগ্রমিঃ জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৯৫৬ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	১০৯৪৪১.০৮ ১০৯৪৪১.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৯৭ ৩০৩৩৬.৯৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৫১১.০০ ১০৫১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৯২.৮৭ ৪৮৯২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫৫	৪৮৯১.৯২ ৪৮৯১.৯২ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫৪	৩৫২২৮.৮৯ ৩৫২২৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪০০.০০ ১২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ১৮ ১৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫২.১০ কোটি টাকা	

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪														
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																	
৪৬	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকাল) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-৮০ হে, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুই/রেজলেক্টার নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হে (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, সুই/রেজলেক্টার নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং- ৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হে (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৪%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৪%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রস্তাবিত আরডিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। আরডিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াকালীন। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটিতে আরো ১৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০	১৩.০০	৪৫.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		২য়
৪৭	বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং-৩৬/১ এর পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	মেটি	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৫.০০ হে, চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিগ্রমিঃ, মরা চিত্রা নদী খনন-১৩.৫০ কিগ্রমিঃ, পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ, হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৮৫.৩৬২ কিগ্রমিঃ, টিআরএম এর জন্য লিংক ক্যানাল- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, ফকিরহাট হতে যাত্রাপুর ড্রেজিং- ৭.০০ কিগ্রমিঃ, আলাইপুর হতে ফকিরহাট নদী খনন- ৯.০০ কিগ্রমিঃ, পেরিফেরাল বাঁধ- ১৪.৫০ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিগ্রমিঃ, বেইলি ব্রিজ- ২টি, টিআরএম এর জন্যে আউটলেট- ৮টি, নিষ্কাশন সুইস নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ২০টি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং/খনন- খোক	
৫৪	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), নদী খনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), নদী ড্রেজিং- ৭.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), বাঁধ নির্মাণ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বিডিপিএল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়ায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র সংখ্যা নির্ধারণ ও দরপত্র কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছে না।	
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
০৪-০১-২০১৬		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		
৪৮	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৭২৩০.০০	৫৪০০.০০	৪৪৯১.৮২	১৫৩৬৫.১৩	৯১৮৩.০০	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮.১০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হে, এন্ড্রাভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলি ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৯.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৫ কিগ্রমিঃ, নদী খনন- ৩৮.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ১২টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ২৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৭২৩০.০০	৫৪০০.০০	৪৪৯১.৮২	১৫৩৬৫.১৩	৯১৮৩.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮.১০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হে, এন্ড্রাভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলি ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৯.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৫ কিগ্রমিঃ, নদী খনন- ৩৮.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ১২টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ২৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		অতি
		বাস্তব %	৪৯.২১	২৮.০০	২১.৪০	৭০.৬১					আহবান করা হয়নি	১	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৪র্থ
৪৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রম: বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি	
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব:০১৭১১৩৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেজলেক্টার নির্মাণ-১০টি, রেজলেক্টার ব্রিজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেজলেক্টার কাম ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিগ্রমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X		
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		X
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০০	০.০০	০.০০					আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		X

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজনাগুলো প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপন)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৫০ ১২০	খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্ষাল সলিমপুর কোলাবাস্থালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৯০.১৬ ২৮১৯০.১৬ ০.০০ ০.০০	৪০৭৯.৩৫ ৪০৭৯.৩৫ ০.০০ ০.০০	৩৬৯৫.০০ ৩৬৯৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৮৭.৮৮ ২৯৮৭.৮৮ ০.০০ ০.০০	৭০৬৭.২৩ ৭০৬৭.২৩ ০.০০ ০.০০	৬২০০.০০ ৬২০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ০ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আংশিক), ১টি (আংশিক) (মোট-৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিঃমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.৪৬৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ (আংশিক), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-১৬.০০ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ২২.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক), ১টি (আংশিক) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০২ কিঃমিঃ, নদী খনন- ২৩.০০ কিঃমিঃ, নদী স্কেজিং- ৭.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ৪টি (আংশিক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ২৫ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। তবে চলতি অর্থ-বছরের বরাদ্দ হতে কেবলমাত্র ৭.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধ করা যাবে। প্রকল্পটিতে আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১১৩৩৯৭.৫২ ১১৩৩৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০	২৫৩১০.৮৪ ২৫৩১০.৮৪ ০.০০ ০.০০	১৪০২৬.০০ ১৪০২৬.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯০০.০০ ৯৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৯৭৯.৭০ ৮৯৭৯.৭০ ০.০০ ০.০০	৩৪২৯০.৫৪ ৩৪২৯০.৫৪ ০.০০ ০.০০	১৮৩৮৩.০০ ১৮৩৮৩.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ০ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫২.০০ কোটি টাকা
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩১৫৮১৪.৯৮ ৩১৫৮১৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৮১৪০৬.৯৯ ৮১৪০৬.৯৯ ০.০০ ০.০০	৪৫৩৭৯.০০ ৪৫৩৭৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৫৯০.০৩ ৩৫৫৯০.০৩ ০.০০ ০.০০	২৬৯৯৪.৬৫ ২৬৯৯৪.৬৫ ০.০০ ০.০০	১০৮৪০১.৬৪ ১০৮৪০১.৬৪ ০.০০ ০.০০	৫৫৫৪৩.০০ ৫৫৫৪৩.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫১ ৪৬ ৩৭ ৭ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ২ ১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৫৭.৭৬ কোটি টাকা

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মজলদার প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪									৫	৬	৭	৮	
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ																
৫১ ৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৪৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০	২০০৮.৩৭ ৯০০.০০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	১৩৩৭.৯৫ ২৩৭.৫০ ১১০০.৪৫ ১১০০.৪৫	৭৪২২২.৩৮ ৫১৯৯.১০ ৬৯০২.২৮ ৬৯০২.২৮	৩০০০.০০ ১০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ডের এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পে বাস্তবায়িত ভৌত কাজের আরো ১৫.৭৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫২ ৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৫০৫০.০০ ১০৭.৫১ ৭৪৯৪২.৪৯ ৭৪৯২৫.১৫	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	৯৮৯০.০৬ ০.০০ ৯৮৯০.০৬ ৯৮৯০.০৬	৪৫২৮৬.৭২ ০.০০ ৪৫২৮৬.৭২ ৪৫২৮৬.৭২	১৪৫৮০.০০ ৮০.০০ ১৪৫০০.০০ ১৪৫০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	৫ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মেয়ামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gori River Restoration Project. জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৬১.৭৭ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মেয়ামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৮.০০%), বাঁধ নির্মাণ-১২.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০.৫০%), বাঁধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯২.৫০%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেয়ামত- ৩০টি (পূর্ণ), ১১টি (আং-৯০.৫০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৫৮.৫০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-১০.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেয়ামত- ৩০টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ১৪টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোন্ডার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চলমান। প্রকল্পটিতে মাঠ পর্যায়ে আরো ৫০.০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৩ ৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	৫৬৯২.০৮ ০.০০ ৫৬৯২.০৮ ৫৬৯২.০৮	৮০৫২.১৩ ০.০০ ৮০৫২.১৩ ৮০৫২.১৩	৪৫০০০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০ ৪৫০০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেয়ামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেয়ামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্কোয়ার নির্মাণ- ৯ টি জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেক্টর (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৪৬.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ২০০ কিগ্রমিঃ(আংশিক), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ৮.০০ কি.মি.(আংশিক) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১০৪.৫০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৪৫ কিগ্রমিঃ (আং), নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ৩৯টি (আং), নিষ্কাশন কাঠামো মেয়ামত- ২টি, স্লোপ প্রোটেকশন-১০.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ, সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৩৫টি (আং), সেচ কাঠামো মেয়ামত- ৩০টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ৩য় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। ৩য় প্যাকেজটির দরপত্র আগামী অর্থ-বছরে আহবান করা হবে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮			৯
৫৪ ১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৮৭৪.১৮ ৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬০ ৫০.৩৭	১৩২৪১.৭৩ ১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৬৩৭.১৩ ১৪.২১	৩৯৬১.০০ ৫৩৯.০০ ২৫০০.৩২ ১৮২২.০০ ১৪.২১	৩০৩৯.৩২ ৫৩৯.০০ ২৫০০.৩২ ১০৪৭.৩২ ৯.৬৭	২৬৯৪.৩৮ ১৮৫৮.৮৬ ১৪০৭.৭৫ ৭২৮৮.৫৯ ৬০.০৪	১৫৯৩৬.১১ ১৬৬৬.৯০ ৬৩৩১.০০ ৩৮৩.০০ ৬০.০৪	৮০০০.০০ ১৬৬৬.৯০ ৬৩৩১.০০ ৩৮৩.০০ ৬০.০৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ০ ০ ০ ১৮	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ ০ ১৮	১৮ ৪ ০ ০ ১২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫৩.২৩ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%), ক্রোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬.৪৯৭ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ১.৭৫৭ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৫.৭১৯ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫.০৬১ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (হুইস) মেসারামত- ৫টি, ক্রোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর (চলমান), বাঁধ নির্মাণ- ১.২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫.২৯৭ কিগ্রমিঃ (আং), খাল খনন- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.২৫৭ কিগ্রমিঃ (আং), খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.০৫ কিগ্রমিঃ (আং), খাল পুনঃখনন- ৪.৯১৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৬৬ কিগ্রমিঃ (আং), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (হুইস)- ১ টি (আং-২০%), ক্রোজার- ১ টি (আং-৮০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন খাল খনন- ৫০.০০ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার- ৪টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে নির্মানাধীন ডিএস-৩ বাঁধ ও হুইস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আনুমানিক ২.০০ কোটি টাকা খরচ হবে না। তাছাড়া, প্রকল্পে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৫ ৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৫৫২৩৯৬৭৭৬ email:pdjnrmp@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮২৮৫৬.০০ ১৮৬১৬.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০ ২.৬৩	২১৭৭.৮০ ২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ১৫১৮৩.০০ ২৫.৪৪	২১০৮৩.০০ ৫৯০০.০০ ১৫১৮৩.০০ ১৩৯৩৮.৩০ ২৫.৪৪	১৫৬২২.৪৫ ১৬৮৪.১৫ ১৩৯৩৮.৩০ ১১৭০৮.৩৩ ২১.৩০	১২৪৭২.৬২ ৭৬৩.৯৯ ১১৭০৮.৩৩ ১১৭০৮.৩৩ ২১.৩০	১৪৬৫০.৪২ ২৮৬৮.৫৭ ২০৯৩৫.০০ ২০৪৩৫.০০ ২৩.৯৩	২৬০৪০.০০ ৫১০৫.০০ ২০৯৩৫.০০ ২০৪৩৫.০০ ২৩.৯৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ ০ ৩	৭ ১ ০ ০ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সরেফন- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিগ্রমিঃ (৫.০০ কিগ্রমিঃ প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর/হুইস- নতুন- ৪টি, মেসারামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৭০%), নদী তীর সরেফন- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (৮টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সরেফন- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সরেফন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), ১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%), বাঁধ নির্মাণ- ১২.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), রেগুলেটর/হুইস নির্মাণ- ৪টি (আং-৪০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৬ ১২৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৬১৪১৭১ email:pd.imip.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০ ২.৫০	৮৫৭.২৭ ২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩ ১০.০০	৪৮৪৯.০০ ৭০২.০০ ৪১৪৭.০০ ২৮৯৮.০০ ১০.০০	৩৪৫০.২১ ২৩৫.০০ ৩২১৫.২১ ২৬০০.০০ ১০.০০	১৭৯২.৩২ ২৩৫.০০ ১৫৫৭.৩২ ৯৪২.১১ ১০.০০	২৬৪৯.৫৯ ৪৪২.৯৯ ২২০৬.৬০ ১২৩০.৯৪ ৯.৫০	৯২৪৪.০০ ১৫১৬.০০ ৭৭২৮.০০ ৬১৬৪.০০ ৯.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ ০ ১	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাসন-২২.৬০ কিগ্রমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ডু-গর্ড পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), হুইস নির্মাণ- ২টি, হুইস মেসারামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মেসারামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনরাসন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ২০০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), সেচ কাঠামো মেসারামত- ৩টি (আং), সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৪টি (আং), নিষ্কাশন কাঠামো মেসারামত- ৪টি (আং), নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ২টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন চলমান।
৫৭ একদেক ২৫-০৮- ২০১৫	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email:anis.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮২১০.০০ ৭৮৫৮.০০ ৪০৩৫২.০০ ৩৫৫২০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০.০০ ৫৬.০০ ২২৪.০০ ২২৪.০০ ০.০০	১৪০.০০ ২৮.০০ ১১২.০০ ১১২.০০ ০.০০	৮৭.৭৩ ২১.০৫ ৬৬.৬৮ ৬৬.৬৮ ০.১৮	৮৭.৭৩ ২১.০৫ ৬৬.৬৮ ৬৬.৬৮ ০.১৮	৩৫৩৫.০০ ১৪০০.০০ ২১৩৫.০০ ১৪১০.০০ ০.১৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২.৮০ কিগ্রমিঃ (২৫টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (৬১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেসারামত-৪৩টি (৯টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫ টি (৫টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেসারামত-৭১টি (৪টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-২২টি (৫টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ- ৮টি (৩টি প্যাকেজ), ফুট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ-১৩টি (৬টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-৭৮টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৮টি (৮টি প্যাকেজ), তীর সরেফন কাজ-১.০৪ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, বিটমিনাস রাস্তা কার্পেটিং-২০ কিগ্রমিঃ। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ; (খ) মাঠকর্মী নিয়োগ; গ) আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ; ঘ) মটর সাইকেল ক্রয় (৮০টি) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে EOI মূল্যায়ন শেষে তা অনুমোদনের জন্য এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে; (খ) মাঠকর্মী (CF, SF & WMO Monitor) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে; গ) আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে supporting জনবল নিয়োগের প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন চলমান; ঘ) ৮০টি মটর সাইকেল ক্রয় কাজের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রের মূল্যায়ন চলমান। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ কোন ভৌত কাজের কর্মসূচী নেই। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮			৯
৫৮ ৩৫	বু-গোস্ত প্রোগ্রাম (বাগাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবা:০১৫৫২৩০৬৩০৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭ ১৬.১৫	৮২৯৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৫৩.০০ ২৮৪৩.০০ ১৫.০৬	৬৩০৭.৩১ ৭২৩.৫০ ৫৫৮৩.৮১ ২২৪৯.৯১	৪৪১৫.১৬ ২৫৬.৭৪ ৪১৫৮.৪২ ৭৯২.০৯ ১২.০০	১৩৫৬৪.৩৩ ৯৮৬.৬১ ১২৫৭৭.৭২ ২১৩৩.০৬ ২৮.১৫	৭৭২১.০০ ৬৬৯.০০ ৭০৫২.০০ ২০৫২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩০ ৪ ৪ ৪ ২৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	১০২ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি ,WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ৫৮৯.০০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিগত প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ মেরামত- ১০৬.২৪ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১১টি (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মেরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আংশিক) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক)। সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি বাস্তবিক ৮৫%। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বরিশাল জোনঃ- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, নিকাশ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, সেচ কাঠামো মেরামত- ৫টি, খুলনা জোনঃ- বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা- ৩.০০ কিগ্রমিঃ, নিকাশ খাল পুনঃখনন- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, নিকাশ কাঠামো মেরামত- ২টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় দরপত্র করে খাল পুনঃখনন ও অবকার্যমোগতের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পে আরো ১১.০৫ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৯ ৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ১.৫০	২৭৫৫.০০ ৮৯৫.০০ ১৮৬০.০০ ১.০০	২৫০৬.৩০ ৮৯৫.০০ ১৬১১.৩০ ৫.০০	২২২৬.৩০ ৬১৫.০০ ১৬১১.৩০ ৫.০০	৩৬৮২.৫৯ ১২২১.৬২ ২৪৬০.৯৮ ৫.০০	১৬২০০.০০ ৬৮০০.০০ ৯৪০০.০০ ৭৮০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনর্নির্মাণ-১.৫৫ কিগ্রমিঃ, ড্রবস্ত বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ৮.০৯ কিগ্রমিঃ, ড্রবস্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনর্নির্মাণ)- ৭৫.৪০ কিগ্রমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতির সংখ্যা-১.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রবস্ত- ৩.০০ কিগ্রমিঃ, নিকাশ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ গত ২০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের Revised ডিপিপি আগামী জুলাই ২০১৬ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। Revised ডিপিপি অনুমোদিত হলে দরপত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৬৮৭৯০.০৩ ১০০৮৬৯.৫০ ৭৬৭৯২০.৫৩ ৭০৬৩৩৪.৪৬	১৩৭৫২৩.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	৮১০২৭.০০ ৯৭২৮.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০	৫৯৩৯৭.৯০ ৫০০৪.৬৫ ৩৮২০৯.৪০ ৪৭৩৮৪.৮৪	৪০৬০৮.৬০ ২৩৯৯.২০ ৩৮২০৯.৪০ ৩১১৬৮.৫৬	১৭৮১৩২.০০ ১২৫৯৮.৮০ ১১৫০৮১.০০ ১৪৪৮৬৮.২৫	১৩৩৩২.০০ ১৮২৩৯.০০ ১১৫০৮১.০০ ১০৩১৯২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫৫ ৬ ৬ ৪ ৪৯	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩২ ২২ ২৮			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১২৬.২৩ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেরণ বলতে মজলদায়ের এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্য)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮		৯	১০
বিশেষ প্রকল্পসমূহ																
৬০ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭২০২২৮৩৬০ email:pdgrp@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১০৪.০৩ ১১০৪.০৩ ০.০০ ০.০০	৫৬০৮৬.৫২ ৫৬০৮৬.৫২ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ০ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%- ৮.৯১ কিগ্রমিঃ, ১০.১৬ লক্ষ ঘন মিঃ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে GRRP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRRP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজদ্বয়ের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন না হলে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।
৬১ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিজার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০	৯০৭৮.০০ ৯০৭৮.০০ ০.০০ ০.০০	৭০৩৬.৮৫ ৭০৩৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	৬৭৭৬.৮৫ ৬৭৭৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	৮৮৫৭৭.১১ ৮৮৫৭৭.১১ ০.০০ ০.০০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতি ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকরে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৩৩৭ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৩.৮৮৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৯৬৪ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.১৬০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.২৯০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডরক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে। প্রকল্পটিতে ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। তবে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় ২৩.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মজলদপুরে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
৬২	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	মোট	৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৫৭.২৪	১০০৮৬.২৯	৮০০০.০০	প্রয়োজনীয়	৯১	প্রয়োজনীয়	১৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাঁধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৮টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), হিরিশেখ ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ২.০০ কিগ্রমিঃ (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৩.৩০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ- ৩১৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), রেগুলেটর মেরামত- ৪টি (পূর্ণ), ১২টি (আং-৩৩%), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ১২.৩১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), এক্সভেটর ক্রস- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৪০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৩.৩০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ- ৩১৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), রেগুলেটর মেরামত- ৪টি (পূর্ণ), ১২টি (আং-১৬%), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ১২.৩১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), এক্সভেটর ক্রস- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৩.০০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%), ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ- ১৫০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%), ১৫০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), রেগুলেটর মেরামত- ২০টি, কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ আউটলেট- ১৫টি, রেগুলেটর ও কজগয়ে নির্মাণ- ১২টি (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াক্রম আছে। বর্তমানে আরো ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	স্থানীয়	৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৫৭.২৪	১০০৮৬.২৯	৮০০০.০০	আহবানকৃত	৪১	প্রাণ্ড নকশা	১৯	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪১	উপাত্ত	১৯	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪১		১৯	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		বাস্তবত্ব %	১১.৯৭	৯.৯৪	৬.৮২	১৮.৭৯				আহবান করা হয়নি	৫০					
৬৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা:০১৭১৬০৯১১৮৩ email:bwdbredger@gmail.com	মোট	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	১৫০০৬.৪০	৫০৭৯৩.৪৪	২৫০০০.০০	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইলেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্ড, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিগ্রমিঃ) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি, ৩টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উদ্ভূত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। তবে CCEA তা অনুমোদন না করায় ডিপিএম পদ্ধতি কার্যাদেশ না দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, ১৪টি প্যাকেজের আইটেমকে ৫টি দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ নেবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের জন্য দরপত্র দলিলাদি প্রণয়নধীন।
১১		স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	১৫০০৬.৪০	৫০৭৯৩.৪৪	২৫০০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	
		বাস্তবত্ব %		২৮.৫৫	১৭.৩৬	১২.২০	৪০.৭৫			আহবান করা হয়নি	৫					
৬৪	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবা:০১৭১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১০টি প্রকল্পেরই Final Report পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/নতুন সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি মেয়াদ ২য় বার বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুলালে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেফেক প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্তির জন্য মঞ্জুলায় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১৭টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।
৩৭		স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তবত্ব %		৪০.০০	২৮.০০	২৮.০০	৬৮.০০			আহবান করা হয়নি	০					
৬৫	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবা:০১৭১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩টি সমাপ্ত ও ৫৩টি চলমান প্রকল্পের জন্য গয়েব বইজন্ড স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম তৈরি। জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ইতোপূর্বে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি। ২০১৫-১৬ সালের আরএডিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার পর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP (Request for proposal) ইস্যু করা হয় এবং উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবনা বিগত ১৬/০৫/২০১৬ তারিখে প্রধান পরিকল্পনা, বাপাউরো কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য পাসম বরাবরে বিগত ১৫/০৫/২০১৬ তারিখে আবেদন করা হয়েছে।
৫১		স্থানীয়	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তবত্ব %		০.০০	০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০					

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (স্বাস্থ্যবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)				প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪									৫	৬	৭	৮		৯
৬৬	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	০.০০	৪২৯৮.০২		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম ও সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পে খাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক কোডের সমস্যা সুরাহা করে পরামর্শককে বিল প্রদান। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সংশোধিত ত্রয় প্রস্তাব CCGP তে অনুমোদন এবং সর্বশেষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৫৩	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল হাই বাকী, অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) মোবা:০১৭২০২৪৫৭৭৭ email:projectdirectorganges01@hotmail.com	স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	০.০০	৪২৯৮.০২		আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০	বিভাজন প্রেরণ	✓		
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
ADP Drop out		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ		
		আর্থিক %		৯৯.৫০	০.৫০		০.০০	৯৯.৫০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ		
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (২টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৩৭০৫৭৮.৭৪	১৮৫৩৭১.৮৬	৩৮৬৬২.০০	৩২১১১.৩৯	২৪৬০৪.৪১	২০৯৯৭৬.২৭	৪৬৬৭৬.০০	প্রয়োজনীয়	৯৮	প্রয়োজনীয়	২১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৮.০০ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	৩৭০৫৭৮.৭৪	১৮৫৩৭১.৮৬	৩৮৬৬২.০০	৩২১১১.৩৯	২৪৬০৪.৪১	২০৯৯৭৬.২৭	৪৬৬৭৬.০০	আহবানকৃত	৪১	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১৯				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪১	উপাত্ত	৪১			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫		১২			
		আর্থিক %				৮৩.০৬	৬৩.৬৪			আহবান করা হয়নি	৫৭	নকশা সরবরাহ	১২				
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১২৩৯৩৬৮.৭৭	৩২২৮৯৫.২৬	১১৯৬৮৯.০০	৯১৫০৯.২৯	৬৫২১৩.০১	৩৮৮১০৮.২৭	১৭৯৯৯৬.০০	প্রয়োজনীয়	১৫৩	প্রয়োজনীয়	১৫৩			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৬৪.৮৩ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	৪৭১৪৪৮.২৪	১৯৫৫৭১.৪৫	৪৮৩৯০.০০	৩৭১১৬.০৪	২৭০০৩.৬১	২২২৫৭৫.০৬	৬৪৯১৫.০০	আহবানকৃত	৪৭	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৪১				
		প্রকল্প সাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫৪৩৯৩.২৫	৩৮২০৯.৪০	১৬৫৫৩৩.২১	১১৫০৮১.০০	গৃহীত	৪৭	উপাত্ত	৪১				
		আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৭৩৮৪.৮৪	৩১১৬৮.৫৬	১৪৪৮৬৮.২৫	১০৩১৯২.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৯		৪০				
		আর্থিক %				৭৬.৪৬	৫৪.৪৯			আহবান করা হয়নি	১০৬	নকশা সরবরাহ	৪০				
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৬৬টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	২২৯৮২৬০.৫০	৫৯৮৬৪৮.৫৫	২৮৫৮৯০.০০	২২৮৪৯৮.৩০	১৭০২৩৫.৮৩	৭৬৮৮৮৪.৩৭	৩৬০৮২৬.০০	প্রয়োজনীয়	৩৫৮	প্রয়োজনীয়	২৩৪	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৭৬.০৬ কোটি টাকা	বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৬৮%		
		স্থানীয়	১৫৩০৩৩৯.৯৭	৪৭১৩২৪.৭৪	২১৪৫৯১.০০	১৭৪১০৫.০৫	১৩২০২৬.৪৩	৬০৩৩৫১.১৭	২৪৫৭৪৫.০০	আহবানকৃত	১৯৬	প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১১৫				
		প্রকল্প সাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৫৪৩৯৩.২৫	৩৮২০৯.৪০	১৬৫৫৩৩.২১	১১৫০৮১.০০	গৃহীত	১৮৬	উপাত্ত	১১৫				
		আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৪৭৩৮৪.৮৪	৩১১৬৮.৫৬	১৪৪৮৬৮.২৫	১০৩১৯২.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫৭		১০৮				
		আর্থিক %				৭৯.৯৩	৫৯.৫৫			আহবান করা হয়নি	১৬২	নকশা সরবরাহ	১০৮				

গত ২৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আওতাধীন ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ২২২.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করা যাবে কি-না জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ব্যতীত অন্য প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে। একনেক কর্তৃক 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি শীঘ্রই অনুমোদিত হলে ঐ প্রকল্পের প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভবপর হবে। সভাপতি 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্তবরাদ্দ যাতে ব্যয় করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্তবরাদ্দ যাতে ব্যয় করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			সংশোধিত প্রকল্পটি বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদনের জিও ইস্যু হলেই অর্থ ছাড় করে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
২)	কুমিল্লা অঞ্চলের আওতাধীন ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১৭২.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে কি-না জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে। তবে, 'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়)' এবং 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনখনন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প দুইটির যথাক্রমে ১০ কোটি ও ২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা যাবে না। ইতোমধ্যে প্রকল্প দুইটির অর্থ হ্রাস করে উপযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি অবশিষ্ট অর্থ যথাযথভাবে জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	কুমিল্লা অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
৩)	সিলেট অঞ্চলের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫ কোটি টাকা হ্রাস করে উপযোজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪ কোটি টাকা জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে বলে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	সিলেট অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পটিতে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
৪)	চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ৪৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি প্রকল্প হতে ৫.৭০ কোটি টাকা হ্রাস করে উপযোজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে বলে প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
৫)	রংপুর অঞ্চলের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে 'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ না থাকায় উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করা	'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২' শীর্ষক প্রকল্পের সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্নপূর্বক জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ভূমি	প্রকল্প পরিচালক, তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ প্রকল্প।			সংশোধিত প্রকল্পটি বিগত ৩১-০৫-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	
	সম্ভবপর হচ্ছে না। এছাড়া, অন্যান্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি 'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২' শীর্ষক প্রকল্পের সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্নপূর্বক জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের মূল্য পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন।	অধিগ্রহণের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।				অনুমোদনের জিও ইস্যু হয়েছে। অর্থ ছাড় প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে অধিগ্রহণতব্য জমির প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের আরএডিপি উপযোজিত বরাদ্দ ছাড় হলেই জমি অধিগ্রহণ বাবদ তা ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৬)	রাজশাহী অঞ্চলের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ৫৬৫.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, উক্ত অঞ্চলের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনের মাধ্যমে আরও ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত বরাদ্দ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে। সভাপতি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সকল কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	রাজশাহী অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			গুণগত মান বজায় রেখে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সকল কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।
৭)	ফরিদপুর অঞ্চলের ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ২১৪.৯৮ কোটি বরাদ্দ রয়েছে। 'কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস পাবে। এছাড়া, অন্যান্য প্রকল্পসমূহ তাদের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করতে সক্ষম হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। সভাপতি আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	ফরিদপুর অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
৮)	বরিশাল অঞ্চলের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। 'ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস পাবে। এছাড়া, অন্যান্য প্রকল্পসমূহ তাদের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করতে সক্ষম হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। সভাপতি আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	বরিশাল অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
৯)	খুলনা অঞ্চলের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ১২৯.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। তিনি আরও জানান যে, 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত আরও ১৮.৬৩ কোটি টাকার উপযোজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সকল কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে।	খুলনা অঞ্চলের সকল প্রকল্প পরিচালক।			বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর জোনে বাস্তবায়নাধীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরএডিপি উপযোজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।
১০)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ৮১৬.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মধ্যে ECRRP এবং CEIP প্রকল্প ব্যতিত অন্য সকল প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হবে মর্মে পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। ECRRP প্রকল্প আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না মর্মে সভাকে জানান। সভাপতি প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় করতে না পারায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে ভবিষ্যতে প্রকল্প সাহায্য খাতে পরিপূর্ণভাবে ব্যয় করা যায় সেজন্য পূর্ব থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	প্রকল্প সাহায্য খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ যাতে সঠিকভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয় সেজন্য অর্থ বছরের শুরু থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের সকল প্রকল্প পরিচালকগণ।			অর্থ-বছরের প্রারম্ভেই দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটির প্রতিপালনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪		৫	৬
১১)	৭টি বিশেষ প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি-তে ৩৯১.৮২ কোটি টাকা রয়েছে। ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ‘গড়াই নদীর পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক প্রকল্প ব্যতিত অন্য সকল প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। ‘গড়াই নদীর পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ইতোমধ্যে ৩০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান। সভাপতি ব্যয় সম্ভব না জেনেও অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব কেন প্রেরণ করা হয়েছে তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘গড়াই নদীর পুনরুদ্ধার’ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় সম্ভব না জেনেও অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব কেন প্রেরণ করা হয়েছে তার জবাব প্রকল্প পরিচালক আগামী ৭ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে; প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/ বিশেষ প্রকল্পসমূহের সকল প্রকল্প পরিচালকগণ।			চাহিত জবাবটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরে প্রণয়নাবীন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, বাপাউবো বরাবর তা দাখিল করলেই তা যথাসম্ভব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সম্ভব হবে। “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ব্যতীত বাকি ৬টি প্রকল্পে প্রাপ্ত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যয় করা যাবে বলে বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো’র মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ আশ্বস্ত করেছেন।
১২)	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে সভাপতি সকল প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে সকল প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল)।			সিদ্ধান্তটির প্রতিপালনের জন্য সকল প্রধান প্রকৌশলী ও অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১৩)	সভায় নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়: ক) আগামী মাস হতে প্রকল্পসমূহের দরপত্রের অগ্রগতির বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য দিতে হবে; খ) জুলাই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;					ক) ১৬-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্রে প্রকল্পওয়ারী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। খ) যথাসময়ে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১০টি আহবানকৃতঃ ৪টি গৃহীতঃ ৪টি কার্যাদেশ প্রদানঃ ০টি
২।	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	২১৭৪.১৮	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১টি আহবানকৃতঃ ০টি
৩।	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	৬৬৮.৩৪	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৬৬৮.০০ লক্ষ (জিওবি-৪৮.০০ লক্ষ, ডিপিএ-৬২০.০০ লক্ষ) প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৩টি আহবানকৃতঃ ০টি
৪।	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৮৪১৬.০০	১৯-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১০টি আহবানকৃতঃ ০টি
৫।	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৪৪৯৩৮.৫০	২৬-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ১০০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি
৬।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	২০৯০৪.০০	১০-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি
৭।	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	১২৫৩৯.২০	৩১-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৯টি আহবানকৃতঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)			১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	৭০০.০০	৬৪৩.৪৮	১৩১৬৮.৮৪	৯৫.১৫	
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৩৭৪.৩৩	১৩৬৪৩.৬০	৯৩.১৩	
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯০.২০	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	৩৪৩.৮৬	১০৯২৯.৩১	৯৭.৩০	
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	৯০৫৭.৯৯	১৮৯৯৭.৪৪	৯০.৮৮	
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৪৭৫.০০	১৪৭৩.৬১	৯৮.০০	
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	২৩৩৭.০০	৭৫০৫.৬৭	৯৮.৪৬	
৭	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৬৫৩.৭৫	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৯২৩.০০	১১৪২.৮৭	১১৪১.৯২	৯৮৪৬.৯০	৯৭.০০	
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	৪৫.০০	
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৮.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১১	৫৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জ জ বারোজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	০.০০	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	আরএডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	বিগত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে পাসমে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপির উপর অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির আওতায় ড্রেজিং কাজের সুযোগ এবং তার বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদকাল পুনর্নির্ধারণপূর্বক এর বিভিন্ন অঙ্গসমূহ পুনর্বিবেচনা করতঃ পুনর্গঠিত আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে।
২।	৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে অবহিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ এবং আনুষঙ্গিক দলিলাদি সহ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
৩।	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা ০১-০২-২০১৬ তারিখ পাসম হতে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক চাহিত query এর জবাব বিগত ০৪-০৫-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ সহকারে আইএমইডি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৪।	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা ও প্রকল্পের সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৫।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	বিগত ২৮-০৩-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ১৭-০৫-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেক সভায় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনাটি উপস্থাপনের লক্ষ্যে তা মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	আরডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সল্লিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উল্লিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বিগত ০৭-০৪-২০১৬ তারিখে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ও ৩১-০৫-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
৭।	১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। আইএমইডি কর্তৃক সাইট ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ সহকারে আইএমইডি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।
৮।	১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও, প্রকল্পটির আরডিপিপি পাসমে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি আর প্রক্রিয়াকরণ না করে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য নির্দেশনা দেন।
৯।	১১৭	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৭-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিগত ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			
১০।	৬	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
১১।	২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ সহকারে আইএমইডি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
১২।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরে প্রণয়নাধীন।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
১৩।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ সহকারে আইএমইডি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।
১৪।	২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বিগত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2858.90	2145.91	712.99	618.71	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2858.90	2145.91	712.99	618.71	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2858.90	2145.91	712.99	618.71	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8576.70	6437.73	2138.97	1856.13	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11435.60	8583.64	2851.96	2474.84	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17153.40	12875.46	4277.94	3712.26	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20012.30	15021.37	4990.93	4330.97	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	28589.00	21459.10	7129.90	6187.10	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March	34306.80	25750.92	8555.88	7424.52	23,066.18	16,390.87	6,675.31	6,387.87	97,080.35	73,556.46	23,523.89	18,708.91	12.00	45.00	7.77%	32.70%	14.00	57.00	7.41%	46.86%
April	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	14,043.35	10,924.52	3,118.83	2,389.61	111,123.70	84,480.98	26,642.72	21,098.52	14.00	59.00	6.17%	38.87%	15.00	72.00	13.88%	60.73%
May	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	40,729.13	32,350.79	8,378.34	7,468.74	151,852.83	116,831.77	35,021.06	28,567.26	14.00	73.00	14.25%	53.12%	15.00	87.00	14.30%	75.04%
June (14-06-2016)	77190.30	57939.57	19250.73	16705.17	18,383.00	15,194.66	3,188.34	2,601.30	170,235.83	132,026.43	38,209.40	31,168.56	27.00	100.00	6.43%	59.55%	13.00	100.00	5.64%	80.68%
Total	#####	214591.00	71299.00	61871.00										100.00				100.00		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৮টি)											
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	১৫০০৬.৪০	৪০.৭৫	৭০.২৮	৬৮.৯৫	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২১০৮৩.০০	১৫৬২২.৪৫	১২৪৭২.৬২	২৩.৯৩	৮৩.৭৩	৫৯.১৬	
৪	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৭৫০৫০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০	১১৩২৩.৯৪	৯৮৯০.০৬	৬৯.৩৫	৭১.২৯	৪৯.৪৫	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৫৬৯২.০৮	২.৪৪	৩৭.৮৬	৩৭.৯৫	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১৩৫০০.০০	৮৬২৫.০০	৮৬১৯.২৩	৭৮.৬০	৮২.১১	৬৩.৮৫	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	রাজশাহী জোন	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	৯০৫৭.৯৯	৯০.৮৮	৮৩.০০	৭১.৩১	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১১৯৮৫.০০	৯০.৮৪	১০০.২৫	৯৯.৮৮	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	কুমিল্লা জোন	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২৮৩১.৮১	৯৭.৪৭	৯৩.৩৮	২৮.৩২	
	উপ-মোট (ক)		৭৫৩৮১৭.১৭	১৪৩৮৯৮.৯৮	১২৬০৫০.০০	১০২৫৩৭.৮৭	৭৫৫৫৫.১৯			৫৯.৯৪	
			মোট বরাদ্দের			৪৪.০৯%	৩৫.৮৭%	২৬.৪৩%			
৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১০টি)											
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৯০৭৮.০০	৭০৩৬.৮৫	৬৭৭৬.৮৫	৯১.৪২	১০৬.২৬	৭৪.৬৫	
৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	৮২৯৯.০০	৬৩০৭.৩১	৪৪১৫.১৬	২৮.১৫	৭৯.৬৮	৫৩.২০	

আরএ ডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ১৪- ০৬-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ১৪- ০৬-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪-০৬-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১১৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৮২০০.০০	৮২০০.০০	৭০০০.০০	১৮.০০	৮৬.৫৪	৮৫.৩৭	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৭২৩০.০০	৫৪০০.০০	৪৪৯১.৮২	৭০.৬১	৭৬.৪৩	৬২.১৩	
১৫	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭)	রাজশাহী জোন	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫১১৭.০০	৭৭.১৭	৯৬.৯৩	৮৫.২৮	
১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	ফরিদপুর জোন	১২২১৩.৯৩	৯৯৮.১৮	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	৪২৭৭.০৫	৬৭.৫০	১১০.০০	৭৫.০৪	
৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৫৬০০.০০	৪৯৯৩.০০	৩৩৭৫.০০	৬৮.৩১	১১০.৫৪	৬০.২৭	
২৯	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	রাজশাহী জোন	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৪৭০০.০০	৩৪.১৩	৯২.৮৫	৮৫.৪৫	
১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ফরিদপুর জোন	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৪৬৯৩.৭৩	৭৮.৯১	১০০.০০	৮৮.৫৬	
১১৫	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	রংপুর জোন	৪১৩৩২.৫৭	২৩০৫৮.১৯	৫২০০.০০	০.০০	০.০০	৫৬.১০	২.৩৮	০.০০	
	উপ-মোট (খ)		৩৬২৬০০.৯২	১৬১৩১৩.৫২	৬৬১০৭.০০	৫৪৪৩৭.১৬	৪৪৮৪৬.৬১			৬৭.৮৪	
			মোট বরাদ্দের		২৩.১২%	১৯.০৪%	১৫.৬৯%				
	সর্বমোট		১১১৬৪১৮.০৯	৩০৫২১২.৫০	১৯২১৫৭.০০	১৫৬৯৭৫.০৩	১২০৪০১.৮০			৬২.৬৬	
			মোট বরাদ্দের		৬৭.২১%	৫৪.৯১%	৪২.১১%				

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(ব্যয়- লক্ষ টাকায়, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির	জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাপাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা									
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৬	১০৬.২৮		১০৬.২৮	১০৬.২৮		প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত।
২	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২.২৭১	০.০০	০.০০	১.৪৩	১.৪৩		জেলা প্রশাসন	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম									
৩	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	২০.৬১	০.০০	০.০০	২০.৬১	২০.৬১		জেলা প্রশাসন	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
৪	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪		১.৩০	১.৩০		জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারি প্রক্রিয়াধীন।
৬	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	৩১.৭০	০.০০	০.০০	৩১.৭০	৩১.৭০			
৭	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৬		ভূমি মন্ত্রণালয়- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর									
৮	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	১২.১৮	জেলা প্রশাসন- ৭৫.৪৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬.৭৮ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরো ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা									
৯	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	১২.৬৯	২৯.৩১	৪২.০০		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
১০	বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প	১৫.০০	০.০০	০.০০					
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ									
১১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৯৫.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭	২০.৭৫	জেলা প্রশাসন- ৩৯.৫৬ হেঃ	অতি সম্প্রতি ১৫.৪৩ হেঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে।
১২	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur,	৫৪৪.১৬	২.৩০	২.৩০	১২১.২৪	১২৩.৫৪		জেলা প্রশাসন- ৬০.০২ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬৩.৫২ হেঃ	৬৩.৫২ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেলেক্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪			২০.০০	২০.০০		জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখ ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫.৬৪৮ হেঃ জমির যৌথ তদন্ত শেষ হয়েছে।
১৪	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন	৯৫.১৯ হেঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ সংশ্লিষ্ট ৩৬.৩০ হেঃ জমির ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
১৫	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	০.০০	০.০০	৬৫.৪১	৬৫.৪১		জেলা প্রশাসন- ৬৫.৪১ হেঃ	প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হওয়ায় ৬৫.৪১ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বাদ বাকী প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নধীন রয়েছে এবং তা চূড়ান্ত হলে সে প্রেক্ষিতে আরো জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
সর্বমোট		২৪০৪.৬২	২৯০.৭৭	৪৬২.৩৭	৫০৯.৮৪	৯৭২.২১	১৩৯.২১		

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১২টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৪)	৬টি (ক্রমিক নং- ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭)	৯টি (ক্রমিক নং- ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি