

২৮-০৭-২০১২ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(জুন ২০১২, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৪	
খ)	বিগত ২৭-০৫-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৫-১৭	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৮-১৯	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৪২-৫০
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২০	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২০	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৫১
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২২	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৬
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৩	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৪	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৫-২৬	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৭	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	২৮-২৯	
	১১। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	৩০-৩৩	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৭-৬৯
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যাতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৭০	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ৫ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৭১
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৭২-৭৪
	১৬। বিগত ২৪-০৬-২০১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		১০০%	১৫/০৬/২০১২	-	-	২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে বর্ষা মৌসুমের জলাবদ্ধতা সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ কিঃমিঃ খালের প্রতিবদ্ধকতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
						ডিএনডি প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প হলেও বর্তমানে উহাতে সেচের কোন কার্যক্রম নেই। প্রকল্প এলাকাটি বর্তমানে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। আবাসিক এলাকা থেকে নিঃসরিত বর্জ্য ও আবর্জনার কারণে পানি নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এরূপ জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা ওয়াসা বিধায় ০২/০৪/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ণিত প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশনের ছোট-খাট কাজ পাউবো চালিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	৪০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে “Study for Sustainable River Management” প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা, সমাপ্তকাল ০৩/০৯/২০১৩) শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা ব্যারেজ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজ (চুক্তি মূল্য ২৩.৪৩ কোটি টাকা) সম্পন্ন হয়েছে।
		৪০% (সমীক্ষা কাজ)	-	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা ও সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
		-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার : তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নদী ড্রেজিং সহ নদী শাসন ও অন্যান্য ভৌত কাজের ব্যয় প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। কাজেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের কারিগরী প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। • ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬.৮২ কোটি টাকা) বোর্ডে দাখিল • ০৫/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) প্রণয়ন করা হয়। • ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” কাজের সমীক্ষান্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০৭/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ২১/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • প্রকল্পটির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নাদীন আছে।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ধিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং- ৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। • ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ; • ০৮/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপির উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যপত্র ১৭/০১/২০১২ তারিখে পাওয়া যায়, তদানুযায়ী ২৭২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৯/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ; • ০১/০৩/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • পরিকল্পনা কমিশনের ০২/০৪/২০১২ তারিখের পত্রের আলোকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্প পুনঃপ্রস্তাব সহ ডিপিপি ফেরত প্রদান। • তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যা ০১/০৪/২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হবে (বর্তমানে অগ্রগতি ৩০%) তদানুযায়ী পরবর্তীতে ডিপিপি পুনঃদাখিল করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
		২৩.৭% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯.২৩ কোটি টাকা) বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৯০%	৩০/১২/২০১২ (প্রস্তাবিত)	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।	কাজ সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোন্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি ১৯/১২/২০১১ তারিখ পাসমতে প্রেরণ। ● প্রকল্পটির উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	১০০%	-	-	-	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোন্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোন্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেটগুলি মেরামত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণিত প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৮৫%	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোন্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, সুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং গৌরিপুর হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” শিরোনামে একটি ডিপিপি ১৪/০৯/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। <ul style="list-style-type: none"> ■ ০৭/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ■ ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৫০%	৩০/০৬/২০১২	-	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে ৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য (চুক্তিমূল্য ১.১৮ কোটি টাকা) ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি প্রদানে উপকার ভোগীদের অসহযোগিতার কারণে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		১০০%	-	-	-	২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় ২৫০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		২.৫০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫	২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করিয়ে মাত্র ৭.৩৫ কোটি টাকা রাখা হয়।		তাছাড়া, “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৭.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ● উক্ত বরাদ্দে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোণা জেলায় (চুক্তিমূল্য = ৩২.২৮ কোটি টাকা) নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ চলমান রয়েছেঃ <ul style="list-style-type: none"> ○ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত : ১৭৬.৭৯ কিঃমিঃ ○ রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামত : ৬টি ○ লং বুম ক্রয় : ৫টি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	০.২৫% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ডিপিপিতে কিছু আইটেমের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর অধিক হওয়ায় ডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ষিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ১.৬৭ কোটি টাকা রাখা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিঃমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু গৃহীত দরপত্রসমূহে দরদাতাদের উদ্ধৃত দর ডিপিপিতে সংস্থানের অনেক উর্দ্ধদর হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ভবন নির্মাণের কার্যাদেশের অনুকূলে কাজ চলমান রয়েছে। ১৫/০৪/২০১২ তারিখ হতে সংশোধিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫৯.০৪ কোটি টাকা) পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	৬০% (সমীক্ষা কাজ)	২৫/১০/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “Detail Feasibility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) বর্ষিত কাজটির জন্য মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৫.১৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের করা হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২৬/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ। ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে মোতাবেক ১১/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি উপর যৌথ নদী কমিশনের মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে যৌথ নদী কমিশনের মতামত নেয়া হয়েছে; ১৯/০৬/২০১২ তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধবস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	৫% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫	২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত আরএডিপিতে ১৩.৮৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়।		<ul style="list-style-type: none"> “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫। বর্তমানে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ৩৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯.০০ কোটি টাকা) মধ্যে ৩০টি লটের কার্যাদেশ ২৮/০২/২০১২ তারিখ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে: <ul style="list-style-type: none"> - TRM এর আওতায় বাঁধ নির্মাণ = ১৩ কিঃমিঃ - Outlet নির্মাণ = ১৬টি - নদী পুনঃখনন (শালিকা) = ৯ কিঃমিঃ - খাল পুনঃখনন = ৪১ কিঃমিঃ - বাঁধ নির্মাণ = ২১ কিঃমিঃ
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	-	-	-	-	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোল্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোল্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।
		২৩.৭% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	২০/০২/২০১৩	-	-	“Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-৬ এর সহিত সম্পৃক্ত)
		১০০%	৩০/০৬/২০১২	-	-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়াও, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৮.৫৩৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১১- জুন, ২০১৩) পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তব

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)					বায়ন করা হয়েছে।
		৭০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৪৪৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ২০টি ক্রোজার নির্মাণ, ২৫.৫৬ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং সুইস নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।
		১০০%	৩০/১২/২০১১	-	-	South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১১) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		৮৫% (সমীক্ষা কাজ)	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Climate Change Impact বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়া বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে (চুক্তিমূল্য ১২.৪০ কোটি টাকা)।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভূতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৫০%	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মূল বরাদ্দ হ্রাস করে ৬.০০ কোটি টাকা রাখা হয়; ● বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ৩টি সুইস নির্মাণ, ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন, ১টি লং বুম ক্রয় ও বাঁধ মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কাজ সমূহ চলমান রয়েছে।
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	৯৩%	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	● মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়া বাঁধ উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। ● ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						পুনঃখনন ও ২টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর কাজ চলমান রয়েছে।
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১২/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যা ২৯/০১/২০১২ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ২৬/০২/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ০৫/০৪/২০১২ তারিখ পাসমতে প্রেরণ এবং ডিপিপি বর্তমানে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন।
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে; যা ০১/১২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৫/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রণয়নধীন রয়েছে।
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	৫৫% (মূল প্রকল্পের)	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
			৩০/০৬/২০১২	-	-	২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়; বর্তমানে কাজটির অগ্রগতি ৯৮%।
			৩০/০৬/২০১৩	২০১১-১২ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে মাত্র ৬৫.০০ কোটি (ভৌত কাজের জন্য ৫৫.০০	কর্মসূচী মোতাবেক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৬৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়; ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফস্টেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
			৩০/০৬/২০১৪	কোটি এবং রাজস্ব ১০.০০ কোটি) টাকার বরাদ্দ রাখা হয়।	-	-	১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে (২টি প্যাকেজে) ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা)। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে; বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯৮% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের) এবং মে/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মর্মে আশা করা যায়। ২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২/১২/২০১১ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। ০৩/০১/২০১২ তারিখে বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯৮% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের); যা মে/২০১৩ এর (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	
		৬০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	“উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-১৭ এর সহিত সম্পৃক্ত)	
		৫%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	<ul style="list-style-type: none"> এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ ও রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামত কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে (২টি প্যাকেজে ৭.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে) ১৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ১টি রেগুলেটর নির্মাণ, ৫টি রেগুলেটর মেরামত ও ৯০০ মিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি প্যাকেজের (৩.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ২২ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ৭ কিঃমিঃ Slope Protection ইত্যাদি) দরপত্র আহবান করতঃ উহা 	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						২৬/০৬/২০১২ তারিখে গৃহিত হয়; যার মূল্যায়ন কাজ চলছে (প্রাক্কলিত মূল্য ৭২.০০ কোটি টাকা)।
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ডাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) <ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ ২৬/০১/২০১১ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের উপর পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত; পুনঃগঠিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরবর্তীতে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; ০৬/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপিটি ওয়ারপো’র ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে পুনরায় ফেরৎ; ওয়ারপো’র ছাড়পত্রসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৯/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০/১১/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যপত্র পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ২৪/০১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং MTBF এ বরাদ্দ না থাকায় ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে। ২৯/০৫/২০১২ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) <ul style="list-style-type: none"> “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়; তদানুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠন প্রণয়নাধীন রয়েছে।
২৫।	তোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্রকরে (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) ১৮/১২/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ডিপিপির উপর ১৭/০১/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত এবং সভায় প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রস্তাবনা দাখিল প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	১০০%	-	-	-	ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিগ্রমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৬৫% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিগ্রমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)(প্রকল্প বয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের (৬টি প্যাকেজে, চুক্তিমূল্য ৩৩.২৯ কোটি টাকা) জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে।
	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে (চুক্তিমূল্য : ২৩.৪৩ কোটি টাকা; ক্রমিক নং- ৩ সাথে সম্পৃক্ত)।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	৪০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ধিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় “পুরাতন সুরমা-বোলাই রিভার সিস্টেম খনন” কাজের জন্য যাদুকাটা নদী ৫ কিগ্রমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিগ্রমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিগ্রমিঃ এবং বোলাই নদী ১১ কিগ্রমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ কিগ্রমিঃ দৈর্ঘ্য নির্বাচনের জন্য পরামর্শক কর্তৃক জরিপ এবং মডেলিং কাজ চলছে। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ দরপত্র আহবান করা হবে। উল্লেখিত কাজসমূহ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে; (ক্রমিক নং-১২ এর সহিত সম্পৃক্ত)।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	-	-	● “চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩/০৪/২০১২ তারিখে (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) বোর্ডে দাখিল করা হয়;

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						<ul style="list-style-type: none"> ২৫/০৪/২০১২ তারিখ পাসমতে প্রেরণ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	২.২০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মাত্র ১৫.২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়।	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “Study for Sustainable River Management” শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আলোচ্য নদী দুটির ড্রেজিং কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।</p> <p>এছাড়া, ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী হতে পানি এনে Buriganga River Augumentation এর জন্য পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নাধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ-বছরে তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজের ৩.৪৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৩.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে; অগ্রগতি ৭০%। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ঢাকা পুর বিভাগ-২ এর অধীনে তুরাগ নদীতে সার্কুলার রুটের বাকী ১০ কিঃমিঃ এর জন্য ২৭.২৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ১৯/০৪/২০১২ তারিখে গৃহীত হয়েছে; যার দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। এতদ্বিধি, টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পুংলী নদীর ৪১.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে (১০টি প্যাকেজ) ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে; অগ্রগতি ১.৫০% (চুক্তিমূল্য ২২৮.৫১ কোটি টাকা)।
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত “কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (পরিবর্তিত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৬৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত) ৩১/১০/২০১১ তারিখে সিসিটিএফ ফরমেটে বোর্ড কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাসম এর নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে EIA কাজ চলমান রয়েছে।
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	১৬/০৪/২০১২ তারিখে কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> “পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৬.১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ২৯/০১/২০১২ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ; ১৪/০৩/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত; ০২/০৪/২০১২ তারিখে প্রাণ্ড কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠন প্রণয়নাধীন রয়েছে।
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করে। সে মোতাবেক সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রস ড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৮০%	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবোর বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজসমূহ চলমান রয়েছে। বর্ণিত কাজটি নভেম্বর/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। এদিকে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বেড়ীবাঁধ সংস্কার কাজের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৪।	“জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা” (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৯৫%	৩১/১২/২০১২	-	-	(ক) জামালপুর শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে স্টীফ-২ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ডানতীরে প্রতিরক্ষা কাজসহ বাঁধ নির্মাণ ৫.৬৫ কিঃমিঃ রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ ১৮টি ও রাস্তা পাকাকরণ ৩.৭৫ কিঃমিঃ ইত্যাদি। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ৫০.৫০ কোটি টাকা। তৎমধ্যে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২.৫০ কোটি টাকা।
		৩০%	৩০/০৬/২০১৪	অপ্রতুল বরাদ্দ	বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা	(খ) যমুনা নদীর বামতীরে দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলার ১৫.৬০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী ভাঙ্গন রোধে ৪১৬.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। গত জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৯৮ কোটি টাকা।
৩৫।	“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকারচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা”	-	-	-	-	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ভূয়াপুর ও হোমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)					

(কে, এম, নাজমুল হক)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৭-০৫-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, চলতি অর্থবছরের আরএডিপি ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থও উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তিনি ৩১মে/২০১২ তারিখের মধ্যে ৩য়, ৪র্থ ও অতিরিক্ত কিস্তির অর্থ অবমুক্তির জন্য চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন।	৩১মে, ২০১২ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের সকল কিস্তির অর্থ অবমুক্তির চাহিদাপত্র প্রয়োজনীয় সংলগ্নীসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ অবমুক্তির চাহিদা পত্র প্রয়োজনীয় সংলগ্নীসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	“বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ০৭-০৫-১২ তারিখে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আইডব্লিউএম এর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সেতুর বিষয়ে এলজিইডি’র সাথে সভা হয়েছে। এছাড়া, ১টি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রস্তাবটি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	০৭-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থা - (ক) প্রকল্পের স্টাডি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ পুনঃ Model Study এর জন্য IWM কে অনুরোধ করা হয়েছে। (খ) Circular Water way এর ২টি প্যাকেজের দরপত্র (মোট ১০ কি.মি.) ও পুংলী নদীর ২টি প্যাকেজের (৮.৪০ কি.মি) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। (গ) Augmentation route এর সমস্যা সম্বলিত ৬টি ব্রীজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে আলোচনার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৩।	<p>“ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাসেজ ব্যারেজ” প্রকল্পের উপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক বলেন, ফিজিবিলিটি লেভেলের উপর ভিত্তি করে Presentation এর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। Mathematical Model হয়ে গেছে। বাকী কাজ ১ মাসের মধ্যে শেষ হবে। তবে Distribution System এর ডিজাইন এখনও সম্ভব হয়নি। সিনিয়র সচিব, পাসম বলেন Distribution System পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের সমস্ত কাজই যাতে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের অংশ হয় Technical ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। Presentation এর বিষয়ে আলোচনায় সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, প্রথমে স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা করতে হবে। এরপর মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে।</p>	<p>যথাসীম স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। জুন/১২ মধ্যে সব কাজ শেষ করে Presentation প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রীর সমীপে উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>বাপাউবো / পাসম</p>		<p>১২-০৬-২০১২ ইং তারিখে স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুন, ২০১২ মধ্যে সব কাজ শেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপনের জন্য Presentation প্রস্তুতের কাজ চলছে।</p>
৪।	<p>“উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাত ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো’র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)” শীর্ষক প্রকল্পের উপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বরাদ্দ পরিশোধের পরও প্রায় ২১১ কোটি টাকা দেনা থাকবে। কিছু কাজ এবং রেন্ট সিডিউল বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য ডিপিপি ২য় সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব বলেন, আইলার ৪ বছর পর আইলার নামে প্রকল্প সংশোধনের জন্য একনেকে নেয়া বিব্রতকর। তিনি আরও বলেন, জুনের ১ম সপ্তাহে স্ট্রয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটির সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন হবে। সভাপতি বলেন, যে সমস্ত প্যাকেজের NoA দেওয়া হয়েছে তার ডিপিপি ধার্যকৃত মূল্য এবং কার্যাদেশ মূল্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের বিষয়েও তিনি নির্দেশনা দেন।</p>	<p>জুন, ২০১২ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্ট্রয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করে RDPP এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।</p>	<p>পরিঃ উইং, পাসম</p>	<p>জুন, ২০১২</p>	<p>০৫-০৬-২০১২ তারিখে স্ট্রয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের আরডিপিপি শীঘ্রই দাখিল করা হবে।</p>
৫।	<p>২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পের উপর আলোচনায় সভাপতি বলেন, যে সমস্ত প্রকল্প সমাপ্য তালিকায় রয়েছে যেগুলোর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে অবশ্যই প্রকল্প শেষ করতে হবে।</p>	<p>সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় নির্ধারিত কাজ গুণগতমান বজায় রেখে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক</p>	<p>যথাসময়ে</p>	<p>সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাপ্য প্রকল্প সমূহের গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সমাপ্তির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।</p>

ক্রমং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৬।	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, প্রকল্পের মধ্যে রেস্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রাখা প্রয়োজন। মাননীয় মন্ত্রী পানি ভবনে WARPO, JRC ও হাওড় বোর্ডের অফিস সংস্থানের প্রতিশন রেখে প্রকল্প চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন।	প্রকল্পের মধ্যে রেস্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রাখা প্রয়োজন। এছাড়া, পানি ভবনে WARPO, JRC ও হাওড় বোর্ডের অফিস সংস্থানের প্রতিশন রেখে প্রকল্প চূড়ান্ত করতে হবে।	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	প্রধান স্থপতি গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে পাউবো'র গ্রীণ রোডস্থ ক্যাম্পাসের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান ও পানি ভবনের প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। ২৮-০৫-২০১২ ইং তারিখে বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাপ্ত প্রাথমিক প্ল্যানের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্ল্যানে WARPO, JRC , হাওড় বোর্ডের অফিসের সংস্থান এবং রেস্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রেখে প্ল্যানটি চূড়ান্ত করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে প্ল্যানটি চূড়ান্ত করণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১৪৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের আরএডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্প :

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬২ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ এডিপিভুক্ত : ৬ টি আরএডিপিভুক্ত : ৪ টি মোট : ১০ টি

৩। ২০১১-১২ সালের ৯০ টি প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ	৭০ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ	২ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ	১৭ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	৪ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে আরএডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	৩২ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০৫ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৯ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১৪৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬২টি প্রকল্পের জুন, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫৩৫.০৭	১৪৫৫.৮০ (৯৪.৮৪%)	১৪০৫.২২ (৯১.৫৪%)	১৪০৫.২২ (৯৬.৫২%)
স্থানীয়	১১৪৫.২৭	১১৪৫.১০ (৯৯.৯৮%)	১১১৫.৫৫ (৯৭.৪০%)	১১১৫.৫৫ (৯৭.৪২%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	৩১০.৭১ (৭৯.৭১%)	২৮৯.৬৭ (৭৪.৩১%)	২৮৯.৬৭ (৯৩.২৩%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	২৮২.২২ (৮১.১৭%)	২৬১.২৭ (৭৫.১৪%)	২৬১.২৭ (৯২.৫৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১৩৯.৮৬%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪২-৫০ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৫০) অনুযায়ী জুন, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১০০.০০%	১৩৯.৮৬%
আর্থিক	১০০.০০%	৯১.৫৪%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের জুন, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১৩৯.৮৬%	৯৬.৪১%	৯৪.০১%	৯৬.৯২%	৮৬.৮৮%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৯৪.৮৪%	৯৩.৮৯%	৯১.০৩%	৯৮.৮৭%	৯১.০০%
	ব্যয়	৯১.৫৪%	৯০.৫১%	৮৮.১৫%	৯৪.১৫%	৭৯.০৬%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি জুন, ২০১২ পর্যন্ত (৬১ টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫৩৫.০৬	১৪৫৫.৮০ (৯৪.৮৪%)	১৪০৫.২২ (৯১.৫৪%)	১৪০৫.২২ (৯৬.৫২%)
স্থানীয়	১১৪৫.২৬	১১৪৫.১০ (৯৯.৯৯%)	১১১৫.৫৫ (৯৭.৪১%)	১১১৫.৫৫ (৯৭.৪২%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	৩১০.৭১ (৭৯.৭১%)	২৮৯.৬৭ (৭৪.৩১%)	২৮৯.৬৭ (৯৩.২৩%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	২৮২.২২ (৮১.১৭%)	২৬১.২৭ (৭৫.১৪%)	২৬১.২৭ (৯২.৫৮%)

বাস্তব অগ্রগতি: ১৩৯.৮৬%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতি: ০.০০%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮০৬৮টি ও ২৯৫০৭টি।
অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি জুন '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসের আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৫৪৫	৫১৪৮	১২৩৬.২১	১৭	৫০৭১.৬৮	৩২৭০৪
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪১৩	২৫৬২.৯৩	০	০.০০	৩৮১৭
	মোট	৩৮০৬৮	৮৫৬১	৩৭৯৯.১৫	১৭	৫০৭১.৬৮	৩৬৫২১

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৯৭	১৩	৪	১.২১	৫১৬১	১২৮৫.৭১	
বৈদেশিক অডিট	১১১০	২	৭	১৮.৭৬	৩৪০৬	২৫৪৪.১৭	
মোট	২৯৫০৭	১৫	১১	১৯.৯৮	৮৫৬৭	৩৮২৯.৮৯	

ঙ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	৬০ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	১৬৩টি	১৬২টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	১৬৩ টি	১৫৮ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৩০৪.৫৬ হেঃ	৬৪.৪৯হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	৫৬ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১১	৩০২টি	২৯৭টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	৩০২ টি	২৬২ টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির জুন'১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫১ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে জুন '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৬৩.০১	২০.৬৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৫৩.৮৩	৫০.৫১%
৫।	তহবিল প্রদান	৫৭.৬৪	১৮.৯২%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬৪.৪৯	২১.১৭%

পেডিং	২৪০.০৭ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৩২.৯৬ হেঃ (৪৩.৬৬%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	১০৭.১১ হেঃ (৩৫.১৭%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩০৪.৫৬ হেঃ
মোট	= ৩০৪.৫৬ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের জুন/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	৩০২টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৯৭টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৬২টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

জুন '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৯	৯	৯	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৮২	৮১	৭৭	৪টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৯	২৯	২৯	
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৮	৮	৮	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা ।	১৪	১৪	১৪	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১৪	১৪	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১৬৩	১৬২	১৫৮	৪ টি বাকী

চ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০.১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং		২০১১-১২ সালের জুন, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩	১৫৬৬৯	১৬১৯২৮	১৫৮৪৮১
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৮৭২২	৬১৩৪	৭০৭৩	১৩৫৫৭৫	১৩৪৬৮৩
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ (৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫	১২৩৯০	১৮১৭৩০	১৫৫৬৮৭
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৪০৩১	৪১৭৫৩	২৭৯৮৮	১৮৫৬০৮	১৬৯৫১৯
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫	১০৪০০	১০৪৫৫০	১০৪০৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০	০	১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৫০২৭১	০	০	৭৫৮৯০	৭৪৭৫৯
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫	০	০	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫
	মোট :	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৪৪১২৮ (৯৯.৮৩%)	১০০৭৬০	৭৩৫২০ (৭২.৯৭%)	১০৬৪২৪৪	১০১৪০৩৭ (৯৫.২৮%)

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	১৪.৫০	১৩১.৬৪	১৪৬.১৪
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১	৩.৫০	১২.৭৪	১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	১.৫৭	১১.১৩	১২.৭০
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	২.৫৫	১৪.০০	১৬.৫৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	৩.৭৮	৭৬.৬৪	৮০.৪২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	৩১.৭৯	১৯৩.১৫	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০৭	১৫.৪৪	১৫.৫১
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	১১.৭৫	১৯.৬৪	৩১.৩৯
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৬৯.৫১	৪৭৬.৪৫	৫৪৫.৯৬

চ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুন/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫৯.৩৭	১৭৫.৮০	৬৯.৫১

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (জুন, ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	১৭.৫৯	২৪১.৬৩	৪৩.০৩	১৭.৫৯	১৯৮.৬৭	১৭.৫৯	২৪১.৭০	-			
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৫.৭৩	৯৪.৮৪	৫.৫৭	২.৪০	৯৬.৩২	২.৭০	১০১.৮৯	-			
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	-	৬৪.২৯	৭৮২.৯৭	৬৪.২৯	৭৮২.৯৭	-			
৫। বিবিধ	২০৫.০২	০.১২	১৪৩.০২	-	০.১২	১৪৩.০২	০.১২	১৪৩.০২	-			
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩৬.৩৯	১০৩.৪৩	১০২২.৬১	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৯.৫৮	২৩.৬৫	২৭৯.৫৯	
মোটঃ	২৮৫৯.০২	২৩.৪৪	৪৭৯.৪৯	৪৮.৬০	৮৪.৪০	১২২০.৯৮	৮৪.৭০	১২৬৯.৫৮	২৬৮৫.৯৭	১২৭.০৮	১৩০২.২০	

চ-৮.২ ২০১১-১২ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (জুন/২০১২ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	০	৮	১	৮	০	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	২	৯	০	
৩। রেডিয়াল গেট	০	৬	৬	৬	৬	০	
৪। হোয়েস্ট	৮	১১	১৯	২	৯	১০	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	৬	৬	৬	০	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	২৪	৪৮	১৭	৩৮	১০	

চ-৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

জুন/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	২৭৪	৩৯০	১৭১	২৬৪	১২৬
২। লিফট গেট	৯৯	২৭৪	৩৭৩	১৬৫	২৪৪	১২৯
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	৮৪	৩৬১	৪৪৫	২৬৫	৩৭১	৭৪
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	৯০৯	১২০৮	৬০১	৮৭৯	৩২৯

চ-৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৩১	৩১	২	২	২৯
২। লিফট গেট	৫১	৯৮	১৪৯	৭০	১১২	৩৭
৩। হোয়েস্ট	৭৯	৮৫	১৬৪	৫৯	১০৬	৫৮
৪। রেডিয়াল গেট	০	৭	৭	০	০	৭
মোট :	১৩০	২২১	৩৫১	১৩১	২২০	১৩১

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	১২৫৬	৯১৭(৭৩%)	৯৭০	৬৪৭(৬৭%)	
খ) মেরামত কাজ	৩৫১	২২০ (৬৩%)	৪০২	২৬৮(৬৭%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২৮৫৯.০২	১২২০.৯৮(৪৩%)	২২৮২.৫০	১৫৩৩.০২(৬৭%)	
ব্যয়	২৬৮৫.৯৭	১৩০২.২০ (৪৮%)	২০৫৬.৫৫	১৫২৭.৬৯(৭৪%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ (জুন ' ২০১২ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি)

চ-৯.১ ২০১১-১২ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

মার্চ/২০১২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১১-১২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
						বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	১৪.০০	২২৪০.০০	১৫৭৩.৬৭	০.০০	৩২২.৪৪	০.১০	২.৪৫	০.০০	০.০০	৩০.৭৯	১৭০.৭৯
অন্যান্য সংস্থা	৩৯.০০	৬২৪০.০০	৪৭০.১০	০.০০	২৪৫.১৮	০.৫০	৯.৯৭	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	০.০০	৬৩৫.০১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৭.০০	১১২০.০০	২১১.০৬	০.০০	১০.০০	০.০৮	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৬.৪২
মোট	৬০.০০	৯৬০০.০০	২২৫৪.৮৩	০.০০	৫৭৭.৬২	০.৬৮	১৩.৪২	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	৩০.৭৯	৯৩২.২২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	৩০.৭৯	৪৯৩.২৩
অন্যান্য সংস্থা	০.০০	৮৮০.১৯
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	০.০০	১৩৬.৪২
মোট	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪

চ-৯.২ ২০১১-১২ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৬০০.০০	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৪২.০০	০.৩৩	১৮.৩০	-	-	-
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ধৃত আয়	-	-	২১৬.৮৮			
৪।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৭৬৯৯.০০	৪৪.২০	১৪৫৫.৫৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৫১৪.৪৫	১০.৪০	১৯৮.৭৩
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১০৫৯.৫০	০.০০	৮৭.৩৮
	মোট :	৯৬৪২.০০	৩১.১২	১৭৪৫.০২	৯২৭২.৯৫	৫৪.৬০	১৭৪১.৬৯

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৬০.০০	১৩.৪২ (২২.৩৭%)	৫৯.৫০	২৭.৫৮ (৪৬.৩৫%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৬৪২.০০	১৫২৮.১৪ (১৫.৮৫%)	৯৫৫৫.০০	৩৪২৫.৭১ (৩৫.৮৫%)	
ব্যয়	৯২৭২.৯৫	১৭৪১.৬৯ (১৮.৭৮%)	৮৮৯২.০০	৩৬৩০.৫০ (৪০.৮৩%)	

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

মাসের নামঃ জুন/২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
চলতি প্রকল্পঃ																
১	৪৯৪২	৫৯৭৪	গোপালগঞ্জ প ও র	পশ্চিম গোপালগঞ্জ (পশ্চিম) পোন্ডার নং-৪ এর শামপুকুরিয়া খেয়াঘাট থেকে ওজামী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খাল পুনঃখনন কাজ।	অনুমোদিত	৮৯৪.০০	৮৬.০০	৫৩৩.২৫	২০০.০০	৭.০০	৮০.৩৭	০.০০	১৯.৭৪	৯৩.০০	৬৩৩.৩৬	
২	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম প ও র-১	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়নের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা	অনুমোদিত	৯৯৫.৮৪	২২.৭৬	১৭৬.৯০	১৫১.৯৭	৪৭.১৭	১৩৯.২৬	৩.০৭	১২.৭১	৭৩.০০	৩২৮.৮৭	দায় পরিশোধে ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
৩	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার প ও র	কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের অন্তর্গত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০ কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৪৯৪.০০	৯১.৬৭	৪১৩.৯২	০.৮০	৭.৩৩	০.৬০	১.০০	০.২০	১০০.০০	৪১৪.৭২	
৪	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় প ও র	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৭০.১৪	৮৪.৮৫	০.০০	৬৩.৬১	০.০০	২১.২৪	১০০.০০	৯৫৪.৯৯	
৫	৪৯৪৭	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বাম তীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কলোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৬৫০.০০	১০০.০০	৫৭৮.৩৪	৭১.৬৬	০.০০	৫৩.৭১	০.০০	১৭.৯৫	১০০.০০	৬৫০.০০	
৬	৪৯৪৮	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়নের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৪৫.০০	১১০.০০	০.০০	৮২.৫০	০.০০	২৭.৫০	১০০.০০	৯৫৫.০০	
৭	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও প ও র	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	১২০.০০	১০০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	৪৫.০০	০.০০	১৫.০০	১০০.০০	১২০.০০	

মাসের নামঃ জুন/২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৮	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট প ও র	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়গাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিঙ্গার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৪৫১.৪০	৫৫.৬০	২৫০.০০	২০১.৪০	১১.৪০	৭৬.৬০	৮.০০	৫৬.৭৪	৭৫.০০	৩৩৪.৭৪	
৯	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল প ও র	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলাধীন নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়ত্রী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ	অনুমোদিত	৯৯৩.০৬	৬০.০০	৫১৫.৫৩	৪৭৭.৫৩	৩৫.০০	১৬১.২৫	৫.০০	৩১৫.৪৪	১০০.০০	৯৯২.২২	
১০	৪৯৫২	৫৯৭৪	ঐ	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা	অনুমোদিত	২৭১.৩০	৪০.৪৪	১০৯.৭১	১০০.০০	৫৬.০৬	৭৫.০০	৩.৫০	২৫.০০	১০০.০০	২০৯.৭১	দায় পরিশোধে ৫১.২২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
১১	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন, কলাপাড়া	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিঘাতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৫৫০.০০	৮৭.২২	৩৪৬.০৬	২০০.০০	০.০০	০.০০	১.৪৯	১০০.০০	৮৮.৭১	৪৪৬.০৬	দায় পরিশোধে ৪২.৮০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
১২	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী প ও র	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৫৪৩.৩৩	৪১.৭৩	২২৬.৭৮	২০০.০০	৪৭.২৭	১২৫.০০	১১.০০	৭৫.০০	১০০.০০	৪২৬.৭৮	দায় পরিশোধে ১১১.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
মোট=							৭৮৭২.৯৩		৪৯২৫.৬৩	১৮৫৮.২১		৯০২.৯০	৬৮৬.৫২		৬৪৬৬.৪৫	

বি: দ্র: বরাদ্দ প্রাপ্ত অন্য ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থ বছরে শেষ হয়েছে ।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(শতক টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি		জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য	
			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের(%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)				ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	চট্টগ্রাম জেলার রাসুলীয়া উপজেলায় কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শ্যাঙি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাযীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি জাংগন কবলিত এলাকায় বীধ পুনরাকৃতিরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেশু খান্ডগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসমাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.০০	১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৮৫০.৪১	৬৭.৩৫	৬৪৪.৯৩	৭৫.৮৪	৮০৪.৫২	১০১০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২য় দফায় সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
			৭.৬৫			৪৫.২৬			৩৪.৩২	৭৫.০০			
২	বাগমারা হতে (খোস্তাকাতা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	৪০৪.৫০	৩.০০	১১৮.৫০	২৯.৩০	৫০৬.৫০	৭৯২.৫০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।	
			৮৭.০০			৮৭.৫৫			২৫.৬৫	৯০.০০			
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	১০.০০	২৭.০০	৫৮.৭০	৫২.০০	৭১.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			৬৫.০০			৬১.৩৩			৩৬.০০	৭৫.০০			
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ডু-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	৯০.০০	১১৫৮.৩৪	৪৫.০০	৮০১.২৬	৬৯.১৭	৯৫১.৪৩	১৩০৮.৫১	জুন/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			১০.০০			৬০.৫২			৪১.৮৬	৫৫.০০			
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	-	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।	
			৯৮.০০			-			-	৯৮.০০			
৬	চর আভার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	৬২১.২৩	৩৭৮.৭৭	৩৭.৮৮	৩৭৮.৭৭	৩৮.০০	৩৩৬.৭৭	৮৮.৯১	৯৫৮.০০	১০০০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।	
			৬০.০০			১০০.০০			৮৮.৯১	৯৮.০০			
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইছাদের শাখা নদীর বিভিন্ন	১৯৯৯.৫০	২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	১০৮০.৩৫	৫১.০০	৭১৯.৪৩	৬৬.৫৯	৭৪৪.৫৮	১১০৫.৫০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
			১০.০০			৫৪.৭২			৩৬.৪৪	৬১.০০			

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(শতক টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি		জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)		ক্রমপঞ্জিত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব(%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের(%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি (%)				
											৪	৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
	ভাঙ্গন কবালত অংশে প্রাক্কলিতমূলক ও অবকাঠামো নিম্নমান কাজ প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল													
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মানের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০		২৩৬৭.০০	১০০.০০		০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
							০.০০			০.০০	২০.০০			
৯	চর আতা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০		১২১০.০০	১০০.০০		০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০		সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
							০.০০			০.০০	০.০০			
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন জুএর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২		১৭৫৬.৫২	১০০.০০		৭৮৭.৭৪	৮৮.০০	৭৮৭.০০	৯৯.৯১	৭৮৭.০০	৭৮৭.৭৪		জুন /১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
							৪৪.৮৫			৪৪.৮০	৮৮.০০			
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২		১৭৮.৫২	১০০.০০		১২৮.৪৫	৭০.০০	১১০.০০		১১০.০০	১২৮.৪৫		
							৭১.৯৫			৬১.৬২	৭০.০০			
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২		৬৭৬.৪২	১০০.০০		৩০১.০০	৯৩.০০	৩০১.০০	১০০.০০	৩০১.০০	৩০১.০০		সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
							৪৪.৫০		১০০.০০	৪৪.৫০	৯৩.০০			
									৪৪.৫০					
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭		১৮৯১.৭৭	১০০.০০		৭০২.০০	৯০.০০	৭০২.০০	১০০.০০	৭০২.০০	৭০২.০০		সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
							৩৭.১১			৩৭.১১	৯০.০০			

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(শতক টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি		জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)		জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব(%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের(%)	মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি (%)				
											বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	১১৯৭.০৫		১১৯৭.০৫	১০০.০০	৮৯৭.০০	৫২.০০	৮০০.৩১	৪৪.৬৩	৪০০.৩১	৮৯৭.০০		সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
						৭৪.৯৩			৩৩.৪৪	৫২.০০				
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মো: আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০		৪০০.৯০	১০০.০০	৪০০.৯০	১০০.০০	৩৮০.৭১	৯৪.৯৬	৩৮০.৭১	৪০০.৯০		প্রকল্পটি সমাপ্ত।	
						১০০.০০			৯৪.৯৬	১০০.০০				
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৬২৫.৩৩		৬২৫.৩৩	১০০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
									০.০০	২০.০০				
১৭	পোতা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ।	৪৬০.৮৮		৩৮৬.৮৮	৮৩.৯৪	০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
								০.০০	০.০০	০.০০				
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০		৭৩৯.৫০	৬৭.০৪	৬৬২.৫০	৪৫.০০	১৫৫.০০	২৩.৪০	১৫৫.০০	৬৬২.৫০			
									২০.৯৬	৪৫.০০				
১৯	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে	১৫৫৭.০০		৯৫১.০০	৬১.০৮	৩৭৫.৪০	৫৫.০০	৩৭০.৫৮	৯৮.৭২	৩৭০.৫৮	৩৭৫.৪০			
									৩৮.৯৭	৫৫.০০				

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(শেখ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি		জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব(%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের(%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)			
										বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ ইনবাহা প্রকৌশলী, কলাপাড়া পান উন্নয়ন বিভাগ।											
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২২০৩.৪৪		১১০১.৭২	৫০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
								০.০০	০.০০			
২১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলঝাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল।	১৪৬৮.৫৮		১০৫৬.৫০	৭১.৯৪	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
								০.০০	০.০০			
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শাদ্বা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০		৬০০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
								০.০০	০.০০			
২৩	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলায় ২০(বিশ)টি নিষ্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১২৯০.০৯		৮১৩.৮৪	৬৩.০৮	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
								০.০০	০.০০			
২৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় কেরাদাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ।	১৫৬০.৯১		১০০০.০০	৬৪.০৭	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
								০.০০	০.০০			
২৫	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী/১১-জুন/১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০		২৪৯৫.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
								০.০০	০.০০			
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোস্তার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-জুন'১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১৯৮৭.০০		৯৯২.০০	৪৯.৯২	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
								০.০০	০.০০			
	সর্বমোট	৩৪১৮৩.৪৯	১৬৫৩.৬৮	২৭১২৩.০২		৮১৭৩.৩৬		৫৮৫৪.৪৯		৭৫০৮.১৭	৯৮২৭.০৪	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১। R		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২)	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২৯.৫.১২ এ পরি: কমিশনের চাহিত তথ্যের উপর বোর্ডের জবাব প্রাপ্তি। ৭.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২। R		সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১৩)	৫৪৯৭৩.৭৩	৩০.৫.১২	* ২২.৩.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৯.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৩.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৭.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৩। J		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া- ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৪৮১৫.৭০	৩১.৫.১২	* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৯.১১.১১ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অননুমোদিত। সংশোধিত ডিপিপি ২৯.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৪.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৩.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম পত্র প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৪। R		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	১৩.৬.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ রি-কাস্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৬.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয়

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
J					মস্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মাঠ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মস্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২		রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত)(জুল, ০৯-জুন, ১৩)	৮৩৭৬.২৬	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৪.৩.১২ এ অনুষ্ঠিত পাসম সভায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে- সিদ্ধান্ত হয়।
৩		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৪	J	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প সংশোধিত (নভেম্বর, ২০১০ -জুন, ২০১৩)	৬০৫৯.২২	১৬.২.১২	* ৭.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২২.৫.১২ এ পুনরায় ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২০.৬.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
৫		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৬	J	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫- জুন, ২০১৩)	৪২০৩.০০	১৪.৩.১২	* ২৮.৯.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে পুন:দাখিল। * ১৪.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৭		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	২০.৩.১২	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মস্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
					* ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৮		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	১০.৪.১২	* ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৯.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১০.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯		কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৫)	৯৫৯০৪.৩৮	১৫.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	২৫.৪.১২	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৮.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১১	R	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত, রি- কাষ্ট) (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৪৩৭৫৯.১৭	৭.৫.১২	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * মন্তব্য প্রেরণ। ২৬.৪.১২ এ পুনঃদাখিল। * ৭.৫.১২ এ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.৫.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১২		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)	৩৭৪৫.৯৭	৯.৫.১২	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৯.১১ এ মাঠদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পাসম চাহিত তথ্যাদি ৯.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.১.১২ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে অনুমোদিত মোট ব্যয় ঠিক রেখে ডিপিপি পুনঃসংশোধনকরতঃ প্রেরণের অনুরোধ। * ২৯.২.১২এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৬.৪.১২ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৫.১২ এর প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্বলিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।
১৩		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত)	২৭২৪৭.৩০	২৯.৫.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		(২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)			* ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৪		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০-জুন, ২০১৩)	৪০৯১১.৩১	১৯.৬.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এর পাসম মতামত প্রাপ্তি। * ৫.৬.১২ এ মতামতের আলোকে পূর্নগঠিত/ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৫		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২য় সংশোধিত (অন্ত:খাত সমন্বয়) (এপ্রিল, ২০০৬ -জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	১৮.৬.১২	* ১০.৬.১২ এ অন্ত:খাত সমন্বয়/সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৮.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬		Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP)(1st Revised) (Re-appropriation) (August, 08-Dec, 2014)	৩৩৯২৩.৪০		* ২৪.৬.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১৭		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৭৬১৫.৮০	২৬.৬.১২	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৬.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১। J		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৭৬১৫.৮০	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
২।		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৩৫৫০.৮৭	* ৩১.৫.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

আরডিপিপি অনুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।

৩।	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশা: অনুমোদন জারী।
৬।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৭।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৮।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
৯।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১০।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১১।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৩।	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১৫।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
১৬।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১৭।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৮।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
২০।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ১১.১০.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

ডিপিপি অনুমোদিত :

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মাচ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.১০ এ প্রশা: অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

	(সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)		
৪।	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।

২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সৃজনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভে:, ১০ - ডিসে:, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।
৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ণবাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
----	-------------------------	---------	------------------------------------

	(জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)		* ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি
২।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৫।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	* ২৮.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৬।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। পত্র প্রাপ্তি।
৮।	বর্গি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৯।	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)(অন্ত:খাত সমন্বয়)(জুলাই, ০৪-জুন, ১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
১০।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১১।	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২১৪৪৬.৩৪	* ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২।	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (সংশোধিত)(এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	১৭০৯৫.৪৮	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
১৩।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা (সংশোধিত)(ডিসেম্বর, ০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
১৪	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিৎনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৪১৭০০.৭১	* ১৬.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সর্বমোট = (৬৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৪২৮৯৩১.১৯	২১৭৫৪৮.৪১	১৫৪৩৭৪.০০	১৪৬০৫০.৭২	১৪০৯৮৬.৮১	৩৫৮৫৩৫.২২	১৭৯৭.৩২	১১১২৬.৮৫	৯১.৩৩%	
		স্থানীয়	১২২১০৪৩.৯০	১৬০৯০৬.৯২	১১৫৩৯৪.০০	১১৪৯৭৯.৮০	১১২০২০.১৬	২৬৪১৪৭.১৮	১৭৯৭.৩২	৯৫৭৭.০৯	১৩৯.৩৭%	
		প্রসঙ্গঃ	২০৭৮৭.২৯	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	৩১০৭০.৯২	২৮৯৬৬.৬৫	৫৭৫৪৩.২২				
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৮২২১.৮৮	২৬১২৬.৭৬	৫১৬৬৫.৫৬				
২	বাপাউবো মোট (৬২ টি প্রকল্প)	মোট	১৪২০৭০৩.১৯	২১৬৫১৭.৩৭	১৫৩৫০৭.০০	১৪৫৫৮০.৪৭	১৪০৫২১.৫১	৩২০১৯৪.০৭	১৭৯৭.৩২	১১১২৬.৮৫	৯১.৫৪%	
		স্থানীয়	১২১২৮১৫.৯০	১৫৯৮৭৫.৮৮	১১৪৫২৭.০০	১১৪৫০৯.৫৫	১১১৫৫৪.৮৬	২৬২৬৫০.৮৫	১৭৯৭.৩২	৯৫৭৭.০৯	১৩৯.৮৬%	
		প্রসঙ্গঃ	২০৭৮৭.২৯	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	৩১০৭০.৯২	২৮৯৬৬.৬৫	৫৭৫৪৩.২২				
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৮২২১.৮৮	২৬১২৬.৭৬	৫১৬৬৫.৫৬				
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪২০.০০	২৫.০০	২০.০৫	৫৫৯.০৯	০.০০	০.০০	৪.৭৭%	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪২০.০০	২৫.০০	২০.০৫	৫৫৯.০৯	০.০০	০.০০	৫.৬৫%	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪	বাহাওজউবো মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	৪৪৫.২৫	৪৪৫.২৫	৯৩৭.২৫	০.০০	০.০০	৯৯.৬১%	
		স্থানীয়	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	৪৪৫.২৫	৪৪৫.২৫	৯৩৭.২৫	০.০০	০.০০	১০০.০০%	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৪১৯৫৩৯.১৯	২১৬৫১৭.৩৭	১৫৩৫০৬.০০	১৪৫৫৮০.৪৭	১৪০৫২১.৫১	৩২০১৯৪.০৭	১৭৯৭.৩২	১১১২৬.৮৫	৯১.৫৪%	
		স্থানীয়	১২১২৮১৫.৯০	১৫৯৮৭৫.৮৮	১১৪৫২৬.০০	১১৪৫০৯.৫৫	১১১৫৫৪.৮৬	২৬২৬৫০.৮৫	১৭৯৭.৩২	৯৫৭৭.০৯	১৩৯.৮৬%	
		প্রসঙ্গঃ	২০৭৮৭.২৯	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	৩১০৭০.৯২	২৮৯৬৬.৬৫	৫৭৫৪৩.২২				
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৮২২১.৮৮	২৬১২৬.৭৬	৫১৬৬৫.৫৬				
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	
		প্রসঙ্গঃ	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৫টি প্রকল্প)	মোট	১৪২৭৭৬৭.১৯	২১৭৫৪৮.৪১	১৫৪৩৭৩.০০	১৪৬০৫০.৭২	১৪০৯৮৬.৮১	৩৫৮৫৩৫.২২	১৭৯৭.৩২	১১১২৬.৮৫	৯১.৩৩%	
		স্থানীয়	১২২০৮০১.৯০	১৬০৯০৬.৯২	১১৫৩৯৩.০০	১১৪৯৭৯.৮০	১১২০২০.১৬	২৬৪১৪৭.১৮	১৭৯৭.৩২	৯৫৭৭.০৯	১৩৯.৪২%	
		প্রসঙ্গঃ	২০৭৮৭.২৯	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	৩১০৭০.৯২	২৮৯৬৬.৬৫	৫৭৫৪৩.২২				
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৮২২১.৮৮	২৬১২৬.৭৬	৫১৬৬৫.৫৬				

২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিঙ্গেল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৩০	৫৯০০.৩৭ ৫৯০০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৮.৭৮	১০২৫.৩৭ ১০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৫৮.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৮.৭৮	১০০.০০ ৯৯.৯৫ APP. NEZ ADP BWDB	
* ২	খালিয়ানুরি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও নিদ্রাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৬১.০০ ৪১৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০২	৩৩৬৯.৫০ ৩৩৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৩.১৯	৫৪৯.০০ ৫৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.১৯	৫৪৮.৩৪ ৫৪৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ১২.৯৫	৫৩৫.৬৬ ৫৩৫.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৯৭	৩৯০৫.১৬ ৩৯০৫.১৬ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৯৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৯৭	৯৭.৫৭ ৯৮.১৫ SZ ADP BWDB	
৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ০০-০৬-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩৭৯.০০ ১৫৩৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ০.০১	২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. SEZ ADP BWDB	
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক,WAMIP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩.২০ ৮৮৪১৪.৩৬ ৬৯৯০৩.৫৫ ২৩.৬০	২০১৫২.৪০ ৩৫৯১.৬৮ ১৬৫৬০.৭২ ১২৫০০.০০ ১৩.২২	১২৯৮৭.০০ ৪৮৭.০০ ১২৫০০.০০ ৮৮৭৫.০৫ ১৩.২২	৯৩৬০.৮০ ৪৮৫.৭৫ ৮৮৭৫.০৫ ৮৮৭৫.০৫ ৯.৫০	৯১৯০.৮২ ৩১৫.৭৭ ৮৮৭৫.০৫ ৮৮৭৫.০৫ ৩৩.১০	২৯৩৩৫.২২ ৩৯০৭.৪৫ ২৫৪৩৫.৭৭ ২৫৪৩৫.৭৭ ৩৩.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.১০	৬০০৩.২১ ৭০.৭৭ ৯৯৮৫.৬৮ ৭১.৮৫ APP. WM IDA ADP BWDB	
৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, STIPP-II	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৮৭.৫৮	৩৬৮৪৪.৮২ ৮৭৭৯.৮৯ ২৮০৬৪.৯৩ ২৬৩৫৭.৫৯ ৮৭.৫৮	১৩৪৮০.০০ ৪৫০০.০০ ৮৯৮০.০০ ৭৭৯৭.১৩ ১২.৪২	১২২৯৭.১৩ ৪৫০০.০০ ৭৭৯৭.১৩ ৬৭৫৪.৫৬ ১১.৭৩	১২১৪৬.৮৪ ৪৩৪৯.৭১ ৭৭৯৭.১৩ ৬৭৫৪.৫৬ ১১.৭৩	৪৮৯৯১.৬৬ ৪৩৪৯.৭১ ৭৭৯৭.১৩ ৬৭৫৪.৫৬ ৯৯.৩১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৩১	৫১২৩.৬৪ ৯০.১১ ৪৫৯১.৪১ ৯৮.৪৪ RUNAPP.DST ADB ADP BWDB	
৬	ফিজিবিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারেল প্রকল্প (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিটি স্ট্যাডি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৪৮	২০২২.৮৭ ২০২২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭২	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭২	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৮২২.০৯ ৮২২.০৯ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	২৮৪৪.৯৬ ২৮৪৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৯১.৫৪ ৯৬.৩৫ APP. DGN ADP BWDB	
* ৭	পিরোজপুর জেলায় জিয়ানগর হাইড্রোইলেকট্রিক পার্বত্য বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প(০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮৪.০০ ৩২৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	২৯৫৬.০৪ ২৯৫৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৯০	২৯৫.৬৩ ২৯৫.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৯.৯০	৩২৫১.৬৭ ৩২৫১.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯০	৯৮.৫৪ ৯৯.০০ APP. SZ ADP BWDB	
৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত । (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৬০.৫০ ৭৩৬০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৫০	৫৩২০.৪৭ ৫৩২০.৪৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.০৪	১২৫৪.০০ ১২৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.০৪	১২৫৪.০০ ১২৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫০	১০৬৬.৭৫ ১০৬৬.৭৫ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫০	৬৩৮৭.২২ ৬৩৮৭.২২ ০.০০ ০.০০ ৯৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.০০	৮৫.০৭ ৮৫.১১ APP. SWZ ADP BWDB	
* ৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩২৪.১৮ ১৫৩২৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮১.৩৫	৭৭১৫.৩৩ ৭৭১৫.৩৩ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৫	৫৪৬৭.০০ ৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৫	৫৪৬৭.০০ ৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৫	৫৪৬৩.২১ ৫৪৬৩.২১ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১৩১৭৮.৫৪ ১৩১৭৮.৫৪ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৯৯.৯৩ ১০০.০০ APP. NWZ ADP BWDB	
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৬৬৩.০০ ২৬৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩০	২১৩৮.৩৪ ২১৩৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	৪৫২.০০ ৪৫২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	৪৫২.০০ ৪৫২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	৪২২.০২ ৪২২.০২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	২৫৬০.৩৬ ২৫৬০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৯৩.৩৭ ১০০.০০ RUNAPP. SZ ADP BWDB	

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ৮৫১৫.০৫ ০.০০ ০.০০	২৩০৮.০০ ২৩০৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৮.০০ ২৩০৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৬.০৭ ২৩০৬.০৭ ০.০০ ০.০০	১০৮২১.১২ ১০৮২১.১২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯৯.৯২ ১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৬১.৬৬ %।
১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ০.০০	৩০২০.৫৬ ৩০২০.৫৬ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০৪৭.২২ ৭০৪৭.২২ ০.০০ ০.০০	৫৪১৭.৪৫ ৫৪১৭.৪৫ ০.০০ ০.০০	৮৪৩৮.০১ ৮৪৩৮.০১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৭২.২৩ ৭৪.৩৩	
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০	৭১২৪.০৭ ৭১২৪.০৭ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪৯.৯৩ ২২৪৯.৯৩ ০.০০ ০.০০	৯৩৭৪.০০ ৯৩৭৪.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ৩৪২৫.১০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৮.০০ ১৩৪৮.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৮.০০ ১৩৪৮.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৭.৬১ ১৩৪৭.৬১ ০.০০ ০.০০	৪৭৭২.৭১ ৪৭৭২.৭১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯৯.৯৭ ১০০.০০	
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ১১৩১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০	১৪১১৫.০০ ১৪১১৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৪১১৫.০০ ১৪১১৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৪১০৩.৮৯ ১৪১০৩.৮৯ ০.০০ ০.০০	২৫৪২৩.৬২ ২৫৪২৩.৬২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯৯.৯২ ১০০.০০	
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৪৬.০০ ৩৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ১৬৯১.৩৭ ০.০০ ০.০০	১৮৮০.০০ ১৮৮০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৮০.০০ ১৮৮০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৯.৪০ ১৮৭৯.৪০ ০.০০ ০.০০	৩৫৭০.৭৭ ৩৫৭০.৭৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯৯.৯৭ ১০০.০০	
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ৩৮১৮.৬৪ ০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৯৯.৯৩ ৩২৯৯.৯৩ ০.০০ ০.০০	৭১১৮.৫৭ ৭১১৮.৫৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	
১৮	চরঘাট মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪২৮৭.৫৬ ১৪২৮৭.৫৬ ০.০০ ০.০০	২২৯৬.২৯ ২২৯৬.২৯ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৮.৮০ ৪৩৮.৮০ ০.০০ ০.০০	২৭৩৫.০৯ ২৭৩৫.০৯ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	২৯.২৫ ৩০.৫৪	
* ১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)। প্রস্তাবিত জুন/১২ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৪.০০ ১৫৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯.৫৬ ৩৯.৫৬ ০.০০ ০.০০	৭৩.০০ ৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭.২৫ ৬৭.২৫ ০.০০ ০.০০	৬৬.২৮ ৬৬.২৮ ০.০০ ০.০০	১০৫.৮৪ ১০৫.৮৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯০.৭৯ ৯২.৫০	
২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনমাম এলাকায় ফরিদপুর বন্দা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজান রাজার পলিকঙ্ক প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০	৩০৭০.৪৭ ৩০৭০.৪৭ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯৯.৫০ ২৯৯৯.৫০ ০.০০ ০.০০	২৯৯৭.৪৯ ২৯৯৭.৪৯ ০.০০ ০.০০	৬০৬৭.৯৬ ৬০৬৭.৯৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৯৯.৯২ ১০০.০০	

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িক	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশুল্লিভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	২ খালসা আন্তর্জাতিক অঞ্চল এবং কুড়িয়া উপজেলায় গড়াই নদীর খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	৩ বাস্তব %	৪	৫ ৩১.২২	৬ ২৫.৪২	৭	৮ ২৫.৪২	৯ ৫৬.৬৪	১০	১১	১২ ADP BWDB	
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশুল্কভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	খুলনা জেলার ভুটিয়ার বিল এবং বর্ধিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০ ২১৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০	৩৮৪.১৩ ৩৮৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ১৮.২২	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.২২	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.২২	৫৯৭.৫২ ৫৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০ ২৮.২২	৯৮১.৬৫ ৯৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৪৬.২২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৫৯ ১০০.০০ APP. SZ DRGA ADP BWDB	
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ১১.৮৩	১৫৮৬.৯৮ ১৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১১.৮৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯১	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯১	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৯১	৩৫৮৬.৯৮ ৩৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৩১.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. SZ DRGA ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৫০%
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন/১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭০০.৭১ ৪১৭০০.৭১ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	২৩৯৮.৩৩ ২৩৯৮.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৯১	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৯১	৩২৯৯.৯২ ৩২৯৯.৯২ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	৫৬৯৮.২৫ ৫৬৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৭৬.৯৯ % ।
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬০৬.০০ ৩৬০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	৯৯৯.৪৯ ৯৯৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	২২৯১.০০ ২২৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	২২৯১.০০ ২২৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	২২৯০.৯৩ ২২৯০.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	৩২৯০.৪২ ৩২৯০.৪২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০ ১৬৯৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.১০	৪৮০০.৩২ ৪৮০০.৩২ ০.০০ ০.০০ ২৬.১০	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৯৯	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৯৯	৫২৪২.৭০ ৫২৪২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.১৬	১০০৪৩.০২ ১০০৪৩.০২ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৮৬ APP. NEZ DRGA ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১২৬.৩৬ % ।
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সলুল্ল ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৭২.০০ ১৫৫৭২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	৪৫৯৯.৯৭ ৪৫৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৮২	৯৮৪৯.৯৭ ৯৮৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৩৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. NEZ DRGA ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১১৮.১১ % ।
২৭	কাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক -কাপিটাল ড্রেজিং ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.০০ ১০২৮১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৩৮৩৭.৪৬ ৩৮৩৭.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৬৪৯৮.৮৬ ৬৪৯৮.৮৬ ০.০০ ০.০০ ৪.৭৪	১০৩৩৬.৩২ ১০৩৩৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৮ ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৭৩৯.৩০ % ।
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুণ্ডী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা বিভাগ সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০ ৯৪৪০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	৫৭৮.৯৯ ৫৭৮.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	১৫২৫.০০ ১৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	১৫২৫.০০ ১৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	১৫২৪.৯৮ ১৫২৪.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১.৮৫	২১০৩.৯৭ ২১০৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১১৬.৩৫ % ।
* ২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সন্ধ্যাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প সংশোধিত অনুমোদিত (মে/১০ থেকে জুন/১২ পর্যন্ত) । প্রকল্প পরিচালক: পরিচালক, পরিকল্পনা-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৬.০০ ১৫৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৫৪.৮৭ ৫৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৮৬.০০ ৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৮৫.৫৮ ৮৫.৫৮ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৮৫.২৬ ৮৫.২৬ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪০.১৩ ১৪০.১৩ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.১৪ ADP BWDB	
৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৯২.২১ ২৩৯২.২১ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৪৯৫.৯৪ ৪৯৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	১৩৯৫.৯৪ ১৩৯৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য				
৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী বন্য প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত)। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট ৫৯৫৩.০০ স্থানীয় ৫৯৫৩.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ৫.৭১	৩৩৬.৮৮	১৭০০.০০	১৬৯৯.৭৫	১৬৯৯.৩৫	২০৩৬.২৩	০.০০	০.০০	৯৯.৯৬	১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৪১.৫১ %।		
৩২	বাংলাদেশের নদী ডেল্টা-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	মোট ১৩০৯৮৮.০০ স্থানীয় ১৩০৯৮৮.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ০.০০	০.০০	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১৩৮.৯৫	১৩৮.৯৫	০.০০	০.০০	৯৫.১৭	৯৬.৯০	APP. MWZ DRGA ADP BWDB		
* ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ট-প্যাকেট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ	মোট ৭১৪৫.১২ স্থানীয় ৭১৪৫.১২ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ৭৫.৬৩	২০২০.৭০	৫১০২.০০	৫১০১.৩৫	৪৪৬২.০৭	৬৪৮২.৭৭	০.০০	০.০০	৮৭.৪৬	৮৭.৪০	APP. MWZ DRGA ADP BWDB		
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাগাইবোড়ের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা	মোট ৩৪৬৬৩.২৮ স্থানীয় ৩৪৬৬৩.২৮ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ২০.৭২	৭১৮০.৬৭	৬৪৯২.০০	৬৪৯২.০০	৬৪৮৯.৬৫	১৩৬৭০.৩২	০.০০	০.০০	৯৯.৯৬	১০০.০০	APP. SWZ DRGA ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৭৯.৮৮ %।	
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট ৪৪৪২.০০ স্থানীয় ৪৪৪২.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ০.০৫	২.০৩	২৫০.০০	২৫০.০০	১৯১.৫৯	১৯৩.৬২	০.০০	০.০০	৭৬.৬৪	৮১.৪৫	APP. NEZ ADP BWDB		
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০- ১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	মোট ২৮৫৪০.০০ স্থানীয় ২৮৫৪০.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ১.৯৩	৫১৩.৭৮	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০	২১৮৮.৭৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৪২৫.৯৭ %।	
৩৭	গোমতী নদীর উত্তর তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট ৭৩৩৭.০০ স্থানীয় ৭৩৩৭.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ১.১৫	৮৪.৩৮	১১১৬.০০	১১১৬.০০	১১১৬.০০	১১১৬.০০	১১৯৯.৩৮	০.০০	০.০০	৯৯.৯১	১০০.০০	APP. NEZ ADP BWDB	
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় তমুকদিব এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭০/১(এ+বি) রক্ষাকল্প নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট ৬১১৬.৪৩ স্থানীয় ৬১১৬.৪৩ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ৬.৫৩	৩৯৯.৯৬	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৪৯.২৩	১১৪৯.১৯	০.০০	০.০০	৯৯.৯০	১৯৮.১৭	APP. SEZ ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৯৮.১৭ %।
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং হুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাবেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২- ১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঝংগুর-১	মোট ১৭০৩১.০০ স্থানীয় ১৭০৩১.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০ বাস্তব % ৪.৭০	৭৯৮.৬৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭৯৮.৬৮	২৫৯৭.৩৩	০.০০	০.০০	৯৯.৯৩	১০০.০০	APP. NZ ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৫২০.৩৪ %।
৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর	মোট ২০০৮৯.০০ স্থানীয় ২০০৮৯.০০ প্রকল্প সাঃ ০.০০ আরপিএ ০.০০	১৯৯.৪৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৯.৪৬	২৬৯৮.৯২	০.০০	০.০০	৯৯.৯৮	১০০.০০	APP. NWZ	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১১৪.৩৫ %।	

ক্রমিক/প্রতিবেদন নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িক	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দায়ী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দায়ী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	আবাসন বৃত্ত বন্দোবস্ত প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	বাস্তব %		১.০০	১২.৪৪		১৪.২৩	১৫.২৩			ADP BWDB	
*	সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc. Proposed june/14	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪১		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. Dredger	
		বাস্তব %		০.০০	০.০১		০.০০	০.০০				ADP BWDB	
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী বাস্তুবাহক প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	১৬৭.০০	১৬৭.০০	১৬৬.৮৩	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	৯৯.৯০		
৪২		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	১৬৭.০০	১৬৭.০০	১৬৬.৮৩	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SZ	
		বাস্তব %		০.০০	০.২৭		০.২৭	০.২৭				IRR BWDB	
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১১৯.৫৩ %।	
৪৩		স্থানীয়	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %		১.৭২		৫.৯৯		৭.১৬				IRR BWDB	
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিমাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২)। প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৪৯.৭২	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	৯৯.৯৬	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১২৪.৮৯ %।
৪৪		স্থানীয়	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৪৯.৭২	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. MWZ	
		বাস্তব %			২৩.২২		২৯.০০	২৯.০০				IRR BWDB	
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSPIV	মোট	২৭৬৬১.৩১	০.০০	৩৭০০.০০	৩৩৫৩.৮৬	৩২২৯.৪১	৩২২৯.৪১	১৪৫৩.৬৬	০.০০	৮৯.৯৮	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১২৪.৮৯ %।	
৪৫		স্থানীয়	৩৭০০.১২	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৮৭.৩৩	৩৮৭.৩৩	১৪৫৩.৬৬	০.০০	৯৭.৯৪		
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	৩৩০০.০০	২৯৫৩.৮৬	২৯৪২.০৮	২৯৪২.০৮	১৪৮৮.৪২	১৪৮৮.৪২			
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৮৮.৪২	১৪৮৮.৪২	১৩.১০	১৩.১০			APP. SEZ
		বাস্তব %			১৩.৩৮		১৩.১০	১৩.১০				IRR BWDB	
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩১.১২.১৫)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	০.০০	১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৮৪ %।	
৪৬		স্থানীয়	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ
		বাস্তব %			১.০৭		১.০৭	১.০৭				IRR BWDB	
৪৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	মোট	২৬৫৫.০০	০.০০	১৩৮৫.০০	১৩৮৫.০০	১৩৭৩.৬৪	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	৯৯.১৮	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৮৪ %।	
৪৭		স্থানীয়	২৬৫৫.০০	০.০০	১৩৮৫.০০	১৩৮৫.০০	১৩৭৩.৬৪	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %			৫.৩০		৫.৩০	৫.৩০				IRR BWDB	
৪৮	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ডাচিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী।	মোট	৬৩৮৬.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৮৪ %।	
৪৮		স্থানীয়	৬৩৮৬.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %			১.১০		১.৫০	১.৫০				IRR BWDB	
৪৯	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	৭২৫.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.০৯	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	৯৯.৫৫	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৮৪ %।	
৪৯		স্থানীয়	৭২৫.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.০৯	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	৯৯.৬২		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %			২.৭৩		২.৭২	২.৭২				IRR BWDB	
* ৫০	মুহুরী কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	৩৫৮১.৩৯	১৩৭৪৯.৫৮	০.০০	০.০০	৯৯.৮৮	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৬.৮৪ %।	
১০৫		স্থানীয়	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	৩৫৮১.৩৯	১৩৭৪৯.৫৮	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %		৭৯.৬৫	২০.৩৫		২০.৩৫	১০০.০০				IRR BWDB	

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০০৫-০০-০৬-২০১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬২২০.৪৮ ৬২২০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	৫৭৮০.৮০ ৫৭৮০.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.৬৪	২৬৮.০০ ২৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৬৪	২৬৮.০০ ২৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৮৫	২২১.৫৩ ২২১.৫৩ ০.০০ ০.০০ ৯.৭৮	৬০০২.৩৩ ৬০০২.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৯.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৭৮	৮২.৬৬ ৮৩.০৫	আরএডিপিতে নতুন
৫২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: সাউথ-ওয়েস্ট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪০৬.৭৯ ৫৭৮২.৪৫ ২৩৬২৪.৩৪ ১৯৫৯৮.১৭ ৫৫.৯৭	১১২৪৯.৫৫ ২২৫৪.২৬ ৯৯৯৫.২৯ ৫৯৭৪.৮৮ ৫৫.৯৭	৭৭০০.০০ ১০০০.০০ ৬৭০০.০০ ৫৬৯৪.০০ ২৬.১৮	৫৩৯৭.৬৬ ১০০০.০০ ৪৩৯৭.৬৬ ৪০৫৪.০০ ২৬.১৮	৪৫৮৮.০৫ ৬৫৩.১১ ৩৯৩৪.৯৪ ৩৫৯১.২৮ ১৮.০০	১৫৮৩৭.৬০ ২৯০৭.৩৭ ১২৯৩০.২৩ ৯৫৬৬.১৬ ৭৩.৯৭	৩৪৩.৬৬ ৩৪৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০	৫৯.৫৯ ৬৮.৭৪	APP. SWZ ADB IRR BWDB
৫৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১) প্রকল্প পরিচালক: নিবাহী প্রকৌশলী, লারমনিরহাট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৯৯৭.০০ ১০৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭		প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হলো।
৫৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নিবাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০৭৮০.০০ ২০৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫		প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হলো।
৫৫	তিস্তা ব্যারেল ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-২।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৮৬৩.০০ ২৪৮৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫৯	১১৩৩৪.৩৯ ১১৩৩৪.৩৯ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫৯	১২৯০.০০ ১২৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১২৯০.০০ ১২৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১২৮৮.৯২ ১২৮৮.৯২ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১২৬২৩.৩১ ১২৬২৩.৩১ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	৯৯.৯২ ১০০.০০	APP. NZ IRR BWDB
* ৫৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নিবাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ৭৪.৩৮	১১২৩.৭০ ১১২৩.৭০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	৭৪১.০০ ৭৪১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	৭৪১.০০ ৭৪১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	৬৯৭.৮৯ ৬৯৭.৮৯ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	১৮২১.৫৯ ১৮২১.৫৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৮৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৮৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৮৮	৯৯.১৮ ৯৯.৫৩	APP. NZ IRR BWDB
৫৭	পাবনা জেলার সজানগর উপজেলার পাজনার বিলের সংযোগ নদী খানা, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯- ১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৭১.০০ ৩৬৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৮	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৮	১৬২৪.০০ ১৬২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৯	১৬২৪.০০ ১৬২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৯	১৬২৩.৯৭ ১৬২৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৯	৩৭৫২.৬৩ ৩৭৫২.৬৩ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	১০০.০০ ১০০.০০	APP. NWZ IRR BWDB
৫৮	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৩	৩৪৯৯.৪৫ ৩৪৯৯.৪৫ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৩	৩৪৯১.৮৮ ৩৪৯১.৮৮ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৩	৫২৫৭.১০ ৫২৫৭.১০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৯৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৯৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৯৭	৯৯.৭৭ ৯৯.৯৫	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
* ৫৯	চেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১.০০	৭৪৯.৯৭ ৭৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৫১.০০	৮২৯.০০ ৮২৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	৮২৮.৫৮ ৮২৮.৫৮ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	৮০১.২৭ ৮০১.২৭ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	১৫৫১.২৪ ১৫৫১.২৪ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৩৩	৯৬.৬৬ ৯৭.৯৬	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
৬০	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	৩১৭০.০০ ৩১৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.০৩	৩১৭০.০০ ৩১৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.০৩	৩১৬৯.৮৯ ৩১৬৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৭০.১৭	৩১৮০.০৩ ৩১৮০.০৩ ০.০০ ০.০০ ৭০.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.১৭	১০০.০০ ১০০.০০	APP. SWZ DRGA IRR BWDB

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশুষ্টি	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশুষ্কিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৬১ ১১৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট	৪৫৭০.৫০	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৪৯.০১	২৪৯.০১	০.০০	০.০০	৯৯.৬০	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
		স্থানীয়	৪৫৭০.৫০	০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৪৯.০১	২৪৯.০১	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %			৫.৪৭		৫.৪৭					
৬২ টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেটোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. ESP NLA TA BWDB
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.৪৩	০.০৯		০.০০	০.৪৩				
* ৬৩ ৫০	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৯৬৪.০০	৪৬৪.০৪	৩৯৫.০০	০.০০	০.০০	৪৬৪.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	APP. RRI ADP RRI
		স্থানীয়	১৯৬৪.০০	৪৬৪.০৪	৩৯৫.০০	০.০০	০.০০	৪৬৪.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৩.৭৫	২০.২১		২৩.৭৫					
* ৬৪ ৫১	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	মোট	১৭৮.০০	৭৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২০.০৫	৯৫.০৫	০.০০	০.০০	৮০.১৯	APP. RRI ADP RRI
		স্থানীয়	১৭৮.০০	৭৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২০.০৫	৯৫.০৫	০.০০	০.০০	৯৯.৯৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৪২.১৩	১৪.০৪		১৩.৫৪					
* ৬৫ ৫২	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড গুয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	মোট	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৭৩৯.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০%	APP. HAOR ADP HAOR
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৭৩৯.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৬৬.৫৮	৩৩.৪২		৩৩.৪২		১০০.০০			
		অরএডিপি										
৬৬ ৫৩	বকি হাউর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত ।	মোট	৫৩৫৭.০০	০.০০	২০০.০০	১৯৮.২৫	১৯৮.২৫	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	৯৯.১৩	আরএডিপিতে নতুন
		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	০.০০	২০০.০০	১৯৮.২৫	১৯৮.২৫	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	৩.৭৩		৩.৭৩					

* সমাপ্ত প্রকল্প

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(জুন/ ২০১২ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	১০	১৪
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	৯	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২০	১৮	১৮	২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	২১	২১	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩৮	৩৮	৩৮	০
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭	৭	২	৫
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৮৬	৮৬	৮৬	০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	১৪	৪
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১
১৯	৮র ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০
	মোট	৩০২	২৯৭	২৬২	৪০
	শতকরা হার		৯৮.৩৪%	৮৬.৭৫%	১৩.২৫%

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন
(জুন/২০১২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ								
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০		
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটনৌ বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	৩	৭	৩০%	বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ৭ টি স্থগিত।
৫	৩০	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
৬	৯৫	গোড়ান-চাঁটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	১	০	১০০%	
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	৮	৮	১	৭	১৩%	আরডিপিপির জন্য অপেক্ষা।
মোটঃ			২৪	২২	১০	১৪	৪২%	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ								
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নালিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	১	০	১০০%	
১২	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	১০০%	
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	১	০	১০০%	
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্য প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	৪	০	১০০%	
মোটঃ			৯	৯	৯	০	১০০%	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ								
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্তার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	২	২	২		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৭	৮৬	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৬	১৬	১৬	০	১০০%	
মোটঃ			২০	১৮	১৮	২	৯০%	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ								
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	৮	০	১০০%	
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২০	৯৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	৬	০	১০০%	
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
মোটঃ			২১	২১	২১	০	১০০%	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পূর্ববাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	১	০	১০০%	
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	৫	০	১০০%	
২৮	৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
৩০	৯২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	০	০	০	০		জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে স্থগিত
মোটঃ			৭	৭	৭	০	১০০%	
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০		
৩৫	৩১	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর ও বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	৭	০	১০০%	
৩৭	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৫	২৫	২৫	০	১০০%	
মোটঃ			৩৮	৩৮	৩৮	০	১০০%	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
৩৮	৭	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	০	০		০		আরডিপিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২	২	০	১০০%	
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫	৫	৫	০	০%	মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন
মোটঃ			৭	৭	২	৫	২৯%	
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৪২	৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৭৯	৭৯	৭৯	০	১০০%	
মোটঃ			৮৬	৮৬	৮৬	০	১০০%	
৪৫	১২	ইমারজেসি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬	৪০%	বিশ্ব ব্যাংক ৫ টি সড়ক করেছে, ১টি পুষ্টি দরপত্রের প্রস্তুতি।
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	১৪	৪	৭৮%	আরডিপিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৪৮	৮৭	সাইক্ল-গয়েট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০	১০০%	
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩	৯১%	১ টি স্থগিত।
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	১০০%	
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫	২৯%	২টি কন্ট্রোল দেয় হয়েছে, ২টি NoA দেয় হয়েছে
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১	০%	১৫.০৫.১২ তারিখে পুনঃদরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০	১০০%	১ টি মূল্যায়ন চলছে।
মোটঃ			৯০	৮৯	৭১	১৯	৭৯%	
সর্বমোটঃ			৩০২	২৯৭	২৬২	৪০	৮৭%	

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি/আরএডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি/ আরএডিপি নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
N	৭৪/৬৩	অগ্রাধিকার ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্ভূক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে মেয়াদকাল পরিবর্তন ও অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৫.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
N	৭৫/৬৪	অগ্রাধিকার ২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.৬.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১.২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এ'ব উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ। ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ২৯.০৭.১০ এর পত্রে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৩	৭৬/৬৫	অগ্রাধিকার ৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পত্রে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৪	৭৭	অগ্রাধিকার ৪	গুণ্ডখালী জলাধার সেচ প্রকল্প (২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১) বাগাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ড্রেজার দ্বারা খাপড়াভাঙ্গা-চাপলীরদোন নদী (মহিপুর চ্যানেল) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	৬৮৭৫.৬৬ ৭০৪৭.৮০	বোর্ড/ পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.০৯ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে বিবেচনাধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ১৮.৩.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৩.১২ এ মন্তব্য প্রেরণ। ১৯.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০৪.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.০৩.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ৩১.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.০৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পাসম কে সংশোধিত এডিপি (২০১১-১২)তে অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়ার অনুরোধ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র ছাড়পত্র (৩.৩.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি
৫	১১৭		হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ৩১.০৮.১০ এ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি'তে পরিবেশ ছাড়পত্র ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সংযোজনপূর্বক দাখিলের নির্দেশ। • পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি ০৪.১১.১০ এ পাসম'তে দাখিল। ১১.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ০৫.০১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৫.২.১১ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.২.১১ এ চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিটে পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২০.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশন কে অনুরোধ। • ১২.৪.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ১১.৫.১১ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে একনেক সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৩০.৬.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১১.৮.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৬	১১৮		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ৩০.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১০.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৫.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৯.১১.১০ এ পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২০.৩.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। • ১১.৪.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ায় পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৮.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৫.১১ এ পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে কতিপয় মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ৫.৭.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ(৫০ কপি) • ১৩.৯.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ৩১.১০.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি
৭	১১৯/১০২	অগ্রাধিকার ৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৮ R	১২০/১০৩	অগ্রাধিকার ৭	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.১.১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল। • ২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ২৬.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পুনর্গঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ।

					<ul style="list-style-type: none"> • ১.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১০.১১ এ MTBF সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। • ২.৫.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বাস্তবায়নকাল পরিবর্তন, MTBF ও প্রত্যয়নপত্রসহ ডিপিপি পূর্ণগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। • ১৬.৫.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৪.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। 	
৯	১২১	অগ্রাধিকার ১৬	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.১১.২০০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ৮.০৮.১০ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২২.১১.১০ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৮.৪.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.৯.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.১০.১১ এ একনেক সভা অনুষ্ঠিত এবং শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে সিডি সহ পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৮.১২.১১ এ শর্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০ J	১২২/১০৮	অগ্রাধিকার ৩০	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। • ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো”র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • ৫.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৭.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১১	১২৩/১১০	অগ্রাধিকার	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন	১০২৫৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২২.২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।

S		৩১	এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)			<ul style="list-style-type: none"> • ১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভাবে ডিপিপি পুনর্গঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। • ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৪.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
S	১২৪		নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-২০১৩)	৭৩২৫.৩০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১০.২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৭.০৬.১০ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মতামত প্রেরণ। • পাসম এর ০৪.১০.২০১০ তারিখের পত্রে প্রকল্পটির অগ্রাধিকার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ৪.১১.১০ এ বোর্ডে দাখিল। • ১০.১১.১০ এ গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৮.১১.১০ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণের তাগিদ। • ১১.১.১১ এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারন জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.৮.১১ এ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ২৮.৯.১১ এ শর্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১১.১০.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩০.১১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৩	১২৫/১১৪	অগ্রাধিকার ৮	ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.৬.০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের তিন্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। • ১৯.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
N	১২৬/১১৩	অগ্রাধিকার ২৮	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৯৩২.২০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১০.৮.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত। • মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনসহ ২০.১০.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১.১১ এর পত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ। • ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি

			ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাংগন রোধকরণ প্রকল্প (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৩২৬০.৬২	বোর্ড	<p>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০১০৩.২১ লক্ষ টাকার পূর্নগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২.৬.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২১.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৯.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১০.১১.১১ এ ফ্যাক্স মারফৎ নামকরণ সংক্রান্ত পাসম ও পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ১.১২.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৮.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৭.১.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ২৬.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। Climate Change Resilience Fund এর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ৩১.১.১২ এর পাসম পত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে তাগাদা প্রদান।
১৫ J	১২৭/১০৯	অগ্রাধিকার ২৯	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৪৬৫৭.৩৯	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পূর্নগঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.১২.১০ এ পুনরায় পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। ২.৫.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৯.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৯.৫.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
১৬	১২৮	অগ্রাধিকার ৯	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রক্ষপত্র ডান তীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯৭৯.৭৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৮.০২.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১০ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। পরি: কমিশনের মতামতের আলোকে ২৫.১.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৩.১১ এ পরি:কমিশনে প্রেরণ। ১০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় তথ্যসহ পরিবেশ ছাড়পত্র, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে তাগাদা প্রদান। ৮.৬.১১ এ ২য় বার তাগাদাপত্র প্রদান।

J			<p>বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাংগনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩)</p>	২৪২৯.৩০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২১.০৩.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.০৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৫.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৬.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৮.৮.১১ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৬.৯.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। • ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। • ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। • ৫.১২.১১ এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৯.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২০.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৫.৩.১২ এ পাসম পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় ৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৭	১২৯	অগ্রাধিকার ১০	<p>নওগাঁ জেলার রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন স্কীম পুনর্বাসন প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)</p>	১৭১৯.৮০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৫.২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে ২৬.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৭.৩.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত পূর্বক প্রকল্পটির অর্থায়ন কিভাবে হবে- জানানোর জন্য পাসমকে অনুরোধ। ২২.৩.১১ এর পাসম পত্রে পরি: কমিশনের পত্রের জবাব প্রদানসহ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.৮.১১ এর পাসম পত্রে MTBF ও প্রত্যয়ন পত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২২.৯.১১ এ ছক ও প্রত্যয়নপত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ২৬.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাসম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
১৮ S	১৩০/১২১	অগ্রাধিকার ২৭	<p>পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)</p>	১৮৬১৯.৫৭	পরিকল্পনা কমিশন/বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পূর্নগঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াজাত। • ২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ। • ২৯.১.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১৯	১৩১/১১৯	অগ্রাধিকার	<p>কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট</p>	৪১৭৪.৩৬	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ মাঠদপ্তরে মন্তব্য প্রেরণ।

		২৫	ব্রীজের সল্লিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরক্ষমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৪)			<ul style="list-style-type: none"> • ১৭.১১.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১২.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.২.১২এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ১.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.৪.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২০	১৩২/১০৬	অগ্রাধিকার ২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প) (মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত)	২১৪৪৬.৩৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩১.০১.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল। • ২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ। • ২৩.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূর্ণ:বিশেষকর করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৯.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৭.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাভুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ৭.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। • ২৪.৫.১২ এ রি-কাস্ট ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৫.১২ এর পাসম পত্রে সিডিসহ ১৬ কপি ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
২১	১৩৩/১১২	অগ্রাধিকার ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। • ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্তি। • ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত।
২২	১৩৪	অগ্রাধিকার ২২	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৩৯৭.৬৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে।
R	আরএডিপি নং ১১৭		বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	১৭৮৯৪.৩৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.০৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.৩.১২ এ আরডিপিপি'তে অর্ন্তভুক্তির প্রস্তাবসহ ডিপিপি পরি: কমি:এ প্রেরণ। • ২.৪.১২ এ পাসম'কে অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য জানানোর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। • ২১.৫.১২ এ অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য পাসম কর্তৃক পরি: কমিশনকে প্রদান।
২৩	১৩৫	অগ্রাধিকার ২৩	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা-মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প(জুলাই, ১০-জুন, ১৩)	৬৭৭৫.৮৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
	আরএডিপি নং ১১৮		বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ ২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)	১৪৯৯৭.৩১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৬.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • প্রকল্পটিতে অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিত ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। • ২২.৯.১১ এর পাসম পত্রে একই তথ্য চাওয়া হয়েছে। • ৩০.৬.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩১.১০.১১ এ বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৫.১২.১১ এর পাসম পত্রে MTBF এ বরাদ্দ প্রদান ও তথ্য প্রেরণ সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২৯.১২.১১ এ MTBF ও প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১২.১.১২ এ অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২৪	১৩৬/১২০	অগ্রাধিকার ২৪	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা	৩৭৬৯.৩৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রোট ধরে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের

R			মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)			<p>অনুরোধ। ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। বৃকিপুর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড প্রকল্প প্রস্তুত প্রেরণ এবং প্রয়োজনে দুটি পৃথক ডিপিপি প্রয়োগন করা যেতে পারে।
২৫	১৩৭	অগ্রাধিকার ২১	ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম ইন্টারন বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৭)	২০১৬৬৮.৯৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.৪.২০০৯ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৮.০৯ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.৪.১০ এ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প-সারসংক্ষেপ প্রেরণ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
			পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	২৬৪৯৯.১৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.৯.২০০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.২০১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। কার্যবিবরণীর আলোকে IWM কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১.২.২০১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১১ এ মাঠ-দপ্তরকে মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৬.৩.১১ এ ডিপিপি দাখিল। ৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১৯.৪.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৯.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- মর্মে পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।
২৬	১৩৮/১১১	অগ্রাধিকার ১২	কর্ণফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষনমূলক কাজ (নভেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৭৭৫০.১০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্যসম্বলিত পত্র পাসমকে প্রদান। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২২.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.২.১২ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১৩.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।
২৭	১৩৯/১১৬	অগ্রাধিকার ২০	পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৮১৫০.৮১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ। ১৪.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি। • ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ। • ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২২.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে অর্থায়নের সংস্থান না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- জানানো হয়। • ১৭.৪.১২ এ পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ।
২৮	১৪০	অগ্রাধিকার ১৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিরুমা দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৩২০.৫১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। • ২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
	আরএডিপি নং ১০৪		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোন্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২- জুন ২০১৫)।	১৬৯২৬.১২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি। • ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ। • ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৫.৪.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৮.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.৪.১২ এর পাসম কর্তৃক ডিজাইন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
২৯ S	১৪১/১০৭	অগ্রাধিকার ১৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	১৬৫৫১.১৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

	আরএডিপি নং ১২২		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প (মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “ খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	৭৬৭৩.৫২	মন্ত্রণালয়ে	<ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ এ অন্তর্ভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্রিয়ারেল প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্রিয়ারেল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ১৯.১২.১১ এ তাগাদা প্রদান। ৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। ২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৩.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৩.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
R	১৪২	অগ্রাধিকার ১৪	বিল হালতি উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০১১-১২ হইতে ২০১৪-১৫)	৩৬৪০৫.০৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.১২.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.০১.২০১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৯.৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৫.৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৪.১০.২০১০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.১০.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ডে ফেরত। ১৪.১২.১০ এর পত্রে ডিটেইন্ড নকশা ও পরিবেশ ছাড়পত্র সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৮.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৫.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুরোধ। ২০.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে চাহিদা পূরণকরত: পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৬.১১ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠনকরত: ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৯.১১ এ প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী এর পত্র প্রাপ্তি। ১৯.১০.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৭.১.১২ এ প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নেই- সম্বলিত পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ১.২.১২ এ পাসম পত্র প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
৩১	১৪৩/১০৫	অগ্রাধিকার ১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ (বিআরই) কাম বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়কসহ সিরাজগঞ্জ শহর যমুনা	২১৭৮৪.৫৩	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা

			নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)			<p>কমিশনে প্রেরণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ ৫০ কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.৯.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১১.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩০.১০.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১২.১১ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি (৩.১.১২)। ● কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ৪.২ এর জবাব পরি: কমিশনে প্রেরণ। ● ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৩২ R	১৪৪/১১৫	অগ্রাধিকার ১৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ● ১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ২৫.১.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১৭.১০.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসম কে পত্র প্রদান। ৩০.১০.১১ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টর : পানি সম্পদ

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	অনুমোদনের পর্যায়	বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য উৎস	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত/ গৃহীতব্য পদক্ষেপ
৫৪	এসএফডি সহায়তায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-১) এর তিস্তা প্রধান খাল ও সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচার এর পুনর্বাসন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১৪৬৫.০০	অননু:	এসএফডি	
৫৫	বাংলাদেশ রিভার ইনফরমেশন এন্ড কনজারভেশন (বিআরআরআইসি) ইন গড়াই রিভার প্রকল্প	১১৬৫.০০	অননু:	বিশ্বব্যাংক	
৫৬	নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন গুচ্ছ প্রকল্প (৬৪টি উপ-প্রকল্প)	৫২৯৭৪.৩৩	অননু:	Potential Donor may be formally lined up through ERD	

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৫ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হার (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বেঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
	ক) ৫ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	৮৮৪১৪.৩৬	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১২৯৮৭.০০	৮৮৭.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৯১৯০.৮২	৩১৫.৭৭	৮৮৭৫.০৫	৮৮৭৫.০৫	৭১.৮৫	৭০.৭৭	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড স্নাত প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২), প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/১২	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১৩৪৮০.০০	৪৫০০.০০	৮৯৮০.০০	৭৫৭৫.০০	১২১৪৬.৮৪	৪৩৪৯.৭১	৭৭৯৭.১৩	৬৭৫৪.৫৬	৯৪.৪৪	৯০.১১	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৫৬	০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৫৪১৭.৪৫	০.০০	৫৪১৭.৪৫	৫৪১৭.৪৫	৭৪.৬৩	৭২.২৩	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩১/১২/১৬)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	০.০০	৩৭০০.০০	৪০০.০০	৩৩০০.০০	১৫০০.০০	৩৩২৯.৪১	৩৮৭.৩৩	২৯৪২.০৮	১৪৮৮.৪২	৯৭.৯৪	৮৯.৯৮	
৫/১০৭	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪)	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৭৭০০.০০	১০০০.০০	৬৭০০.০০	৫৬৯৪.০০	৪৫৮৮.০৫	৬৫৩.১১	৩৯৩৪.৯৪	৩৫৯১.২৮	৬৮.৭৪	৫৯.৫৯	
	মোট (৫ টি প্রকল্প) =	২৫৩৩৩৫.০৬	২০৬৯৬৫.২৯	৭১২৬৭.৩৩	১৪৬২৫.৮৩	৪৫৩৬৭.০০	৬৩৮৭.০০	৩৮৯৮০.০০	৩৪৭৬৯.০০	৩৪৬৭২.৫৭	৫৭০৫.৯২	২৮৯৬৬.৬৫	২৬১২৬.৭৬	৭৬.৪৩		

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ প:কমি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ পরি: কমি: কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৩	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর গৃহিত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রেরণের তাগিদ। * ১৮.৩.১২ এ মতামতের ওপর জবাব প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৪	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৩- জুন, ২০১২	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এর পাসম পত্র পরি: কমি প্রেরণ। * ২৮.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন।	অনুমোদিত
৫	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পিসি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান। * ১৯.১০.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৮	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারি।	অনুমোদিত
৯	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। ৭.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারী	অনুমোদিত
১২	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমি ও আইএমইডি'তে প্রেরণ	অনুমোদিত
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।	অনুমোদিত
১৮ J	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৫.১২ এ মতামত সম্মিলিত প্রতিবেদন আইএমইডি'তে হতে পাসম এ প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৯	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৯.৩.১২ এ শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সুপারিশপত্র প্রাপ্তি। কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৬.৪.১২ এ জবাব প্রাপ্তি। * ১৫.৫.১২ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি
২০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি
২১	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পত্রে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি।	আইএমইডি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
২২	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ১২-১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পত্রে শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এর পাসমপত্রে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি।	অনুমোদিত
২৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিথামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.২.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১১.৪.১২ এর আইএমইডি পত্রে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বর্ধিতকরণ	পরি:কমিশন/ আইএমইডি
২৪ N	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতুমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৫	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগষ্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৬ J	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৭ S	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৩.১২ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	* ২৫.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৩০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৮.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ৩.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৩১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬ / ২০১২-১৩	* ২.৫.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৬.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি

২৪ - ০৬ - ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সভার শুরুতেই জুন/২০১২ এর সমাপ্য প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা হয়। সমাপ্য প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বাস্তবায়নাধীন খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের কাজ আগাম বন্যার কারণে কতিপয় স্ট্রাকচারের কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে আগামী অর্থ বছরে ওএন্ডএম খাত থেকে ২১৪.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। সভায় সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন না হওয়ায় ওএন্ডএম বাজেটের উপর এ ধরনের চাপের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্তানুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন/২০১২ এর মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক	৩০ জুন, ২০১২ এর মধ্যে।	ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১০% লিকুইডিটি ড্যামেজ আরোপ করা হয়েছে। ৩০ জুন/১২ এর মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
২।	সমাপ্য প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বাস্তবায়নাধীন জিয়া নগর হুলাট প্রকল্পের কাজ পিপিতে বরাদ্দ কম থাকার কারণে কতিপয় স্ট্রাকচারের কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে	প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন/২০১২ এর মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক	৩০ জুন, ২০১২ এর মধ্যে।	৩০ জুন/১২ এর মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে আগামী অর্থ বছরে ওএন্ডএম খাত থেকে ২০০.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। সভায় সভাপতি ওএন্ডএম বাজেটের উপর এ ধরনের চাপের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পটি ৩০ জুন/১২ এর মধ্যেই সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।				
৩।	সভায় সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ এর প্রকল্প পরিচালক আগামী ২৮.০৬.২০১২ ইং তারিখের পূর্বে ওপেক কর্তৃক প্রেরণকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না হলে তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জটিলতার সৃষ্টি হবে। তিনি এহেন পরিস্থিতিতে বোর্ডের নিকট জরুরী ভিত্তিতে ৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের অনুরোধ জানান যা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থ প্রাপ্তির পর সমন্বয় করা হবে। এ ধরনের সমস্যা নিজ উদ্যোগে বিধি মোতাবেক সমাধানের জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বোর্ডের রাজস্ব খাত থেকে ঋণের জন্য নোটশীটে একখানা চাহিদা পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	বোর্ডের রাজস্ব খাত হতে ঋণের জন্য নোটশীটের মাধ্যমে চাহিদাপত্র জরুরী ভিত্তিতে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	২৮-০৬- ২০১২	বোর্ডের তরফ থেকে যৌক্তিক কারণে ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৪।	প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান বোরিং কাজের বিল পরিশোধের জন্য ইসিআরআরপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ	প্রকল্পে বোর্ডের জনবল ও সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে	অতিঃ মহাপরিচালক (অর্থ) / প্রকল্প	অতি সত্তর	প্রস্তাবনা পাওয়া যায়নি।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<p>জানান। ইসিআরআরপি প্রকল্প পরিচালক এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করেন যে, এডিপিভুক্ত ইসিআরআরপি প্রকল্পের বোরিং কাজ ভূগর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। বোরিং কাজ পাউবোর বিদ্যমান জনবল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সম্পাদন করে হয়ে থাকে। কাজেই উক্ত কাজের ব্যয় প্রকল্পের পুনর্ভরণ অংশে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক এর আপত্তির কারণে বিল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p> <p>পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ কোন দপ্তর কর্তৃক সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের সকল সরঞ্জাম ব্যবহারের ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও আদায়ের বিষয়টি অতি. মহাপরিচালক (অর্থ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা পূর্বক প্রস্তাব দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করতেন।</p>	<p>ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও আদায়ের বিষয়টি অতিঃ মহাপরিচালক (অর্থ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবনা দাখিল করতেন।</p>	<p>পরিচালক ইসিআরআরপি</p>		
৫।	<p>চলতি অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাসময়ে অর্থের চাহিদা প্রদান এবং অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণে বাস্তব কাজের অগ্রগতির বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি কর্মসূচী অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।</p>	<p>আগামী অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের ১ম এবং ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের চাহিদাপত্র জুলাই/১২ এর</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক / পরিচালক কার্যক্রম / পরিচালক, অর্থ।</p>	<p>যথাসময়ে</p>	<p>সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের চাহিদাপত্র শীঘ্রই পাসমতে দাখিল করা হবে।</p>

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	আলোচনা অনুযায়ী ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা নেই সে সকল প্রকল্পের ১ম এবং ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণকে অবহিত পূর্বক জুলাই/১২ এর মধ্যে বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মধ্যে বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।			
৬।	পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন না পাওয়ায় ৬টি প্রকল্পের আইএমইডি/০৫ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কাজের গ্লোবাল পিকচার প্রতিবেদন নিয়মিত ও যথাসময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বর্ণিত প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলীগণকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন এবং গ্লোবাল পিকচার প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন এবং গ্লোবাল পিকচার প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক।	যথাসময়ে	অধিকাংশ প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডি-০৫ এবং গ্লোবাল পিকচার পাওয়া যায়নি।