

৩১-০৭-২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে
অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(জুন, ২০১৩ মাস পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১২-২০১৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের জুন,
২০১৩
মাস পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ৩১-০৭-২০১৩ তারিখে
অনুষ্ঠিতব্য
এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্য সূচীঃ

- (ক) গত ১২-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) জুন/ ২০১৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (গ) এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (চ) বিবিধঃ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	গত ১২-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	১-২
২।	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার সংক্ষেপ	৩-৪
৩।	২০১২-১৩ সালের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী	৫
৪।	২০১২-২০১৩ সালের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মেট্রিক্স)	৬
৫।	জুন/ ২০১৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা	৭-১৪
৬।	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৫
৭।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৬-১৮
৮।	জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৯-২৬
৯।	ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম	২৭
বিবিধঃ		
ক)	২০১২-১৩ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি মোট ৯টি প্রকল্পের অগ্রগতি	২৮-২৯
খ)	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৩০
গ)	নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩১
ঘ)	২০১২-১৩ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩২
ঙ)	সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি	৩৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৫৯ টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৭৫০.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৪২.৫৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৮.০১ কোটি টাকা।
- ২। ২০১২-২০১৩ সালের আরএডিপিতে অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্পঃ
- ১। মোট চলমান প্রকল্পের সংখ্যা : ৫৯ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
- ২। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১১টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) -সংযোজনী-১
- ৩। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৫৯ টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৭৫০.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৪২.৫৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৮.০১ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৯টি প্রকল্পের জুন, ২০১৩ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ (কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৭৫০.৫৮	১৭১৫.০২ (৯৭.৯৭%)	১৬৯৮.৭৮ (৯৭.০৪%)	১৬৯৮.৭৮ (৯৯.০৫%)
স্থানীয়	১৪৪২.৫৭	১৪৪১.২৯ (৯৯.৯১%)	১৪০৭.২২ (৯৭.৫৫%)	১৪০৭.২২ (৯৭.৬৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৩০৮.০১	২৭৩.৭৩ (৮৮.৮৭%)	২৯১.৫৫ (৯৪.৬৬%)	২৯১.৫৫ (১০৬.৫১%)
টাকাংশ	২৮২.৪২	১২৭.৮৬ (৪৫.২৭%)	১৪২.৯৮ (৫০.৬৩%)	১৪২.৯৮ (১১১.৮২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০২.৩৬%

- ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পৃষ্ঠা ১৫) অনুযায়ী জুন, ২০১৩ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১০০.০০%	১০২.৩৬%
আর্থিক	১০০.০০%	৯৭.০৪%

৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের জুন, ২০১৩ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপ:-

বর্ণনা	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১০২.৩৬%	১৩৯.৭২%	৯৬.৪১%	৯৪.০১%	৯৬.৯২%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৯৭.৯৭%	৯৪.৮৪%	৯৩.৮৯%	৯১.০৩%	৯৮.৮৭%
	ব্যয়	৯৭.০৪%	৯১.৫২%	৯০.৫১%	৮৮.১৫%	৯৪.১৫%

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি জুন, ২০১৩ পর্যন্ত (৫৬ টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৭৩৭.৫৬	১৭০৭.৫১ (৯৮.২৭%)	১৬৯১.৩২ (৯৭.৩৪%)	১৬৯১.৩২ (৯৯.০৫%)
স্থানীয়	১৪৪১.১৪	১৪৩৯.৯০ (৯৯.৯১%)	১৪০৫.৮৯ (৯৭.৫৫%)	১৪০৫.৮৯ (৯৭.৬৪%)
প্রকল্প সাহায্য	২৯৬.৪২	২৬৭.৬১ (৯০.২৮%)	২৮৫.৪৩ (৯৬.২৯%)	২৮৫.৪৩ (১০৬.৬৬%)
টাকাংশ	২৮২.৪২	১২৭.৮৬ (৪৫.২৭%)	১৪২.৯৮ (৫০.৬৩%)	১৪২.৯৮ (১১১.৮২%)

বাস্তব অগ্রগতি: ১০২.৫৪%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন, ২০১৩ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.০২	৭.৫১ (৫৭.৬৮%)	৭.৪৫ (৫৭.২৪%)	৭.৪৫
স্থানীয়	১.৪৩	১.৩৯ (৯৭.২০%)	১.৩৩ (৯৩.১৬%)	১.৩৩
প্রকল্প সাহায্য	১১.৫৯	৬.১২ (৫২.৮০%)	৬.১২ (৫২.৮০%)	৬.১২
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতি: ৭৯.৬৪%

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ১২-০৬-২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রংনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	“ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদনের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ১২-০৬-২০১৩ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি অর্থ বছরের ২০৬.০০ কোটি টাকার বকেয়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অতিরিক্ত হিসেবে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ডি.ও পত্র দিয়েছেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদনে পরিকল্পনা কমিশনের ‘টিলেমি’ শব্দটির ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি কর্তৃক আপত্তি উপস্থাপন করা হলে শব্দটি অনিচ্ছাকৃত ভুল মর্মে জানানো হয়।	জাতীয়স্বার্থে “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তুতম সময়ের মধ্যে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সভায় পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।	পাউবো /পাসম ও পরিকল্পনা কমিশন	যথাসময়ে	গত ০২-০৭-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
খ)	ভৌত কাজের চাহিদার নিরিখে বেশ কিছু প্রকল্পের বরাদ্দ উপযোজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মর্মে সভায় আলোচিত হয়। উপযোজনের প্রস্তুত অবস্থা পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে রয়েছে মর্মে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান। উপযোজনসমূহ দ্রুত অনুমোদনের প্রচেষ্টা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইংকে নির্দেশ দেওয়া হয়।	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে আন্দ্র প্রকল্প বরাদ্দ উপযোজন অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।	পাসম, পরিঃউইং	যথাদ্রুত	সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত।
গ)	সিনিয়র সচিব, পাসম বলেন, ২০১২-১৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে চলমান সকল প্রকল্পসমূহের সর্বোত্তম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক উপযোজনকৃত বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সভায়	আরএডিপিতে চলমান প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ সর্বোচ্চ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক উপযোজনকৃত বরাদ্দ	মন্ত্রণালয়/ পরিকল্পনা কমিশন/পাসম	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	অনুযায়ী যথাসময়ে অর্থছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।			
ঘ)	আইএমইডি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, কতিপয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার দপ্তরসমূহে পরিদর্শন রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়না। এছাড়া, আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রতিবেদনের জবাব সময়মত পাওয়া যায়না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পরিদর্শন বহিসহ রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের জবাব যথাসময়ে প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করেন।	প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পরিদর্শন বহিসহ রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের জবাব যথাসময়ে প্রদান করতে হবে।	মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
ঙ)	চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্প, বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প ও যে সকল প্রকল্পের চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭০% এর কম সে সব প্রকল্পের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। বছর শেষে সকল প্রকল্পের অগ্রগতি ১০০% করার জন্য সভাপতি আহ্বান জানান। যে সকল নতুন প্রকল্পে এ বছরে ব্যয় করা সম্ভব হবেনা তা অন্য প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়।	ক) সকল প্রকল্পের আর্থিক বাস্তবায়ন ১০০% করতে হবে; খ) যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বরাদ্দ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না তা উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	পাউবো মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং		(ক) সকল প্রকল্পের আর্থিক বাস্তবায়ন ১০০% নিশ্চিত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (খ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বরাদ্দ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
চ)	২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের টেন্ডার, ইন্ডালুয়েশন, ভেরিফিকেশন ও কার্যাদেশ ইত্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন সে সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তুত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে	২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের টেন্ডার, ইন্ডালুয়েশন, ভেরিফিকেশন ও কার্যাদেশ ইত্যাদি যথাসময়ে	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রংনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রেরণ করতে হবে।	সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তুত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।			
ছ)	চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার লক্ষ্যে বর্ষাকালে যে কাজসমূহ করা যাবেনা তা না করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভাঙ্গনপ্রবণ গুরুত্বপূর্ণ নদীতীর এলাকা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য শুধুমাত্র জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর কাজ বর্ষাকালে করা যেতে পারে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং বর্ষাকালে যে কাজ করা যাবেনা তা স্থগিত রাখতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১।	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪)	১৪৬৪.৫০	০৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত। জিওবি ৫৬৯.৬৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্য (SFD) : ৮৯৪.৮২ লক্ষ টাকা।
২।	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	১৮-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ০৫-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৩।	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৫)	১৬৭২৬.১২	০৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ১৫-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ - জুন ২০১৫)	১৬৫৫১.১৪	১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি।
৫।	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুর্নাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (জুলাই, ২০১২ - জুন ১৪)	৪১৭৪.৩৬	১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
৬।	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫)	১০৩২৮.৮৩	০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ২৪-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৭।	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপে- ব্লক এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	২৪৪৭.০০	২১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর ২০১২ - জুন, ২০১৬)	১৯১৩৬.০৩	০৫-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত। ০৬-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৯।	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫)	২২০২০.৬৬	০৫-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১০।	“Environmental Impact Assessment (EIA)” study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF	১৯৯.০০	
১১।	Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTAIMIP)	৬৯৮.০০	

২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুন /১৩ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৬০ টি প্রকল্প)	মোট	১৪৭৬৬০৭.৯৭	২৯৭১৭৩.৬৭	১৭৭৩৫৮.০০	১৭৩৮০১.৬৩	১৭২১৩৭.৭৮	৪৬৯৩১১.৬৮	১৪৮৫৭.১০	৩২৯৪৬.২৯	৯৭.০৬%
		স্থানীয়	১২৫১৪১৩.৩৩	২১১৫৬৬.৪৮	১৪৬৫৫৭.০০	১৪৬৪২৯.০৫	১৪২৯৮২.৭৪	৩৫৪৫৪৯.২২	২৮৮৭৭.৯৩	৫৮৬৬৫.৩০	১০২.৫৯%
		প্রঃসাঃ	২২৫১৯৪.৬৪	৮৫৬০৭.১৮	৩০৮০১.০০	২৭৩৭২.৫৯	২৯১৫৫.০৪	১১৪১৫০.২২			
		আরপিএ	৩৬০৪৮০.৮৫	৭৮০৩২.৬২	২৮২৪২.০০	১২৭৮৬.২৮	১৪২৯৭.৯৪	৯২৩৩০.৫৬			
২	বাপাউবো মোট (৫৯ টি প্রকল্প)	মোট	১৪৭১৯০৫.৯৭	২৯৬৯৭৫.৪২	১৭৫০৫৮.০০	১৭১৫০১.৬৩	১৬৯৮৭৭.৫৩	৪৬৬২৪০.৯৫	১৪৮৫৭.১০	৩২৯৪৬.২৯	৯৭.০৪%
		স্থানীয়	১২৪৬০৫৬.৩৩	২১১৩৬৬.২৩	১৪৪২৫৭.০০	১৪৪১২৯.০৫	১৪০৭২২.৪৯	৩৫২০৯০.৭২	১৪৮৫৭.১০	২৯৩৩২.৬৫	১০২.৩৬%
		প্রঃসাঃ	২২৫৮৪৯.৬৪	৮৫৬০৭.১৮	৩০৮০১.০০	২৭৩৭২.৫৯	২৯১৫৫.০৪	১১৪১৫০.২২			
		আরপিএ	১৯০৪৮৬.৯২	৭৮০৩২.৬২	২৮২৪২.০০	১২৭৮৬.২৮	১৪২৯৭.৯৪	৯২৩৩০.৫৬			
৩	আরআরআই মোট (০ টি প্রকল্প)	মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৬০.২৫	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	৯৮.২৭%
		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৬০.২৫	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	১১৮.২৭%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৫৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৪৬৯৪৩৯.১২	২৯৬৯৭৫.৪২	১৭৩৭৫৬.০০	১৭০৭৫০.৬৩	১৬৯১৩২.৩২	৪৬৬১০৭.৭৩	১৪২৪৫.১০	৩২৯৪৬.২৯	৯৭.৩৪%
		স্থানীয়	১২৪৫২৬৫.০৭	২১১৩৬৬.২৩	১৪৪১১৪.০০	১৪৩৯৯০.০৫	১৪০৫৮৯.২৮	৩৫১৯৫৭.৫১	১৪২৪৫.১০	২৯৩৩২.৬৫	১০২.৫৪%
		প্রঃসাঃ	২২৪১৭৪.০৫	৮৫৬০৭.১৮	২৯৬৪২.০০	২৬৭৬০.৫৯	২৮৫৪৩.০৪	১১৪১৫০.২২			
		আরপিএ	১৯০৪৮৬.৯২	৭৮০৩২.৬২	২৮২৪২.০০	১২৭৮৬.২৮	১৪২৯৭.৯৪	৯২৩৩০.৫৬			
৬	বাপাউবো কারিগরী (৩টি প্রকল্প)	মোট	২৪৬৬.৮৫	০.০০	১৩০২.০০	৭৫১.০০	৭৪৫.২১	৭৪৫.২১	৬১২.০০	০.০০	৫৭.২৪%
		স্থানীয়	৭৯১.২৬	০.০০	১৪৩.০০	১৩৯.০০	১৩৩.২১	১৩৩.২১	৬১২.০০	০.০০	৭৯.৬৪%
		প্রঃসাঃ	১৬৭৫.৫৯	০.০০	১১৫৯.০০	৬১২.০০	৬১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	পাসম বিনিয়োগ (৫৭টি প্রকল্প)	মোট	১৪৭৪১৪১.১২	২৯৭১৭৩.৯০	১৭৬০৫৬.০০	১৭৩০৫০.৬৩	১৭১৩৯২.৫৭	৪৬৮৫৬৬.৪৭	১৪২৪৫.১০	৩২৯৪৬.২৯	৯৭.৩৫%
		স্থানীয়	১২৫০৬২২.০৭	২১১৫৬৬.৪৮	১৪৬৪১৪.০০	১৪৬২৯০.০৫	১৪২৮৪৯.৫৩	৩৫৪৪১৬.০১	২৮২৬৫.৯৩	৫৮৬৬৫.৩০	১০২.৩৯%
		প্রঃসাঃ	২২৩৫১৯.০৫	৮৫৬০৭.১৮	২৯৬৪২.০০	২৬৭৬০.৫৯	২৮৫৪৩.০৪	১১৪১৫০.২২			
		আরপিএ	৩৬০৪৮০.৮৫	৭৮০৩২.৬২	২৮২৪২.০০	১২৭৮৬.২৮	১৪২৯৭.৯৪	৯২৩৩০.৫৬			

২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুন/১৩ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) সংশোধিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট,	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.৪৫ ১৩২৬০.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৭	৭০২৫.৩৭ ৭০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০৮	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০৮	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০৮	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০৫	৯০২৫.৩৭ ৯০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০৫	১০০.০০ ৯৯.৯৮ APP. NEZ ADP BWDB	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) সংশোধিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোঃ জসীম উদ্দিন ভূইয়া	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৮১৫.৭০ ১৪৮১৫.৭০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫০	১৭.৩৮ ১৭.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৮.২৫	৭০১৮.৮০ ৭০১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.২৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.২৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.২৫	১০০.০০ ১০১.১৩ APP. SEZ ADP BWDB	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, WAMIP.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩২.২০ ৮৮৪১৪.৩৬ ৮৮৪১৪.৩৬ ৩২.৯৫	২৯৩৪১.৯৯ ৩৯০৬.৪৫ ২৫৪৩৫.৫৪ ২৫৪৩৫.৫৪ ১৩.৫৮	১৩৩৩৫.০০ ৩২০.০০ ১৩০১৫.০০ ১৩০১৫.০০ ১৩.৫৮	১২৯১০.০৪ ৩২০.০০ ১২৫৯০.০৪ ১২৫৯০.০৪ ১৩.৫৮	১৩১৪৯.৪৭ ২৮৪.০২ ১২৮৬৫.৪৫ ১২৮৬৫.৪৫ ১৩.৫৮	৪২৪৯১.৪৬ ৪১৯০.৪৭ ৩৮৩০০.৯৯ ২৫৪৩৫.৫৪ ৪৬.৫৩	১২৮৬৫.৪৫ ১২৮৬৫.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫৩	৩১৬৪৬.২৯ ২৮০৮২.৭২ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫৩	৯৮.৬১ ১০০.০৩ APP. WM IDA ADP BWDB	পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ৬৬৬.০৬ লক্ষ টাকা সহ প্রকল্প সাহায্য বাড়ে মোট বহরিল ১৩৫২৬.১০ লক্ষ মাত্র
* ৪	সেকেন্ডারী টাউল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) ২য় সংশোধিত - জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাইদুর রহমান, STIFP-II.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫১৯৭৩.১১ ১৪৬৫২.৩৫ ৩৭৩২০.৭৬ ৩৪৫৬৪.৫৭ ৯৮.৩৩	৪৯০১৪.৭৯ ১০১৫৩.৩৫ ৩৫৮৬১.৪৪ ৩৩১০২.২৫ ১.৬৭	২৪৫৭.০০ ১০০০.০০ ১৪৫৭.০০ ১৪৫৭.০০ ১.৬৭	২৪৩৯.৪৮ ১০০০.০০ ১৪৩৯.৪৮ ১৪৩৯.৪৮ ০.৯২	২৩৭২.৪৯ ৯৩৩.০৩ ১৪৩৯.৪৬ ১৪৩৯.৪৬ ০.৯২	৫১৩৮৭.২৮ ১৪০৮৬.৩৮ ৩৭৩০০.৯০ ৩৪৫৪৪.৭১ ৯৯.২৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.২৫	১৩০০.০০ ১২৪৯.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৯৯.২৫	RUNAPP.DST AD ADP BWDB	
৫	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গাজেঞ্জ ব্যারেন্ড প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৫৭.৯৩ ৪৫৫৭.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৭০.৪৮	২৮৪৪.৯৬ ২৮৪৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	১০৬১.০০ ১০৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	১০৬১.০০ ১০৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	৯৪০.৮১ ৯৪০.৮১ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫২	৩৭৮৫.৭৭ ৩৭৮৫.৭৭ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	APP. DGN ADP BWDB	
৬	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮- ০৯ থেকে ২০১১-১২) জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান , নদী তীর সংরক্ষণ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৬৭	১০৮২১.১২ ১০৮২১.১২ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬৭	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬৭	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬৭	২৪৯৪.৪০ ২৪৯৪.৪০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬৭	১৩৩১৫.৫২ ১৩৩১৫.৫২ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৭৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৭৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৭৯	APP. PD ADP BWDB	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪) প্রকল্প পরিচালক: সরদার সিরাজুল হক, ECRRP.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯০৫.৭৫ ১০০.০০	৮৪৩৮.০২ ০.০০ ৮৪৩৮.০২ ৮৪৩৮.০২ ২৪.৮৭	৬৫০০.০০ ০.০০ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ১৯.১৬	৪৪৫২.৮০ ০.০০ ৪৪৫২.৮০ ৪৪৫২.৮০ ১৯.১৬	৫৯৮৩.৫৯ ০.০০ ৫৯৮৩.৫৯ ৫৯৮৩.৫৯ ১৭.৬৪	১৪৪২১.৬১ ০.০০ ১৪৪২১.৬১ ১৪৪২১.৬১ ৪২.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.৫১	APP. WB ECR ADP BWDB	পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ১৬২৯.৭৭ লক্ষ টাকা সহ প্রকল্প সাহায্য কম্পোনেন্ট
* ৮	তিস্তা ব্যারেন্ড হতে চন্দ্রীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তুতি- জুন/১৩ পর্যন্ত। আবু মোঃ সফিউল আজম প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -১।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭২.৫৪	৯৩৭৩.৮৬ ৯৩৭৩.৮৬ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	৩৪৮৪.৮৩ ৩৪৮৪.৮৩ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	১২৮৫৮.৬৯ ১২৮৫৮.৬৯ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩৫	APP. NZ DRGA IRR BWDB	
৯	গড়াই নদী পুনর্বাস্ত্র প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রস্তুতি- জুন/১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল বাতেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৪.৫৫ ৯৪২১৪.৫৫ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৩২	২৫৪২৩.৬২ ২৫৪২৩.৬২ ০.০০ ০.০০ ১৮.৫০	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৫০	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৫০	২২০৪০.০৮ ২২০৪০.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৮.৫০	৪৭৪৬৩.৭০ ৪৭৪৬৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৮২	APP. SWZ ADP BWDB	

সমাপ্য প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থনৈতিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবহৃতি	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PF status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
১০	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০১-১২ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	মোট	১৭৬৫৪.২১	৭১১৮.৫৭	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৯৯.৯১	৯৪১৮.৪৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	
১০	প্রকল্প পরিচালক:আব্দুল মতিন সরকার, নিবাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	স্থানীয়	১৭৬৫৪.২১	৭১১৮.৫৯	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৯৯.৯১	৯৪১৮.৫০	০.০০	০.০০	১০০.০১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. MWZ
		বাস্তব %		৬০.৩২	১৩.০৩		১৩.০৩	৭৩.৩৫				ADP BWDB
১১	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৪০০৮.০৯	২৭৩৫.০৮	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.৮৮	৩৭৩৩.৯৫	০.০০	০.০০	৯৯.৮৯	
১১	প্রস্তুত- জুন/১৫ পর্যন্ত। মোঃ নাসির উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা।	স্থানীয়	১৪০০৮.০৯	২৭৩৫.৩৩	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.৮৮	৩৭৩৪.২১	০.০০	০.০০	১২৮.৫৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SZ
		বাস্তব %		১৯.১৪	৭.০০		৯.০০	২৮.১৪				ADP BWDB
১২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনমাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২) সংশোধিত-জুন/১৪ পর্যন্ত মোঃ হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট	৯৮৩৫.০৫	৬০৬৮.০৮	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৯.৫৩	৭২৬৭.৬১	০.০০	০.০০	৯৯.৯৬	
১২		স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৬০৬৮.০৮	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৯.৫৩	৭২৬৭.৬১	০.০০	০.০০	৯৯.৯৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ
		বাস্তব %		৯১.৫৬	৮.৪৪		৭.৭৪	৯৯.৩০				ADP BWDB
*১৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ধিল সলিমপুর কোলাবাস্তবালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) দীপক কুমার সরকার, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর।	মোট	১৮৮১.৮৯	৯৮১.৬৭	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	১৮৮১.৬৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
১৩		স্থানীয়	১৮৮১.৮৯	৯৮১.৬৭	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	১৮৮১.৬৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ DRGA
		বাস্তব %		৫০.১৬	৪৯.৮৪		৪৯.৮৪	১০০.০০				ADP BWDB
১৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	মোট	১৩৪১০.২৫	৩৫৮৭.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৫০৮৭.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
১৪		স্থানীয়	১৩৪১০.২৫	৩৫৮৭.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৫০৮৭.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SZ DRG.
		বাস্তব %		২৬.৭৪	১১.১৮		৩৬.৫৩	৬৩.২৭				ADP BWDB
১৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯- ১০ হতে জুন/১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মোট	৪১৭০০.৭১	৫৬৯৮.২৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৯৭	১১১৯৮.২২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
১৫		স্থানীয়	৪১৭০০.৭১	৫৬৯৮.২৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৯৭	১১১৯৮.২২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. CZ DRG
		বাস্তব %		৩০.০০	১৩.১৯		১৩.০০	৪৩.০০				ADP BWDB
১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফেরদৌস প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা।	মোট	১৮৩৮৮.৭৪	১০০৪৩.০২	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩১৯৭.৪৮	১৩২৪০.৫০	০.০০	০.০০	৯৯.৯২	
১৬		স্থানীয়	১৮৩৮৮.৭৪	১০০৪২.৪৭	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩১৯৭.৪৮	১৩২৩৯.৯৫	০.০০	০.০০	১৭৩.৮৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NEZ DRG.
		বাস্তব %		৫৪.৬১	১৭.৪০		৩০.২৫	৮৪.৮৬				ADP BWDB
১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:আফতাব উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর সার্কেল।	মোট	১৭০৯৫.৪৮	৯৮৪৯.৯৭	৩৭০০.০০	৩৬৯৩.০১	৩৬৯৩.০১	১৩৫৪২.৯৮	০.০০	০.০০	৯৯.৮১	
১৭		স্থানীয়	১৭০৯৫.৪৮	৯৮৪৯.৯৭	৩৭০০.০০	৩৬৯৩.০১	৩৬৯৩.০১	১৩৫৪২.৯৮	০.০০	০.০০	১৪৬.০৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NEZ DRG.
		বাস্তব %		৫৭.৬২	২১.৬০		৩১.৫৫	৮৯.১৭				ADP BWDB

ক্রমিক এডিটি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থনৈতিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	কার্যিক (%) বাস্তব (%) (PF status Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৮	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.৩৪ ১০২৮১২.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	১০৩৩৬.৩৪ ১০৩৩৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ২১.১৯	৩০৬০০.০০ ৩০৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৬০০.০০ ৩০৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৮৯ ৩০৩৩৬.৮৯ ০.০০ ০.০০ ২০.৯৩	৪০৬৭৩.২৩ ৪০৬৭৩.২৩ ০.০০ ০.০০ ৭১.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.১৪ ৯৮.৭৭ ADP BWDB	
১৯	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমান উল-হা, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০ ২.৪৬	২১০৩.৯৮ ২১০৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৪.৬০	৪৩৩০.০০ ৪৩৩০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩২৩.১৪ ৪৩২৩.১৪ ০.০০ ০.০০	৪৩২২.৬৯ ৪৩২২.৬৯ ০.০০ ৪.৬২	৬৪২৬.৬৭ ৬৪২৬.৬৭ ০.০০ ৪.৬২	-৪.৬২ -৪.৬২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৮৩ ১০০.০০ ADP BWDB, C	
২০	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত)। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৯৫২.৪৯ ৫৯৫২.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	২০৩৬.৮৮ ২০৩৬.৮৮ ০.০০ ০.০০ ২৫.২০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮২.৯১ ১৪৮২.৯১ ০.০০ ০.০০ ২৫.২০	৩৫১৯.৭৯ ৩৫১৯.৭৯ ০.০০ ০.০০ ৮২.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৮.৮৬ ১০০.০০ APP. MWZ DF ADP BWDB	
২১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১৪)। পরিচালক: মোঃ মোজাফফর হোসেন, প্রকল্প অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩০৯৮৮.০০ ১৩০৯৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১১	১৩৮.৮৫ ১৩৮.৮৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৩৪	৬৬৫০.০০ ৬৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬৫০.০০ ৬৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬৫০.০০ ৬৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৮	৬৭৮৮.৮৫ ৬৭৮৮.৮৫ ০.০০ ০.০০ ৫.২৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ৯৭.০০ APP ADP BWDB	
২২	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আহিলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাগাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। সংশোধিত: জুন/১৫ মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৭৫৪.৬১ ৩৭৭৫৪.৬১ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৬	১৩৬৭০.৩৮ ১৩৬৭০.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৬	৬৪৮৫.০০ ৬৪৮৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৮৫.০০ ৬৪৮৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৮১.৫৫ ৬৪৮১.৫৫ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৫	২০১৫১.৯৩ ২০১৫১.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৭৩.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৫ ৯৯.৯৪ APP. SWZ DR ADP BWDB	
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন নেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রস্তুতি- জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২৪১.৭৪ ৪২৪১.৭৪ ০.০০ ০.০০ ৪.৫৬	১৯৩.৬১ ১৯৩.৬১ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭৭	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.১০ ১৯৮.১০ ০.০০ ০.০০ ০.৭৫	৩৯১.৭১ ৩৯১.৭১ ০.০০ ০.০০ ৫.৩১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.০৫ ৫.০৮ APP. NEZ ADP BWDB	
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০- ১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মমতাজ উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮৫৪০.২০ ২৮৫৪০.২০ ০.০০ ০.০০ ২৮.২৭	২১৮৮.৫১ ২১৮৮.৫১ ০.০০ ০.০০ ৮.৭৬	৪৩৫০.০০ ৪৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৫০.০০ ৪৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৪৯.৮৯ ৪৩৪৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ ১০.২৬	৬৫৩৮.৪০ ৬৫৩৮.৪০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১১৭.১২ APP. NWZ ADP BWDB	
২৫	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৩৭.০৫ ৭৩৩৭.০৫ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	১১৯৯.৩৮ ১১৯৯.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৯৯.৯৮ ২১৯৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৯.৩৬	৩৩৯৯.৩৬ ৩৩৯৯.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৩৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ৩১.২০ APP. NEZ ADP BWDB	
২৬	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরা-দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) সংশোধিত অনুমোদিত- ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬০৫৯.২২ ৬০৫৯.২২ ০.০০ ০.০০ ২৪.০০	১১৪৯.২৬ ১১৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৯৬	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৯৯.৯৯ ২২৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	৩৪৪৯.২৫ ৩৪৪৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১১৯.৮৬ APP. SEZ ADP BWDB	

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PF status Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
২৭	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডানদিক হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিএপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: আবু মোঃ শফিউল আজম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১।	মোট	১৭০৩১.১৬	২৫৯৭.৪৪	২৯২২.০০	২৯২২.০০	২৯০৩.৬১	৫৫০১.০৫	০.০০	০.০০	৯৯.৩৭	
২৭		স্থানীয়	১৭০৩১.১৬	২৫৯৭.৪৪	২৯২২.০০	২৯২২.০০	২৯০৩.৬১	৫৫০১.০৫	০.০০	০.০০	১০০.০২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NZ
		বাস্তব %		৪৫.০০	১৭.১৬		১৭.১৬	৬২.১৬				ADP BWDB
২৮	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর অংশে এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর অংশে হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রস্তুত- জুন/১৫ প্রকল্প পরিচালক: সমীর কুমার ভট্টচার্য, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা।	মোট	২০০৮৯.২৫	২৬৯৯.১৬	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৯৯.৯৮	৫৪৯৯.১৪	০.০০	০.০০	১০০.০০	
২৮		স্থানীয়	২০০৮৯.২৫	২৬৯৯.১৬	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৯৯.৯৮	৫৪৯৯.১৪	০.০০	০.০০	১০০.০২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NWZ
		বাস্তব %		১৫.২২	১৩.৯৪		১৩.৯৪	২৯.১৬				ADP BWDB
২৯	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port 1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dredger সংশোধিত - জুন/১৪ পর্যন্ত।	মোট	৪০৭১৬.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	১৬৯৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. Dredger
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
৩০	কালনী কুশিয়ারা নদী বায়বায়ন প্রকল্প। (২০১০-১১/২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাহিদুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান ও প্রকল্প পরিচালক বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প	মোট	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৩৬.৪৬	১০০৩.২৯	০.০০	০.০০	৯৮.৪১	
৩০		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৩৬.৪৬	১০০৩.২৯	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. CZ
		বাস্তব %		০.২৭	১.৪০		১.৪০	১.৬৭				IRR BWDB
৩১	বগুড়া জেলার অশুভ্রাপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তুত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুর রব মিয়া প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	১১৬৮৬.৮৯	৭০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৯	২৬৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৩১		স্থানীয়	১১৬৮৬.৮৯	৭০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৯	২৬৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	১০০.৪১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SEZ
		বাস্তব %		৮.৮৭	১৭.১১		১৭.১৮	২৬.০৫				IRR BWDB
৩২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলগেট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১৩) প্রস্তুত- জুন/১৫ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	মোট	৩২৩০.৩২	৭৪৯.৭৩	১৫৭০.০০	১৫৭০.০০	১৫৬৯.৯২	২৩১৯.৬৫	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৩২		স্থানীয়	৩২৩০.৩২	৭৪৯.৭৩	১৫৭০.০০	১৫৭০.০০	১৫৬৯.৯২	২৩১৯.৬৫	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. MWZ
		বাস্তব %		৩৪.০৮	৫২.৭৫		৫২.৭৫	৮৬.৮৩				IRR BWDB
৩৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) মোঃ মাহফুজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV.	মোট	২৭৬১.৩১	৩৩২৯.৪১	৩৩৮২.০০	৩৪৩৭.৩১	৩৩৫৯.৮৫	৬৬৮৯.২৬	১১৬০.০০	০.০০	৯৯.৩৫	
৩৩		স্থানীয়	৩৭০৪.১২	৩৮৭.৩৩	৪৩২.০০	৪২৭.৩১	৪২৩.৮৪	৮১১.১৭	১১৬০.০০	০.০০	১০০.০৩	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫.৭১	২৯৪২.০৮	২৯৫০.০০	৩০১০.০০	২৯৩৬.০১	৫৮৭৮.০৯				
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	১৪৮৮.৪২	১৭৯০.০০	১৮৫০.০০	১৭৭৬.০১	৩২৬৪.৪৩				APP. SEZ
		বাস্তব %		১৩.০০	১২.২৩		১২.২৩	২৫.২৩				IRR BWDB
৩৪	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩০.০৬.১৫) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা।	মোট	৬৮৪৯৪.১০	৭৩৫.০০	২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০	২৪৯৪.৯৮	৩২২৯.৯৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৩৪		স্থানীয়	৬৮৪৯৪.১০	৭৩৫.০০	২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০	২৪৯৪.৯৮	৩২২৯.৯৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NEZ
		বাস্তব %		১.০৭	১.৮৫		১.৮৫	২.৯২				IRR BWDB

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবহৃতি	জুন /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PF status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
৩৫	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:দীপক কুমার সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৬১৫৪.৮৩ ২৬১৫৪.৮৩ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	১৩৭৩.৬৪ ১৩৭৩.৬৪ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.০০	১৪৯৯.৯৯ ১৪৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	২৮৭৩.৬৩ ২৮৭৩.৬৩ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	১০০.০০ ৯০.০০	
৩৬	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেঙলেটরের ডাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ জসীম উদ্দিন ভূইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৮৫.৯৪ ৬৩৮৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	৭০.০০ ৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৬২	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৬২	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	১৬৯৪.১২ ১৬৯৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	১৭৬৪.১২ ১৭৬৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	৯৯.৬৫ ২১০.৩৭ SEZ	
৩৭	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৩) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ শাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩২৫.৩০ ৭৩২৫.৩০ ০.০০ ০.০০ ২.৭১	১৯৯.০৯ ১৯৯.০৯ ০.০০ ০.০০ ১.৭৫	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭৫	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.২২	১২৬৬.২৫ ১২৬৬.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৭.৯৩	১৪৬৫.৩৪ ১৪৬৫.৩৪ ০.০০ ০.০০ ২৭.৯৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৯৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৯৩	৯৭.৪০ ১৪২.১১ NWZ	
৩৮	যশোর জেলায় বদরহা এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১২) প্রকল্প পরিচালক: মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৬০.০০ ৭৩৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	৬৩৮৭.২৫ ৬৩৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৩৮৭.২৫ ৬৩৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	৬৩৮৭.২৫ ৬৩৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	০.০০ ০.০০	
* ৩৯	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প। (০১-০৮-২০১০ - ৩০-০৬-২০১৩) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৯২.২১ ২৩৯২.২১ ০.০০ ০.০০ ৭০.০০	১৩৯৫.৯৪ ১৩৯৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	৮৭০.০০ ৮৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	৮৭০.০০ ৮৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	৮৩৬.৩৯ ৮৩৬.৩৯ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	২২৩২.৩৩ ২২৩২.৩৩ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৯৬.১৪ ১০০.০০	
৪০	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(অতিঃ দাঃ), বগুড়া।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৪৪৬.৩৪ ২১৪৪৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৯৯	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	১৪৯৭.৯৪ ১৪৯৭.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	১৪৯৭.৯৪ ১৪৯৭.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	৯৯.৮৬ ১০৭.০১ NWZ	
৪১	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক : মোঃ খলিলুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাট পওর বিভাগ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৭২৬.০০ ১৬৭২৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	৯৭.৫০ ৯৭.৮৫	নতুন প্রকল্প
৪২	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প। (০১-০৯-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহাবুদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৫৫১.০০ ১৬৫৫১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প
৪৩	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলায় সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৪) মোঃ এনায়েত উল-হা, প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট পওর বিভাগ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭৪.০০ ৪১৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	১৯৯.৯৩ ১৯৯.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	১৯৯.৯৩ ১৯৯.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	৯৯.৯৭ ১০০.০০	নতুন প্রকল্প
৪৪	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ আবদুল হান্নান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১,	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৩২৮.৮৩ ১০৩২৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৯৩	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	১০০.০০ ১৪৬.১১	নতুন প্রকল্প

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PF status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
		৩	৪									
৪৫	মুন্সিগঞ্জ জেলার সৌহজং উপজেলা কমপে-৩	মোট	২৪৪৭.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.০২	৯৯.০২	০.০০	০.০০	৯৯.০২	নতুন প্রকল্প
৪৫	এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রুহুল আমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১	স্থানীয়	২৪৪৭.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.০২	৯৯.০২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		০.০০	৪.০৯		৪.০৯	৪.০৯				
৪৬	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর	মোট	২২০২০.৬৬	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	নতুন প্রকল্প
৪৬	ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন	স্থানীয়	২২০২০.৬৬	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
	তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা পওর বিভাগ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		০.০০	০.০২		০.০২	০.০২				
৪৭	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর	মোট	১৯১৩৬.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৯০	১৯৯.৯০	০.০০	০.০০	৯৯.৯৫	নতুন প্রকল্প
৪৭	উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর ২০১২ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আবু তাহের, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ	স্থানীয়	১৯১৩৬.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৯০	১৯৯.৯০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		০.০০	১.০৫		১.০৫	১.০৫				
৪৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার	মোট	২৯৪০৬.৭৯	১৫৮৩৯.৮১	৬৪০০.০০	৬০৭৭.৯৮	৬১০৮.১৪	২১৯৪৭.৯৫	২২৪.২৭	০.০০	৯৫.৪৪	পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ৭৪০.৫৭ লক্ষ টাকা সহ প্রকল্প সাহায্য খাতে মোট তহবিল ৫৮২৮.৮৪ লক্ষ সম্পন্ন।
১১০	রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ কামালুর রহমান তালুকদার , সাউথ-ওয়েস্ট।	স্থানীয়	৫৭৮২.৪৫	২৯০৯.৭১	১০০০.০০	৯৮৯.৭১	৯৬৯.৬১	৩৮৭৯.৩২	২২৪.২৭	০.০০	৮৭.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৬২৪.৩৪	১২৯৩০.১০	৫৪০০.০০	৫০৮৮.২৭	৫১৩৮.৫৩	১৮০৬৮.৬৩				
		আরপিএ	১৯৫৯৮.১৭	৯৫৬৫.৩৯	৫১৬০.০০	৪৮৬৪.০০	৪৯১৪.২৬	১৪৪৭৯.৬৫				
		বাস্তব %	১০০.০০	৭২.০০	১৬.০০		১৪.০০	৮৬.০০				
৪৯	তিস্ভূ ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)	মোট	২৯৪৭৫.৭৫	১৩৯০৭.৯৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২৮২.১৬	১৫১৯০.১৪	০.০০	০.০০	৯৮.৬৩	APP, SWZ AD IRR BWDB
১১১	(২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) ২য় সংশোধিত প্রশস্তিবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আতিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২।	স্থানীয়	২৯৪৭৫.৭৫	১৩৯০৭.৯৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২৮২.১৬	১৫১৯০.১৪	০.০০	০.০০	৯৮.৬৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৪৭.১৯	৪.৪১		৪.৩৫	৫১.৫৪				
৫০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার	মোট	৩৬১৬৬.৯১	৩৭৫২.৬৩	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৯.৯৩	৫১৫২.৫৬	০.০০	০.০০	৯৯.৯৯	APP, NWZ IRR BWDB
১১২	বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯- ১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রশস্তিবিত- জুন/১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ সর্মীর কুমার ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা।	স্থানীয়	৩৬১৬৬.৯১	৩৭৫২.৬৩	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৯.৯৩	৫১৫২.৫৬	০.০০	০.০০	৯৯.৯৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১০.৩৮	৩.৮৭		৩.৮৭	১৪.২৫				
৫১	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ	মোট	২৮১৪৪.৫৭	৫২৫৭.১৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৪১	৭৭৫৫.৫৬	০.০০	০.০০	৯৯.৯৪	APP, MWZ DI IRR BWDB
১১৩	ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল মজিদ মোল-১, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	স্থানীয়	২৮১৪৪.৫৭	৫২৫৭.১৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৪১	৭৭৫৫.৫৬	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১৮.৭৫	৮.৮৮		৮.৮৮	২৭.৬৩				
৫২	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	মোট	৭৯৮৩.০৫	৩১৮০.০৩	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০	৫৭৩০.০৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	APP, CZ DRG IRR BWDB
১১৪	(০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১৩) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া, : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা।	স্থানীয়	৭৯৮৩.০৫	৩১৮০.০৩	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০	৫৭৩০.০৩	০.০০	০.০০	৮৮.২৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৩৯.৭১	৪০.০০		৩৫.২৯	৭৫.০০				
৫৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও	মোট	৪৫৭০.৫০	২৪৯.০১	৭৫০.০০	৭৪৬.৮৮	৭৪৬.৮৮	৯৯৫.৮৯	০.০০	০.০০	৯৯.৫৮	APP, NEZ DRGA IRR BWDB
১১৫	সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট।	স্থানীয়	৪৫৭০.৫০	২৪৯.০১	৭৫০.০০	৭৪৬.৮৮	৭৪৬.৮৮	৯৯৫.৮৯	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৬.১০	১৬.৩৪		১৬.৩৪	২২.৪৪				

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অর্থনৈতিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
		৩	৪										
* ৫৪ ১১৬	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)(সংশোধিত) (জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬২২০.০০ ৬২২০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.৫০	৬০০১.৫৭ ৬০০১.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	২১৭.০০ ২১৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	২১৭.০০ ২১৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	২১৫.৩৫ ২১৫.৩৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৬২১৬.৯২ ৬২১৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৯৯.২৪ ১০০.০০ IRR BWDB		
৫৫ ১১৭	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মো: ওবায়দুর রহমান,	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৪৭২.০০ ১৬৪৭২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৮২	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৪.৭৩ ২৮৪.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৪.৭৩ ২৮৪.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯১ ১০০.০০ IRR BWDB	নতুন প্রকল্প	
৫৬ ১১৮	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আতিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৬৫.০০ ১৪৬৫.০০ ০.০০ ৮৯৪.৮২ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২০.০০ ২০০.০০ ৩২০.০০ ৩২০.০০ ৩৫.৪৯	৩০০.০০ ১২০.০০ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ২০.৪৮	২৯৯.৫৮ ১১৯.৫৮ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ২০.৪৮	২৯৯.৫৮ ১১৯.৫৮ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ২০.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭.৬১ ৫৭.৭০ IRR BWDB	নতুন প্রকল্প	
৫৭ ১১৯ টিএ-৩	“Environmental Impact Assessment (EIA)” study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF cÖKI cwiPvjK I cwiPvjK, মোঃ আব্দুর সহায় আলম পলিমেন্টা ৭ পলিমেন্টা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৯.১৬ ১৯৯.১৬ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৯৯.৮৯ ৯৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৯৯.৮৯ ৯৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৯৯.৮৯ ১০০.০০ IRR BWDB	নতুন প্রকল্প	
৫৮ টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। (০১.০৭.১২ থেকে ৩০.০৬.১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, জেমরেশন প্রকল্প।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৬৯.৬৯ ৫৪৯.১০ ১০২০.৫৯ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩৫.০০ ৩৯.০০ ৭৯৬.০০ ০.০০ ৯০.০০	৬৫১.০০ ৩৯.০০ ৬১২.০০ ০.০০ ৮৯.০০	৬৪৫.৩২ ৩৩.৩২ ৬১২.০০ ০.০০ ৮৯.০০	৬৪৫.৩২ ৩৩.৩২ ৬১২.০০ ০.০০ ৮৯.০০	৬১২.০০ ৬১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.০০	৭৭.২৮ ৯৮.৮৯ APP. ESP NLA TA BWDB		
৫৯ ৪৮	বহিঃ বাওর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০১/১২ হতে ৩০/১২/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোজাফফর হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৩৫৭.০০ ৫৩৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	১৯৮.২৫ ১৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.৯৩	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৮	২২৬০.২৫ ২২৬০.২৫ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৮	২৪৫৮.৫০ ২৪৫৮.৫০ ০.০০ ০.০০ ৫৪.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৪.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৪.৫১	৯৮.২৭ ১১৮.২৭ APP. RRI ADP RRI		
৬০ টিএ-২	Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTAIMIP) প্রকল্প পরিচালকঃ মাসুদ আহমেদ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৯৮.০০ ৪৩.০০ ৬৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৭.০০ ৪.০০ ৩৬৩.০০ ০.০০ ৫২.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. RRI ADP RRI		
*	সমাপ্য প্রকল্প												

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১২-১৩ সালে আরএডিপিতে অর্ডার্ড ৯ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(পরিশিষ্ট-খ)

(লক্ষ টাকায়)

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৭টি

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩)				২০১২-১৩ সালের জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				এডিপি বরাদ্দের টাকার অনুযায়ী জুন/১৩ পর্যন্ত বাস্তায়ন অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে জুন/১৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)
		মোট (বেঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	বাস্তায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো														
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২) সংশোধিত- জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক, WAMIP	৯৮২২৭.৫৬	৮৮৪১৪.৩৬	২৯৩৪১.৯৯	৩৯০৬.৪৫	১৩৩৩৫.০০	৩২০.০০	১৩০১৫.০০	১৩০১৫.০০	১৩১৪৯.৪৭	২৮৪.০২	১২৮৬৫.৪৫	০.০০	১০০.০৩	৯৮.৬১
৪	সেকেভারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২), সংশোধিত - জুন/১৩	৫১৯৭৩.১১	৩৭৩২০.৭৬	৪৯০১৪.৭৯	১৩১৫৩.৩৫	২৪৫৭.০০	১০০০.০০	১৪৫৭.০০	১৪৫৭.০০	২৩৭২.৪৯	৯৩৩.০৩	১৪৩৯.৪৬	১৪৩৯.৪৬	৫৫.০৯	৯৬.৫৬
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২, ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, ECRRP	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৮৪৩৮.০২	০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৫৯৮৩.৫৯	০.০০	৫৯৮৩.৫৯	৫৯৮৩.৫৯	৯২.০৭	৯২.০৬

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩)				২০১২-১৩ সালের জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				এডিপি বরাদ্দের টার্গেট অনুযায়ী জুন/১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে জুন/১৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)
		মোট (বেঃসুদা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৯	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1-08-2010 to 30-06-2012) সংশোধিত- সেপ্টেম্বর/১৪ পর্যন্ত। PD, Dredger	৪০৭১৬.০০	১৬৯৩৪.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও স্টেলেমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১-৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	৩৩২৯.৪১	৩৮৭.৩৩	৩৩৮২.০০	৪৩২.০০	২৯৫০.০০	১৭৯০.০০	৩৩৫৯.৮৫	৪২৩.৮৪	২৯৩৬.০১	১৭৭৬.০১	১০০.০৩	৯৯.৩৫
১১০	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, সাউথ-ওয়েস্ট	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১৫৮৩৯.৮১	২৯০৯.৭১	৬৪০০.০০	১০০০.০০	৫৪০০.০০	৫১৬০.০০	৬১০৮.১৪	৯৬৯.৬১	৫১৩৮.৫৩	৪৯১৪.২৬	৮৭.৫০	৯৫.৪৪
১১৮	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আতিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওদাগর পল্লী সার্কেল ১	১৪৬৫.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	৫২০.০০	২০০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	২৯৯.৫৮	১১৯.৫৮	১৮০.০০	১৮০.০০	৫৭.৭০	৫৭.৬১
টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। প্রকল্প পরিচালকঃ জেএমআরইএমপি	১৫৬৯.৬৯	১০২০.৫৯	০.০০	০.০০	৮৩৫.০০	৩৯.০০	৭৯৬.০০	০.০০	৬৪৫.৩২	৩৩.৩২	৬১২.০০	০.০০	৯৮.৮৯	৭৭.২৮

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩)				২০১২-১৩ সালের জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				এডিপি বরাদ্দের টার্গেট অনুযায়ী জুন/১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে জুন/১৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)
		মোট (বেংগুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
টিএ-২	Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTAIMIP) প্রকল্প পরিচালকঃ মাসুদ আহমেদ	৬৯৮.০০	৬৫৫.০০	০.০০	০.০০	৩৬৭.০০	৪.০০	৩৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		২৮১৯০৮.১৭	২২৪১৭৪.০৫	১০৫৯৬৪.০২	২০৩৫৬.৮৪	৩৩৪৩০.০০	২৯৯২.০০	৩০৪৩৮.০০	২৮২৪২.০০	৩১৯১৮.৪৪	২৭৬৩.৪০	২৯১৫৫.০৪	১৪২৯৩.৩২		৯৫.৪৮

২০১২-১৩ খ্রি: অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জোন/প্রকল্পওয়ারী দরপত্রের তথ্যাদি

(জুন ২০১৩ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	জোন / প্রকল্পের নাম	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ								
১	১৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	০	০	০	০		
২	১৯	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)	০	০	০	০		
৩	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	০	০	০	০		
৪	৩০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। Kalni-Kushiara River Management Project.	১	১	০	১		২১২০.০০
মোটঃ			১	১	০	১	০.০০%	২১২০.০০
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ								
৫	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১	০	০	১		১১২৫.০০
৬	১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প	১	১	১	০		৯১৮.৯০
৭	১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ	০	০	০	০		
৮	২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালািয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প	০	০	০	০		
৯	২৫	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	০	০	০	০		
১০	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৩	৩	০	৩		২৯৮০.০০
১১	৩৪	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প	১	১	১	০		৫০০.০০
মোটঃ			৬	৫	২	৪	৩৩.৩৩%	৫৫২৩.৯০
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ								
১২	২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১	১	১	০		৫৪২৫.৮০
১৩	২৬	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১	১	১	০		৭৭১.২৯
১৪	৩৬	ফেনী জেলার সোনগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের আওতায় পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	১	১	১	০		২২০.১৫
মোটঃ			৩	৩	৩	০	১০০.০০%	৬৪১৭.২৪
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ								
১৫	৮	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	০	০	০	০		৯২৭.০০
১৬	২৭	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১	১	১	০		৩১০১.৯৩
১৭	৯২	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২	০	০	০	০		৪০.০০
মোটঃ			১	১	১	০	১০০.০০%	৪০৬৮.৯৩
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
১৮	৩৭	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
১৯		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	০	০	০	০		২৮২৫৭.৫৭
২০	২৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	০	০	০	০		
২১	৩১	বগুড়া জেলার অস্ফলপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী।	০	০	০	০		
২২	৩৮	বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪	৪	৪	০		২৮৮৪.৪৪
২৩	৯৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	৩	২	২	১		১০৮৮.৯৭
মোটঃ			৭	৬	৬	১	৮৫.৭১%	৩২২৩০.৯৮

ক্রঃ নং	এডিপি নং	জোন / প্রকল্পের নাম	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
২৪		ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
২৫		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনখাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প	০	০	০	০		
২৬		চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প	০	০	০	০		
২৭		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলস্ট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিখাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	০	০	০	০		
২৮		তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৫	১৫	১৫	০		২০০০.০০
		মোটঃ	১৫	১৫	১৫	০	১০০.০০%	২০০০.০০
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
২৯		মোঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প	২	২	২	০		১২৩৫.৭৮
৩০		চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	০	০	০	০		
		মোটঃ	২	২	২	০	১০০.০০%	১২৩৫.৭৮
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৩১		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	২	০	০	২		২০০০.০০
৩২		খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্ষিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	৪	৪	৪	০		৮০০.০০
৩৩		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প	০	০	০	০		৪০০০.০০
		মোটঃ	৬	৪	৪	২	৬৬.৬৭%	৬৮০০.০০
৩৪		ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	১	০	০	১	০.০০%	১৩০০.০০
৩৫		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫	৩৫	১	৩৪	২.৮৬%	১০১০০.০০
৩৬		সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	০	০	০	০	০.০০%	
৩৭		সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	১৬	১৬	১৬	০	১০০.০০%	২১৩০.০০
৩৮		নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১	১	১	০	১০০.০০%	মূল্যায়ন চলমান
৩৯		গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প	৬	৬	৬	০	১০০.০০%	২৩৬৮.০০
৪০		পাইলট ক্যাপিটাল ড্রিজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	০	০	০	০	০.০০%	
৪১		বাংলাদেশের নদী ড্রিজিং-এর জন্য ড্রিজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১২	৯	৬	৬	৫০.০০%	১৩০৯২.০০
৪২		Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	১	০	১	০.০০%	২৩৭৮২.০০
৪৩		চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	৬	৬	৫	১	৮৩.৩৩%	৩৮৫০.০০
৪৪	৫	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারিজ প্রজেক্ট।	০	০	০	০	০.০০%	১০০.০০
৪৫	TA-1	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।	০	০	০	০	০.০০%	২০৭৯.৩১
		মোটঃ (ক্রমিক ৩৪ থেকে ৪৫ পর্যন্ত)	৭৮	৭৪	৩৫	৪৩	৪৪.৮৭%	১৮৬৫১২.০০
		সর্বমোটঃ	১১৯	১১১	৬৮	৫১	৫৭.১৪%	২৪৬৯০৮.৮৩

নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নক্সা কাজের অগ্রগতি :

জুন ১৩ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৩০	৩০	৩০	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬০	৬০	৬০	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল	২০	২০	২০	
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫৪	৫০	৫০	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৫	৫	৫	
৭	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৪৮	৪৮	৪৮	
৮	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৪৯	৪৯	৪৯	
৯	ইসিআরআরপি	০	০	০	
১০	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
১১	সিডিএসপি	০	০	০	
	মোট	২৬৬	২৬২	২৬২	

২০১২-১৩ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ৯.৭৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	২০১২-১৩ সালের জুন, ২০১৩ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, ওংপুর	৮৮৫৫৫	৮০৭৬৩ (৯১.২০%)	৯১৯৭৪	৮৪২১৯	১৬৯৬৯	১৯০৭৩	১৯৭৪৯৮	১৮৪০৫৫
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৫৪৬২৫	৪৭৪১১ (৮৬.৭৯%)	৯৮১০০	৮০১৫৬	৯৭৩৩	১৫২৬৩	১৬২৪৫৮	১৪২৮৩০
৩।	মধ্য- পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫৬৯০১	৪৮৮৫২ (৮৫.৮৫%)	৪৯১৫২	২৯২৯১	২৪৭৪৪	৫৯২৯	১৩০৭৯৭	৮৪০৭২
৪।	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৮৪৬৫ (৯৬.৭৭%)	১০৪১৩৪	১০৩৯৯৮	৪১১০০	৩৪৩০৫	১৮৪৯৮৪	১৭৬৭৬৮
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৫৫৮০ (৯৯.৭৮%)	৭৭৬২০	৭৭৬৫৫	১০৪০০	১০২২৫	১০৩৬৩৫	১০৩৪৬০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২১৫০ (৯৪.৭১%)	১৭০৭১৮	১৭০৬৩৩	০	০	১৭২৯৮৮	১৭২৭৮৩
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	১৯৪৪০ (৮০.০৭%)	৫১৬৩৩	৪৮৮৮২	০	০	৭৫৯১৩	৬৮৩২২
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ (০.০০%)	৫১৮৩৫	৪৪৮২১	০	০	৫১৮৩৫	৪৪৮২১
	মোট :	২৮১৯৯৬	২৫২৬৬১ (৮৯.৬০%)	৬৯৫১৬৬	৬৩৯৬৫৫ (৯২.০১%)	১০২৯৪৬	৮৪৭৯৫ (৮২.৩৭%)	১০৮০১০৮	৯৭৭১১১ (৯০.৪৬%)

সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১৩ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১২-১৩	জুলাই/০৮ হতে জুন/১২ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৪২৯.০০	৫১.৫০	১৪৬.১৪	১০.২৫	৪৮০.৫০	১৫৬.৩৯
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৩৫.০০	৫.০০	১৬.২৪	১.৮০	৪০.০০	১৮.০৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	২৮.০০	১.০০	১২.৭০	১.১৮	২৯.০০	১৩.৮৮
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৪০.০০	৫.০০	১৬.৫৫	১.২৩	৪৫.০০	১৭.৭৮
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২.৪৫	০.২০	১.০২	০.০০	২.৬৫	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পলি উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯২.৭৫	৫১.০০	৮৩.৭৫	৩.১৭	৪৪৩.৭৫	৮৬.৩৮
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্দ্দ বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৪৭০.৩৬	৫০.০০	২২৪.৯৪	২৬.৭২	৫২০.৩৬	২৫১.৬৬
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৮৬	০.০৫	০.৫২	০.০০	০.৯১	০.৫২
		বুড়ি তিস্দ্দ প্রকল্প	১.৪০	০.০৫	০.৫৩	০.০০	১.৪৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২৪.৮০	২.০০	১৫.৫১	১.০৫	২৬.৮০	১৬.৫৬
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৮২.০০	১০.০০	৩১.৩৯	১১.৯৭	৯২.০০	৪৩.৩৬
		মোট	১৫০৬.৬২	১৭৫.৮০	৫৪৯.২৯	৫৭.৩৭	১৬৮২.৪২	৬০৬.৬৬

বিগত ২০১১-২০১২ সালের মোট সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তিসহ বর্তমান বছরের (২০১২-২০১৩) সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের (জুন/২০১৩ মাস পর্যন্ত) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

২০১১-১২ সালে			২০১২-২০১৩ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	জুন/২০১২ ইং পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুন/১৩ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৭২.৮৪	৭২.৮৪	১৭৫.৮০	৫৭.৩৭

জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১২-১৩ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৪৯২.৩৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে জুন '১৩ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশি-ষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪৫৬.২৮	৯২.৬৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৩০৮.২০	৬২.৫৯%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	২৩২.৫১	৪৭.২২%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	২৪৫.৯৮	৪৯.৯৬%
৫।	তহবিল প্রদান	১১৭.৬৩	২৩.৮৯%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১১৭.৬৩	২৩.৮৯%

পেন্ডিং	৩৭৭.৭৪ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	২৪৮.৬৯ হেঃ (৫০.৫১%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	১২৬.০৫ হেঃ (২৫.৬০%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১১-১২ সালের জের (Carried over)	= ২২২.১৮ হেঃ
২০১২-১৩ সালের কার্যক্রম	= ২৭০.১৯ হেঃ
মোট	= ৪৯২.৩৭ হেঃ