

২৪-০৬-২০১২ তারিখে বোর্ডের  
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র  
(মে ২০১২, মাস পর্যন্ত )

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

## সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডব্বষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৪	
খ)	বিগত ২৭-০৫-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৫-১৭	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৮-১৯	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৪২-৫০
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২০	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২০	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৫১
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২২	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৫/১
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৩	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৪	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৫-২৬	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৭	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	২৮-২৯	
	১১। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	৩০-৩৩	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৬-৬৪
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যাতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৬৫	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ৫ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬৬
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯
	১৬। বিগত ২১-০৫-২০১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৭০-৭৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		৮০%	১৫/০৬/২০১২	-	-	২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে বর্ষা মৌসুমের জলাবদ্ধতা সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ কিঃমিঃ খালের প্রতিবদ্ধকতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হল : <ul style="list-style-type: none"> <li>০৬/০৯/২০১০ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২২/১১/২০১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>০৩/০২/২০১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>২৬/০৪/২০১১ এ পুনঃগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ০৯/০৮/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের জন্য পাসম কর্তৃক ২৩/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ।</li> <li>একনেক-এর সভায় উপস্থাপনের জন্য গত ২৮/১১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>অর্থায়নের সংস্থান না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন থেকে ২৩/০২/২০১২ তারিখে ডিপিপি ফেরৎ দেয়া হয়েছে।</li> <li>ডিএনডি প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প হলেও বর্তমানে উহাতে সেচের কার্যক্রম নেই। প্রকল্প এলাকাটি বর্তমানে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। আবাসিক এলাকা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য ও আবর্জনার কারণে পানি নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এরূপ জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা ওয়াসা বিধায় ০২/০৪/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ণিত প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশনের ছোট-খাট কাজ পাউবো চালিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।</li> </ul>
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ	৩৫% (সমীক্ষা)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে “Study for Sustainable River Management” (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা, সমাপ্তকাল ০৩/০৯/২০১৩)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২৭/৪/১০)	কাজ)			পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা ব্যারেজ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজ (চুক্তি মূল্য ২৩.৪৩ কোটি টাকা) সম্পন্ন হয়েছে।
		৩০% (সমীক্ষা কাজ)	-	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা ৪ সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
		-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার : তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নদী ড্রেজিং সহ নদী শাসন ও অন্যান্য ভৌত কাজের ব্যয় প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। কাজেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়াবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের কারিগরি প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। • ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬.৮২ কোটি টাকা) বোর্ডে দাখিল • ০৫/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) প্রণয়ন করা হয়। • ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” কাজের সমীক্ষান্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০৭/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ২১/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • প্রকল্পটির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নধীন আছে।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ধিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং- ৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। • ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ; • ০৮/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপির উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যপত্র

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।					<p>১৭/০১/২০১২ তারিখে পাওয়া যায়, তদানুযায়ী ২৭২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৯/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>০১/০৩/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>পরিকল্পনা কমিশনের ০২/০৪/২০১২ তারিখের পত্রের আলোকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্প পুনঃপ্রস্তাব সহ ডিপিপি ফেরত প্রদান।</li> <li>তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যা ০১/০৪/২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হবে; তদানুযায়ী পরবর্তীতে ডিপিপি পুনঃদাখিল করা হবে।</li> </ul>
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	১০০%	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীণভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।</p> <p>এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯.২৩ কোটি টাকা) বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>২০১১-১২ অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।</li> </ul>
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর শ্বইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৯০%	৩০/০৬/২০১২	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে কাজটির জন্য অতিরিক্ত ১.৩৩ কোটি টাকার প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় শ্বইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<p>মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি ১৯/১২/২০১১ তারিখ হতে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটির উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন।</li> </ul>
০৯।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	১০০%	-	-	-	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো শ্বইস গেটসমূহের কতিপয় গেট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেটগুলি মেরামত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণিত প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	৭৮%	৩০/০৬/২০১২	-	-	ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোস্টার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, সুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং গৌরিপুর হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” শিরোনামে একটি ডিপিপি ১৪/০৯/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ■ ০৭/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ■ ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৪৮%	৩০/০৬/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে ৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য (চুক্তিমূল্য ১.১৮ কোটি টাকা) ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুম্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ২৫০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		১০০%	-	-	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		২.৪০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ- বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ হ্রাস করিয়ে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।	বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	তাছাড়া, “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।  <ul style="list-style-type: none"> <li>● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।</li> <li>● উক্ত বরাদ্দে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোণা জেলায় (চুক্তিমূল্য = ৩২.২৮ কোটি টাকা) নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ চলমান রয়েছেঃ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ডুবন্ত বাঁধ মেরামতঃ ১৭৬.৭৯ কিঃমিঃ</li> <li>○ রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামতঃ ৬টি</li> <li>○ লং বুম ক্রয়ঃ ৫টি</li> </ul> </li> </ul>
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	০.১৭% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ডিপিপিতে কিছু আইটেমের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর অধিক হওয়ায় ডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।  <ul style="list-style-type: none"> <li>● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ১.৬৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।</li> <li>● ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিঃমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু গৃহীত দরপত্রসমূহে দরদাতাদের উদ্ধৃত দর ডিপিপিতে সংস্থানের অনেক উর্দ্ধদর হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ভবন নির্মাণের কার্যাদেশের অনুকূলে কাজ চলমান রয়েছে।</li> <li>● ১৫/০৪/২০১২ তারিখ হতে সংশোধিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫৯.০৪ কোটি টাকা) পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</li> </ul>
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	৪৫% (সমীক্ষা কাজ)	২৫/১০/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “ভৈরব নদী পুনঃখননের” নিমিত্তে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) বর্গিত কাজটির জন্য মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের করা হয়েছে।  <ul style="list-style-type: none"> <li>২৬/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ।</li> <li>০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে মোতাবেক ১১/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি উপর যৌথ নদী কমিশনের মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে যৌথ নদী কমিশনের মতামত নেয়া হয়েছে; শীঘ্রই পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।</li> </ul>
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধবস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	১৫%	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৬.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।	কাজ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> <li>“কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫।</li> <li>বর্তমানে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ৩৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯.০০ কোটি টাকা) মধ্যে ৩০টি লটের কার্যাদেশ ২৮/০২/২০১২ তারিখ প্রদান করা হয়েছে।</li> <li>উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর্গিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে; <ul style="list-style-type: none"> <li>TRM এর আওতায় বাঁধ নির্মাণ = ১৩ কিঃমিঃ</li> <li>Outlet নির্মাণ = ১৬টি</li> <li>নদী পুনঃখনন (শালিকা) = ৯ কিঃমিঃ</li> <li>খাল পুনঃখনন = ৪১ কিঃমিঃ</li> <li>বাঁধ নির্মাণ = ২১ কিঃমিঃ</li> </ul> </li> </ul>
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	-	-	-	-	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোল্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোল্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।
		২০% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	২০/০২/২০১৩	-	-	“Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-৬ এর সহিত সম্পৃক্ত)



ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৯৫%	৩০/০৬/২০১২	-	-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়াও, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৮.৫৩৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১১- জুন, ২০১৩) পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।  ● ১৭/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসমকে পত্র প্রদান করা হয়।
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৫২% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৪৪৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ২০টি ক্রোজার নির্মাণ, ২৫.৫৬ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং সুইস নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		১০০%	৩০/১২/২০১১	-	-	South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১১) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		৮০% (সমীক্ষা কাজ)	৩০/০৬/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Climate Change Impact বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে (চুক্তিমূল্য ১২.৪০ কোটি টাকা)।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৫০%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।  <ul style="list-style-type: none"> <li>চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৭.৫০ কোটি টাকা;</li> <li>বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ৩টি শ্বুইস নির্মাণ, ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন, ১টি লং বুম ক্রয় ও বাঁধ মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কাজ সমূহ চলমান রয়েছে।</li> <li>মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মেয়াদ (৩০/০৬/২০১৩) বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।</li> </ul>
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	৮৮%	৩০/০৬/২০১২	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে।</li> <li>চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতির কাজের জন্য ১৬/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; (চুক্তি মূল্য ৩.৭২ কোটি টাকা, শুরু ০১/১১/২০১১, সমাপ্ত ২৯/০৩/২০১২) এবং ২৩ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র চূড়ান্তকরতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে ২৪/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ (চুক্তি মূল্য ২.৭১ কোটি টাকা, শুরু ২০/১২/২০১১, সমাপ্ত ১৯/০৪/২০১২) প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজের (৩টি WCS) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; কাজ চলমান রয়েছে।</li> </ul>
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি	<ul style="list-style-type: none"> <li>বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১২/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যা ২৯/০১/২০১২ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর</li> </ul>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ২৬/০২/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যার যাচাই-বাছাই এর কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে। ● ০৫/০৪/২০১২ তারিখ হতে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে; যা ০১/১২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৫/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ ● ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
		৯৭%	৩০/০৬/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়; বর্তমানে অগ্রগতি ৯৭%; অবশিষ্ট কাজ জুন/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
		৯০%	৩০/০৬/২০১৩	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে মাত্র ৪৫.০০ কোটি (ভৌত কাজের জন্য ৩৫.০০ কোটি এবং রাজস্ব ১০.০০ কোটি) টাকার বরাদ্দ রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।	কর্মসূচী মোতাবেক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে; ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে (২টি প্যাকেজে) ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা)। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে; বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯০% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের) এবং মে/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মর্মে আশা করা যায়।
		৯৫%	৩০/০৬/২০১৪	-	-	২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২/১২/২০১১ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। ০৩/০১/২০১২ তারিখে বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯৫% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের); যা মে/২০১৩ এর (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৫২% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	“উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্রোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-১৭ এর সহিত সম্পৃক্ত)
		৪৫% (চলতি কাজের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ (প্রাক্কলিত ব্যায় ৩৮ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; সে লক্ষ্যে, ২০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতের দরপত্র (৩টি প্যাকেজ) গৃহীত হয়েছে; যা মূল্যায়ন করতঃ অনুমোদনের জন্য ২৬/০৯/২০১১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের অনুমোদন (চুক্তিমূল্য ৪.১৮ কোটি টাকা, উক্ত টাকায় ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ ১টি স্লুইস নির্মাণ ও ৪টি মেরামত) ২৩/১১/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে এবং ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে নতুন আরও ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ডাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) <ul style="list-style-type: none"> <li>বর্ণিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ</li> <li>২৬/০১/২০১১ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের উপর পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত;</li> <li>পুনঃগঠিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>পরবর্তীতে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;</li> <li>০৬/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপিটি ওয়ারপোর ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে পুনরায় ফেরৎ;</li> <li>ওয়ারপোর ছাড়পত্রসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৯/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২০/১১/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যপত্র পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ২৪/০১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>২৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং MTBF এ বরাদ্দ না থাকায় ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে।</li> <li>২৯/০৫/২০১২ তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> </ul>
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) <ul style="list-style-type: none"> <li>“চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।</li> <li>৩১/০৩/২০১১ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;</li> <li>প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে এবং উহা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</li> <li>০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়; তদানুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।</li> </ul>
২৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্র করে “নামকরণ সংক্রান্ত” পত্র প্রাপ্তি এবং তদানুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করতঃ (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) ১৮/১২/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপির উপর ১৭/০১/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	১০০%	-	-	-	ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিগ্রমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।  ভাঙ্গন কবলিত অবশিষ্ট ৪ কিগ্রমিঃ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী জেআরসি মিটিং এ ভারতের সাথে MOU স্বাক্ষরের পর বাস্তব কাজ করা সম্ভব হবে।
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩৫% (চলতি বছর কাজের)	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিগ্রমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)(প্রকল্প বয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের (৬টি প্যাকেজে, চুক্তিমূল্য ৩৩.২৯ কোটি টাকা) জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।  ● ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে ২২.৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।
	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে (চুক্তিমূল্য : ২৩.৪৩ কোটি টাকা; ক্রমিক নং- ৩ সাথে সম্পৃক্ত)।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	৩৫% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ষিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় “পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন” কাজের জন্য যাদুকাটা নদী ৫ কিগ্রমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিগ্রমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিগ্রমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিগ্রমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ কিগ্রমিঃ দৈর্ঘ্য নির্বাচনের জন্য পরামর্শক কর্তৃক জরিপ এবং মডেলিং কাজ চলছে। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ দরপত্র আহবান করা হবে। উল্লেখিত কাজসমূহ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে; (ক্রমিক নং-১২ এর সহিত সম্পৃক্ত)।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	-	-	● “চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩/০৪/২০১২ তারিখে (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) বোর্ডে দাখিল করা হয়; ● ২৫/০৪/২০১২ তারিখ হতে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	১.৭৫% (মূল প্রকল্পের)	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “Study for Sustainable River Management” শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আলোচ্য নদী দুটির ড্রেজিং কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।</p> <p>এছাড়া, ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী হতে পানি এনে Buriganga River Augmentation এর জন্য পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নাধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ২০১০-১১ অর্থ-বছরে তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজের ৩.৪৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৩.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। তুরাগ নদীতে সার্কুলার রুটের বাকী ১০ কিঃমিঃ এর জন্য ২৭.২৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ১৯/০৪/২০১২ তারিখে গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে।</li> <li>• ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পুংলী নদীর ৪১.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে (চুক্তিমূল্য ২২৮.৫১ কোটি টাকা) এবং তুরাগ নদীতে ১০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের (দরপত্র গ্রহণের তারিখ ১৯/০৪/২০১২) দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।</li> </ul>
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	বর্ণিত কাজের জন্য “কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (পরিবর্তিত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প)” শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩১/১০/২০১১ তারিখে সিসিটিএফ ফরমেটে বোর্ড কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৬৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমানে EIA কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	১৬/০৪/২০১২ তারিখে কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	উল্লেখিত এলাকার ভাঙ্গণ রোধে “পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাসমতে যাচাই কমিটির সভা মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৬.১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ২৯/০১/২০১২ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্ণিত প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> <li>১৪/০৩/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত;</li> <li>০২/০৪/২০১২ তারিখে প্রাপ্ত কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলমান রয়েছে</li> </ul>
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করে। সে মোতাবেক সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রস ড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৫২%	৩০/৬/২০১২	-	-	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবোর বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার জন্য ১৯/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজসমূহ চলমান রয়েছে। বর্ণিত কাজটি জুন/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বেড়ীবাঁধ সংস্কার কাজের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(কে, এম, নাজমুল হক)  
চীফ মনিটরিং  
বাপাউবো, ঢাকা।



২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৭-০৫-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, চলতি অর্থবছরের আরএডিপি ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থও উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তিনি ৩১মে/২০১২ তারিখের মধ্যে ৩য়, ৪র্থ ও অতিরিক্ত কিস্তির অর্থ অবমুক্তির জন্য চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন।	৩১মে, ২০১২ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের সকল কিস্তির অর্থ অবমুক্তির চাহিদাপত্র প্রয়োজনীয় সংলগ্নীসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ অবমুক্তির চাহিদা পত্র প্রয়োজনীয় সংলগ্নীসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২)	“বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ০৭-০৫-১২ তারিখে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আইডব্লিউএম এর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সেতুর বিষয়ে এলজিইডি’র সাথে সভা হয়েছে। এছাড়া, ১টি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রস্তুতাবটি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	১৭-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৩)	<p>“ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাসেজ ব্যারেজ” প্রকল্পের উপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক বলেন, ফিজিবিলিটি লেভেলের উপর ভিত্তি করে Presentation এর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। Mathematical Model হয়ে গেছে। বাকী কাজ ১ মাসের মধ্যে শেষ হবে। তবে Distribution System এর ডিজাইন এখনও সম্ভব হয়নি। সিনিয়র সচিব, পাসম বলেন Distribution System পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের সমস্ত কাজই যাতে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের অংশ হয় Technical ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। Presentation এর বিষয়ে আলোচনায় সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, প্রথমে স্টিয়ারিং কমিটির সভা করতে হবে। এরপর মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে।</p>	<p>যথাশীঘ্র স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। জুন/১২ মধ্যে সব কাজ শেষ করে Presentation প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রীর সমীপে উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>বাপাউবো / পাসম</p>		<p>১২-০৬-২০১২ ইং তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুন, ২০১২ মধ্যে সব কাজ শেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপনের জন্য Presentation প্রস্তুতের কাজ চলছে।</p>
৪)	<p>“উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাত ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো’র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)” শীর্ষক প্রকল্পের উপর আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বরাদ্দ পরিশোধের পরও প্রায় ২১১ কোটি টাকা দেনা থাকবে। কিছু কাজ এবং রেন্ট সিডিউল বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য ডিপিপি ২য় সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব বলেন, আইলার ৪ বছর পর আইলার নামে প্রকল্প সংশোধনের জন্য একনেকে নেয়া বিব্রতকর। তিনি আরও বলেন, জুনের ১ম সপ্তাহে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটির সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন হবে। সভাপতি বলেন, যে সমস্ত প্যাকেজের NoA দেওয়া হয়েছে তার ডিপিপি ধার্যকৃত মূল্য এবং কার্যাদেশ মূল্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের বিষয়েও তিনি নির্দেশনা দেন।</p>	<p>জুন, ২০১২ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করে RDPP এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।</p>	<p>পরিঃ উইং, পাসম</p>	<p>জুন, ২০১২</p>	<p>০৫-০৬-২০১২ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের আরডিপিপি শীঘ্রই দাখিল করা হবে।</p>
৫)	<p>২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পের উপর আলোচনায় সভাপতি বলেন, যে সমস্ত প্রকল্প সমাপ্য তালিকায় রয়েছে যেগুলোর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে অবশ্যই প্রকল্প শেষ করতে হবে।</p>	<p>সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় নির্ধারিত কাজ গুণগতমান বজায় রেখে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক</p>	<p>যথাসময়ে</p>	<p>সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাপ্য প্রকল্প সমূহের গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সমাপ্তির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।</p>

৬)	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, প্রকল্পের মধ্যে রেষ্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রাখা প্রয়োজন। মাননীয় মন্ত্রী পানি ভবনে WARPO, JRC ও হাওড় বোর্ডের অফিস সংস্থানের প্রতিশন রেখে প্রকল্প চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন।	প্রকল্পের মধ্যে রেষ্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রাখা প্রয়োজন। এছাড়া, পানি ভবনে WARPO, JRC ও হাওড় বোর্ডের অফিস সংস্থানের প্রতিশন রেখে প্রকল্প চূড়ান্ত করতে হবে।	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্ত করণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
----	--	---	---------	----------	---

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১৪৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের আরএডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্প :

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬২ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ এডিপিভুক্ত : ৬ টি আরএডিপিভুক্ত : ৪ টি মোট : ১০ টি

৩। ২০১১-১২ সালের ৯০ টি প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ	৭০ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ	২ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ	১৫ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	৩ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে আরএডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	৩২ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০১ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৬-৬৪ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১৪৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬২টি প্রকল্পের মে, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫৩৫.০৭	৯৪৮.২৫ (৬১.৭৭%)	৮০২.০৫ (৫২.২৫%)	৮০২.০৫ (৮৪.৫৮%)
স্থানীয়	১১৪৫.২৭	৬৮৭.৫৫ (৬০.০৩%)	৬০৯.০৬ (৫৩.১৮%)	৬০৯.০৬ (৮৮.৫৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	২৬০.৭০ (৬৬.৮৮%)	১৯২.৯৯ (৪৯.৫১%)	১৯২.৯৯ (৭৪.০৩%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	২৪২.৯০ (৬৯.৮৬%)	১৭৩.৭৭ (৪৯.৯৮%)	১৭৩.৭৭ (৭১.৫৪%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১২৯.৭০%

প্রকল্পগয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪৩-৫০ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৫১) অনুযায়ী মে, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৮৭.০০%	১২৯.৭০%
আর্থিক	৭৫.০০%	৫২.২৫%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের মে, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১২৯.৭০%	৮১.১০%	৭৫.৭৮%	৮৩.৮১%	৬২.৭৫%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৬১.৭৭%	৭২.০৭%	৫৯.৯৯%	৭১.৩৩%	৪৬.৪৬%
	ব্যয়	৫২.২৫%	৬১.৬৮%	৫৩.২০%	৫১.৫৪%	৩৪.০২%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি মে, ২০১২ পর্যন্ত (৬১ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫৩৫.০৬	৯৪৮.২৫ (৬১.৭৭%)	৮০২.০৫ (৫২.২৫%)	৮০২.০৫ (৮৪.৫৮%)
স্থানীয়	১১৪৫.২৬	৬৮৭.৫৫ (৬০.০৩%)	৬০৯.০৬ (৫৩.১৮%)	৬০৯.০৬ (৮৮.৫৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	২৬০.৭০ (৬৬.৮৮%)	১৯২.৯৯ (৪৯.৫১%)	১৯২.৯৯ (৭৪.০৩%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	২৪২.৯০ (৬৯.৮৬%)	১৭৩.৭৭ (৪৯.৯৮%)	১৭৩.৭৭ (৭১.৫৪%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১২৯.৭০%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মে, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৩.১২%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ ( মে' ২০১২ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি )।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৫৩৭টি ও ২৮৩৯৬টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি মার্চ '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৫৩৭	৫১৪১	১২২৯.৮৭	০	০.০০	৩২৫৮৮
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪৪৩	২৫৭১.৩৯	০	০.০০	৩৮১১
	মোট	৩৮০৬০	৮৫৮৪	৩৮০১.২৭	০	০.০০	৩৬৩৯৯

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৯৬	৪৬	০	০.০০	৫১৪১	১২২৯.৮৭	
বৈদেশিক অডিট	১০৮০	২	১১	৩.৯২	৩৪৩২	২৫৬৭.৪৭	
মোট	২৯৪৭৬	৪৮	১১	৩.৯২	৮৫৭৩	৩৭৯৭.৩৪	

### ঙ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

#### ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	৬০ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	১৬৩টি	১৬২টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	১৬৩ টি	১৫৮ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৩০৪.৫৬ হেঃ	২৯.১৪হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	৫৬ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১১	৩০২টি	২৯৭টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	৩০২ টি	২৪৮ টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির মে'১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫১ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে এপ্রিল '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪৬.৪৫	১৫.২৫%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০৫.৪১	৩৪.৬১%
৫।	তহবিল প্রদান	২৬.০৪	৮.৫৫%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২৯.১৪	৬.২৮%

পেভিং	২৮৫.৪২ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৮৮.২৮ হেঃ (৬১.৮২%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৭.১৪ হেঃ (৩১.৯০%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ ( ০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩০৪.৫৬ হেঃ
মোট	= ৩০৪.৫৬ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	৩০২টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৯৭টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৪৮টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

মে '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৯	৯	৯	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৮২	৮১	৭৭	৪টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৯	২৯	২৯	
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৮	৮	৮	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা ।	১৪	১৪	১৪	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১৪	১৪	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১৬৩	১৬২	১৫৮	৪ টি বাকী

চ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ৯.৭৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং		২০১১-১২ সালের মে, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, ওংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩	১৫৬৬৯	১৬১৯২৮	১৫৮৪৮১
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৮৭২২	৬১৩৪	৭০৭৩	১৩৫৫৭৫	১৩৪৬৮৩
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ (৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫	৫৬৯০	১৮১৭৩০	১৪৮৯৮৭
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৩৭৯৫	৪১৭৫৩	১৪৫৭৭	১৮৫৬০৮	১৫৫৮৭২
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, উরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫	১০৪০০	১০৪৫৫০	১০৪০৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০	০	১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৫০২৭১	০	০	৭৫৮৯০	৭৪৭৫৯
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫	০	০	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫
	মোট :	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৪৩৮৯২ (৯৯.৭৯%)	১০০৭৬০	৫৩৪০৯ (৫৩.০১)	১০৬৪২৪৪	৯৯৩৬৯০ (৯৩.৩৭%)



চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি ( মে/২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

( লক্ষ টাকায় )

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	১১.৮৫	১৩১.৬৪	১৪৩.৪৯
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১	৩.৫০	১২.৭৪	১৬.১৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	০.৯৮	১১.১৩	১২.১১
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	২.০৫	১৪.০০	১৬.০৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	২.২১	৭৬.৬৪	৭৮.৮৫
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	৩১.০৩	১৯৩.১৫	২২৪.১৮
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০৭	১৫.৪৪	১৫.৫১
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	৭.১৭	১৯.৬৪	২৬.৮১
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫৮.৮৬	৪৭৬.৪৫	৫৩৫.৩১

চ-৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের মে/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

( লক্ষ টাকায় )

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের মে/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	মে/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫০.১৫	১৭৫.৮০	৫৮.৮৬

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ ( মে, ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	১৯.১৮	২২৪.০৪	৩৪.২১	১৮.৭৭	১৮১.০৮	২৬.৫৮	২১৫.২৯	-			
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৫.৪৮	৯৪.৮৪	১.২২	৯.৬৩	৯৩.৬২	৯.৬৩	৯৪.৮৪	-			
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	২৮.৯১	১০৭.৭৫	৭১৮.৬৯	১০৭.৭৫	৭৪৭.৬০	-			
৫। ডববিধ	২০৫.০২	১.৩৪	১৪২.৮৮	-	১.৩৪	১৪২.৮৮	১.৩৪	১৪২.৮৮	-			
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩৬.৩৯	১০৩.৪৩	১০২২.৬১	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৯.৫৮	২৩.৬৫	২৭৯.৫৯	
মোটঃ	২৮৫৯.০২	২৬.০০	৪৬১.৭৬	৬৪.৩৪	১৩৭.৪৯	১১৩৬.২৭	১৪৫.৩০	১২০০.৬১	২৬৮৫.৯৭	১২৭.০৮	১৩০২.২০	

চ-৮.২ ২০১১-১২ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ ( মে/২০১২ পর্যন্ত )

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	০	৮	০	৭	১	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	০	৭	২	
৩। রেডিয়াল গেট	০	৬	৬	০	০	৬	
৪। হোয়েস্ট	৮	১১	১৯	০	৭	১২	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	৬	০	০	৬	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	২৪	৪৮	০	২১	২৭	

চ-৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

মে/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	২৭৪	৩৯০	০	৯৩	২৯৭
২। লিফট গেট	৯৯	২৭৪	৩৭৩	০	৭৯	২৯৪
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	৮৪	৩৬১	৪৪৫	০	১০৬	৩৩৯
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	৯০৯	১২০৮	০	২৭৮	৯৩০

চ-৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৩১	৩১	০	০	৩১
২। লিফট গেট	৫১	৯৮	১৪৯	৪	৪২	১০৭
৩। হোয়েস্ট	৭৯	৮৫	১৬৪	৭	৪৭	১১৭
৪। রেডিয়াল গেট	০	৭	৭	০	০	৭
মোট :	১৩০	২২১	৩৫১	১১	৮৯	২৬২

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	১২৫৬	২৯৯(২৪%)	৭৯৪	৫০৭(৬৪%)	
খ) মেরামত কাজ	৩৫১	৮৯ (২৫%)	২৩১	৫(২%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২৮৫৯.০২	১১৩৬.২৭(৪০%)	২২৮২.৫০	১৪৩০.৮৪(৬৩%)	
ব্যয়	২৬৮৫.৯৭	১৩০২.২০ (৪৮%)	২০৫৬.৫৫	১৩৬০.৫১(৬৬%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ ( মে ' ২০১২ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি )

চ-৯.১ ২০১১-১২ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

মার্চ/২০১২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১১-১২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
						বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	১৪.০০	২২৪০.০০	১৫৭৩.৬৭	০.০০	৩২২.৪৪	০.১০	২.৪৫	০.০০	০.০০	৩০.৭৯	১৭০.৭৯
অন্যান্য সংস্থা	৩৯.০০	৬২৪০.০০	৪৭০.১০	০.০০	২৪৫.১৮	০.৫০	৯.৯৭	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	০.০০	৬৩৫.০১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৭.০০	১১২০.০০	২১১.০৬	০.০০	১০.০০	০.০৮	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৬.৪২
মোট	৬০.০০	৯৬০০.০০	২২৫৪.৮৩	০.০০	৫৭৭.৬২	০.৬৮	১৩.৪২	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	৩০.৭৯	৯৩২.২২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	৩০.৭৯	৪৯৩.২৩
অন্যান্য সংস্থা	০.০০	৮৮০.১৯
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	০.০০	১৩৬.৪২
মোট	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪

চ-৯.২ ২০১১-১২ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৬০০.০০	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৪২.০০	০.৩৩	১৮.৩০	-	-	-
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ভূত আয়	-	-	২১৬.৮৮			
৪।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৭৬৯৯.০০	৪৪.২০	১৪৫৫.৫৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৫১৪.৪৫	১০.৪০	১৯৮.৭৩
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১০৫৯.৫০	০.০০	৮৭.৩৮
	মোট :	৯৬৪২.০০	৩১.১২	১৭৪৫.০২	৯২৭২.৯৫	৫৪.৬০	১৭৪১.৬৯

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
উদ্ভূতঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৬০.০০	১৩.৪২ (২২.৩৭%)	৫৯.৫০	২৭.৫৮ (৪৬.৩৫%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৬৪২.০০	১৫২৮.১৪ (১৫.৮৫%)	৯৫৫৫.০০	৩৪২৫.৭১ (৩৫.৮৫%)	
ব্যয়	৯২৭২.৯৫	১৭৪১.৬৯ (১৮.৭৮%)	৮৮৯২.০০	৩৬৩০.৫০ (৪০.৮৩%)	

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

**মে/ ২০১২ এর তথ্য পাওয়া যায় নাই**

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১১-১২ অর্থ বছরের		মে/২০১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	মে/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মে/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য	
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ			মোট টাকা	মোট টাকা				
			বাস্তব (%)	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	বরাদ্দের (%)	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	চট্টগ্রাম জেলার রাসুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন করলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.০০	১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৮৫০.৪১	৬২.৩৫	৫৯০.৪১	৬৯.৪৩	৭৫০.০০	১০১০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২য় দফায় সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
			৭.৬৫			৪৫.২৬			৩১.৪২	৭০.০০		
২	বাগমারা হতে (খোস্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	৪০৪.৫০	৩.০০	১১৮.৫০	২৯.৩০	৫০৬.৫০	৭৯২.৫০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।
			৮৭.০০			৮৭.৫৫			২৫.৬৫	৯০.০০		
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	১০.০০	১৬.২৬	৩৫.৩৫	৪১.২৬	৭১.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৬৫.০০			৬১.৩৩			২১.৬৮	৭৫.০০		
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ডু-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	৯০.০০	৫২৮.৮৩	৩৯.০০	৫২৮.০০	৯৯.৮৪	৬৭৮.১৭	৬৭৯.০০	জুন/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			১০.০০			২৭.৬৩			২৭.৫৯	৪৯.০০		
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	-	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।
			৯৮.০০			-			-	৯৮.০০		
৬	চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	৬২১.২৩	৩৭৮.৭৭	৩৭.৮৮	৩৭৮.৭৭	৯৫.০০	২৬৬.৯৭	৭০.৪৮	৮৮৮.২০	১০০০.০০	
			৬০.০০			১০০.০০			৭০.৪৮	১৫৫.০০		

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বছরের		মে/২০১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	মে/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মে/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিভূত	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব	মে/ ২০১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)			
			বাস্তব (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	বরাদ্দের (%)	মোট টাকা	বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	৫৭৭.৩৫	৪৫.০০	৬০০.০০	১০৩.৯২	৬২৫.১৫	৬০২.৫০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
			১০.০০			২৯.২৪			৩০.৩৯	৫৫.০০			
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০		২৩৬৭.০০	১০০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে	
						০.০০			০.০০	২০.০০			
৯	চর আড়া-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০		১২১০.০০	১০০.০০	০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০	সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রন্থাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।	
						০.০০			০.০০	০.০০			
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিস্টেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২		১৭৫৬.৫২	১০০.০০	৭৮৭.৭৪	৮৮.০০	৭৮৪.০৭	৯৯.৫৩	৭৮৪.০৭	৭৮৭.৭৪		
						৪৪.৮৫			৪৪.৬৪	৮৮.০০			
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাস্তু নদীর বামতীরে আমলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২		১৭৮.৫২	১০০.০০	১২৮.৪৫	৬৫.০০	১১০.০০	৮৫.৬৪	১১০.০০	১২৮.৪৫		
						৭১.৯৫			৬১.৬২	৬৫.০০			
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২		৬৭৬.৪২	১০০.০০	৩০১.০০	৯৩.০০	৩০১.০০	১০০.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
						৪৪.৫০			৪৪.৫০	৯৩.০০			
								৪৪.৫০					

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বছরের		মে/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি		মে/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)		মে/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)	মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%)			
												৩		
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭		১৮৯১.৭৭	১০০.০০		৭০২.০০	৯০.০০	৭০২.০০	১০০.০০	৭০২.০০	৭০.০০	৭০২.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
							৩৭.১১			৩৭.১১	৯০.০০			
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	১১৯৭.০৫		১১৯৭.০৫	১০০.০০		৮৯৭.০০	৫০.০০	৩১৭.০০	৩৫.৩৪	৩১৭.০০	৮৯৭.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
							৭৪.৯৩			২৬.৪৮	৫০.০০			
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০		৪০০.৯০	১০০.০০		২৮১.৪০	১০০.০০	২৮১.৩৬	৯৯.৯৯	২৮১.৩৬	২৮১.৪০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
							৭০.১৯			৭০.১৮	১০০.০০			
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ডেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৬২৫.৩৩		৬২৫.৩৩	১০০.০০		০.০০	১৫.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
										০.০০	১৫.০০			
১৭	পোস্ভা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কল্লাবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, কল্লাবাজার পওর বিভাগ।	৪৬০.৮৮		৩৮৬.৮৮	৮৩.৯৪		০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
									০.০০	০.০০	০.০০			
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০		৭৩৯.৫০	৬৭.০৪		৬৬২.৫০	৪৫.০০	১৫৪.৮০	২৩.৩৭	১৫৪.৮০	৬৬২.৫০		
										২০.৯৩	৪৫.০০			
১৯	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১৫৫৭.০০		৯৫১.০০	৬১.০৮		৩৭৫.৪০	৫৫.০০	৩৭০.৫৮	৯৮.৭২	৩৭০.৫৮	৩৭৫.৪০		
										৩৮.৯৭	০.০০			



২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বছরের		মে/২০১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মে/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)		মে/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)	মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	মোট টাকা	ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%)				
											বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২২০৩.৪৪		১১০১.৭২	৫০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
২১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ডুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলখাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল।	১৪৬৮.৫৮		১০৫৬.৫০	৭১.৯৪	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শাদ্বা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০		৬০০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
২৩	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন ২০(বিশ)টি নিষ্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১২৯০.০৯		৮১৩.৮৪	৬৩.০৮	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
২৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ।	১৫৬০.৯১		১০০০.০০	৬৪.০৭	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
২৫	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী/১১-জুন/১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০		২৪৯৫.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোস্তার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-জুন'১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১৯৮৭.০০		৯৯২.০০	৪৯.৯২	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়নি।	
	সর্বমোট	৩৪১৮৩.৪৯	১৬৫৩.৬৮	২৭১২৩.০২		৬৯২১.৩৫		৫১৪০.৯৫		৬৭৯৪.৬৩	৮৫৭৫.০৩			

## পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১। R		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২)	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২৯.৫.১২ এ পরি: কমিশনের চাহিত তথ্যের উপর বোর্ডের জবাব প্রাপ্তি। ৭.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২। R		সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১৩)	৫৪৯৭৩.৭৩	৩০.৫.১২	* ২২.৩.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৯.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৩.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৭.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৩। J		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া- ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৪৮১৫.৭০	৩১.৫.১২	* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৯.১১.১১ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অননুমোদিত। সংশোধিত ডিপিপি ২৯.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৪.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৩.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম পত্র প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।

## মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১ J		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মার্চ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মার্চ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২		রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	৮৩৭৬.২৬	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		(সংশোধিত)(জুল, ০৯-জুন, ১৩			* ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৪.৩.১২ এ অনুষ্ঠিত পাসম সভায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে- সিদ্ধান্ত হয়।
৩		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৪	J	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প সংশোধিত (নভেম্বর, ২০১০ -জুন, ২০১৩)	৬০৫৯.২২	১৬.২.১২	* ৭.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২২.৫.১২ এ পুনরায় ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৫		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৬	J	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫- জুন, ২০১৩)	৪২০৩.০০	১৪.৩.১২	* ২৮.৯.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে পুন:দাখিল। * ১৪.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৭		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	২০.৩.১২	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মস্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)। * ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৮		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	১০.৪.১২	* ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৯.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১০.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯		কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৫)	৯৫৯০৪.৩৮	১৫.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মািচ, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	২৫.৪.১২	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৮.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১১	R	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত, রি- কাষ্ট) (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৪৩৭৫৯.১৭	৭.৫.১২	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্য প্রেরণ। ২৬.৪.১২ এ পুনঃদাখিল। * ৭.৫.১২ এ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.৫.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১২		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল ঝাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)	৩৭৪৫.৯৭	৯.৫.১২	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৯.১১ এ মাঠদপ্তর থেকে পাসম চাহিত তথ্যাদি প্রাপ্ত। * ৯.১০.১১ এ চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.১.১২ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে অনুমোদিত মোট ব্যয় ঠিক রেখে ডিপিপি পুনঃসংশোধনকরতঃ প্রেরণের অনুরোধ। * ২৯.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৬.৪.১২ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৫.১২ এর প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্বলিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।
১৩		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	২৯.৫.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৪		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের	৪০৯১১.৩১	১৯.৬.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০-জুন, ২০১৩)			* ২৪.৪.১২ এর পাসম মতামত প্রাপ্তি। * ৫.৬.১২ এ মতামতের আলোকে পূর্নগঠিত/ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৫		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২য় সংশোধিত (অন্ত:খাত সমন্বয়) (এপ্রিল, ২০০৬ -জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	১৮.৬.১২	* ১০.৬.১২ এ অন্ত:খাত সমন্বয়/সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৮.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

**পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা**

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১। J		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৭৬১৫.৮০	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কর্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
২।		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৩৫৫০.৮৭	* ৩১.৫.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

**আরডিপিপি অননুমোদিত :**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৩।	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৪।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৫।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অননুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশা: অননুমোদন জারী।
৬।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অননুমোদিত।
৭।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অননুমোদিত।
৮।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অননুমোদিত।
৯।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
১০।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।

১১।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৩।	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১৫।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
১৬।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১৭।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোরেশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৮।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
২০।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ১১.১০.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

#### ডিপিপি অনুমোদিত :

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.১০ এ প্রশা: অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত

	(জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)		(ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা) । * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা) । * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি । * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি ।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী ।
১২।	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণালি-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত । * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী ।
১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৮।	গোড়ান-চট্টবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত । * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি ।
১৯।	চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত । * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি ।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী ।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি ।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বোমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প । (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
২৬।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।

	বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)		
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভে:, ১০ - ডিসে:, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প ( নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।
৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।

#### ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি
২।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৫।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	* ২৮.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৬।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।



	(অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)		* ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি ।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত । পত্র প্রাপ্তি ।
৮।	বর্ণি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি ।
৯।	মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)(অন্তঃখাত সময়)(জুলাই, ০৪-জুন, ১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি ।
১০।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি ।
১১।	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২১৪৪৬.৩৪	* ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১২।	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষন (সংশোধিত)(এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	১৭০৯৫.৪৮	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি ।
১৩।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা (সংশোধিত)(ডিসেম্বর, ০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি ।
১৪	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৪১৭০০.৭১	* ১৬.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি ।

২০১১-১২ সালের মে/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২  
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৬৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৪২৯০০৫.১৩	২০৮০৩৩.২১	১৫৪৪০৯.০০	৯৪৯৬৩.১৪	৮০৩৩৩.৩৯	২৮৮৩৬৬.৬০	১৭৪০.৮৫	১১১২৬.৮৫	৫২.০৩%
		স্থানীয়	১২৩০৯৫৪.২০	১৫১৩৯১.৭২	১১৫৪২৯.০০	৬৮৮৯৩.৩২	৬১০৩৪.৩৮	২১২৪২৬.১০	১৭৪০.৮৫	৯৫৭৭.০৯	১২৯.০৩%
		প্রদ্বন্দ্বিত	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	২৬০৬৯.৮২	১৯২৯৯.০১	৭৫৯৪০.৫১			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৪২৯০.৩৮	১৭৩৭৬.৫৩	৬৯২৭২.৯২			
২	বাপাউবো মোট (৬২ টি প্রকল্প)	মোট	১৪২০৭৭৭.১৩	২০৭০০২.১৭	১৫৩৫০৭.০০	৯৪৮২৫.১৪	৮০২০৪.৮৯	২৮৭২০৭.০৬	১৭৪০.৮৫	১১১২৬.৮৫	৫২.২৫%
		স্থানীয়	১২২২৭২৬.২০	১৫০৩৬০.৬৮	১১৫৪২৭.০০	৬৮৭৫৫.৩২	৬০৯০৫.৮৮	২১১২৬৬.৫৬	১৭৪০.৮৫	৯৫৭৭.০৯	১২৯.০৩%
		প্রদ্বন্দ্বিত	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	২৬০৬৯.৮২	১৯২৯৯.০১	৭৫৯৪০.৫১			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৪২৯০.৩৮	১৭৩৭৬.৫৩	৬৯২৭২.৯২			
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪৫৫.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	১.২১%
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪৫৫.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	১.৩৭%
		প্রদ্বন্দ্বিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪	বাহাওজউবো মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	২৭.৫২%
		স্থানীয়	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৩৬.৭৮%
		প্রদ্বন্দ্বিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৪১৯৬১৩.১৩	২০৭০০২.১৭	১৫৩৫০৬.০০	৯৪৮২৫.১৪	৮০২০৪.৮৯	২৮৭২০৭.০৬	১৭৪০.৮৫	১১১২৬.৮৫	৫২.২৫%
		স্থানীয়	১২২২৪৮৪.২০	১৫০৩৬০.৬৮	১১৫৪২৭.০০	৬৮৭৫৫.৩২	৬০৯০৫.৮৮	২১১২৬৬.৫৬	১৭৪০.৮৫	৯৫৭৭.০৯	১২৯.০৩%
		প্রদ্বন্দ্বিত	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	২৬০৬৯.৮২	১৯২৯৯.০১	৭৫৯৪০.৫১			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৪২৯০.৩৮	১৭৩৭৬.৫৩	৬৯২৭২.৯২			
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৩.১২%
		প্রদ্বন্দ্বিত	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৫টি প্রকল্প)	মোট	১৪২৭৮৪১.১৩	২০৮০৩৩.২১	১৫৪৪০৮.০০	৯৪৯৬৩.১৪	৮০৩৩৩.৩৯	২৮৮৩৬৬.৬০	১৭৪০.৮৫	১১১২৬.৮৫	৫২.০৩%
		স্থানীয়	১২৩০৭১২.২০	১৫১৩৯১.৭২	১১৫৪২৭.০০	৬৮৮৯৩.৩২	৬১০৩৪.৩৮	২১২৪২৬.১০	১৭৪০.৮৫	৯৫৭৭.০৯	১২৯.০৩%
		প্রদ্বন্দ্বিত	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৫০	৩৮৯৮০.০০	২৬০৬৯.৮২	১৯২৯৯.০১	৭৫৯৪০.৫১			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	২৪২৯০.৩৮	১৭৩৭৬.৫৩	৬৯২৭২.৯২			

২০১১-১২ সালের মে/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সূচী-২  
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত</b> , প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিএসটি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৩০	৫৯০০.৩৭ ৫৯০০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৮	৬৬০.০০ ৬৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৮	৬৫৬০.৩৭ ৬৫৬০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৮	৫৮.৬৭ ৯৯.৯৫ APP. NEZ ADP BWDB	
* ২	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, মেত্রাকোনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৬১.০০ ৪১৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০২	৩৩৬৯.৫০ ৩৩৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০২	৫৪৯.০০ ৫৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৯৮	৩৯২.০০ ৩৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৫২	৩৬৬৯.৫০ ৩৬৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ৯.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৫২	৫৪.৬৪ ৭৯.৪০ SZ ADP BWDB	
৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেগিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত</b> , প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩৭৯.০০ ১৫৩৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	০.০০ ০.০০ APP. SEZ ADP BWDB	
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক,WAMIP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩০১.০০ ১৯৭২৩.০০ ৭৮৫৭৮.০০ ৬৫৫৮৭.০০ ২৩.৬০	২০১৫২.৪০ ৩৫৯১.৬৮ ১৬৫৬০.৭২ ১৬৫৬০.৭২ ১৩.২১	১২৯৮৭.০০ ৪৮৭.০০ ১২৫০০.০০ ১২৫০০.০০ ১৩.২১	৯১৭৬.৮৫ ৩১০.৭৫ ৫১৪৪.৮৮ ৫১৪৪.৮৮ ৯.৩০	৫৩৩৬.০০ ১৯২.৫৬ ২১৭০৫.১৬ ২১৭০৫.১৬ ৩২.৯০	২৫৪৮৮.৪০ ৩৭৮৩.২৪ ৪৯৮৫.৬৮ ৪৯৮৫.৬৮ ৩২.৯০	০.০০ ০.০০ ৪৯৮৫.৬৮ ৪৯৮৫.৬৮ ৩২.৯০	৪১.০৯ ৭০.৩৯ APP. WM IDA ADP BWDB	বিগত ২১.০৫.১২ তারিখ অনুষ্ঠিত বোর্ডের পর্যালোচনা সভার কার্য বিবরণীতে অনুমোদিত জমা মার্চ পর্যায়ের সভা করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক তাঁর লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছেন।
৫	সেকেডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক, STIFP-II	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৪১.৫৮	৩৬৮৪৪.৮২ ৮৭৭৯.৮৮ ২৮০৪৬.৯৩ ২৮০৪৬.৯৩ ৪১.৫৮	১৩৪৮০.০০ ৪৫০০.০০ ৮৯৮০.০০ ৮৯৮০.০০ ১২.৪২	৯২৭৬.৯৯ ২৯৩৫.২৫ ৫৪৫২.০৩ ৫৪৫২.০৩ ১০.২৬	৭৮৭৪.০০ ২৪২১.৯৭ ৫৪৫২.০৩ ৫৪৫২.০৩ ১০.২৬	৪৪৭১৮.৮২ ১১২০১.৮৬ ৩৩৫২৭.৯৬ ৩৩৫২৭.৯৬ ৯৭.৮৪	০.০০ ০.০০ ৩৩৫২৭.৯৬ ৩৩৫২৭.৯৬ ৯৭.৮৪	৫১.২৩.৬৪ ৪৮.৬১ RUNAPP.DST ADB ADP BWDB	
৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেশ্বর ব্যারাজ প্রকল্প (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলিটি স্টাডি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৪৮	২০২২.৮৭ ২০২২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ২৪.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.০০	৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৩৫৫.২৬ ৩৫৫.২৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৮	২৩৭৮.১৩ ২৩৭৮.১৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৮	৫৯.৪৭ ৬২.৫০ APP. DGN ADP BWDB	
* ৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হাইওয়ে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প(০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮৪.০০ ৩২৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	২৯৫৬.০৪ ২৯৫৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৯০	১২৬.২১ ১২৬.২১ ০.০০ ০.০০ ৩.৯০	৩০৮২.২৫ ৩০৮২.২৫ ০.০০ ০.০০ ৩.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৯০	৪২.০৭ ৫৯.০০ APP. SZ ADP BWDB	
৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত। (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৬০.৫০ ৭৩৬০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৫০	৫৩২০.৪৭ ৫৩২০.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৫০	২০৩৯.০০ ২০৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৩০	৪৯২.৮৯ ৪৯২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ১.৩০	৫৮১৩.৩৬ ৫৮১৩.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৩০	২৪.১৭ ৬০.৪৭ APP. SWZ ADP BWDB	
* ৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হাইওয়ে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩২৪.১৮ ১৫৩২৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮১.৩৫	৭৭১৫.৩৩ ৭৭১৫.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০ ৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৫	৫৪৬৭.০০ ৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৪৩	২০৯৫.৯৮ ২০৯৫.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৯.৬৮	৯৮১১.৩১ ৯৮১১.৩১ ০.০০ ০.০০ ৯.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৬৮	৩৮.৩৪ ৮২.৭৩ APP. NWZ ADP BWDB	
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৬৬৩.০০ ২৬৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩০	২১৩৮.৩৪ ২১৩৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩০	৪৫২.০০ ৪৫২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৮০	৩২.৮১ ৩২.৮১ ০.০০ ০.০০ ৯.৩০	২১৭১.১৫ ২১৭১.১৫ ০.০০ ০.০০ ৯.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৩০	৭.২৬ ৬৪.৯৭ RUNAPP. SZ ADP BWDB	

\* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবশিষ্ট	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমগুণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত</b> ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ৮৯.১৭	৪৯.১৭ ৪৯.১৭ ০.০০ ০.০০ ১২.০৬	২৩০৮.০০ ২৩০৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৬	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫০	১৫৯৯.৯৮ ১৫৯৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫০	১৬৪৯.১৫ ১৬৪৯.১৫ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৬৭	৯৯.৩২ ১০০.০০ APP. PD ADP BWDB	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ১৪৫.১১%।
১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৮.৯০	৩০২০.৫৬ ৩০২০.৫৬ ০.০০ ৩০২০.৫৬ ২২.১১	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ৭৫০০.০০ ২২.১১	৫৬০৪.৬৬ ৫৬০৪.৬৬ ০.০০ ৫৬০৪.৬৬ ১৩.৭৯	৪০০০.০৩ ৪০০০.০৩ ০.০০ ৪০০০.০৩ ১৩.৭৯	৭০২০.৫৯ ৭০২০.৫৯ ০.০০ ৭০২০.৫৯ ২২.৬৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৩৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.৬৯	৫৩.৩৩ ৬২.৩৭ APP.WB ECRRP ADP BWDB	
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চত্বীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। <b>প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৫১.৪৩	৭১২৪.০৭ ৭১২৪.০৭ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯৪	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯৪	১৩৭৪.৫৫ ১৩৭৪.৫৫ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৩৬৯.০০ ১৩৬৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৮৪৯৩.০৭ ৮৪৯৩.০৭ ০.০০ ০.০০ ৬১.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬১.৪৩	৬০.৮৪ ৬৬.৬৪ APP.NZ DRGA IRR BWDB	
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.০০	৩৪২৫.১০ ৩৪২৫.১০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	১৩৪৮.০০ ১৩৪৮.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	১০১০.৭৮ ১০১০.৭৮ ০.০০ ০.০০ ১৭.০০	৭৫৯.২১ ৭৫৯.২১ ০.০০ ০.০০ ৯.৭০	৪১৮৪.৩১ ৪১৮৪.৩১ ০.০০ ০.০০ ৯.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৭০	৫৬.৩২ ৮৫.০০ APP.MWZ ADP BWDB	
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১.৫০ ৯৪২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫০	১১৩১৯.৭৩ ১১৩১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	১৪১১৫.০০ ১৪১১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	১১৮০০.০০ ১১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৫০	১১৫৯০.৫৪ ১১৫৯০.৫৪ ০.০০ ০.০০ ২০.৫০	২২৯১০.২৭ ২২৯১০.২৭ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৮২.১২ ৯৮.৪৬ APP. SWZ ADP BWDB	
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৭৬.০০ ৩৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.১৫	১৬৯১.৩৭ ১৬৯১.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৫৪.৮৫	১৮৮০.০০ ১৮৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৪.৮৫	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১.৩০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১.৩০	২৮১৬.৩৭ ২৮১৬.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৯৬.৪৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.৪৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.৪৫	৫৯.৮৪ ৯৬.৫৩ APP.MWZ ADP BWDB	
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	৩৮১৮.৬৪ ৩৮১৮.৬৪ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৯	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৬৯	১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩০	১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৩০	৫৬৯৩.৬৪ ৫৬৯৩.৬৪ ০.০০ ০.০০ ৪০.৮৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.৮৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.৮৫	৫৬.৮২ ১০৩.২৫ APP. MWZ ADP BWDB	
১৮	চরঘাশান মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত</b> ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪২৮৭.৫৬ ১৪২৮৭.৫৬ ০.০০ ০.০০ ১৬.০৭	২২৯৬.২৯ ২২৯৬.২৯ ০.০০ ০.০০ ১৬.০৭	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৫০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৫০	৩০৮.৪০ ৩০৮.৪০ ০.০০ ০.০০ ৫.১১	২৬০৪.৬৯ ২৬০৪.৬৯ ০.০০ ০.০০ ২১.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.১৮	২০.৫৬ ৮৭.৬৭ APP. SZ ADP BWDB	
* ১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)। <b>প্রস্তাবিত জুন/১২ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, পরিকল্পনা-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৪.০০ ১৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	৩৯.৬৬ ৩৯.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	৭৩.০০ ৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	১০.২৫ ১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	৯.৯৮ ৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	৪৯.৫৪ ৪৯.৫৪ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	১০.৬৭ ৯২.৫০ APP. SWZ DRGA ADP BWDB	আরও ১০.০০ লক্ষ টাকা খনন করে পরিশোধ করা হয়েছে।
২০	পদ্মা নদীর ডাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নাড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ডাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), <b>প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত</b> ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৩১.২২	৩০৭০.৪৭ ৩০৭০.৪৭ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	১৮৭৪.২৫ ১৮৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	১৮৭৪.২৫ ১৮৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	৪৯৪৪.৭২ ৪৯৪৪.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৬৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৬৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৬৪	৬২.৪৮ ১০০.০০ APP. MWZ ADP BWDB	
*	সমাপা প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবশিষ্ট	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্ষিক সলিলপুর কোলাবামুখাণী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০ ২১৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০	৩৮৪.১৩ ৩৮৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ১৮.২২	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.২২	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৮.২২	৪৯০.৪১ ৪৯০.৪১ ০.০০ ০.০০ ২৮.০০	৮৭৪.৫৪ ৮৭৪.৫৪ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০০	৮১.৭৪ ৯৯.২২	
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প ( ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)। <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ১১.৮৩	১৫৮৬.৯৮ ১৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১১.৮৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯১	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৩২	১৪৯৭.৫২ ১৪৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০ ২০.৩২	৩০৮৪.৫০ ৩০৮৪.৫০ ০.০০ ০.০০ ২০.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৩২	৭৪.৮৮ ৯৩.২৫	
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথি বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে <b>জুন/১৪</b> ) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭০০.৭১ ৪১৭০০.৭১ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	২৩৯৮.৩৩ ২৩৯৮.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৯১	২১০০.০০ ২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৯১	২০৯৯.৪১ ২০৯৯.৪১ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	৪৪৯৭.৭৪ ৪৪৯৭.৭৪ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	৬৩.৬২ ১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৭৬.৯৯%।
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬০৬.০০ ৩৬০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	৯৯৯.৪৯ ৯৯৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	২২৯১.০০ ২২৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	১৭৪৯.৪৯ ১৭৪৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	৩২.৭৪ ৭৭.২৭	
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে <b>জুন/১৩ পর্যন্ত</b> ) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফুলিয়া	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০ ১৬৯৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.১০	৪৮০০.৩২ ৪৮০০.৩২ ০.০০ ০.০০ ২৬.১০	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৫	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৫	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৫	৬৪৮৭.৮২ ৬৪৮৭.৮২ ০.০০ ০.০০ ৩৯.১৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.১৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.১৬	৩২.১৪ ১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৭.১৬%।
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে <b>জুন/১৩ পর্যন্ত</b> ) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৭২.০০ ১৫৫৭২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	৪৫৯৯.৯৭ ৪৫৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৮২	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৮২	৬২৮৭.৪৭ ৬২৮৭.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৩৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৩৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৩৬	৩২.১৪ ১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১২৯.৬৬%।
২৭	কাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১১-১২) <b>প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত</b> । প্রকল্প পরিচালক: ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.০০ ১০২৮১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৩৮৩৭.৪৬ ৩৮৩৭.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৪১৬৭.৫০ ৪১৬৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৮০০৪.৯৬ ৮০০৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩২	৬৪.১২ ১০০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৯১.২৭%। মাঠ/১২ তে ছিল বাস্তব ৬৬.৪৯%, এপ্রিল/১২ তে বাস্তব ১০৮.৫৪%। বিষয়টি বোর্ড সভায় আবেদনের প্রয়োজন।
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বাংলী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০ ৯৪৪০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	৫৭৮.৯৯ ৫৭৮.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	১৫২৫.০০ ১৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	৮৭২.১৮ ৮৭২.১৮ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	৮১৬.৩৯ ৮১৬.৩৯ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	১৩৯৫.৩৮ ১৩৯৫.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	৫৩.৫৩ ৮৮.০৫	
* ২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প <b>সংশোধিত অনুমোদিত (মে/১০ থেকে জুন/১২ পর্যন্ত)</b> । প্রকল্প পরিচালক: পরিচালক, পরিকল্পনা-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৬.০০ ১৫৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৫৪.৮৭ ৫৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৮৬.০০ ৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৯.২৫ ১৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৯.২৫ ১৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৭৪.১২ ৭৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	২২.৩৮ ৭২.৭০	
৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৯২.২১ ২৩৯২.২১ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৪৯৫.৯৪ ৪৯৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৯৪৫.৯৪ ৯৪৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৫০.০০ ১০৭.৮৯	

\* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	চিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবশিষ্ট	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৭০০.০০	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	১৬১১.৮৮	০.০০	০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ১৪১.৫১%।
৩১		স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৭০০.০০	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	১৬১১.৮৮	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৫.৭১	২৮.৫৬		৪০.৪১	৪৬.১২			APP. MWZ DRGA ADP BWDB	
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	১৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২টি কার্যদেখ দেয়া হয়েছে, ২টি Noa দেয়া হয়েছে
৩২		স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	১৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	০.১১		০.০০	০.০০			APP ADP BWDB	
* ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)। প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ	মোট	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	৫১০২.০০	১৫০০.০০	১৪৯৬.২৫	৩৫১৬.৯৫	০.০০	০.০০	APP. MWZ DRGA ADP BWDB
৩৩		স্থানীয়	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	৫১০২.০০	১৫০০.০০	১৪৯৬.২৫	৩৫১৬.৯৫	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৭৫.৬৩	২৪.৩৭		২০.৮৫	৯৬.৪৮				
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইল্যান্ড দক্ষিণ বাগাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা	মোট	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৬৪৯২.০০	৩৭৫০.০০	৩৬৮৪.৩০	১০৮৬৪.৯৭	০.০০	০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ২৩৩.৫৬%।
৩৪		স্থানীয়	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৬৪৯২.০০	৩৭৫০.০০	৩৬৮৪.৩০	১০৮৬৪.৯৭	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		২০.৭২	১৮.৭৩		৩৩.৬৯	৫৪.৪১			APP. SWZ DRGA ADP BWDB	
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলাঙ্গ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৪২৪২.০০	২.০৩	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	APP. NEZ ADP BWDB
৩৫		স্থানীয়	৪২৪২.০০	২.০৩	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০৫	৫.৮৯		০.০০	০.০৫				
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০- ১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	মোট	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৬৭৫.০০	১২৭৫.০০	১২৩৯.৬০	১৭৫৩.৩৮	০.০০	০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ৪৪৮.৩৬%।
৩৬		স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৬৭৫.০০	১২৭৫.০০	১২৩৯.৬০	১৭৫৩.৩৮	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.৯৩	৫.৮৭		২০.০৩	২১.৯৬			APP. NWZ ADP BWDB	
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৭৩৩৭.০০	৮৪.৩৮	১১১৬.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ১৬৭.০০%।
৩৭		স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	৮৪.৩৮	১১১৬.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.১৫	১৫.২১		১৮.০৫	১৯.২০			APP. NEZ ADP BWDB	
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট	৬১১৬.৪৩	৩৯৯.৯৬	৭৫০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৮৯৯.৯৬	০.০০	০.০০	APP. SEZ ADP BWDB
৩৮		স্থানীয়	৬১১৬.৪৩	৩৯৯.৯৬	৭৫০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৮৯৯.৯৬	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৬.৫৩	১২.২৬		১০.৫৩	১৭.০৬				
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর তীরে হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্গণি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২- ১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১	মোট	১৭০৫১.০০	৭৯৮.৬৫	১৮০০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০	১৮৯৮.৬৫	০.০০	০.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ৫২০.৩৪%।
৩৯		স্থানীয়	১৭০৫১.০০	৭৯৮.৬৫	১৮০০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০	১৮৯৮.৬৫	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৪.৭০	১০.৫৭		৫৫.০০	৫৯.৭০			APP. NZ ADP BWDB	
৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.৪৬	১৬৯৮.৯২	০.০০	০.০০	APP. NWZ ADP BWDB
৪০		স্থানীয়	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.৪৬	১৬৯৮.৯২	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.০০	১২.৪৪		১০.৪৯	১১.৪৯				
*	সমাপ প্রকল্প										

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবশিষ্ট	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc.Proposed june/14	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. Dredger
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	১৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪২		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	১৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.২৭	০.০০	০.২৩	০.২৩	০.২৩	০.২৩	০.২৩	IRR BWDB
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াগাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প ( ০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৫০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৫৪৯.৯৭	০.০০	৭০.০০	
৪৩		স্থানীয়	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৫০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৫৪৯.৯৭	০.০০	১০২.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	১.৭২	৫.৯৯	০.০০	৬.১১	৬.১১	৭.৮৩	৬.১১	৭.৮৩	IRR BWDB
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২)। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	০.০০	৭৫.০০	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ১২৪.৮৯%।
৪৪		স্থানীয়	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. MWZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	IRR BWDB
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	মোট	২৭৬৬১.৩১	০.০০	৩৭০০.০০	২২৪৭.০৩	২০৩২.৫৮	২০৩২.৫৮	১৪১৮.০০	০.০০	৫৪.৯৩	
৪৫		স্থানীয়	৩৭০০.১২	০.০০	৪০০.০০	২৬৩.৫৬	১০৫.৫৬	১০৫.৫৬	১৪১৮.০০	০.০০	৮২.২৪	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	৩৩০০.০০	১৯৮৩.৪৭	১৯২৭.০২	১৯২৭.০২	১৯২৭.০২	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	০.০০	১৫০০.০০	৭০৪.৪৭	৫০৯.০২	৫০৯.০২	৫০৯.০২	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১৩.৩৮	০.০০	১১.০০	১১.০০	১১.০০	০.০০	০.০০	IRR BWDB
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩১.১২.১৫)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফুমিদ্দা	মোট	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	৭৩৫.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	৬৮.০৩	আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অগ্রগতি ১৬৩.২৭%।
৪৬		স্থানীয়	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	৭৩৫.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.৪৭	০.০০	২.৪০	২.৪০	২.৪০	০.০০	০.০০	IRR BWDB
৪৭	কংপাতাক নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	মোট	২৬১৫৫.০০	০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আরএডিপিতে নতুন
৪৭		স্থানীয়	২৬১৫৫.০০	০.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২.২৯	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	
৪৮	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ডাচিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী।	মোট	৬৩৮৬.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আরএডিপিতে নতুন
৪৮		স্থানীয়	৬৩৮৬.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৯	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	৭৩২৫.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আরএডিপিতে নতুন
৪৯		স্থানীয়	৭৩২৫.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২.৭৩	০.০০	১.৯০	১.৯০	১.৯০	০.০০	০.০০	
* ৫০	মুহুরী কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩৬০০.০০	২৩০৭.০০	২৩০৭.০০	১২৪৭৫.১৯	০.০০	০.০০	৬৪.০৮	
১০৫		স্থানীয়	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩৬০০.০০	২৩০৭.০০	২৩০৭.০০	১২৪৭৫.১৯	০.০০	০.০০	৬৪.৫৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	৭৯.৬৫	২০.৩৫	০.০০	২০.০৫	৯৯.৭০	৯৯.৭০	০.০০	০.০০	IRR BWDB

\* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবমুক্তি	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০০৫-০৩-০৬-২০১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬২২০.৪৮ ৬২২০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	৫৭৮০.৮০ ৫৭৮০.৮০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	২৬৮.০০ ২৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৪	৫৭৮০.৮০ ৫৭৮০.৮০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.২৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.২৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.০০	আরএডিপিতে নতুন
৫২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: সাউথ-ওয়েস্ট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪০৬.৭৯ ৫৭২.৪৫ ২৩৬২৪.৩৪ ১৯৫৯৮.১৭ ৫৫.৯৭	১১২৪৯.৫৫ ২২৫৪.২৬ ৬৭০০.০০ ৫৯৭৪.৮৮ ৫৫.৯৭	৭৭০০.০০ ২০০০.০০ ৬৭০০.০০ ৫৯৭৪.৮৮ ২৬.১৮	৩৭৭৩.৮৫ ৫০০.০০ ৩২৭৩.৮৫ ২৯৫৫.০০ ২৬.১৮	৩২২৭.৮৮ ৪৫২.৩৯ ২৭৭৫.৪৯ ২৪৫২.৬৪ ১৩.০০	১৪৪৭৭.৪৩ ২৭০৬.৬৫ ১১৭৭০.৭৮ ৮৪২৭.৫২ ৬৮.৯৭	৩২২.৮৫ ৩২২.৮৫ ০.০০ ০.০০ ১৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.০০	৪১.৯২ ৪৯.৯৬ APP. SWZ ADB IRR BWDB	
৫৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সারমনিরহাট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৯৯৭.০০ ১০৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ০.০১	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হলো।
৫৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০৭৮০.০০ ২০৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হলো।
৫৫	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর - ২।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৮৬৩.০০ ২৪৮৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫৯	১১৩৩৪.৩৯ ১১৩৩৪.৩৯ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১২৯০.০০ ১২৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	৮৯৫.৬১ ৮৯৫.৬১ ০.০০ ০.০০ ৪.৭০	১২২৩০.০০ ১২২৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.২৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.২৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.২৯	৯৯.৪৩ ৯০.৫৯ APP. NZ IRR BWDB	
* ৫৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ৭৪.৩৮	৭৪.৩৮ ৭৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	৭৪.৩৮ ৭৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ২৫.৬২	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.৬২	৩৪৫.৩৭ ৩৪৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৯৭.০০	৪১৯.৭৫ ৪১৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৯৭.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.২৯	৯৬.৬১ ৮৮.২৯ APP. NZ IRR BWDB	
৫৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৬-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৫	২১২৪.৬৬ ২১২৪.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৫.১৫	১৬২৪.০০ ১৬২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৯	৯৩৭.০০ ৯৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৭০	৯৩৫.৪৯ ৯৩৫.৪৯ ০.০০ ০.০০ ২.৭০	৩০৬৪.১৫ ৩০৬৪.১৫ ০.০০ ০.০০ ৭.৮৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮৫	৫৭.৬০ ৬০.১৪ APP. NWZ IRR BWDB	
৫৮	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৪	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৪	১২৪৬.২৫ ১২৪৬.২৫ ০.০০ ০.০০ ১০.১৭	১২৪৩.০৫ ১২৪৩.০৫ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭১	৩০০৮.২৭ ৩০০৮.২৭ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭১	৩৫.৫২ ৮১.৭৮ APP. NWZ DRGA IRR BWDB	
* ৫৯	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-০৩/০৬/১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫১.০০	৭৪৯.৯৭ ৭৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৫১.০০	৮২৯.০০ ৮২৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	৩১৫.৫৩ ৩১৫.৫৩ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	১০৬৫.৫০ ১০৬৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.০০	৫৭.০৬ ৮৭.৭৬ APP. NWZ DRGA IRR BWDB	
৬০	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-০৩/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮০.০০ ৭৯৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	৩১৭০.০০ ৩১৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.০৩	৬২০.২৫ ৬২০.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৪.০০	৬২০.২৫ ৬২০.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৪.০০	৬৩০.৩৯ ৬৩০.৩৯ ০.০০ ০.০০ ২৪.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.১৪	১৯.৫৭ ৫৪.২৭ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	

\* সমাপ্ত প্রকল্প



ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবয়ুক্তি	মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশুদ্ধিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৬১ ১১৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭১.০০ ৪৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৫০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.১০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.১০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.১০	৫০.০০ ৫৬.৩৬	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
৬২ টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অফ গড়াই রিভার রেটারেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ২৪২.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৯০.১২	APP. ESP NLA TA BWDB
* ৬৩ ৫০	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬৪.০০ ১৯৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.২১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০	APP. RRI ADP RRI
* ৬৪ ৫১	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাজেটিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.১৩	৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৫.৫০ ৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৮০.৫০ ৮০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	৯.১৭ ১০.৩৮	APP. RRI ADP RRI
* ৬৫ ৫২	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব % অরএডিপি	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯২.০০ ৪৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	২৪৭.০০ ২৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৪২	১২৩.০০ ১২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.২৫	১২৩.০০ ১২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.২৫	৬১৫.০০ ৬১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.৮৩	৪৯.৮০% ৬৬.৫৭	APP. HAOR ADP HAOR
৬৬ ৫৩	বকি হাউর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৩৫৭.০০ ৫৩৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	অরএডিপিতে নতুন

\* সমাপ্ত প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT  
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD  
FOR THE YEAR 2011-2012

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	1.00	1.00	1535.07	1145.27	389.80	347.69	501.76		501.76	501.76	501.76		501.76	501.76	0.34	1	1	0.50	0.50
August	1.00	2.00	1535.07	1145.27	389.80	347.69	694.32	674.00	20.32	20.32	1,196.08	674.00	522.08	522.08	0.81	2	3	4.17	4.67
September	1.00	3.00	1535.07	1145.27	389.80	347.69	4352.54	3400.50	952.04	810.98	5,548.62	4074.50	1474.12	1333.06	3.77	2	5	17.46	22.13
October	3.00	6.00	4605.21	3435.81	1169.40	1043.07	16405.22	15151.15	1,254.07	1,114.99	21,953.84	19225.65	2728.19	2448.05	14.92	3	8	9.53	31.66
November	4.00	10.00	6140.28	4581.08	1559.20	1390.76	7798.83	3859.30	3,939.53	3,659.39	27,024.48	23084.95	3939.53	3659.39	18.36	5	13	3.51	35.17
December	6.00	16.00	9210.42	6871.62	2338.80	2086.14	12280.90	6416.72	5,864.18	5,389.78	35,365.85	29501.67	5864.18	5389.78	24.03	8	21	10.20	45.37
January	7.00	23.00	10745.49	8016.89	2728.60	2433.83	13184.76	5126.10	8,058.66	7,759.52	42,686.42	34627.76	8058.66	7759.52	29.01	10	31	7.15	52.52
February	10.00	33.00	15350.70	11452.70	3898.00	3476.90	15150.36	4377.13	10,773.23	9,674.09	49,778.12	39004.89	10773.23	9674.09	33.83	12	43	5.68	58.20
March	12.00	45.00	18420.84	13743.24	4677.60	4172.28	24257.72	10453.73	13,803.99	12,397.89	63,262.60	49458.61	13803.99	12397.89	41.76	14	57	22.51	80.71
April	15.00	60.00	23026.05	17179.05	5847.00	5215.35	22262.95	5362.93	16,900.02	15,376.62	71,721.56	54821.54	16900.02	15376.62	47.34	15	72	37.22	117.93
May	15.00	75.00	23026.05	17179.05	5847.00	5215.35	25383.35	6084.34	19,299.01	17,376.53	80,204.89	60905.88	19299.01	17376.53	52.25	15	87	11.77	129.70
June	25.00	100.00	38376.75	28631.75	9745.00	8692.25										13	100		
Total	100.00		153507.00	114527.00	38980.00	34769.00										100		129.70	

## ৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-১২ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৬ টি (পাউবোর্ড-১৩ টি, আরআরআই-২টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড -১টি) প্রকল্প সমাপ্ত হবে। সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তথ্যসহ তালিকা নিম্নরূপঃ-

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	মে//২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে জুন/১২)।	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৮১.০২	৫৪৯.০০	৩৬৬৯.৫০	৯৫.৫২	
২	৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প(০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত)। প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	৯০.০০	৩০০.০০	৩০৮২.২৫	৯৩.৯০	
৩	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)।	১৫৩২৪.১৮	৭৭৫.৩৩	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০	৯৮১১.৩১	৯৬.৭৮	
৪	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১৩৮.৩৪	৮০.৩০	৪৫২.০০	২১৭১.১৫	৯৩.১০	
৫	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৮০.০০	১৩৪৮.০০	৪১৮৪.৩১	৯৭.০০	
৬	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাত্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.১৫	১৮৮০.০০	২৮১৬.৩৭	৯৬.৪৫	
৭	১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)।	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৬০.০০	৭৩.০০	৪৯.৫৪	৮৫.০০	
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	৫৬.০০	২২৯১.০০	১৭৪৯.৪৯	৯০.০০	
৯	২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)।	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৪৫.০০	৮৬.০০	৭৪.১২	৮৫.০০	
১০	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	৭৫.৬৩	৫১০২.০০	৩৫১৬.৯৫	৯৬.৪৮	
১১	১০৫	মুহুরী কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০	১২৪৭৫.১৯	৯৯.৭০	
১২	১১১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় টেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	২১২১.০১	৭৪.৩৮	৭৪.৩৮	৭৪১.০০	৪১৯.৭৫	৯৭.০০	
১৩	১১৪	টেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)।	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৫১.০০	৮২৯.০০	১০৬৫.৫০	৯৪.০০	
১৪	৫০	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	৩৯৫.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	
১৫	৫১	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে জুন/১২)।	১৭৮.০০	৭৫.০০	৪২.১৩	৬০.০০	৮০.৫০	৪৫.৬৩	
১৬	৫২	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওড়স এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)।	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	২৪৭.০০	৬১৫.০০	৮৮.৮৩	

## ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মে/ ২০১২ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	১০	১৪
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	৯	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২০	১৮	১৮	২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	২১	২১	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩৮	৩৮	৩৮	০
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭	৭	২	৫
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৮৬	৮৬	৮৬	০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১
১৯	৮ ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০
	মোট	৩০২	২৯৭	২৪৮	৫৪
	শতকরা হার		৯৮.৩৪%	৮২.১২%	১৭.৮৮%

**২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন**  
(মে/ ২০১২ পর্যন্ত )

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ</b>								
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০		
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটনৌ বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	৩	৭	৩০%	বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ৭ টি স্থগিত।
৫	৩০	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
৬	৯৫	গোড়ান-চাঁটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	১	০	১০০%	
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	৮	৮	১	৭	১৩%	আরডিপিপি জন্য অপেক্ষা।
<b>মোটঃ</b>			<b>২৪</b>	<b>২২</b>	<b>১০</b>	<b>১৪</b>	<b>৪২%</b>	
<b>উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ</b>								
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নালিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	১	০	১০০%	
১২	৩৭	গোমতী নদীর উত্তর তীরে বাঁধ পুনর্বাঁসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	১০০%	
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	১	০	১০০%	
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্য প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	৪	০	১০০%	
<b>মোটঃ</b>			<b>৯</b>	<b>৯</b>	<b>৯</b>	<b>০</b>	<b>১০০%</b>	
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ</b>								
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্তার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	২	২	২		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৭	৮৬	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৬	১৬	১৬	০	১০০%	
<b>মোটঃ</b>			<b>২০</b>	<b>১৮</b>	<b>১৮</b>	<b>২</b>	<b>৯০%</b>	
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ</b>								
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	৮	০	১০০%	
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২০	৯৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	৬	০	১০০%	
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
<b>মোটঃ</b>			<b>২১</b>	<b>২১</b>	<b>২১</b>	<b>০</b>	<b>১০০%</b>	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ</b>								
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পূর্ববাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	১	০	১০০%	
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	৫	০	১০০%	
২৮	৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
৩০	৯২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	০	০	০	০		জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে স্থগিত
<b>মোটঃ</b>			<b>৭</b>	<b>৭</b>	<b>৭</b>	<b>০</b>	<b>১০০%</b>	
<b>মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ</b>								
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০		
৩৫	৩১	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	৭	০	১০০%	
৩৭	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৫	২৫	২৫	০	১০০%	
<b>মোটঃ</b>			<b>৩৮</b>	<b>৩৮</b>	<b>৩৮</b>	<b>০</b>	<b>১০০%</b>	
<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ</b>								
৩৮	৭	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	০	০		০		আরডিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২	২	০	১০০%	
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫	৫	৫	০	০%	মূল্যায়ন প্রকৃতিধীন
<b>মোটঃ</b>			<b>৭</b>	<b>৭</b>	<b>২</b>	<b>৫</b>	<b>২৯%</b>	
<b>দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ</b>								
৪২	৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৭৯	৭৯	৭৯	০	১০০%	
<b>মোটঃ</b>			<b>৮৬</b>	<b>৮৬</b>	<b>৮৬</b>	<b>০</b>	<b>১০০%</b>	
৪৫	১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬	৪০%	বিশ্ব ব্যাংক ৫ টি সড়ক করেছে, ১টি পুষ্টি দরপত্রের প্রকৃতি।
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮	০%	আরডিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৪৮	৮৭	সাইব-গয়েট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০	১০০%	
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩	৯১%	১ টি স্থগিত।
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	১০০%	
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫	২৯%	২টি কন্ট্রোল দেয় হয়েছে, ২টি NoA দেয় হয়েছে
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১	০%	১৫.০৫.১২ তারিখে পুনঃদরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০	১০০%	১ টি মূল্যায়ন চলছে।
<b>মোটঃ</b>			<b>৯০</b>	<b>৮৯</b>	<b>৫৭</b>	<b>৩৩</b>	<b>৬৩%</b>	
<b>সর্বমোটঃ</b>			<b>৩০২</b>	<b>২৯৭</b>	<b>২৪৮</b>	<b>৫৪</b>	<b>৮২%</b>	

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি/আরএডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ  
মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়  
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি/ আরএডিপি নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
N	৭৪	অগ্রাধিকার ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্ভূক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৯.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে মেয়াদকাল পরিবর্তন ও অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৩.৫.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> </ul>
N	৭৫	অগ্রাধিকার ২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>৩০.৬.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>১.২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৫.৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এ'ব উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ। ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>২৯.০৭.১০ এর পক্ষে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>১৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>২.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।</li> </ul>
৩	৭৬	অগ্রাধিকার ৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৯.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ।</li> <li>২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পক্ষে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।</li> </ul>
৪	১১৯/১০২	অগ্রাধিকার ৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৩.১০.১১ এর পাসম পক্ষে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।</li> </ul>
৫ R	১২০/১০৩	অগ্রাধিকার ৭	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>১২.১.১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>২৬.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পুনর্গঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>১.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৬.৬.১১ এর পাসম পক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৬.১০.১১ এ MTBF সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।</li> </ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>২.৫.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বাস্তবায়নকাল পরিবর্তন, MTBF ও প্রত্যয়ণপত্রসহ ডিপিপি পূর্নগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>১৬.৫.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৪.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> </ul>
৬ J	১২২/১০৮	অগ্রাধিকার ৩০	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ।</li> <li>১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল।</li> <li>৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ।</li> <li>৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো”র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত।</li> <li>৫.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৭.৩.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১০.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> </ul>
৭ S	১২৩/১১০	অগ্রাধিকার ৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৫৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>২২.২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভাবে ডিপিপি পূর্নগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>১৩.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৪.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।</li> </ul>
৮	১২৫/১১৪	অগ্রাধিকার ৮	ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৬.৬.০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পূর্নগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ।</li> <li>১৯.৫.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মার্চদণ্ডরে প্রক্রিয়াধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।</li> </ul>

<p>৯ N</p>	<p>১২৬/১১৩</p>	<p>অগ্রাধিকার ২৮</p>	<p>ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)</p> <p>ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাংগন রোধকরণ প্রকল্প (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)</p>	<p>৯৯৩২.২০</p> <p>১৩২৬০.৬২</p>	<p>পরিকল্পনা কমিশন</p> <p>বোর্ড</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১০.৮.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত।</li> <li>• মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনসহ ২০.১০.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২.১.১১ এর পক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ।</li> <li>• ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০.১০.১১ লক্ষ টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ।</li> <li>• ২.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২১.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৬.৯.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১০.১১.১১ এ ফ্যাক্স মারফৎ নামকরণ সংক্রান্ত পাসম ও পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ১.১২.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>• ১৮.১২.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৭.১.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• ১১.১.১২ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৬.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।</li> <li>• ৩১.১.১২ এর পাসম পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে তাগাদা প্রদান।</li> </ul>
<p>১০ J</p>	<p>১২৭/১০৯</p>	<p>অগ্রাধিকার ২৯</p>	<p>কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)</p>	<p>১৪৬৫৭.৩৯</p>	<p>বোর্ড</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.১২.১০ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পক্ষে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ।</li> <li>• ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ।</li> <li>• ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>৯.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> </ul>
১১ S	১৩০/১২১	অগ্রাধিকার ২৭	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	১৮৬১৯.৫৭	পরিকল্পনা কমিশন/বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।</li> <li>২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ।</li> <li>২৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> </ul>
১২	১৩১/১১৯	অগ্রাধিকার ২৫	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৪)	৪১৭৪.৩৬	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ মাঠদপ্তরে মন্তব্য প্রেরণ।</li> <li>১৭.১১.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>২২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>১২.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৬.২.১২এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>১.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>১৮.৪.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> </ul>
১৩	১৩২/১০৬	অগ্রাধিকার ২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)  (মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত)	২১৪৪৬.৩৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>৩১.০১.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল।</li> <li>২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষনকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ।</li> <li>২৩.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূর্ণ:বিশেষন করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ।</li> <li>৯.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>২৭.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাভুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ।</li> <li>২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ।</li> <li>• ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ৭.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।</li> <li>• ২৪.৫.১২ এ রি-কাস্ট ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৫.১২ এর পাসম পত্রে সিডিসহ ১৬ কপি ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।</li> </ul>
১৪	১৩৩/১১২	অগ্রাধিকার ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই।</li> <li>• ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত।</li> </ul>
১৫	১৩৪	অগ্রাধিকার ২২	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৩৯৭.৬৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে।</li> </ul>
R	আরএডিপি নং ১১৭		বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	১৭৮৯৪.৩৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.০৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল।</li> <li>• ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১১.৩.১২ এ আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবসহ ডিপিপি পরি: কমি:এ প্রেরণ।</li> <li>• ২.৪.১২ এ পাসম'কে অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য জানানোর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ২১.৫.১২ এ অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য পাসম কর্তৃক পরি: কমিশনকে প্রদান।</li> </ul>
১৬	১৩৫	অগ্রাধিকার ২৩	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা-মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প(জুলাই, ১০-জুন, ১৩)	৬৭৭৫.৮৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> </ul>
	আরএডিপি নং ১১৮			১৪৯৯৭.৩১	পরিকল্পনা কমিশন	

			<p>বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ ২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৬.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ৩০.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• প্রকল্পটিতে অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিত ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ২২.৯.১১ এর পাসম পত্রে একই তথ্য চাওয়া হয়েছে।</li> <li>• ৩০.৬.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ৩১.১০.১১ এ বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৫.১২.১১ এর পাসম পত্রে MTBF এ বরাদ্দ প্রদান ও তথ্য প্রেরণ সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২৯.১২.১১ এ MTBF ও প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১২.১.১২ এ অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> </ul>
১৭	১৩৬/১২০	অগ্রাধিকার ২৪	<p>ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)</p>	৩৭৬৯.৩৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রেট ধরে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>• ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ৮.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। যুক্তিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ এবং প্রয়োজনে দুটি পৃথক ডিপিপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।</li> </ul>
১৮	১৩৮/১১১	অগ্রাধিকার ১২	<p>কর্ণফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ (নভেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)</p>	২৭৭৫০.১০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্যসম্বলিত পত্র পাসমকে প্রদান।</li> <li>• ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৯.১০.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>• ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২২.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৮.২.১২ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ১৩.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।</li> </ul>
১৯	১৩৯/১১৬	অগ্রাধিকার ২০	<p>পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)</p>	৮১৫০.৮১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২০.৭.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ।</li> <li>• ১৪.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>• ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>• ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২২.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে অর্থায়নের সংস্থান না থাকায় অনুমোদন</li> </ul>

						<p>প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- জানানো হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ১৭.৪.১২ এ পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ।</li> </ul>
২০	১৪০	অগ্রাধিকার ১৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিরুমা দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৩২০.৫১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।</li> <li>• ২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> </ul>
	আরএডিপি নং ১০৪		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোন্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২- জুন ২০১৫)।	১৬৯২৬.১২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ।</li> <li>• ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ।</li> <li>• ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি।</li> <li>• ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ।</li> <li>• ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ।</li> <li>• ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>• ১৫.৪.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৮.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ১৬.৪.১২ এর পাসম কর্তৃক ডিজাইন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> </ul>
২১	১৪১/১০৭	অগ্রাধিকার ১৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	১৬৫৫১.১৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>• যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>• ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুন:খনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>• ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।</li> <li>• ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> </ul>

২২	আরএডিপি নং ১২২		(মূল তালিকায় অর্ন্তভুক্ত “ খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত) <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b>	৭৬৭৩.৫২	মন্ত্রণালয়ে	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ১৯.১২.১১ এ তাগাদা প্রদান।</li> <li>৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় <b>প্রকল্প ফেরত</b>।</li> <li>২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।</li> <li>২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৩০.৩.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>৮.৩.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> </ul>
২৩	১৪৩/১০৫	অগ্রাধিকার ১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ (বিআরই) কাম বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়কসহ সিরাজগঞ্জ শহর যমুনা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২১৭৮৪.৫৩	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> <li>২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ ৫০ কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৮.৯.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২.১০.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১১.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩০.১০.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১২.১১ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি (৩.১.১২)।</li> <li>কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ৪.২ এর জবাব পরি: কমিশনে প্রেরণ।</li> <li>২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় <b>প্রকল্প ফেরত</b>।</li> </ul>
২৪ R	১৪৪/১১৫	অগ্রাধিকার ১৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো’র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> <li>১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত।</li> <li>১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।</li> <li>২৫.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ।</li> <li>২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</li> <li>১৭.১০.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসম কে পত্র প্রদান। ৩০.১০.১১ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।</li> </ul>

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৫ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের মে/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের মে/১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হার (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপাউবো															
	ক) ৬ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১২৯৮৭.০০	৪৮৭.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৫৩৩৬.০০	১৯১.৫৬	৫১৪৪.৪৪	৫১৪৪.৪৪	৭০.৩৯	৪১.০৯	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২), প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/১২	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১৩৪৮০.০০	৪৫০০.০০	৮৯৮০.০০	৭৫৭৫.০০	৭৮৭৪.০০	২৪২১.৯৭	৫৪৫২.০৩	৫২৭০.৪০	৮২.৬১	৫৮.৪১	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৫৬	০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪০০০.০৩	০.০০	৪০০০.০৩	৪০০০.০৩	৬২.৩৭	৫৩.৩৩	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩১/১২/১৬)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	০.০০	৩৭০০.০০	৪০০.০০	৩৩০০.০০	১৫০০.০০	২০৩২.৫৮	১০৫.৫৬	১৯২৭.০২	৫০৯.০২	৮২.২৪	৫৪.৯৩	
৫/১০৭	সাইথ-ওয়ার্টে এমিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪)	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৭৭০০.০০	১০০০.০০	৬৭০০.০০	৫৬৯৪.০০	৩২২৭.৮৮	৪৫২.৩৯	২৭৭৫.৪৯	২৪৫২.৬৪	৪৯.৬৬	৪১.৯২	
	মোট (৫ টি প্রকল্প) =	২৫৩৪০৮.৫০	১৯৭১২৮.৯৩	৭১২৬৭.৩৩	১৪৬২৫.৮৩	৪৫৩৬৭.০০	৬৩৮৭.০০	৩৮৯৮০.০০	৩৪৭৬৯.০০	২২৪৭০.৪৯	৩১৭১.৪৮	১৯২৯৯.০১	১৭৩৭৬.৫৩	৪৯.৫৩		



মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ প:কমি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ পরি: কমি: কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৩	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর গৃহিত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রেরণের তাগিদ। * ১৮.৩.১২ এ মতামতের ওপর জবাব প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৪	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৩- জুন, ২০১২	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এর পাসম পত্র পরি: কমি প্রেরণ। * ২৮.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন।	অনুমোদিত
৫	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পিসি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান। * ১৯.১০.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৮	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারি।	অনুমোদিত
৯	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। ৭.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারী	অনুমোদিত
১২	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমি ও আইএমইডি'তে প্রেরণ	অনুমোদিত
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।	অনুমোদিত
১৮ J	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৫.১২ এ মতামত সম্মিলিত প্রতিবেদন আইএমইডি'তে হতে পাসম এ প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৯	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৯.৩.১২ এ শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সুপারিশপত্র প্রাপ্তি। কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৬.৪.১২ এ জবাব প্রাপ্তি। * ১৫.৫.১২ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি
২০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি
২১	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পত্রে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি।	আইএমইডি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
২২	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ১২-১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পত্রে শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এর পাসমপত্রে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি।	অনুমোদিত
২৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিথামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.২.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১১.৪.১২ এর আইএমইডি পত্রে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বর্ধিতকরণ	পরি:কমিশন/ আইএমইডি
২৪ N	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৫	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগষ্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৬ J	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৭ S	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৩.১২ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	* ২৫.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৩০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৮.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ৩.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৩১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১২-১৩	* ২.৫.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৬.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি

২১ - ০৫ - ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সভার শুরুতেই জুন/২০১২ এর সমাপ্য প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা হয়। সমাপ্য প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বাস্তবায়নামূলক পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ৪৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সংশয় প্রকাশ করেন। কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সংগে ঠিকাদারের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে বলে সভাকে অবহিত করেন।	অবশ্যই ৩০ জুন, ২০১২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	৩০ জুন, ২০১২ এর মধ্যে।	৩০ জুন ২০১২ এর মধ্যেই পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্তির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
২।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তিকৃত ১১৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। উক্ত প্রকল্পের Spoil Management যথাযথভাবে হচ্ছে না মর্মে অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি প্রকল্প এলাকায় আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সংগে যোগাযোগের জন্য প্রকল্পের পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।	Spoil Management এর জন্য সচেতন থাকতে হবে এবং আবাসন প্রকল্পের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সহিত যোগাযোগ করে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	অতি সত্তর	Spoil Management এর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আবাসন প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ পূর্বক বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩।	সভায় সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান জিয়ানগর হুলাও প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় সমাপ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	জুন/২০১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / জোনাল প্রধান	৩০ জুন ২০১২ এর মধ্যে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন ২০১২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্তির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	প্রকল্পটি সমাপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে জুন/২০১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।		প্রকৌশলী		
৪।	ইসিআরআরপি এর প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, এডিপিভুক্ত ইসিআরআরপি প্রকল্পের অনুকূলে বাজেটের সবটাকা খরচ করা সম্ভব হবে না। বাস্তবায়িত ১৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। মূলত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় ঐ খাতের অর্থ অব্যয়িত রয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের কাজের মান ও অগ্রগতির ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাংক ইতোপূর্বে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	সংশ্লিষ্ট প্যাকেজের অদক্ষ ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ইসিআরআরপি	অতি সত্তর	সংশ্লিষ্ট অদক্ষ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫।	সেকেভারী টাউন্স ইন্ড্রিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ এর অধীন ময়মনসিংহ পওর বিভাগ ও জামালপুর পওর বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজে কিছু সংখ্যক প্যাকেজে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারের কাজের প্রতি উদাসীনতা ও কার্যসম্পাদনে অদক্ষতার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। যথাসময়ে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানপূর্বক যথাসময়ে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক / সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী	যথাসময়ে	দরপত্রের শর্তানুসারে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
৬।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) এর প্রকল্প	দ্রুত বিদেশে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত	প্রকল্প পরিচালক / চীফ, প্রশিক্ষণ ও	অতি সত্তর	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পের বিদেশে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত ৩৫ লক্ষ টাকা অদ্যাবধি ব্যয় না হওয়ায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি কমে যাবে। সভার সভাপতি জরুরী ভিত্তিতে বিদেশে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করতঃ উক্ত প্রশিক্ষণে মনোনয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার গুরুত্ব আরোপ করেন। তদানুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীদের উক্ত প্রশিক্ষণে মনোনয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার নির্দেশ দেন।	প্রকল্পের বিদেশে প্রশিক্ষণের মনোনয়নের ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	কর্মচারী উন্নয়ন		
০৭।	সভায় ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতি জানান যে, উক্ত প্রকল্পের Drain এর কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। সে জন্য সিসি ব্লকের কাজ থেকে অর্থ সাশ্রয় করে উক্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।	প্রকল্পে Drain এর কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। সে জন্য সিসি ব্লকের কাজ থেকে অর্থ সাশ্রয় করে উক্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক / সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী	যথাসময়ে	৭০০ মিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেইন নির্মানের কাজ চলছে।
৮।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভায় অবহিত করেন যে, "বাংলাদেশ নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাড়ী ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে গাড়ী ক্রয় কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি জানান বোর্ড থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ী ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। উক্ত প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের লক্ষ্যে এ ব্যাপারে ১.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ	বোর্ড থেকে ঋণ নিয়ে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের লক্ষ্যে (১.০০ + ০.৪৭) = ১.৪৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / পরিচালক, অর্থ / কার্যক্রম		গাড়ী ক্রয় বাবদ ৯০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। উপযোজনের মাধ্যমে ১.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।				
৯।	গাইবান্ধা জেলায় শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী জেলাধীন দাঁতভাংগা ইউনিয়নের সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী উল্লেখ করেন ১৭০ কোটি টাকা পিপি ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটিতে চলতি বছরের এডিপিতে ২২০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যা আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করে ১৫০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাসের কারণে প্রকল্প এলাকায় বিরূপ প্রভাব পড়বে। উল্লেখ্য অপ্রতুল বরাদ্দ নিয়ে উক্ত এলাকায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন কালে ইতোপূর্বে বাপাউবো কর্মকর্তাগণ লাঞ্চিত হওয়ার নজির রয়েছে। এমতাবস্থায়, সভাপতি সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখপূর্বক পরিচালক, কার্যক্রমকে প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে নির্দেশ প্রদান করেন।	সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখপূর্বক পরিচালক, কার্যক্রম প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, কার্যক্রম	অতি সত্তর	উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮০০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১০।	পাউবো'র মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প পরিদর্শনকালে নদীর অফটেক RL কম বলে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের অফটেক থেকে ১ (এক) কি.মি. খনন কাজে গভীরতা আরও বাড়ানোর নির্দেশসহ জোয়ারের পানি প্রকল্প এলাকায় জলাধারে ঢুকিয়ে তা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।	প্রকল্পের অফটেক থেকে ১ (এক) কি.মি. খনন কাজের গভীরতা ডিজাইনের পরামর্শ অনুযায়ী আরও বাড়াতে হবে, যাতে জোয়ারের পানি প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান জলাধারে সংরক্ষণ করে তা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / নির্বাহী প্রকৌশলী	অতি সত্তর	প্রধান প্রকৌশলী, নকশার সাথে সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।