

১৬-০৫-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(এপ্রিল, ২০১১ মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১২	
খ)	বিগত ২০-০৪-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৩-১৬	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৭-১৮	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৭-৩১ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩২-৪০
ঘ)	আরপিএ ব্যবহার দাবী ও পুনর্ভরণ ও অগ্রগতি	১৯	
ঙ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২০	
চ)	২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২০	
ছ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪১
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪২
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৬
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২২	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৩	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা-৪৭-৫২
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৩	
	৭। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৪-২৫	
	৮। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৬	
	৯। ২০১০-১১ সালে সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত এডিপি'র অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা।	-	পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪
	১০। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট- খ, পৃষ্ঠা- ৫৫
	১১। ২০১০-১১ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা- ৫৬
	১২। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮
	১৩। বিগত ১২-০৪-১০ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-চ, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৬

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২০-০৪-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে না পারা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কাজের ধরণ ও পরিমাণ, কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অতিশীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে;	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং	অতি শীঘ্র	এ বিষয়ে অতি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হবে।
২)	ঘূর্ণিঝড় “আইলা” দুর্গত এলাকার পোন্ডারের মেরামত ও ক্লোজার বন্ধকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	১৬টির মধ্যে ১৫টির ক্লোজার ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। ১টি মে/১১ এর মধ্যে বন্ধ করার কর্মসূচী পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।
৩)	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত “কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট” ও “কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট” শীর্ষক প্রকল্প দুটি সমাপ্ত ঘোষণা করে সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে এবং বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে;	মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা উইং/বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪)	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য দরপত্র প্রস্তাব ১৫-০৫-২০১১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	এক সপ্তাহের মধ্যে	ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে দরপত্র প্রস্তাব সিসিজিপিতে উপস্থাপনের জন্য ০৩-০৪-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নলীন বাজার এলাকায় বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে।
৫)	“বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে ডিজাইন এবং ভৌত কাজ যুগপৎ সম্পাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসীঘ্র	(১) অফটেক রেগুলেটর, গাইড বাঁধ এবং ফিসপাস রেগুলেটরের ডিজাইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। (২) ১৬২.৫০ কিমি নদী ড্রেজিং কাজের ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। (৩) Mathematical modelling for Offtake management & Hydraulic monitoring

				<p>Consultant হিসাবে IWM কে ১১-০১-২০১১ ইং তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</p> <p>(৪) তুরাগ নদীর ৩ কি.মি দৈর্ঘ্যে ১টি লটের ড্রেজিং কাজ চলমান আছে ও আরো লটের জন্য (৬.৫০ কি.মি.) বাকী ৪টি লটের জন্য পুনঃ দরপত্র (৩য় বার) আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>(৫) পুংলী নদীর ম্যানুয়েল খনন (১৫.৬ কিমি) কাজের ৫টি প্যাকেজের জন্য পুনঃ দরপত্র (২য় বার) আহবান করা হয়েছে, যা ৩০-০৫-২০১১ ইং তারিখে গৃহীত হবে।</p> <p>(৬) তাছাড়া পুংলী নদী খননের জন্য আরো ৫টি (২৪.৮০ কিঃমিঃ) দরপত্র আহবান করা হয়েছে, যা ৩০-০৫-২০১১ ইং তারিখে গৃহীত হবে।</p>
৬)	“গড়াই নদী পুনঃরুদ্ধার” প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত মাটি অস্ট্রেলিয়ার নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন উইং	যথাসময়ে	এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৭)	দেশি-বিদেশী পরামর্শকের দ্বারা আলোচ্য প্রকল্পের ডিটেইল্ড স্টাডি করে Impact যাচাইপূর্বক “নোয়াখালী-উড়ির চর ক্রসড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	ইডিপি প্রকল্পের আওতায় “সন্ধীপ-উড়িরচড়-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম” নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হয় এবং ক্রসড্যামের Conceptual Design প্রণয়ন করা হয়। তবে বাস্তবায়নেরপূর্বে ডিটেইলড ডিজাইন প্রণয়ন এবং মডেলের মাধ্যমে ক্রসড্যামের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ আবশ্যিক। এই লক্ষ্যে একটি TOR প্রণয়ন করা হচ্ছে।
৮)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান	বাপাউবো	জানুয়ারী, ২০১১	বাপাউবোর্ডে চলতি বছরে ৬৭টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প আছে। তন্মধ্যে ১১টি প্রকল্পের অধীনে ৩৬টি গাড়ী

	ইত্যাদি তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;			ক্রয় করা হয়েছে। গাড়ীগুলি মহাপরিচালকে অনুমোদনক্রমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প ও দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। জুন/১১ এর মধ্যে আরও গাড়ী ক্রয় করা হলে সংশোধিত তালিকা প্রেরণ করা হবে। এখানে মটর সাইকেলের হিসাব দেয়া হয়নি।
৯)	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত অবশিষ্ট দরপত্রের কার্যাদেশ দ্রুত প্রদান করতে হবে;	সকল সংস্থা	অতিশীঘ্র	এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত ২৬৯টি দরপত্রের মধ্যে ২৬৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ২৩০টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা রয়েছে।
১০)	জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের নির্বাচনী এলাকায় ৬টি লুপকাট খননের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে মে, ২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	এপ্রিল/২০১১	বোর্ড কর্তৃক ১০-০২-২০১১ তারিখ গঠিত কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১১)	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তথ্যাদি আইএমইডি/০৫ ছকে পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সাথে সাথে ০১ (এক) প্রস্ত সারাসরি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;	সকল সংস্থা	নিয়মিতভাবে	অনুসরণ করা হচ্ছে।
১২)	এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্রে বাস্তব প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির পাশাপাশি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	অগ্রগতির পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে।
১৩)	ছোট ছোট নদীতে এবং বড় নদীর শাখা চ্যানেলে ব্যাল্বেলিং পদ্ধতিতে নদী তীর সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাল্বেলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাপাউবোসহ সকল সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করতে হবে;	নগই	যথাসময়ে	জুন/১১ এর মধ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।
১৪)	স্থানীয় সংসদ সদস্যের চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রত্যেক সংসদীয় এলাকার একটি খাল চিহ্নিত করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি তালিকা	বাপাউবো	১ মাসের মধ্যে	১৬-০৪-২০১১ তারিখে পাউবো এর এডিপি পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, কাবিখাকে দায়িত্ব প্রদান

	প্রণয়ন করতে হবে;			করা হয়েছে।
১৫)	যে সকল বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য খাতের বরাদ্দ ব্যয় করতে পারবে না সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করতে হবে।	মন্ত্রণালয়	অতিশীঘ্র	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য খাতের বরাদ্দ ব্যয় করতে পারবে না সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৭টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অসম্পূর্ণ আছে। অনুমোদিত ৬৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৩৬২.০৭৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯২৯.৩৩৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

২। ২০১০-২০১১ সালের আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৭ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫৩ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
৩। নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ১৪টি (আর এডিপি তে ২১ টির মধ্যে ৭টি ২০০৯-১০ সালে শুরু হয়েছে)
৪। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৭টি

৩। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে অসম্পূর্ণ ৭৫টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৭৮ টি ডিপিপি এর মধ্যেঃ

১। অনুমোদিতঃ	৭১ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নধীনঃ	০ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীনঃ	৬ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	১ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৭-৩১ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	১৭ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৭টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অসম্পূর্ণ আছে। অনুমোদিত ৬৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৩৬২.০৭৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯২৯.৩৩৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৭টি প্রকল্পের এপ্রিল, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৬২.০৮	৭২১.৭৪ (৫২.৯৯%)	৬৫৫.৫১ (৪৮.১৩%)	৬৫৫.৫১ (৯০.৮২%)
স্থানীয়	৯২৯.৩৪	৪৮৪.৫৯ (৫২.১৪%)	৪২৭.৩০ (৪৫.৯৮%)	৪২৭.৩০ (৮৮.১৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	২৩৭.১৫ (৫৪.৮০%)	২২৮.২১ (৫২.৭৪%)	২২৮.২১ (৯৬.২৩%)
টাকাংশ	৪০৪.৫৫	২১৩.০৫ (৫২.৬৬%)	২০৩.৬৭ (৫০.৩৪%)	২০৩.৬৭ (৯৫.৫৯%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭১.৯৯%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৩২-৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৪০) অনুযায়ী এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৬২.০০%	৭১.৯৯%
আর্থিক	৪৯.৮৯%	৪৮.১৩%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	২০০৬-২০০৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৭১.৯৯%	৬১.৬৪%	৭২.২১%	৬২.৭৫%	৬৪.২৬%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৫২.৯৯%	৪৬.৩৫%	৫৫.৯৬%	৪৬.৪৬%	৪৮.৯৭%
	ব্যয়	৪৮.১৩%	৪৩.০০%	৪৯.২৪%	৩৪.০২%	৩৫.০২%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত (৬৪ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৪৮.৯১	৭১৮.৩৭ (৫৩.২৬%)	৬৪৯.৯৭ (৪৮.১৮%)	৬৪৯.৯৭ (৯০.৪৮%)
স্থানীয়	৯২৭.০৬	৪৮৪.৫৬ (৫২.২৭%)	৪২৭.২৭ (৪৬.০৯%)	৪২৭.২৭ (৮৮.১৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২১.৮৫	২৩৩.৮১ (৫৫.৪৩%)	২২২.৭০ (৫২.৭৯%)	২২২.৭০ (৯৫.২৫%)
টাকাংশ	৩৯৭.১৯	২১০.৭০ (৫৩.০৫%)	২০১.৬৮ (৫০.৭৮%)	২০১.৬৮ (৯৫.৭২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭২.২৮%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এপ্রিল, ২০১১ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি(৩টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.১৭	৩.৩৭ (২৫.৫৯%)	৫.৫৫ (৪২.১১%)	৫.৫৫ (১৬৪.৫৫%)
স্থানীয়	২.২৮	০.০৩ (১.৩২%)	০.০৩ (১.৩৮%)	০.০৩ (১০৫.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	১০.৮৯	৩.৩৪ (৩০.৬৭%)	৫.৫১ (৫০.৬৩%)	৫.৫১ (১৬৫.০৯%)
টাকাংশ	৭.৩৬	২.৩৫ (৩১.৯৩%)	১.৯৯ (২৭.০৪%)	১.৯৯ (৮৪.৬৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭২.২০%

ঘ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরপিএ ব্যবহার, দাবী ও পুনর্ভরণ অগ্রগতি (১০টি প্রকল্প) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে				জুন/২০১০ পর্যন্ত		
		বরাদ্দ	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিনিয়োগ প্রকল্প :								
১	সমস্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (১ম সংশোধিত)	১৩৫৬.০০	৩৬৬.১২	০.০০	০.০০	৯৭৯৯.১২	৭০.০০	৫০.০০
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প	৯৭২২.০০	৫৭০৭.৬৫	০.০০	০.০০	৩৩১০১.৮৪	৪৬৬.৭২	৩৮৬.৫০
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯০০০.০০	৬৬৪২.৮৩	০.০০	০.০০	৮৩৩৮.৮৯	০.০০	০.০০
৪	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	৯০০০.০০	৫৪৮০.০০	০.০০	০.০০	২৮০১৫.৫০	৫৯১৩.৬২	৪৭৫৬.২০
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	৫৭৮.০০	৪৯৪.০৩	০.০০	০.০০	৮৮২২.৬৫	১২৫৮.১০	১৬৮৬.০০
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭	৪১৯১.০০	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৮২০৬.৮০	৭৮২৬.৭৬	৫৮৬১.৫৫
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	২৫০০.০০	১৭৮৪.০০	০.০০	০.০০	৫২১.০৩	০.০০	০.০০
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৯০০০.০০	৪৭৭৬.৫৪	০.০০	০.০০	৪১৮৩.১৯	০.০০	০.০০
কারিগরী সহায়তা :								
৯	এক্সট্রায়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	৯৫৫.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	১৮০০.১১	৩২৭.৬৬	২০৫.৪৫
১০	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৩৫৭.০০	৩৫৪.৫৪			২৫২.৮৫		
মোট :		৫৬৬৫৯.০০	২৮৭৫১.১২	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	১২৩০৪১.৯৮	১৫৮৬২.৮৬	১২৯৪৫.৭০

ঙ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৭৯৬টি ও ২৯৪২৩টি।
অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি এপ্রিল '১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৩১৫	৪৯৩১	৯৯৬.১২	৯	২.৫৮	৩২২৪৭
২	বৈদেশিক অডিট	৪৪৮১	৩৪৩০	২৫৯৩.৪৯	১১	২.৩৩	৩৭৭৫
	মোট	৩৭৭৯৬	৮৩৬১	৩৫৮৯.৬১	২০	৪.৯২	৩৬০২২

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৭৫	১৫	১	০.০২	৪৯৩৯	৯৯৮.৬৮	
বৈদেশিক অডিট	১০৪৮	৭	৪	১.১৬	৩৪৩৭	২৫৯৪.৬৬	
মোট	২৯৪২৩	২২	৫	১.১৮	৮৩৭৬	৩৫৯৩.৩৪	

চ. ২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

চ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	২০ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫৩ টি (১০০.০০%)
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	২১ জুলাই, ২০১০	১১৮টি	১১৮টি (১০০.০০%)
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	১০ আগস্ট, ২০১০	১১৮ টি	১১৬ টি (৯৮.৩০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৫০৬.৯৬হেঃ	৪৩৯.৫৮হেঃ (৮৭.৭৯)
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২৬ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫৩টি (১০০%)
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫৩টি
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১০	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহ্বান	১৬ আগস্ট, ২০১০	২৬৯টি	২৬৪
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০	২৬৪টি	২৩০

ছ. অন্যান্য বিষয়াদি :

ছ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির এপ্রিল '১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৪১ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৫০৬.৯৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে এপ্রিল '১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪১৯.০৫	৮২.৬৬%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২৯৮.৪৮	৫৮.৮৮%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৫২.৬০	১০.৩৮%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৯৫.১৬	১৮.৭৭%
৫।	তহবিল প্রদান	২৯.৭৩	৫.৮৬%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২৩.৯৪	৪.৭২%

পেডিং	৪৮৩.০২ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	৩৩২.১২ হেঃ (৬৫.৫১%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৮.৩০ হেঃ (১৯.৩৯%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	৫২.৬০ হেঃ (১০.৩৮%)

২০০৯-১০ সালের জের (Carried over)	= ৬৭.৩৮ হেঃ
২০১০-১১ সালের কার্যক্রম	= ৪৩৯.৫৮ হেঃ
মোট	= ৫০৬.৯৬ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪২ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১০-১১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৬৯টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৬৪টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২২৯ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৩-৪৬ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫	৫	৫	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৩	৩	৩	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪১	৪১	৪১	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৫	৫	৩	২টি বাকী
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	২৯	২৯	২৯	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১২	১২	১২	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২৩	২৩	২৩	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১১৮	১১৮	১১৬	২টি বাকী

ছ-৫ ২০১০-১১ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এপ্রিল ' ২০১১ পর্যন্ত ৯.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ-৫.১ ২০১০-২০১১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের এপ্রিল ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৯২৯৮	৩৪৬৯৭ (৩৮.৮৬%)	৬০৮৯৫	৭০৫৯০ ১১৫.৯২%	১৫৩৫৮	১৪৬০৭ ৯৫.১১%
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৩৭৮৮০	৪৬৫০৩ (১২২.৭৬%)	৮৪২৬১	৭৭৭১৩ ৯২.২৩%	৬৪৫২	২৬৪৪ ৪০.৯৮%
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৪১২৬৫	১৪৪১৬৫ ১০২.০৫%	১৫৫৮৩০	১৬২৭৯১ ১০৪.৪৭%	৬৫২৩৫	৫২৮০ ৮.০৯%
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৫৬১৫ (১০০.০০%)	৭৭৫০৫	৭২২২৫ ৯৩.১৯%	১১০২৫	৯৭২০ ৮৮.১৬%
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৬৫২	১৭১০৪১ ১০০.২৩%	০	০ ০.০০%
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৩৩৫৩ (৯৬.১৮%)	৫০৮৩৩	৪৯৪২১ ৯৭.২২%	০	০ ০.০০%
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৮৫৫	৪৭৮৭৫ ৯৭.৮০%	০	০ ০.০০%
	মোট :	৩১০৬০৮	২৬৬৬০৩ (৮৫.৮৩)%	৬৪৫৮৩১	৬৪৮৬২৬ ১০০.৪৩%	৯৮০৭০	৩২২৫১ ৩২.৮৬%

২০১০-১১ সালের জোন ও প্রকল্পওয়ারী মৌসুম ভিত্তিক সেচের লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত সাফল্যের প্রতিবেদন সংযোজনী-৭ পৃষ্ঠা-৪৭-৫২ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	ধার্য	আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৫)	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৩২৬.০০	১০.০০	১৩১.৬৪	৮.৫০	৩৩৬.০০	১৪০.১৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২৬.০০ ৩০.০০ ২.০৫	১.০০ ৫.০০ ০.২০	১১.১৩ ১৪.০০ ১.০২	০.৬০ ০.৯০ -	২৭.০০ ৩৫.০০ ২.২৫	১১.৭৩ ১৪.৯০ ১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২৯০.৭৫	১০.০০	৭৬.৬৪	৭.৬০	৩০০.৭৫	৮৪.২৪
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৩৭০.৩৬	১০.০০	১৯৩.১৫	১০.০০	৩৮০.৩৬	১৯৮.৩৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৭৬	০.০৫	০.৫২	-	০.৮১	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	১.৩০	০.০৫	০.৫৩	-	১.৩৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২০.৮০	২.০০	১৫.৪৪	০.৪৫	২২.৮০	১৫.৮৯
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৬২.০০	৫.০০	১৯.৬৪	০.৫০	৬৭.০০	২০.১৪
	মোট		১১৫৫.০২	৪৬.৩০	৪৭৬.৪৫	২৪.৯৫	১২০১.৩২	৫০৬.৪০

ছ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের এপ্রিল/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০০৯-১০ সালে				২০১০-১১ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	এপ্রিল/১০ পর্যন্ত ধার্য	এপ্রিল /১০ পর্যন্ত আদায়	এপ্রিল /১১ পর্যন্ত ধার্য	এপ্রিল/১১ পর্যন্ত আদায়
১০১.৩৬	৫৫.৫২	৭৫.২০	২২.৩৫	৪৬.৩০	২৯.৯৫

ছ-৭ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৭.১ ২০১০-১১ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১০-১১	কৃত বিল		বকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	ব্যয়		
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে		বর্তমান মাস পর্যন্ত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২০০.০০	৩.১০	১৫০.৬২	২৭.৮৩	৩৩.৮৯	২৭৮.৫৪	৩৪.৭৭	৩১৮.৬০				
২। জলযান ঋণাড়া	১০০.০০	৭.২৪	৬১.৩৯	৩.৫৮	৩.৬৬	৮৭.৪৭	৩.৬৬	৮৯.৫৪				
৩। মেরামত কার্যক্রম	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-				
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৮০০.০০	-	৮০২.০৩	২৫৬.৯৩	১০০.০০	১০০২.৬৯	১০৫.৭৩	১১৯৮.৩৫				
৫। ভববিধ	১৭২.৫০	-	৬১.৫৭	-	০.৫৭	৬২.১৪	০.৫৭	৬২.১৪				
৬। টেকনিক্যাল ইরেবশন	-	০	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-				
৭। পরিচালন ব্যয়	-	০	-	-	-	-	-	-	১৬৩২.১০	৯৮.৭২	১০৯৩.৯৭	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	০	-	-	-	-	-	-	৪২৪.৪৫	২৭.৮২	২৬৬.৫৪	
মোটঃ	২২৮২.৫০	১০.৩৪	১০৭৫.৬১	৪২০৩.৩৪	১৩৮.১২	১৪৩০.৮৪	১৪৪.৭৩	১৬৬৮.৬৩	২০৫৬.৫৫	১২৬.৫৪	১৩৬০.৫১	

ছ- ৭.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	২০	০	২০	০	১৯	১	
২। লিফট গেট	১৪	২৭	৪১	১০	৩৯	২	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৬	২	
৪। হয়েস্ট	৯	৩২	৪১	০	১৩	২৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	১৮	১৮	০	০	১৮	
১০। ট্রাস র্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৪	৪	
মোটঃ	৪৩	১১৩	১৫৬	১০	১০১	৫৫	

ছ- ৭.৩ ২০১০-১১ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

এপ্রিল/২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮৯	১৭৩	২৬২	১৭	১৩৬	১২৬
২। লিফট গেট	৩৯	১২২	১৬১	১৯	১০১	৬০
৩। রেডিয়াল গেট	০	২৮	২৮	০	২৮	০
৪। হয়েস্ট	৩৪	১১৬	১৫০	১৯	৮০	৭০
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৬২	৪৩৯	৬০১	৫৫	৩৪৫	২৫৬

ছ- ৭.৪ ২০১০-১১ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৭	৭	০	৫	২
২। লিফট গেট	৯৪	৬	১০০	০	০	১০০
৩। হয়েস্ট	৮১	৪৩	১২৪	০	০	১২৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৭৫	৫৬	২৩১	০	৫	২২৬

ছ-৭.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়) ক) নতুন কাজ	৭৫৭	৪৪৬(৫৯%)	১৩৮৯	৯৫৩(৬৯%)	
খ) মেরামত কাজ	২৩১	৫ (২%)	৩৬৮	২০৩(৫৫%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২২৮২.৫০	১৪৩০.৮৪(৬৩%)	১৭৭০.০০	১৫৯১.১৬(৯০%)	
ব্যয়	২০৫৬.৫৫	১৩৬০.৫১(৬৬%)	১৬৪০.৯৬	১৪৯২.৬২(৯১%)	

ছ-৮ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৮.১ ২০১০-১১ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

মার্চ/২০১১

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১০-১১ সালের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন/০৯ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	২১.১৫	৩৪৬৪.০০	২৯৩৭.৩৪	০.০০	৯৬৭.৩৪	০.৮০	১০.০৫	০.০০	০.০০	১৩৮.২৩	৭৫৫.৩২
অন্যান্য সংস্থা	৩৬.৮৫	৫৮৯১.০০	২১৫.৪৫	০.০০	৩৭.১১	১.১৭	১৬.১০	৫৩৫.৫৪	২০৩৩.০২	২০.০০	৮৫৭.৩১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.৫০	১৬৫.০০	২০২.০৫	০.০০	৭.১৯	০.০০	০.৩৪	০.০০	৫৪.৪০	১১২.৫০	১৬৭.৫১
মোট	৫৯.৫০	৯৫২০.০০	৩৩৫৪.৮৪	০.০০	১০১১.৬৪	১.৯৭	২৬.৪৯	৫৩৫৪.৫৪	২০৮৭.৪২	২৭০.৭৩	১৭৮০.১৭

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	১৩৮.২৩	১৭২২.৬৬
অন্যান্য সংস্থা	২০.০০	৮৯৪.৪২
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১১২.৫০	১৭৪.৭৩
মোট	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১

ছ-৮.২ ২০১০-১১ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৫২০.০০	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৩৫.০০	১.৩৭	৮.৩৩	-	-	-
৩।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৬২৮৮.৩০	৩৯১.৬২	২৪২৪.৭৫
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৬১৮.০৬	৪৩.১৮	৩৯৫.৯২
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১৯৮৬.৫০	৬৬.০৪	১৬৮.৭৯
	মোটঃ	৯৫৫৫.০০	২৭২.১০	২৮০০.১৪	৮৮৯২.৮৬	৫০০.৮৪	২৯৮৯.৪৬

ছ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৫৯.৫০	২৬.৪৯ (৪৪.৫২%)	৩২.০০	১৯.৮৯ (৬২.১৬%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৫৫৫.০০	২৮০০.১৪ (২৯.৩১%)	৩৫১০.০০	১৫১৩.২২ (৪৩.১১%)	
ব্যয়	৮৮৯২.৮৬	২৯৮৯.৪৬ (৩৩.৬২%)	৩৩২০.৩৬	১৪৬৫.৫৬ (৪৪.১৪%)	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আরএডিপি নং ১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত/পুনর্মাজিত) (২০০৭-০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১.৩.১১	* ২০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২১.৩.১১ এ পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরি: কমিশনে প্রাপ্তি। * ৪.৫.১১ এর ২য় পিইসি সভা স্থগিত।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
M		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা-পাবনা। (২০০৫-০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	০১.০৪.২০১০	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (২০০৬-০৭ হইতে ২০১৪-১৫)	৫৬৩৫৫.৩৮	২২.০৮.২০১০	* ২৫.০৩.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৭.০৪.২০১০ তারিখে বৈদেশিক সাহায্য দেখিয়ে প্রকল্প ব্যয় পুনর্নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। * ১৭.০৬.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৮.০৮.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২২.০৮.২০১০ এ আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৪) (২য় সংশোধিত)	২৯৪০৬.৭৯	২৫.৪.১১	* ১১/১/১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.২.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কতিপয় তথ্য প্রেরণের অনুরোধ। * ১৫.০২.১১ এ প্রকল্প পরিচালককে অবহিতকরণ। * ২৪.৪.১১ এ বোর্ডে দাখিল ও ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত)	১৫০৬১.৪৫	২০.৩.১১	* ০২.০৯.২০১০ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ। * ০২.০১.১১ এ ব্যয় সংশোধন করে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা। * ১৩.২.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অননুমোদিত) আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	২.৫.১১	* ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৪.১১ এ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৮.৪.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) আন্তঃখাত সমন্বয়	৪১৬০.৭৮	১২.১.১১	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫

আরডিপিপি অনুমোদিত

১।	৮৫	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮ অনুমোদিত	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	২০	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাংগন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০ অনুমোদিত	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	৯১	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০ অনুমোদিত	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	৩০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প(৪র্থ পর্যায়)(২০০৮-০৯ হইতে ২০১০-১১)	১৬৯৯৩.৯২ অনুমোদিত	* ০২.০৩.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	১৮	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫ অনুমোদিত	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৬।	২১	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌ-ঘাট এলাকা ভৈরব নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	১৪২৯.০০ অনুমোদিত	* ১৯.০৫.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৭।	২৩	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন রায়পুর কোস্টগার্ড স্টেশনটি সাংগু নদীর ভাংগন হইতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১০)	৯৭৫.১২ অনুমোদিত	* ১৭.০৫.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৮।	৮৪	মহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯ অনুমোদিত	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৯।	১	সমশিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প(২য় সংশোধিত) (জুলাই, ১৯৯৯ হইতে জুন, ২০১০)	১১৩৮০.৩৪ অনুমোদিত	* ২২.০৬.০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জুন, ২০১০ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত।
১০।	৬	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭ অনুমোদিত	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১১।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম পর্যায়)	৯৩৬৮.০০ অনুমোদিত	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * (১ম পর্যায়) সমাপ্ত।
১২।	২৯	জরুরী দুর্ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০) (১ম সংশোধিত)	৩৩০৭৩.৬৪ অনুমোদিত	* অক্টোবর, ২০০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৩	৭	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭ অনুমোদিত	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১৪	৫	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮ অনুমোদিত	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১৫		চৌদ্দমাদার বিল বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের কার্যক্রম বর্ধিতকরণ (সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৭৭০.৯৬ অনুমোদিত	* জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত। * ০২.০৮.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৬	২৫	মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও- হাসাইল-বানারীপাড়া ও দীঘিরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	৮০৩২.৫০ অনুমোদিত	* ২৭.১২.০৯ তারিখে অনুমোদিত।
১৭	১৭	মেঘনা-তেতুলিয়া নদীর ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	১৫৭৩.৫০	* ১১.০১.১০ তারিখে অনুমোদিত।
১৮	৮	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
১৯	১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর, ২০১০)	৯০২১.৮১	* অনুমোদিত। * ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
২০	১৪	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২১	১৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২২	১৬	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।

২৩	১৫	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকূলীয় বাঁধের পোস্টার ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	১৫৫০.০০	* ১১.০৩.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
২৪	৮৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৫	৪	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
২৬		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০৭-০৮ হইতে ২০১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
২৭	২২	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
২৮	৯	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৯		চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প(৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১০)	২৪৬৭.৭৬	১২-০১-২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩০		এস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০২ হইতে জুন, ২০০৭)	৭৩৫৩.২২	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩০-১২-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত
৩১		ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০০৯)	১২২৯.৩৮	০২-০৪-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত।
৩২		তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৩	৯৪	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
৩৪		সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)- বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৯ হইতে জুন ২০১১)	১১৩৮০.৩৪	০৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৫		জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ (২য় সংশোধিত) সিডর	৩২৬৬৯.০০	২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৬		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত)	১৫০৬১.৪৫	১৩.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৭		নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) (জুলাই ২০০৮ হইতে জুন ২০১২) ২য় সংশোধিত	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত

ডিপিপি অনুমোদিত

৩৮		বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৯		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মাচ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪০	৯৮	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪১	৯৯	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪২	১০২	ফরিদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ০৯/জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৩	১০৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৪	১০৪	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

৪৫	১০৭ (খ)	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৬		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ০৭.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৪৭		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৮		গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৪	* ০৫.১১.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৯		খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫০		সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫১		চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫২		যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৩		তারাইল-পার্শুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৪		ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৫		গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ০১.০৬.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
৫৬		চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
৫৭		বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৮		Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৯		ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন।
৬০		সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬১		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬২		ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৩		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (জানুয়ারী, ১১ জুন, ১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৪		গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানু, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

৬৫	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত । * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি ।
৬৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প । (অক্টোবর, ১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৬৭	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরগদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্কার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৬৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৬৯	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৭০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৭১	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।

২০১০-১১ সালের এপ্রিল/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৭০ টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৫৯৭১.০০	২২২৮৭২.৪৯	১৩৬৮৪১.৯৩	৭২৪৩৭.০২	৬৫৬৮৫.৮৮	২৮৩৮০৪.৭৩	৫০৮৭.৮৮	১৪১৯.৩৮	৪৮.০০
		স্থানীয়	১০৭৯৭১৬.৬৭	১২৫৬৭০.৭০	৯৩৫৬৭.৯৩	৪৮৭২১.৬১	৪২৮৬৪.৪১	১৬৭৮৬০.৯৮	৪৬৭৩.০৮	১৯৭১.১১	৭১.৯২
		প্রদ্বাঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২৩৭১৫.৪১	২২৮২১.৪৭	১১৫৯৪৩.৭৫			
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	২১৩০৫.১৯	২০৩৬৬.৫৯	৯১৪০৩.২০			
২	বাপাউবো মোট (৬৭ টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৩১০০.০০	২২২২১৩.২২	১৩৬২০৭.৯৩ *	৭২১৭৪.২৭	৬৫৫৫১.৩৬	২৮৩০১০.৯৪	৫০৮৭.৮৮	১৪১৯.৩৮	৪৮.১৩
		স্থানীয়	১০৭৬৮৪৫.৬৭	১২৫০১১.৪৩	৯২৯৩৩.৯৩	৪৮৪৫৫.৮৬	৪২৭২৯.৮৮	১৬৭০৬৭.১৯	৪৬৭৩.০৮	১৯৭১.১১	৭১.৯৯
		প্রদ্বাঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২৩৭১৫.৪১	২২৮২১.৪৭	১১৫৯৪৩.৭৫			
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	২১৩০৫.১৯	২০৩৬৬.৫৯	৯১৪০৩.২০			
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৩৩১.০০	১৫৩.০০	২৭.০০	৪৯৯.২৭	০.০০	০.০০	৮.১৬
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৩৩১.০০	১৫৩.০০	২৭.০০	৪৯৯.২৭	০.০০	০.০০	২৯.২৮
		প্রদ্বাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	১০৯.৭৫	১০৭.৫২	২৯৪.৫২	০.০০	০.০০	৩৫.৪৯
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	১০৯.৭৫	১০৭.৫২	২৯৪.৫২	০.০০	০.০০	৮৫.৩৬
		প্রদ্বাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬৪ টি প্রকল্প)	মোট	১৩০৩৯৭৬.০০	২২০১৬০.২৫	১৩৪৮৯০.৯৩	৭২৮৩৭.২৭	৬৪৯৯৬.৮২	২৮০৪০৩.৪৪	৪৭৩৫.৪৯	১৪১৯.৩৮	৪৮.১৮
		স্থানীয়	১০৭৪৬৯৬.৬৭	১২৪৮০১.৪২	৯২৭০৫.৯৩	৪৮৪৫৫.৮৬	৪২৭২৯.৮৮	১৬৬৮৫৪.০৪	৪৩২০.৬৯	১৯৭১.১১	৭২.২৮
		প্রদ্বাঃ	২২৬২৫৪.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪১২৮৫.০০	২৩৩৮১.৪১	২২২৭০.০৮	১১৫৯৪৩.৭৫			
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	২১০৭০.১৯	২০১৬৭.৫৯	৮৯৩১৪.৭০			
৬	বাপাউবো কারিগরী (৩টি প্রকল্প)	মোট	৯১২৪.০০	২০৫২.৯৬	১৩১৭.০০	৩৩৭.০০	৫৫৪.৫৪	২৬০৭.৫০	৩৫২.৩৯	০.০০	৪২.১১
		স্থানীয়	২১৪৯.০০	২১০.০১	২২৮.০০	৩.০০	৩.১৫	২১৩.১৬	৩৫২.৩৯	০.০০	৭২.২০
		প্রদ্বাঃ	৬৯৭৫.০০	১৮৪২.৯৬	১০৮৯.০০	৩৩৪.০০	৫৫১.৩৯	২৩৯৪.৩৫			
		আরপিএ	৪৩১১.০০	১৮৮৯.৫০	৭৩৬.০০	২৩৫.০০	১৯৯.০০	২০৮৮.৫০			
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৭টি প্রকল্প)	মোট	১৩০৬৮৪৭.০০	২২০৮১৯.৫২	১৩৫৫২৪.৯৩	৭২১০০.০২	৬৫১৩১.৩৪	২৮১১৯৭.২৩	৩৫২.৩৯	০.০০	৪৮.০৬
		স্থানীয়	১০৭৭৫৬৭.৬৭	১২৫৪৬০.৬৯	৯৩৩৩৯.৯৩	৪৮৭১৮.৬১	৪২৮৬১.২৬	১৬৭৬৪৭.৮৩	৩৫২.৩৯	০.০০	৭২.২০
		প্রদ্বাঃ	২২৬২৫৪.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	২৩৩৮১.৪১	২২২৭০.০৮	১১৫৯৪৩.৭৫			
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	২১০৭০.১৯	২০১৬৭.৫৯	৮৯৩১৪.৭০			

* পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬৭ টি প্রকল্পে পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ :

১৩৯৮০৮.০০ লক্ষ টাকা

পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৪ টি প্রকল্পের বরাদ্দ হতে সরকারী কোষাগারে ফেরৎ প্রদান:

-৩৬০০.০৭ লক্ষ টাকা

২০১০-১১ অর্থ বছরে পাউবোর নিট আরএডিপি বরাদ্দ :

১৩৬২০৭.৯৩ লক্ষ টাকা

ক্রমিক/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৩৮০.০০ ২১৩৯.০০ ৯২৪১.০০ ৩১৮৪.০০ ৮১.০০	৯৭৯৯.১২ ১৬৯৬.৮৩ ৮১০২.২৯ ৬৯৬.০০ ১১.৯২	১৩৫৬.০০ ১৬৯৬.৮৩ ৯৯৬.০০ ০.০০ ১১.৯২	৩৯৪.০০ ২৭০.০০ ১২৪.০০ ০.০০ ৭.০০	৩৬৬.১২ ২৪২.১২ ১২৪.০০ ০.০০ ৭.০০	১০১৬৫.২৪ ১৯৩৮.৯৫ ৮২২৬.২৯ ২৫০১.৮৫ ৮৮.০০	১২৪.০০ ৫৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭.০০ ৫৮.৭৫ APP. DP3 NLA ADP BWDB
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.০০	৪৯০২.২২ ৪৯০২.২২ ০.০০ ০.০০ ১১.৩১	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩১	৯৯৮.১৫ ৯৯৮.১৫ ০.০০ ০.০০ ৬.৫০	৫২৩.০০ ৫২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫০	৫৪২৫.২২ ৫৪২৫.২২ ০.০০ ০.০০ ৪৮.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪.৮৭ ৫৭.৪৬ APP. NEZ ADP BWDB
৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৩৩৫৩.০০ ১৪৫৭৪.০০ ২৮৭৭৯.০০ ১৪৯৯০.০০ ৭৭.০০	৩৩১০১.৮৪ ৮৫৫১.৩০ ২৮৭৭৯.০০ ১৪৯৯০.০০ ২২.৪৩	৯৭২২.০০ ৫৮৮০.০০ ২৯৫০.৫৪ ২৮২৩.০০ ২২.৪৩	৫৭০৭.৬৫ ২৭১১.৯৭ ২৯৯৫.৬৮ ১৯৮৯.৪০ ১৭.০০	৫৭০৭.৬৫ ২৭১১.৯৭ ২৯৯৫.৬৮ ১৯৮৯.৪৬ ১৭.০০	৩৮৮০৯.৪৯ ১১২৬৩.২৭ ২৭৫৪৬.২২ ১৪৮৯.৪৬ ৯৪.০০	১০০৬.২২ ৬৬১.৫৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৮.৭১ ৭৫.৮১ APP. JMR ADB ADP BWDB
৪	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৬১.০০ ৪১৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.০২	২৮৭৬.৪৭ ২৮৭৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ ১২.০২	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০২	২৪৫.১০ ২৪৫.১০ ০.০০ ০.০০ ৯.৮৪	২৪৫.৫৭ ২৪৫.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৯.৮৪	৩১২১.০৪ ৩১২১.০৪ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৮৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮.৯১ ৮১.৮৯ RUNAPP. CZ ADP BWDB
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৫২৫.০০ ১১৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫০	৬৯৯৮.১৩ ৬৯৯৮.১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৮.৭৮ ৮.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৮.২৯ ৮.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৮.২৮ ৮.২৮ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৭০০৬.৪১ ৭০০৬.৪১ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪.২৬ ৯৮.৪০ APP. SEZ ADP BWDB
৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপুর পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোন্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১২৭.০০ ৭১২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.১৬	৪৯৮৭.৬৩ ৪৯৮৭.৬৩ ০.০০ ০.০০ ২১.০৫	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.০৫	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২৬	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২৬	৫৭৩৭.৬৩ ৫৭৩৭.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৮১.৪২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫.৯৯ APP. CRP ADP BWDB
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩০১.০০ ১৯৭২৩.০০ ৭৮৫৭৮.০০ ৬৫৫৮৭.০০ ১০.৮৫	৮৩৩৮.৮৯ ১২৯৭.৩৬ ৭০৪১.৫৩ ৭০৪১.৫৩ ১৯.৩৩	১৯০০০.০০ ৩০৫৮.০০ ১৫৯৪২.০০ ১৫৯৪২.০০ ১৯.৩৩	৬৭১২.১০ ৯৩৬.২৫ ৫৭৭৫.৮৫ ৫৭৭৫.৮৫ ৯.২০	৬৬৪২.৮৩ ৮৬৬.৯৮ ৫৭৭৫.৮৫ ৫৭৭৫.৮৫ ৯.২০	১৪৯৮১.৭২ ২১৬৪.৩৪ ১২৮১৭.৩৮ ১২৮১৭.৩৮ ২০.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪.৯৬ ৪৭.৬০ APP. WM IDA ADP BWDB
৮	সেকেন্ডারী টাউল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৩৯৩৩.০০ ৭৩.২৮	২৮০১৫.৫০ ৭২৩১.১৬ ২০৭৮৪.৩৪ ১৯১১৮.৮০ ৭৩.২৮	৯০০০.০০ ১৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ১৪.০৪	৫৪৮০.০৪ ১১২৪.৭৭ ৪৩৫৫.২৭ ৪৩৫৫.২৭ ১০.৭৩	৫৪৮০.০০ ৬৬০.০২ ৪৮১৯.৯৮ ৪৮১৯.৯৮ ১০.৭৩	৩৩৪৯৫.৫০ ৭৮৯১.১৮ ২৫৬০৪.৩২ ২৩৯৩৮.৭৮ ৮৪.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০.৮৯ ৭৬.৪৪ RUNAPP. DST ADB ADP BWDB
৯	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেল ব্যারিজ প্রজেক্ট (পিপি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০০	১০৪৩.৬৬ ১০৪৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ ২২.১০	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.১০	৪৩৯.৩৫ ৪৩৯.৩৫ ০.০০ ০.০০ ১৮.১৩	৪১৬.০৮ ৪১৬.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৮.১৩	১৪৫৯.৭৪ ১৪৫৯.৭৪ ০.০০ ০.০০ ৫০.১৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭.৮৩ ৭৫.২২ APP. DGN ADP BWDB
১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৪২৩.০০ ৩৪২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.২৭	২৭৮২.৯০ ২৭৮২.৯০ ০.০০ ০.০০ ৮১.২৭	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৩	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৭	৩৩৬.৫৫ ৩৩৬.৫৫ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৭	৩১১৯.৪৫ ৩১১৯.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৯৪.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬.০৯ ৭৫.৭১ APP. NWZ ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১১	চর ভেটেলপ্যামেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (ডিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	৪৯৪.০৩	৯৩১৬.৬৮	১৪২.৭৩	০.০০	৮৫.৪৭
স্থানীয়		৯০০.০০	৭২৪.৩৫	১০৪.০০	১০৪.০০	৮৯.১৭	৮১৩.৫২	১৪২.৭৩	০.০০	৯০.৬৩	
প্রকল্প সাঃ		৮৪৭৯.০০	৮০৯৮.৩০	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৪০৪.৮৬	৮৫০.১৬				
আরপিএ		৪০১২.০০	৪৩১২.৩৩	৩১৮.০০	৩১৮.০০	২৬২.১৩	৪৫৭৪.৪৬				APP. ESP NLA
	বাস্তব %		৯৩.১৪	৬.১৬		৫.৭৭		৯৮.৯১			ADP BWDB
১২	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০	৪৯.২৩
স্থানীয়		৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০		৫২.৮৪
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ
	বাস্তব %		৯০.০০	১৫.২৩		৫.০০		৯৫.০০			ADP BWDB
১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	৩৭৫.০০	২৪৯.২৯	১৯৭০.১৪	০.০০	০.০০	৪৬.৬৮
স্থানীয়		২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	৩৭৫.০০	২৪৯.২৯	১৯৭০.১৪	০.০০	০.০০		৭৬.০১
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ
	বাস্তব %		৮০.৮০	২৩.৬৮		১৮.০০		৯৮.৮০			ADP BWDB
১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৭৩০.৬০	৪৫৬৪.১৯	০.০০	০.০০	৪৮.৭১
স্থানীয়		৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৭৩০.৬০	৪৫৬৪.১৯	০.০০	০.০০		৫২.৪৭
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৫৮.৫০	২১.৫৬		৭.০০		৬৫.৫০			ADP BWDB
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাত্তী ও পান্থবতী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	২৫০০.০০	১০০০.০০	৮০০.০০	২০৫১২.১০	০.০০	০.০০	৫২.০০
স্থানীয়		২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	২৫০০.০০	১০০০.০০	৮০০.০০	২০৫১২.১০	০.০০	০.০০		৫৭.৮১
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৮৮.০০	৯.৮১		৩.৭১		৯১.৭১			ADP BWDB
১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৭০০.০০	২৫০.০০	৯৯.১১	১৩৯৯.৫৯	০.০০	০.০০	১৪.১৬
স্থানীয়		২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৭০০.০০	২৫০.০০	৯৯.১১	১৩৯৯.৫৯	০.০০	০.০০		৫৪.৫৪
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ
	বাস্তব %		৬৯.০০	৩৪.৭৪		১২.০০		৮১.০০			ADP BWDB
১৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৬৬	৬৮৪০.১৩	০.০০	০.০০	৫৮.৩২
স্থানীয়		১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৬৬	৬৮৪০.১৩	০.০০	০.০০		৫৮.০৯
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৬৬.৩৫	১৩.৭০		৭.৯৬		৭৪.৩১			ADP BWDB
১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০	৪৯.৪০
স্থানীয়		২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০		৫৮.৮৫
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ
	বাস্তব %		৬৭.৯১	২০.৩৯		১২.০০		৭৯.৯১			ADP BWDB
১৯	জরুরী দুর্ভোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ৩০.০৯.১০)	মোট	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৪১৯১.০০	৪১১৪.০৭	২৯৪৫.৪১	৩১১৫২.২১	৩৬.০০	১৪১৯.৩৮	৭০.২৮
স্থানীয়		৬০৪১.১৫	৫২৭৬.৫৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০	৬৮১.২৪	৫৯৫.৭৭	৩৬.০০	১৯৭১.১১		৭৮.৩৪
প্রকল্প সাঃ		২৬৬২৭.৮৫	২২৯৩০.২৭	৩৪৩১.০০	৩৩৫৪.০৭	২২৬৪.১৭	২৫১৯৪.৪৪				
আরপিএ		২৫৯৫২.০৬	২২২৯১.১৪	৩৩৯৫.০০	৩৩১৮.৬৭	২২২৮.১৭	২৪৫১৯.৩১				APP. JBIC ADB
	বাস্তব %		৮৮.৮৭	১২.৮৩		১০.০৫		৯৮.৯২			ADP BWDB
২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৬৯৯৩.৯২	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৭৫	৬৯৮৮.৬৫	০.০০	০.০০	২৬.৭০
স্থানীয়		১৬৯৯৩.৯২	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৭৫	৬৯৮৮.৬৫	০.০০	০.০০		৭০.৪০
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. PD
	বাস্তব %		৩৮.৬০	১২.৩৬		৮.৭০		৪৭.৩০			ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৫.০০ ০.০০ ১৮০৬৫.০০ ১৬৩৭০.০০	৫২১.০৩ ০.০০ ৫২১.০৩ ৫০৩.৩৯	২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০	২২০১.০০ ০.০০ ২২০১.০০ ২০০৫.০০	১৭৮৪.০০ ০.০০ ১৭৮৪.০০ ১৭৮৪.০০	২৩০৫.০৩ ০.০০ ২৩০৫.০৩ ২২৮৭.৩৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১.৩৬ ৫৯.৩৬ APP. WB CRP ADP BWDB
২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুস্টারের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৩৪.০০ ১৩৩৪.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪৭.৬৭ ৯৪৭.৬৭ ০.০০ ০.০০	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮.৯৭ ৬৮.৯৭ ০.০০ ০.০০	৫১.৩৭ ৫১.৩৭ ০.০০ ০.০০	৯৯৯.০৪ ৯৯৯.০৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২.৮১ ৭৩.৫৩ APP. NWZ ADP BWDB
২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চত্বীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬৭.০০ ১৫০৬৭.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭২৫.৭৩ ৩৭২৫.৭৩ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯৭৫.৭৩ ৫৯৭৫.৭৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬.২৫ ৯৬.০৫ APP. NZ DRGA IRR BWDB
২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০	৭১৬.৪৭ ৭১৬.৪৭ ০.০০ ০.০০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৬.৪৭ ১৪৬৬.৪৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪.০৯ ১১৯.৪০ APP. SWZ ADP BWDB
২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০	১২৮৫.০৬ ১২৮৫.০৬ ০.০০ ০.০০	৯১৪৪.০০ ৯১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫২২.০০ ৪৫২২.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৯৬.৮১ ৪১৯৬.৮১ ০.০০ ০.০০	৫৪৮১.৮৭ ৫৪৮১.৮৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫.৯০ ৪৮.৪৩ RUNAPP. SWZ ADP BWDB
২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পান্থবর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৪৬.০০ ৩৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৭.৩৬ ৪৯৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৭.৩৬ ১২৪৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২.৫০ ২০০.২৫ APP. SWZ ADP BWDB
২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/পার্শ্ব ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬.০০ ১৮৬.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৮.০০ ১৬৮.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪.০০ ৮৪.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫.৪৮ ৫৫.৪৮ ০.০০ ০.০০	৬০.৪৮ ৬০.৪৮ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩.০২ ৫৫.৩৬ APP. PD ADP BWDB
২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৮.৯৯ ১২৪৮.৯৯ ০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৪৮.৯৯ ২৭৪৮.৯৯ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮.২৪ ২১৬.২১ APP. SWZ ADP BWDB
২৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৭৬৭.০০ ৯৭৬৭.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৬.৭৯ ৯৯৬.৭৯ ০.০০ ০.০০	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯৬.৭৯ ১৬৯৬.৭৯ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৩.৮৫ ৯৪.৮৯ APP. SZ ADP BWDB
৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোড়ারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৪.০০ ১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৬.০০ ১৫৬.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮.০০ ৭৮.০০ ০.০০ ০.০০	৭০.৪২ ৭০.৪২ ০.০০ ০.০০	৭৫.৪২ ৭৫.৪২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫.১৪ ৭৯.৯০ APP. SWZ ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩১	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩০.০৪.২০১১)	মোট	১৫৪.০০	০.০০	১৪৮.০০	৭৪.০০	৩৬.৪১	৩৬.৪১	০.০০	০.০০	২৪.৬০
৩১		স্থানীয়	১৫৪.০০	০.০০	১৪৮.০০	৭৪.০০	৩৬.৪১	৩৬.৪১	০.০০	০.০০	২২.০৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	০.০০	৯৬.১০	০.০০	৫০.০০	৫০.০০			APP. SWZ DRGA ADP BWDB
৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-১১)	মোট	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২২০০.০০	১১২৫.০০	১১২১.৩৬	১২২০.২৩	০.০০	০.০০	৫০.৯৭
৩২		স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২২০০.০০	১১২৫.০০	১১২১.৩৬	১২২০.২৩	০.০০	০.০০	২১০.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.০১	২২.৩৭	২২.৩৭	০.০০	৪৭.১৩	৪৮.১৪			APP. SWZ DRGA ADP BWDB
৩৩	খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্গিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	১৯৭.৪৪	২০১.৩৯	০.০০	০.০০	৩৯.৪৯
৩৩		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	১৯৭.৪৪	২০১.৩৯	০.০০	০.০০	৪২.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.১৮	২৩.৪৩	২৩.৪৩	০.০০	১০.০০	১০.১৮			APP. SZ DRGA ADP BWDB
৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৭৪	০.০০	০.০০	৭৫.০০
৩৪		স্থানীয়	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৭৪	০.০০	০.০০	১৪৭.৯৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.৮৪	১২.১৯	১২.১৯	০.০০	১৮.০৩	১৮.৮৭			APP. SZ DRGA ADP BWDB
৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২১০০.০০	৭৫০.০০	৮৪৬.৮৬	৯৪৫.৮৫	০.০০	০.০০	৪০.৩৩
৩৫		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২১০০.০০	৭৫০.০০	৮৪৬.৮৬	৯৪৫.৮৫	০.০০	০.০০	১৪৭.৬০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.২৭	৫.৭৪	৫.৭৪	০.০০	৮.৪৭	৮.৭৪			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩৬০৬.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	৪১.১৭
৩৬		স্থানীয়	৩৬০৬.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	১৬৬.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		২.৭৭	২৪.৯৬	২৪.৯৬	০.০০	৪১.৬০	৪৪.৩৭			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	২১০০.০০	৭৫০.০০	৮৫০.০০	১০৪৮.৯২	০.০০	০.০০	৪০.৪৮
৩৭		স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	২১০০.০০	৭৫০.০০	৮৫০.০০	১০৪৮.৯২	০.০০	০.০০	৫৯.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.৪০	১২.৪০	১২.৪০	০.০০	৭.৪০	৮.৮০			APP. NEZ DRGA ADP BWDB
৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	২১০০.০০	৭৪৪.৭৫	৮৫০.০০	৯৪৯.৯৯	০.০০	০.০০	৪০.৪৮
৩৮		স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	২১০০.০০	৭৪৪.৭৫	৮৫০.০০	৯৪৯.৯৯	০.০০	০.০০	৭৫.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.২০	১৩.৪৯	১৩.৪৯	০.০০	১০.২৩	১১.৪৩			APP. NEZ DRGA ADP BWDB
৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১৪৭০.০০	১৫৭০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.৭৫
৩৯		স্থানীয়	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১৪৭০.০০	১৫৭০.০০	০.০০	০.০০	৪৬.২৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.৫০	৩.৮৯	৩.৮৯	০.০০	১.৮০	২.৩০			ADP BWDB
৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডী-বংশী-ভুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৪৪০৯.০০	০.০০	১০৪৮.৫০	৫৪৮.৫০	২৯২.৮১	২৯২.৮১	০.০০	০.০০	২৭.৯৩
৪০		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	০.০০	১০৪৮.৫০	৫৪৮.৫০	২৯২.৮১	২৯২.৮১	০.০০	০.০০	২৭.০১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	১.১১	১.১১	০.০০	০.৩০	০.৩০			ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪১	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও	মোট	১৫৬.০০	০.০০	১৫৪.০০	৭৭.০০	১৩.৯১	১৩.৯১	০.০০	০.০০	৯.০৩
৪১	সহায়তা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	স্থানীয়	১৫৬.০০	০.০০	১৫৪.০০	৭৭.০০	১৩.৯১	১৩.৯১	০.০০	০.০০	৩৫.৪৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	৯৮.৭২		৩৫.০০	৩৫.০০			ADP BWDB
৪২	উত্তর বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে	মোট	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	২২৫.০০	১৯৭.৩২	২৪২.৩১	০.০০	০.০০	৩৯.৪৬
৪২	২০১০-১১)	স্থানীয়	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	২২৫.০০	১৯৭.৩২	২৪২.৩১	০.০০	০.০০	৫০.৫২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		১.৮৮	২০.৯০		১০.৫৬	১২.৪৪			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৩	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-	মোট	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	৭০.৫৯
৪৩	৩০/০৬/১২)	স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮.৩৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	৫.৭১		১১.৩৩	১১.৩৩			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪	আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩০/০৬/১২)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	০.১৫		০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পূর্নবাসন	মোট	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	১৭৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	০.০০	০.০০	৭৬.৩৯
৪৫	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)	স্থানীয়	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	১৭৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	০.০০	০.০০	১৯১.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	৩০.৬৩		৫৮.৫৭	৫৮.৫৭			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত	মোট	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	১৫০০.০০	৪২৪১.১৯	৪২৪১.১৯	০.০০	০.০০	৫৮.৯১
৪৬	বাগাউগেডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন	স্থানীয়	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	১৫০০.০০	৪২৪১.১৯	৪২৪১.১৯	০.০০	০.০০	৭০.০৪
	প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	২২.৮৩		১৫.৯৯	১৫.৯৯			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন	মোট	৪২৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭	বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন	স্থানীয়	৪২৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	৪.৭১		০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা	মোট	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৮	নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-	স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০৮
	১১/২০১২-১৩)।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	১.৯৩		০.০৪	০.০৪			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং	মোট	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৯	শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	২.৭৩		০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন	মোট	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫০	তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার	স্থানীয়	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
	প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %		০.০০	৬.৫৪		০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫১	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প	মোট	১৭০৩১.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১	এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	১৭০৩১.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৪.৭০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
৫২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	২০০৮৯.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫২		স্থানীয়	২০০৮৯.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৩		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
৫৪	মুহুরী কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩৯২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৩২২০.২৯	৭৫৯২.২৩	০.০০	০.০০	৫৫.৫২
১০৫		স্থানীয়	১৩৯২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৩২২০.২৯	৭৫৯২.২৩	০.০০	০.০০	৭৯.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %	৩৩.৪৬	৪১.৬৪	৩৩.০৪	৬৬.৫০					IRR BWDB
৫৫	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৫২৫.০০	৫০০.০০	৫৮৭০.৮৪	০.০০	০.০০	৫৮.৮২
১০৬		স্থানীয়	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৫২৫.০০	৫০০.০০	৫৮৭০.৮৪	০.০০	০.০০	৫৯.৬৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %	৮৬.৩৬	১৩.৬৭	৮.১৫	৯৪.৫১					IRR BWDB
৫৬	সাঁউখা-গয়েট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮৩৩০.৬৩	৪১৮৩.১৯	৯০০০.০০	৪৮৭৬.৫৪	৪৭৭৬.৫৪	৪২০৬.১০	৩৪২৬.৫৪	০.০০	৫৩.০৭
১০৭		স্থানীয়	৫৮৬৭.১৫	৮৫২.৬৬	১৫০০.০০	৭৭৫.০০	৬৭৫.০০	৮৫৩.৫৪	৩৪২৬.৫৪	০.০০	৫৯.১৮
		প্রকল্প সাঃ	২২৪৬৩.৪৮	৩৩৩০.৫৩	৭৫০০.০০	৪১০১.৫৪	৪১০১.৫৪	৩৩৫২.৫৬			
		আরপিএ	১৯৮২৩.৯৮	১১০৩.৬৭	৬৬৫০.০০	৩৩০৮.০০	৩৩০৮.০০	৪৪১১.৬৭			APP. SWZ ADB
		বাস্তব %	২৪.২০	৩১.৭৭	১৮.৮০	৪৩.০০					IRR BWDB
৫৭	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	০.০০
১০৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	৪৩.৯৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ
		বাস্তব %	১৪.৪৭	০.২৩	০.১০	১৪.৫৭					IRR BWDB
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০
১০৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	৫৭.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ
		বাস্তব %	৭.০৭	১.০৮	০.৬২	৭.৬৯					IRR BWDB
৫৯	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	২১৭৭.০০	২০০০.০০	৫৫৫.৬১	৯৯৮৩.৪৮	০.০০	০.০০	২৫.৫২
১১০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	২১৭৭.০০	২০০০.০০	৫৫৫.৬১	৯৯৮৩.৪৮	০.০০	০.০০	৭৭.০৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ
		বাস্তব %	৪৩.০৯	৮.৭৬	৬.৭৫	৪৯.৮৪					IRR BWDB
৬০	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৩৫৬.০০	২২৫.০০	২০০.০০	৬২৮.৮৯	০.০০	০.০০	৫৬.১৮
১১১		স্থানীয়	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৩৫৬.০০	২২৫.০০	২০০.০০	৬২৮.৮৯	০.০০	০.০০	৪৪.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ
		বাস্তব %	২৯.৩৮	১৬.৭৮	১৬.৭৮	১৬.৭৮					IRR BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	এপ্রিল / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী	আরপিএ দাবী	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬১ ১১২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	৪৩.৭২ ৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৯৫.৬৫ ২০৯৫.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৩২.৩১ ২০৩২.৩১ ০.০০ ০.০০ ৩.৪০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৪০	১২৪৩.৭২ ১২৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৪.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭.২৬ ৫৮.৬৮ APP. NWZ IRR BWDB
৬২ ১১৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	৯৯.৭৫ ৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮২	১৪৯২.৭০ ১৪৯২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮২	১০২৪.৩৯ ১০২৪.৩৯ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১১২৪.১৪ ১১২৪.১৪ ০.০০ ০.০০ ৫.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬.৫৬ ৬৩.৯৭ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৩ ১১৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৪ ১১৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৫ টিএ-১	এস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৫৩.০০ ৮৯৬.০০ ৬৪৫৭.০০ ৪৩১১.০০ ৪৭.৩৫	১৮০০.১১ ২০৯.১৬ ১৫৯০.৯৬ ১৮৮৯.৫০ ১২.৯৯	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	২৩৬.০০ ১.০০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০ ৩.০০	২০০.০০ ১.০০ ১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ৩.০০	২০০০.১১ ২১০.১৬ ১৭৮৯.৯৬ ২০৮৮.৫০ ৫০.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.৯৪ ২৩.১০ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৬ টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬০৭.০০ ৮৯.০০ ৫১৮.০০ ০.০০ ২৫.১২	২৫২.৮৫ ০.৮৫ ২৫২.০০ ০.০০ ২৫.১২	৩৫৭.০০ ৪.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	১০১.০০ ২.০০ ৯৯.০০ ০.০০ ৫৭.০০	৩৫৪.৫৪ ২.১৫ ৩৫২.৩৯ ০.০০ ৫৭.০০	৬০৭.৩৯ ৩.০০ ৬০৪.৩৯ ০.০০ ৮২.১২	৩৫২.৩৯ ৩.০০ ৩৫২.৩৯ ০.০০ ৮২.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৩১ ৯৯.৯২ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৭ টিএ-৩	Modernisation & Integrate of Hydrological Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social expect assessment of Gorai river Rstoration project.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ১১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. ESP NLA TA BWDB
৬৮	নদী গবেষণা ইনসিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৮	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ২.৬৮	২৩১.০০ ২৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৮২	১০৩.০০ ১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	২১.১৫ APP. RRI ADP RRI
৬৯	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৫	১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.০০	২৭.০০ ২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.০০	৪৫.০০ ৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	২৭.০০ ৪৬.০৬ APP. RRI ADP RRI
৭০	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৮৭.০০ ১৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	১০৯.৭৫ ১০৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৩৫.০০	১০৭.৫২ ১০৭.৫২ ০.০০ ০.০০ ৩৫.০০	২৯৪.৫২ ২৯৪.৫২ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.০০	৩৫.৪৯ ৮৫.৬৬ APP. HAOR ADP HAOR

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2010-2011

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	0.99	0.99	1347.28	875.77	471.51	435.22									0.30	1	1		
August	0.99	1.98	1347.28	875.77	471.51	435.22	265.00		265.00	265.00	265.00		265.00	265.00	1.03	2	3	1.31	1.31
September	0.99	2.97	1347.28	875.77	471.51	435.22	636.03		636.03	169.27	901.03		901.03	434.27	4.46	2	5	1.32	2.63
October	2.97	5.93	4041.84	2627.31	1414.53	1305.66	5104.58	4263.12	841.46	626.50	6,005.61	4263.12	1742.49	1060.77	9.13	3	8	3.49	6.12
November	3.96	9.89	5389.12	3503.08	1886.04	1740.88	6298.31	3534.92	2763.39	1662.39	12,303.92	7798.04	4505.88	2723.16	17.34	4	12	5.56	11.69
December	4.95	14.84	6736.40	4378.85	2357.55	2176.10	11058.60	8385.80	2672.80	2880.32	23,362.52	16183.84	7178.68	5603.48	23.40	8	20	12.68	24.37
January	5.93	20.77	8083.68	5254.62	2829.06	2611.32	6114.12	2090.58	4023.54	3634.20	29,476.64	18274.42	11202.22	9237.68	23.40	8	28	18.47	42.84
February	6.92	27.70	9430.96	6130.39	3300.57	3046.54	3818.24	1161.53	2656.71	2546.44	33,294.88	19435.95	13858.93	11784.12	24.44	10	38	12.24	55.08
March	8.19	35.89	11155.92	7694.00	3461.92	3400.00	15640.54	11491.01	4149.53	3535.06	48,935.41	30926.95	18008.46	15319.18	35.93	12	50	14.51	69.59
April	14.00	49.89	19069.11	13258.55	5810.56	5000.00	16615.95	11802.94	4813.01	5047.41	65,551.36	42729.89	22821.47	20366.59	48.13	12	62	2.40	71.99
May	15.00	64.89	20431.19	14205.59	6225.60	5500.00										18	80		
June	35.11	100.00	47827.87	33254.22	14573.65	14368.84										20	100		
Total	100.00		136207.93	92933.93	43274.00	40455.00	65551.36	42729.89	22821.47	20366.59						100		71.99	

৫। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রাঃ

সংযোজনী-৪

২০১০-১১ সালে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৭ টি (পাউবোর্ড-১৭ টি, আরআরআই-০টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড-০টি) প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; সমাপ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	এপ্রিল /১১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	১	সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯৭৯৯.১২	৮৬.১২	১৩৫৬.০০	১০১৬৫.২৪	৮৮.০০	
২	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরেশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০০	৩৩১০১.৮৪	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৩৮৮০৯.৪৯	৯৪.০০	
৩	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপুর পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৫০০.০০	৫৭৩৭.৬৩	৮১.৪২	
৪	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৮১.২৭	৬০০.০০	৩১১৯.৪৫	৯৪.৫৪	
৫	১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৯৩.১৪	৫৭৮.০০	৯৩১৬.৬৮	৯৮.৯১	
৬	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৮০.৮০	৫৩৪.০০	১৯৭০.১৪	৯৮.৮০	
৭	১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পান্থবর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	২৫০০.০০	২০৫১২.১০	৯১.৭১	
৮	১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	৭০০.০০	১৩৯৯.৫৯	৮১.০০	
৯	১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৩১১৫২.২১	৯৮.৯২	
১০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	৮৫.৬৮	১২০.০০	৯৯৯.০৪	৯৬.২১	
১১	২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৮৬.০০	৫.০০	১২.০০	১৬৮.০০	৬০.৪৮	৬২.০০	
১২	৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তারের সম্মিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৬৪.০০	৫.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৫.৪২	৮১.০০	
১৩	১০৬	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৬২২০.০০	৫৩৭০.৪৫	৮৮.০০	৮৫০.০০	৫৮৭০.৮৪	৯৪.৫১	
১৪	১০৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৪৭	২৫.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৫৭	
১৫	১০৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	১২৯৯.৪৮	৭.১৯	
১৬	টিএ-১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	১৮০০.১১	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০	২০০০.১১	৫০.৩৫	
১৭	টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	২৫২.৮৫	২৫.১২	৩৫৭.০০	৬০৭.০৯	৮২.১২	

২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/প্রকল্পের নাম	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২	২১	১৮	৪	
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	১৫	১৫	১২	৩	
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৮	৬	৬	২	
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৭	১৭	১৩	৪	
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৫৭	৫৭	৩৭	২০	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩০	৩০	৩০	০	
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১১	১১	১১	০	
৮	সিইআরপি	৫	৫	৫	০	
৯	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৬	৬	৬	০	
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০	১০	১০	০	
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	১	১	
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	
১৭	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
১৮	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	০	০	১	
১৯	Modernisation & Integrate of Hydraulogical Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social empect assessment of Gorai river Rstoration project.	১	০	০	১	
	মোট	২৬৯	২৬৪	২৩০	৩৯	
	শতকরা হার		৯৮.১৪%	৮৫.৫০%	১৪.৫০%	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক দরপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃনং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ							
১	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২	৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	১০	১০	১০	০	
৩	৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৫	৫	২	৩	পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে।
৫	৪২	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	৫	৫	৫	০	
৪	৬৪	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	০	০	১	দরপত্র দলিল অনুমোদনের জন্য বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
মোটঃ			২২	২১	১৮	৪	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ							
৬	২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	২	২	১	১	বোর্ডে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	৪	৪	৪	০	
৮	৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)	২	২	২	০	
৯	৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৫	৫	৫	০	
১০	৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	০	২	১ টি দরপত্র ০৭-০৪-১১ তারিখে গৃহীত ও অপরটি ২৮-০৪-১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে।
মোটঃ			১৫	১৫	১২	৩	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
১১	৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদির্ন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্তার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	২	০	০	২	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
১২	৭৯	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			৮	৬	৬	২	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ							
১৩	২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
১৪	৫১	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৪	৪	০	৪	২ টি দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ২ টি পুনঃদরপত্র ১৯/৫/১১ গৃহীত হবে।
১৫	৬৩	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১	১	১	০	
১৬	৮৪	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৫	৫	৫	০	
১৭	৮৫	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	

ক্রমং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			মোটঃ	১৭	১৭	১৩	৪

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
১৮	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
১৯	১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
২০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী এবং চরঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২১	৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পূর্নবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৩	৩	৩	০	
২২	৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১১	১১	১১	০	
২৩	৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০	২০	০	২০	আর এডিপি তে নতুন অন্তর্ভুক্ত।
২৪	৮৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	১০	১০	১০	০	
মোটঃ			৫৭	৫৭	৩৭	২০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
২৫	১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৭	৭	৭	০	
২৬	২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
২৭	২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চবর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
২৮	২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
২৯	৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	৬	৬	৬	০	
৩০	৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	
৩১	৪৩	চন্দনা বারানিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	২	২	২	০	
৩২	৮৭	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
মোটঃ			৩০	৩০	৩০	০	

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
৩৩	১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
৩৪	১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৫	৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে তোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)।	৪	৪	৪	০	
৩৫	৩৪	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	২	২	২	০	
		মোটঃ	১১	১১	১১	০	
সিইআরপিঃ							
৩৬	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোন্ডার) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৭	২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	৪	৪	৪	০	
		মোটঃ	৫	৫	৫	০	
৩৮	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০- ১১)	৬	৬	৬	০	পুনঃদরপত্রের আহ্বান করা হয়েছে।
৩৯	৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
৪০	৮	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
৪১	৮১	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	এডিবি'র অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৪২	২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	১	১	ডিপিপি সংশোধনের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
৪৩	২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
৪৪	৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।
৪৫	৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	
৪৬	৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	মূল্যায়ন চলছে।
৪৭	৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port- 1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	০	০	১	
৪৮	৬৭	Modernisation & Integrate of Hydraulic Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social expect assessment of Gorai river Rstoration project.	১	০	০	১	
		মোটঃ	১০৪	১০২	৯৮	৬	
		সর্বমোটঃ	২৬৯	২৬৪	২৩০	৩৯	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা।

এডিপি ক্রমিক নং	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১৬৭	১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১/২০১২-২০১০)
১৫৯	২	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূণিঝড় আইলার ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৪) ১৮-০৭-১০
১৬০	৩	হাওড় এলাকায় আগামী বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)
১৪০	৪	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮২	৫	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফুককার মধুমতি নদীর বামতীর মানিকদহ হতে মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের বামতীর বরাবর তীর প্রতিরক্ষা কাজ (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৭৯	৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০৪.০৮.১০
১৬১	৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) (২০১০-২০১১/২০১৪-২০১৫)
১৭৮	৮	সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ২৭.০৬.১০।
১০৬	৯	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১২) ২০.০৭.১০
১০৩	১০	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০২.০৮.১০
১০৯	১১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৯.০৭.১০
১১০	১২	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪)
১০৪	১৩	চাঁদপুর-কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪) ০১-০৭-১০
১১১	১৪	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প (জুলাই' ২০১০-জুন'২০১৬) ০৩.০৮.১০
১০৫	১৫	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১১২	১৬	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত সেচ প্রকল্প (জুলাই'২০১০-জুন'২০১৩)
১০৮	১৭	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮০	১৮	বাক্সবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালীয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৪.০৭.১০
১৮৫	১৯	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ২১.০৭.১০
১৫৬	২০	সুজানগর উপজেলার মানিকগঞ্জ মোহনপুর হতে বরখাপুর পর্যন্ত প্রায় ৪ কিঃমিঃ এবং নগরবাড়ীর উত্তর হতে কাজির হাট ভায়া নবিতপুর পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিঃমিঃ নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ কাজ (জুলাই, ২০১০-জুন-২০১৫)
১৬৮	২১	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ টাংগন নদীতে রাবার ড্যামের মাধ্যমে সমন্বিত সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৬৯	২২	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১১.০৭.১০
১৯১	২৩	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা উপজেলাধীন শাঘাটা বাজার ও তৎলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রাহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১০-৩০/০৬/২০১০)

১৫৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১০-২০১৩)
১৮৪	২৫	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮৯	২৬	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-২ (৩৯টি উপ-প্রকল্প) (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৭২	২৭	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৫.০৭.১০
১৫৭	২৮	পাবনা, সিরাজগঞ্জ নাটোর ৩টি জেলা অধ্যুষিত চলন বিলের সংযোগ নদী খনন, মৎস চাষ এবং কৃষি ও সেচ সুবিধার উন্নয়ন (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)
১৬২	২৯	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাগের হাট ৩৪/২ পোল্ডারের অন্তর্গত লোকালয় রক্ষার্থে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২১৭১০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৫.০৭.১০
১০৭	৩০	দক্ষিণ কুমিল্লা-উত্তর নোয়াখালী সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ চাঁদপুরসহ) (জুলাই, ২০১০-জুন-২০১৩)
১৮১	৩১	কুমার নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২১৭৭০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ২৫.০৭.১০
১৭১	৩২	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৩.০৬.১০
১৬৮	৩৩	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮৮	৩৪	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৭৭	৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রক্ষপুত্র ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১২) ০১-০৮-১০
১৬৩	৩৬	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজবাড়ী থেকে বালিয়ঘাটা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০১০-২০১২)
১৭৩	৩৭	ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরি এফসিডিআই প্রকল্প (২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩)
১৭৬	৩৮	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৮৩	৩৯	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর এ শুল্ক মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের উদ্দেশ্যে পুনর্ভবা নদীতে সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৬৫	৪০	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৭৫	৪১	সোনালগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটর ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৭৪	৪২	ভোলা জেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৬৪	৪৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতরখোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯০	৪৪	বগুড়া জেলার ধনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী এবং তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৮৭	৪৫	নওগাঁ জেলার রজুদহ-লোহাচূড়া নিষ্কাশন স্কীম এর পুনর্বাসন প্রকল্প পুনঃখনন প্রকল্প(২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৯৪	৪৬	ব্যাভেলিং ব্যবহারের মাধ্যমে ধলেশ্বরী ও যমুনা শাখা নদীর তীরে মাটি জমা হওয়ার জন্য পাইলট প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯২	৪৭	কর্ণফুলি নদীর অববাহিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (জুলাই, ২০১০-ডিসেম্বর, ২০১২) চট্টগ্রাম।
১৯৩	৪৮	জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২ (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৯৫	৪৯	বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯৬	৫০	কিশোরগঞ্জ দণ্ডর পুনর্বাসন এবং সুনামগঞ্জের নতুন দণ্ডর ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১২)

২০১০-২০১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১	২
সংস্থা:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
সেক্টরঃ সেচ	
১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
২	চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)
৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০-০৬-২০১৩)
সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৪	কুমার নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৩)
৫	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপু বিলকট চ্যানেলের বামতীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রাম নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৪)
৬	কপোতাক্ষ নদেও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১/১২/২০১০-৩১/০৭/২০১৫)
৭	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (০১/১০/২০১০-৩০/৬/২০১৫)
৮	মুলীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পগদ্বা নবদীর ভাঙ্গন হইতে ওক্ষা প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/২০১২)
৯	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১০	৭২ গ্রীণরোড এলাকায় পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১১	নওগাঁ শহর ওক্ষা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র নদেও ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৩	বিল হালতী উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৫)
১৪	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৫	সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মিরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/১২)
১৬	সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার যথাক্রমে যমুনার শাখা নদী, করতোয়া ধলেশ্বরী নদী ভাঙ্গনপ্রবণ তীরে ব্যাঙেলিং এর মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করার জন্য পাইলট প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৭	চর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি)। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-১১ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১০-১১

মোট সাহায্যপুঁজ প্রকল্প = ১০টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১০ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১০-১১)				২০১০-১১ সালের এপ্রিল/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১০-১১ সালের এপ্রিল/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈশ্বমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
	ক) ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্প															
	অ) বিনিয়োগ প্রকল্প															
১	সম্মিলিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯২৪১.০০	৯৭৯৯.১২	১৬৯৬.৮৩	১৩৫৬.০০	৩৬০.০০	৯৯৬.০০	৬৯১.০০	৩৬৬.১২	২৪২.১২	১২৪.০০	০.০০	৫৮.৭৫	২৭.০০	
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫০.০০	২৮৭৭৯.০০	৩৩১০১.৮৪	৮৫৫১.৩০	৯৭২২.০০	৫৮৮০.০০	৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০	৫৭০৭.৬৫	২৭১১.৯৭	২৯৯৫.৬৮	১৯৮৯.৪৬	৭৫.৮১	৫৮.৭১	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	৮৩৩৮.৮৯	১২৯৭.৩৬	১৯০০০.০০	৩০৫৮.০০	১৫৯৪২.০০	১৫৯৪২.০০	৬৬৪২.৮৩	৮৬৬.৯৮	৫৭৭৫.৮৫	৫৭৭৫.৮৫	৪৭.৬০	৩৪.৯৬	
৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	২৮০১৫.৫০	৭২৩১.১৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪০০.০০	৫৪৮০.০০	৬৬০.০২	৪৮১৯.৯৮	৪৮১৯.৯৮	৭৬.৪৪	৬০.৮৯	
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৪৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৭২৪.৩৫	৫৭৮.০০	১০৪.০০	৪৭৪.০০	৩১৮.০০	৪৯৪.০৩	৮৯.১৭	৪০৪.৮৬	২৬২.১৩	৯৩.৬৩	৪৮.৯০	
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেটর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৬৬২৭.৮৫	২৮২০৬.৮০	৫২৭৬.৫৩	৪১৯১.০০	৭৬০.০০	৩৪৩১.০০	৩৩৯৫.০০	২৯৪৫.৪১	৬৮১.২৪	২২৬৪.১৭	২২২৮.১৭	৭৮.৩৪	৭০.২৮	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭৮৪.০০	০.০০	১৭৮৪.০০	১৭৮৪.০০	৫৯.৩৬	৭১.৩৬	
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩০০.০০	২২৪৬৩.৪৮	৪১৮৩.১৯	৮৫২.৬৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	৪৭৭৬.৫৪	৬৭৫.০০	৪১০১.৫৪	৩৩০৮.০০	৫৯.১৮	৫৩.০৭	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প															
৯/টিএ ১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	৬৪৫৭.০০	১৮০০.১১	২০৯.১৬	৯৫৫.০০	২১৯.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	২০০.০০	১.০০	১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৩.১০	২০.৯৪	
১০/টিএ ২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিশেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	৫১৮.০০	২৫২.৮৫	০.৮৫	৩৫৭.০০	৪.০০	৩৫৩.০০	০.০০	৩৫৪.৫৪	২.১৫	৩৫২.৩৯	০.০০	৯৬.৯২	৯৯.৩১	
	মোট (১০টি প্রকল্প) =	৩১৩৫২৩.০০	২৩৬২৫৪.৩৩	১২৩০৪১.৯৮	২৫৮৪০.২০	৫৬৬৫৯.০০	১৩৩৮৫.০০	৪৩২৭৪.০০	৪০৪৫৫.০০	২৮৭৫১.১২	৫৯২৯.৬৫	২২৮২১.৪৭	২০৩৬৬.৫৯	৫০.৭৪		

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন(প্রকল্প)	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	২০০৫-০৬ / ২০০৯-১০	* ২১.০৪.২০০৯ তারিখে জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৩	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৪	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৫	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ১৬.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০১.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদিসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত
৬	নরসিংদী শহর সংরক্ষন প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১০-১১	* ১১.০১.১০ তারিখে অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৭	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায়	২০০৫-০৬ / ২০১০-১১	* ২১.০৩.১০ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হইয়াছে। * ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৮	উপকূলীয় অঞ্চলের অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১০-১১	* ০২.০২.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.০৩.২০১০ এ আইএমইডি'র সুপারিশসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১০-১১	* ২৮.০৩.২০১০ এ অনুমোদিত। * ২৮.০৩.২০১০ এ আইএমইডি'র সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১০	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
১১	জিয়ানগর হতে হুলাহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১২	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৭-০৮/ ২০১০-১১	* ৩১.০৩.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুমোদিত	অনুমোদিত
১৩	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পূর্বভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৪	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প - ২০০৭	২০০৮-০৯/ ২০১০-১১	* ১৮.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৫	পাবনা জেলার কাজিরহাট হতে সাতবাড়িয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১০-১১	* ০৩.০৫.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.০৫.২০১০ আইএমইডি মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।	মন্ত্রণালয়
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রাপ্তি। * ২৭.১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৭	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২-১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৮	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৯	ভৈরব বন্দর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২০	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২১	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
২২	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরিঃ কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরিঃ কমিশন ও আইএমইডি
২৩	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৪	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২৫	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি।	আইএমইডি
২৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল ঝাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি

১২ এপ্রিল ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জুন/ ২০১১ পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ (জিওবি) ব্যয় করা সম্ভব হবে তার হিসাব পরিচালক কার্যক্রমের নিকট ১২-০৪-২০১১ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক/ পরিচালক, কার্যক্রম	১২-০৪- ২০১১	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রকল্পভিত্তিক জিওবি খাতের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব জানিয়েছেন। সে মোতাবেক উপযোজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং উহার অনুমোদনও পাওয়া গিয়েছে।
২।	ওএন্ড এম বাজেটের আওতায় গৃহীত কাজের তথ্য নির্ধারিত ছকে পূর্বে প্রদত্ত ১২-০৪-২০০১ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলী / প্রধান প্রকৌশলী, ওএন্ডএম ও পরিচালক, ওএন্ডএম	১২-০৪- ২০১১	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ ওএন্ড এম বাজেটের আওতায় গৃহীত কাজের তথ্য দাখিল করেছেন এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩।	উপকূলীয় অঞ্চলের কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে সংশ্লিষ্ট অতি. মহাপরিচালক এবং চীফ মনিটরিংকে অবহিত করে মহাপরিচালকের সম্মতিক্রমে সেখানে দ্রুত বিকল্প বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক	যথাসময়ে।	উপকূলীয় অঞ্চলের কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে মহাপরিচালকের সম্মতিক্রমে বিকল্প বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪।	৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব ৩০-০৪-২০১১ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক / পরিচালক কার্যক্রম/ অর্থ	৩০-০৪-২০১১	৬৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৪টি প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২৩টি প্রকল্পের বরাদ্দ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সে আলোকে অবশিষ্ট প্রস্তাব অতি সত্তর দাখিল করা হবে।
৫।	চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের তথ্য ৫দিনের মধ্যে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন সার্ভেয়ারদের চাহিদাকৃত তথ্য ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী / পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর	১৭-০৪-২০১১ এবং ২৭-০৪-২০১১	সার্ভেয়ার (ইঞ্জিনিয়ারিং) চাকুরী প্রার্থীদের চাহিদাকৃত তথ্যাদি বাপাউবো'র ২৮টি বিভাগের মধ্যে হতে ২৭টি বিভাগ হতে পাওয়া গেছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০-২০১১ সালে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল জনবলের তথ্যাদি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রধান / অতি. প্রধান প্রকৌশলী ও সমমানের কর্মকর্তাগণ ও সচিব, বাপাউবোর্ডকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আরো ২টি তাগিদপত্রও দেয়া। কিন্তু এখনও সকল দপ্তর হতে চাহিত তথ্যাদি/কাগজ পত্রসমূহ যথাযথভাবে পাওয়া যায়নি।

৬।	<p>খুলনা অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের নিমিত্তে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে যে সকল দরপত্র আহবান করা হয়েছিল সে সকল কাজের বিল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত "উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন" প্রকল্পের আওতায় পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p>
৭।	<p>প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের নদ-নদী" বইটি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য সকল প্রকার তথ্য অর্ন্তভুক্ত করে বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে বিভিন্ন নদ-নদীর উপর পাউবো ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক যে সকল প্রকল্প, নদ-নদী সংরক্ষণমূলক কাজ এবং অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে তার তালিকা আগামী ৩০-০৪-২০১১ এর মধ্যে প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধানের নিকট ছক সহ অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন।</p>	<p>সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলী / তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী / নির্বাহী প্রকৌশলীগণ</p>	<p>৩০-০৪-২০১১</p>	<p>"বাংলাদেশের নদ-নদী" বইটি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার ব্যাপারে ৩টি পওর বিভাগ থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে অবশিষ্ট পওর বিভাগকে অতি সত্তর প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।</p>

<p>৮।</p>	<p>সভায় নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের চুক্তিবদ্ধ কাজসমূহ অদ্যাবধি সমাপ্ত না হওয়ায় এবং এপ্রিল, ২০১১ এর মধ্যে কাজ সমাপ্তির অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় ব্যর্থ ঠিকাদারদের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে এবং দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অমপ (পূর্ব রিজিওন/ পশ্চিম রিজিওন) / প্রকল্প পরিচালক</p>	<p>২০-০৪-২০১১</p>	<p>নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের চুক্তিবদ্ধ কতিপয় কাজ অদ্যাবধি ঠিকাদার সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে উক্ত কাজসমূহ সমাপ্তির অনিশ্চয়তা দেখা যায়। উক্ত কাজসমূহের ব্যর্থ ঠিকাদারদের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-০১ পৃষ্ঠা ...)। দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।</p>
-----------	---	--	-------------------	---

<p>৯।</p>	<p>পিএ কমিটিতে অনালোচিত অডিট আপত্তির বিষয়ে পরিচালক, অডিট প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল এর সাথে সভা করেছেন। অন্যান্য জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের সাথে অনতিবিলম্বে সভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিচালক, অডিট এ বিষয়ে প্রতিমাসে অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সহ ই-মেইলে চীফ মনিটরিং দপ্তরে প্রেরণ করবেন (cmonitoring@Yahoo.com)</p>	<p>পরিচালক, অডিট/প্রধান প্রকৌশলী সকল অঞ্চল</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>পিএ কমিটিতে অনালোচিত অডিট আপত্তির মধ্যে যে সকল জোনের অডিট আপত্তি জোনাল মিটিং এ আলোচনা করা হয়েছে: সে সকল অডিট আপত্তির জবাব পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল জবাব পর্যালোচনায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। প্রাপ্ত জবাবের উপর বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর সভাপতিত্বে একটা সভা করা আবশ্যিক। (খ) পিএ কমিটির ৪২ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর এবং এর উপর পিএ কমিটির একটি সভা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে উক্ত সভার সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তিসমূহের জবাব সংগ্রহ ও কার্যপত্র প্রণয়নের কাজ চলছে। (গ) আসন্ন পিএ কমিটির সভার পরে বাকী জোন সমূহের পিএ কমিটিতে অনালোচিত অডিট আপত্তির উপর প্রধান প্রকৌশলীদের সহিত আলোচনাক্রমে জোনাল সভা অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করা হবে।</p>
<p>১০।</p>	<p>বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা বাঁধ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, পাবনা আইআরডি, মুহুরী সেচ প্রকল্পসহ বড় বড় সকল সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে গণ-মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>বাপাউবোর্ডের বড় বড় সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে গণ-মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম গণ-মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।</p>

<p>১১।</p>	<p>তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্ট স্টাডি প্রকল্পের Inception Report Phase-II, Unit-I, দাখিল করা হয়েছে। পরিচালক, পরিকল্পনা-১ কে উল্লেখিত স্টাডি প্রকল্পের মনিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।</p>	<p>প্রধান পরিকল্পনা/ পরিকল্পনা-১</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>Mathematical Model Study of Drainage & Irrigation systems including Ground Water Study & Topographic Survey for Teesta Barrage Project phase-II Unit-I, এর Inception Report অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা দপ্তরের ডায়েরী নং ২৩৯/অমপ(পরি) তারিখঃ ০৭-০৩-২০১১ মোতাবেক অনুমোদন করা হয়েছে। বিগত ২৪-০৩-২০১১ তারিখে পরিচালক, পরিকল্পনা-১ এর সভাপতিত্বে একটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে টপোগ্রাফি কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং মে/২০১১ এর মধ্যে Drainage and Irrigation Base Model এর Development এবং Calibration সম্পন্ন করতে হবে। ৪ই মে, ২০১১ ইং তারিখে পরিচালক, পরিকল্পনা-১ এর সভাপতিত্বে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p>
------------	--	--------------------------------------	------------------	---

১২।	২০১০-১১ অর্থ বছরের আপদকালীন মেরামত কাজ সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ চীফ মনিটরিং দপ্তরের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিবরণী চূড়ান্ত করবেন। খুলনা সার্কেলের সংশ্লিষ্ট কাজ সমূহের ব্যয় বিবরণী চীফ মনিটরিং দপ্তরের মাধ্যমে চূড়ান্ত করে অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) এর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ / চীফ মনিটরিং	যথাসময়ে।	কাজগুলো মাঠ পর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রস্তাব অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) এর নিকট পেশ করা হবে।
১৩।	নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ মে এর পর কোন Dumping করা যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তা করা যাবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/ প্রধান প্রকৌশলী	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্তের বিষয়টি বোর্ড সভায় জোনাল প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।
১৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার পওর বিভাগের অধীন রাঙ্গাখালীতে নির্মানাধীন ২ ভেন্ট সুইচ নির্মাণ কাজের ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	যথাসময়ে।	কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

<p>১৫।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলিটি স্টাডি অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্টের আওতাধীন গড়াইতে অবস্থানরত Speed Boat টি সাময়িকভাবে কাউনিয়া পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অবশ্য গড়াই এলাকায় জরীপ কাজ যেন বাঁধাপ্রাপ্ত না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।</p>	<p>ফিজিবিলিটি স্টাডি, গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট / প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>ওয়ামিপ থেকে প্রাপ্ত ১টি Speed Boat কাউনিয়াতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।</p>
<p>১৬।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৫টি Speed Boat সরবরাহ নিচ্ছে। এখান থেকে ১টি Speed Boat প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞানকে প্রদান করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ / প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান</p>	<p>যথাসময়ে।</p>	<p>১টি Speed Boat প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞানকে প্রদান করা হয়েছে যাহা কাউনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।</p>