

২১-০৯-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(আগস্ট ২০১১, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১০	
খ)	বিগত ২৫-০৮-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১১-১২	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৩-১৪	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৯-৩৫ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩৬-৪৩
ঘ)	আরপিএ ব্যবহার দাবী ও পুনর্ভরণ ও অগ্রগতি	১৫	
ঙ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	১৬	
চ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	১৬	
ছ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৭	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৪
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	১৭	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৫
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	১৭	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৯
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	১৮	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	১৮	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫০-৫৫
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	১৯	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২০	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২১-২২	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৩	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	২৪-২৫	
	১১। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	২৬-২৮	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৬-৬৬
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরিক্তে প্রকল্পের তালিকা	৬৭	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ মোট ৬ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬৮
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০
	১৬। বিগত ১৮-০৮-১১ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৭১-৭৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৫ শাখা।

তারিখ : ১৯/০৯/২০১১ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ এবং ৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অবৈধ উচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলঃ <ul style="list-style-type: none"> • ০৬/০৯/২০১০ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২২/১১/২০১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ০৩/০২/২০১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২৬/০৪/২০১১ এ পুনঃগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ০৯/০৮/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 	-	বাস্তবায়িত চলমান
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/৪/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মেঘনা সহ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিং কাজ দীর্ঘ মেয়াদী ড্রেজিং প্রকল্পভুক্ত এবং উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে চাঁদপুরে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিংকল্পে “Capital Dredging and sustainable River Management” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজের পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় হতে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করা হলে গত ১২/০৭/২০১১ তারিখে উহা অনুমোদিত হয়। ২৭/০৭/২০১১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর গত ০৪/০৮/২০১১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সমীক্ষা চলমান আছে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	০৬/৩/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (চুক্তি মূল্য ২৩.৭৮ কোটি টাকা)। অক্টোবর/২০১১ হতে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে। ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা : ব্রহ্মপুত্রসহ বৃহৎ নদী সমূহের সমীক্ষা কাজ ক্রমিক নং-২ এর অনুরূপ। ধরলা ও দুধকুমার : ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরী কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	-	
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ক) “সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” কাজের সমীক্ষান্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ ২১-০৮-২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) কারিগরী কমিটি কর্তৃক “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের জরীপ কাজ গত ২৫/০৭/২০১১ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে, নকশা প্রণয়নসহ কারিগরী প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং তদানুযায়ী ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; বর্তমানে যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে।	-	
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে।	-	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পোল্ডার নং ৩৬/১ পুনর্বাসন করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই ও ব্যয় নিরূপণের লক্ষ্যে গঠিত কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন ০৬/০৭/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।	-	
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিগত ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে ১২টি পোল্ডারের ৮টি প্যাকেজের আওতায় জুন/২০১৪ সালের মধ্যে ২৪০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত করা হবে। ২০১০-১১ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের অধীনে ৩টি পোল্ডারের ২টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নধীন রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৫%।	-	বাস্তবায়িত আংশিক বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৭।	বরগুনা জেলার নদীসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজিং করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বিআইডব্লিউ টিএ	সাধারণত নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে দেশের নদ-নদী সমূহের খনন কাজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষের আওতায় বিধায় বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রস্ত াব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট
০৮।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ২০%।	-	আংশিক বাস্তবায়িত
০৯।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১ম অংশ) এলজিইডি (২য় অংশ)	খাল পুনঃখননের মাধ্যমে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করার নিমিত্তে বরিশাল ও বরগুনা জেলার ৫টি উপজেলায় ১১০টি খালের ৪০৫.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে পুনঃখনন করার জন্য ২৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে; উক্ত কমিটি গত ১৮/০৮/২০১১ তারিখে ডিপিপির উপর প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করেছে; বর্তমানে যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। খাস জমিতে পুকুর খননের কাজ এলজিইডি এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
১০।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত।	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোন্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোন্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেটগুলি মেরামত করা হয়েছে।	-	বাস্তবায়িত
১১।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে।	২৩/০৭/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোন্ডার নং ১৩-১৪/১ ও ২ এবং ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৫%।	-	বাস্তবায়িত আংশিক বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়।	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ০৭/০৮/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।	-	
১৩।	তিতাস নদী খনন করা।	-ঐ-	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কুমিল্লা জেলার তিতাস নদী খনন কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ১০/০৮/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।	-	
১৪।	পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ (রিং রোড) নির্মাণ।	চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	০৮/৯/১০	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	বর্ণিত কাজটি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) এর আওতাভুক্ত। বিষয়টি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
	শাহ আমানত সেতু থেকে সদরঘাট পর্যন্ত Capital Dredging এর মাধ্যমে Embankment নির্মাণ।	-ঐ-	০৮/৯/১০	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য। এই বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
১৫।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, হাওড়ের টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫)। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে। সে লক্ষ্যে, ২৪/০৮/২০১১ তারিখে একটি প্যাকেজে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫ কোটি টাকা) দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা আগামী ১০/১০/২০১১ তারিখে গৃহীত হবে।	-	বাস্তবায়িত চলমান
১৬।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩) একটি ডিপিপি গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপিতে ২.২২ কোটি টাকা বরাদ্দে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে গত ১৪/০৮/২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা আগামী ২১/০৯/২০১১ তারিখে গৃহীত হবে।	-	চলমান

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/১২/১০ ১৭/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -ঐ-	ভৈরব নদী পুনঃখননের নিমিত্তে সমীক্ষার জন্য বোর্ড কর্তৃক IWM কে Single Source হিসেবে গত ২৭/০৭/২০১১ তারিখে Request for Proposal (RFP) ইস্যু করা হয়েছে। গত ২৯-০৮-২০১১ তারিখে বোর্ডের মূল্যায়ন কমিটির সভায় নেগোশিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। -ঐ-	-	
১৮।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন।	২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন প্রকল্পের ডিপিপি এর উপর গত ০৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩/০৪/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদার আলোকে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ পুনঃগঠিত ডিপিপি গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পুনঃরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।	-	
১৯।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ;	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোল্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোল্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের মোট ৪৮০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ মেরামত/নির্মাণকল্পে ১৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ECRRP এর আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ২০%। এছাড়া, উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আভার চারিদিকে	-	চলমান চলমান

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					বেড়িবাঁধ নির্মাণ" প্রকল্পটি গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৫৫%। এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Sea level rise বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মানকল্পে ECRPP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে।		
২০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বি আই ডব্লিউ টি এ	নদীর নাব্যতার বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট
২১।	মংলা উপজেলা পশুর নদী ড্রেজিং করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
২২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারসহ স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী "উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন" শীর্ষক ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৫.৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৫.৫৬ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও নদী তীর সংরক্ষণ ও ২০ টি ক্রোজার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৭২.০০ কোটি টাকা। বর্ণিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য ২০টি ক্রোজারের মধ্যে ১৯টি ক্রোজারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৫%। এছাড়া, South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৮০%। এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Sea level rise বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মানকল্পে ECRPP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে।	-	বাস্তবায়িত চলমান চলমান
২৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২১.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ২৮.৭০ কিঃমিঃ খাল/নদী পুনঃখননসহ অন্যান্য কাজের জন্য একটি ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৭.৫০	-	চলমান

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।				কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ২১.১৬%।		
২৪।	সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বাগেরহাট জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে খাস জমিতে একটি করে দিঘী খনন করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
২৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুঢালে সেচ উপ- প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯-১২-১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্টি ফান্ডের আওতায় গৃহীত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প” এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গত ২৩/০৩/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় = ১৭.৫৬ কোটি টাকা)। গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ইতোমধ্যে সিডিএসপিপি ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণের জন্য ০৮/০৮/২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করেছে, যা ১৪/০৯/২০১১ তারিখে গৃহীত হবে।	-	চলমান
২৬।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন আগামী ২৯/০৯/২০১১ তারিখে পাওয়া যাবে।	-	
২৭।	সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে খাস জমিতে দিঘী খননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এল জি ই ডি সংশ্লিষ্ট
২৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩। গত ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করে ৬৫% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এরপর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় বাকী কাজ চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত করা হবে। ইতোমধ্যে ড্রেজিং কাজের সুফল পাওয়া গেছে। সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজের জন্য প্রাকযোগ্য আন্তর্জাতিক ঠিকাদারের মধ্য থেকে দরপত্রের মাধ্যমে M/S China Harbour Co. Ltd. কে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক বিগত ০৮/০৯/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। এ কাজের জন্য শীর্ষই Notification of Award জারী করা হবে। উক্ত কাজের ধারাবাহিক ২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ কাজের জন্য যোগ্য ঠিকাদার নির্বাচনের বিষয়ে গৃহীত দরপত্র সমূহ বর্তমানে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” দ্বারা অনুমোদনের পর Notification of Award জারী করা হবে। কাজগুলির অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী অক্টোবর/২০১১ হতে কাজ শুরু করে ডিসেম্বর/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে ৪৭.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।	-	চলমান

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১৫-০৩-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাদ্রক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পূর্নবাসন” প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলাধীন বিভিন্ন পোল্ডারের ৮৩.৭৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, ২০টি সুইচ মেরামত ও ৩.৭৭ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.০০ কোটি টাকা)। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	বাস্তবায়িত চলমান
৩১।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	“পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা। বিগত ২৬/০১/২০১১ তারিখে পাসম এর যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদ্মা নদীতে ২.৭০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করতঃ পূনঃগঠিত ডিপিপি গত ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন। “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দেবীনগর হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্প এর ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬.৭৩ কোটি টাকা, মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩) এবং উহা গত ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় অন্ত র্ভুক্ত রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও বেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১-১১-১০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে ২৪.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২০/০৬/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প এলাকা ম্যানগ্রোভ বেষ্টিত হওয়ায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণসহ ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে ৯৯.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে (মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। গত ২০/০৬/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি গত ০৮/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যাচাই বাছাই এর কাজ চলছে।	-	

(মোঃ আব্দুল মান্নান)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৫-০৮-২০১১ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি বছরে প্রণীত সকল প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা	অতিশীঘ্র	সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে আগামী ২৫-০৯-২০১১ তারিখের মধ্যে সকল প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
২)	নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে না পারা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কাজের ধরণ ও পরিমাণ, কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ/সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	১৫-০৯-২০১১	১৫-০৯-২০১১ তারিখে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।
৩)	ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' দুর্গত পাতাখালী এলাকায় নির্মিতব্য ক্রোজারটির নকশা প্রণয়ন করে ১৫-০৯-১১ এর মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে এবং নভেম্বর ২০১১ এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বাপাউবো	১৫-০৯-১১	পাতাখালী এলাকায় নির্মিতব্য ক্রোজারটির নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র আহ্বান কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪)	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) এবং কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) প্রকল্প দু'টির সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত নতুন ডিপিপি আগামী ১০-০৯-২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	বাপাউবো	১০-০৯-১১	
৫)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান ইত্যাদি তথ্যাদি অতিশীঘ্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	৩০-০৯-২০১১ এর মধ্যে যাচিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬)	নগই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নগই পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বানকরতে হবে।	নগই	অতিশীঘ্র	
৭)	“যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে যুগ্ম-সচিব চলতি (সেপ্টেম্বর, ২০১১) মাসে যশোর জেলা সফর করে জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে বিষয়টি সুরাহা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	যুগ্ম-সচিব	সেপ্টেম্বর, ২০১১	

৮)	প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বড় আকারে দরপত্র আহ্বান না করে অধিক লোকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা ও অধিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোট ছোট আকারে দরপত্র আহ্বান নিয়মের মধ্যে থেকে করার প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং নতুনভাবে প্রণীত প্রকল্পের ডিপিপিতে বড় আকারের দরপত্র না রেখে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের দরপত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	অনুমোদিত ডিপিপি'র বাৎসরিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।
৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যে পাউবো'র কাজ করে এমন ঠিকাদারদের সময়মত ইজিপিতে রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকা, বাপাউবো'র ওয়েবসাইট প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	পাউবোর কাজ করে এমন ঠিকাদারদের সময়মত ইজিপিতে রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকা ও পাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
১০)	সাতক্ষীরা শহরকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে নির্মিত Ring Dyke যাতে কেটে দিতে না হয় সে বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করার লক্ষ্যে শীঘ্রই সাতক্ষীরায় একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনাকে ওয়ার্কসপ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১১)	বাপাউবো'র বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পত্র মারফত অবহিত রাখতে হবে।	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	বাপাউবো'র বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অবহিত করার জন্য ২১-০৯-২০১১ তারিখে বোর্ড সভায় প্রধান প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
১২)	গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন, জুন ও জুলাই ২০১১ এর আইএমইডি ০৫ ছকের তথ্যাদি ও প্রকল্প সমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর গৃহীত ব্যবস্থাদি যথাসময়ে আইএমইডিতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা, পরি উইং, পাসম	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১৩)	যে সব প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়নি সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসের মধ্যে সে সব প্রকল্পের সকল দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া সমাপ্ত এবং যথাক্রমে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	মোট ২৮৯টি দরপত্রের মধ্যে ১২০টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের এডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫৮ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫২ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
৩। নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬ টি
৪। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫৮টি

৩। ২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত ৭৮টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৭৮ টি ডিপিপি এর মধ্যেঃ

১। অনুমোদিতঃ	৬২ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নধীনঃ	৪ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীনঃ	১০ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৯-৩৫ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	৩২ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৬-৬৬ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রকল্পের আগস্ট, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৭১.৫৮	৩২.০০ (২.১৭%)	১১.৯৬ (০.৮১%)	১১.৯৬ (৩৭.৩৮%)
স্থানীয়	১০৪৪.০১	৭.০০ (০.৬৭%)	৬.৭৪ (০.৬৫%)	৬.৭৪ (৯৬.২৯%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২৭.৫৭	২৫.০০ (৫.৮৫%)	৫.২২ (১.২২%)	৫.২২ (২০.৮৮%)
টাকাংশ	৩৯২.৪৩	২৫.০০ (৬.৩৭%)	৫.২২ (১.৩৩%)	৫.২২ (২০.৮৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৪.৬৭%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৩৬-৪২ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৪৩) অনুযায়ী আগস্ট, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৩.০০%	৪.৬৭%
আর্থিক	২.০০%	০.৮১%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের আগস্ট, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৪.৬৭%	১.৩০%	০.০০%	০.৮৭%	১.১৩%	
আর্থিক	অবমুক্তি	২.১৭%	০.২০%	০.০০%	০.৪৮%	০.০০%
	ব্যয়	০.৮১%	০.২০%	০.০০%	০.২৫%	০.০০%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি আগস্ট, ২০১১ পর্যন্ত (৫৭ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৫৯.৯৯	৩২.০০ (২.১৯%)	১১.৯৬ (০.৮২%)	১১.৯৬ (৩৭.৩৮%)
স্থানীয়	১০৪১.৬৪	৭.০০ (০.৬৭%)	৬.৭৪ (০.৬৫%)	৬.৭৪ (৯৬.২৯%)
প্রকল্প সাহায্য	৪১৮.৩৫	২৫.০০ (৫.৯৮%)	৫.২২ (১.২৫%)	৫.২২ (২০.৮৮%)
টাকাংশ	৩৮৬.৮৫	২৫.০০ (৬.৪৬%)	৫.২২ (১.৩৫%)	৫.২২ (২০.৮৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৪.৭১%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগস্ট, ২০১১ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১১.৫৯	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	২.৩৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	৯.২২	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
টাকাংশ	৫.৫৮	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.০০%

ঘ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরপিএ ব্যবহার, দাবী ও পুনর্ভরণ অগ্রগতি (৬টি প্রকল্প) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১১-১২ অর্থ বছরে				জুন/২০১১ পর্যন্ত		
		বরাদ্দ	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিনিয়োগ প্রকল্প :								
১	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	১৩০০০.০০	৫২২.০৮			২০১৫২.৪০		
২	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	১২৫০০.০০	০.০০			৩৬৮৪৪.৮২	৭১৯৯.৬২	৭২৭৫.০০
৩	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি	৯২৩৫.০০	০.০০			৩০২০.৮৪		
৪	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	৭৮০০.০০	০.০০			০.০০		
৫	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৮৫০০.০০	০.০০			১১২৪৯.৫৫		
কারিগরী সহায়তা:								
৬	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেস্টোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)।	১১৫৯.০০	০.০০			০.০০		
মোট :		৫২১৯৪.০০	৫২২.০৮	০.০০	০.০০	৭১২৬৭.৬১	৭১৯৯.৬২	৭২৭৫.০০

ঙ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৮৫০টি ও ২৯৪৪২টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি আগস্ট '১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৩৪৮	৪৯৫৭	১০১৯.৮০	১০	৬.৪২	৩২২৮০
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫০২	৩৪৪১	২৬০৩.০৪	০	০.০০	৩৭৮৪
	মোট	৩৭৮৫০	৮৩৯৮	৩৬২২.৮৪	১০	৬.৪২	৩৬০৬৪

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৮১	২৫	০	০.০	৪৯৬৭	১০২৬.২২	
বৈদেশিক অডিট	১০৬১	০	৫	২৫.৩১	৩৪৩৬	২৫৭৭.৯৫	
মোট	২৯৪৪২	২৫	৫	২৫.৩১	৮৪০৩	৩৬০৩.৯৫	

চ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

চ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	০ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৫০টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৫৬ টি	৫০ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৩১৮.৬৫হেঃ	২৬৬.২৪হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৮ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগস্ট, ২০১১	২৮৯টি	১২০টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	০ টি	০ টি

ছ. অন্যান্য বিষয়াদি :

ছ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির আগস্ট '১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৪২ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩১৮.৬৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে আগস্ট '১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৬৬.২৪	৮৩.৫৫%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	১৭৭.৫৫	৫৫.৭২%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	০.০০	০০.০০%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১১৪.৫৭	৩৫.৯৫%
৫।	তহবিল প্রদান	০.৩২	০.১০%
৬।	দখল প্রাপ্ত	০.০০	০.০০%

পেডিং

- জেলা প্রশাসক
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ভূমি মন্ত্রণালয়

৩১৮.৬৫ হেঃ

১৫১.৫৩ হেঃ (৪৭.৫৫%)

১৬৭.১২ হেঃ (৫২.৪৫%)

০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over) = ০.০০ হেঃ

২০১১-১২ সালের কার্যক্রম = ৩১৮.৬৫ হেঃ

মোট = ৩১৮.৬৫ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৩ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের আগস্ট/২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৮৯টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	১২০টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	০টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৯-৫২ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

আগস্ট/২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৪	৪	৪	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	২৯	২৯	২৯	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১	১	১	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	১০	৬	১	
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০	৮	২	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	০	০	০	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২	২	২	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	৫৬	৫০	৩৯	

ছ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত ১.৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিরূপণঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১১-১২ সালের আগস্ট ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, ওংপুর	৮৫৭৭০	১২৭৭৮ (১৪.৯০%)	৬১৩০৫		১৪৮৫৩	
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৪৭৬০৫	২৮৯৩৭ (৬০.৭৯%)	৮১৮৩৬		৬১৩৪	
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৪২৫৬৫	৮২২৫৬ (৫৭.৭০%)	১৫৬০২৫		৬৮৭৪৮	
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৮৫	১২০৩০ (৭৫.৩১%)	৭৭৭৬০		১১০২৫	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	০ (০.০০%)	১৭০৭০৮		০	
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	৮০৮৩ (৩৩.২৯%)	৫১৬১০		০	
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ (০.০০%)	৪৫৯৮৫		০	
	মোট :	৩১৮২৫৫	১৪৪০৮৪ (৪৫.২৭%)	৬৪৫২২৯		১০০৭৬০	

২০১১-১২ সালের জোন ও প্রকল্পওয়ারী মৌসুম ভিত্তিক সেচের লক্ষ্যমাত্রা আগস্ট/২০১১ পর্যন্ত সাফল্যের প্রতিবেদন সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা-৫০-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (আগস্ট /২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	২.৫৪	১৩১.৬৪	১৩৪.১৮
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১		১২.৭৪	১২.৭৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	০.১০	১১.১৩	১১.২৩
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	০.০৫	১৪.০০	১৪.০৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	২.০৫	৭৬.৬৪	৭৮.৬৯
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	০.০০	১৯৩.১৫	১৯৩.১৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০০	১৫.৪৪	১৫.৪৪
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.০৫	১৯.৬৪	১৯.৬৯
	মোট		১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৪.৭৯	৪৭৬.৪৫	৪৮১.২৪

ছ-৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের আগস্ট/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের জুলাই/১০ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	আগস্ট/১১ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫.২২	১৭৫.৮০	৪.৭৯

ছ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	৩০.৮৮	৫২.৯৫	৪.৫০	৩০.৮৮	৪৮.৪৫	৩০.৮৮	৩০.৮৮	৫২.৯৫	-		
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৭.৪০	১৫.৬৩	১.৫৩	৯.২৭	১৫.৯৭	৮.৬০	৮.৬০	১৬.৮৩	-		
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	২৫৬.১৩	১১৩.৭৩	৩০০.৭৯	১১৩.৭৩	১১৩.৭৩	৫৫৬.৯২	-		
৫। বিবিধ	২০৫.০২	১৪.৩৬	১৪.৫০	-	১৪.৩৬	১৪.৫০	১৪.৩৬	১৪.৫০	১৪.৫০	-	-	-
৬। টেকনিক্যাল ইন্সপেকশন	-	-	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩৬.৩৯	১৩৯.৩০	৩১৬.৬৬
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৯.৫৮	৪০.৩৯	৬০.৬০
মোটঃ	২৮৫৯.০২	৫২.৬৪	৮৩.০৮	৪১৭৭.১৬	১৬৮.২৪	৩৭৯.৭১	১৬৭.৫৭	৬৪১.২০	২৬৮৫.৯৭	১৭৯.৬৯	৩৭৭.২৬	

ছ-৮.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (আগস্ট/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	০	৮	০	০	৮	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	০	০	৯	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১	১	০	০	১	
৪। হয়েস্ট	৮	০	৮	০	০	৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	০	০	০	০	০	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	২	২৬	০	০	২৬	

ছ- ৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

আগস্ট/২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	৩৭	১৫৩	১৬	৩৩	১২০
২। লিফট গেট	৯৯	৬	১০৫	৬	১৪	৯১
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হয়েস্ট	৮৪	৯	৯৩	১৩	২১	৭২
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	৫২	৩৫১	৩৫	৬৮	২৮৩

ছ- ৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৪	০	৪	০	০	৪
২। লিফট গেট	৫৫	৭	৬২	১১	১১	৫১
৩। হয়েস্ট	৭৫	৪	৬৯	৫	৫	৭৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৩৪	১১	১৪৫	১৬	১৬	১২৯

ছ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়)		৬৮(১৮%)	৪৩৪	৩০.০০(৭%)	
ক) নতুন কাজ	৩৭৭				
খ) মেরামত কাজ	১৪৫	১৬(১১%)	২২৪	০.০০(০%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		৩৭৯.৭১(১৩%)	২২৮২.৫০	৫৩৬.৬৮(২৪%)	
আয়	২৮৫৯.০২				
ব্যয়	২৬৮৫.৯৭	৩৭৭.২৬(১৪%)	২০৫৬.৫৫	৫২১.১৭(২৫%)	

ছ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

আগস্ট/ ২০১১ এর তথ্য পাওয়া যায় নাই ।

২০১১-১২ সালের রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB)ভুক্ত প্রকল্প সমূহের কর্মসূচী :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুলাই/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়	২০১১-১২ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৩	১৪
চলতি প্রকল্পঃ								
১।	৪৯৪১	৫৯৭৪	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাখারিয়া নামক স্থান জুয়াপুর তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম রাস্তা রক্ষা(২০০৯-২০১১)।	অননুমোদিত	৯৯৭.৬০	৭৩৪.২৪	১৩২.৩৩	বরাদ্দ অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে
২।	৪৯৪২	৫৯৭৪	গোপালগঞ্জ (পশ্চিম) পেন্ডার নং-৪ এর শামপুরিয়া খেয়াঘাট থেকে ওজামী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খালপুনঃখনন (২০০৯-১১)	অননুমোদিত	৮৯৪.০০	৫২৮.২৪	২০০.০০	দরপত্র =শূন্য
৩।	৪৯৪৩	৫৯৭৪	নেএকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন স্বরমুশিয়া ইউনিয়ানের স্বরমুশিয়া নতুন বাজার মগড়া নদীর বামতীর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	২২৮.৪০	৭১.৬৭	০	
৪।	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়ানের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৯৫.৮৪	১৭৫.৩৯	১৫১.৯৭	দরপত্র =১টি
৫।	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়ানের অর্ন্তগত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৪৯৪.০০	৪১৪.০০	০.৮০	দরপত্র =শূন্য
৬।	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৫৫.০০	৮৭০.১৪	৮৪.৮৫	দরপত্র =শূন্য
৭।	৪৯৪৭	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বামতীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কলোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৬৫০.০০	৫৭৮.৩৩	৭১.৬৬	দরপত্র =শূন্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুলাই/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়	২০১১-১২ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৩	১৪
৮।	৪৯৪৮	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়ানের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	৮৪৫.০০	১১০.০০	দরপত্র = শূন্য
৯।	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০)	অনুমোদিত	১২০.০০	৬০.০০	৬০.০০	দরপত্র = শূন্য
১০।	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়াগাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিঙ্গার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫০০.৬৬	২৫০.০০	২২২.০০	
১১।	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়ন্তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৮৭৭.৪১	৫১৫.৫৩	২১৫.০০	দরপত্র = ১টি
১২।	৪৯৫২	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	২৭১.৩০	১০৯.৭১	১০০.০০	দরপত্র = শূন্য
১৩।	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিঘাতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	৩৪৪.৩৫	২০০.০০	দরপত্র = শূন্য
১৪।	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	২২৬.৭৮	২০০.০০	দরপত্র = ১টি
১৫।	৪৯৫৫	৫৯৭৪	চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৭৫৩.৩০	৭০৩.০০	১৪০.০০	বরাদ্দ অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে
			মোট=		৯৭৯২.৫১	৬৪২৬.৩৮	১৮৮৮.৬১	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়				২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			আগষ্ট/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	আগষ্ট/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য	
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক বাস্তব (%)	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অবমুক্তির (%)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			অবমুক্তির (%)
									বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)		বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)			
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুণীয়া উপজেলায় কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতি নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খাঙ্গার, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০	১৫৬.০০	১৬৩২.১৬	১৬৩২.১৬	৮০.০৭	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৬.০০	০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
২	বাগমারা হতে (খোস্তকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৮.০০	০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ	১০০.০০	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ডু-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, প্রাইভেট ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৪১৩.২২	১৪১৩.২২	৬৮.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.১৭	০.০০		
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৫৪	০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়				২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			আগষ্ট/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	আগষ্ট/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক বাস্তব (%)	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
									বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)						
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৬	চর আভার চারিদিকে বেড়া বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬২৫.৯০	৩৭৪.১০	৩৭৪.১০	৩৭.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২৫.০০	০.০০
					৬০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-		০.০০	
												০.০০	০.০০	-			
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাগন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	১৯৭৪.৩৫	৮৮.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.১৫	২২.৫১
					১০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
												০.০০	০.০০	-			
	মোট	৮৫৫৪.৫৮	৮৫৫৪.৫৮		১৬৫৪.৭৬	৫৯৩০.৮৩			০.০০			০.০০					
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে জুমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০			২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		প্রশাসনিক অনুমোদন জুন/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-			
												০.০০	০.০০	-			
৯	চর আভা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে জুমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১২১০.০০	১২১০.০০			৭৯৮.৭৫	৭৯৮.৭৫	৬৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণ করা হচ্ছে।
							০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-			
												০.০০	০.০০	-			
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়া বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২			১০৭১.০২	১০৭১.০২	৬০.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		প্রশাসনিক অনুমোদন ২৬/০৭/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-			
												০.০০	০.০০	-			

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়				২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			আগষ্ট/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	আগষ্ট/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক বাস্তব (%)	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট বরাদ্দের (%)	টাকা বরাদ্দের (%)	প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের (%)		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
		১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪		১৫	১৬	১৭		
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সান্দ্র নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি, উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা এবং তুলাতলী নামক স্থানে ডাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২			৮৯.২৬	৮৯.২৬	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রশাসনিক অনুমোদন জুলাই/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০										০.০০
												০.০০	০.০০				
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২			১০০.৪২	১০০.৪২	১৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রশাসনিক অনুমোদন ২৬/০৭/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০										০.০০
												০.০০	০.০০				
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭			৬৫৩.৬৬	৬৫৩.৬৬	৩৪.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রশাসনিক অনুমোদন জুলাই/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০										০.০০
												০.০০	০.০০				
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ডাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫			৭৯৮.০৬	৭৯৮.০৬	৬৬.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রশাসনিক অনুমোদন ২৬/০৭/২০১১ তে পাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি।
							০.০০										০.০০
												০.০০	০.০০				
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০	৪০০.৯০			৩২২.১০	৩২২.১০	৮০.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
							০.০০										০.০০
												০.০০	০.০০				
	সর্বমোট	১৮২৩২.৭৬	১৮২৩২.৭৬			১৬৫৪.৭৬	১২১৩১.১০		০.০০				০.০০				

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	২৩.৬.১১	* ১৯.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২		পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত/পূর্নমাজিত) (২০০৭-০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	৫.৭.১১	* ২০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২১.৩.১১ এ পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। ২৯.৫.১১ এর ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৯.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ * ৫.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৪.৮.১১ এর পাসম পত্রের জবাব বোর্ডে প্রাপ্তি * ২৫.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা-পাবনা (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	১.০৪.১০	* ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত হয় নাই।
২		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	৫৬৩৫৫.৩৮	২২.০৮.১০	* ২২.০৮.২০১০ এ আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০৪.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটি সমাণ্ড ঘোষণা করে সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাব প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। * সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। * কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর সমীক্ষা কাজ জুন/১১ এর মধ্যে সমাণ্ড হওয়ার কথা। পরবর্তীতে নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৩		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১২)	১৫০৬১.৪৫	২০.৩.১১	* ০২.০৯.২০১০ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ। * ০২.০১.১১ এ ব্যয় সংশোধন করে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা। * ১৩.২.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
					আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	২৭.৬.১১	* ২২.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.৬.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৬.১১ এ পুনরায় ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
৫		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)	৪০৯১.৬৪	০২.৬.১১	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৬		উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত আন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	২৮.৬.১১	* ৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.৬.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৩.৬.১১ এ ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত) বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
৭		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯১৯৭৯.০৬	২৯.০৬.২০১১	* ২৮.৬.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৮		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) সংশোধিত (জুলাই, ০৬ হতে জুন, ২০১১)	১৫৭৯.৩২	৫.৭.১১	* ১৯.৬.১১ এ সমাপ্তি ঘোষণাকরতঃ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.০৭.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	১৪৩৫৬.৯৫	৩.৮.১১	* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	২৩.৮.১১	* ১১/১/১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.২.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য প্রেরণের অনুরোধ। * ১৫.০২.১১ এ প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করণ। * ২৪.৪.১১ এ বোর্ডে দাখিল ও ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ১৪.৭.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৭.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২১.৮.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
					* ২৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	* ১৫.৫.১১ এ আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মার্চ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মার্চ দপ্তরকে অবহিতকরণ।
২		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)।
৩		যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়াগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানু, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৬১০২.৪৭	* ২৪.৮.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
৪		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) আন্তঃখাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১১)	৪১৬০.৭৮	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৮.৮.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

আরডিপিপি অনুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮ অনুমোদিত	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাংগন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০ অনুমোদিত	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০ অনুমোদিত	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫ অনুমোদিত	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯ অনুমোদিত	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৬।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭ অনুমোদিত	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত।

	(জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	অনুমোদিত	* ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৮।	চট্টগ্রাম জেলার মিরশরাই উপজেলাধীন মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১০)	২০১১.৪১ অনুমোদিত	* ০৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত।
৯।	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম পর্যায়)	৯৩৬৮.০০ অনুমোদিত	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * (১ম পর্যায়) সমাপ্ত।
১০।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭ অনুমোদিত	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১১।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮ অনুমোদিত	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১২।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
১৩।	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ০৫ হতে ডিসেম্বর, ১০)	৯০২১.৮১	* ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৫।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৬।	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
১৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৯।	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
২০।	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২১।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২২।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
২৩।	সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)-বিশেষ সংশোধিত (জুলাই ১৯৯৯ হইতে জুন ২০১১)	১১৩৮০.৩৪	* ০৯-১১-১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৪।	ইমার্জেন্সী ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহেবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ (পার্ট-ইঃ পানি সম্পদ) (২য় সংশোধিত) (২০০৭-২০০৮ হতে ২০১০-২০১১)	৩২৬৬৯.০০	* ২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৫।	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ২০০৮ হইতে জুন ২০১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
২৬।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য়	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

	সংশোধিত অনুমোদিত) আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)		
ডিপিপি অনুমোদিত :			
১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই- তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর- সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

	প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)		
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক

	তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)		অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৩।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৪।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৫।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র জারী।

ডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
----	---	---------	------------------------------------

২০১১-১২ সালের আগস্ট/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	আগস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সর্বমোট = (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৭৭৯৭৭.৬৭	২১১১১২.৭৫	১৪৮৭৪৮.০০	৩২০০.০০	১১৯৬.০৮	২০৫২৬৫.৩৯	০.০০	৭৭৯৯.৬২	০.৮০	
		স্থানীয়	১২২০৯০৩.১৯	১৫৪৪৭০.৯৭	১০৫৯৯১.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	১৫৩৭৪৪.২৫	০.০০	৭২৭৫.০০	৪.৬২	
		প্রসঙ্গঃ	১৫৭০৭৪.৪৮	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫১৫২১.১৩				
		আরপিএ	১৩৫৭১৩.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫২৪১৮.৪৭				
২	বাপাউবো মোট (৫৮ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৭৫১০৬.৬৭	২১০৭৪৪.৯৮	১৪৭১৫৮.০০	৩২০০.০০	১১৯৬.০৮	২০৪৮৯৭.৬২	০.০০	৭৭৯৯.৬২	০.৮১	
		স্থানীয়	১২১৮০৩২.১৯	১৫৪১০৩.২০	১০৪৪০১.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	১৫৩৩৭৬.৪৮	০.০০	৭২৭৫.০০	৪.৬৭	
		প্রসঙ্গঃ	১৫৭০৭৪.৪৮	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫১৫২১.১৩				
		আরপিএ	১৩৫৭১৩.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫২৪১৮.৪৭				
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৬৬.৭৭	১২৬০.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৬৬.৭৭	১২৬০.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	৩০১.০০	৩৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	৩০১.০০	৩৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৫৭টি প্রকল্প)	মোট	১৩৭৩৯৪২.৬৭	২১০৭৪৪.৯৮	১৪৫৯৯৯.০০	৩২০০.০০	১১৯৬.০৮	২০৪৮৯৭.৬২	০.০০	৭৭৯৯.৬২	০.৮২	
		স্থানীয়	১২১৭৭৯০.১৯	১৫৪১০৩.২০	১০৪১৬৪.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	১৫৩৩৭৬.৪৮	০.০০	৭২৭৫.০০	৪.৭১	
		প্রসঙ্গঃ	১৫৬১৫২.৪৮	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫১৫২১.১৩				
		আরপিএ	১৩৫৭১৩.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫২৪১৮.৪৭				
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১১৫৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	২৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রসঙ্গঃ	৯২২.০০	০.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬০টি প্রকল্প)	মোট	১৩৭৬৮১৩.৬৭	২১১১১২.৭৫	১৪৭৫৮৯.০০	৩২০০.০০	১১৯৬.০৮	২০৫২৬৫.৩৯	০.০০	৭৭৯৯.৬২	০.৮১	
		স্থানীয়	১২২০৬৬১.১৯	১৫৪৪৭০.৯৭	১০৫৭৫৪.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	১৫৩৭৪৪.২৫	০.০০	৭২৭৫.০০	৪.৬৫	
		প্রসঙ্গঃ	১৫৬১৫২.৪৮	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫১৫২১.১৩				
		আরপিএ	১৩৫৭১৩.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	৫২৪১৮.৪৭				

২০১১-১২ সালের আগস্ট/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জু/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	আগস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাণ্ডি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাণ্ডি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫৯০০.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	
১		স্থানীয়	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫৯০০.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ
		বাস্তব %		৪৯.৫৪	১১.৩১		০.০০	৪৯.৫৪				ADP BWDB
* ২	খালিয়ানুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিকাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)	মোট	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৭৮৪.০০	০.০০	০.০০	৩৩৭৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২		স্থানীয়	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৭৮৪.০০	০.০০	০.০০	৩৩৭৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ
		বাস্তব %		৮১.০২	১৮.৮৪			৮১.০২				ADP BWDB
* ৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩		স্থানীয়	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		বাস্তব %		৬৯.৫৮	১৭.৩৫			৬৯.৫৮				ADP BWDB
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৮৩০১.০০	২০১৫২.৪০	১৩০০০.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	২০৬৭৪.৪৮	০.০০	০.০০	৪.০২	
৪		স্থানীয়	১৯৭২৩.০০	৩৫৯১.৬৮	৯০০.০০	০.০০	০.০০	৩৫৯১.৬৮	০.০০	০.০০	৯.৪৫	
		প্রকল্প সাঃ	৭৮৫৭৮.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	১৭০৮২.৮০				
		আরপিএ	৬৫৫৮৭.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	২৫০০.০০	৫২২.০৮	১৭০৮২.৮০				APP. WM IDA
		বাস্তব %		২৫.৮৩	১৩.২২		১.২৫	২৭.০৮				ADP BWDB
* ৫	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৬৪১১৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	১২৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৬৮৪৪.৮২	০.০০	৭৭৯৯.৬২	০.০০	
৫		স্থানীয়	২৭০৭০.০০	৮৭৭৯.৮৯	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	৮৭৭৯.৮৯	০.০০	৭২৭৫.০০	৭.০৯	
		প্রকল্প সাঃ	৩৭০৪৬.০০	২৮০৬৪.৯৩	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	২৮০৬৪.৯৩				
		আরপিএ	৩৩৯৩০.০০	২৬৩৫৭.৫৯	৫৭০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৩৫৭.৫৯				RUNAPP.DST ADB
		বাস্তব %		৮৭.৫৮	১২.৪২		০.৮৮	৮৮.৪৬				ADP BWDB
৬	ফিজিবিডিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারেন্ড প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	০.০০	০.০০	২০২২.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
৬		স্থানীয়	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	০.০০	০.০০	২০২২.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. DGN
		বাস্তব %		৫৫.০০	১৭.৫৩		০.০০	৫৫.০০				ADP BWDB
৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হাইতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত)	মোট	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	০.০০	০.০০	২৯৫৬.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৭		স্থানীয়	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	০.০০	০.০০	২৯৫৬.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		বাস্তব %		৯১.৬৭	১৫.৮২		০.০০	৯১.৬৭				ADP BWDB
* ৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৫৩২০.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	
৮		স্থানীয়	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৫৩২০.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ
		বাস্তব %		৮০.০৬	১৩.৫৯		০.০০	৮০.০৬				ADP BWDB
৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হাইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	৮৩৮৯.৩৩	০.০০	০.০০	২৪.০৭	
৯		স্থানীয়	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	৭০০.০০	৬৭৪.০০	৮৩৮৯.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৩৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NWZ
		বাস্তব %		৮০.০৫	১৮.২৭		৫.০০	৮৫.০৫				ADP BWDB
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	
১০		স্থানীয়	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		বাস্তব %		৮৭.৯১	১২.২৩		০.০০	৮৭.৯১				ADP BWDB

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশিষ্ট	আনন্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৫৮	৮৫১৫.০৫ ৮৫১৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৮	২১০০.০০ ২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ৮৫১৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. PD ADP BWDB	
১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৫.০০ ০.০০ ১৮০৬৫.০০ ১৬৩৭০.০০ ১৬.৭২	৩০২০.৮৮ ০.০০ ৩০২০.৮৮ ৩০০৩.২০ ৫১.১২	৯২৩৫.০০ ০.০০ ৯২৩৫.০০ ৯২৩৫.০০ ৫১.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৮২	৩০২০.৮৮ ০.০০ ৩০২০.৮৮ ৩০০৩.২০ ১৮.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. WB CRP ADP BWDB	
১৩	তিসতা ব্যারিজ হতে চরীমারী পর্যন্ত তিসতা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬৭.০০ ১৫০৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৭২.০৩	৭১২৩.৮৭ ৭১২৩.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.৯২	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৯২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১২৩.৮৭ ৭১২৩.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.৯২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP.NZ DRGA IRR BWDB	
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৭৮	৩৪২৫.১০ ৩৪২৫.১০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ৩৪২৫.১০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP.SWZ ADP BWDB	
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.১৬	১১৩১৯.৭৩ ১১৩১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৭	১২৫০০.০০ ১২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২৫	১১৩১৯.৭৩ ১১৩১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০ ১৩.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৯.৪২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	RUNAPP. SWZ ADP BWDB	
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৪৬.০০ ৩৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	১৬৯১.৩৭ ১৬৯১.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ১৬৯১.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP.SWZ ADP BWDB	
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	৩৮১৮.৬৪ ৩৮১৮.৬৪ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ৩৮১৮.৬৪ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADP BWDB	
১৮	চরফাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৭৬৭.০০ ৯৭৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	২২৯৬.২৯ ২২৯৬.২৯ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭২	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৯৬.২৯ ২২৯৬.২৯ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ ADP BWDB	
১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৪.০০ ১৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৮.০৫	৩৯.৫৬ ৩৯.৫৬ ০.০০ ০.০০ ২৬.৬২	৪১.০০ ৪১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৬২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৩৯.৫৬ ৩৯.৫৬ ০.০০ ০.০০ ৫৩.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৮.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA ADP BWDB	
২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বন্দীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৩১.২২	৩০৬৪.৩৮ ৩০৬৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৪২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৬৪.৩৮ ৩০৬৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৩১.২২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA ADP BWDB	
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবযুক্তি	আগস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ধিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২১		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SZ DRGA
		বাস্তব %		২১.১৬	৩৫.১৫		০.০০	২১.১৬				ADP BWDB
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৮৬.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	
২২		স্থানীয়	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৮৬.৯৮	০.০০	০.০০	০.৪৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SZ DRGA
		বাস্তব %		১৩.০৩	২৪.৩৭		০.১২	১৩.১৫				ADP BWDB
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	০.০০	০.০০	২৩৯৮.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	০.০০	০.০০	২৩৯৮.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		৬.৮৩	৭.৬৫		০.০০	৬.৮৩				ADP BWDB
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৯.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪		স্থানীয়	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৯.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		২৭.৭৩	২৭.৭৩		০.০০	২৭.৭৩				ADP BWDB
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৮০০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	
২৫		স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৮০০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %		২৮.৮৩	১৩.২৮		০.০০	২৮.৮৩				ADP BWDB
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৫৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২৬		স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৫৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %		৩০.১০	১৪.৪৫		০.০০	৩০.১০				ADP BWDB
২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অথরি অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	৩৮৪২.৩৯	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪২.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	
২৭		স্থানীয়	১০২৮১২.০০	৩৮৪২.৩৯	৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪২.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		৪.৩৭	৪.৩৮		০.০০	৪.৩৭				
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫৭৮.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	
২৮		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫৭৮.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		০.৬২	১.৫৯		০.০০	০.৬২				
২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)	মোট	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৭৭.০০	০.০০	০.০০	৫৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয়	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৭৭.০০	০.০০	০.০০	৫৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		৫১.৯২	৪৯.৩৬		৪.০০	৫৫.৯২				
* ৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	৪৯৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৩০		স্থানীয়	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	৪৯৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		২০.৬০	১৯.৪০		০.০০	২০.৬০				ADP BWDB

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবয়ুক্তি	আবস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩৬.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	
৩১		স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩৬.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৫.৭১	২৫.২০		০.০০	৫.৭১			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২	আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		০.০০	২.০৬		০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
* ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন	মোট	৬৬২৪.০০	২০১৯.৭৩	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২০১৯.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৩	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	স্থানীয়	৬৬২৪.০০	২০১৯.৭৩	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২০১৯.৭৩	০.০০	০.০০	৩.২১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৩০.৬৩	৩০.১৯		০.৯৭	৩১.৬০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলার ক্ষতিগ্রস্ত	মোট	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৭১৮০.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৪	বাগাউবার্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন	স্থানীয়	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৭১৮০.৬৭	০.০০	০.০০	৪০.০০	
	প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		২০.৭২	১৪.৪২		৫.৭৭	২৬.৪৯			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাপিরনগর উপজেলাধীন	মোট	৪২৪২.০০	২.০৩	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৫	বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন	স্থানীয়	৪২৪২.০০	২.০৩	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		০.০৫	২৩.৫৭		০.০০	০.০৫			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা	মোট	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৭০০.০০	০.০০	০.০০	৫১৩.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৬	নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৭০০.০০	০.০০	০.০০	৫১৩.৭৮	০.০০	০.০০	৮.৩৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১.৯৩	৫.৯৬		০.৫০	২.৪৩			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং	মোট	৭৩৩৭.০০	৮৪.৩৮	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৭	শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	৮৪.৩৮	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১.১৫	১৩.৬৩		০.০০	১.১৫			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন	মোট	৬১১৭.০০	৩৯৯.৯৫	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৮	তমুকদিয়া এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার	স্থানীয়	৬১১৭.০০	৩৯৯.৯৫	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	
	৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৬.৫৪	১৬.৩৫		০.০০	৬.৫৪			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩৯	পাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন	মোট	১৭০৩১.০০	৭৯৮.৬৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৯৮.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৯	এলাকা যমুনা নদীর ডান তীর হইতে রক্ষা প্রকল্প	স্থানীয়	১৭০৩১.০০	৭৯৮.৬৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৯৮.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	
	এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের	বাস্তব %		৪.৭০	১১.৭৪		০.০০	৪.৭০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
	বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।											
৪০	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে	মোট	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	
৪০	পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙন এবং বেড়া	স্থানীয়	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.৭০	
	উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	বাস্তব %		১.০০	৯.৯৬		০.০৭	১.০৭			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
	(২০১০-১১/২০১২-১৩)।											

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশ্যিক	আবস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
৪১	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪১		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		০.০০	০.৪২		০.০০	০.০০			ADP BWDB		
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮)	মোট	৮২৫০৪.০০	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪২		স্থানীয়	৮২৫০৪.০০	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		০.০০	০.২৭		০.০০	০.০০			IRR BWDB		
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসেলেয় এলাকায় যমুনা নদীর তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট	১১৬০৩.০০	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.৯৭	০.০০	০.০০			
৪৩		স্থানীয়	১১৬০৩.০০	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.৯৭	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		১.৭২	৬.০৩			১.৭২			IRR BWDB		
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	মোট	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪৪		স্থানীয়	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		০.০০	২৩.২২		০.০০	০.০০			IRR BWDB		
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	মোট	২৭৬৬১.০০	০.০০	৭৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪৫		স্থানীয়	২৭৬৬১.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		০.০০	২৮.২০		০.০০	০.০০			IRR BWDB		
৪৬	বাগুড়া এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিকাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫)	মোট	৭৯৭১৪.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪৬		স্থানীয়	৭৯৭১৪.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		০.০০	১.২৫		০.০০	০.০০			IRR BWDB		
* ৪৭	মুন্সীরী কছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৩০৭৬.০০	০.০০	০.০০	১০১৭১.৩৪	০.০০	০.০০			
৮৬		স্থানীয়	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৩০৭৬.০০	০.০০	০.০০	১০১৭১.৩৪	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		বাস্তব %		৭৫.১০	২২.০৮		০.০০	৭৫.১০			IRR BWDB		
৪৮	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮৩৩০.৬৩	১১২৪৯.৫৫	৮৫০০.০০	০.০০	০.০০	৮২০৬.১০	০.০০	০.০০			
৮৭		স্থানীয়	৫৮৬৭.১৫	২২৫৪.২৬	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৫৮৫৩.৫৪	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	২২৪৬৩.৪৮	৮৯৯৫.২৯	৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩৫২.৫৬	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	১৯৮২৩.৯৮	৫৯৭৪.৮৮	৬৬৫০.০০	০.০০	০.০০	৫৯৭৪.৮৮	০.০০	০.০০		APP. SWZ ADB	
		বাস্তব %		৫৫.৯৭	৩০.০০		০.০০	৫৫.৯৭			IRR BWDB		
৪৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০			
৮৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ	
		বাস্তব %		১৪.৫৭	০.১৮		০.০০	১৪.৫৭			IRR BWDB		
৫০	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০			
৮৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ	
		বাস্তব %		৮.১৫	০.১৪		০.০০	৮.১৫			IRR BWDB		
৫১	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৩.৮২	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৩৩৩.৮২	০.০০	০.০০			
৯০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৩.৮২	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৩৩৩.৮২	০.০০	০.০০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ	
		বাস্তব %		৫০.৮৯	১০.০৬		০.৫৪	৫১.৪৩			IRR BWDB		

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশুর্কিত	আগস্ট / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
* ৫২	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৫	১১২৩.৭২ ১১২৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৩৬	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৫	১১২৩.৭২ ১১২৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৫	০.০০ ৪.২৪ APP. NZ IRR BWDB	
৫৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৫.১৮	১৮৭৪.০০ ১৮৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	০.০০ ২.৩২ APP. NWZ IRR BWDB	
৫৪	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৫	চেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭৪৮.২০ ৭৪৮.২০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৬২	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৬২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৩১	৭৪৮.২০ ৭৪৮.২০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৩১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৩১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৩১	০.০০ ৪.৯০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৬	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ৩১.৩২	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৭	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭১.০০ ৪৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৮	মর্তনাইজেশন এন্ড ইন্ট্রিশ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেস্তোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ২৪২.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫৭	১১৫৯.০০ ২৩৭.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ৯৯.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB	
* ৫৯	নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৯.৭৭ ৯.৭৭ ০.০০ ০.০০ ৬১.৪১	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬১.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৯.৭৭ ৯.৭৭ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ APP. RRI ADP RRI	
* ৬০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	৫৭.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	৫৭.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ APP. RRI ADP RRI	
* ৬১	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৩০১.০০ ৩০১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৩০১.০০ ৩০১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	০.০০ ০.০০ APP. HAOR ADP HAOR	

* সমাপ্য প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2011-2012

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	1.00	1.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	501.76		501.76	501.76	501.76		501.76	501.76	0.34	1	1	0.50	0.50
August	1.00	2.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	1,196.08	674.00	522.08	522.08	1,196.08	674.00	522.08	522.08	0.81	2	3	4.17	4.67
September	1.00	3.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43										2	5		
October	3.00	6.00	4414.74	3132.03	1282.71	1177.29										3	8		
November	4.00	10.00	5886.32	4176.04	1710.28	1569.72										5	13		
December	6.00	16.00	8829.48	6264.06	2565.42	2354.58										8	21		
January	7.00	23.00	10301.06	7308.07	2992.99	2747.01										10	31		
February	10.00	33.00	14715.80	10440.10	4275.70	3924.30										12	43		
March	12.00	45.00	17658.96	12528.12	5130.84	4709.16										14	57		
April	15.00	60.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	72		
May	15.00	75.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	87		
June	25.00	100.00	36789.50	26100.25	10689.25	9810.75										13	100		
Total	100.00		147158.00	104401.00	42757.00	39243.00	1697.84	674.00								100		4.67	

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১২ টি (পাউবোর্ড-১২ টি, আরআরআই-০টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের-০টি) প্রকল্প সমাপ্ত হবে।
সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	আগস্ট/১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	খালিয়ানুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৮১.০২	৭৮৪.০০	৩৩৭৪.১৫	৮১.০২	
২	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	৬৯.৫৮	২০০০.০০	৭০০৬.৪২	৬৯.৫৮	
৩	৫	সেকেভারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭.৫৮	১২৫০০.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৮.৪৬	
৪	৮	যশোর জেলায়ীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	৮০.০৬	১০০০.০০	৫৩২০.৪৭	৮০.০৬	
৫	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৮৭.৯১	৩০০.০০	২১৩৮.৩৪	৮৭.৯১	
৬	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৬৬.৭৮	১৬০০.০০	৩৪২৫.১০	৬৬.৭৮	
৭	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাত্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.৩০	১৫০০.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.৩০	
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৯৯	২৭.৭৩	১০০০.০০	৯৯৯.৯৯	২৭.৭৩	
৯	৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	২০.৬০	১৮০০.০০	৪৯৫.৯৪	২০.৬০	
১০	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পূর্ণবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৬৬২৪.০০	২০১৯.৭৩	৩০.৬৩	২০০০.০০	২০১৯.৭৩	৩১.৬০	
১১	৮৬	মুহুরী কছায়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৭৫.১০	৩০৭৮.০০	১০১৭১.৩৪	৭৫.১০	
১২	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায়ীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২২২১.০১	১১২৩.৭২	৬২.১৫	৭৫০.০০	১১২৩.৭২	৬৩.৬৫	

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(আগস্ট/ ২০১১ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	০	২৪
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	০	৯
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২২	১৪	০	২২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৩১	১৭	০	৩১
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১০	১০	০	১০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৩	১৩	০	১৩
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১২	২	০	১২
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭১	০	০	৭১
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১২	৪	০	১২
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	২১	০	০	২১
১১	সেকেন্ডারী টাউস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২- ১৩)	৮	২	০	৮
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০- ১১)	৩৫	১৮	০	৩৫
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	০	৫
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	০	৪
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	০	০	০	০
১৯	৮র ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	১২	০	০	১২
	মোট	২৮৯	১২০	০	২৮৯
	শতকরা হার		৪১.৫২%	০.০০%	১০০.০০%

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন
(জুলাই/ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ						
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	০	২
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	০	৩
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	০	১০
৫	৩০	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০
৬	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	০	১
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	৮	৮	০	৮
		মোটঃ	২৪	২২	০	২৪
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ						
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	০	১
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	০	১
১২	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	০	২
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	০	১
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	০	৪
		মোটঃ	৯	৯	০	৯
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ						
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	৪	০	৪
১৭	৮৬	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৭	৯	০	১৭
		মোটঃ	২২	১৪	০	২২

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ						
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমাড়ী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	০	৮
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শামটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১০	০	০	১০
২০	৯৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	০	৬
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	০	০	৪
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	০	৩
মোটঃ			৩১	১৭	০	৩১
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ						
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	০	১
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	০	১
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	০	৫
২৮	৪০	পাবনা জেলার সূর্যনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০
৩০	৯২	পাবনা জেলার সূর্যনগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	৩	৩	০	৩
মোটঃ			১০	১০	০	১০
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ						
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২		২
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০
৩৫	৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪		৪
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুরে বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	০	৭
৩৭	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	০			০
মোটঃ			১৩	১৩	০	১৩

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ						
৩৮	৭	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৫			৫
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২		২
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫			৫
মোটঃ			১২	২	০	১২
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ						
৪২	৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪			৪
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্পিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩			৩
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৬৪	০	০	৬৪
মোটঃ			৭১	০	০	৭১
৪৫	১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট সি) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১২	৪	০	১২
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	২১	০	০	২১
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
৪৮	৮৭	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২- ১৩)	৮	২	০	৮
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	১৮	০	৩৫
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	০	৫
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	৪	৪		৪
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	০	০	০	০
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	১২	০	০	১২
মোটঃ			৯৭	৩৩	০	৯৭
সর্বমোটঃ			২৮৯	১২০	০	২৮৯

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
 মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
 সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২		৩	৪	৫	৬
১	৭৪	১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পূর্নবাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	১৮১২০.৭১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.১০.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রের প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাখ্যা সহ প্রতিবেদন পাসম এ প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ২৭.৪.১১ এর পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিঃ কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২	৭৫	২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.০৬.০৯ তারিখে নতুন ফরমেটে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা দেয়ার মন্ত্রণালয়ের পত্রের জবাব ১১.১০.০৯ এ প্রেরণ। ০২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০৪.০১.১০ এ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০১.০২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.২০১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.০৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এব উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ।

					<ul style="list-style-type: none"> ● ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৯.০৭.১০ এর পত্রে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ● ২.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ১৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ২৬.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩	৭৬	৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯২৪.৮৭	পরিকল্পনা কমিশন <ul style="list-style-type: none"> ● ১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ২৩.০৮.০৯ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ১৬.০৯.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ৩০.০৬.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ০৮.০৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১৯.০৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ০৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ● ০৯.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পত্রে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ● ১১.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২০.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

৪	৭৭	৪	গুণ্ডখালী জলাধার সেচ প্রকল্প (২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১)	৬৮৭৫.৬৬	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.০৯ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে বিবেচনাধীন।
৫	১১৭	১	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	পরিকল্পনা কমিশন/ অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২২.০৬.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ০৬.০৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.০৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩১.০৮.১০ এ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি'তে পরিবেশ ছাড়পত্র ও ডিটেইন্ড ডিজাইন সংযোজনপূর্বক দাখিলের নির্দেশ। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি ০৪.১১.১০ এ পাসম'তে দাখিল। ১১.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৫.০১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৪.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৮.২.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত প্রাপ্তি। ১৫.২.১১ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.২.১১ এ চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৯.৩.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্য সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২০.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশন কে অনুরোধ। ১২.৪.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ১১.৫.১১ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে একনেক সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনপূর্বক ডিপিপি অনুরোধ। ৫.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.৬.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
৬	১১৮	২	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প(১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৯.০৮.২০১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.১০.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১১.১০ এর পত্রে ওয়ারপো'র ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৯.১১.১০ এ পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২০.২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৫.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। ১১.৪. ১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ায় পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৮.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৫.১১ এ পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.৫.১১ এর পাসম পত্রে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরি: কমিশনকে

						<p>অনুরোধ। ১৪.৬.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে কতিপয় মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। ৫.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ২৬.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
৭	১১৯	৩	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৮	১২০	৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.০১.২০১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল। • ২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৬.১২.১০ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পূর্ণগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯	১২১	৫	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১-জুন, ২০১৩)	৬৩৮৫.৯৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.১১.২০০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করিয়াছে। • ০৮.০৮.২০১০ তারিখে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ৩১.১০.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১.১১.১০ এ ওয়ারপো এর মতামত ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ২২.১১.১০ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১২.১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২২.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৩.৩.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৮.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১০	১২২	৬	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২২১৮.৮৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২২.০৯.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। ● ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ● ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। ● ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো”র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১১	১২৩	৭	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	১০২৫৫.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ● ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ● ১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভিত্তিতে পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।
১২	১২৪	৮	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-২০১৩)	৭৩২৫.৩০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ২৬.১০.২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ● ১৭.০৬.২০১০ তারিখে পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মতামত প্রেরণ করেছে। ● পাসম এর ০৪.১০.২০১০ তারিখের পত্রে প্রকল্পটির অগ্রাধিকার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ৪.১১.১০ এ বোর্ডে দাখিল। ● ১০.১১.১০ এ গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৮.১১.১০ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণের তাগিদ। ● ১১.১.১১ এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৬.১.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারণ জানানোর জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রদান। ● ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার

					<p>কারন জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। 	
১৩	১২৫	৯	ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৬.০৬.২০০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। মার্চ দপ্তরের জবাবের অপেক্ষায়। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। ● ১৯.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মার্চদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
১৪	১২৬	১০	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৯৩২.২০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ● ১০.০৮.২০১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত। ● মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা সংযোজনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। ● ১৯.১০.২০১০ তারিখে কারিগরী প্রতিবেদন সংযোজনসহ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ২০.১০.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০২.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ১৩.১২.১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১২.১০ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ২০.১২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২.১.১১ এর পত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ। ● ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০১০৩.২১ লক্ষ টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। ● ১৯.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ৮.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

১৫	১২৭	১১	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	২৭৯৪০.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি ১৩.১০.১০ এ প্রাপ্ত। ২০.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পূর্নগঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ৬.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। মার্চ দশরে জানানো হয়েছে। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬	১২৮	১২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯৭৯.৭৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৮.০২.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.০৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.০৮.২০১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরি: কমিশনের মতামতের আলোকে ২৫.১.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৩.১১ এ পরি:কমিশনে প্রেরণ। ১০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় তথ্যসহ পরিবেশ ছাড়পত্র, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে তাগাদা প্রদান। ৮.৬.১১ এ ২য় বার তাগাদাপত্র প্রদান।
১৭	১২৯	১৩	নওগাঁ জেলার রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন ক্ষীম পূর্নবাসন প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭১৯.৮০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৫.০২.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে ১৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৭.৩.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত পূর্বক প্রকল্পটির অর্থায়ন কিভাবে হবে- জানানোর জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২২.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনের পত্রের জবাব প্রদানসহ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৮	১৩০	১৪	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৫৬২৭.৭২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৯	১৩১	১৫	কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজ ও ভুরুঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ ইউনিয়ন থেকে বজরা ইউনিয়নের সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৬৫০.০৩/ ১৯৯৫.৯৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ২৪.২.১১ এবং ২৭.৪.১১ এ পৃথকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২০	১৩২	১৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২০১৬৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটি গঠন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে মাঠ দপ্তরে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়াদীন। • ২২.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ের তাগাদা। • ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল। • ২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ। • ২৩.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূর্ণ:বিশেষন করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৯.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। একই তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৭.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাভুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ।

						<ul style="list-style-type: none"> ● ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২০	১৩২	১৬	কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	১৪৫৬২.১৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৭.৫.২০১০ এ বোর্ডে দাখিল।
২১	১৩৩	১৭	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১৫.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২২	১৩৪	১৮	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৩৯৭.৬৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ● ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত হয়েছ।
২৩	১৩৫	১৯	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা-মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৬৭৭৫.৮৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৪	১৩৬	২০	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৩১০৮.২৮	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৫	১৩৭	২১	ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম ইন্টার্ন বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৭)	২০১৬৬৮.৯৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● ২৭.৪.২০০৯ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ১৯.৮.০৯ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ৫.৪.১০ এ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প-সারসংক্ষেপ প্রেরণ।
২৬	১৩৮	২২	কর্ণফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষনমূলক কাজ (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৭৭৩৪.৯৩	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৭	১৩৯	২৩	পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৭৯৭৩.০৫	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

২৮	১৪০	২৪	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৩২০.৫১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১৯.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।
২৯	১৪১	২৫	নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৫৪৮৮.৮৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিঃ কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান (৪.৮.১১)।
২৯	১৪১	২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৬৭৩.৫২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ৩১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩০	১৪২	২৬	চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বিল হালতি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৩৩৩৪০.৭১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১২.২০০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.০১.২০১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৯.০৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ০৫.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ০৪.১০.২০১০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.১০.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ডে ফেরত। ১৪.১২.১০ এর পত্রে ডিটেইল্ড নকশা ও পরিবেশ ছাড়পত্র সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৮.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৪.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৫.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিঃ কমিশনকে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুরোধ। ২০.৬.১১ এর পরিঃকমিশনের পত্রে চাহিদা পূরণকরতঃ পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৬.১১ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠনকরতঃ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৪.৭.১১ এ তাগাদা পত্র প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩১	১৪৩	২৭	যমুনা নদীর ভাংগন হতে প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক এবং তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২১৭৮৪.৫৩	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩২	১৪৪	২৮	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ● ১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ২৫.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প = ৬ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের আগস্ট/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের আগস্ট/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বেঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৪ বাপাউবো															
	ক) ৬ টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১৩০০০.০০	৯০০.০০	১২১০০.০০	১২১০০.০০	৫২২.০৮	০.০০	৫২২.০৮	৫২২.০৮	৯.৪৫	৪.০২	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১২৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭.০৯	০.০০	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে)	১৮০৬৫.০০	১৮০৬৫.০০	৩০২০.৮৪	০.০০	৯২৩৫.০০	০.০০	৯২৩৫.০০	৯২৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.১১	০.০০	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	২৭৬৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮০০.০০	৮০০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫/৮৭	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩৩০.৬৩	২২৪৬৩.৪৮	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৮৫০০.০০	১০০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬/টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেস্তোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)।	১১৬৪.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	১১৫৯.০০	২৩৭.০০	৯২২.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)															
	মোট (৬টি প্রকল্প) =	২৩৭৬৩৭.৬৩	১৫৭০৭৪.৪৮	৭১২৬৭.৬১	১৪৬২৫.৮৩	৫২১৯৪.০০	৯৪৩৭.০০	৪২৭৫৭.০০	৩৯২৪৩.০০	৫২২.০৮	০.০০	৫২২.০৮	৫২২.০৮		১.০০	

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১- ১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৪	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায়	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৫	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৩- ডিসেম্বর, ২০১১	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি	অনুমোদিত
৬	জিয়ানগর হতে হুনারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১- ১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি	অনুমোদিত
৭	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
৮	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রাপ্তি। * ২৭.১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি। * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত/ মন্ত্রণালয়
৯	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২- ১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
১০	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১১	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। * ৭.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী	অনুমোদিত
১৩	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২০.৭.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি	অনুমোদিত
১৫	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৬	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৮	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত

১৮ আগষ্ট ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলীঃ-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ইজিপি'র মাধ্যমে দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে পাউবোতে কাজ করে এমন ঠিকাদারদের সময়মত ইজিপিতে রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে পাউবো'র ঠিকাদারদের অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন রেজিস্ট্রেশনের জন্য তাঁরা আগ্রহী হয়। তাদের এও অবহিত করতে হবে যে, রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে ইজিপি'র দরপত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য বাপাউবোর্ডের ওয়েব সাইটে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে এবং বহুল প্রচারিত ৪-৫টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।	পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল / ঢাকা পওর বিভাগ-১, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, সিলেট পওর বিভাগ ও রাজশাহী পওর বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ	অতি সত্তর	উল্লেখিত পওর বিভাগ সমূহে কাজ করে এমন ঠিকাদারদের সময়মত ইজিপিতে রেজিস্ট্রেশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ বিষয়ে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বাপাউবো ওয়েব সাইটেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
২।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমীক্ষা কাজ সমাপনান্তে ডিপিপি প্রণয়নসহ কাজ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং প্রধান প্রকৌশলীগণ প্রত্যেক জোনের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় আলোচনাপূর্বক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ	যথাসময়ে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানকরত; সমীক্ষার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্মারক নং ৬৯১ তাং ২৪-০৮-১১ খ্রিঃ মারফত প্রধান প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে ওএডএম বাজেট থেকে অতি জরুরী কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩।	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে কাজ সমাপ্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল	অতি সত্তর	ডিপিপি সংশোধনীর কাজ চলছে।
৪।	২০১১-১২ অর্থ বছরের জরুরী আপদকালীন কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে সাপ্তাহিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অতিঃ মহাপরিচালক এর নিকট এবং অনুলিপি চীফ মনিটরিং এর দপ্তরে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় এতদসংক্রান্ত কাজের অনুকূলে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হবে না।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট অতিঃ মহাপরিচালক/ চীফ মনিটরিং	যথাসময়ে।	কিছু কিছু বিভাগ থেকে সাপ্তাহিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে।
৫।	বন্যাকালীন সময়ে কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে / বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হলে মূল বাঁধের নকশা অনুসরণ করে বিকল্প বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই তবে পরবর্তীতে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে বোর্ডের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী, নকশা	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৬।	মাঠ পর্যায়ের প্রধান প্রকৌশলীগণকে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং সকলকে নিয়মিত বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের Web site: www.ffwc.gov.bd থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	মাঠ পর্যায়ের প্রধান প্রকৌশলীগণ	যথাসময়ে।	
৭।	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক Annual Procurement Plan প্রস্তুত করতে হবে এবং অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক ডিপিপি'র সংস্থানকৃত দৈর্ঘ্যের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ দরপত্র আহবান করতে হবে। ক্ষেত্রমতে, প্রয়োজন হলে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত বরাদ্দের মধ্যে থেকে কাজ বাস্তবায়নের সময় কাজের পরিধি (Scope of Work) কমাতে হবে।”	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলীগণ	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৮।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে যে ১৬টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে সে প্রকল্পগুলোর পিসিআর আগামী ১৫-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	১৫-১০-২০১১ তারিখের মধ্যে	৭টি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।
৯।	২০১১-১২ অর্থ বছরের সমুদয় দরপত্রের আহবান প্রশাসনিক কোন জটিলতা না থাকলে আগস্ট মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রধান প্রকৌশলী / সকল প্রকল্প পরিচালক	অনতিবিলম্বে	মোট ২৮৯ টি দরপত্রের মধ্যে ১২০টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।