

৩০-০৮-২০১২ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(জুলাই ২০১২, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৩	
খ)	বিগত ৩১-০৭-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৪-১৭	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৮-১৯	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪০ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৪১-৪৭
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২০	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২০	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৮
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৯
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২১	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৫০-৫২
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২২	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৩
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৩	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৪	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৫-২৬	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৭	
	১০। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড	২৮-৩৩	
	১১। ২০১২-১৩ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৪-৬১
	১২। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৬২/১	
	১৩। ২০১২-১৩ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি মোট ৫ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬২
	১৪। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪
	১৫। বিগত ২৮-০৭-২০১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৬৫-৭১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		১০০%	১৫/০৬/২০১২	-	-	২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে বর্ষা মৌসুমের জলাবদ্ধতা সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ কিঃমিঃ খালের প্রতিবদ্ধকতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
						ডিএনডি প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প হলেও বর্তমানে উহাতে সেচের কোন কার্যক্রম নেই। প্রকল্প এলাকাটি বর্তমানে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। আবাসিক এলাকা থেকে নিঃসরিত বর্জ্য ও আবর্জনার কারণে পানি নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এরূপ জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা ওয়াসা বিধায় ০২/০৪/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ণিত প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশনের ছোট-খাট কাজ পাউবো চালিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	৪৫% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে “Study for Sustainable River Management” (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা, সমাপ্তকাল ০৩/০৯/২০১৩) শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা ব্যারেজ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজ (চুক্তি মূল্য ২৩.৪৩ কোটি টাকা) সম্পন্ন হয়েছে।
		৪৫% (সমীক্ষা কাজ)	-	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা ঃ সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
		-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার ঃ তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নদী ড্রেজিং সহ নদী শাসন ও অন্যান্য ভৌত কাজের ব্যয় প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। কাজেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) “তিতাস নদী পুনঃখনন” প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের” ডিপিপির উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮.৩১ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নাধীন আছে।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং- ৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্প পুনঃপ্রস্তাবসহ ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যা ০১/০৪/২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হবে (বর্তমানে অগ্রগতি ৩০%) তদানুযায়ী পরবর্তীতে ডিপিপি পুনঃদাখিল করা হবে।
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
		২৫.৪% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯.২৩ কোটি টাকা) বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ● ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ১৪১.৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৯০%	৩০/১২/২০১২ (প্রস্তাবিত)	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।	কাজ সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি ১৯/১২/২০১১ তারিখ পাসমতে প্রেরণ। ● প্রকল্পটির উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়)	১০০%	-	-	-	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেইটগুলি মেরামত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণিত প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সভার সিদ্ধান্ত: তারিখঃ ০৬/০৫/১০)					সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৮৫%	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় ((পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনর্খনন এবং গৌরিপুর হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” শিরোনামে একটি ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৫০%	৩০/০৬/২০১২	-	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে ৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য (চুক্তিমূল্য ১.১৮ কোটি টাকা) ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি প্রদানে উপকার ভোগীদের অসহযোগিতার কারণে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		১০০%	-	-	-	২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ২৫০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		২.৫০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫			তাছাড়া, “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ● উক্ত বরাদ্দে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনা জেলায় (চুক্তিমূল্য = ৩২.২৮ কোটি টাকা) নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে চলমান রয়েছেঃ ○ ডুবন্ত বাঁধ মেরামতঃ ১৭৬.৭৯ কিঃমিঃ ○ রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামতঃ ৬টি ○ লং বুম ক্রয়ঃ ৫টি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনাগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	০.২৭% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ডিপিপিতে কিছু আইটেমের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর অধিক হওয়ায় ডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপিতে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিগ্রমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিগ্রমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু গৃহীত দরপত্রসমূহে দরদাতাদের উদ্ধৃত দর ডিপিপিতে সংস্থানের অনেক উর্দ্ধদর হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গত ৩০/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় জমি অধিগ্রহণ ও একটি লুপকাট খননের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	৬৫% (সমীক্ষা কাজ)	২৫/১০/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “Detail Feasibility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) বর্ণিত কাজটির জন্য মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের করা হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২৬/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ। ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে মোতাবেক ১১/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি উপর যৌথ নদী কমিশনের মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে যৌথ নদী কমিশনের মতামত নেয়া হয়েছে; ১৯/০৬/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ এবং প্রকল্পটি বর্তমানে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধবস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	৫.৩% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫			<ul style="list-style-type: none"> “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫। ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ৩৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯.০০ কোটি টাকা) কার্যাদেশ ২৮/০২/২০১২ তারিখ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে;

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						<ul style="list-style-type: none"> - TRM এর আওতায় বাঁধ নির্মাণ = ১৩ কিঃমিঃ - Outlet নির্মাণ = ১৬টি - নদী পুনঃখনন (শালিকা) = ৯ কিঃমিঃ - খাল পুনঃখনন = ৪১ কিঃমিঃ - বাঁধ নির্মাণ = ২১ কিঃমিঃ <ul style="list-style-type: none"> ● ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বর্ণিত প্রকল্পের এডিপিতে ২০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	-	-	-	-	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোন্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোন্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।
		২৫.৪% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	২০/০২/২০১৩	-	-	<p>“Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-৬ এর সহিত সম্পৃক্ত)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ১৪১.৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
		১০০%	৩০/০৬/২০১২	-	-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়াও, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৮.৫৩৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারি, ২০১১- জুন, ২০১৩) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদামতে তথ্যাদি প্রেরণের অপেক্ষায় আছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোস্ভারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৫৪.৪১% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৪৪৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ২০টি ক্লোজার নির্মাণ, ২৫.৫৬ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং সুইস নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। ● ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ৪০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
		১০০%	৩০/১২/২০১১	-	-	South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১১) পোস্ভার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		৮৫% (সমীক্ষা কাজ)	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Climate Change Impact বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে (চুক্তিমূল্য ১২.৪০ কোটি টাকা)।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৫০%	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ● ২০১১-১২ অর্থ-বছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৯.৮২ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে, যা দ্বারা ৩টি সুইস নির্মাণ, ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত ও ১টি লং বুম ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ৮.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	৯৩%	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	● মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)					উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ও ২টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর কাজ চলমান রয়েছে।
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১২/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যা ২৯/০১/২০১২ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ২৬/০২/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ০৫/০৪/২০১২ তারিখ পাসমতে প্রেরণ এবং ডিপিপি বর্তমানে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন।
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে; যা ০১/১২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৫/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> পিইসি সভার আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি মাঠ পর্যায় হতে ০৯/০৫/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে, যার যাচাই বাছাই কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে।
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	৫৫% (মূল প্রকল্পের)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; ২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			৩০/০৬/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে (২টি প্যাকেজে) ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা)। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে; বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯৮% (চলতি কাজের, মূল ড্রেজিং) এবং মে/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মর্মে আশা করা যায়। ২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২/১২/২০১১ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। ০৩/০১/২০১২ তারিখে বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৯৮% (চলতি কাজের, মূল ড্রেজিং); যা মে/২০১৩ এর (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এডিপিতে মোট ৩০০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থিনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।</p> <p>“উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্রোজার নির্মাণ, সুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-১৭ এর সহিত সম্পৃক্ত)</p> <ul style="list-style-type: none"> এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ ও রেগুলেটর নির্মাণ/মেরামত কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছর (২টি প্যাকেজে ৭.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে) হতে ১৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ১টি রেগুলেটর নির্মাণ, ৫টি রেগুলেটর মেরামত ও ৩০০ মিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি প্যাকেজের (৩.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ২২ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ৭ কিঃমিঃ Slope Protection ইত্যাদি) দরপত্র আহবান করতঃ উহা
		৫৪.৪১% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	
		৫%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						২৬/০৬/২০১২ তারিখে গৃহিত হয়; যার মূল্যায়ন কাজ চলছে (প্রাক্কলিত মূল্য ৭২.০০ কোটি টাকা)।
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ডাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) <ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি ২৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং MTBF এ বরাদ্দ না থাকায় ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে। ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) <ul style="list-style-type: none"> “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনর্খনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়; তদানুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলছে।
২৫।	তোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্রকরে (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপির উপর ১৭/০১/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত এবং সভায় প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রস্তাবনা দাখিল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	১০০%	-	-	-	ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিগ্রমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৬৬.৩৭% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)(প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের (৬টি প্যাকেজে, চুক্তিমূল্য ৩৩.২৯ কোটি টাকা) জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে। ● ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ৩৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে (চুক্তিমূল্যঃ ২৩.৪৩ কোটি টাকা; ক্রমিক নং- ৩ সাথে সম্পৃক্ত)।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	৪৫% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপপি প্রণয়ন করা হবে।	সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সু নামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় “পুরাতন সুরমা-বোলাই রিভার সিস্টেম খনন” কাজের জন্য যাদুকাটা নদী ৫ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বোলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নির্বাচনের জন্য পরামর্শক কর্তৃক জরিপ এবং মডেলিং কাজ চলছে। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ দরপত্র আহবান করা হবে। উল্লিখিত কাজসমূহ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে; (ক্রমিক নং-১২ এর সহিত সম্পৃক্ত)।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	-	-	“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপপি ২৩/০৪/২০১২ তারিখে (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	২.২০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মাত্র ১৫.২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়।	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “Study for Sustainable River Management” শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আলোচ্য নদী দুটির ড্রেজিং কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।</p> <p>এছাড়া, ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী হতে পানি এনে Buriganga River Augmentation এর জন্য পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ-বছরে তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজের ৩.৪৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৩.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ঢাকা পুর বিভাগ-২ এর অধীনে তুরাগ নদীতে সার্কুলার ক্রটের বাকী ১০ কিঃমিঃ এর জন্য ২৭.২৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ১৯/০৪/২০১২ তারিখে গৃহীত হয়েছে; যার দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। এতদ্বিধি, টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পুংলী নদীর ৪১.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে (১০টি প্যাকেজ) ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ৭০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত “কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (পরিবর্তিত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৬৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত) ৩১/১০/২০১১ তারিখে সিসিটিএফ ফরমেটে বোর্ড কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাসম এর নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে EIA কাজ চলমান রয়েছে।
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নোটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	১৬/০৪/২০১২ তারিখে কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> “পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৬.১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ২৯/০১/২০১২ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ; ১৪/০৩/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত; ০২/০৪/২০১২ তারিখে প্রাণ্ড কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠন প্রণয়নাধীন রয়েছে।
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করে। সে মোতাবেক সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রস ড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৮০%	৩০/০৯/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবোর বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জেলাছাঙ্গে ভেঙ্গে যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজসমূহ চলমান রয়েছে। বর্ধিত কাজটি নভেম্বর/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। এদিকে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বেড়ীবাঁধ সংস্কার কাজের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মার্চ দপ্তরে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৪।	“জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা” (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	১০০%	৩১/১২/২০১২	-	-	(ক) জামালপুর জেলা শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণসহ ৫.৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১৮টি রেগুলেটর/সুইচ নির্মাণ ও ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা পাকাকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		৩০%	৩০/০৬/২০১৪	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।	অতিরিক্ত ১৬০.০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।	(খ) জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাপ্রল্পে ৪১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে “যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের ২০০.০০ কোটি টাকার চাহিদার অনুকূলে এডিপিতে মাত্র ৪০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; যা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫।	“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকারচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা” (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	-	-	-	-	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক উপাত্ত সংগ্রহকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ প্রতিশ্রুত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

(কে, এম, নাজমুল হক)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ৩১-০৭-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	আলোচনার শুরুতে সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, গত অর্থ বছরের প্রকল্প পরিচালকদের Performance কি দাড়ালো, কোন কোন প্রকল্প পরিচালক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকা ধরে রাখলো কিন্তু খরচ করতে পারলোনা, গত বছরের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর কৌশল, প্রভৃতি বিষয়ে সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন আমরা জিওবি খাতের ৩০.০৬ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তার ১০০.১৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারিনি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এ জন্য প্রকল্প পরিচালকদের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের Performance কম হওয়ার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ত্রিটিসমূহ খুঁজে বের করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সকল প্রকল্পের অর্থ অব্যয়িত রয়েছে তার প্রকল্প ভিত্তিক পরিমাণ ও অর্থ অব্যয়িত থাকার কারণ মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। 	বাপাউবো	যথাসময়ে	<ul style="list-style-type: none"> সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের অর্থ অব্যয়িত থাকার বিষয়ে মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিবেদন শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২।	সভায় জানানো হয় এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে দেন দরবার করা হলেও আমাদের অগ্রগতি মাত্র ৯১% যা National Average (৯৬%) থেকে কম। এক্ষেত্রে আমাদের বরাদ্দ বৃদ্ধির সেই জোড়ালো অবস্থান ধরে রাখা গেলনা। এ প্রেক্ষিতে সভায় প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা শৃঙ্খলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকাকে অনেকাংশে দায়ী বলে মত প্রকাশ করা হয়। সচিব মহোদয় পরিকল্পনা উইংকে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্ল্যানিং প্রসিডিউর সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার নির্দেশ দেন।	প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা শৃঙ্খলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।	পরিকল্পনা পাসম	আগামী ২ মাসের মধ্যে	
৩।	যদি একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক থাকেন তবে প্রকল্পের অগ্রগতি কম হতে পারে বলে সভাকে জানানো হয়। এ বিষয়টি মহাপরিচালক, বাপাউবোকে তদারকি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আগামী সভায় একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক একজন এমন কর্মকর্তাদের তালিকা উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	যে সব ক্ষেত্রে একজন তত্ত্বাবধায়ক / নির্বাহী প্রকৌশলী একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সে সব প্রকল্পের তালিকা আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করা হবে।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৪।	সভায় জানানো হয় ভোলা জেলার মনপুরায় সিসি ব্লক তৈরী করে রাখা হয়েছে কিন্তু dumping করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল বলেন, সিসি ব্লক dumping এর পূর্বে জিও ব্যাগ ফেলা দরকার। মানসম্মত বালি না পাওয়ায় জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা যায়নি বলে সিসি ব্লক ও ডাম্পিং করা যাচ্ছেনা। ঠিকাদারের সংগে চুক্তি মোতাবেক সিসি ব্লক ডাম্পিং না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ভোলা শহর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> ভোলা জেলার মনপুরায় তৈরী করে রাখা সিসি ব্লক ডাম্পিং না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোলা শহর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে হবে। 	বাপাউবো	যথাদ্রুত	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৫।	গত অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে জানানো হয় "খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন" শীর্ষক প্রকল্পটির কয়েকটি অংগের বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সমাপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রাপ্তি সত্ত্বেও অসমাপ্ত অঙ্গ সমাপ্ত না করার কারণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও রাজস্ব বাজেট হতে অসম্পূর্ণ কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	গত অর্থ বছরের সমাপ্ত "খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন" শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তি সত্ত্বেও অসমাপ্ত অঙ্গ সমাপ্ত না করার কারণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং উক্ত অঙ্গসমূহ রাজস্ব বাজেট হতে সম্পন্ন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাদ্রুত	মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনযায়ী শীঘ্রই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং অবশিষ্ট অসমাপ্ত কাজ রাজস্ব বাজেট হতে সম্পন্নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৬।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুটি প্রকল্পের জুন, ১২ পর্যন্ত অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক বলে মত প্রকাশ করা হয়। সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন দুটি প্রকল্পই অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে সমাপ্ত করা হলো। এতে কাজিত ফলাফল পাওয়া গেলনা। রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হলো। তিনি বিষয়টিকে প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রদান করেন।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুটি প্রকল্পের জুন, ১২ পর্যন্ত অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক হওয়ায় বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।	প্রশাসন উইং/উন্নয়ন উইং/পাসম	যথাসময়ে	
৭।	আইএমইডি'র প্রতিনিধি গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত (১) "ফিজিবিলিটি স্টাডি / সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গংগাজুরী হাওর" ও (২) "বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাননি বলে জানান। উক্ত পিসিআর দুটিসহ সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে আইএমইডিতে প্রেরণের প্রয়োজনীয়	<ul style="list-style-type: none"> "ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গংগাজুরী হাওর" ও বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাদ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। 	বাপাউবো / পাসম	যথাদ্রুত	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাসম হতে ০৯-০১-২০১২ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি এর মন্তব্যের আলোকে সমাপ্তি প্রতিবেদন পুনঃ সংশোধনপূর্বক

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি CPTU'র সুপারিশ অনুযায়ী ই-টেভারিং এর অগ্রগতির বিষয়টিও এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ জানান।	● CPTU'র এর সুপারিশ অনুযায়ী ই-টেভারিং এর অগ্রগতির বিষয়টি এডিপি সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।			১৩-০৬-২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পুরঃপ্রেরণ করা হয়েছে।
৮)	সভায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সমাপ্য প্রকল্প সমূহের মধ্যে (১) "নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত প্রকল্পের অংশ)" (২) রাজাবাড়ী বকশীপুর সেন গ্রাম প্রকল্প দুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া, গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাপ্য দুটি প্রকল্প (১) ভৈরববন্দর রক্ষা ও (২) "যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়) সমাপ্ত না হওয়ায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।	● ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প সমূহের মধ্যে (১) "নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত প্রকল্পের অংশ)" (২) রাজাবাড়ী বকশীপুর সেন গ্রাম প্রকল্প দুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। ● (১) ভৈরববন্দর রক্ষা ও (২) "যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ" প্রকল্প দুটি সমাপ্ত না হওয়ায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাক্রম	● সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প দুটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা যথাক্রমে ২৯-০২-২০১২ ও ২৬-০৩-১২ (১৮.০৪.১২) তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ● সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯)	সচিব মহোদয় বলেন এ মন্ত্রণালয়ের দুটি বড় প্রকল্প হলো (১) "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" ও (২) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার"। এ দুটি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ কোথা হতে সংস্থান করা যাবে তার Priority বাপাউবো নির্ধারণ করবে। পরে মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।	● (১) "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" ও (২) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার"। এ বড় দুটি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ কোথা হতে সংস্থান করা যাবে তার Priority বাপাউবো নির্ধারণ করবে। পরে মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।	বাপাউবো	যথাক্রম	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১০)	সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হয় দায় দেনার উদ্ভব হলে। আর এই দায়-দেনার উদ্ভব হয় বরাদ্দের অতিরিক্ত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে। তাই কোন মতেই ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও পরবর্তী বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না। দরপত্র আহবান কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে	● কোন মতেই ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও পরবর্তী বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না। দরপত্র আহবান/ কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	মহাপরিচালকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বাপাউবো কর্তৃক Liability incur করা হলে তার দায়িত্ব মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে না বলেও তিনি বাপাউবোকে জানিয়ে দেন।	<ul style="list-style-type: none"> বাপাউবো কর্তৃক Liability incur করা হলে তার দায়িত্ব বাপাউবোকেই গ্রহণ করতে হবে। 			

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৪৫ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০৮৫.৭৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৫২০.১৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬৫.৫৯ কোটি টাকা।

২। ২০১২-২০১৩ সালের আরএডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৪৫ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ এডিপিভুক্তে : ২ টি আরএডিপিভুক্তে : ০ টি মোট : ২ টি

৩। ২০১২-১৩ সালের ৯০ টি প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ	৬৩ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ	০ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ	৮ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	৫ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	২৫ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৪-৬১ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৪৫ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০৮৫.৭৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৫২০.১৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬৫.৫৯ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের জুলাই, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২০৮৫.৭৭	২.০০ (০.১০%)	০.৪০ (০.০২%)	০.৪০ (২০.০৫%)
স্থানীয়	১৫২০.১৮	০.০০ (০.০০%)	০.০৭ (০.০০%)	০.০৭
প্রকল্প সাহায্য	৫৬৫.৫৯	২.০০ (০.৩৫%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)
টাকাংশ	৫৩০.৫১	২.০০ (০.৩৮%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.৫৩%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪২-৫০ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাঠ ৪৭) অনুযায়ী জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১.০০%	০.৫৩%
আর্থিক	১.০০%	০.০২%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	০.৫৩%	০.৫০%	০.০০%	০.০০%	০.৮৭%	
আর্থিক	অবমুক্তি	০.১০%	১.৭০%	০.০০%	০.০০%	০.৮৮%
	ব্যয়		০.৩৪%	০.০০%	০.০০%	০.২৫%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত (৪৪ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২০৭৫.২৪	২.০০ (০.১০%)	০.৪০ (০.০২%)	০.৪০ (২০.০৫%)
স্থানীয়	১৫১৯.৭৩	০.০০ (০.০০%)	০.০৭ (০.০০%)	০.০৭
প্রকল্প সাহায্য	৫৫৫.৫১	২.০০ (০.৩৬%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)
টাকাংশ	৫৩০.৫১	২.০০ (০.৩৮%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.৫৩%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুলাই, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১০.৫৩	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	০.৪৫	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	১০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.০০%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮১৫৮টি ও ২৯৫১৮টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি জুলাই '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসের আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	পূর্ত অডিট	৩৩৬৩৫	৫১৬১	১২৮৫.৭১	৭৩	৭৪.৭৪	৩২৭১৪
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪০৬	২৫৪৪.১৭	০	০.০০	৩৮১৯
	মোট	৩৮১৫৮	৮৫৬৭	৩৮২৯.০০	৭৩	৭৪.৭৪	৩৬৫৩৬

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৪০১	৪৫	৪	১৮.৫১	৫২৩০	১৩৫৮.৬১	
বৈদেশিক অডিট	১১১৭	২	১	৩.৪৬	৩৪০৫	২৫৪০.৭১	
মোট	২৯৫১৮	৪৭	৫	৫.৩১	৮৬৩৫	৩৮৯৯.৩২	

ঙ. ২০১২-১৩ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১২	৪৪ টি	টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১২	টি	টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১২	টি	টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১২	২২২.৩০ হেঃ	৬৬.৩২ হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১২	৪৪টি	টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১২	৪৪টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১২	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১২	২০টি	৯টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২	২০ টি	টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১২-১৩ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১১টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির জুলাই '১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫১ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১২-১৩ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩৩৫.২০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে জুলাই '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২২২.৩০	৬৬.৩২%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	১৪৬.৭৭	৪৩.৭৮%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪১.৫৬	১২.৪০%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৮৯.৩৪	২৬.৬৫%
৫।	তহবিল প্রদান	১৯.২৮	৫.৭৫%
৬।	দখল প্রাপ্ত	০.০০	০.০০%

পেভিং

- জেলা প্রশাসক
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ভূমি মন্ত্রণালয়

৩৩৫.২০ হেঃ

১৩২.৯৬ হেঃ (৩৯.৬৬%)

২০২.২৪ হেঃ (৬০.৩৪%)

০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১১-১২ সালের জের (Carried over) = ২২২.৩০ হেঃ

২০১২-১৩ সালের কার্যক্রম = ১১২.৯০ হেঃ

মোট = ৩৩৫.২০ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১২-১৩ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের জুলাই/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২০টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	৯টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

জুলাই '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	০	০	০	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬	৫	০	৫টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৪	২	১	১টি বাকী
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১	১	০	১টি বাকী
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা।	০	০	১	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	০	০	০	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	০	০	০	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১১	৮	২	৬টি বাকী

চ-৫ ২০১২-১৩ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুলাই ২০১২ পর্যন্ত ০.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১২-২০১৩ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	২০১২-১৩ সালের জুলাই, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৮৫৫৫	৫০৫৮ (৫.৭১%)	৯১৯৭৪	০	১৬৯৬৯	০	১৯৭৪৯৮	৫০৫৮
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৫৪৬২৫	১৬০৫৮ (২৯.৪০%)	৯৮১০০	০	৯৭৩৩	০	১৬২৪৫৮	১৬০৫৮
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫৬৯০১	১৫৬৪৩ (২৭.৪৯%)	৪৯১৫২	০	২৪৭৪৪	০	১৩০৭৯৭	১৫৬৪৩
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৯৩০০ (২৩.৪০%)	১০৪১৩৪	০	৪১১০০	০	১৮৪৯৮৪	৯৩০০
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৬৯০ (৯৯.২১%)	৭৭৬২০	০	১০৪০০	০	১০৬৩৫	১৬৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০.৮২%)	১৭০৭১৮	০	০	০	১৭২৯৮৮	০
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	০ (০.০০%)	৫১৬৩৩	০	০	০	৭৫৯১৩	৮১৮০
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	৮১৮০ (৩৩.৬৯%)	৫১৮৩৫	০	০	০	৫১৮৩৫	০
	মোট :	২৮১৯৯৬	৫৫৯২৯ (১৯.৮৩%)	৬৯৫১৬৬	০ (০.০০%)	১০২৯৪৬	০ (০.০০%)	১০৮০১০৮	৫৫৯২৯ (৫.১৮%)

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুলাই /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১২-১৩	জুলাই/০৪ হতে জুন/১২ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১৪.৫০	০.৯৬	১৪৬.১৪	১৪৭.১০
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	৩.৫০	০.০০	১৬.২৪	১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	১.৫৭	০.১১	১২.৭০	১২.৮১
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৫৫	০.০০	১৬.৫৫	১৬.৫৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৭.১১	০.৮৪	৮৩.৭৫	৮৪.৫৯
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩১.৭৯	০.০০	২২৪.৯৪	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.০৭	০.০১	১৫.৫১	১৫.৫২
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	১১.৭৫	১.৩০	৩১.৩৯	৩২.৬৯
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৭২.৮৪	৩.২২	৫৪৯.২৯	৫৫২.৫১

চ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুলাই/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১১-১২ সালে			২০১২-১৩ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১১-১২ সালের জুলাই/১২ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুলাই/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৭২.৮৪	৪.০৯	১৭৫.৮০	৩.২২

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১২-১৩ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১২-১৩	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	৪৪.২৪	৩৬.৯৫	৭.২৯	৩৬.৯৫	৩৬.৯৫	৩৬.৯৫	৩৬.৯৫	৪৪.২৪	-		
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৫.২৪	৫.২৪	-	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০২	-			
৩। মেরামত কার্যক্রম	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৫৫০.০০	-	-	-	৬৪.২৯	৬৪.২৯	৬৪.২৯	৬৪.২৯	-			
৫। বিবিধ	১৬২.০২	০.০	-	-	-	-	-	১৪৩.০২	-	-	-	
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫৬৮.৩৩	৮২.৪৬	৮২.৪৬	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৩৩.৫০	২১.৪০	২১.৪০	
মোটঃ	২০৭২.০২	৪৯.৪৮	৪২.১৯	৭.২৯	১০৭.২৬	১০৭.২৬	১০৭.২৬	১১৪.৫৫	২০০১.৮৩	১০৩.৮৬	১০৩.৮৬	

চ- ৮.২ ২০১২-১৩ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (জুলাই/২০১২ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	১	৪	৫	০	০	৫	
২। লিফট গেট	১	৪	৫	০	০	৫	
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
৪। হোয়েস্ট	১	৪	৫	০	০	৫	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। পুলিং ডিভাইস	০	১২	১২	০	০	১২	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	০	০	০	০	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট (এমবেডেড পার্টস)	০	৮	৮	০	০	৮	
মোটঃ	৩	৩২	৩৫	০	০	৩৫	

চ- ৮.৩ ২০১২-১৩ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

জুলাই/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১৭৩	২৭	২০০	২০	২০	১৮০
২। লিফট গেট	১৪৪	৫	১৪৯	১	১	১৪৮
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	১২৩	৭	১৩০	১	১	১২৯
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	৪৪০	৩৯	৪৭৯	২২	২২	৪৬২

চ- ৮.৪ ২০১২-১৩ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	২৯	৩১	৩১	২	২	২৯
২। লিফট গেট	৭০	৯৮	১৪৯	৭০	১১২	৩৭
৩। হোয়েস্ট	১০২	৮৫	১৬৪	৫৯	১০৬	৫৮
৪। রেডিয়াল গেট	৭	৭	৭	০	০	৭
৫। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	১৫	০	১৫	০	০	১৫
মোট :	২০৮	৪৬	২৫৪	০	০	২৫৪

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:-

বর্ণনা	২০১২-১৩ সালে		২০১১-১২ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভাবন (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	৫১৪	২২(৪%)	৩৫০		৩৩(৯%)
খ) মেরামত কাজ	২৫৪	০(০%)	১৩৪		০(০%)
আর্থিক (লক্ষ টাকায়)					
আয়	২০৭২.০২	১০৭.২৬(৫%)	২২৫৯.০২		২১১.৪৭(৯%)
ব্যয়	২০০১.৮৩	১০৩.৮৬ (৫%)	২৬৮৫.৯৭		১৯৭.৫৭(৭%)

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ (জুলাই ' ২০১২ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি)

চ-৯.১ ২০১২-১৩ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

জুলাই/২০১২

সংস্থার নাম	২০১২-১৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১২-১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন/১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড											
অন্যান্য সংস্থা											
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান											
মোট											

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড		
অন্যান্য সংস্থা		
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান		
মোট		

চ-৯.২ ২০১২-১৩ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়						
২।	বিবিধ প্রাপ্তি						
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ধৃত আয়						
৪।	পরিচালন ব্যয়						
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়						
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ						
	মোটঃ						

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের জুলাই/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১২-১৩ সালে		২০১১-১২ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)					
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়					
ব্যয়					

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য	
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অগ্রগতির (%)				বরাদ্দের (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	চট্টগ্রাম জেলার রাসুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.০০	৮০৪.৫২	১২৩৩.৪৮	২৫.০০	২০৫.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	৮০৪.৫২	১০১০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২য় দফায় সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
			৭৫.০০			১৬.৬৬			০.০০	৭৫.০০			
২	বাগমারা হতে (খোন্ডাকাটা লক্ষ্মাবাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৫০৬.৫০	৩৪৩.৫০	১০.০০	২৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০৬.৫০	৭৯২.৫০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।	
			৯০.০০			৮৩.২৬			০.০০	৯০.০০			
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	৫২.০০	৪৮.০০	২৫.০০	১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫২.০০	৭১.০০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			৭৫.০০			৩৯.৫৮			০.০০	৭৫.০০			
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ডু-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সাহেব, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	৯৫১.৪৩	১১১২.৭৮	৪৫.০০	৩৫৭.০৮	৫.০০	২০.১৮	৫.৬৫	৯৭১.৬১	১৩০৮.৫১	জুন /১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			৫৫.০০			৩২.০৯			১.৮১	৬০.০০			
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	২১৭.৮৩	২.০০	০.০০		০.০০	-	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।	
			৯৮.০০			০.০০			০.০০	৯৮.০০			

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব	মোট টাকা		মোট টাকা	অগ্রগতি (%)			
			বাস্তব (%)	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	বরাদ্দের (%)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৬	চর আন্ডার চারিদিকে বেড়া বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	৯৫৮.০০	৪২.০০	২.০০	৪২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫৮.০০	১০০০.০০	
			৯৮.০০			১০০.০০			০.০০	৯৮.০০		
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাগে কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	৭৪৪.৫৮	১২৫৪.৯২	৩৯.০০	৩৬০.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	৭৪৪.৫৮	১১০৫.৫০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
			৬১.০০			২৮.৭৬			০.০০	৬১.০০		
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০	০.০০	২৩৬৭.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গহন করা হয়েছে।
			২০.০০			০.০০			০.০০	২০.০০		
৯	চর আন্ডা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০	০.০০	১২১০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০		

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত (পিপি) ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অগ্রগতির (%) বরাদ্দের (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরহাট উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়া বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	৭৮৭.৭৪	৯৬৮.৭৮	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৭৮৭.৭৪	৭৮৭.৭৪	জুন/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৮৮.০০			০.০০			০.০০	৮৮.০০		
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় সাতকানিয়া নদীর বামতীরে আমলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২	১১০.০০	৬৮.৫২	৩০.০০	১৮.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	১১০.০০	১২৮.৪৫	
			৭০.০০			২৬.৯৩			০.০০	৭০.০০		
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৩০১.০০	৩৭৫.৪২	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৩০১.০০	৩০১.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
			৯৩.০০			০.০০			০.০০	৯৩.০০		
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭	৭০২.০০	১১৮৯.৭৭	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৭০২.০০	৭০২.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
			৯০.০০			০.০০			০.০০	৯০.০০		
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	১১৯৭.০৫	৪০০.৩১	৭৯৬.৭৪	৪৮.০০	৪৯৬.৬৯	৫.০০	০.০০	০.০০	৪০০.৩১	৮৯৭.০০	জুন/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৫২.০০			৬২.৩৪			০.০০	৫২.০০		

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অগ্রগতির (%) বরাদ্দের (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মো: আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০	৩৮০.৭১	২০.১৯	০.০০	২০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮০.৭১	৪০০.৯০	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।
			১০০.০০			১০০.০০			০.০০	১০০.০০		
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আদুল্লাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৬২৫.৩৩	০.০০	৬২৫.৩৩	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	জুন/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			২০.০০			০.০০			০.০০	২০.০০		
১৭	পোন্ডা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কল্লবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কল্লবাজার পওর বিভাগ।	৪৬০.৮৮	০.০০	৪৬০.৮৮	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০		
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০	১৫৫.০০	৯৪৮.০০	৫৫.০০	৫০৭.৫০	০.০০	১৬০.০০	৩১.৫৩	৩১৫.০০	৬৬২.৫০	
			৪৫.০০			৫৩.৫৩			১৬.৮৮	৪৫.০০		
১৯	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১৫৫৭.০০	৩৭০.৫৮	১১৮৬.৪২	৪৫.০০	৫৭৬.৭০	৫.০০	৪০০.৭২	৬৯.৪৯	৭৭১.৩০	৯৪৭.২৮	
			৫৫.০০			৪৮.৬১			৩৩.৭৮	৬০.০০		

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)			মোট টাকা	অগ্রগতির (%) বরাদ্দের (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২২০৩.৪৪	০.০০	২২০৩.৪৪	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
২১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলখাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল।	১৪৬৮.৫৮	০.০০	১৪৬৮.৫৮	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০	০.০০	১২০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
২৩	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন ২০(বিশ)টি নিষ্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১২৯০.০৯	০.০০	১২৯০.০৯	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
২৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ।	১৫৬০.৯১	০.০০	১৫৬০.৯১	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
২৫	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী/১১-জুন/১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০	০.০০	২৪৯৫.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোন্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-	১৯৮৭.০০	০.০০	১৯৮৭.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১২-১৩ অর্থ বছরের		জুলাই/১২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুলাই/ ১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)			মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
	জুন'১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।		০.০০			০.০০			০.০০	০.০০			
২৭	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক : প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল।	২৪৯৯.৭৫	০.০০	২৪৯৯.৭৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		
			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০			
২৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলার পোস্তার নং-১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১১৪৬.৪৫	০.০০	১১৪৬.৪৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		
			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০			
২৯	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এবং ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার গড়াই-মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ জামালপুর, ফরিদপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৭২৩.৪২	০.০০	৭২৩.৪২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০		
			০.০০			০.০০			০.০০	০.০০			
	সর্বমোট :	৩৪১৮৩.৪৯	৭৫০৮.৯১	২৬৬৭৪.৫৮		২৮৯০.০১		৫৮০.৯০		৮০৮৯.৮১	১০৩৯৮.৯২		

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১। R		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২)	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২৯.৫.১২ এ পরি: কমিশনের চাহিত তথ্যের উপর বোর্ডের জবাব প্রাপ্তি। ৭.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২। R		সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১৩)	৫৪৯৭৩.৭৩	৩০.৫.১২	* ২২.৩.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৯.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৩.৫.১২ এ পূর্নগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৭.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২২.৭.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৩। R		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	১৩.৬.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৬.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৪।		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৪২৮৭.৫৬	২৪.৭.১২	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৬.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৭.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ৭.৮.১২ এর পাসম পত্রে অর্থ ব্যয় আশানুরূপ না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য পত্র প্রদান।
৫।		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০-জুন, ২০১৩)	৪০৯১১.৩১	২.৮.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এর পাসম মতামত প্রাপ্তি। * ৫.৬.১২ এ মতামতের আলোকে পূর্নগঠিত/ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.৬.১২ এর পাসম পত্রে ডিপিপি তে অন্যান্য সংস্থার সংশোধন আছে কিনা- জানাতে অনুরোধ। * ২.৮.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	J	আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মাঠ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৫.১২ এ অনুষ্ঠিত ষ্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় পূর্ণগঠিত ডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত।
২		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৩	J	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অননুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে অনুষ্ঠিত ষ্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় অন্ত:খাত প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত। * ৮.৭.১২ এ অন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৫.৭.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রদান। * পরি: কমিশনে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৪		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	২০.৩.১২	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্যের আলোকে ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২০.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৫	J	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৫)	৯৫৯০৪.৩৮	১৫.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৭.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৬		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহরাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	২৫.৪.১২	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৫.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৭	R	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত, রি-কাট) (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৪৩৭৫৯.১৭	৭.৫.১২	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্য প্রেরণ। ২৬.৪.১২ এ পুনঃদাখিল। * ৭.৫.১২ এ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.৫.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৮		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৩৫৫০.৮৭	৭.৮.১২	* ৩১.৫.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৮.৭.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.৮.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫

আরডিপিপি অননুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৩।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৪।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অননুমোদিত।
৫।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অননুমোদিত।
৬।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	• ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অননুমোদিত।

৮।	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১০।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রু-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১১।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১২।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ১১.১০.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

অনুমোদিত ডিপিপি:

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.১০ এ প্রশা: অনুমোদন পত্র জারী।
৪।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয়ঃ ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত(ব্যয়ঃ ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টা * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প(এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্তার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন (নভে:, ১০-ডিসে: ১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকন্ট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারী।

৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	● ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন প্রাপ্তি।
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ববাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।
৩৭।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি
৩৮।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৯।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪০।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪১।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	* ২৮.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪২।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ডাচিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৩।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। পত্র প্রাপ্তি।
৪৪।	বর্ণি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৫।	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)(অন্ত:খাত সমন্বয়)(জুলাই, ০৪-জুন, ১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪৬।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৭।	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	* ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৮।	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (সংশোধিত)(এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	১৭০৯৫.৪৮	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪৯।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা (সংশোধিত)(ডিসেম্বর, ০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	● ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

৫০।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৪১৭০০.৭১	* ১৬.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
-----	---	----------	---

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত(২০১২-১৩)

১।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	৯৮২২৭.৫৬	* ২৩.৭.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
২।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৪৮১৫.৭০	* ২৪.৭.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৬০৫৯.২২	* ২৬.৭.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪।	Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP) (!st Revised)Re-appropriation (August, 08-June, 2014)	৩৩৯২৩.৪০	* ৭.৮.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৫।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২য় সংশোধিত (অন্ত:খাত সমন্বয়) (এপ্রিল, ২০০৬ -জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ৭.৮.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

২০১২-১৩ সালের জুলাই/১২ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৪৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৫৪৬৪৭.২৭	২৮২১০২.৭৪	২১০৫৭৭.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮২১৪২.৮৩	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৯৭২৬.৯৮	১৯৬৪৯৫.৯৯	১৫৪০১৮.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৫০২.৮৪	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৫২%
		প্রদ্বাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
২	বাপাউবো মোট (৪৫ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৪৯২৯০.২৭	২৮১৯০৪.৪৯	২০৮৫৭৭.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮১৯৪৪.৫৮	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৪৩৬৯.৯৮	১৯৬২৯৭.৭৪	১৫২০১৮.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৩০৪.৫৯	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৫৩%
		প্রদ্বাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
৩	আরআরআই মোট (০ টি প্রকল্প)	মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রদ্বাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রদ্বাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৪৪ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৪৭৭২০.২৭	২৮১৯০৪.৪৯	২০৭৫২৪.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮১৯৪৪.৫৮	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৪৩৬৯.৯৮	১৯৬২৯৭.৭৪	১৫১৯৭৩.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৩০৪.৫৯	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৫৩%
		প্রদ্বাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১৫৭০.০০	০.০০	১০৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৪৯.০০	০.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রদ্বাঃ	১০২১.০০	০.০০	১০০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৭	পাসম বিনিয়োগ (৪৫টি প্রকল্প)	মোট	১৩৫৩০৭৭.২৭	২৮২১০২.৭৪	২০৯৫২৪.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮২১৪২.৮৩	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৯৭২৬.৯৮	১৯৬৪৯৫.৯৯	১৫৩৯৭৩.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৫০২.৮৪	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৫৩%
		প্রদ্বাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			

২০১২-১৩ সালের জুলাই/১২ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	উদ্বোধন তারিখ	উদ্বোধন তারিখ	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পের অর্থ অনুমোদিত	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুমিল্লা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৭	৭০২৫.৩৭ ৭০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০৮	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.৫৩ APP. NEZ ADP BWDB	
* ২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেলিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ০০-০৬-১৩) অনুমোদিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৪৮১৫.৭০ ১৪৮১৫.৭০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৬	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৫৬	০.০০ ০.০০ APP. SEZ ADP BWDB	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, WAMIP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩.২০ ৮৮১৪.৩৬ ৬৯৯০৩.৫৫ ৩৩.১০	২৯৩৪২.০০ ৩৯০৬.২৪ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	১১৫০০.০০ ৪৩০.০০ ১১০৭০.০০ ১১০৭০.০০ ১১.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	০.০০ ০.০০ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	০.০০ ০.০০ APP. WM IDA ADP BWDB	
* ৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/২০১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, STIFP-II	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৩৯৩০.০০ ৯৮.৯৫	৪৯০১৪.৬৯ ১৩১৫৩.৩৫ ৩৫৮৬১.০৪ ৩৩১০৫.২৫ ৯৮.৯৫	২৮০০.০০ ১৫০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ৩৩১০৫.২৫ ৩৩১০৫.২৫ ৯৮.৯৫	০.০০ ০.০০ ৩৩১০৫.২৫ ৩৩১০৫.২৫ ৯৮.৯৫	০.০০ ০.০০ RUNAPP.DST ADB ADP BWDB	
* ৫	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাপ্পেজ ব্যারিজ প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.৪৮	২৮৪৪.৯৬ ২৮৪৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	০.০০ ০.০০ APP. DGN ADP BWDB	
* ৬	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৯১০৩.৮১ ১৯১০৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৬৭	১০৮২১.১২ ১০৮২১.১২ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ APP. PD ADP BWDB	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, ECRRP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯০৫.৭৫ ২৫.৪০	৮৪৩৮.০১ ০.০০ ৮৪৩৮.০১ ৮৪২০.৬৫ ২৫.৪০	১৪১৬০.০০ ০.০০ ১৪১৬০.০০ ১৪১৬০.০০ ৪১.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.৭৪	০.০০ ০.০০ ৮৪২০.৬৫ ৮৪২০.৬৫ ২৫.৪০	০.০০ ০.০০ ৮৪২০.৬৫ ৮৪২০.৬৫ ২৫.৪০	০.০০ ০.০০ APP. WB ECRRP ADP BWDB	
* ৮	তিস্তা ব্যারিজ হতে চতীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০৫	৯৩৭৪.০০ ৯৩৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	০.০০ ০.০০ APP.NZ DRGA IRR BWDB	
৯	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক - গড়াই।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৩২	২৫৪২৩.৬২ ২৫৪২৩.৬২ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	০.০০ ০.০০ APP. SWZ ADP BWDB	
১০	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জাম/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩২	৭১১৮.৫৭ ৭১১৮.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	০.০০ ০.০০ APP. MWZ ADP BWDB	

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিটিং নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পের অর্থ অব্যক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপ্লিট অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	চন্দ্রনাথ মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪২৭.৫৬ ১৪২৭.৫৬ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	২৭৩৫.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৩৫.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ ADP BWDB
* ১২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনমাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং ফুটিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	৬০৬৭.৯৬ ৬০৬৭.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০৬৭.৯৬ ৬০৬৭.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADP BWDB
* ১৩	যুনা জেলার ভুটিয়ার বিল এবং বর্ধিল সালিপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর।	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০ ২১৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.২২	৯৮১.৬৫ ৯৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৪৯	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৪৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA ADP BWDB
১৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাড়ীপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৬.৭৪	৩৫৮৬.৯৮ ৩৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৬.৭৪	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৪	৩৫৮৬.৯৮ ৩৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ DRGA ADP BWDB
১৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটনী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন/১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭০০.৭১ ৪১৭০০.৭১ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	৫৬৯৮.২৫ ৫৬৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯.৫৯	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৫৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৫৬৯৮.২৫ ৫৬৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ২১.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
* ১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০ ১৬৯৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	১০০৪৩.০২ ১০০৪৩.০২ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৪৩.০২ ১০০৪৩.০২ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA ADP BWDB
* ১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সলগুন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর।	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৯৫.৪৮ ১৭০৯৫.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৬৮.১১	৯৮৪৯.৯৭ ৯৮৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৫	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৮৪৯.৯৭ ৯৮৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৬৮.১১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA ADP BWDB
১৮	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) প্রস্তাব অনুমোদিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক - ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৩৩১২.০০ ১০৩৩১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	১০৩৩৩৬.৩২ ১০৩৩৩৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩৩৩৬.৩২ ১০৩৩৩৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ADP BWDB
১৯	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুখুরী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০ ৯৪৪০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৪৭	২১০৩.৯৭ ২১০৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৪৭	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৩.৯৭ ২১০৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ADP BWDB, CZ
* ২০	চন্দনা বারাসিয়া নদী বনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-জুন/১৩ পর্যন্ত)। প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৯৫৩.০০ ৫৯৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	২০৩৬.২৪ ২০৩৬.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০৩৬.২৪ ২০৩৬.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ DRGA ADP BWDB
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অন্যুক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	মোট	১৩০৯৮৮.০০	১৩৮.৮৫	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২১		স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	১৩৮.৮৫	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		০.১১		৫.৩৪		০.১১				
২২	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্বিভাজ আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অফকোর্টমোসমুহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, যুগ্ম	মোট	৫৪৬৬০.২৮	১৩৬৭০.৩৩	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬৭০.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২২		স্থানীয়	৫৪৬৬০.২৮	১৩৬৭০.৩৩	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬৭০.৩৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SWZ DRGA	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৫৪.৪১		১১.৫৪		৫৪.৪১				
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নালিরপাড়া উপজেলায় বেসালিয়া, লংগন এবং বলাঙ্গ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৪২৪২.০০	১৯৩.৬২	৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩		স্থানীয়	৪২৪২.০০	১৯৩.৬২	৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৪.৮৫		১১.৭৯		৪.৮৫				
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	মোট	২৮৫৪০.০০	২১৮৭.৮৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২১৮৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪		স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	২১৮৭.৮৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২১৮৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৯.১৬		৫.২৬		৯.১৬				
২৫	পোমতী নদীর উত্তর তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৭৩৩৭.০০	১১৯৯.৩৭	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২৫		স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	১১৯৯.৩৭	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯.৩৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		১৬.৩৬		১৬.৩৬		১৬.৩৬				
২৬	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় তমুকান্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্প নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত)। সংশোধিত যন্ত্রমোক্ত- ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট	৬০৫৯.২২	১১৪৯.১৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	
২৬		স্থানীয়	৬০৫৯.২২	১১৪৯.১৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		২৪.০০		২৪.৭৬		২৪.০০				
২৭	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িমা জেলার দৌমারী উপজেলায় দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যংপুর-১	মোট	১৭০৩১.০০	২৫৯৭.৩৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৫৯৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২৭		স্থানীয়	১৭০৩১.০০	২৫৯৭.৩৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৫৯৭.৩৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৪৯.০০		৮.৮১		৪৯.০০				
২৮	পাবনা জেলার সজানপুর উপজেলার বিক্রম স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীরে জাংগন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীরে জাংগন হতে রক্ষাকল্প নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)। প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট	২০০৮৯.০০	২৬৯৯.১৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৯৯.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	
২৮		স্থানীয়	২০০৮৯.০০	২৬৯৯.১৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৯৯.১৬	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		১৫.২৩		৯.৯৬		১৫.২৩				
২৯	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos. BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc. Proposed June/14	মোট	৪০৭১৬.০০	০.০০	১৭৪৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয়	২৩৭২.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	১৬৯৩৪.০০	০.০০	১৬৯৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. Dredger	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	১৬৯৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		০.০০		৪২.৮২		০.০০				
৩০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১০-১১/২০১৩-১৪)	মোট	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৩০		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	IRR BWDB	
		বাস্তব %		০.২৭		৪.৯২		০.২৭				

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়ি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
*	সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পের অর্থ অব্যুক্তি	জুলাই/২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী ।	মোট	১১৬৬.৮৯	৬৯৯.৯৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	
৩১		স্থানীয়	১১৬৬.৮৯	৬৯৯.৯৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	১.৬৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			IRR BWDB	
		বাস্তব %		৮.৮৮	১৭.১১			০.২৯		৯.১৭		
* ৩২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলফুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,ফরিদপুর	মোট	৩২০০.০০	৭৪৯.৭২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২		স্থানীয়	৩২০০.০০	৭৪৯.৭২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. MWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			IRR BWDB	
		বাস্তব %		২৯.০০	৬১.৯২			২৯.০০				
৩৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	মোট	২৭৬১.৩১	৩৩২৯.৪১	৫৯৩১.০০	০.০০	০.০০	৩৩২৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৩		স্থানীয়	৩৭০৪.১২	৩৮৭.৩৩	৮৪৩.০০	০.০০	০.০০	৩৮৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৫৭.১৯	২৯৪২.০৮	৫০৮৮.০০	০.০০	০.০০	২৯৪২.০৮			APP. SEZ	
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	১৪৮৮.৪২	৩০৮৮.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৮.৪২			IRR BWDB	
		বাস্তব %		১৩.১০	২১.৪৪							
৩৪	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩০.০৬.১৫) । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৬৪৪৪.০০	৭৩৪.৯২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৩৪.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৪		স্থানীয়	৬৪৪৪.০০	৭৩৪.৯২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৩৪.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			IRR BWDB	
		বাস্তব %		১.০৭	২.৯২			১.০৭				
৩৫	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	মোট	২৬১৫৫.০০	১৩৭৩.৬৪	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৫		স্থানীয়	২৬১৫৫.০০	১৩৭৩.৬৪	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৫.৩০	৭.৬৫			৫.৩০				
৩৬	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেভেন্যুেটের আওতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী ।	মোট	৬৩৮৬.০০	৭০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৬		স্থানীয়	৬৩৮৬.০০	৭০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১.৫০	৩১.৬২			১.৫০				
৩৭	নওগা শহর বন্ডা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী ।	মোট	৭৩২৫.০০	১৯৯.০৯	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৭		স্থানীয়	৭৩২৫.০০	১৯৯.০৯	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	১.২৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		২.৭২	১৬.৬৮			০.২১		২.৯৩		
৩৮	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া ।	মোট	২১৪৪৬.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	এডিপিতে নতুন
৩৮		স্থানীয়	২১৪৪৬.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		০.০০	৬.৯৯			০.০০				
৩৯	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, সাঁউথ-ওয়েস্ট	মোট	২৯৪০৬.৭৯	১৫৮৩৯.৯৬	৮২০০.০০	২০০.০০	৪০.০৯	১৫৮৮০.০৫	০.০০	০.০০	০.৪৯	
৩৯		স্থানীয়	৫৭৮২.৪৫	২৯১০.৪০	১২০০.০০	০.০০	৬.৮৫	২৯১৭.২৫	০.০০	০.০০	৩.৫৯	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৬২.৪৪	২১৯২৯.৫৬	৭০০০.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	২১৯৬২.৮০			APP. SWZ ADB	
		আরপিএ	১৯৫৯৮.১৭	৯৫৬৫.৪৮	৬৫০০.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৯৫৯৮.৭২			IRR BWDB	
		বাস্তব %		৭৩.৯৭	২৭.৮৮			৭৪.৯৭				
৪০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর - ২ ।	মোট	২৪৮৬৩.০০	১২৬২৩.৩১	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৬২৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	
৪০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	১২৬২৩.৩১	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৬২৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			IRR BWDB	
		বাস্তব %		৫০.৭৮	২০.১১			৫০.৭৮				

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১ ৯৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার পাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯- ১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	৩৭৫২.৬২ ৩৭৫২.৬২ ০.০০ ০.০০ ৫.৫৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫২.৬২ ৩৭৫২.৬২ ০.০০ ০.০০ ১০.৩৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ IRR BWDB	
৪২ ৯৪	ভারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭৫	৫২৫৭.১০ ৫২৫৭.১০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫৭.১০ ৫২৫৭.১০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ DRGA IRR BWDB	
৪৩ ৯৫	পোড়ান-চাঁটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৭১	৩১৮০.০৩ ৩১৮০.০৩ ০.০০ ০.০০ ৬০.২৯	৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৮০.০৩ ৩১৮০.০৩ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRGA IRR BWDB	
৪৪ ৯৬	সুন্দরা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭০.৫০ ৪৫৭০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৬.১০	২৪৯.০১ ২৪৯.০১ ০.০০ ০.০০ ৬৫.৬৪	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০১ ২৪৯.০১ ০.০০ ০.০০ ৬.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA IRR BWDB	
৪৫ টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এভ ব্যাংক ইরেশান রিক মানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৭০.০০ ৫৪৯.০০ ১০২১.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৭.০৭	১০৫৩.০০ ৪৫.০০ ১০০৮.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. ESP NLA TA BWDB	
৪৬	বহিঃ হাউস উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৩৫৭.০০ ৫৩৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	১৯৮.২৫ ১৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৩৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.২৫ ১৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. RRI ADP RRI	

* সমাপ্য প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	জুলাই/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
				৩	৪		৫	৬	
১	২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	১৪৮১৫.৭০	৭০০১.৪২	৭৩.৫০	৩৫০০.০০	৭০০১.৪২	৭৩.৫০	
২	৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক STIEP-II	৬৪১১৬.০০	৪৯০১৪.৬৯	৯৮.৯৫	২৮০০.০০	৪৯০১৪.৬৯	৯৮.৯৫	
৩	৫	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারেজ প্রজেক্ট । (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি	৪৫৬৪.০০	২৮৪৪.৯৬	৭০.৪৮	১৪০০.০০	২৮৪৪.৯৬	৭২.১১	
৪	৬	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণ	১৯১৩৩.৮১	১০৮২১.১২	৬৮.৬৭	৩০০০.০০	১০৮২১.১২	৬৮.৬৭	
৫	৮	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রংপুর সার্কেল -১	১৫০৬১.৪৫	৯৩৭৪.০০	৭৫.০৫	৩৫০০.০০	৯৩৭৪.০০	৭৫.০৫	
৬	১২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্ষীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	৯৮৩৫.০৫	৬০৬৭.৯৬	৯১.৫৬	১৫০০.০০	৬০৬৭.৯৬	৯১.৫৬	
৭	১৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর ।	২১৩৪.০০	৯৮১.৬৫	৪৬.২২	৮০০.০০	৯৮১.৬৫	৪৯.৭৪	
৮	১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	১৬৯৪০.০০	১০০৪৩.০২	৬৫.২৬	৩০০০.০০	১০০৪৩.০২	৬৫.২৬	
৯	১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর ।	১৭০৯৫.৪৮	৯৮৪৯.৯৭	৬৮.১১	৩০০০.০০	৯৮৪৯.৯৭	৬৮.১১	
১০	২০	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	৫৯৫৩.০০	২০৩৬.২৪	৫৭.৪৭	২৫০০.০০	২০৩৬.২৪	৫৭.৪৭	
১১	৩২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নুমক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২) । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	৩২৩০.০০	৭৪৯.৭২	২৯.০০	২০০০.০০	৭৪৯.৭২	২৯.০০	

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2012-2013

In lac tal

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %		
	Target (%)	Cumulati ve(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumalative	Achiev ement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
July	1.00	1.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51	40.09	6.85	33.24	33.24	33.24		33.24	33.24	0.02	1	1	0.53
August	1.00	2.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51										2	3	
September	1.00	3.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51										2	5	
October	3.00	6.00	6257.31	4560.54	1696.77	1591.53										3	8	
November	4.00	10.00	8343.08	6080.72	2262.36	2122.04										5	13	
December	6.00	16.00	12514.62	9121.08	3393.54	3183.06										8	21	
January	7.00	23.00	14600.39	10641.26	3959.13	3713.57										10	31	
February	10.00	33.00	20857.70	15201.80	5655.90	5305.10										12	43	
March	12.00	45.00	25029.24	18242.16	6787.08	6366.12										14	57	
April	14.00	59.00	29200.78	21282.52	7918.26	7427.14										15	72	
May	14.00	73.00	29200.78	21282.52	7918.26	7427.14										15	87	
June	27.00	100.00	56315.79	41044.86	15270.93	14323.77										13	100	
Total	100.00		208577.00	152018.00	56559.00	53051.00										100		0.53

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(জুলাই/ ২০১২ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৭	৫	০	৭
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	০	০	০	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০	০	০
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	০	০	০	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১৩	৪	০	১৩
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	০	০	০	০
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	০
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	০	০	০	০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	০	০	০	০
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	০	০	০	০
১১	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	০	০	০	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	০	০	০	০
১৯	৮ ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	০	০	০	০
	মোট	২০	৯	০	২০
	শতকরা হার		৪৫.০০%	০.০০%	১০০.০০%

১২-১৩ দরপত্রের তথ্য
(জুলাই/ ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ								
১	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	৩	৩	০	৩	০%	
২	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	২	২	০	২	০%	
৩	৩০	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
৪	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাল্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	০	০	০	০		
৫	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প । (২০১১-১২/২০১১-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	২	০	০	২	০%	
মোটঃ			৭	৫	০	৭	০%	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ								
৬	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৭	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
৮	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
৯	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) ।	০	০	০	০		
১০	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
১১	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	০	০	০	০		
১২	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ								
১৩	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
১৪	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিরা উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২) ।	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ								
১৫	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		
১৬	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
১৭	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
	৩৭	নওগা শহর সংরক্ষন	০	০	০	০		
২০	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	৪	৪		৪	০%	
২১	২৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	৪		০	৪		
	৩১	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প						
২২	৩৮	বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
২৩	৯৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	৫	০	০	৫		বাদাই -৩ টি আরাই -১ টি পাম্প হাউস -১
মোটঃ			১৩	৪	০	১৩	০%	
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
২৪	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
২৫	২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)						
২৬	৩১	চন্দনা বারানিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৭	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
২৮	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
২৯	৭	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩০	২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) ।	০	০	০	০		
৩১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষন প্রকল্প	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৩২	৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		
৩৩	২১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
৩৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাঁসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) ।	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
৩৫	১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৩৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	০	০	০	০		
৩৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৩৮	৮৭	সাইথ-গয়েট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	০	০	০	০		
৩৯	১১	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		
৪০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৪১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
৪২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
৪৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	০	০	০	০		
৪৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	০	০	০	০		
মোটঃ			০	০	০	০		
সর্বমোটঃ			২০	৯	০	২০	০%	

২০১২-১৩ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয়কৃত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায়

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড
ক) সেচ খাত :

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৫৯	অগ্রাধিকার ক্রম: ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্তুক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে মেয়াদকাল পরিবর্তন ও অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৫.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২।	৬২	অগ্রাধিকার ক্রম: ২	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.৮.৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<p>১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১০ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পত্রে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৩।	৬৬	অগ্রাধিকার ক্রম:৩	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	২৫৫৪.৯১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৬.০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। বিলম্বে প্রেরণের জবাব প্রেরণ। ২৬.১০.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। একই সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিতে অর্ন্তভুক্তির জন্য অনুরোধ। ২৫.৩.১২ এ এতদসংক্রান্ত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২.৪.১২ এ আরএডিপি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিতে অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত অনুরোধপত্র পাসম এ প্রেরণ। ১৪.৬.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৪।	৭০	অগ্রাধিকার ক্রম: ৪	ভৈরব নদ পুন:খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২- জুন, ২০১৫)	৭৫১৯.৮০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২৫.১.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৭.২.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৬.২.১২ এ ওয়ারপো 'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৭.৫.১২ এ কমিশনের মতামতের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৫।	৬৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ৫	রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩)	৮০৯৪.৫৬	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ৩.১.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর জন্য পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৪.৫.১২ এ অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।
৬।	৬৫	অগ্রাধিকার ক্রম: ৬	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) ২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	৫৩৭০০.৩২ (বৈদেশিক সাহায্যঃ ৩০৬৩১.৫৫)	মন্ত্রনালয়	<ul style="list-style-type: none"> ২৬.০৬.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ের আলোকে পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৫.১.১২ এ ওয়ারপোর মতামত/ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৮.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ইআরডি'কে লেখা ২১.৩.১২ এর পাসম পত্র প্রাপ্তি।
৭।		অগ্রাধিকার ক্রম: ৭	তিস্তা প্রধান খাল এবং তিস্তা ব্যারেজ সম্পর্কিত অবকাঠামো পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ- ১) (মার্চ, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১১)	১৪৬৪.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২১.০৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৮.০৩.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৩.০৪.২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ০৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৬.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২১.৬.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বিলম্বে ডিপিপি প্রেরণের যৌক্তিকতা জানানোর অনুরোধ। ২৫.৬.১২ এর পাসম পত্রে বিলম্বের কারণ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
৮।	৬৭	অগ্রাধিকার ক্রম: ৮	খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটরসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে খালগুলোয় মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৪)	২৪৫৬.৩৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৩.১১.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.৪.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৩.৬.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
৯।	৬৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় মালিয়ারা- বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪)	২১৫৯.১৩	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৭.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৩.১.১২ এ ওয়ারপোর মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৭.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

খ) পানি সম্পদ খাত :

১০।	১৫৫	অগ্রাধিকার ক্রম: ১	পানিভবন নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	৬০৭৯.৪৬	মন্ত্রনালয়	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৯.১১ এ পাসম চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি। ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ। ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে অর্থায়নের সংস্থান না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- জানানো হয়। ১৭.৪.১২ এ পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৮.৭.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।
-----	-----	-----------------------	--	---------	-------------	--

১১। S	১৪১	অগ্রাধিকার ক্রম: ২	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	১৬৫৫১.১৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুন:খনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১২। J	১৪২	অগ্রাধিকার ক্রম: ৩	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১০০৪৪.২৮	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয়- জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৩।	১৫২	অগ্রাধিকার ক্রম: ৪	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৫)	১৯০৩৮.৫৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১০.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৫.১.১২ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ১৭.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩১.১.১২ এ প্রত্যয়নপত্র, গএইইখ তথ্যাদি, প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও কোন প্রকল্পের পরিবর্তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হবে- এ সব তথ্যাদি সম্পর্কিত পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। • ২৮.২.১২ এ "ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" প্রকল্প এ পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। • ১.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বরাদ্দসহ ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি তে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণের অনুরোধ এবং ডিপিপি ফেরত। • ১০.৪.১২ এর পরি: কমিশনের ২০১২-১৩ অর্থবছরে অন্তর্ভুক্তি ও অর্থায়ন সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। • ২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৪।		অগ্রাধিকার ক্রম: ৫	চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্নফুলী নদী এবং রাইখালী খালের বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন স্থানে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	১৫৫১৭.৩৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ৬.৬.২০১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২১.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৮.৮.১২ এ ওয়ারপো এর মতামত প্রাপ্তি।
১৫।	১৪৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২- জুন ২০১৫)।	১৬৯২৬.১২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি। • ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ। • ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৫.৪.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.৪.১২ এর পাসম কর্তৃক ডিজাইন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৮.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৬.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৯.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে পর্যালোচনা সভা। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৬।	১৪৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভুরুঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৪)	৪১৭৪.৩৬	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে আলোকে পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৬.২.১২ এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ১.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৪.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৭।	১৪৬	অগ্রাধিকার ক্রম: ৮	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	১৮৬১৯.৫৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। ২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ। ২৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১৮। J	১৪৭	অগ্রাধিকার ক্রম: ৯	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো'র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • ৫.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৯।	১৫৩	অগ্রাধিকার ক্রম: ১০	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার গোপালপুর ও নাগইরার ধাইর নামক স্থানে ঘোড়াউত্রা নদীর লুপ-কাট খনন (ফেব্রুয়ারী, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)	৬৩১৪.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৫.৫.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১০.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • ১০.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৪.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থবছরের গএইঋ বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। ডিপিপি ফেরত। • ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। • ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২০। R	১৫৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। • ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্ত। • ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত। • ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২১।	১৬২	অগ্রাধিকার ক্রম: ১২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলাকে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৬)	৬৪৯৯৮.৫০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৪.০৪.২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৬.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.৮.১১ এ সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পাসম পত্র প্রাপ্ত। • ১৬.১.১২ এ সংশোধিত এডিপি তে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য পাসমকে অনুরোধ পত্র।
২২। R	১৫০	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৩	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	১৭৮৯৪.৩৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.০৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.৪.১২ এ পাসম'কে অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য জানানোর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্ত। • ২১.৫.১২ এ অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য পাসম কর্তৃক পরি: কমিশনকে প্রদান। • ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২৩।		অগ্রাধিকার ক্রম: ১৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২৬৪৯৯.১৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.৯.২০০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.২০১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • কার্যবিবরণীর আলোকে ওডগ কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১.২.২০১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২০.২.১১ এ মাঠ-দপ্তরকে মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৬.৩.১১ এ ডিপিপি দাখিল। ৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি

						<p>শ্রেণের তাগিদ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ১৯.৪.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণ।
২৪।	১৬১	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৫	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৭৬৯.৩৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রোট ধরে পুনরায় ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ৮.৫.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ঝুকিপুর এলাকা চিহ্নিত করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন প্রস্তাব শ্রেণ এবং প্রয়োজনে দুটি পৃথক ডিপিপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
২৫।	১৫৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৬	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাঙনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩)	২৪২৯.৩০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২১.০৩.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.০৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২৬.৫.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৬.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৮.৮.১১ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৬.৯.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ৫.১২.১১ এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। ১৯.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ৫.৩.১২ এ পাসম পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় ৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণ। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১২-১৩ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প = ৭টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩)				২০১২-১৩ সালের জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপাউবো															
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	৮৮৪১৪.৩৬	২৯৩৪২.০০	৩৯০৬.২৪	১১৫০০.০০	৪৩০.০০	১১০৭০.০০	১১০৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪	সেকেভারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২), প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/১২	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৪৯০১৪.৬৯	১৩১৫৩.৩৫	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৮৪৩৮.০১	০.০০	১৪১৬০.০০	০.০০	১৪১৬০.০০	১৪১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1	৪০৭১৬.০০	১৬৯৩৪.০০	০.০০	০.০০	১৭৪৩৩.০০	৫০০.০০	১৬৯৩৩.০০	১৬৯৩৩.০০							
৩৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	৩৩২৯.৪১	৩৮৭.৩৩	৫৯৩১.০০	৮৪৩.০০	৫০৮৮.০০	৩০৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৮.৪২	০.০০	০.০০	
৩৯	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, সাউথ-ওয়েস্ট	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১৫৮৩৯.৯৬	২৯১০.৪০	৮২০০.০০	১২০০.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৪০.০৯	৬.৮৫	৩৩.২৪	৩৩.২৪	৩.৫৯	০.৪৯	
৪৫	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।	১৫৭০.০০	১০২১.০০	০.০০	০.০০	১০৫৩.০০	৪৫.০০	১০০৮.০০	০.০০							
		২৯৪০৫১.০৬	২২৩৮৯৯.২৯	১০৫৯৬৪.০৭	২০৩৫৭.৩২	৬১০৭৭.০০	৫৬৫৫৯.০০	৫৩০৫১.০০	৪০.০৯	৬.৮৫	৩৩.২৪	৩৩.২৪	১৫২১.৬৬	০.০৭		

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
২	মাতামুছুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত
৩	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারি।	অনুমোদিত
৪	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
৫	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৬	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২	* ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এ প্রশা: অনু:পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৮ J	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৫.১২ এ মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন আইএমইডি হতে পাসম এ প্রেরণ। * ২৬.৬.১২ এর পরি: কমিশনের শর্ত সাপেক্ষে সম্মতিপত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
৯	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২৯.৩.১২ এ শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সুপারিশপত্র প্রাপ্তি। কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৬.৪.১২ এ জবাব প্রাপ্তি। * ১৫.৫.১২ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.৬.১২ এর পরি: কমিশনের সম্মতিপত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
১০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১১	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি।	আইএমইডি
১২	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ১২-১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পক্ষে শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এর পাসমপক্ষে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি।	অনুমোদিত
১৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.২.১২ এ পরিঃকমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১১.৪.১২ এর আইএমইডি পক্ষে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বর্ধিতকরণ	পরিঃকমিশন/ আইএমইডি
১৪ N	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৫	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগস্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৮.১২ এর পরিঃ কমিশনের পক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতিজ্ঞাপন।	মন্ত্রণালয়
১৬ J	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৭ S	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৩.১২ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ।	আইএমইডি
১৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	* ২৫.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৮.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ৩.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১২-১৩	* ২.৫.১২ এ ৪র্থ বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৬.১২ এ পরিঃকমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ৫.৮.১২ এ আইএমইডি কর্তৃক মতামত সম্বলিত পত্র প্রাপ্তি।	পরিঃকমিশন

২৮ - ০৭ - ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সভার শুরুতেই জুন/২০১২ এর সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বাস্তবায়নধীন খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের কতিপয় স্ট্রাকচারের কাজ আগাম বন্যার কারণে সার্বিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে আগামী অর্থ বছরে ওএন্ডএম খাত থেকে ২২৭.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। সভায় সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্তানুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিত করা হয় নি।
২।	ইসিআরআরপি এর প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এডিপিভুক্ত ইসিআরআরপি প্রকল্পের বোরিং ও যান্ত্রিক	ইসিআরআরপি প্রকল্পের বোরিং এবং যান্ত্রিক	প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান /	যথাশীঘ্র।	সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিত করা হয় নি।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	কাজ বোর্ডের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে পাউবো'র বিদ্যমান জনবল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কাজেই উক্ত কাজের ব্যয় প্রকল্পের পুনর্ভরণ অংশে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক এর আপত্তির কারণে বিল প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি ইসিআরআরপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বোরিং এবং যান্ত্রিক সম্পর্কিত কাজ বোর্ডের বাহিরের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।	সম্পর্কিত কাজ বোর্ডের বাহিরের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যাবে।	প্রকল্প পরিচালক ইসিআরআরপি		
৩।	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে অর্থ বছর শেষে ৪৫ দিনের মধ্যে হিসাব নিকাশ পাঠানোর বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত থাকলেও পটুয়াখালী র্যাক, বরিশাল র্যাক এবং ঢাকা র্যাক জুন/২০১২ এর হিসাব ও ভাউচার অদ্যাবধি সরবরাহ না করায় তা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর আগামী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রকল্প পরিচালককে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	আগামী ০৩ তিন দিনের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট র্যাকের হিসাব ও ভাউচার প্রকল্প পরিচালকের নিকট সরবরাহ করতে হবে।	পরিচালক হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)	যথাশীঘ্র।	সিদ্ধান্তের মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৪।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়ন প্রসঙ্গে প্রধান পরিকল্পনা সভাকে অবহিত করেন যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যাপারে বোর্ডের ১৮তম সভায় বাপাউবো'র দুটি প্রকল্প মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬০% জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এবং ৪০% বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে অনুমোদিত প্রকল্পের ৬০% ব্যয়ে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে অবশিষ্ট বাস্তব কার্যক্রমের অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তা জানতে চান। তাছাড়া ৬০% ব্যয়ে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা বা হলে কোন অংশে করা হবে তা জানতে চান।	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪০% বাপাউবো'র নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নের সুযোগ না থাকায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রধান পরিকল্পনা	যথাশীঘ্র।	সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা বাপাউবো ঢাকার স্মারক নং তারিখঃ মোতাবেক বর্ণিত দুটি প্রকল্পের সম্পূর্ণ অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।
৫।	বাপাউবো'র সকল বিভাগে (হাইড্রোলজি সহ) বর্তমান অর্থ বছরে দুইটি করে দরপত্র ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং গত অর্থ বছরের (২০১১-১২) সকল প্রকিউরমেন্ট এর তথ্যাদি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর'২০১২ এর মধ্যে Procurement Management Information System (PROMIS) এর মাধ্যমে অনলাইনে সিপিটিইউ তে প্রেরণের বিষয়টি পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকা সভায় উত্থাপন করেন।	মহাপরিচালক, বাপাউবো বাপাউবোর সকল বিভাগে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্নের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে সকল প্রকার সহায়তা কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল হতে	পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল ও বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।	যথাশীঘ্র।	বর্তমান ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের ৭৭টি পওর / পানি উন্নয়ন বিভাগে (XEN Office) ২টি করে দরপত্র ই-টেন্ডারিং (Goods & Works) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বোর্ডের পক্ষ হতে কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<p>তিনি জানান যে, গত ০৪.০৭.২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি সভায় আরো জানান যে, পিপিআরপি-২ প্রকল্পের সর্বশেষ Aide memoire অনুযায়ী বাপাউবো'র ৫০% বিভাগে আগামী ডিসেম্বর'২০১২ এর মধ্যে একটি এবং মার্চ '২০১৩ এর মধ্যে সকল বিভাগে একটি করে দরপত্র ই-টেডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। তদপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর হতে ই-টেডারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও PROMIS এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়ে দুইটি সার্কুলার জারী করা হয়। অত্র দপ্তরের সহায়তায় শুধুমাত্র ঢাকা পওর বিভাগ-১ এর একটি দরপত্রের তথ্যাদি PROMIS এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় কিন্তু অন্য তিনটি টার্গেট এজেন্সী (সওজ, এলজিইডি এবং আরইবি) এ বিষয়ে অনেক অগ্রসরমান।</p> <p>ই-টেডারিং এবং PROMIS বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল হতে করা হবে এবং প্রয়োজনে সিপিটিইউ হতে সহায়তা গ্রহণ করা হবে।</p>	<p>প্রদান করা হবে। ই-টেডারিং ও PROMIS বাস্তবায়নের জন্য পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেল অফিসে পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন।</p>			<p>এর কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে ২০টি সার্কেল (SE Office) ভ্রমণপূর্বক সার্কেল সমূহের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সম্মুখে e-GP এর উপর একটি Demo প্রদর্শনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে গত ১২ হতে ১৪ আগস্ট অত্র দপ্তরের একটি টীম কুষ্টিয়া পওর সার্কেল ভ্রমণ করেন। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৬টি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে e-GP এর উপর একটি Demo প্রদর্শন করা হয়। ঠিকাদারগণকে e-GP এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়েও আলোচনা হয়। ২৯-০৮-২০১২ তারিখে ময়মনসিংহ পওর সার্কেলে এবং এর অধীন ৬টি পওর / পানি উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে e-</p>

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
					GP এর উপর একটি Demo প্রদর্শন করা হবে। ঠিকাদারকে . e-GP এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে টীমটি ৩০-০৮-২০১২ তারিখে ঠিকাদারগণের সাথে একটি সভায় মিলিত হবে। ইহা ছাড়াও কর্মকর্তাদের সহিত . On Line PROMIS software এর মাধ্যমে CPTU তে প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক তথ্য প্রদানের বিষয়েও আলোচনা করা হবে।
৬।	সভাপতি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রটি তুলে ধরে সভাকে জানান যে, খসড়া ডিপিপি প্রস্তাবনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বোর্ডে দাখিল করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন মাটির কাজের পূর্বে structure এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং উক্ত কর্ম পরিকল্পনা ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।	প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি প্রস্তাবনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বোর্ডে দাখিল করতে হবে। মাটির কাজের পূর্বে structure এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং উক্ত কর্ম পরিকল্পনা ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী / তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী / নির্বাহী প্রকৌশলী	যথাসময়ে	সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিত করা হয় নি।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৭।	সভায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাপ্ত ১৩টি প্রকল্পের পিসিআর অতি শীঘ্র চীফ মনিটরিং দপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় আগামী ১২ আগস্ট/২০১২ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিসিআর চীফ মনিটরিং দপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আগামী ১২ আগস্ট / ২০১২ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর চীফ মনিটরিং দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	১২ আগস্ট / ২০১২ তারিখের মধ্যে।	২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাপ্ত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৪টি প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া গেছে।

