

১৭-০৭-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(জুন ২০১১, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-৯	
খ)	বিগত ২২-০৫-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১০-১৩	
গ)	পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	১৪-১৫	
ঘ)	জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	১৬-১৮	
ঙ)	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ	১৯-২১	
চ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	২২-২৩	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৭ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩৮-৪৬
ছ)	আরপিএ ব্যবহার দাবী ও পুনর্ভরণ ও অগ্রগতি	২৪	
জ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২৫	
ঝ)	২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২৫	
ঞ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৬	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৭
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২৬	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৮
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২৬	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৯-৫২
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২৭	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৭	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৮
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৮	
	৭। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৯-৩০	
	৮। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩১	
	৯। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৯
	১০। ২০১০-১১ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত মোট ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬০
	১১। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬১-৬২
	১২। বিগত ১৬-০৫-১১ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৫ শাখা।

তারিখ : ১৪/০৭/২০১১ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	“ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৩/০৬/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পুনঃ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি অর্থ-বছরে সবুজ পাতায় অন্ত ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩ = ২ বছর।	-	
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/৪/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মেঘনা সহ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিং কাজ দীর্ঘ মেয়াদী ড্রেজিং প্রকল্পভুক্ত এবং উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে চাঁদপুরে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিংকল্পে “Capital Dredging and sustainable River Management” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজের পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় হতে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করা হলে গত ১২/০৭/২০১১ তারিখে উহা অনুমোদিত হয়। সেমতে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	-	
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	০৬/৩/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (চুক্তি মূল্য ২৩.৭৮ কোটি টাকা) এবং ৩১/১২/২০১১ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে। ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদীর সমীক্ষা : ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তাসহ বৃহৎ নদী সমূহের সমীক্ষা কাজ ক্রমিক নং-২ এর অনুরূপ। ধরলা ও দুধকুমার : ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৬/০৩/২০১১ তারিখে গঠিত কারিগরী কমিটি কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে। কমিটি আগামী ০৭/০৮/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। তদানুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং সরাইলে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্তে গত ১৮/১০/২০১০ তারিখে গঠিত কারিগরী কমিটি ২৫/০৬/২০১১ তারিখে সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ অংশের প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন কাজের প্রতিবেদন আগামী ১৫/০৭/২০১১ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে।	-	
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে।	-	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পোল্ডার নং ৩৬/১ পুনর্বাসন করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই ও ব্যয় নিরূপণের লক্ষ্যে গত ০২/০১/২০১১ তারিখে গঠিত ১টি কারিগরী কমিটি কর্তৃক বর্তমানে তথ্য/উপাত্ত যাচাই বাছাইয়ের কাজ করা হচ্ছে। কমিটি আগামী ২৫/০৭/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	-	
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে ৩০টি পোল্ডারের ১৬টি প্যাকেজের আওতায় জুন/২০১৪ সালের মধ্যে বেড়ীবাঁধ পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা হবে। প্রকল্পের অধীনে ৮টি পোল্ডারের ৪টি প্যাকেজে জুন, ২০১১ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৩৫%।	-	বাস্তবায়িত আংশিক বাস্তবায়িত
০৭।	বরগুনা জেলার নদীসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজিং করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বিআইডব্লিউ টিএ	সাধারণত নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে দেশের নদ-নদী সমূহের খনন কাজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষের আওতায় বিধায় বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৮।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ২০%। কাজটি আগামী ০৪/১২/২০১১ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে।	-	চলমান
০৯।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১ম অংশ) এলজিইডি (২য় অংশ)	খাল পুনঃখননের মাধ্যমে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করার নিমিত্তে বরিশাল ও বরগুনা জেলার ৫টি উপজেলায় ১১০টি খালের ৪০৫.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে পুনঃখনন করার জন্য মাঠ দপ্তর থেকে ২৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক গত ০৫/০৫/২০১১ তারিখে ১টি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করতঃ উহা অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। খাস জমিতে পুকুর খননের কাজ এলজিইডি এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
১০।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত।	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেইটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেইটগুলি মেরামত করা হয়েছে।	-	বাস্তবায়িত
১১।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে।	২৩/০৭/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/১ ও ২ এবং ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিগ্রমিঃ বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। জুন/২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৫%।	-	বাস্তবায়িত
১২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়।	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের সমীক্ষার লক্ষ্যে গত ১০/০২/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বর্তমানে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করছে। কমিটি আগামী ৩১/০৭/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩।	তিতাস নদী খনন করা।	-ঐ-	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তিতাস নদী খনন কাজ বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত গত ১০/০২/২০১১ তারিখে গঠিত কারিগরী কমিটি বর্তমানে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করছে। কমিটি আগামী ৩১/০৭/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	-	
১৪।	পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত বেড়া বাঁধ (রিং রোড) নির্মাণ।	চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	০৮/০৯/১০	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	বর্ণিত কাজটি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) এর আওতাভুক্ত। বিষয়টি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
	শাহ আমানত সেতু থেকে সদরঘাট পর্যন্ত (Capital Dredging এর মাধ্যমে Embankment নির্মাণ।	-ঐ-	০৮/০৯/১০	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য। এই বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
১৫।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়া বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, হাওড়ের টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫)। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে।	-	বাস্তবায়িত
১৬।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩) একটি ডিপিপি গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপিতে ২.২২ কোটি টাকা বরাদ্দে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/১২/১০ ১৭/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -ঐ-	ভৈরব নদী পুনঃখননের নিমিত্তে সমীক্ষার জন্য বোর্ড কর্তৃক IWM কে Single Source হিসেবে নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। ডিপিপি অনুমোদনের পর ভৈরব নদী পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। -ঐ-	-	
১৮।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন।	২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন প্রকল্পের ডিপিপি এর উপর গত ০৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৯/০৫/২০১১ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। তৎপরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত চাহিদা মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় ০৫/০৭/২০১১ তারিখে বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	-	
১৯।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ;	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোন্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোন্ডরসমূহ অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের মোট ৪৮০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ মেরামত/নির্মাণকল্পে ১৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ECRRP এর আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি প্রায় ২০%। মেয়াদ অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে, অগ্রগতি ৪৫%।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বি আই ডব্লিউ টি এ	নদীর নাব্যতার বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট
২১।	মংলা উপজেলা পশুর নদী ড্রেজিং করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
২২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীভাবে বাস্তব বায়ন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারসহ স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পূর্নবাসন” শীর্ষক ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত । ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৫.৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৫.৫৬ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও নদী তীর সংরক্ষণ ও ২০ টি ক্রোজার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১১৬.৪৪ কোটি টাকা। বর্ধিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য ২০টি ক্রোজারের মধ্যে ১৯টি ক্রোজারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া, South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজের জুন/২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৮০%।	-	বাস্তবায়িত আংশিক বাস্তবায়িত আংশিক বাস্তবায়িত
২৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভূতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভূতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২১.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ২৮.৭০ কিঃমিঃ খাল/নদী পুনঃখননসহ অন্যান্য কাজের জন্য একটি ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে, জুন/২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি ২০%।	-	চলমান

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪।	সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বাগেরহাট জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে খাস জমিতে একটি করে দিঘী খনন করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
২৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুড়ালে সেচ উপ- প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯-১২-১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়া বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প” এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গত ২৩/০৩/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় = ১৭.৫৬ কোটি টাকা)। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে বর্ণিত কাজ শুরু করা হবে।	-	
২৬।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রতিবেদন পাওয়া গেলে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	-	
২৭।	সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে খাস জমিতে দিঘী খননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-	এল জি ই ডি সংশ্লিষ্ট
২৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৭৯.৪০ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য কাজের জন্য "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২। গত ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং গত ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে নলিন বাজার এবং সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের সম্মুখে ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে (চুক্তি মূল্য যথাক্রমে ৩৯.১৫৬ কোটি এবং ২.৬৮ কোটি টাকা)। এছাড়া, সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত (১৪.০০ কিমি) ড্রেজিং কাজের জন্য গত ০৫/০৬/২০১১ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র (Prequalified) আহবান করা হয়েছে, যা আগামী ২১/০৭/২০১১ তারিখে গৃহিত হবে এবং উহার ভাটিতে ৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের জন্য গত ০৯/০৬/২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়েছে যা আগামী ২৬/০৭/২০১১ তারিখে গৃহিত হবে।	-	চলমান
৩০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১৫-০৩-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বস্বীকৃতভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, "উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পূর্ববাসন" প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলাধীন বিভিন্ন পোন্ডারের ৮৩.৭৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, ২০টি সুইচ মেরামত ও ৩.৭৭ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.০০ কোটি টাকা)। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। অধিকন্তু, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	বাস্তবায়িত
৩১।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	"পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা। বিগত ২৬/০১/২০১১ তারিখে পাসম এর যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদ্মা নদীতে ৭.২০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করতঃ পুনঃগঠিত ডিপিপি গত ৩০/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় পরিকল্পনা কমিশন হতে ফেরৎ প্রদান করা হয়। যা বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। "চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দেবীনগর হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্প এর ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬.৭৩ কোটি টাকা, মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩) এবং উহা গত ৩০/০৩/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	--	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও বেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১-১১-১০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে ২৪.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২০/০৬/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প এলাকা ম্যানগ্রোভ বেষ্টিত হওয়ায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে ১১৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে (মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। গত ২০/০৬/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনধিক ১০০.০০ কোটি টাকার ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে।	-	

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২২-০৫-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	২০১০-২০১১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। অদক্ষ কর্মকর্তার/কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পাসম এর সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়নপূর্বক নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ২০১০-১১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অদক্ষতা পরিলক্ষিত হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২)	নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে না পারা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কাজের ধরণ ও পরিমাণ, কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ/সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জুন, ২০১১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে;	পরিকল্পনা উইং, পাসম	জুন, ২০১১	এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য প্রাপ্তির পর সভার আয়োজন করা হবে।
৩)	ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' দুর্গত এলাকায় বাকী ১টি ক্রোজার বন্ধকরণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক Ring dyke নির্মাণ করিয়ে ক্রোজার নির্মাণের দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান করে জরুরী ভিত্তিতে ক্রোজার বন্ধকরণ কাজটি সমাপ্ত করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	'আইলা' দুর্গত এলাকায় পাতাখালীতে বাকী ১টি ক্রোজার নির্মাণ কাজ ১ম বার ঠিকাদার ব্যর্থ হওয়ায় আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত পূর্বক কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। ২য় বার দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার ব্যর্থ হওয়ায় আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত পূর্বক কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। ৩য় বার দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় কিন্তু ঠিকাদার ব্যর্থ হওয়ায় কাজ বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য চলতি বছরে বর্ষা শুরু হওয়ায় এবং জোয়ারের পানির সমতল বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ষিত ক্রোজার নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তী শুকনা মৌসুমে উক্ত ক্রোজার নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে Ring Dyke নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৪)	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট এবং কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট দুটি প্রকল্পের সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত নতুন ডিপিপি যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) এর সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষার ভিত্তিতে ডিপিপি গত ২৮-০৬-২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্তে বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর সমীক্ষা জুন/১১ এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। সেমতে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১৫-০৮-১১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।
৫)	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজের দরপত্র প্রস্তাব সিসিজিপিতে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্তে দরপত্র প্রস্তাব সিসিজিপিতে প্রেরণ করা হয়। গত ১২-০৭-১১ তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
৬)	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় আগামী ৭ দিনের মধ্যে (সভা অনুষ্ঠানের দিন হতে) নলিনী বাজারের নিকট ড্রেজার প্রেরণ করে ড্রেজিং কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে	বাপাউবো	২৯/০৫/১১ এর মধ্যে	নলিনী বাজারের নিকট পাউবোর ২ (দুই)টি ড্রেজার ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ড্রেজিং কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঠিকাদারের নিজস্ব ১(এক)টি ড্রেজার সাইটে প্রেরণ করা হয়েছে যা গত ২০-০৬-২০১১ তারিখ হতে সাইটে নদী খনন কাজ শুরু করেছে।
৭)	প্রয়োজনে “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের dredging কার্যক্রম বন্ধ রেখে Spoil management করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	ড্রেজিং এর Spoil management এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৮)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান ইত্যাদি তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক শুধু চলতি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত/ব্যবহৃত যানবাহনের তথ্যাদি গত এপ্রিল/২০১১ মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যানবাহনের চাহিত তথ্যাদি মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহপূর্বক শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৯)	মাননীয় স্পিকারের নির্বাচনী এলাকায় ৬টি লুপকাট খননের লক্ষ্যে ডিপিপি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	মাননীয় স্পিকার মহোদয় ইটনা উপজেলায় ৩টি স্থানে এবং মিঠামইন উপজেলায় ৩টি স্থানে লুপকাট খননের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে মিঠামইন উপজেলার গোপালপুর ও হাইল্লারটেক নামক ২টি স্থানে ঘোড়াউত্রা নদীতে ৪.৯০ কিঃমিঃ লুপ কাট খননের জন্য ৬৩.১৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মিঠামইন উপজেলার শান্তিপুর্নে ১টি লুপকাটটি (৪.০৮৫ কি.মি.) অনুমোদিত "কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছে। ইটনা উপজেলার অপর ৩ (তিন)টি লুপ কাটের বিষয়ে গত ১০-০৬-২০১১ তারিখ স্পীকার মহোদয়ের সাথে তার দপ্তরকক্ষে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে বাউলাই নদীতে এরশাদনগর ও শিমুলবাগ নামক স্থানে লুপকাট খনন কারিগরী বিবেচনায় যুক্তি যুক্ত নহে মর্মে অবহিত করা হলে তিনি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ঐ এলাকার ভাংগনরোধে প্রতিরক্ষা কাজের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি অপর ১টি লুপকাট (কাতিয়ারকোণা নদীতে এলংজুরী বাজার নামক স্থানে) কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় গুচ্ছ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। সে আলোকে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
১০)	ছোট ছোট নদীতে এবং বড় নদীর শাখা চ্যানেলে ব্যাভেলিং পদ্ধতিতে নদী তীর সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ব্যাভেলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাপাউবোসহ সকল সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি সেমিনার জুন ২০১১ এর মধ্যে আয়োজন করতে হবে;	নগই	জুন ২০১১ এর মধ্যে	২০১০-১১ অর্থ বছরে সময়ের স্বল্পতা হেতু ব্যাভেলিং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে জুন/২০১১ এর মধ্যে সেমিনারের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি তবে পরবর্তীতে এতদ্বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১১)	স্থানীয় সংসদ সদস্যের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক সংসদীয় এলাকার একটি খাল চিহ্নিত করে তালিকা মে, ২০১১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	মে, ২০১১	প্রত্যেক সংসদ সদস্যের এলাকায় একটি খাল খননের লক্ষ্যে উহা চিহ্নিত পূর্বক এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ তালিকা ৩১-০৭-২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১২)	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে পারবে না এমন সকল প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে;			জুন/২০১১ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের হিসাব চূড়ান্তের পর এতদসংক্রান্ত তথ্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

১৩)	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্পটি জুন, ২০১১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য ঠিকাদারকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব সভা অনুষ্ঠানের দিনই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবো	২২/০৫/১১	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সম্পাদিত কাজের জন্য অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দাখিলের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
১৪)	“যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সংশ্লিষ্ট রেখে জমির ভোগদখলকারী নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	আলোচ্য প্রকল্পের ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যশোরকে আহবায়ক করে পাউবোর প্রতিনিধি, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কে অর্ন্তভুক্ত পূর্বক ১ (এক)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ২১-০৬-২০১১ ও ২৭-০৬-২০১১ তারিখে যশোরে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ভোগদখলকারীদের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলেছে। জুলাই, ১১ এর মধ্যে আংশিক তালিকা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে দাখিল করা হবে।

২০১০-১১ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৯-১০ পর্যন্ত ব্যয়	২০১০-১১ সালের বরাদ্দ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
								মে/১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি	মে/১১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মে/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
চলতি প্রকল্পঃ											
১।	৪৯৪১	৫৯৭৪	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপ-জেলার শাখারিয়া নামক স্থানে ভূয়াপুর-তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন কাম রাস্তা রক্ষা প্রকল্প।	অনুমোদিত	৯৯৭.৬০	৪৬৭.৬৭	৩৯৭.৬০	৬০২.৬৮	১৩৫.০১	৯৫.০০	
২।	৪৯৪২	৫৯৭৪	পশ্চিম গোপালগঞ্জ পোল্ডার নং-৪ এর শামপুরিয়া খেয়াঘাট থেকে উজানী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খাল পুনঃখনন কাজ।	অনুমোদিত	৮৯৪.০০	০.০০	৬৯৪.০০	৩১৪.১৬	৩১৪.১৬	৭৬.০৭	
৩।	৪৯৪৩	৫৯৭৪	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন স্বরমুশিয়া ইউনিয়ানের স্বরমুশিয়া নতুন বাজার মগড়া নদীর বামতীর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	২২৮.৪০	১০.০০	৬২.৬৪	৩১.৩২	২১.৩২	৮২.০০	
৪।	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংশু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়ানের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৯৯৫.৮৪	৪৮.০৩	৭৯৫.৮৪	৫৮.৭৯	১০.৭৬	৬.৭৫	
৫।	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার সদর উপজেলার বিলংজা ইউনিয়ানের অন্তর্গত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৪৯৪.০০	২০.০০	৩৯৪.০০	১৯৭.০০	১৭৭.০০	৭৮.১৩	
৬।	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১৫.১৫	৮৫৫.০০	৪২৭.৫০	৪১২.৩৫	৮৯.২৫	
৭।	৪৯৪৭	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বামতীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কলোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৬৫০.০০	৭৮.৩৪	৫০০.০০	২৫০.০০	১৭১.৬৬	৯৬.৪৫	
৮।	৪৯৪৮	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়ানের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	৯০.০০	৭৫৫.০০	৩৭৭.৫০	২৮৭.৫০	১০০.০০	

২০১০-১১ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৯-১০ পর্যন্ত ব্যয়	২০১০-১১ সালের বরাদ্দ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
								মে/১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি	মে/১১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মে/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯।	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০)	অনুমোদিত	১২০.০০	১৫.০০	৪৫.০০	২২.৫০	৭.৫০	১০০.০০	
১০।	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়াগাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিঙ্গার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫০০.৬৬	০.০০	২৫০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	৫২.৪২	
১১।	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়ন্তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৮৭৭.৪১	০.০০	৭৭৭.৪১	৩৩৯.০০	৩৩৯.০০	৪৯.০০	
১২।	৪৯৫২	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	২৭১.৩০	০.০০	১৭১.৩০	২৭.৪২	২৭.৪২	২১.১০	
১৩।	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিয়াতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	৭০.০০	
১৪।	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১১৯.১৬	১১৯.১৬	৩৫.০০	
১৫।	৪৯৫৫	৫৯৭৪	চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৭৫৩.৩০	১৫০.০০	৫৫৩.৩	৪২৬.৬৫	২৭৬.৬৫	৬৫.০০	
মোট=						৯৭৯২.৫১	৮৯৪.১৯	৬৯৫১.০৯	৩৪৯৩.৬৮		

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			জুন, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		২০১১ পর্যন্ত	মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
																	বরাদ্দের (%)
						প্রকল্প সাহায্য											
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুণীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফুজাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খান্ডগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০		২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০	১০০.০০	২০৭.০০	২০৭.০০		২৫.০০	১৫৬.০০	১৫৬.০০	০.০০		২৫.০০	
						০.০০		১০.১৫	১০.১৫	-		৭৫.৩৬	৭৫.৩৬	-		৭.৬৫	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
২	বাগমারা হতে (খোসকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ : ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০		৫০৬.৫০	৫০৬.৫০	৫৯.৫৯	৩৮৮.০০	৩৮৮.০০	০.০০	৮৭.০০	৩৮৮.০০	৩৮৮.০০	০.০০		১৪৬.০০	
						০.০০		৭৬.৬০	৭৬.৬০	-		১০০.০০	১০০.০০	-		৭৬.৬০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আমান উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ	১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	৬৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০		৬৫.০০	
						০.০০		২৫.০০	২৫.০০	-		১০০.০০	১০০.০০	-		২৫.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরের লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১		২৬২.৭২	২৬২.৭২	১২.৭৩	২৬২.৭২	২৬২.৭২	০.০০	৯.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০		৭০.৭১	
						০.০০		১০০.০০	১০০.০০	-		৭৬.১৩	৭৬.১৩	-		৭৬.১৩	
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭		৫০২.০০	৫০২.০০	৯৯.৯৩	২৯১.৬০	২৯১.৬০	০.০০	৯৮.০০	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	০.০০		৯৮.০৭	
						০.০০		৫৮.০৯	৫৮.০৯	-		৯৭.৫৮	৯৭.৫৮	-		৫৬.৬৮	
												৫৬.৬৮	৫৬.৬৮	-			

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			জুন, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অবমুক্তির (%)	মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
																	বরাদ্দের (%)
						প্রকল্প সাহায্য											
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৬	চর আভার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬৩৮.৭৫	৬৩৮.৭৫	৬৩.৮৮	২৮৮.২৫	২৮৮.২৫	০.০০	৬০.০০	২৮৮.০০	২৮৮.০০	০.০০		৯৩.৯৩	৪৫.০৯
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্নফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		১০৫৮.১৭	১০৫৮.১৭	৫২.৯২	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	২০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০		৩৭.৭৯	২.৩৬
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			প্রশাসনিক অনুমোদন জুন/২০১১ তে পাওয়ার কাজ শুরু করা যায়নি।
৯	চর আভা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১২১০.০০	১২১০.০০		৭৯৮.৭৫	৭৯৮.৭৫	৬৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২		১০৭১.০২	১০৭১.০২	৬০.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় সান্দ্র নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি, উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা এবং তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২		৮৯.২৬	৮৯.২৬	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			জুন, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য	
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অবমুক্তির (%)	মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২		১০০.৪২	১০০.৪২	১৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭		৬৫৩.৬৬	৬৫৩.৬৬	৩৪.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালার পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১।	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫		৭৯৮.০৬	৭৯৮.০৬	৬৬.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০	৪০০.৯০		৩২২.১০	৩২২.১০	৮০.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
		মোট	১৮২৩২.৭৬	১৮২৩২.৭৬	০.০০	৮৯৩৯.৯১		১৭১২.৫৭				১৩৬৬.৫৪				
												বরাদ্দের (%)				
												১৫.২৯%				

২০১০-১১ সালের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত (অর্থ কোড-৫৯৭৪) এর আওতায় সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষন কাজের অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দ

ক্রমিক নং	সমাঙ্গ প্রকল্পের		কাঠামোর		অর্থ বছর : ২০১০ -২০১১		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা																		
সিলেট পত্তর বিভাগ :																		
১		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.১৮০ ০.৪৩৭	০.৩১০ ০.৬৭৭	০.৩৭	কিঃমিঃ			৩০০.০০	১	২৭৫.০০			
২		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে কুশিয়ারা ডাইক পুনঃনির্মাণ/মেরামত				ডাইক পুনঃনির্মাণ	৬.৮০ ১৪.২০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩৭.০০	৯.৩০ ১৬.৭ ২৭.০০ ৩১.০০ ৪১.০০	১২.০০০	কিঃমিঃ			২০০.০০	১				
৩		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে জকিগঞ্জ উপজেলায় নদীতীর সংরক্ষন				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.৪২৫	৪.৬৪৩	০.২১৮	কিঃমিঃ			১৯৬.০০	১				
৪		সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.৫২৫	৪.৬৪৩	০.১১৮	কিঃমিঃ			১১২.০০	১				
৫		সুরমা নদীর বাম তীরে অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.০০০	০.৩৫০	০.৩৫০	কিঃমিঃ			৩৩২.০০	১				
৬		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে উইয়ামুড়া নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২৪.৫০০	২৪.৯০০	০.৪০০	কিঃমিঃ			৩৮০.০০	১				
৭		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে জকিগঞ্জ (হায়দ্রাবন্দ) নামক স্থানে নদীতীর সংরক্ষন				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২১.৮২০	২২.২২০	০.৪০০	কিঃমিঃ			৩০০.০০	১				
৮		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে লক্ষীবাজার নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৩৬.৪১৯	৩৬.৭১৯	০.৩০০	কিঃমিঃ			২৮৫.০০	১				
		সিলেট পত্তর বিভাগ সর্ব মোট											২১০৫.০০		২৭৫.০০			
মৌলভীবাজার পত্তর বিভাগ :																		
সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ																		

ক্রমিক নং	সমাপ্ত প্রকল্পের		কাঠামোর		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৯		ধলাই নদীর ডান তীরে গোলের হাওর নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৫০০	০.৯৭৫	০.৪৯৫	কিঃমিঃ			২০.০০	১	২০.০০	
১০		মন্ডু নদীর ডান তীরে তেলিবিল নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৩৭০	০.৫৯০	০.২২	কিঃমিঃ			২০.০০	১	২০.০০	
১১		মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপ-জেলার ইসলামপুর ইউনিয়ানের মোকাবিলা নামক স্থানে তীর সংরক্ষন ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৫০০	১.৩৬৫		কিঃমিঃ			১৫০.০০	১	৩০.০০	
		মৌলভীবাজার পওর বিভাগ সর্ব মোট											১৯০.০০		৭০.০০	
		হবিগঞ্জ প ও র বিভাগঃ														
১২		হবিগঞ্জ জেলার চুনাকুড়া উপ-জেলার বাত্লা সীমান্তে খোয়াই নদীর বামতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ							৩০.১০	১	১০.০০	
		হবিগঞ্জ প ও র বিভাগ মোট											৩০.১০		১০.০০	
		উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা সর্ব মোট											২৩২৫.১০		৩৫৫.০০	
		দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম														
		চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২ঃ														
		সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ														
১৩		ফটিকছড়ি উপজেলার বাগান বাজার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৭.৩১০	৭.৮৬০	০.৫৫০	কিঃমিঃ			৩৩৩.২৮	১	৬০০.০০	
১৪		ফটিকছড়ি উপজেলার নলুয়া নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৯.৭০০	১০.০০০	০.৩০০	কিঃমিঃ			১৫৯.৮৮	১		
১৫		ফটিকছড়ি উপজেলার আদারমানিক নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১২.৮৬৫	১৩.১৭১	০.৩০৬	কিঃমিঃ			১৪৯.১৮	১		
১৬		ফটিকছড়ি উপজেলার বুদ্ধগ্রাম নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২০.৪০০	২০.৬১০	০.২১০	কিঃমিঃ			২১৬.৭৫	১		
১৭		রামগড় উপজেলার দারোগাপাড়া এলাকা রক্ষা				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৭৮৬	১.৩১৫	০.২৪৯	কিঃমিঃ			১২০.০০	১		
১৮		রামগড় উপজেলার লাচারীপাড়া নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.০৫৫	৫.২৬০	০.৩৮৫	কিঃমিঃ			২২৭.০৯	১		
১৯		রামগড় উপজেলার মহামনি-সোনাইপুর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২.০০০	২.২০০	০.২০০	কিঃমিঃ			১০২.২২	১		
২০		রামগড় উপজেলার কালিবাড়ী নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৯.৫৩৬	৯.৬৩৬	০.১০০	কিঃমিঃ			৬৮.৩৩	১		
২১		মাটিরাঙ্গা উপজেলার লক্ষীছড়ী এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.২০০	০.৩৫০	০.১৫০	কিঃমিঃ			১৩৯.২০	১		
২২		মাটিরাঙ্গা উপজেলার সফিটরা নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৩০০	১.০০০	০.৫২০	কিঃমিঃ			২৩৯.১৬	১		
২৩		মাটিরাঙ্গা উপজেলার শান্তিপুর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.১০০	০.২৩০	০.১৩০	কিঃমিঃ			৭৪.৩২	১		
২৪		মিরসরাই উপজেলার কয়লারখুণ নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২০.৭০০	২১.২০০	০.৫০০	কিঃমিঃ			৩০৮.৫০	১		

ক্রমিক নং	সমাপ্ত প্রকল্পের		কাঠামোর		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৫		ফটিকছড়া উপজেলার হাবিবুল্লাহ চর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১৩.৫০০	১৩.৮০০	০.৩০০	কিঃমিঃ			১০৩.৫২	১		
২৬		রামগড় উপজেলার গফুর সর্দারচর এলাকা রক্ষা				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১০.৫০০	১০.৯৩৭	০.৩৮৭	কিঃমিঃ			১৫৮.৫৭	১		
		চট্টগ্রাম প ও র বিভাগ-২ মোট											২৪০০.০০		৬০০.০০	
		দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম সর্বমোট											২৪০০.০০		৬০০.০০	
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা।														
		যশোর পওর বিভাগ :														
২৭		ইছামতি নদী পুনঃখনন/ বাঁধ নির্মান				নদী পুনঃখনন/ বাঁধ নির্মান				কিঃমিঃ			২০০.০০	১	১২০.০০	
		যশোর পওর বিভাগ মোট											২০০.০০		১২০.০০	
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা মোট											২০০.০০		১২০.০০	
		উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।														
		নওগা পওর বিভাগ :														
		সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ														
২৮		ধামোইরহাট উপজেলায় আত্রাই নদীর তীর সংরক্ষন (৩ স্থানে)				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৫২৫.০০	১	০.০০	
২৯		সাপাহার উপজেলার পূর্নভবা নদীর বাম তীর সংরক্ষন কাজ (৫ স্থানে)				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			১৫৭৫.০০	১	৩০০.০০	
		নওগা পওর বিভাগ সর্ব মোট											২১০০.০০		৩০০.০০	
		উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী মোট											২১০০.০০		৩০০.০০	
		উত্তরাঞ্চল, রংপুর।														
		পঞ্চগড় পওর বিভাগ :														
৩০		বোদা পাড়ায় করতোয়া নদীর ডান তীরে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৫০.০০	১	৫০.০০	
৩১		ধনতলায় নাগর নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৭৫.০০	১	৭৫.০০	
		পঞ্চগড় পওর বিভাগ সর্ব মোট											১২৫.০০	১	১২৫.০০	
		উত্তরাঞ্চল, রংপুর মোট											১২৫.০০		১২৫.০০	
		সর্ব মোট											৭১৫০.১০		১৫০০.০০	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৮টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪০৩.৫৩৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৭০.৭৯৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

২। ২০১০-২০১১ সালের আরএডিপিতে অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্প :

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৮ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫৩ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
৩। নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ১৫টি
৪। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৮টি

৩। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে অস্বতর্ভুক্ত ৬৯টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৬৯ টি ডিপিপি এর মধ্যে :

১। অনুমোদিতঃ	৫৯ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নধীন :	১ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন :	৭ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৭ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যা :	১৭ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৯এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৮টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪০৩.৫৩৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৭০.৭৯৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৮টি প্রকল্পের জুন, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪০৩.৫৪	১৪০১.৭৭ (৯৯.৮৭%)	১৩১২.২২ (৯৩.৪৯%)	১৩১২.২২ (৯৩.৬১%)
স্থানীয়	৯৭০.৮০	৯৬৯.৮০ (৯৯.৯০%)	৯৫৩.৫৯ (৯৮.২৩%)	৯৫৩.৫৯ (৯৮.৩৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	৪৩১.৯৭ (৯৯.৮২%)	৩৫৮.৬৩ (৮২.৮৭%)	৩৫৮.৬৩ (৮৩.০২%)
টাকাংশ	৪০৪.৫৫	৪০৩.৭৯ (৯৯.৮১%)	৩২৫.৬২ (৮০.৪৯%)	৩২৫.৬২ (৮০.৬৪%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৬.৬৩%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৩৮-৪৫ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৪৬) অনুযায়ী জুন, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১০০.০০%	৯৬.৬৩%
আর্থিক	১০০.০০%	৯৩.৪৯%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের জুন, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ-

বর্ণনা	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	২০০৬-২০০৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৯৬.৬৩%	৯৪.০১%	৯৬.৯২%	৮৬.৮৮%	৮৪.৭৭%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৯৯.৮৭%	৯১.০৩%	৯৮.৮৭%	৯১.০০%	৮৭.৭৭%
	ব্যয়	৯৩.৪৯%	৮৮.১৫%	৯৪.১৫%	৭৯.০৬%	৭৪.৩৪%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি জুন, ২০১১ পর্যন্ত (৬৫ টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৯০.৩৭	১৩৮৮.৬০ (৯৯.৮৭%)	১২৯৯.০৫ (৯৩.৪৩%)	১২৯৯.০৫ (৯৩.৫৫%)
স্থানীয়	৯৬৮.৫২	৯৬৭.৫২ (৯৯.৯০%)	৯৫১.৩১ (৯৮.২২%)	৯৫১.৩১ (৯৮.৩২%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২১.৮৫	৪২১.০৮ (৯৯.৮২%)	৩৪৭.৭৪ (৮২.৪৩%)	৩৪৭.৭৪ (৮২.৫৮%)
টাকাংশ	৩৯৭.১৯	৩৯৬.৪৩ (৯৯.৮১%)	৩১৮.২৬ (৮০.১৩%)	৩১৮.২৬ (৮০.২৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৬.৫৯%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন, ২০১১ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি(৩টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.১৭	১৩.১৭ (১০০.০০%)	১৩.১৭ (১০০.০০%)	১৩.১৭ (১০০.০০%)
স্থানীয়	২.২৮	২.২৮ (১০০.০০%)	২.২৮ (১০০.০০%)	২.২৮ (১০০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	১০.৮৯	১০.৮৯ (১০০.০০%)	১০.৮৯ (১০০.০০%)	১০.৮৯ (১০০.০০%)
টাকাংশ	৭.৩৬	৭.৩৬ (১০০.০০%)	৭.৩৬ (১০০.০০%)	৭.৩৬ (১০০.০০%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০০.০০%

ঘ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরপিএ ব্যবহার, দাবী ও পুনর্ভরণ অগ্রগতি (১০টি প্রকল্প) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে				জুন/২০১০ পর্যন্ত		
		বরাদ্দ	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিনিয়োগ প্রকল্প :								
১	সমস্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (১ম সংশোধিত)	১৩৫৬.০০	১১৩৯.০০	০.০০	০.০০	৯৭৯৯.১২	৭০.০০	৫০.০০
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প	৯৭২২.০০	৯৬৪৮.০০	০.০০	০.০০	৩৩১০১.৮৪	৪৬৬.৭২	৩৮৬.৫০
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	১৮৩৭২.০০	১২৩০২.০০	০.০০	০.০০	৮৩৩৮.৮৯	০.০০	০.০০
৪	সেকেন্ডারী টাউশ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	৯২০০.০০	৯১২৮.০০	০.০০	০.০০	২৮০১৫.৫০	৫৯১৩.৬২	৪৭৫৬.২০
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	০.০০	০.০০	৮৮২২.৬৫	১২৫৮.১০	১৬৮৬.০০
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭	৪১৯১.০০	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৮২০৬.৮০	৭৮২৬.৭৬	৫৮৬১.৫৫
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫২১.০৩	০.০০	০.০০
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৯০০০.০০	৮৯৮০.০০	০.০০	০.০০	৪১৮৩.১৯	০.০০	০.০০
কারিগরী সহায়তা :								
৯	এক্সট্রায়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	৯৫৫.০০	৯৫৫.০০	০.০০	০.০০	১৮০০.১১	৩২৭.৬৬	২০৫.৪৫
১০	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৩৫৭.০০	৩৫৭.০০			২৫২.৮৫		
মোট :		৫৬২৩১.০০	৪৮৫৩২.৪১	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	১২৩০৪১.৯৮	১৫৮৬২.৮৬	১২৯৪৫.৭০

ঙ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৭৯৬টি ও ২৯৪২৩টি।
অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি এপ্রিল '১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৩১৫	৪৯৩১	৯৯৬.১২	৯	২.৫৮	৩২২৪৭
২	বৈদেশিক অডিট	৪৪৮১	৩৪৩০	২৫৯৩.৪৯	১১	২.৩৩	৩৭৭৫
	মোট	৩৭৭৯৬	৮৩৬১	৩৫৮৯.৬১	২০	৪.৯২	৩৬০২২

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৭৫	১৫	১	০.০২	৪৯৩৯	৯৯৮.৬৮	
বৈদেশিক অডিট	১০৪৮	৭	৪	১.১৬	৩৪৩৭	২৫৯৪.৬৬	
মোট	২৯৪২৩	২২	৫	১.১৮	৮৩৭৬	৩৫৯৩.৩৪	

চ. ২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

চ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	২০ জুলাই, ২০১০	৬৮টি	৬৬ টি (৯৭.০০%)
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	২১ জুলাই, ২০১০	১২০টি	১২০টি (১০০.০০%)
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	১০ আগস্ট, ২০১০	১২০ টি	১২০ টি (১০০.০০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৪৪০.৫৮হেঃ	৪১৯.৩৬হেঃ (৯৫.১৮)
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২৬ জুলাই, ২০১০	৬৮টি	৬৬ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	২৯ জুলাই, ২০১০	-	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১০	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহ্বান	১৬ আগস্ট, ২০১০	২৬৯টি	২৬৯ টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০	২৬৯টি	২৬৪ টি

ছ. অন্যান্য বিষয়াদি :

ছ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির জুন '১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৭ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৪৪০.৫৮ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে জুন'১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪১৯.৩৬	৯৫.১৮%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২৭৮.৭০	৬৩.২৬%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১৩০.৭৮	২৯.৬৮%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০০.০৫	২২.৭১%
৫।	তহবিল প্রদান	৮২.৭১	১৮.৭৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬১.৩৭	১৩.৮৬%

পেডিং

- জেলা প্রশাসক
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ভূমি মন্ত্রণালয়

৩৭৯.২১ হেঃ

২৮৮.৩৭ হেঃ (৬৫.৪৫%)
৩৮.২৪ হেঃ (০৮.৬৮%)
৫২.৬০ হেঃ (১১.৯৪%)

২০০৯-১০ সালের জের (Carried over) = ৬৭.৩৮ হেঃ
২০১০-১১ সালের কার্যক্রম = ৩৭৩.২০ হেঃ
মোট = ৪৪০.৫৮ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৮ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১০-১১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের জুন/২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৬৯টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৬৯টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৬৪ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৯-৫২ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

জুন /২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫	৫	৫	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৩	৩	৩	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪১	৪১	৪১	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৫	৫	৫	
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	২৯	২৯	২৯	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১২	১২	১২	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২৫	২৫	২৫	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১২০	১২০	১২০	

ছ-৫ ২০১০-১১ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন' ২০১১ পর্যন্ত ১০.০৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ-৫.১ ২০১০-২০১১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের জুন ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, ওংপুর	৮৯২৯৮	৩৪৬৯৭ (৩৮.৮৬%)	৬০৮৯৫	৭০৫৯০ ১১৫.৯২%	১৫৩৫৮	১৪৮৪৪ ৯৬.৬৫%
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৩৭৮৮০	৪৬৫০৩ (১২২.৭৬%)	৮৪২৬১	৭৭৭১৩ ৯২.২৩%	৬৪৫২	৪৪৬৫ ৬৯.২০%
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, উরিদপুর	১৪১২৬৫	১৪৪১৬৫ ১০২.০৫%	১৫৫৮৩০	১৬২৭৯১ ১০৪.৪৭%	৬৫২৩৫	৫৮৯৮২ ৯০.৪১%
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, উরিশাল	১৫৬১৫	১৫৬১৫ (১০০.০০%)	৭৭৫০৫	৭৭৫০৫ ১০০.০০%	১১০২৫	১১০২৫ ১০০%
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৬৫২	১৭১০৪১ ১০০.২৩%	০	০ ০.০০%
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৩৩৫৩ (৯৬.১৮%)	৫০৮৩৩	৪৯৪২১ ৯৭.২২%	০	০ ০.০০%
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৮৫৫	৪৪৮৪৫ ৯৭.৮০%	০	০ ০.০০%
	মোট :	৩১০৬০৮	২৬৬৬০৩ (৮৫.৮৩)%	৬৪৫৮৩১	৬৫৩৯০৬ ১০১.২৫%	৯৮০৭০	৮৯৩১৬ ৯১.০৭%

২০১০-১১ সালের জোন ও প্রকল্পওয়ারী মৌসুম ভিত্তিক সেচের লক্ষ্যমাত্রা জুন/২০১১ পর্যন্ত সাফল্যের প্রতিবেদন সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	ধার্য	আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৫)	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৩২৬.০০	৫১.৫০	১৩১.৬৪	১০.৩৭	৩৭৭.৫০	১৪২.০১
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২৬.০০ ৩০.০০ ২.০৫	১.০০ ৫.০০ ০.২০	১১.১৩ ১৪.০০ ১.০২	০.৯৫ ২.৪৬ -	২৭.০০ ৩৫.০০ ২.২৫	১২.০৮ ১৬.৪৬ ১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২৯০.৭৫	৫১.০০	৭৬.৬৪	৯.১৭	৩৪১.৭৫	৮৫.৭১
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৩৭০.৩৬	৫০.০০	১৯৩.১৫	৩২.৬৪	৪২০.৩৬	২২৫.৭৯
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৭৬	০.০৫	০.৫২	-	০.৮১	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	১.৩০	০.০৫	০.৫৩	-	১.৩৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২০.৮০	২.০০	১৫.৪৪	০.৫৪	২২.৮০	১৫.৯৮
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৬২.০০	১০.০০	১৯.৬৪	০.৮৩	৭২.০০	২০.৪৭
	মোট		১১৫৫.০২	১৭৫.৮০	৪৭৬.৪৫	৫৯.৩৭	১৩৩০.৮২	৫৩৫.৮২

ছ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০০৯-১০ সালে				২০১০-১১ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	জুন/১০ পর্যন্ত ধার্য	জুন/১০ পর্যন্ত আদায়	জুন/১১ পর্যন্ত ধার্য	জুন/১১ পর্যন্ত আদায়
১০১.৩৬	৫৫.৫২	১০১.৩৬	৫৫.৫২	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭

ছ-৭ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৭.১ ২০১০-১১ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (মে, ২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১০-১১	কৃত বিল		বকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	ঊন্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২০০.০০	১৫.৩৩	১৬৫.৯৫	২৭.৮৩	১৫.৩৩	২৯৩.৮৭	১৫.৩৩	৩৩৩.৯৩				
২। জলযান ঋণাড়া	১০০.০০	৭.৬৪	৬৯.০৩	-	১৪.৪৯	১০১.৯৬	১২.৪২	১০১.৯৬				
৩। মেরামত কার্যক্রম	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-				
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৮০০.০০	১৭৬.০০	৯৭৮.০৩	৩৩৯.৯০	৯.০০	১০১১.০৩	-	১১৯৮.৩৫				
৫। ভববিধ	১৭২.৫০	-	৬১.৫৭	-	০.১০	৬২.২৪	০.১০	৬২.২৪	-	-	-	-
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	১৬৩২.১০	৪১.৯২	১১৩৫.৮৯	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২৪.৪৫	২৩.৮৫	২৯০.৯৩	
মোটঃ	২২৮২.৫০	১৯৮.৯৭	১.২৭৪.৫৮	৪২৮২.৭৩	৩৮.৯২	১৪৬৯.১০	২৭.৮৫	১৬৯৬.৪৮	২০৫৬.৫৫	৬৫.৭৭	১৪২৬.৮২	

ছ- ৭.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (মে/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	২০	০	২০	০	১৯	১	
২। লিফট গেট	১৪	৩৪	৪৮	২	৪১	৭	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৬	২	
৪। হয়েস্ট	৯	৩২	৪১	০	১৩	২৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	১৮	১৮	০	০	১৮	
১০। ট্রাস র্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৪	৪	
মোটঃ	৪৩	১২০	১৬৩	২	১০৩	৬০	

ছ- ৭.৩ ২০১০-১১ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

মে/২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮৯	১৮২	২৭১	১৫	১৫১	১২০
২। লিফট গেট	৩৯	১৩১	১৭০	২২	১২৩	৪৭
৩। রেডিয়াল গেট	০	২৮	২৮	০	২৮	০
৪। হয়েস্ট	৩৪	১২৮	১৬২	২২	১০২	৬০
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৬২	৪৬৯	৬৩১	৫৯	৪০৪	২২৭

ছ- ৭.৪ ২০১০-১১ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৭	৭	০	৫	২
২। লিফট গেট	৯৪	৬	১০০	৫	৫	৯৫
৩। হয়েস্ট	৮১	৪৩	১২৪	০	০	১২৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৭৫	৫৬	২৩১	৫	১০	২২১

ছ-৭.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়)		৫০৭(৬৪%)	১৭০৮	১৩৫৪(৭৯%)	
ক) নতুন কাজ	৭৯৪				
খ) মেরামত কাজ	২৩১	১০ (৪%)	৫৫১	৩৬৭(৬৭%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		১৪৬৯.১০(৬৪%)	২১৬৮.০০	১৭০৭.৪৩(৭৯%)	
আয়	২২৮২.৫০				
ব্যয়	২০৫৬.৫৫	১৪২৬.৮২(৬৯%)	১৬৪০.৯৬	১৫৮৯.৭৪(৯৭%)	

ছ-৮ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৮.১ ২০১০-১১ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

মে/২০১১

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১০-১১ সালের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন/০৯ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	২১.১৫	৩৪৬৪.০০	২৯৩৭.৩৪	০.০০	৯৬৭.৩৪	০.৪০	১৩.৬৭	০.০০	৩৪৭.৯০	৫৫৯.১৬	১৪২৭.৮৯
অন্যান্য সংস্থা	৩৬.৮৫	৫৮৯১.০০	২১৫.৪৫	০.০০	৪৬.৪৪	২.৬৯	২০.৯৩	১১৪৭.১১	৩৭১৫.৬৭	৯৬০.৩১	২৩৮৮.০৭
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.৫০	১৬৫.০০	২০২.০৫	০.০০	৭.১৯	০.০০	০.৫৭	০.০০	৫৪.৪০	১.০০	১৭২.৫৪
মোট	৫৯.৫০	৯৫২০.০০	৩৩৫৪.৮৪	০.০০	১০২০.৯৭	৩.১৫	৩৫.১৭	১১৪৭.১১	৪১১৭.৯৭	১৫২০.৪৭	৩৯৮৮.৫০

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	৫৫৯.১৬	২৩৯৫.২৩
অন্যান্য সংস্থা	৯৬০.৩১	২৪৩৪.৫১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.০০	১৭৯.৭৩
মোট	১৫২০.৪৭	৫০০৯.৪৭

ছ-৮.২ ২০১০-১১ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৫২০.০০	১৫২০.৪৭	৫০০৯.৪৭	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৩৫.০০	১.৩১	৯.২৭	-	-	-
৩।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৬২৮৮.৩০	১১৬৮.৫৪	৪৪১৫.৪৩
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৬১৮.০৬	২০.৮১	২৬৫.১৭
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১৯৮৬.৫০	১২৭.৬৫	৩৫২.৭৭
	মোটঃ	৯৫৫৫.০০	১৫২১.৭৮	৫০১৮.৭৪	৮৮৯২.৮৬	১৩১৭.০০	৫০৩৩.৩৭

ছ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৫৯.৫০	৩৫.১৭ (৫৯.১১%)	৩২.০০	৩২.৩৫ (১০১.০৯%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৫৫৫.০০	৫০১৮.৭৪ (৫২.৫২%)	৩৫১০.০০	২৫৩১.৮৫ (৭২.১৩%)	
ব্যয়	৮৮৯২.৮৬	৫০৩৩.৩৭ (৫৬.৬০%)	৩৩২০.৩৬	২৫০৫.৭০ (৭৫.৪৬%)	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা
সংযোজনী-১

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আরএডিপি নং ১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত/পূর্নমাজিত) (২০০৭-০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১.৩.১১	* ২০.২..১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২১.৩.১১ এ পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরি: কমিশনে প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১১ এর ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
২		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৪) (২য় সংশোধিত)	২৯৪০৬.৭৯	২৩.৫.১১	* ১১/১/১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.২.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য প্রেরণের অনুরোধ। * ১৫.০২.১১ এ প্রকল্প পরিচালককে অবহিতকরণ। * ২৪.৪.১১ এ বোর্ডে দাখিল ও ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা-পাবনা। ২য় সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	০১.০৪.২০১০	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত হয় নাই।
২		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (২০০৬-০৭ হইতে ২০১৪-১৫)	৫৬৩৫৫.৩৮	২২.০৮.২০১০	* ২২.০৮.২০১০ এ আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০৪.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাব প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। * সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। * কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর সমীক্ষা কাজ জুন/১১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। পরবর্তীতে নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৩		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত)	১৫০৬১.৪৫	২০.৩.১১	* ০২.০৯.২০১০ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ। * ০২.০১.১১ এ ব্যয় সংশোধন করে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা। * ১৩.২.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) আন্তঃখাত সমন্বয়	৪১৬০.৭৮	১২.১.১১	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
৫		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	৩১.৫.১১	* ২২.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.৬.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৬		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হইতে জুন, ২০১২)	৪০৯১.৬৪	০২.৬.১১	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৭		উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত আন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	৮.৬.১১	* ৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	* ১৫.৫.১১ এ আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ।

আরডিপিপি অনুমোদিত

১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮ অনুমোদিত	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাংগন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০ অনুমোদিত	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০ অনুমোদিত	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫ অনুমোদিত	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	মহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯ অনুমোদিত	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৬।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭ অনুমোদিত	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০ অনুমোদিত	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৮।	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম পর্যায়)	৯৩৬৮.০০ অনুমোদিত	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * (১ম পর্যায়) সমাপ্ত।
৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭ অনুমোদিত	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১০।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮ অনুমোদিত	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১১।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
১২।	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর, ২০১০)	৯০২১.৮১	* ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৩।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৪।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৫।	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
১৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

১৭।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০৭-০৮ হইতে ২০১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৮।	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
১৯।	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২০।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২১।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
২২।	সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)- বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৯ হইতে জুন ২০১১)	১১৩৮০.৩৪	০৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৩।	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ (২য় সংশোধিত) সিডর	৩২৬৬৯.০০	২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) (জুলাই ২০০৮ হইতে জুন ২০১২) ২য় সংশোধিত	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
২৫।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

ডিপিপি অনুমোদিত

১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	ফরিদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ০৯/জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

৯	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ০৭.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ০৫.১১.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.২০০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮	গোড়ান-চটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ০১.০৬.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
১৯	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
২০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ থেকে জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২২	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন।
২৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।

২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ১১ জুন, ১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাঁসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানু, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
২৯	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প। (অক্টোবর, ১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.২০১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩২	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.২০১১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৩৩	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৪	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সর্বমোট = (৭১ টি প্রকল্প)	মোট	১৩২৯৭১৩.৮৯	২২২৮৭২.৪৯	১৪০৮৪১.৯৩	১৩৪৩০৩.৭২	১৩১২৫৭.৬৮	৩৪৫১৭৩.০৮	৮৩৭১.০০	১৪১৯.৩৮	৯৩.২০	
		স্থানীয়	১০৯৩৪৫৯.৫৬	১২৫৬৭০.৭০	৯৭৫৬৭.৯৩	৯৭৪৬৭.৯৩	৯৫৭২৩.৩৭	২১৯৯১৪.৯৫	৭২৮০.৪২	১৯৭১.১১	৯৬.৫৯	
		প্রসঙ্গঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	৩৬৮৩৫.৭৯	৩৫৫৩৪.৩১	১২৫২৫৮.১৩				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	৩৪০১৭.৩৯	৩২২৩৩.৩১	১০৩২৬৯.৯২				
২	বাপাউবো মোট (৬৮ টি প্রকল্প)	মোট	১৩২৬৮৪২.৮৯	২২২২১৩.২২	১৪০৩৫৩.৯৩ *	১৩৩৮১৫.৭২	১৩০৮৮৯.৯১	৩৪৪১৪৬.০৪	৮৩৭১.০০	১৪১৯.৩৮	৯৩.২৬	
		স্থানীয়	১০৯০৫৮৮.৫৬	১২৫০১১.৪৩	৯৭০৭৯.৯৩	৯৬৯৭৯.৯৩	৯৫৩৫৫.৬০	২১৮৮৮৭.৯১	৭২৮০.৪২	১৯৭১.১১	৯৬.৬৩	
		প্রসঙ্গঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	৩৬৮৩৫.৭৯	৩৫৫৩৪.৩১	১২৫২৫৮.১৩				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	৩৪০১৭.৩৯	৩২২৩৩.৩১	১০৩২৬৯.৯২				
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০	৬৬.৭৭	৫৩৯.০৪	০.০০	০.০০	৩৬.০৯	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০	৬৬.৭৭	৫৩৯.০৪	০.০০	০.০০	৬৪.৮৯	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	৩০৩.০০	৩০১.০০	৪৮৮.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৩৪	
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	৩০৩.০০	৩০১.০০	৪৮৮.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬৫টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৭৭১৮.৮৯	২২০১৬০.২৫	১৩৯০৩৬.৯৩	১৩২৪৯৮.৭২	১২৯৫৭২.৯১	৩৪০৭৭৬.০৭	৮০১৮.০০	১৪১৯.৩৮	৯৩.১৯	
		স্থানীয়	১০৮৮৪৩৯.৫৬	১২৪৮০১.৪২	৯৬৮৫১.৯৩	৯৬৭৫১.৯৩	৯৫১২৭.৬০	২১৮৪৪৯.৯০	৬৯২৭.৪২	১৯৭১.১১	৯৬.৫৯	
		প্রসঙ্গঃ	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	৩৫৭৪৬.৭৯	৩৪৪৪৫.৩১	১২২৩২৬.১৭				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	৩৩২৮১.৩৯	৩১৪৯৭.৩১	১০০৬৪৪.৪২				
৬	বাপাউবো কারিগরী (৩টি প্রকল্প)	মোট	৯১২৪.০০	২০৫২.৯৬	১৩১৭.০০	১৩১৭.০০	১৩১৭.০০	৩৩৬৯.৯৬	৩৫৩.০০	০.০০	১০০.০০	
		স্থানীয়	২১৪৯.০০	২১০.০১	২২৮.০০	২২৮.০০	২২৮.০০	৪৩৮.০১	৩৫৩.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রসঙ্গঃ	৬৯৭৫.০০	১৮৪২.৯৬	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০	২৯৩১.৯৬				
		আরপিএ	৪৩১১.০০	১৮৮৯.৫০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	২৬২৫.৫০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৮টি প্রকল্প)	মোট	১৩২০৫৮৯.৮৯	২২০৮১৯.৫২	১৩৯৫২৪.৯৩	১৩২৯৮৬.৭২	১২৯৯৪০.৬৮	৩৪১৮০৩.১১	৩৫৩.০০	০.০০	৯৩.১৩	
		স্থানীয়	১০৯১৩১০.৫৬	১২৫৪৬০.৬৯	৯৭৩৩৯.৯৩	৯৭২৩৯.৯৩	৯৫৪৯৫.৩৭	২১৯৪৭৬.৯৪	৩৫৩.০০	০.০০	৯৬.৫৬	
		প্রসঙ্গঃ	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	৩৫৭৪৬.৭৯	৩৪৪৪৫.৩১	১২২৩২৬.১৭				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	৩৩২৮১.৩৯	৩১৪৯৭.৩১	১০০৬৪৪.৪২				

* পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬৮ টি প্রকল্পে পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ : ১৪৩৯৫৪.০০ লক্ষ টাকা
 পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৪ টি প্রকল্পের বরাদ্দ হতে সরকারী কোষাগারে ফেরৎ প্রদান: -৩৬০০.০৭ লক্ষ টাকা
 ২০১০-১১ অর্থ বছরে পাউবোর নিট আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪০৩৫৩.৯৩ লক্ষ টাকা

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্ত	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সমাদিত অশেখহাটমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১১৩৮০.০০	৯৭৯৯.১২	১৩৫৬.০০	১৩৫৬.০০	১১৩৯.০০	১০৯৩৮.১২	৭৮৭.০০	০.০০	৮৪.০০	0.00
		স্থানীয়	২১৩৯.০০	১৬৯৬.৮৩	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩৫২.০০	২০৪৮.৮৩	৫৩.৮৯	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	৯২৪১.০০	৮১০২.২৯	৯৯৬.০০	৯৯৬.০০	৭৮৭.০০	৮৮৮৯.২৯				
		আরপিএ	৩১৮৪.০০	২৫০১.৮৫	৬৯১.০০	৬৯১.০০	০.০০	২৫০১.৮৫			APP. DP3 NLA	
		বাস্তব %		৮১.০০	১১.৯২		১১.৯২				ADP BWDB	
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৩২৬০.০০	৪৯০২.২২	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	0.00
		স্থানীয়	১৩২৬০.০০	৪৯০২.২২	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ	
		বাস্তব %		৪২.০০	৭.৫৪		৭.৫৪	৪৯.৫৪			ADP BWDB	
৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোরেশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৪৩৩৫৩.০০	৩৩১০১.৮৪	৯৭২২.০০	৯৭২২.০০	৯৬৪৮.০০	৪২৭৪৯.৮৪	১০১৯.০০	০.০০	৯৯.২৪	0.00
		স্থানীয়	১৪৫৭৪.০০	৮৫৫১.৩০	৫৮৮০.০০	৫৮৮০.০০	৫৮০৬.০০	১৪৩৫৭.৩০	৬৬১.৫৩	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	২৮৭৭৯.০০	২৪৫৫০.৫৪	৩৮৪২.০০	৩৮৪২.০০	৩৮৪২.০০	২৮৩৯২.৫৪				
		আরপিএ	১৪৯৯০.০০	১২২৭৪.৪১	২৮২৩.০০	২৮২৩.০০	২৮২৩.০০	১৫০৯৭.৪১			APP. JMR ADB	
		বাস্তব %		৭৭.০০	২২.৪৩		২২.৪৩	৯৯.৪৩			ADP BWDB	
৪	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৪১৬১.০০	২৮৭৬.৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯০.০০	৩৩৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	৯৮.০০	0.00
		স্থানীয়	৪১৬১.০০	২৮৭৬.৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯০.০০	৩৩৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	৯৯.৮৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ	
		বাস্তব %		৬৯.০২	১২.০২		১২.০০	৮১.০২			ADP BWDB	
৫	নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১১৫২৫.০০	৬৯৯৮.১৩	৮.৭৮	৮.৭৮	৮.২৯	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	৯৪.৩৮	0.00
		স্থানীয়	১১৫২৫.০০	৬৯৯৮.১৩	৮.৭৮	৮.৭৮	৮.২৯	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ	
		বাস্তব %		৬৯.৫০	০.০৮		০.০৮	৬৯.৫৮			ADP BWDB	
৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	১৭৮০.০০	১৭৮০.০০	১৭৪০.০০	৬৭২৭.৬৩	০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	0.00
		স্থানীয়	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	১৭৮০.০০	১৭৮০.০০	১৭৪০.০০	৬৭২৭.৬৩	০.০০	০.০০	৯৮.২৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CRP	
		বাস্তব %		৮০.১৬	১৯.৮৪		১৯.৫০	৯৯.৬৬			ADP BWDB	
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৮৩০১.০০	৮৩৩৮.৮৯	১৮৩৭২.০০	১২০১০.৭২	১১৯৭০.১৪	২০৩০৯.০৩	০.০০	০.০০	৬৫.১৫	0.00
		স্থানীয়	১৮৭২৩.০০	১২৯৭.৩৬	২৪৩০.০০	২৪৩০.০০	২৩৯২.০০	৩৬৮৯.৩৬	০.০০	০.০০	৮০.১৫	
		প্রকল্প সাঃ	৭৯৫৭৮.০০	৭০৪১.৫৩	১৫৯৪২.০০	৯৫৮০.৭২	৯৫৭৮.১৪	১৬৬১৯.৬৭				
		আরপিএ	৬৫৫৮৭.০০	৭০৪১.৫৩	১৫৯৪২.০০	৯৫৮০.৭২	৯৫৭৮.১৪	১৬৬১৯.৬৭			APP. WM IDA	
		বাস্তব %		১০.৮৫	১৮.৬৯		১৪.৯৮	২৫.৮৩			ADP BWDB	
৮	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৪১১৬.০০	২৮০১৫.৫০	৯২০০.০০	৯২০০.০০	৯১২৮.০০	৩৭১৪৩.৫০	০.০০	০.০০	৯৯.২২	0.00
		স্থানীয়	২৭০৭০.০০	৭২৩১.১৬	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৬২৮.০০	৮৮৫৯.১৬	০.০০	০.০০	৯৯.৬৬	
		প্রকল্প সাঃ	৩৭০৪৬.০০	২০৭৮৪.৩৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৮২৮৪.৩৪				
		আরপিএ	৩৩৯৩৩.০০	১৯১৮.৮০	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০	২৬৫১৮.৮০			RUNAPP.DST ADB	
		বাস্তব %		৭৩.২৮	১৪.৩৫		১৪.৩০	৮৭.৫৮			ADP BWDB	
৯	ফিজিবিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাজেঞ্জ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৪৫৬৪.০০	১০৪৩.৬৬	১১০০.০০	১১০০.০০	৯৭৯.২১	২০২২.৮৭	০.০০	০.০০	৮৯.০২	0.00
		স্থানীয়	৪৫৬৪.০০	১০৪৩.৬৬	১১০০.০০	১১০০.০০	৯৭৯.২১	২০২২.৮৭	০.০০	০.০০	৯৫.৪৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. DGN	
		বাস্তব %		৩২.০০	২৪.১০		২৩.০০	৫৫.০০			ADP BWDB	
১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩৪২০.০০	২৭৮২.৯০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৬৭.০০	৩৩৪৯.৯০	০.০০	০.০০	৯৪.৫০	0.00
		স্থানীয়	৩৪২০.০০	২৭৮২.৯০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৬৭.০০	৩৩৪৯.৯০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ	
		বাস্তব %		৮১.২৭	১৭.৫৩		১৭.৫৩	৯৮.৮০			ADP BWDB	

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১১	চর ভেলেপামেন্ট ও সোটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	৯৪০০.৬৫	১৫৬.০০	০.০০	১০০.০০	APP. ESP NLA ADP BWDB	0.00
১১		স্থানীয়	৯০০.০০	৭২৪.৩৫	১০৪.০০	১০৪.০০	১০৪.০০	৮২৮.৩৫	১৫৬.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	৮৪৭৯.০০	৮০৯৮.৩০	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৮৫৭২.৩০					
		আরপিএ	৪০১২.০০	৪৩১২.৩৩	৩১৮.০০	৩১৮.০০	৩১৮.০০	৪৬৩০.৩৩					
	বাস্তব %		৯৩.১৪	৬.১৬		৬.১৬	৯৯.৩০						
১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৪০.০০	২৯৩০.৮৮	০.০০	০.০০	৮৮.০০	RUNAPP. SZ ADP BWDB	0.00
১২		স্থানীয়	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৪০.০০	২৯৩০.৮৮	০.০০	০.০০	৯৫.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০		৯.৫০	৯৯.৫০						
১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	২২১০.৮৫	০.০০	০.০০	১০০.০০	RUNAPP. CZ ADP BWDB	0.00
১৩		স্থানীয়	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	২২১০.৮৫	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৮০.৮০	১৯.২০		১৯.২০	১০০.০০						
১৪	যশোর জেলাধীন ভবনহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯০.০০	৫৩২৩.৫৯	০.০০	০.০০	৯৯.৩৩	APP. SWZ ADP BWDB	0.00
১৪		স্থানীয়	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯০.০০	৫৩২৩.৫৯	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৫৫.৫০	২১.৫৬		২১.৫৬	৮০.০৬						
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	৮৬৮.০০	২০৫৮০.১০	০.০০	০.০০	৮৬.৮০	APP. NWZ ADP BWDB	0.00
১৫		স্থানীয়	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	৮৬৮.০০	২০৫৮০.১০	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৮৮.০০	৩.৯২		৩.৯২	৯১.৯২						
১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	২৭৭.০০	২৭৭.০০	২৭৭.০০	১৫৭৭.৪৮	০.০০	০.০০	১০০.০০	APP. CZ ADP BWDB	0.00
১৬		স্থানীয়	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	২৭৭.০০	২৭৭.০০	২৭৭.০০	১৫৭৭.৪৮	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৬৯.০০	৩১.০০		৩১.০০	১০০.০০						
১৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	৭৭১৫.৪৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	APP. NWZ ADP BWDB	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিন্তু মঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১০৫.৮১%
১৭		স্থানীয়	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	৭৭১৫.৪৭	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৬৬.৩৫	১৩.৭০		১৩.৭০	৮০.০৫						
১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৮০.০০	২১২০.৪৪	০.০০	০.০০	৯৬.০০	RUNAPP. SZ ADP BWDB	0.00
১৮		স্থানীয়	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৮০.০০	২১২০.৪৪	০.০০	০.০০	৯৬.০৮		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৬৭.৯১	২০.৩৯		২০.০০	৮৭.৯১						
১৯	জয়কী দুর্গোৎসব ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৪১৯১.০০	৪১৯১.০০	২৯৪৫.৪১	৩১৫২.২১	৩৬.০০	১৪১৯.৩৮	৭০.২৮	APP. JBIC ADB ADP BWDB	0.00
১৯		স্থানীয়	৬০৪১.৫৫	৫২৭৬.৫৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০	৬৮১.২৪	৫৯৫৭.৭৭	৩৬.০০	১৯৭১.১১	৮৬.৫২		
		প্রকল্প সাহ	২৬৬২৭.৮৫	২২৯৩০.২৭	৩৪৩১.০০	৩৪৩১.০০	২২৬৪.১৭	২৫১৯৪.৪৪					
		আরপিএ	২৫৯৫২.০৬	২২২৯১.১৪	৩৩৯৫.০০	৩৩৯৫.০০	২২২৮.১৭	২৪৫১৯.৩১					
	বাস্তব %		৮৮.৮৭	১২.৮৩		১১.১০	৯৯.৯৭						
২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৯১৩৩.৮১	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	২১০০.০০	২০৭০.০০	৮৫৬০.৯১	০.০০	০.০০	৯৮.৫৭	APP. PD ADP BWDB	0.00
২০		স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	২১০০.০০	২০৭০.০০	৮৫৬০.৯১	০.০০	০.০০	১০০.০০		
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
	বাস্তব %		৩৮.৬০	১০.৯৮		১০.৯৮	৪৯.৫৮						

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৫.০০ ০.০০ ১৮০৬৫.০০ ১৬৩৭০.০০ ২.৮৮	৫২১.০৩ ০.০০ ৫২১.০৩ ৫০৩.৩৯ ১৩.৮৮	২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১৩.৮৮	২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১৩.৮৮	২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১৩.৮৮	৩০২১.০৩ ০.০০ ৩০২১.০৩ ৩০০৩.৩৯ ১৬.৭২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭২	১০০.০০ ১০০.০১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৩৩৪.০০ ১৩৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৬৮	৯৪৭.৬৭ ৯৪৭.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৬৮	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৩২	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৩২	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৩২	১০৬২.৬৭ ১০৬২.৬৭ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬৭.০০ ১৫০৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৫৩	৩৭২৫.৭৩ ৩৭২৫.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৫৩	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৫	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৫	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৫	৭৭২৫.৭৩ ৭৭২৫.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৭৪.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৪.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৪.০৮	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৭১৬.৪৭ ৭১৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	২৭১২.০০ ২৭১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৭৮	২৭১২.০০ ২৭১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৭৮	২৭১২.০০ ২৭১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৭৮	৩৪২৮.৪৭ ৩৪২৮.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৭৮	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	১২৮৫.০৬ ১২৮৫.০৬ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	১০০৪৪.০০ ১০০৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৬৬	১০০৪৪.০০ ১০০৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৬৬	১০০৩৪.৭৯৫ ১০০৩৪.৭৯৫ ০.০০ ০.০০ ১০.৬৬	১১৩১৯.৮৬ ১১৩১৯.৮৬ ০.০০ ০.০০ ১২.১৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.১৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.১৬	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৩৭৪৬.০০ ৩৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৭	৪৯৭.৩৬ ৪৯৭.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৩	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৩	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৩	১১৪০.০০ ১১৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৩	১৬৩৭.৩৬ ১৬৩৭.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৩০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২১৮.৮৯%
২৭	ফিজিবিবিলিটি স্টাডি/পার্শ্ব ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৮৬.০০ ১৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.০০	১৬৮.০০ ১৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.০০	১৬৮.০০ ১৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.০০	১৬৮.০০ ১৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.০০	১৭৩.০০ ১৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00
২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	১২৪৮.৯৯ ১২৪৮.৯৯ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৫	২৫৭০.০০ ২৫৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৫	২৫৭০.০০ ২৫৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৫	২৫৭০.০০ ২৫৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৫	৩৮১৮.৯৯ ৩৮১৮.৯৯ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫৫	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২০৪.৫৫%
২৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৯৭৬৭.০০ ৯৭৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.১৩	৯৯৬.৭৯ ৯৯৬.৭৯ ০.০০ ০.০০ ১৩.৩১	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৩১	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৩১	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৩১	২২৯৬.৭৯ ২২৯৬.৭৯ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৪৪	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৩.২৮%
৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোন্ডারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৬৪.০০ ১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৪.৭৬	১৩৯.০০ ১৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৪.৭৬	১৩৯.০০ ১৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৪.৭৬	১৩৯.০০ ১৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৪.৭৬	১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৭৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৭৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৭৬	১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০	0.00

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩.০.০৪.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৫৪.০০	০.০০	৭৪.০০	৭৪.০০	৭৪.০০	৭৪.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), মড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২৯৭১.০০	২৯৭১.০০	২৯৭১.০০	২৯৭১.০০	৩০৬৯.৮৭	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৩৮.১২%
৩৩	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্পিণ সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৮০.০০	৩৮৩.৯৫	০.০০	০.০০	৭৬.০০	
৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫৯৯.৭৪	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৬৬.২৭%
৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২৪০০.০০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২৩৯৮.৯৯	০.০০	০.০০	৯৫.৮৩	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৬৫.১৬%
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৩৬০৬.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২২২.২৫%
৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	৪৬৪৬.০০	৪৬৪৬.০০	৪৬০২.৫০	৪৮০১.৪২	০.০০	০.০০	৯৯.০৬	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২৩৯.০৮%
৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০%কিস্তি মাত্র পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২৭০.০৯%
৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৫৭.০০	৪০৫৭.০০	০.০০	০.০০	৯৮.৯৩	
৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০	০.০০	৫৮৪.৫০	৫৮৪.৫০	৫৭৪.৫০	৫৭৪.৫০	০.০০	০.০০	৯৮.২৯	

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১	সুরেশ্বর একসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও	মোট	১৫৬.০০	০.০০	৮১.০০	৮১.০০	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৪১	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	স্থানীয়	১৫৬.০০	০.০০	৮১.০০	৮১.০০	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৫১.৯২	৫১.৯২	৫১.৯২	৫১.৯২			ADP BWDB	
৪২	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে	মোট	২৬৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৫০.০০	৪৯৪.৯৯	০.০০	০.০০	৯০.০০	
৪২	২০১১-১২)	স্থানীয়	২৬৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৫০.০০	৪৯৪.৯৯	০.০০	০.০০	৯৬.৪৯	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	১.৮৮	১৯.৪০	১৯.৪০	১৮.৭২	২০.৬০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৩	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-	মোট	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	০.০০	০.০০	৮২.৩৫	
৪৩	৩০/০৬/১২)	স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				১০০%কিস্তি মত
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				পর্যায়ের প্রকৃত
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৫.৭১	৫.৭১	৫.৭১	৫.৭১			ADP BWDB	অগ্রগতি ২৩৫.৬৭%
৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৪	আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৩০/০৬/১২)	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন	মোট	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
৪৫	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	স্থানীয়	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	২০২৯.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				১০০%কিস্তি মত
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				পর্যায়ের প্রকৃত
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৩০.৬৩	৩০.৬৩	৩০.৬৩	৩০.৬৩			ADP BWDB	অগ্রগতি ২৪৩.৩২%
৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলার ক্ষতিগ্রস্ত	মোট	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	৭২০০.০০	৭১৮০.০০	৭১৮০.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৭২	
৪৬	বাগাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন	স্থানীয়	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	৭২০০.০০	৭১৮০.০০	৭১৮০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
	প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২২.২০	২২.২০	২২.২০	২২.২০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন	মোট	৪২৪২.০০	০.০০	৭.০০	৭.০০	২.০৩	২.০৩	০.০০	০.০০	২৯.০০	
৪৭	বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন	স্থানীয়	৪২৪২.০০	০.০০	৭.০০	৭.০০	২.০৩	২.০৩	০.০০	০.০০	৩০.০০	
	প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.১৭	০.০৫	০.০৫	০.০৫			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা	মোট	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫১৪.০০	৫১৪.০০	০.০০	০.০০	৯৩.৪৫	
৪৮	নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-	স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫১৪.০০	৫১৪.০০	০.০০	০.০০	১০০.১৫	
	১১/২০১২-১৩)।	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং	মোট	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৮৪.৩৮	৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	৪২.১৯	
৪৯	শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৮৪.৩৮	৮৪.৩৮	০.০০	০.০০	৩০.৪৫	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২.৭৩	২.৭৩	০.৮৩	০.৮৩			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন	মোট	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	০.০০	০.০০	৯৫.০০	
৫০	তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার	স্থানীয়	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
	৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
	প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৬.৫৪	৬.৫৪	৬.৫৪	৬.৫৪			APP. CZ DRGA ADP BWDB	

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫১	পাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর তীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সরেক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৩১.০০ ১৭০৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৭০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮০.০০ ৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৭০	৭৮০.০০ ৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৭.৫০ ১০০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্প নদী তীর সরেক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২০০৮৯.০০ ২০০৮৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১৯০.০০ ১৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১৯০.০০ ১৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫.০০ ১০০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২৩৭৮২.০০ ২৩৭৮২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫৪	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১১৬০৩.০০ ১১৬০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৫	মুহুরী কনুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপণ ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৩৯২৯.০০ ১৩৯২৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩৭১.৯৮ ৮৩৭১.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৮০০.০০ ৫৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৮৬	৫৮০০.০০ ৫৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.৬৮	৫৮০০.০০ ৫৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.৬৮	৫৮০০.০০ ৫৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৬	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৬২২০.০০ ৬২২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৩৭০.৮৮ ৫৩৭০.৮৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৬.৩৬	৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৮	৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৮	৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৮.৮০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৭	সাইথ-৩য়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২৮৩৩০.৬৩ ৫৮৬৭.১৫ ২২৪৬৩.৪৮ ১৯৮২৩.৯৮ ২৪.২০	৪১৮৩.১৯ ৮৫২.৬৬ ৩৩৩০.৫৩ ১১০৩.৬৭ ২৪.২০	৯০০০.০০ ১৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৬৬৫০.০০ ৩১.৭৭	৯০০০.০০ ১৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৬৬৫০.০০ ৩১.৭৭	৮৯৮০.০০ ১৪৮০.০০ ৭৫০০.০০ ৬৬৫০.০০ ৩১.৭৭	৮৯৮০.০০ ৮৫৩.৫৪ ৩৩৫২.৫৬ ৬৬৫০.০০ ৫৫.৯৭	৬০২০.০০ ৬০২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৭৮ ১০০.০০	APP. SWZ ADB IRR BWDB
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১০৯৯৭.০০ ১০৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৮৭	১৪৫৯.৫১ ১৪৫৯.৫১ ০.০০ ০.০০ ০.২৩	২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৩	২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৩	১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৩	১৪৬৯.৫১ ১৪৬৯.৫১ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০.০০ ১০০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৫৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২০৭৮০.০০ ২০৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.০৭	১২৯৯.৪৮ ১২৯৯.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৭.০৭	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮	১৫২৪.৪৮ ১৫২৪.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৬০	তিস্তা ব্যারেল ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২৪৮৬৩.০০ ২৪৮৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৩.০৯	৯৪২৭.৮৭ ৯৪২৭.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৩.০৯	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	১৮৬৮.০০ ১৮৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	১১২৯৫.৮৭ ১১২৯৫.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৫০.৮৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৩.৪০ ৯৬.৯৭	APP. NZ IRR BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	জুন / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৬১ ১১১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টোপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ২৯.৩৮	৪২৮.৮৯ ৪২৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৩২.৭৭	৬৯৫.০০ ৬৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৭৭	৬৯৫.০০ ৬৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৭৭	৬৯০.০০ ৬৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৭৭	১১১৮.৮৯ ১১১৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৫	৯৯.২৮ ১০০.০০ APP. NZ IRR BWDB	
৬২ ১১২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	৪৩.৭২ ৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৯৫.৬৫ ২০৯৫.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৯৫.৬৫ ২০৯৫.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৯৫.৬৫ ২০৯৫.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২১৩০.৩৭ ২১৩০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭	৯৯.৫৭ ৯৯.৫৯ APP. NWZ IRR BWDB	
৬৩ ১১৩	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	৯৯.৭৫ ৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০৪	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০৪	১৬১১.০০ ১৬১১.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮০	১৭১০.৭৫ ১৭১০.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৬.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩০	৯৯.৭৬ ৯৯.০২ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৬৪ ১১৪	টোপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	১০০.০০ ১০০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৬৫ ১১৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০০.০০ ১০০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৬৬ টিএ-১	এ্যান্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৫৩.০০ ৮৯৬.০০ ৬৪৫৭.০০ ৪৩১১.০০ ৪৭.৩৫	১৮০০.১১ ২০৯.১৬ ১৫৯০.৯৬ ১৮৮৯.৫০ ৪৭.৩৫	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	২৭৫৫.১১ ৪২৮.১৬ ২৩২৬.৯৬ ২৬৫৫.৫০ ৬০.৩৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩৪	১০০.০০ ১০০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB	
৬৭ টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৩.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৬০৭.০০ ৮৯.০০ ৫১৮.০০ ০.০০ ২৫.১২	২৫২.৮৫ ০.৮৫ ২৫২.০০ ০.০০ ২৫.১২	৩৫৭.০০ ৪.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৩৫৭.০০ ৪.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৩৫৭.০০ ৪.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৬০৯.৮৫ ৪.৮৫ ৬০৫.০০ ০.০০ ৮৩.৯৩	৩৫৩.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৩.৯৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৩.৯৩	১০০.০০ ১০০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB	
৬৮ টিএ-৩	Modernisation & Integrate of Hydrological Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social impact assessment of Gorai river Rstoration project.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ১১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	১০০.০০ ১০০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB	
৬৯	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৮	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৮	১০৩.০০ ১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.২৭	১০৩.০০ ১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.২৭	৯.৭৭ ৯.৭৭ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	৯.৪৯ ৪৭.৪৩ APP. RRI ADP RRI	
৭০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৫	১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৫	৮২.০০ ৮২.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০৭	৮২.০০ ৮২.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.০৭	৫৭.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	৬৯.৫১ ৮৬.৮৩ APP. RRI ADP RRI	
৭১	খ্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৮৭.০০ ১৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৩০১.০০ ৩০১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	৪৮৮.০০ ৪৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৯৯.৩৪ ১০০.০০ APP. HAOR ADP HAOR	

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2010-2011

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	0.96	0.96	1347.28	875.77	471.51	435.22									0.30	1	1		
August	0.96	1.92	1347.28	875.77	471.51	435.22	265.00		265.00	265.00	265.00		265.00	265.00	1.03	2	3	1.31	1.31
September	0.96	2.88	1347.28	875.77	471.51	435.22	636.03		636.03	169.27	901.03		901.03	434.27	4.46	2	5	1.32	2.63
October	2.88	5.76	4041.84	2627.31	1414.53	1305.66	5104.58	4263.12	841.46	626.50	6,005.61	4263.12	1742.49	1060.77	9.13	3	8	3.49	6.12
November	3.84	9.60	5389.12	3503.08	1886.04	1740.88	6298.31	3534.92	2763.39	1662.39	12,303.92	7798.04	4505.88	2723.16	17.34	4	12	5.56	11.69
December	4.80	14.40	6736.40	4378.85	2357.55	2176.10	11058.60	8385.80	2672.80	2880.32	23,362.52	16183.84	7178.68	5603.48	23.40	8	20	12.68	24.37
January	5.76	20.16	8083.68	5254.62	2829.06	2611.32	6114.12	2090.58	4023.54	3634.20	29,476.64	18274.42	11202.22	9237.68	23.40	8	28	18.47	42.84
February	6.72	26.88	9430.96	6130.39	3300.57	3046.54	3818.24	1161.53	2656.71	2546.44	33,294.88	19435.95	13858.93	11784.12	24.44	10	38	12.24	55.08
March	7.95	34.83	11155.92	7694.00	3461.92	3400.00	15640.54	11491.01	4149.53	3535.06	48,935.41	30926.95	18008.46	15319.18	35.93	12	50	14.51	69.59
April	13.59	48.41	19069.11	13258.55	5810.56	5000.00	16655.08	12142.07	4513.01	5047.41	65,590.49	43069.02	22521.47	20366.59	48.15	12	62	2.40	71.99
May	15.99	64.40	22436.15	16210.55	6225.60	5500.00	20904.04	19333.26	1570.78	1256.90	86,494.53	62402.28	24092.25	21623.49	61.63	18	80	9.11	81.10
June	35.60	100.00	49968.91	35395.27	14573.64	14368.84	44727.24	32956.32	11770.92	10938.68	131,221.77	95358.60	35863.17	32562.17	93.49	20	100	15.53	96.63
Total	100.00		140353.93	97079.93	43274.00	40455.00	131221.77	95358.60	35863.17	32562.17				93.49	100			96.63	

৫। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রাঃ

২০১০-১১ সালে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৬ টি (পাউবোর্ড-১৬ টি, আরআরআই-০টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের-০টি) প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; সমাপ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন /১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	১	সমষ্টিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯৭৯৯.১২	৮৬.১২	১৩৫৬.০০	১০৯৩৮.১২	৯২.৯২	
২	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরেশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫০.০০	৩৩১০১.৮৪	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৪২৭৪৯.৮৪	৯৯.৪৩	
৩	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৭৮০.০০	৬৭২৭.৬৩	৯৯.৬৬	
৪	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৮১.২৭	৬০০.০০	৩৩৪৯.৯০	৯৮.৮০	
৫	১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৯৩.১৪	৫৭৮.০০	৯৪০০.৬৫	৯৯.৩০	
৬	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৮০.৮০	৪৯০.০০	২২১০.৮৫	১০০.০০	
৭	১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাথুবতী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	১০০০.০০	২০৫৮০.১০	৯১.৯২	
৮	১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	২৭৭.০০	১৫৭৭.৪৮	১০০.০০	
৯	১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৩১১৫২.২১	৯৯.৯৭	
১০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	৮৫.৬৮	১২০.০০	১০৬২.৬৭	১০০.০০	
১১	২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওড়। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৮৬.০০	৫.০০	১২.০০	১৬৮.০০	১৭৩.০০	১০০.০০	
১২	৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তারের সমষ্টিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৬৪.০০	৫.০০	৫.০০	১৩৯.০০	১৪৪.০০	৮৯.৭৬	
১৩	১০৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট(২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৪৭	২৫.০০	১৪৬৯.৫১	১৪.৭০	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধের জন্য চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
১৪	১০৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	১৫২৪.৪৮	৮.১৫	সমাপ্ত কাজের বিল পরিশোধের জন্য চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
১৫	টিএ-১	এ্যাস্ট্রায়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	১৮০০.১১	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০	২৭৫৫.১১	৬০.৩৪	
১৬	টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	২৫২.৮৫	২৫.১২	৩৫৭.০০	৬০৯.৮৫	৮৩.৯৩	

২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(জুন/ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/প্রকল্পের নাম	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২	২২	১৮	৪	
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	১৫	১৫	১৫	০	
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১০	১০	১০	০	
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৭	১৭	১৭	০	
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৫৭	৫৭	৫৭	০	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩০	৩০	৩০	০	
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১১	১১	১১	০	
৮	সিইআরপি	৫	৫	৫	০	
৯	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৬	৬	৬	০	
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
১১	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০	১০	১০	০	
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৭	০	
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	
১৭	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
	মোট	২৬৯	২৬৯	২৬৪	৫	
	শতকরা হার		১০০.০০%	৯৮.১৪%	১.৮৬%	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক দরপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ							
১	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২	৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	১০	১০	১০	০	
৩	৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৫	৫	২	৩	পুনঃদরপত্র আহবান করা হচ্ছে।
৪	৪২	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	৫	৫	৫	০	
৫	৬৪	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	০	১	ডিপিএম পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়নে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।
মোটঃ			২২	২২	১৮	৪	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ							
৬	২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
৭	৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	৪	৪	৪	০	
৮	৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)	২	২	২	০	
৯	৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৫	৫	৫	০	
১০	৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাঁসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	
মোটঃ			১৫	১৫	১৫	০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
১১	৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় গোস্তার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	৪	৪	০	
১২	৭৯	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			১০	১০	১০	০	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ							
১৩	২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
১৪	৫১	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৪	৪	৪	০	
১৫	৬৩	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১	১	১	০	
১৬	৮৪	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৫	৫	৫	০	
১৭	৮৫	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			১৭	১৭	১৭	০	

ক্রমিক	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
১৮	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
১৯	১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
২০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী এবং চরঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২১	৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পূর্ববাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৩	৩	৩	০	
২২	৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১১	১১	১১	০	
২৩	৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০	২০	২০	০	
২৪	৮৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	১০	১০	১০	০	
মোটঃ			৫৭	৫৭	৫৭	০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
২৫	১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৭	৭	৭	০	
২৬	২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
২৭	২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চবর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
২৮	২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
২৯	৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	৬	৬	৬	০	
৩০	৩৩	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	
৩১	৪৩	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	২	২	২	০	
৩২	৮৭	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
মোটঃ			৩০	৩০	৩০	০	

ক্রমিক	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
৩৩	১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
৩৪	১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৫	৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)।	৪	৪	৪	০	
৩৫	৩৪	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	২	২	২	০	
		মোটঃ	১১	১১	১১	০	
সিইআরপিঃ							
৩৬	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৭	২১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	৪	৪	৪	০	
		মোটঃ	৫	৫	৫	০	
৩৮	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০- ১১)	৬	৬	৬	০	
৩৯	৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
৪০	৮	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
৪১	৮১	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৭	০	
৪২	২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
৪৩	২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
৪৪	৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ডেজিৎ অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
৪৫	৪৪	বাংলাদেশের নদী ডেজিৎ-এর জন্য ডেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	মূল্যায়ন চলছে।
৪৬	৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
		মোটঃ	১০২	১০২	১০১	১	
		সর্বমোটঃ	২৬৯	২৬৯	২৬৪	৫	

২০১০-২০১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত সবুজপাতাভুক্ত নতুন প্রকল্প তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১	২
সংস্থা:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
সেক্টরঃ সেচ	
১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
২	চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)
৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০-০৬-২০১৩)
সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৪	কুমার নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৩)
৫	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপু বিলকট চ্যানেলের বামতীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রাম নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৪)
৬	কপোতাক্ষ নদেও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১/১২/২০১০-৩১/০৭/২০১৫)
৭	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (০১/১০/২০১০-৩০/৬/২০১৫)
৮	মুলীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পগদ্বা নবদীর ভাঙ্গন হইতে ওক্ষা প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/২০১২)
৯	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১০	৭২ গ্রীণরোড এলাকায় পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১১	নওগাঁ শহর ওক্ষা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র নদেও ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৩	বিল হালতী উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৫)
১৪	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৫	সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মিরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/১২)
১৬	সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার যথাক্রমে যমুনার শাখা নদী, করতোয়া ধলেশ্বরী নদী ভাঙ্গনপ্রবণ তীরে ব্যাঙেলিং এর মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করার জন্য পাইলট প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৭	চর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি)। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-১১ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১০-১১

মোট সাহায্যপুঁজ প্রকল্প = ১০টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১০ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১০-১১)				২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
	ক) ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্প															
	অ) বিনিয়োগ প্রকল্প															
১	সামগ্রিক অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯২৪১.০০	৯৭৯৯.১২	১৬৯৬.৮৩	১৩৫৬.০০	৩৬০.০০	৯৯৬.০০	৬৯১.০০	১১৩৯.০০	৩৫২.০০	৭৮৭.০০	০.০০	১০০.০০	৮৪.০০	
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০০	২৮৭৭৯.০০	৩৩১০১.৮৪	৮৫৫১.৩০	৯৭২২.০০	৫৮৮০.০০	৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০	৯৬৪৮.০০	৫৮০৬.০০	৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০	১০০.০০	৯৯.২৪	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	৮৩৩৮.৮৯	১২৯৭.৩৬	১৮৩৭২.০০	২৪৩০.০০	১৫৯৪২.০০	১৫৯৪২.০০	১২৩০২.০০	২৩৯৫.০০	৯৯০৭.০০	৯৯০৭.০০	৮০.১৫	৬৬.৯৬	
৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	২৮০১৫.৫০	৭২৩১.১৬	৯২০০.০০	১৭০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪০০.০০	৯১২৮.০০	১৬২৮.০০	৭৫০০.০০	৭৪০০.০০	৯৯.৬৬	৯৯.২২	
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৪৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৭২৪.৩৫	৫৭৮.০০	১০৪.০০	৪৭৪.০০	৩১৮.০০	৫৭৮.০০	১০৪.০০	৪৭৪.০০	৩১৮.০০	১০০.০০	৪৮.৯০	
৬	জলপূর্ণি দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৬৬২৭.৮৫	২৮২০৬.৮০	৫২৭৬.৫৩	৪১৯১.০০	৭৬০.০০	৩৪৩১.০০	৩৩৯৫.০০	২৯৪৫.৪১	৬৮১.২৪	২২৬৪.১৭	২২২৮.১৭	৮৬.৫২	৭০.২৮	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১০০.০১	১০০.০০	
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩০০.০০	২২৪৬৩.৪৮	৪১৮৩.১৯	৮৫২.৬৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	৮৯৮০.০০	১৪৮০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	১০০.০০	৯৯.৭৮	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প															
৯/টিএ ১	এ্যান্ড্রুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	৬৪৫৭.০০	১৮০০.১১	২০৯.১৬	৯৫৫.০০	২১৯.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	৯৫৫.০০	২১৯.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	১০০.০০	১০০.০০	
১০/টিএ ২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাথোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	৫১৮.০০	২৫২.৮৫	০.৮৫	৩৫৭.০০	৪.০০	৩৫৩.০০	০.০০	৩৫৭.০০	৪.০০	৩৫৩.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
	মোট (১০টি প্রকল্প) =	৩১৩৫২৩.০০	২৩৬২৫৪.৩৩	১২৩০৪১.৯৮	২৫৮৪০.২০	৫৬২৩১.০০	১২৯৫৭.০০	৪৩২৭৪.০০	৪০৪৫৫.০০	৪৮৫৩২.৪১	১২৬৬৯.২৪	৩৫৮৬৩.১৭	৩২৫৬২.১৭		৮৬.৩১	

মেয়াদবদ্ধ সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৪	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৩- ডিসেম্বর, ২০১১	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি	অনুমোদিত
৫	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পূর্নভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রাপ্তি। * ২৭.১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৮	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২-১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৯	মহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
১২	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৫	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
	(২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ	হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল ঝাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি

২১ জুন ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলীঃ-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	পিপিএনবি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের ব্যাপারে কাজ সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ	যথাসময়ে	বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২।	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের অগ্রগতি পরিবেশ মন্ত্রণালয় মনিটর করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কাজগুলোর মান ও পরিমানের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী	যথাসময়ে	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের মান ও পরিমাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলীগণ কর্তৃক তদারক করা হচ্ছে।
৩।	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজের ব্যাপারে বোর্ড থেকে প্রচলিত ১৮ কলাম বিশিষ্ট নির্ধারিত ছকে অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক, এর নিকট দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক / প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক	অতি সত্তর	চাহিত তথ্যাদি/অগ্রগতির প্রতিবেদন কতিপয় বিভাগ থেকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোন কোন বিভাগ থেকে পাওয়া যায়নি।
৪।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের বিষয়ে একটি আলাদা minutes মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চীফ মনিটরিং	অতি সত্তর	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের বিষয়ে গত বোর্ড সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে অগ্রগতির প্রতিবেদন গত ২৬-০৬-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতদসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি গত ০৬-০৭-২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৫।	পৌর কর, ভূমি কর ও বিদ্যুৎ বিলের তথ্য পরিচালক ওএন্ডএম এর নিকট দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী এবং পরিচালক, ওএন্ডএম	অতি সত্তর।	চাহিত তথ্যাদি দাখিল করা হয়েছে।
৬।	প্রত্যেক সংসদীয় এলাকায় একটি করে খাল চিহ্নিত করে ০৭-০৭-২০১১ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, কাবিখা/ জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ	০৭-০৭-২০১১	৫০% সংসদীয় এলাকার খালের তালিকা পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট খালের তালিকা পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৭।	ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয় নাই এ সকল কাজের বিস্তারিত তথ্য মতামতসহ অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পশ্চিম রিজিওন) এর নিকট ২ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ	২৩-০৬-২০১১	ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার হয়েছে কিন্তু কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। এমন প্যাকেজ গুলো হলো - বরগুনা-ডব্লিউ-১, ডব্লিউ-২, বাগেরহাট ডব্লিউ-৪, (বর্তমানে ইভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে)। সাতক্ষিরা-২, ডব্লিউ-৩, (৩য় বার দরপত্র আহবানের জন্য প্রক্রিয়াধীন)।
৮।	২০১১-১২ সালের জন্য প্রকল্প ভিত্তিক নকশা চাহিদার সংখ্যা, টেন্ডার সংখ্যা, ২০১১-১২ সালের টেন্ডারের জন্য অর্থের পরিমাণ ও ক্যারিড ওভার কাজের অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণের তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ / চীফ মনিটরিং	অতি সত্তর	২০১১-১২ সালের প্রকল্প ভিত্তিক নকশা চাহিদার সংখ্যা, টেন্ডার সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যাদি মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, পাউবো, ফরিদপুর জোনের পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য জোনের পাওয়া যায়নি।

৯।	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ওয়ামিপ ও ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক কাজে উত্তরাঞ্চল, রংপুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর ও দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল (যেখানে সম্ভব) জোনের অধীনস্থ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য সিসি ব্লকের পরিবর্তে হার্ড রক ব্যবহার করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ / প্রধান প্রকৌশলী, নকশা / প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ / ইসিআরআরপি	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিপালন করা হচ্ছে।
১০।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে মুছাপুরে ক্রোজার নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	যথাসময়ে।	বর্ণিত প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক মুছাপুর ক্রোজার নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৭৬ কোটি টাকা। উক্ত কাজের জন্য ১ম বার দরপত্রের মূল্য ৪৯.০০ কোটি টাকা ২য় বার দরপত্রের মূল্য ৪০.০০ কোটি টাকা। দরপত্রের মূল্য ডিপিপি ব্যয়ের অধিক বিধায় ৩য় বার দরপত্র আহবান করা হয়েছে যা আগামী ২০-০৭-২০১১ তারিখে গৃহীত হবে।
১১।	প্রতিটি সার্কেলের অডিট কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর নিকট নিয়মিত দাখিল করতে হবে।	মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ	প্রতি মাসে যথাসময়ে।	এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন / কার্যবিবরণী কোন সার্কেল হতে পাওয়া যায়নি।
১২।	বিকল্প বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল বাঁধের নকশা অনুসরণ করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ / প্রকল্প পরিচালকগণ	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিপালন করা হচ্ছে।
১৩।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি এর বকেয়া জুন/১১ এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ	৩০শে জুন, ২০১১ এর মধ্যে।	২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ মোতাবেক বর্ণিত বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।