

১২-০৪-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ, ২০১১ মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	-	
খ)	বিগত ২৩-০৩-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১১-১৪	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৫-১৬	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৫-২৮ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ২৯-৩৭
ঘ)	আরপিএ ব্যবহার দাবী ও পুনর্ভরণ ও অগ্রগতি	১৭	
ঙ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	১৮	
চ)	২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	১৮	
ছ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৯	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৩৮
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	১৯	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৩৯
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	১৯	সংযোজনী-৬ ও ৬/১ পৃষ্ঠা-৪০-৪৩
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২০	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২০	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৯
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২১	
	৭। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২২-২৩	
	৮। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৪	
	৯। ২০১০-১১ সালে সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত এডিপি'র অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা।	-	পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫০-৫১
	১০। ২০১০-১১ সালের এডিপি'র অননুমোদিত প্রকল্পের অননুমোদনের অবস্থা	-	পরিশিষ্ট- খ, পৃষ্ঠা- ৫২
	১১। ২০১০-১১ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা- ৫৩
	১২। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫
	১৩। বিগত ২৮-০২-১০ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-চ, পৃষ্ঠা ৫৬-৬০

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৩-০৩-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ২৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১।	প্রকল্প পরিচালকগণকে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	সকল সংস্থা/ প্রকল্প পরিচালক	যথাসময়ে	প্রকল্প পরিচালকদের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বোর্ড থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
০২।	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত যে সকল প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না তা উপযোজনের প্রস্তাব ১৫ই এপ্রিল, ২০১১ এবং প্রকল্পের অনুকূলে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী বিভাজন প্রস্তাব জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করতে হবে;	সকল সংস্থা	১৫ই এপ্রিল, ২০১১ / অতিশীঘ্র	সিদ্ধান্তের বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকদেরকে অবহিত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযোজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। আরএডিপি অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
০৩।	প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথা বরাদ্দের কার্যকর ব্যবহার বিঘ্নিত হলে বিধ মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	অবহেলার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথা বরাদ্দের কার্যকর ব্যবহার বিঘ্নিত হলে প্রকল্প পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৪।	নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে না পারা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কাজের ধরণ ও পরিমাণ, কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অতিশীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে;	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং	অতিশীঘ্র	এ বিষয়ে অতি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হবে।
০৫।	ঘূর্ণিঝড় “আইলা দুর্গত এলাকার পোল্ডারের মেরামত ও ক্লোজার বন্ধকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে;	বাপাউবো	অতি শীঘ্র	১৬টির মধ্যে ১৫টি ক্লোজার ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। ১টি এপ্রিলের ২য় সপ্তাহে বন্ধ করার কর্মসূচী রয়েছে।
০৬।	মন্ত্রণালয়ের সফল প্রকল্পের অধিনের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	মন্ত্রণালয়ের সফল প্রকল্পের অধিনের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণকে বোর্ড সভায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
০৭।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত “কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট” ও “কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট” শীর্ষক প্রকল্প ২টি সমাপ্ত ঘোষণা করে সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০৮।	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ডেভেলপমেন্ট সমীক্ষার কাজ সম্পাদনের জন্য দরপত্র প্রস্তাব আগামী সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	১ সপ্তাহের মধ্যে	ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে দরপত্র প্রস্তাব CCGP তে উপস্থাপনের জন্য ০৩-০৪-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯।	“বুড়ি গংগা নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে ডিজাইন এবং ভৌত কাজ Simultaneously সম্পাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	নদী পুনঃখননের কাজ ডিজাইন প্রণয়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবকাঠামো দুইটির ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলছে। ৩ কিঃমিঃ নদী ডেভেলপমেন্ট এর কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং কাজ আরম্ভ হয়েছে। ২০ কিঃমিঃ নদী ডেভেলপমেন্ট এর পুনঃদরপত্র ২৮-০২-২০১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে এবং ১৫.৬০ কিঃমিঃ নদী ম্যানুয়েল খনন কাজের দরপত্র ২৮-০৩-২০১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
১০।	“গড়াই নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট মাটি অস্টেলিয়ার নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতি শীঘ্রই	এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
১১।	“নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের আওতায় মুছাপুরে টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	পূর্বের ঠিকাদারের কার্যাদেশ ০৯-০২-১১ তারিখে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বাতিল করা হয়েছে। ৩০-০৩-২০১১ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ০৩-০৫-২০১১ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।
১২।	পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফান্ডের আওতায় উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো/ মন্ত্রণালয়	যথাসময়ে	বাপাউবো হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড হতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার মেরামতের ৩৪টি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৫৬.৫২ লক্ষ টাকা।
১৩।	দেশী-বিদেশী পরামর্শকের দ্বারা আলোচ্য প্রকল্পের ডিটেইলড স্টাডি করে যাচাইপূর্বক ৩ সেক্টর-উড়ির চর নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের ToR প্রণয়ন করা হচ্ছে।
১৪।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান ইত্যাদি তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	জানুয়ারী ২০১১	মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১৫।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত অবশিষ্ট দরপত্রের দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;	সকল সংস্থা	অতি শীঘ্র	মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ২৬৩টি দরপত্রের মধ্যে ২৫৬টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ২২৬টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত ৪০-৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১৬।	গোড়ান চাটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাম্প স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী কর্তৃক Deposit Work হিসাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে Value Addition এর বিষয়টি বিবেচনায় এনে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতি শীঘ্র	Bangladesh Diesel Plant (BDP) Ltd. কে DPM পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭।	জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার এর নির্বাচনী এলাকায় ৬টি লুপকাট খননের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে এপ্রিল ২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	এপ্রিল ২০১১	মাননীয় স্পীকার কর্তৃক তার নির্বাচনী এলাকায় ৬টি লুপকাট খননের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের বরাবরে প্রেরিত ডি.ও লেটারের প্রেক্ষিতে এক্সভেটর ও ড্রেজার প্রেরণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সরেজমিনে জরীপ অনুযায়ী দেখা গিয়েছে যে, ৬টি লুপকাটের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪.৫০ কিঃমিঃ যা খননের জন্য ভূমির প্রয়োজন। ডিপিপি প্রণয়ন ছাড়া জমি অধিগ্রহণের কোন সুযোগ না থাকায় বিষয়টি নিয়ে গত ২০-০১-২০১১ ইং তারিখে স্পীকার মহোদয়ের সাথে তাঁর দপ্তর কক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল আলোচনা করেন। তিনি প্রস্তাবিত লুপকাট কাজের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেন। সে মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কাজ করছে। টেকনিক্যাল কমিটি সাইট পরিদর্শন করেছেন। রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য নকশা প্রণয়নাধীন আছে।
১৮।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি "শীর্ষক প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;	নগই	যথাসময়ে।	-
১৯।	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেজ ফর হাওরস্ এন্ড ওয়েটল্যান্ডস" শীর্ষক প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদকালে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অব্যয়িত অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করতে হবে;	বাপাজউবো	যথাসময়ে	-
২০।	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তথ্যাদি আইএমইডি-০৫/ ছকে পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সাথে সাথে ০১(এক) প্রস্থ সরাসরি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;	সকল সংস্থা	নিয়মিতভাবে	অনুসরণ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
২১।	সারাদেশব্যাপী খাল খননের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান প্রকৌশলী, কাবিখাকে বোর্ড সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করতে বলা হয়েছে।
২২।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে Team করে নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;	মন্ত্রণালয়	যথাসময়ে।	মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে Team করে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
২৩।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিচালনা এবং আইলা দুর্গত এলাকার পোন্ডারসমূহের মেরামত ও সিরাজগঞ্জের বুকিপূর্ণ ১.০০ কিঃমিঃ বাঁধের মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	সংশ্লিষ্ট জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণকে উল্লেখিত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ১২-০৪-১১ তারিখে বোর্ড সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
২৪।	ছোট ছোট নদীতে এবং /নদীর শাখা চ্যানেলে ব্যাল্বেলিং পদ্ধতিতে নদী তীর সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাল্বেলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাপাউবোসহ সকল সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করতে হবে;	নগই	যথাসময়ে	-
২৫।	Bank Protective Work along the left & Right Bank at different locations of Karnafuli River, Halda River, Boalkhali khal & Raikhali khal at Upazila Boalkhali, Raujan and Hathazari in Chittagong District” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	১ সপ্তাহের মধ্যে	ডিপিপি ২৯-০৩-১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
২৬।	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	মন্ত্রণালয়	অতি শীঘ্র	দুটি প্রস্তাবই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৭টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অসম্পূর্ণ আছে। অনুমোদিত ৬৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৩৯৪.৪৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৬১.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

২। ২০১০-২০১১ সালের আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৭ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৪ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
৩। নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ১৪টি
৪। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৭টি

৩। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে অসম্পূর্ণ ৭৫টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৭৪ টি ডিপিপি এর মধ্যেঃ

১। অনুমোদিতঃ	৬৮ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ	০ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ	৭ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৫-২৮ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	১৭ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫০-৫২এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৭টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অসম্পূর্ণ আছে। অনুমোদিত ৬৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৩৯৪.৪৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৬১.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৭টি প্রকল্পের ফেক্যারী, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৯৪.৪৯	৫৮৮.১৬ (৪২.১৮%)	৩৩২.৯৫ (২৩.৮৮%)	৩৩২.৯৫ (৫৬.৬১%)
স্থানীয়	৯৬১.৭৫	৪২৭.৮৫ (৪৪.৪৯%)	১৯৪.৩৬ (২০.২১%)	১৯৪.৩৬ (৪৫.৪৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	১৬০.৩২ (৩৭.০৫%)	১৩৮.৫৯ (৩২.০৩%)	১৩৮.৫৯ (৮৬.৪৫%)
টাকাংশ	৪০৪.৫৫	১৪২.৫৫ (৩৫.২৪%)	১১৭.৮৪ (২৯.১৩%)	১১৭.৮৪ (৮২.৬৬%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৫৫.০৮%

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৭টি প্রকল্পের মার্চ, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৯৪.৪৯	৬৮১.৯৬ (৪৮.৯০%)	৪৬৮.২২ (৩৩.৫৮%)	৪৬৮.২২ (৬৮.৬৬%)
স্থানীয়	৯৬১.৭৫	৪৭৬.৬২ (৪৯.৫৬%)	২৯১.১২ (৩০.২৭%)	২৯১.১২ (৬১.০৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	২০৫.৩৪ (৪৭.৪৫%)	১৭৭.১০ (৪০.৯২%)	১৭৭.১০ (৮৬.২৫%)
টাকাংশ	৪০৪.৫৫	১৮৪.৬৮ (৪৫.৬৫%)	১৫৪.১৯ (৩৮.১২%)	১৫৪.১৯ (৮৩.৪৯%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৬৯.৭৯%

প্রকল্পগ্যারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ২৯-৩৬ এ দেখানো হয়েছে।

- ৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৩৮.০০%	৫৪.৯১%
আর্থিক	২৮.০০%	২৩.৭৬%

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** (পাতা ২৫) অনুযায়ী মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৫০.০০%	৬৯.৭৯%
আর্থিক	৩৫.০৫%	৩৩.৫৮%

- ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	২০০৬-২০০৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৫৫.০৮%	৪৪.২৯%	৪০.২০%	২১.১৫%	২৫.৪৫%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৪২.১৮%	৪৭.৪৯%	৪১.৩১%	৪০.৫১%	৩০.৩৮%
	ব্যয়	২৩.৮৮%	৩৬.০৫%	২১.৭৭%	১৩.২৩%	১৬.৮৭%

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	২০০৬-২০০৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৬৯.৭৯%	৫০.৬৪%	৬১.২০%	৪৫.৪৭%	৪০.১৮%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৪৮.৯০%	৪০.৯২%	৪৯.২২%	৪৪.৮৩%	৩৭.৩৮%
	ব্যয়	৩৩.৫৮%	৩৩.৫০%	৩৬.৩৮%	২৫.৭০%	২২.৫৭%

- ৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি (৬৪টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৯১.৩৫	৫৮৭.৪২ (৪২.২২%)	৩২৮.২১ (২৩.৫৯%)	৩২৮.২১ (৫৫.৮৭%)
স্থানীয়	৯৬৯.৫০	৪৩০.৪৪ (৪৪.৪০%)	১৯৫.১৩ (২০.১৩%)	১৯৫.১৩ (৪৫.৩৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২১.৮৫	১৫৬.৯৮ (৩৭.২১%)	১৩৩.০৮ (৩১.৫৫%)	১৩৩.০৮ (৮৪.৭৭%)
টাকাংশ	৩৯৭.১৯	১৪০.২০ (৩৫.৩০%)	১১৫.৮৫ (২৯.১৭%)	১১৫.৮৫ (৮২.৬৩%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৫৫.০২%

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত (৬৪ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৮১.৩২	৬৭৮.৫৯ (৪৯.১৩%)	৪৬২.৬৭ (৩৩.৪৯%)	৪৬২.৬৭ (৬৮.১৮%)
স্থানীয়	৯৫৯.৪৭	৪৭৬.৫৯ (৪৯.৬৭%)	২৯১.০৯ (৩০.৩৪%)	২৯১.০৯ (৬১.০৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২১.৮৫	২০২.০০ (৪৭.৮৮%)	১৭১.৫৮ (৪০.৬৭%)	১৭১.৫৮ (৮৪.৯৪%)
টাকাংশ	৩৯৭.১৯	১৮২.৩৩ (৪৫.৯০%)	১৫২.২০ (৩৮.৩২%)	১৫২.২০ (৮৩.৪৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭০.০৫%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (২টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.১৭	৩.৩৭ (২৫.৫৯%)	৫.৫৫ (৪২.১১%)	১.৫২ (২৭.৩৯%)
স্থানীয়	২.২৮	০.০৩ (১.৩২%)	০.০৩ (১.৩৮%)	০.০১ (৩৩.৩৩%)
প্রকল্প সাহায্য	১০.৮৯	৩.৩৪ (৩০.৬৭%)	৫.৫১ (৫০.৬৩%)	১.৫১ (৪৫.১৭%)
টাকাংশ	৭.৩৬	২.৩৫ (৩১.৯৩%)	১.৯৯ (২৭.০৪%)	০.৫২ (২২.০৭%)

বাস্তব অগ্রগতি: ৫৫.০২%

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি(৩টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.১৭	৩.৩৭ (২৫.৫৯%)	৫.৫৫ (৪২.১১%)	৫.৫৫ (১৬৪.৫৫%)
স্থানীয়	২.২৮	০.০৩ (১.৩২%)	০.০৩ (১.৩৮%)	০.০৩ (১০৫.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	১০.৮৯	৩.৩৪ (৩০.৬৭%)	৫.৫১ (৫০.৬৩%)	৫.৫১ (১৬৫.০৯%)
টাকাংশ	৭.৩৬	২.৩৫ (৩১.৯৩%)	১.৯৯ (২৭.০৪%)	১.৯৯ (৮৪.৬৮%)

বাস্তব অগ্রগতি: ৬৯.৭৭%

ঘ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরপিএ ব্যবহার, দাবী ও পুনর্ভরণ অগ্রগতি (১০টি প্রকল্প) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে				জুন/২০১০ পর্যন্ত		
		বরাদ্দ	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিনিয়োগ প্রকল্প :								
১	সমস্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (১ম সংশোধিত)	১৩৫৬.০০	২৯০.০৮	০.০০	০.০০	৯৭৯৯.১২	৭০.০০	৫০.০০
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প	৯৭২২.০০	৫৫০৭.৪০	০.০০	০.০০	৩৩১০১.৮৪	৪৬৬.৭২	৩৮৬.৫০
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯০০০.০০	৫৮৭১.০০	০.০০	০.০০	৮৩৩৮.৮৯	০.০০	০.০০
৪	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	৯০০০.০০	৩৩১৬.৫৭	০.০০	০.০০	২৮০১৫.৫০	৫৯১৩.৬২	৪৭৫৬.২০
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	৫৭৮.০০	৪৯৪.০৩	০.০০	০.০০	৮৮২২.৬৫	১২৫৮.১০	১৬৮৬.০০
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭	৪১৯১.০০	২৯৬৫.২০	০.০০	০.০০	২৮২০৬.৮০	৭৮২৬.৭৬	৫৮৬১.৫৫
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	২৫০০.০০	১১০২.০০	০.০০	০.০০	৫২১.০৩	০.০০	০.০০
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৯০০০.০০	৩১০০.৯৯	০.০০	০.০০	৪১৮৩.১৯	০.০০	০.০০
কারিগরী সহায়তা:								
৯	এক্সট্রায়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	৯৫৫.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	১৮০০.১১	৩২৭.৬৬	২০৫.৪৫
১০	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৩৫৭.০০	৩৫৪.৫৪			২৫২.৮৫		
মোট :		৫৬৬৫৯.০০	২৩২০১.৮১	০.০০	০.০০	১২৩০৪১.৯৮	১৫৮৬২.৮৬	১২৯৪৫.৭০

ঙ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৭৬৯টি ও ২৯৩৮৫টি।
অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি মার্চ '১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৩০৬	৪৯৩৪	৯৯৬.১২	০		৩৩২৪৭
২	বৈদেশিক অডিট	৪৪৭০	৩৪২৪	২৫৮৮.০০	৬	৫.৪৯	৩৭৬৮
	মোট	৩৭৭৬৯	৮৩৫৮	৩৫৮৪.১২	৬	৫.৪৯	৩৭০১৫

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৭২	০	৩	০.০২	৪৯৩১	৯৯৬.১০	
বৈদেশিক অডিট	১০৪৪	২	০	০.০০	৩৪৩০	২৫৯৩.৪৯	
মোট	২৯৪১৬	২	৩	০.০২	৮৩৬১	৩৫৮৯.৫৯	

চ. ২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

চ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	২০ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫০ টি (৯৪.৩৪%)
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	২১ জুলাই, ২০১০	১১১টি	১১১টি (১০০.০০%)
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	১০ আগস্ট, ২০১০	১১১ টি	১১১ টি (১০০.০০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৫০৬.২৭হেঃ	৪১৯.০৫হেঃ (৮২.৭৭%)
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২৬ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫০টি (৯৪.৩৪%)
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৪২টি
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১০	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	১৬ আগস্ট, ২০১০	২৬৩টি	২৫৪
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০	২৬৩টি	২২৬

ছ. অন্যান্য বিষয়াদি :

ছ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির মার্চ '১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৩৮ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৫০৬.২৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে মার্চ '১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪১৯.০৫	৮২.৭৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২৯৮.৪৮	৫৮.৯৬%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৫২.৬০	১০.৩৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৯৫.১৬	১৮.৮০%
৫।	তহবিল প্রদান	২৯.৭৩	৫.৮৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২৩.৯৪	৪.৭৪%

পেন্ডিং	৪৮২.১৩ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	৩৩১.৪৩ হেঃ (৬৫.৪৫%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৮.৩০ হেঃ (১৯.৪১%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	৫২.৬০ হেঃ (১০.৪০%)

২০০৯-১০ সালের জের (Carried over)	= ৬৭.৩৮ হেঃ
২০১০-১১ সালের কার্যক্রম	= ৪৩৮.৮৯ হেঃ
মোট	= ৫০৬.২৭ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১০-১১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মার্চ/২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৬৩টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৫৬টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২২৬ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫ ও ৫/১ পৃষ্ঠা-৪০-৪৩ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

মার্চ/২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫	৪	৪	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৩	৩	৩	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৩৯	৩৯	৩৯	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৩	৩	৩	
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	২৯	২৯	২৯	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১২	১২	১২	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২৩	২৩	২৩	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১১৪	১১৩	১১৩	

অগ্রগতি চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যার উপরঃ ১০০.০০% এবং মোট

ছ-৫ ২০১০-১১ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মার্চ ' ২০১১ পর্যন্ত ৯.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ-৫.১ ২০১০-২০১১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরুপঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের মার্চ ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
		৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৯২৯৮	৩৪৬৯৭ (৩৮.৮৬%)	৬০৮৯৫	৭০৫৯০ ১১৫.৯২%	১৫৩৫৮	০ ০.০০%
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৩৭৮৮০	৪৬৫০৩ (১২২.৭৬%)	৮৪২৬১	৭৭৭১৩ ৯২.২৩%	৬৪৫২	০ ০.০০%
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৪১২৬৫	১৪৪১৬৫ (১০২.০৫%)	১৫৫৮৩০	১৬২৭৯১ ১০৪.৪৭%	৬৫২৩৫	০ ০.০০%
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৫৬১৫ (১০০.০০%)	৭৭৫০৫	৭২২২৫ ৯৩.১৯%	১১০২৫	০ ০.০০%
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৬৫২	১৭১০৪১ ১০০.২৩%	০	০ ০.০০%
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৩৩৫৩ (৯৬.১৮%)	৫০৮৩৩	৪৪৬৫৫ ৮৭.৮৫%	০	০ ০.০০%
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৮৫৫	৪৪৮৪৫ ৯৭.৮০%	০	০ ০.০০%
	মোট :	৩১০৬০৮	২৬৬৬০৩ (৮৫.৮৩)%	৬৪৫৮৩১	৬৪৩৮৬০ ৯৯.৬৯%	৯৮০৭০	০ ০.০০%

২০১০-১১ সালের জোন ও প্রকল্পওয়ারী মৌসুম ভিত্তিক সেচের লক্ষ্যমাত্রা মার্চ ২০১১ পর্যন্ত সাফল্যের প্রতিবেদন সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৪-৪৯ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (মার্চ/২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপঞ্জিত)	
			২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	ধার্য	আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৫)	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৩২৬.০০	১০.০০	১৩১.৬৪	৮.৪০	৩৩৬.০০	১৪০.০৪
			২৫.০০	৩.০০	১২.৭৪	১.৩০	২৮.০০	১০.০৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২৬.০০	১.০০	১১.১৩	০.৬০	২৭.০০	১১.৭৩
			৩০.০০	৫.০০	১৪.০০	০.৮০	৩৫.০০	১৪.৮০
			২.০৫	০.২০	১.০২	-	২.২৫	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২৯০.৭৫	১০.০০	৭৬.৬৪	৭.৩৮	৩০০.৭৫	৮৪.০২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৩৭০.৩৬	১০.০০	১৯৩.১৫	৫.০০	৩৮০.৩৬	১৯৮.১৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৭৬	০.০৫	০.৫২	-	০.৮১	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	১.৩০	০.০৫	০.৫৩	-	১.৩৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২০.৮০	২.০০	১৫.৪৪	০.৪১	২২.৮০	১৫.৮৫
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৬২.০০	৫.০০	১৯.৬৪	০.৪০	৬৭.০০	২০.০৪
	মোট		১১৫৫.০২	৪৬.৩০	৪৭৬.৪৫	২৪.২৯	১২০১.৩২	৫০০.৭৪

ছ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের মার্চ/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০০৯-১০ সালে				২০১০-১১ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	মার্চ/১০ পর্যন্ত ধার্য	মার্চ/১০ পর্যন্ত আদায়	মার্চ/১১ পর্যন্ত ধার্য	মার্চ/১১ পর্যন্ত আদায়
১০১.৩৬	৫৫.৫২	৬৫.২০	১১.১১	৪৬.৩০	২৪.২৯

ছ-৭ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৭.১ ২০১০-১১ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (ফেব্রুয়ারী/২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১০-১১	কৃত বিল		বকেয়া বর্তমান মাসে	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	ব্যয়		
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২০০.০০	২৪.৮৩	১৩২.৫৬	৫৪.২৭	২৪.৮৩	২০৩.২৫	২৪.৮৩	২৪.৮৩	২৪২.৪৩			
২। জলযান ঋণাড়া	১০০.০০	৭.৭০	৪৯.২৪	২.৭১	৪.৯৯	৭৬.৪৭	৪.৯৯	৭৮.৫৪				
৩। মেরামত কার্যক্রম	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-				
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৮০০.০০	৩৮.৫০	৫৯৪.২৩	২৫৬.৯৩	৩৬.৯২	৭৮৬.৭৯	৩৬.৯২	৯৭৬.৭২				
৫। ভববিধ	১৭২.৫০	-	৬১.৫৭	-	১১.৯৯	৬১.৫৭	১১.৯৯	৬১.৫৭				
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	০	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-				
৭। পরিচালন ব্যয়	-	০	-	-	-	-	-	-	১৬৩২.১০	৩৫.৫৮	৮৯৮.৪০	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	০	-	-	-	-	-	-	৪২৪.৪৫	২৩.৮৪	২১৪.০০	
মোটঃ	২২৮২.৫০	৭১.০৩	৮৩৭.৬০	৪২২৮.৯১	৬৬.৭৪	১১২৮.০৮	৬৬.৭৪	১৩৫৯.২৬	২০৫৬.৫৫	৫৯.৪২	১১১২.৪০	

ছ- ৭.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (ফেব্রুয়ারী/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	২০	০	২০	১৪	১৯	১	
২। লিফট গেট	১৪	২৭	৪১	৯	২২	১৯	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	৬	১৬	২	
৪। হয়েস্ট	৯	৩২	৪১	০	১৩	২৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	১৮	১৮	০	০	১৮	
১০। ট্রাস র্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৪	৪	
মোটঃ	৪৩	১১৩	১৫৬	২৯	৮৪	৭২	

ছ- ৭.৩ ২০১০-১১ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

ফেব্রুয়ারী/২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮৯	১৭৩	২৬২	২৭	১০৩	১৫৯
২। লিফট গেট	৩৯	১২২	১৬১	১	৭৯	৮২
৩। রেডিয়াল গেট	০	২৮	২৮	২৮	২৮	০
৪। হয়েস্ট	৩৪	১১৬	১৫০	১০	৬১	৮৯
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৬২	৪৩৯	৬০১	৬৬	২৭১	৩৩০

ছ- ৭.৪ ২০১০-১১ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৭	৭	০	৫	২
২। লিফট গেট	৯৪	৬	১০০	০	০	১০০
৩। হয়েস্ট	৮১	৪৩	১২৪	০	০	১২৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৭৫	৫৬	২৩১	০	৫	২২৬

ছ-৭.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়) ক) নতুন কাজ	৭৫৭	৩৫৫(৪৭%)	১২৮৩	৯৪০(৭৩%)	
খ) মেরামত কাজ	২৩১	৫ (২%)	৩৬৮	১৮২(৫০%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২২৮২.৫০	১১২৮.০৮(৪৯%)	১৭৭০.০০	১৩৩৬.৩৫(৭৬%)	
ব্যয়	২০৫৬.৫৫	১১১২.৪০(৫৪%)	১৬৪০.৯৬	১৩২৬.২৫(৮১%)	

ছ-৮ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৮.১ ২০১০-১১ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

ফেব্রুয়ারী/২০১১

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১০-১১ সালের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন/০৯ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	২১.১৫	৩৪৬৪.০০	২৯৩৭.৩৪	০.০০	৯৬৭.৩৪	০.৮০	১০.০৫	০.০০	০.০০	১৩৮.২৩	৭৫৫.৩২
অন্যান্য সংস্থা	৩৬.৮৫	৫৮৯১.০০	২১৫.৪৫	০.০০	৩৭.১১	১.১৭	১৬.১০	৫৩৫.৫৪	২০৩৩.০২	২০.০০	৮৫৭.৩১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.৫০	১৬৫.০০	২০২.০৫	০.০০	৭.১৯	০.০০	০.৩৪	০.০০	৫৪.৪০	১১২.৫০	১৬৭.৫১
মোট	৫৯.৫০	৯৫২০.০০	৩৩৫৪.৮৪	০.০০	১০১১.৬৪	১.৯৭	২৬.৪৯	৫৩৫৪.৫৪	২০৮৭.৪২	২৭০.৭৩	১৭৮০.১৭

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	১৩৮.২৩	১৭২২.৬৬
অন্যান্য সংস্থা	২০.০০	৮৯৪.৪২
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১১২.৫০	১৭৪.৭৩
মোট	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১

ছ-৮.২ ২০১০-১১ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৫২০.০০	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৩৫.০০	১.৩৭	৮.৩৩	-	-	-
৩।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৬২৮৮.৩০	৩৯১.৬২	২৪২৪.৭৫
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৬১৮.০৬	৪৩.১৮	৩৯৫.৯২
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১৯৮৬.৫০	৬৬.০৪	১৬৮.৭৯
	মোটঃ	৯৫৫৫.০০	২৭২.১০	২৮০০.১৪	৮৮৯২.৮৬	৫০০.৮৪	২৯৮৯.৪৬

ছ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৫৯.৫০	২৬.৪৯ (৪৪.৫২%)	৩২.০০	১৯.৮৯ (৬২.১৬%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৫৫৫.০০	২৮০০.১৪ (২৯.৩১%)	৩৫১০.০০	১৫১৩.২২ (৪৩.১১%)	
ব্যয়	৮৮৯২.৮৬	২৯৮৯.৪৬ (৩৩.৬২%)	৩৩২০.৩৬	১৪৬৫.৫৬ (৪৪.১৪%)	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
M		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা-পাবনা। (২০০৫-০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	০১.০৪.২০১০	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ড দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
F		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (২০০৬-০৭ হইতে ২০১৪-১৫)	৫৬৩৫৫.৩৮	২২.০৮.২০১০	* ২৫.০৩.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৭.০৪.২০১০ তারিখে বৈদেশিক সাহায্য দেখিয়ে প্রকল্প ব্যয় পুনর্নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। * ১৭.০৬.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৮.০৮.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২২.০৮.২০১০ তারিখে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩)	২৯৪০৯.৭৯	১২.১.১১	* ১১/১/১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.২.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য প্রেরণের অনুরোধ। * ১৫.০২.১১ তারিখে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করা হয়েছে।
		পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	৭.৩.১১	* ২০.২.১১ এর পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি (৬.৩.১১)। * ৬.৩.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত)	১৫০৬১.৪৫	২০.৩.১১	* ০২.০৯.২০১০ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ। * ০২.০১.১১ এ ব্যয় সংশোধন করে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভা। * ১৩.২.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) (জুলাই ২০০৮ হইতে জুন ২০১২)	১৯১৩৩.৮১	২১.৩.১১	* ১১.১১.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ০৯.১২.১০ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.১২.১০ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি পাসমতে দাখিল। * ২৩.১২.২০১০ ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল। * ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৫.৩.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণীর আলোকে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
		যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অননুমোদিত) আন্ত :খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	২৭.৩.১১	* ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
আরডিপিপি অননুমোদিত				
১।	৮৫	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮ অনুমোদিত	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২।	২০	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাংগন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০ অনুমোদিত	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৩।	৯১	তিস্তা ব্যারিজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০ অনুমোদিত	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৪।	৩০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প(৪র্থ পর্যায়)(২০০৮-০৯ হইতে ২০১০-১১)	১৬৯৯৩.৯২ অনুমোদিত	* ০২.০৩.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৫।	১৮	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫ অনুমোদিত	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৬।	২১	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌ-ঘাট এলাকা ভৈরব নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	১৪২৯.০০ অনুমোদিত	* ১৯.০৫.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৭।	২৩	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন রায়পুর কোষ্টগার্ড স্টেশনটি সাংগু নদীর ভাংগন হইতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১০)	৯৭৫.১২ অনুমোদিত	* ১৭.০৫.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৮।	৮৪	মহুরী-কছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯ অনুমোদিত	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৯।	১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প(২য় সংশোধিত) (জুলাই, ১৯৯৯ হইতে জুন, ২০১০)	১১৩৮০.৩৪ অনুমোদিত	* ২২.০৬.০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জুন, ২০১০ সাল পর্যন্ত অননুমোদিত।
১০।	৬	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭ অনুমোদিত	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
১১।	২৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২৪৫২.০০ অনুমোদিত	* ১৯.০৫.২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০৭.০৯ তারিখে অননুমোদিত।
১২।	৯৩	চট্টগ্রাম জেলার মিরশরাই উপজেলাধীন মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১০)	২০১১.৪১ অনুমোদিত	* ০৭.০৯.০৯ তারিখে অননুমোদিত।
১৩।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	৯৩৬৮.০০ অনুমোদিত	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অননুমোদিত।
১৪।	২৯	জরুরী দুর্ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০) (১ম সংশোধিত)	৩৩০৭৩.৬৪ অনুমোদিত	* অক্টোবর, ২০০৯ এ একনেক কর্তৃক অননুমোদিত।
১৫।	৭	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭ অনুমোদিত	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১৬।	৫	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮ অনুমোদিত	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১৭।		চৌদ্দমাদার বিল বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের কার্যক্রম বর্ধিতকরণ (সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৭৭০.৯৬ অনুমোদিত	* জুন, ২০১০ পর্যন্ত অননুমোদিত। * ০২.০৮.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
১৮।	২৫	মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও- হোসাইল-বানারীপাড়া ও দীঘিরপাড়া ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (২০০৭- ০৮ হইতে ২০০৯-১০)	৮০৩২.৫০ অনুমোদিত	* ২৭.১২.০৯ তারিখে অননুমোদিত।
১৯।	১৭	মেঘনা-তেতুলিয়া নদীর ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	১৫৭৩.৫০	* ১১.০১.১০ তারিখে অননুমোদিত।
২০।	৮	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অননুমোদিত।
২১।	১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর, ২০১০)	৯০২১.৮১	* অননুমোদিত। * ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
২২।	১৪	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২৩।	১৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২৪।	১৬	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অননুমোদিত।

		(২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)		
২৫	১৫	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকূলীয় বাঁধের পোল্ডার ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	১৫৫০.০০	* ১১.০৩.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
২৬	৮৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭	৪	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
২৮		পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০৭-০৮ হইতে ২০১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
২৯	২২	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০	৯	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১		চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প(৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১০)	২৪৬৭.৭৬	১২-০১-২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩২		এস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০২ হইতে জুন, ২০০৭)	৭৩৫৩.২২	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩০-১২-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত
৩৩		ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০০৯)	১২২৯.৩৮	০২-০৪-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত।
৩৪		তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১০)	১৫০৬৬.৫০	০৩-০৩-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫	৯৪	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
৩৬		সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)-বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৯ হইতে জুন ২০১১)	১১৩৮০.৩৪	০৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৭		জরুরী দুর্ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ (২য় সংশোধিত) সিডর	৩২৬৬৯.০০	২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ডিপিপি অনুমোদিত

৩৮		বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৯		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪০	৯৮	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪১	৯৯	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪২	১০২	ফরিদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৩	১০৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৪	১০৪	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৫	১০৭ (খ)	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৬		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ০৭.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৪৭		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

		জুন, ২০১২)		
৪৮	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৪	* ০৫.১১.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৪৯	খুলনা জেলায় ভূত্বিকার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।	
৫০	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫১	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫২	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৩	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৪	ভৈরব বন্দর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ০১.০৬.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।	
৫৬	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।	
৫৭	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৯	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন।	
৬০	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬১	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৩	পাবনা জেলার সৃজনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ১১ জুন, ১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৪	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানু, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৫	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।	
৬৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প। (অক্টোবর, ১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৭	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	সর্বমোট = (৭০ টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৫৯৭১.০০	২২২৮৭২.৪৯	১৪০৪৫২.০০	৬৮৪৫৯.০৭	৪৬৯০১.৯০	২৬৬৬৯৬.৩০	৩৩৮৫.৫৩	১৪১৯.৩৮	৩৩.৩৯	
		স্থানীয়	১০৭৯৭১৬.৬৭	১২৫৬৭০.৭০	৯৭১৭৮.০০	৪৭৯২৪.৯০	২৯১৯২.১৪	১৫৪২৩০.২১	৩০৮০.৫৩	১৯৭১.১১	৬৯.৫২	
		প্রসঙ্গ:	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২০৫৩৪.১৭	১৭৭০৯.৭৬	১১২৪৬৬.০৯				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	১৮৪৬৭.৬২	১৫৪১৯.৪৯	৮৬৪৫৬.১০				
২	বাপাউবো মোট (৬৭ টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৩১০০.০০	২২২২১৩.২২	১৩৯৪৪৯.০০	৬৮১৯৬.৩২	৪৬৮২১.৫১	২৬৫৯৫৬.৬৪	৩৩৮৫.৫৩	১৪১৯.৩৮	৩৩.৫৮	
		স্থানীয়	১০৭৬৮৪৫.৬৭	১২৫০১১.৪৩	৯৬১৭৫.০০	৪৭৬৬২.১৫	২৯১১১.৭৫	১৫৩৪৯০.৫৫	৩০৮০.৫৩	১৯৭১.১১	৬৯.৭৯	
		প্রসঙ্গ:	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২০৫৩৪.১৭	১৭৭০৯.৭৬	১১২৪৬৬.০৯				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	১৮৪৬৭.৬২	১৫৪১৯.৪৯	৮৬৪৫৬.১০				
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৭০০.০০	১৫৩.০০	২৭.০০	৪৯৯.২৭	০.০০	০.০০	৩.৮৬	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৭০০.০০	১৫৩.০০	২৭.০০	৪৯৯.২৭	০.০০	০.০০	১৩.৮৪	
		প্রসঙ্গ:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	১০৯.৭৫	৫৩.৩৯	২৪০.৩৯	০.০০	০.০০	১৭.৬২	
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	১০৯.৭৫	৫৩.৩৯	২৪০.৩৯	০.০০	০.০০	৭৩.১৭	
		প্রসঙ্গ:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬৪টি প্রকল্প)	মোট	১৩০৩৯৭৬.০০	২২০১৬০.২৫	১৩৮১৩২.০০	৬৭৮৫৯.৩২	৪৬২৬৬.৯৭	২৬৩৩৪৯.১৪	৩০৩৩.১৪	১৪১৯.৩৮	৩৩.৪৯	
		স্থানীয়	১০৭৪৬৯৬.৬৭	১২৪৮০১.৪২	৯৫৯৪৭.০০	৪৭৬৫৯.১৫	২৯১০৮.৬০	১৫৩২৭৭.৪০	২৭২৮.১৪	১৯৭১.১১	৭০.০৫	
		প্রসঙ্গ:	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	২০২০০.১৭	১৭১৫৮.৩৭	১১০০৭১.৭৪				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	১৮২৩২.৬২	১৫২২০.৪৯	৮৪৩৬৭.৬০				
৬	বাপাউবো কারিগরী (৩টি প্রকল্প)	মোট	৯১২৪.০০	২০৫২.৯৬	১৩১৭.০০	৩৩৭.০০	৫৫৪.৫৪	২৬০৭.৫০	৩৫২.৩৯	০.০০	৪২.১১	
		স্থানীয়	২১৪৯.০০	২১০.০১	২২৮.০০	৩.০০	৩.১৫	২১৩.১৬	৩৫২.৩৯	০.০০	৬৯.৭৭	
		প্রসঙ্গ:	৬৯৭৫.০০	১৮৪২.৯৬	১০৮৯.০০	৩৩৪.০০	৫৫১.৩৯	২৩৯৪.৩৫				
		আরপিএ	৪৩১১.০০	১৮৮৯.৫০	৭৩৬.০০	২৩৫.০০	১৯৯.০০	২০৮৮.৫০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৭টি প্রকল্প)	মোট	১৩০৬৮৪৭.০০	২২০৮১৯.৫২	১৩৯১৩৫.০০	৬৮১২২.০৭	৪৬৩৪৭.৩৬	২৬৪০৮৮.৮০	৩৫২.৩৯	০.০০	৩৩.৩১	
		স্থানীয়	১০৭৭৫৬৭.৬৭	১২৫৪৬০.৬৯	৯৬৯৫০.০০	৪৭৯২১.৯০	২৯১৮৮.৯৯	১৫৪০১৭.০৬	৩৫২.৩৯	০.০০	৬৯.৭৭	
		প্রসঙ্গ:	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	২০২০০.১৭	১৭১৫৮.৩৭	১১০০৭১.৭৪				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	১৮২৩২.৬২	১৫২২০.৪৯	৮৪৩৬৭.৬০				

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুলাই/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১১৩৮০.০০	৯৭৯৯.১২	১৩৫৬.০০	৩৮২.০০	২৯০.০৮	১০০৮৯.২০	১১২.০০	০.০০	২১.৩৯
		স্থানীয়	২১৩৯.০০	১৬৯৬.৮৩	৩৬০.০০	২৭০.০০	৭৮.০৮	১৭৭৪.৯১	৫৩.৮৯	০.০০	২০.১৪
		প্রকল্প সাহা	৯২৪১.০০	৮১০২.২৯	৯৯৬.০০	১১২.০০	২১২.০০	৮৩১৪.২৯			APP. DP3 NLA
		আরপিএ	৩১৮৪.০০	২৫০১.৮৫	৬৯১.০০	০.০০	১০০.০০	২৬০২.৮৫			ADP BWDB
		বাস্তব %		৮১.০০	১১.৯২		২.৪০	৮৩.৪০			
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৩২৬০.০০	৪৯০২.২২	১৫০০.০০	৯৯৮.১৫	১৭০.৭৭	৫০৭২.৯৯	০.০০	০.০০	১১.৩৮
		স্থানীয়	১৩২৬০.০০	৪৯০২.২২	১৫০০.০০	৯৯৮.১৫	১৭০.৭৭	৫০৭২.৯৯	০.০০	০.০০	৫৭.৪৬
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৪২.০০	১১.৩১		৬.৫০	৪৮.৫০			
৩	মুম্বা মেঘনা রিভার ইরোসান মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৪৩৩৫৩.০০	৩৩১০১.৮৪	৯৭২২.০০	৫৫০৭.৪০	৫৫০৭.৪০	৩৮৬০৯.২৪	৯০৮.৪২	০.০০	৫৬.৬৫
		স্থানীয়	১৪৫৭৪.০০	৮৫৫১.৩০	৫৮৮০.০০	২৬৭৪.৬০	২৬৭৪.৬০	১১২২৫.৯০	৬৬১.৫৩	০.০০	৬৬.৮৯
		প্রকল্প সাহা	২৮৭৭৯.০০	২৪৫৫০.৫৪	৩৮৪২.০০	২৮৩২.৮০	২৮৩২.৮০	২৭৩৯৩.৬৪			APP. JMR ADB
		আরপিএ	১৪৯৯০.০০	১২২৭৪.৪১	২৮২৩.০০	১৯২৪.৩৮	১৯২৪.৩৮	১৪১৯৮.৭৯			ADP BWDB
		বাস্তব %		৭৭.০০	২২.৪৩		১৫.০০	৯২.০০			
৪	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৪১৬১.০০	২৮৭৬.৪৭	৫০০.০০	২৪৫.১০	২৪৫.৫৭	৩১২১.০৪	০.০০	০.০০	৪৮.৯১
		স্থানীয়	৪১৬১.০০	২৮৭৬.৪৭	৫০০.০০	২৪৫.১০	২৪৫.৫৭	৩১২১.০৪	০.০০	০.০০	৬২.৮৩
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৬৯.০২	১২.০২		৭.৫৫	৭৬.৫৭			
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১১৫২৫.০০	৬৯৯৮.১৩	৭৫০.০০	৭৪৯.৫৪	৮.২৮	৭০০৬.৪১	০.০০	০.০০	১১.১০
		স্থানীয়	১১৫২৫.০০	৬৯৯৮.১৩	৭৫০.০০	৭৪৯.৫৪	৮.২৮	৭০০৬.৪১	০.০০	০.০০	৬১.৪৭
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৬৯.৫০	৬.৫১		৪.০০	৭৩.৫০			
৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি নুিকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোন্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	১৫০০.০০	৫০০.০০	২৭৮.২০	৫২৬৫.৮৩	০.০০	০.০০	১৮.৫৫
		স্থানীয়	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	১৫০০.০০	৫০০.০০	২৭৮.২০	৫২৬৫.৮৩	০.০০	০.০০	৫.৯৯
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CRP
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৮০.১৬	২১.০৫		১.২৬	৮১.৪২			
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১৪)	মোট	৯৮৩০১.০০	৮৩৩৮.৮৯	১৯০০০.০০	৬০৩১.৩১	৫৮৭১.০০	১৪২০৯.৮৯	০.০০	০.০০	৩০.৯০
		স্থানীয়	১৯৭২৩.০০	১২৯৭.৩৬	৩০৫৮.০০	৯৩৬.২৫	৭৭৬.০০	২০৭৩.৩৬	০.০০	০.০০	৪৭.৬০
		প্রকল্প সাহা	৭৮৫৭৮.০০	৭০৪১.৫৩	১৫৯৪২.০০	৫০৯৫.০৬	৫০৯৫.০০	১২১৩৬.৫৩			APP. WM IDA
		আরপিএ	৬৫৫৮৭.০০	৭০৪১.৫৩	১৫৯৪২.০০	৫০৯৫.০৬	৫০৯৫.০০	১২১৩৬.৫৩			ADP BWDB
		বাস্তব %		১০.৮৫	১৯.৩৩		৯.২০	২০.০৫			
৮	সেকেন্ডারী টাউল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৪১১৬.০০	২৮০১৫.৫০	৯০০০.০০	৩৫৪৩.৫১	৩৩১৬.৫৭	৩১৩৩২.০৭	০.০০	০.০০	৩৬.৮৫
		স্থানীয়	২৭০৭০.০০	৭২৩১.১৬	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৫৩৬.৮৩	৭৭৭৭.৯৯	০.০০	০.০০	৬৫.৫৪
		প্রকল্প সাহা	৩৭০৪৬.০০	২০৭৮৪.৩৪	৭৫০০.০০	২৭৯৬.৫১	২৭৭৯.৭৪	২৩৫৬৪.০৮			RUNAPP. DST ADB
		আরপিএ	৩৩৯৩৩.০০	১৯১১৮.৮০	৭৪০০.০০	২৭৯৬.৫১	২৭৭৯.৭৪	২১৮৯৮.৫৪			ADP BWDB
		বাস্তব %		৭৩.২৮	১৪.০৪		৯.২০	৮২.৪৮			
৯	ফিজিবিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাপফিল্ড ব্যারিজ প্রজেক্ট (পিপি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৪৫৬৪.০০	১০৪৩.৬৬	১১০০.০০	৪৩৯.৩৫	৪১৬.০৮	১৪৫৯.৭৪	০.০০	০.০০	৩৭.৮৩
		স্থানীয়	৪৫৬৪.০০	১০৪৩.৬৬	১১০০.০০	৪৩৯.৩৫	৪১৬.০৮	১৪৫৯.৭৪	০.০০	০.০০	৬৬.৫১
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. DGN
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৩২.০০	২৪.১০		১৬.০৩	৪৮.০৩			
১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৬০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.৪৮	৩০৮২.৩৮	০.০০	০.০০	৪৯.৯১
		স্থানীয়	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৬০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.৪৮	৩০৮২.৩৮	০.০০	০.০০	৭৫.৭১
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		৮১.২৭	১৭.৫৩		১৩.২৭	৯৪.৫৪			

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	৪৯৪.০৩	৯৩১৬.৬৮	১৪২.৭৩	০.০০	৮৫.৪৭	
১১		স্থানীয়	৯০০.০০	৭২৪.৩৫	১০৪.০০	১০৪.০০	৮৯.১৭	৮১৩.৫২	১৪২.৭৩	০.০০	৯৩.৬৩	
		প্রকল্প সাহা	৮৪৭৯.০০	৮০৯৮.৩০	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৪০৪.৮৬	৮৫০৩.১৬				APP. ESP NLA
		আরপিএ	৪০১২.০০	৪৩১২.৩৩	৩১৮.০০	৩১৮.০০	২৬২.১৩	৪৫৭৪.৪৬				ADP BWDB
	বাস্তব %		৯৩.১৪	৬.১৬		৫.৭৭	৯৮.৯১					
১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০	৪৯.২৩	
১২		স্থানীয়	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০	২২.৯৯	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৯০.০০	১৫.২৩		৩.৫০	৯৩.৫০					
১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	২৫০.০০	২৪৯.২৯	১৯৭০.১৪	০.০০	০.০০	৪৬.৬৮	
১৩		স্থানীয়	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	২৫০.০০	২৪৯.২৯	১৯৭০.১৪	০.০০	০.০০	৭১.৭৯	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. CZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৮০.৮০	২৩.৬৮		১৭.০০	৯৭.৮০					
১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৩৩১.১০	৪১৬৪.৬৯	০.০০	০.০০	২২.০৭	
১৪		স্থানীয়	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৩৩১.১০	৪১৬৪.৬৯	০.০০	০.০০	৩২.৪৭	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৫৫.৫০	২১.৫৬		৭.০০	৬৫.৫০					
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পান্ডবতী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৩৫০০.০০	২০০০.০০	৩৮৮.৮৩	২০১০০.৯৩	০.০০	০.০০	১১.১১	
১৫		স্থানীয়	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৩৫০০.০০	২০০০.০০	৩৮৮.৮৩	২০১০০.৯৩	০.০০	০.০০	২৭.০১	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NWZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৮৮.০০	১৩.৭৪		৩.৭১	৯১.৭১					
১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৭০০.০০	২৫০.০০	৯৯.১১	১৩৯৯.৫৯	০.০০	০.০০	১৪.১৬	
১৬		স্থানীয়	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৭০০.০০	২৫০.০০	৯৯.১১	১৩৯৯.৫৯	০.০০	০.০০	৩৪.৫৪	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. CZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৬৯.০০	৩৪.৭৪		১২.০০	৮১.০০					
১৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	১৯০০.০০	১১২৫.০০	১১২৩.৯৯	৬৭৩৯.৪৬	০.০০	০.০০	৫৯.১৬	
১৭		স্থানীয়	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	১৯০০.০০	১১২৫.০০	১১২৩.৯৯	৬৭৩৯.৪৬	০.০০	০.০০	৬৪.২০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NWZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৬৬.৩৫	১২.৪০		৭.৯৬	৭৪.৩১					
১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৪০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০	৬১.৭৫	
১৮		স্থানীয়	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৪০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০	৬১.৭৩	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৬৭.৯১	১৬.৩১		১০.০৭	৭৭.৯৮					
১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ৩০.০৯.১০)	মোট	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৪১৯১.০০	৪১১৪.০৭	২৯৬৫.২০	৩১১৭২.০০	৩৬.০০	১৪১৯.৩৮	৭০.৭৫	
১৯		স্থানীয়	৬০৪১.১৫	৫২৭৬.৫৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০	৭০০.৭২	৫৯৭৭.২৫	৩৬.০০	১৯৭১.১১	৮৬.৫৯	
		প্রকল্প সাহা	২৬৬২৭.৮৫	২২৯৩০.২৭	৩৪৩১.০০	৩৩৫৪.০৭	২২৬৪.৪৮	২৫১৯৪.৭৫				APP. JBIC ADB
		আরপিএ	২৫৯৫২.০৬	২২২৯১.১৪	৩৩৯৫.০০	৩৩১৮.৬৭	২২২৮.৪৮	২৪৫১৯.৬২				ADP BWDB
	বাস্তব %		৮৮.৮৭	১২.৮৩		১১.১১	৯৯.৯৮					
২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৬৯৯৩.৯২	৬৪৯০.৯১	২০০০.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৭৫	৬৯৮৮.৬৫	০.০০	০.০০	২৪.৮৯	
২০		স্থানীয়	১৬৯৯৩.৯২	৬৪৯০.৯১	২০০০.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৭৫	৬৯৮৮.৬৫	০.০০	০.০০	৬২.০৩	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. PD
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
	বাস্তব %		৩৮.৬০	১১.৭৭		৭.৩০	৪৫.৯০					

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণীভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	২৫০০.০০	২০২২.০০	১১০২.০০	১৬২৩.০৩	০.০০	০.০০	৪৪.০৮
২১		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৬.২৫
		প্রকল্প সাঃ	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	২৫০০.০০	২০২২.০০	১১০২.০০	১৬২৩.০৩			
		আরপিএ	১৬৩৭০.০০	৫০৩.৩৯	২৫০০.০০	২০০৫.০০	১১০২.০০	১৬০৫.৩৯			APP. WB CRP
	বাস্তব %		২.৮৮		১৩.৮৪		৬.৪০				ADP BWDB
২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	১২০.০০	৬৮.৯৬	৫০.৩৭	৯৯৮.০৪	০.০০	০.০০	৪১.৯৮
২২		স্থানীয়	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	১২০.০০	৬৮.৯৬	৫০.৩৭	৯৯৮.০৪	০.০০	০.০০	১০৩.৩৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৮৫.৬৮		৯.০০		৯.৩০				ADP BWDB
২৩	তিস্তা ব্যারেল হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৫০৬৭.০০	৩৭২৫.৭৩	৩৭০০.০০	২২৫০.০০	২১০০.০০	৫৮২৫.৭৩	০.০০	০.০০	৫৬.৭৬
২৩		স্থানীয়	১৫০৬৭.০০	৩৭২৫.৭৩	৩৭০০.০০	২২৫০.০০	২১০০.০০	৫৮২৫.৭৩	০.০০	০.০০	১০৩.৮৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.NZ DRGA
	বাস্তব %		৪৭.৫৩		২৪.৫৬		২৫.৫০				IRR BWDB
২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৪৭৭৬.০০	৭১৬.৪৭	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৪৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	৩৭.৫০
২৪		স্থানীয়	৪৭৭৬.০০	৭১৬.৪৭	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৪৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	৯০.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ
	বাস্তব %		১০.০০		৪১.৮৮		৩৮.০০				ADP BWDB
২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৯৪২১৫.০০	১২৮৫.০৬	৯০৪৪.০০	৫৮২২.০০	২৫৩৬.৪৯	৩৮২১.৫৫	০.০০	০.০০	২৮.০৫
২৫		স্থানীয়	৯৪২১৫.০০	১২৮৫.০৬	৯০৪৪.০০	৫৮২২.০০	২৫৩৬.৪৯	৩৮২১.৫৫	০.০০	০.০০	৪৬.৮৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SWZ
	বাস্তব %		১.৫০		৯.৬০		৪.৫০				ADP BWDB
২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৭৪৬.০০	৪৯৭.৩৬	১০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১২৪৭.৩৬	০.০০	০.০০	৭৫.০০
২৬		স্থানীয়	৩৭৪৬.০০	৪৯৭.৩৬	১০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১২৪৭.৩৬	০.০০	০.০০	২৩১.২৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ
	বাস্তব %		১৩.২৭		২৬.৭০		৬১.৭৩				ADP BWDB
২৭	ফিজিবিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট	১৮৬.০০	৫.০০	১৬৮.০০	৮৪.০০	৫৫.৪৮	৬০.৪৮	০.০০	০.০০	৩৩.০২
২৭		স্থানীয়	১৮৬.০০	৫.০০	১৬৮.০০	৮৪.০০	৫৫.৪৮	৬০.৪৮	০.০০	০.০০	৫৫.৩৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. PD
	বাস্তব %		১২.০০		৯০.৩২		৫০.০০				ADP BWDB
২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৭৬৫৪.০০	১২৪৮.৯৯	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৯৯৮.৯৯	০.০০	০.০০	৫০.০০
২৮		স্থানীয়	১৭৬৫৪.০০	১২৪৮.৯৯	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৯৯৮.৯৯	০.০০	০.০০	১৯৬.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৭.০০		৮.৫০		১৬.৭০				ADP BWDB
২৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১২)	মোট	৯৭৬৭.০০	৯৯৬.৭৯	১৩০০.০০	৭৫০.০০	৭০০.০০	১৬৯৬.৭৯	০.০০	০.০০	৫৩.৮৫
২৯		স্থানীয়	৯৭৬৭.০০	৯৯৬.৭৯	১৩০০.০০	৭৫০.০০	৭০০.০০	১৬৯৬.৭৯	০.০০	০.০০	৯৪.৮৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SZ
	বাস্তব %		১১.১৩		১৩.৩১		১২.৬৩				ADP BWDB
৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	মোট	১৬৪.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৮.০০	৬০.৯৯	৬৫.৯৯	০.০০	০.০০	৩৯.১০
৩০		স্থানীয়	১৬৪.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৮.০০	৬০.৯৯	৬৫.৯৯	০.০০	০.০০	৬০.৯৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৫.০০		৯৫.১২		৫৮.০০				ADP BWDB

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩০.০৪.২০১১)	মোট	১৫৪.০০	০.০০	১৪৮.০০	৭৪.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	২৩.৬৫	
৩১		স্থানীয়	১৫৪.০০	০.০০	১৪৮.০০	৭৪.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	৪১.৬২	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৯৬.১০	৯৬.১০	৪০.০০	৪০.০০			ADP BWDB	
৩২	পদ্মা নদীর ভাসন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাসন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-১১)	মোট	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৮৪৮.৮৭	০.০০	০.০০	৩৭.৫০	
৩২		স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৮৪৮.৮৭	০.০০	০.০০	১৩৭.২০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ DRGA
		বাস্তব %	১.০১	১.০১	২০.৩৪	২৭.৯০	২৮.৯১				ADP BWDB	
৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সালিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	১০৭.২৬	১১১.২১	০.০০	০.০০	২১.৪৫	
৩৩		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	১০৭.২৬	১১১.২১	০.০০	০.০০	২৪.১১	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SZ DRGA
		বাস্তব %	০.১৮	০.১৮	২৩.৪৩	৫.৬৫	৫.৮৩				ADP BWDB	
৩৪	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৪০০.০০	১১২৫.০০	১০০৭.৩৬	১১০৭.১০	০.০০	০.০০	৭১.৯৫	
৩৪		স্থানীয়	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৪০০.০০	১১২৫.০০	১০০৭.৩৬	১১০৭.১০	০.০০	০.০০	১২৩.৫৪	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SZ DRGA
		বাস্তব %	০.৮৪	০.৮৪	১১.৩৭	১৪.০৫	১৪.৮৯				ADP BWDB	
৩৫	যমুনা নদীর ভাসন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৩১.২৩	৮৩০.২২	০.০০	০.০০	৩৬.৫৬	
৩৫		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭৩১.২৩	৮৩০.২২	০.০০	০.০০	১২০.০৩	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	০.২৭	০.২৭	৫.৪৭	৬.৫৬	৬.৮৩				ADP BWDB	
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩৩০৬.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	৫২.৯৩	
৩৬		স্থানীয়	৩৩০৬.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	১৬০.৩৬	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	২.৭৭	২.৭৭	১৯.৪১	৩১.১৩	৩৩.৯০				ADP BWDB	
৩৭	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭২০.০০	৯১৮.৯২	০.০০	০.০০	৩৬.০০	
৩৭		স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	২০০০.০০	৭৫০.০০	৭২০.০০	৯১৮.৯২	০.০০	০.০০	৩৯৬.৭৩	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %	১.৪০	১.৪০	১১.৮১	৪৬.৮৪	৪৮.২৪				ADP BWDB	
৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাসন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	২০০০.০০	৭৪৪.৭৫	৭৪৪.৭৫	৮৪৪.৭৪	০.০০	০.০০	৩৭.২৪	
৩৮		স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	২০০০.০০	৭৪৪.৭৫	৭৪৪.৭৫	৮৪৪.৭৪	০.০০	০.০০	৫০৭.৫৭	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %	১.২০	১.২০	১২.৮৪	৬৫.১৯	৬৬.৩৯				ADP BWDB	
৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৬৫৪.০০	৭৫৪.০০	০.০০	০.০০	১৬.৩৫	
৩৯		স্থানীয়	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৬৫৪.০০	৭৫৪.০০	০.০০	০.০০	২৪.৯৩	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
		বাস্তব %	০.৫০	০.৫০	৩.৮৯	০.৯৭	১.৪৭					
৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৪৪০৯.০০	০.০০	২৫০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪০		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	০.০০	২৫০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				ADP BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২.৬৫	০.০০	০.০০					

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৫৬.০০	০.০০	১৫৪.০০	৭৭.০০	১৩.৯০	১৩.৯০	০.০০	০.০০	৯.০৩	
৪১		স্থানীয়	১৫৬.০০	০.০০	১৫৪.০০	৭৭.০০	১৩.৯০	১৩.৯০	০.০০	০.০০	২৫.৩২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৯৮.৭২		২৫.০০	২৫.০০			ADP BWDB	
৪২	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	১৫০.০০	১৪৬.৭৮	১৯১.৭৭	০.০০	০.০০	২৯.৩৬	
৪২		স্থানীয়	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	১৫০.০০	১৪৬.৭৮	১৯১.৭৭	০.০০	০.০০	২৯.৯০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	১.৮৮	২০.৯০		৬.২৫	৮.১৩				APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৩	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৫৯৫৩.০০	০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৩		স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৪.০৩		০.০০				APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৪		স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	০.১৫			০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৬৬২৪.০০	০.০০	১৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৫		স্থানীয়	৬৬২৪.০০	০.০০	১৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩.৬২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	২৬.৪২		৩৫.৩০	৩৫.৩০				APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাগাউবার্ভের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১০)	মোট	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭০০০.০০	১৫০০.০০	১৬৯২.৩১	১৬৯২.৩১	০.০০	০.০০	২৪.১৮	
৪৬		স্থানীয়	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭০০০.০০	১৫০০.০০	১৬৯২.৩১	১৬৯২.৩১	০.০০	০.০০	৫১.৮১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	২২.২০		১১.৫০	১১.৫০				APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মাসিরনগর উপজেলাধীন বোমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	মোট	৪২৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৭		স্থানীয়	৪২৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	৪.৭১			০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	২৮৫৪০.০০	০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৮		স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	১.২৩			০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	৭৩৩৭.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৯		স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	১.৩৬			০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বালাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)	মোট	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫০		স্থানীয়	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %	০.০০	৬.৫৪			০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA ADP BWDB	

২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫১	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্গপি ক্যাম্পের নিকট) নাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	১৭০৩১.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১		স্থানীয়	১৭০৩১.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	১.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	২০০৮৯.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫২		স্থানীয়	২০০৮৯.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	১.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৩		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৪	মুহুরী কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩৩২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৩২২০.২৯	৭৫৯২.২৩	০.০০	০.০০	৫৫.৫২
১০৫		স্থানীয়	১৩৩২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৩২২০.২৯	৭৫৯২.২৩	০.০০	০.০০	৭০.০১
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৩.৪৬	৪১.৬৪	২৯.১৫	৬২.৬১	৬২.৬১	০.০০	০.০০	০.০০
৫৫	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৩৫০.০০	১৬৫.২৮	৫৫৩৬.১২	০.০০	০.০০	১৯.৪৪
১০৬		স্থানীয়	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৩৫০.০০	১৬৫.২৮	৫৫৩৬.১২	০.০০	০.০০	২৯.৭১
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৬.৬৬	১৩.৬৭	৪.১৫	৯০.৪২	৯০.৪২	০.০০	০.০০	০.০০
৫৬	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮৩৩০.৬৩	৪১৮৩.১৯	৯০০০.০০	৪১৯১.৭৩	৩১০০.৯৯	৪০২৬.১০	১৮৩৩.৯৯	০.০০	৩৪.৪৬
১০৭		স্থানীয়	৫৮৬৭.১৫	৮৫২.৬৬	১৫০০.০০	৬৭৫.০০	৬৩৩.৫০	৮৫৩.৫৪	১৮৩৩.৯৯	০.০০	৪৯.৭৪
		প্রকল্প সাহ	২২৪৬৩.৪৮	৩৩৩০.৫৩	৭৫০০.০০	৩৫১৬.৭৩	২৪৬৭.৪৯	৩৩৫২.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	১৯৮২৩.৯৮	১১০৩.৬৭	৬৬৫০.০০	২৭৭৮.০০	১৭২৮.৭৬	২৮৩২.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৪.২০	৩১.৭৭	১৫.৮০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৭	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৪.৪৭	০.২৩	০.১০	১৪.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.০৭	১.০৮	০.৫৭	৭.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৯	তিস্তা ব্যারেল ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	৪০০০.০০	২০০০.০০	৩১৫.৮২	৯৭৪৩.৬৯	০.০০	০.০০	৭.৯০
১১০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	৪০০০.০০	২০০০.০০	৩১৫.৮২	৯৭৪৩.৬৯	০.০০	০.০০	৩৮.৮৮
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৩.০৯	১৬.০৯	৬.১৯	৪৯.২৮	৪৯.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
৬০	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা পুনর্ভরা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৩৫৬.০০	১৫০.০০	১২৫.০০	৫৫৩.৮৯	০.০০	০.০০	৩৫.১১
১১১		স্থানীয়	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৩৫৬.০০	১৫০.০০	১২৫.০০	৫৫৩.৮৯	০.০০	০.০০	৪৪.৮৮
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৯.৬৮	১৬.৭৮	৯.৫০	৩৬.৮৮	৩৬.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মার্চ / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণজুক্ত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬১ ১১২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	৪৩.৭২ ৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ১১.০৬	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.০৬	১২২০.০০ ১২২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫৫	১৫.২৬ ১৫.২৬ ০.০০ ০.০০ ১.৪৫	৫৮.৯৮ ৫৮.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১.৪৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.৩৮ ৪.৯৭ APP. NWZ IRR BWDB
৬২ ১১৩	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	৯৯.৭৫ ৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৭.৮২	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮২	১৪৯২.৭০ ১৪৯২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৪৫১.০০ ৪৫১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.০০	৫৫০.৭৫ ৫৫০.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.৫০ ৪৪.৭৮ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৩ ১১৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৪ ১১৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৫ টিএ-১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৫৩.০০ ৮৯৬.০০ ৬৪৫৭.০০ ৪০১১.০০ ৪৭.৩৫	১৮০০.১১ ২০৯.১৬ ১৫৯০.৯৬ ১৮৮৯.৫০ ১২.৯৯	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	২৩৬.০০ ১.০০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০ ৩.০০	২০০.০০ ১.০০ ১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ৩.০০	২০০০.১১ ২১০.১৬ ১৭৮৯.৯৬ ২০৮৮.৫০ ৫০.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.৯৪ ২৩.১০ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৬ টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬০৭.০০ ৮৯.০০ ৫১৮.০০ ০.০০ ২৫.১২	২৫২.৮৫ ০.৮৫ ২৫২.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৩৫.৭০ ৪.০০ ৩১.৭০ ০.০০ ৫৮.৮১	১০১.০০ ২.০০ ৯৯.০০ ০.০০ ৫৭.০০	৩৫৪.৫৪ ২.১৫ ৩৫২.৩৯ ০.০০ ৫৭.০০	৬০৭.৩৯ ৩.০০ ৬০৪.৩৯ ০.০০ ৮২.১২	৩৫২.৩৯ ৩.০০ ৩৫২.৩৯ ০.০০ ৮২.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৩১ ৯৬.৯২ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৭ টিএ-৩	Modernisation & Integrate of Hydraulical Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social expect assessment of Gorai river Rstoration project.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ১১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৮	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৮	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	১০৩.০০ ১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৮.১৪ APP. RRI ADP RRI
৬৯	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৫	১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.০০	২৭.০০ ২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	৪৫.০০ ৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০৫	২৭.০০ ৪৮.০৬ APP. RRI ADP RRI
৭০	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েলট্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৮৭.০০ ১৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	১০৯.৭৫ ১০৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	৫৩.৩৯ ৫৩.৩৯ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	২৪০.৩৯ ২৪০.৩৯ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	১৭.৬২ ৭৩.১৭ APP. HAOR ADP HAOR

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2010-2011

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumalative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	0.97	0.97	1347.28	875.77	471.51	435.22										1	1		
August	0.97	1.93	1347.28	875.77	471.51	435.22	265.00		265.00	265.00	265.00		265.00	265.00	0.30	2	3	1.31	1.31
September	0.97	2.90	1347.28	875.77	471.51	435.22	636.03		636.03	169.27	901.03		901.03	434.27	1.03	2	5	1.32	2.63
October	2.90	5.80	4041.84	2627.31	1414.53	1305.66	5104.58	4263.12	841.46	626.50	6,005.61	4263.12	1742.49	1060.77	4.46	3	8	3.49	6.12
November	3.86	9.66	5389.12	3503.08	1886.04	1740.88	6298.31	3534.92	2763.39	1662.39	12,303.92	7798.04	4505.88	2723.16	9.13	4	12	5.56	11.69
December	4.83	14.49	6736.40	4378.85	2357.55	2176.10	11058.60	8385.80	2672.80	2880.32	23,362.52	16183.84	7178.68	5603.48	17.34	8	20	12.68	24.37
January	5.80	20.29	8083.68	5254.62	2829.06	2611.32	6114.12	2090.58	4023.54	3634.20	29,476.64	18274.42	11202.22	9237.68	23.40	8	28	18.47	42.84
February	6.76	27.05	9430.96	6130.39	3300.57	3046.54	3818.24	1161.53	2656.71	2546.44	33,294.88	19435.95	13858.93	11784.12	23.88	10	38	12.24	55.08
March	8.00	35.05	11155.92	7694.00	3461.92	3400.00	13526.63	9675.80	3850.83	3635.37	46,821.51	29111.75	17709.76	15419.49	33.58	12	50	14.71	69.79
April	14.00	49.05	19522.86	14000.00	5500.00	5000.00										12	62		
May	15.00	64.05	20917.35	15000.00	6000.00	5500.00										18	80		
June	35.95	100.00	50129.03	34959.44	15109.80	14368.84										20	100		
Total	100.00		139449	96175	43274	40455.00	46821.51	29111.75	17709.76	15419.49						100		69.79	

২০১০-১১ সালে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৭ টি (পাউবোর্ড-১৭ টি, আরআরআই-০টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডর-০টি) প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; সমাপ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	মার্চ /১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
				১	১		সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	
২	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরেশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০০	৩৩১০১.৮৪	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৩৮৬০৯.২৪	৯২.০০	
৩	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপুর পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৫০০.০০	৫২৬৫.৮৩	৮১.৪২	
৪	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৮১.২৭	৬০০.০০	৩০৮২.৩৮	৯৪.৫৪	
৫	১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৯৩.১৪	৫৭৮.০০	৯৩১৬.৬৮	৯৮.৯১	
৬	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৮০.৮০	৫৩৪.০০	১৯৭০.১৪	৯৭.৮০	
৭	১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পান্থবর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	৩৫০০.০০	২০১০০.৯৩	৯১.৭১	
৮	১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	৭০০.০০	১৩৯৯.৫৯	৮১.০০	
৯	১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৩১১৭২.০০	৯৯.৯৮	
১০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	৮৫.৬৮	১২০.০০	৯৯৮.০৪	৯৪.৯৮	
১১	২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওড়। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৮৬.০০	৫.০০	১২.০০	১৬৮.০০	৬০.৪৮	৬২.০০	
১২	৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তারের সম্মিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৬৪.০০	৫.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৬৫.৯৯	৬৩.০০	
১৩	৮০	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৬২২০.০০	৫৩৭০.৪৫	৮৮.০০	৮৫০.০০	৫৫৩৬.১২	৯০.৪২	
১৪	৮২	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৪৭	২৫.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৫৭	
১৫	৮৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	১২৯৯.৪৮	৭.১৯	
১৬	টিএ-১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	১৮০০.১১	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০	২০০০.১১	৫০.৩৫	
১৭	টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	২৫২.৮৫	২৫.১২	৩৫৭.০০	৬০৭.৩৯	৮২.১২	

২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/প্রকল্পের নাম	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২	২১	১৭	৫	
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	১৫	১৫	১২	৩	
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৭	৬	৬	১	
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১২	১২	২	
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৫৭	৫৭	৩৭	২০	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩০	৩০	৩০	০	
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৯	৯	৯	০	
৮	সিইআরপি	৫	৫	৫	০	
৯	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৬	৬	৬	০	
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০	১০	১০	০	
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	১	১	
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	১	০	০	১	
১৭	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
১৮	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	০	০	১	
১৯	Modernisation & Integrate of Hydrological Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social empect assessment of Gorai river Rstoration project.	১	০	০	১	
	মোট	২৬৩	২৫৬	২২৬	৩৭	
	শতকরা হার		৯৭.৩৪%	৮৫.৯৩%	১৪.০৭%	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক দরপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃনং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ							
১	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২	৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	১০	১০	১০	০	
৩	৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৫	৫	১	৪	৪ টি পুনঃদরপত্র ২৮.০২.১১ তারিখে গৃহীত হবে।
৫	৪২	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	৫	৫	৫	০	
৪	৬৪	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	০	০	১	দরপত্র দলিল অনুমোদনের জন্য বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
মোটঃ			২২	২১	১৭	৫	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ							
৬	২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	২	২	১	১	বোর্ডে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	৪	৪	৪	০	
৮	৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)	২	২	২	০	
৯	৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৫	৫	৫	০	
১০	৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	০	২	১ টি দরপত্র ০৭-০৪-১১ তারিখে গৃহীত ও অপরটি ২৮-০৪-১১ তারিখে গৃহীত হবে।
মোটঃ			১৫	১৫	১২	৩	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
১১	৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	১	০	০	১	
১২	৭৯	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			৭	৬	৬	১	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ							
১৩	২৩	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
১৪	৫১	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১	০	০	১	
১৫	৬৩	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১	০	০	১	
১৬	৮৪	তিস্তা ব্যারাজ ফেজ-২ (০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৫	৫	৫	০	
১৭	৮৫	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			১৪	১২	১২	২	

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
১৮	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
১৯	১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
২০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী এবং চরঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২১	৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পূর্নবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৩	৩	৩	০	
২২	৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১১	১১	১১	০	
২৩	৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০	২০	০	২০	
২৪	৮৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	১০	১০	১০	০	ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ৫টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৪টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
মোটঃ			৫৭	৫৭	৩৭	২০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
২৫	১৪	যশোর জেলাধীন ভদ্রহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৭	৭	৭	০	
২৬	২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
২৭	২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চবর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
২৮	২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
২৯	৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	৬	৬	৬	০	
৩০	৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	
৩১	৪৩	চন্দনা বারানিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	২	২	২	০	
৩২	৮৭	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
মোটঃ			৩০	৩০	৩০	০	

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
৩৩	১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
৩৪	১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৫	৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে তোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)।	৪	৪	৪	০	
মোটঃ			৯	৯	৯	০	
সিইআরপিঃ							
৩৬	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোল্ডার) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৭	২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	৪	৪	৪	০	
মোটঃ			৫	৫	৫	০	
৩৮	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০- ১১)	৬	৬	৬	০	পূর্ণদরপত্রের আহবান করা হয়েছে।
৩৯	৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
৪০	৮	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
৪১	৮১	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	এডিবি'র অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৪২	২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	১	১	ডিপিপি সংশোধনের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
৪৩	২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
৪৪	৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।
৪৫	৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১	০	০	১	
৪৬	৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
৪৭	৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port- 1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	০	০	১	
৪৮	৬৭	Modernisation & Integrate of Hydraulical Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social impact assessment of Gorai river Rstoration project.	১	০	০	১	
মোটঃ			১০৪	১০১	৯৮	৬	
সর্বমোটঃ			২৬৩	২৫৬	২২৬	৩৭	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রধিকার তালিকা ।

এডিপি ক্রমিক নং	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অগ্রধিকার ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১৬৭	১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১/২০১২-২০১০)
১৫৯	২	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূণিঝড় আইলার ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৪) ১৮-০৭-১০
১৬০	৩	হাওড় এলাকায় আগামী বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)
১৪০	৪	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮২	৫	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফুককার মধুমতি নদীর বামতীর মানিকদহ হতে মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের বামতীর বরাবর তীর প্রতিরক্ষা কাজ (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৭৯	৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০৪.০৮.১০
১৬১	৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) (২০১০-২০১১/২০১৪-২০১৫)
১৭৮	৮	সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ২৭.০৬.১০ ।
১০৬	৯	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১২) ২০.০৭.১০
১০৩	১০	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০২.০৮.১০
১০৯	১১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৯.০৭.১০
১১০	১২	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪)
১০৪	১৩	চাঁদপুর-কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪) ০১-০৭-১০
১১১	১৪	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প (জুলাই' ২০১০-জুন'২০১৬) ০৩.০৮.১০
১০৫	১৫	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১১২	১৬	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত সেচ প্রকল্প (জুলাই'২০১০-জুন'২০১৩)
১০৮	১৭	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮০	১৮	বাক্সবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালীয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৪.০৭.১০
১৮৫	১৯	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ২১.০৭.১০
১৫৬	২০	সুজানগর উপজেলার মানিকগঞ্জ মোহনপুর হতে বরখাপুর পর্যন্ত প্রায় ৪ কিঃমিঃ এবং নগরবাড়ীর উত্তর হতে কাজির হাট ভায়া নবিতপুর পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিঃমিঃ নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ কাজ (জুলাই, ২০১০-জুন-২০১৫)
১৬৮	২১	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ টাংগন নদীতে রাবার ড্যামের মাধ্যমে সমন্বিত সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৬৯	২২	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১১.০৭.১০
১৯১	২৩	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা উপজেলাধীন শাঘাটা বাজার ও তৎলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রাহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১০-৩০/০৬/২০১০)

১৫৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১০-২০১৩)
১৮৪	২৫	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮৯	২৬	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-২ (৩৯টি উপ-প্রকল্প) (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৭২	২৭	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৫.০৭.১০
১৫৭	২৮	পাবনা, সিরাজগঞ্জ নাটোর ৩টি জেলা অধ্যুষিত চলন বিলের সংযোগ নদী খনন, মৎস চাষ এবং কৃষি ও সেচ সুবিধার উন্নয়ন (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)
১৬২	২৯	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাগের হাট ৩৪/২ পোল্ডারের অন্তর্গত লোকালয় রক্ষার্থে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২১৭১০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৫.০৭.১০
১০৭	৩০	দক্ষিণ কুমিল্লা-উত্তর নোয়াখালী সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ চাঁদপুরসহ) (জুলাই, ২০১০-জুন-২০১৩)
১৮১	৩১	কুমার নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২১৭৭০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ২৫.০৭.১০
১৭১	৩২	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ১৩.০৬.১০
১৬৮	৩৩	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৮৮	৩৪	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৭৭	৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রক্ষপুত্র ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১২) ০১-০৮-১০
১৬৩	৩৬	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজবাড়ী থেকে বালিয়ঘাটা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-২) (২০১০-২০১২)
১৭৩	৩৭	ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরি এফসিডিআই প্রকল্প (২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩)
১৭৬	৩৮	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৮৩	৩৯	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর এ শুল্ক মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের উদ্দেশ্যে পুনর্ভবা নদীতে সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৬৫	৪০	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৭৫	৪১	সোনালগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটর ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৭৪	৪২	ভোলা জেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
১৬৪	৪৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতরখোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯০	৪৪	বগুড়া জেলার ধনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী এবং তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৮৭	৪৫	নওগাঁ জেলার রজুদহ-লোহাচূড়া নিষ্কাশন স্কীম এর পুনর্বাসন প্রকল্প পুনঃখনন প্রকল্প(২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
১৯৪	৪৬	ব্যাঙেলিং ব্যবহারের মাধ্যমে ধলেশ্বরী ও যমুনা শাখা নদীর তীরে মাটি জমা হওয়ার জন্য পাইলট প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯২	৪৭	কর্ণফুলি নদীর অববাহিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (জুলাই, ২০১০-ডিসেম্বর, ২০১২) চট্টগ্রাম।
১৯৩	৪৮	জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২ (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৩)
১৯৫	৪৯	বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালীকরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১২)
১৯৬	৫০	কিশোরগঞ্জ দণ্ডর পুনর্বাসন এবং সুনামগঞ্জের নতুন দণ্ডর ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১২)

২০১০-২০১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১	২
সংস্থা:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
সেক্টরঃ সেচ	
১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
২	চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)
৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০-০৬-২০১৩)
সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৪	কুমার নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৩)
৫	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপু বিলকট চ্যানেলের বামতীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রাম নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৪)
৬	কপোতাক্ষ নদেও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১/১২/২০১০-৩১/০৭/২০১৫)
৭	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (০১/১০/২০১০-৩০/৬/২০১৫)
৮	মুলীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পগদা নবদীর ভাঙ্গন হইতে ওক্ষা প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/২০১২)
৯	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১০	৭২ গ্রীণরোড এলাকায় পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১১	নওগাঁ শহর ওক্ষা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র নদেও ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৩	বিল হালতী উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৫)
১৪	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৫	সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মিরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/১২)
১৬	সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার যথাক্রমে যমুনার শাখা নদী, করতোয়া ধলেশ্বরী নদী ভাঙ্গনপ্রবণ তীরে ব্যাণ্ডেলিং এর মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করার জন্য পাইলট প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৭	চর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি)। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-১১ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১০-১১

মোট সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প = ১০টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১০ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১০-১১)				২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
	ক) ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প															
	অ) বিনিয়োগ প্রকল্প															
১	সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩০.০০	৯২৪১.০০	৯৭৯৯.১২	১৬৯৬.৮৩	১৩৫৬.০০	৩৬০.০০	৯৯৬.০০	৬৯১.০০	২৯০.০৮	৭৮.০৮	২১২.০০	১০০.০০	২০.১৪	২১.৩৯	
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোরশন মিনিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫০.০০	২৮৭৭৯.০০	৩৩১০১.৮৪	৮৫৫১.৩০	৯৭২২.০০	৫৮৮০.০০	৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০	৫৫০৭.৪০	২৬৭৪.৬০	২৮৩২.৮০	১৯২৪.৩৮	৬৬.৮৯	৫৬.৬৫	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	৮৩৩৮.৮৯	১২৯৭.৩৬	১৯০০০.০০	৩০৫৮.০০	১৫৯৪২.০০	১৫৯৪২.০০	৫৮৭১.০০	৭৭৬.০০	৫০৯৫.০০	৫০৯৫.০০	৪৭.৬০	৩০.৯০	
৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	২৮০১৫.৫০	৭২৩১.১৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪০০.০০	৩৩১৬.৫৭	৫৩৬.৮৩	২৭৭৯.৭৪	২৭৭৯.৭৪	৬৫.৫৪	৩৬.৮৫	
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৪৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৭২৪.৩৫	৫৭৮.০০	১০৪.০০	৪৭৪.০০	৩১৮.০০	৪৯৪.০৩	৮৯.১৭	৪০৪.৮৬	২৬২.১৩	৯৩.৬৩	৪৮.৯০	
৬	জরুরী দুর্ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৬৬২৭.৮৫	২৮২০৬.৮০	৫২৭৬.৫৩	৪১৯১.০০	৭৬০.০০	৩৪৩১.০০	৩৩৯৫.০০	২৯৬৫.২০	৭০০.৭২	২২৬৪.৪৮	২২২৮.৪৮	৮৬.৫৯	৭০.৭৫	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০২.০০	০.০০	১১০২.০০	১১০২.০০	৪৬.২৫	৪৪.০৮	
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩০০.০০	২২৪৬৩.৪৮	৪১৮৩.১৯	৮৫২.৬৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	৩১০০.৯৯	৬৩৩.৫০	২৪৬৭.৪৯	১৭২৮.৭৬	৪৯.৭৪	৩৪.৪৬	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প															
৯/টিএ ১	এ্যাস্ট্রয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	৬৪৫৭.০০	১৮০০.১১	২০৯.১৬	৯৫৫.০০	২১৯.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	২০০.০০	১.০০	১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৩.১০	২০.৯৪	
১০/টিএ ২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	৫১৮.০০	২৫২.৮৫	০.৮৫	৩৫৭.০০	৪.০০	৩৫৩.০০	০.০০	৩৫৪.৫৪	২.১৫	৩৫২.৩৯	০.০০	৯৬.৯২	৯৯.৩১	
	মোট (১০টি প্রকল্প) =	৩১৩৫২৩.০০	২৩৬২৫৪.৩৩	১২৩০৪১.৯৮	২৫৮৪০.২০	৫৬৬৫৯.০০	১৩৩৮.৫০	৪৩২৭৪.০০	৪০৪৫৫.০০	২৩২০১.৮১	৫৪৯২.০৫	১৭৭০৯.৭৬	১৫৪১৯.৪৯	৪০.৯৫		

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন(প্রকল্প)	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	২০০৫-০৬/ ২০০৯-১০	* ২১.০৪.২০০৯ তারিখে জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৩	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৪	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৫	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ১৬.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০১.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদিসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত
৬	নরসিংদী শহর সংরক্ষন প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১০-১১	* ১১.০১.১০ তারিখে অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৭	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায়	২০০৫-০৬/ ২০১০-১১	* ২১.০৩.১০ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হইয়াছে। * ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৮	উপকূলীয় অঞ্চলের অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১০-১১	* ০২.০২.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.০৩.২০১০ এ আইএমইডি'র সুপারিশসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১০-১১	* ২৮.০৩.২০১০ এ অনুমোদিত। * ২৮.০৩.২০১০ এ আইএমইডি'র সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১০	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১১	জিয়ানগর হতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১২	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৭-০৮/ ২০১০-১১	* ৩১.০৩.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুমোদিত	অনুমোদিত
১৩	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পূর্বভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৪	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প - ২০০৭	২০০৮-০৯/ ২০১০-১১	* ১৮.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৫	পাবনা জেলার কাজিরহাট হতে সাতবাড়িয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১০-১১	* ০৩.০৫.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.০৫.২০১০ আইএমইডি মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।	মন্ত্রণালয়
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রাপ্তি। * ২৭.১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৭	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২-১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৮	মহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৯	ভৈরব বন্দর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২০	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২১	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
২২	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চভীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম	জুলাই, ২০০৮	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল।	পরি: কমিশন ও

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
	তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	হইতে জুন, ২০১২)	* ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ । * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ ।	আইএমইডি
২৩	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল । * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।	মন্ত্রণালয়
২৪	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল । * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।	মন্ত্রণালয়
২৫	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল । * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।	মন্ত্রণালয়
২৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প	(সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল ।	