

২৬-০৪-২০১২ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(মার্চ ২০১২, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডব্বষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৫	
খ)	বিগত ০৫-০৪-২০১২ ও ১৭-০৪-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৬-১৯	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	২০-২১	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৫-৪২ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৪৩-৫১
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২২	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২২	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৩	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৫১/১
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২৩	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২৩	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২৪	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৪	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৬
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৫	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৬	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৭-২৮	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৯	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	৩০-৩১	
	১১। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	৩২-৩৪	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৭-৬৯
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যাতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৭০	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ৬ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৭১
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৭২-৭৪
	১৬। বিগত ২৪-০৩-১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ : ০১/০৪/২০১২ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের বিপরীতে অনুমোদিত প্রকল্প		পাউবোর অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্প		প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (পাসম/পরিকল্পনা কমিশনে)		সমীক্ষা/কারিগরি প্রতিবেদন মোতাবেক প্রণয়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি	প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি			মন্তব্য		
		স্থান/সভার সংখ্যা	প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প		প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প	চলমান প্রকল্প		চলমান সমীক্ষা প্রকল্প	সমাপ্ত প্রকল্প
											সংখ্যা		(কোটি টাকায়)	সংখ্যা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩		
১।	৩৩	৭টি ;	১৬১২.৩২	৯টি :	১৯৫৯.৩৮	১৪টি;	১৯৫৫.০৯	৯টি	১৫টি	৭টি;	প্রকল্প			
	৩৯	অনুমোদিত ডিপিপিঃ ৩টি (ক্রঃ নং- ১২, ১৩, ১৫) জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডঃ ২টি (ক্রঃনং- ১৬ (আং), ১৯) অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটঃ ২টি (ক্রঃনং-৭, ১১ (খ))		অনুমোদিত ডিপিপিঃ ৯টি (ক্রঃ নং-৬, ১০, ১৬ (আং), ১৭, ১৮, ২২, ২৩ ও ২৬ (খ-গ), ৩০)		পাসমতে প্রক্রিয়াধীন : ৮টি (ক্রঃ নং- ৪ (ক) (খ), ৫, ৮, ১১ (ক), ১৪ (খ), ২৪ (খ), ২৫, ৩১) পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন : ৬টি (ক্রঃ নং-১, ১৬ (আং), ২১, ২৪ (ক) ৩২ (খ))		(ক্রঃ নং-২, ৩, ১৪ (ক), ১৭ (আং), ২০, ২৯, ৩২ (ক), ৩৩ (ক) (খ))	(ক্রঃ নং- ৬, ৭, ১০, ১১ (খ), ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৬ (খ-গ), ৩০)	বোর্ড কর্তৃক কারিগরী কমিটিঃ ৪টি (ক্রঃ নং-২৯, ৩২ (ক), ৩৩ (ক) (খ)) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকঃ ৩টি (ক্রঃ নং-২, ১৪ (ক) ১৭ (আং))	বাস্তবায়নঃ ১টি (ক্রঃ নং-৯) সমীক্ষা/ কারিগরী প্রতিবেদনঃ ২টি (ক্রঃ নং-৩ (আং), ২০)			

তারিখ : ২০/০৪/২০১২ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ এবং ৮ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে অবৈধ উচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		৫%	১৫/০৬/২০১২	-	-	২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে বর্ষা মৌসুমের জলাবদ্ধতা সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ কিঃমিঃ খালের প্রতিবন্ধকতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হল : <ul style="list-style-type: none"> ০৬/০৯/২০১০ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২২/১১/২০১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৩/০২/২০১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৬/০৪/২০১১ এ পুনঃগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ০৯/০৮/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের জন্য পাসম কর্তৃক ২৩/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ। একনেক-এর সভায় উপস্থাপনের জন্য গত ২৮/১১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থায়নের সংস্থান না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন থেকে ২৩/০২/২০১২ তারিখে ডিপিপি ফেরৎ দেয়া হয়েছে। ডিএনডি প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প হলেও বর্তমানে উহাতে সেচের কার্যক্রম নেই। প্রকল্প এলাকাটি বর্তমানে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। আবাসিক এলাকা থেকে নিঃসরিত বর্জ্য ও আবর্জনার কারণে পানি নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এরূপ জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা ওয়াসা বিধায় ০২/০৩/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ণিত প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশনের ছোট-খাট কাজ পাউরো চালিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াবীন আছে।
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	২০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে “Study for Sustainable River Management” (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা, সমাপ্তকাল ০৩/০৯/২০১৩) শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা ব্যারেজ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজ (চুক্তি মূল্য ২৩.৪৩ কোটি টাকা) চলমান আছে।
		২০% (সমীক্ষা কাজ)	-	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা ৪ সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
		-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার : তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরী কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে নকশা প্রণয়নসহ ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়াবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের কারিগরী প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। • ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬.৮২ কোটি টাকা) বোর্ডে দাখিল • ০৫/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) প্রণয়ন করা হয়। • ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
			৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” কাজের সমীক্ষান্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০৭/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ২১/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। • প্রকল্পটির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়িয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ধিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং- ৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। • ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ; • ০৮/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপির উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যপত্র ১৭/০১/২০১২ তারিখে পাওয়া যায়, তদানুযায়ী ২৭২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৯/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ;

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						<ul style="list-style-type: none"> ০১/০৩/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
		১৭.৩৬% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯.২৩ কোটি টাকা) বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে ৬৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৮০%	৩০/০৬/২০১২	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে কাজটির জন্য অতিরিক্ত ১.৩৩ কোটি টাকার প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি ১৯/১২/২০১১ তারিখ হতে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পটির উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
০৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	১০০%	-	-	-	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেটগুলি মেরামত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ষিত প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাদুক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	৬২%	৩০/০৬/২০১২	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, সুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং গৌরিপুর হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” শিরোনামে একটি ডিপিপি ১৪/০৯/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। <ul style="list-style-type: none"> ■ ০৭/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ■ ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৪৫%	৩০/০৫/২০১২	-	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে ৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য (চুক্তিমূল্য ১.১৮ কোটি টাকা) ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		১০০%	-	-	-	২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত বরাদ্দে সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ২৫০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		২.৪০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ- বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ হ্রাস করিয়ে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।	বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	তাছাড়া, “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ● উক্ত বরাদ্দে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোণা জেলায় (চুক্তিমূল্য = ৩২.২৮ কোটি টাকা) নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ চলমান রয়েছেঃ <ul style="list-style-type: none"> ○ ডুবন্ত বাঁধ মেরামতঃ ১৮২.২০ কিঃমিঃ ○ রেপ্তলেটের নির্মাণ/মেরামতঃ ৬টি ○ লং বুম ক্রয়ঃ ৫টি
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	০.০৮% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ডিপিপিতে কিছু আইটেমের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর অধিক হওয়ায় ডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ১.৬৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিঃমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু গৃহীত দরপত্রসমূহে দরদাতাদের উদ্ধৃত দর ডিপিপিতে সংস্থানের অনেক উর্দ্ধদর হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ভবন নির্মাণের কার্যাদেশের অনুকূলে কাজ চলমান রয়েছে। ● ১৫/০৪/২০১২ তারিখ হতে সংশোধিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫৯.০৪ কোটি টাকা) পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	৪০% (সমীক্ষা কাজ)	২৫/১০/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “ভৈরব নদী পুনঃখননের” নিমিত্তে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) বর্ণিত কাজটির জন্য মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের করা হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> ২৬/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ। ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে মোতাবেক ১১/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি উপর যৌথ নদী কমিশনের মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে। ০২/০৪/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি যৌথ নদী কমিশন হতে ফেরত এনে দ্রুত দাখিল করতে হবে এবং তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধবস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	১০%	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৬.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।	কাজ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫। বর্তমানে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ৩৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯.০০ কোটি টাকা) মধ্যে ৩০টি লটের কার্যাদেশ ২৮/০২/২০১২ তারিখ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে; <ul style="list-style-type: none"> TRM এর আওতায় বাঁধ নির্মাণ = ১৪ কিঃমিঃ Outlet নির্মাণ = ১৬টি নদী পুনঃখনন (শালিকা) = ৯ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন = ৪১ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ = ২১ কিঃমিঃ
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	-	-	-	-	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোস্তারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোস্তারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।
		১৭.৩৬% (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	২০/০২/২০১৩	-	-	“Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECCRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-৬ এর সহিত সম্পৃক্ত)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৮৫%	৩০/০৬/২০১২	-	-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়াও, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৮.৫৩৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১১- জুন, ২০১৩) পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৭/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসমকে পত্র প্রদান করা হয় এবং তৎপরপ্রেক্ষিতে পাসম হতে ৩০/১১/২০১১ তারিখের পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়।
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোস্ভারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৪৬.৫০% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৪৪৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত, ২০টি ক্রোজার নির্মাণ, ২৫.৫৬ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং সুইস নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		১০০%	৩০/১২/২০১১	-	-	South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১১) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		৭৫% (সমীক্ষা কাজ)	৩০/০৬/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Climate Change Impact বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে (চুক্তিমূল্য ১২.৪০ কোটি টাকা)।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৪৭%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৭.৫০ কোটি টাকা; বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ৩টি শ্বুইস নির্মাণ, ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন, ১টি লং বুম ক্রয় ও বাঁধ মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কাজ সমূহ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মেয়াদ (৩০/০৬/২০১৩) বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	৭৫%	৩০/০৬/২০১২	-	-	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতির কাজের জন্য ১৬/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; (চুক্তি মূল্য ৩.৭২ কোটি টাকা, শুরু ০১/১১/২০১১, সমাপ্ত ২৯/০৩/২০১২) এবং ২৩ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র চূড়ান্তকরতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে ২৪/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ (চুক্তি মূল্য ২.৭১ কোটি টাকা, শুরু ২০/১২/২০১১, সমাপ্ত ১৯/০৪/২০১২) প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজের (৩টি WCS) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; কাজ চলমান রয়েছে।
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি	<ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১২/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যা ২৯/০১/২০১২ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<p>ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৫.৭৭ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ২৬/০২/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যার যাচাই-বাছাই এর কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ০৪/০৪/২০১২ তারিখ হতে পাসমতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০২/০৩/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভায় পাউবোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, নৌ-পরিবহন সচল রাখার জন্য নদীটির নাব্যতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পনের লক্ষ্যে পাউবো কার্যক্রম গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, ডিপিপি প্রণয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনায় জানা যায় যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নৌবন্দর সচল রাখার সাথে সম্পৃক্ততা নেই। বর্ণিত প্রকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বাঁধ নির্মাণ, নদী ভাঙ্গন রোধে নদী শাশন কাজ ও নিষ্কাশন সুবিধার জন্য নদী/খাল পুনঃখনন এবং বাশখালী নদীর নাব্যতা জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যা মূলতঃ পাউবোর প্রকল্প।
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে; যা ০১/১২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৫/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</p>
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০০%	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
		৯০%	২১/০৫/২০১২ (প্রস্তাবিত)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়; বর্তমানে অগ্রগতি ৯০%; অবশিষ্ট কাজ মে/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
		৫০%	৩০/০৬/২০১৩	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে মাত্র ৪৫.০০ কোটি (ভৌত কাজের জন্য ৩৫.০০ কোটি এবং রাজস্ব ১০.০০ কোটি) টাকার বরাদ্দ রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।	কর্মসূচী মোতাবেক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে; ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে (২টি প্যাকেজে) ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা)। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে;

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৪০%	৩০/০৬/২০১৪	-	-	বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৫০% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের) এবং মে/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মর্মে আশা করা যায়। ২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২/১২/২০১১ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। ০৩/০১/২০১২ তারিখে বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৪০% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের); যা মে/২০১৩ এর (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		৩০.৪৭% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	“উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্ফুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। (ক্রমিক নং-১৭ এর সহিত সম্পৃক্ত)
		৩০% (চলতি কাজের)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; সে লক্ষ্যে, ২০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতের দরপত্র (৩টি প্যাকেজ) গৃহীত হয়েছে; যা মূল্যায়ন করতঃ অনুমোদনের জন্য ২৬/০৯/২০১১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের অনুমোদন (চুক্তিমূল্য ৪.১৮ কোটি টাকা), উক্ত টাকায় ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ ১টি স্ফুইস নির্মাণ ও ৪টি মেরামত) ২৩/১১/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে এবং ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে নতুন আরও ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ডাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) <ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ ২৬/০১/২০১১ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের উপর পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত; পুনঃগঠিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরবর্তীতে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; ০৬/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপিটি ওয়ারপো’র ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে পুনরায় ফেরৎ; ওয়ারপো’র ছাড়পত্রসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৯/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০/১১/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যপত্র পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ২৪/০১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং MTBF এ বরাদ্দ না থাকায় ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) <ul style="list-style-type: none"> “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩১/০৩/২০১১ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে এবং উহা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়; তদানুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
২৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্র করে “নামকরণ সংক্রান্ত” পত্র প্রাপ্তি এবং তদানুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করতঃ (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) ১৮/১২/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপির উপর ১৭/০১/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্টি ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	১০০%	-	-	-	ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিগ্রমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভাঙ্গন কবলিত অবশিষ্ট ৪ কিগ্রমিঃ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী জেআরসি মিটিং এ ভারতের সাথে MOU স্বাক্ষরের পর বাস্তব কাজ করা সম্ভব হবে। ● ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে ২২.৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	২০% (চলতি বছর কাজের)	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিগ্রমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)(প্রকল্প বয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের (৬টি প্যাকেজে, চুক্তিমূল্য ৩৩.২৯ কোটি টাকা) জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।
	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৭৫%	২০/০৪/২০১২	-	-	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ চলমান আছে (চুক্তিমূল্য : ২৩.৪৩ কোটি টাকা; ক্রমিক নং- ৩ সাথে সম্পৃক্ত)।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	২০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় “পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন” কাজের জন্য যাদুকাটা নদী ৫ কিগ্রমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিগ্রমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিগ্রমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিগ্রমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ কিগ্রমিঃ দৈর্ঘ্য নির্বাচনের জন্য পরামর্শক কর্তৃক জরিপ এবং মডেলিং কাজ চলছে। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ দরপত্র আহবান করা হবে। উল্লেখিত কাজসমূহ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে; (ক্রমিক নং-১২ এর সহিত সম্পৃক্ত)।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	-	-	-	“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে একটি কারিগরি টীম গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরি টীম কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে ১৯/১২/২০১১ তারিখে কারিগরি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						<p>প্রকল্পের নকশা প্রণয়নসহ ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ০২/০৪/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাউবো কর্তৃক প্রকল্পের ডিপিপি ৩০/০৪/২০১২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; তদানুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	১.৫৭% (মূল প্রকল্পের)	-	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “Study for Sustainable River Management” শীর্ষক সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আলোচ্য নদী দুটির ড্রেজিং কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।</p> <p>এছাড়া, ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী হতে পানি এনে Buriganga River Augumentation এর জন্য পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ-বছরে তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজের ৩.৪৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৩.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। তুরাগ নদীতে সার্কুলার রুটের বাকী ১০ কিঃমিঃ এর জন্য ২৭.২৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ০৯/০৪/২০১২ তারিখে গৃহীত হবে। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পুংলী নদীর ৪১.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে (চুক্তিমূল্য ২২৮.৫১ কোটি টাকা) এবং বাকী ২২.৩৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪ (প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	বর্ণিত কাজের জন্য “কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (পরিবর্তিত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প)” শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩১/১০/২০১১ তারিখে সিসিটিএফ ফরমেটে বোর্ড কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৬৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমানে EIA কাজ চলমান রয়েছে।
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য জরীপ কাজ সমাপ্তে নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	উল্লেখিত এলাকার ভাঙ্গণ রোধে “পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাসমতে যাচাই কমিটির সভা মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পের পুনঃগঠিত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৬.১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ২৯/০১/২০১২ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্ণিত প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে; যা বর্তমানে পিইসি সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করে। সে মোতাবেক সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রস ড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	প্রকল্পটি অনুমোদন হলে বাস্তব কাজ হাতে নেয়া হবে।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবোর বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাস্মা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার জন্য ১৯/০৩/২০১২ তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত কাজটি জুন/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বেড়ীবাঁধ সংস্কার কাজের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মার্চ দশ্বরে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(কে, এম, নাজমুল হক)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫১৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১২৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের আরএডিপিভুক্ত অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্প :

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা : ৬২ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
 ২। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা : এডিপিভুক্ত : ৬ টি
 আরএডিপিভুক্ত : ৪ টি
 মোট : ১০ টি

৩। ২০১১-১২ সালের ৮৭ টি প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ : ৬৮ টি
 ২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীন : ২ টি
 ৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীন : ১৫ টি
 ৪। পরিকল্পনা কমিশনে : ২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৫-৪২এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে আরএডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যা : ৩২ টি
 ১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা : ৪ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৯ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৬২ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬২ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৫১৫.০৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১১২৫.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৯.৮০ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রকল্পের মার্চ, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫১৫.০৭	৮২৪.৯০ (৫৪.৪৫%)	৬৩২.৬৩ (৪১.৭৬%)	৬৩২.৬৩ (৭৬.৬৯%)
স্থানীয়	১১২৫.২৭	৬১৫.৬২ (৫৪.৭১%)	৪৯৪.৫৯ (৪৩.৯৫%)	৪৯৪.৫৯ (৮০.৩৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	২০৯.২৮ (৫৩.৬৯%)	১৩৮.০৪ (৩৫.৪১%)	১৩৮.০৪ (৬৫.৯৬%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	১৭৪.৫২ (৫০.১৯%)	১২৩.৯৮ (৩৫.৬৬%)	১২৩.৯৮ (৭১.০৪%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭৫.৯৩%

প্রকল্পগোয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪৪-৫০ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** (পাতা ৫১) অনুযায়ী মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৫৭.০০%	৭৫.৯৩%
আর্থিক	৪৫.০০%	৪১.৭৬%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৭৫.৯৩%	৬৯.৫৯%	৫০.৬৪%	৬১.২০%	৪৫.৪৭%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৫৪.৪৫%	৪৮.৯০%	৪০.৯২%	৪৯.২২%	৪৪.৮৩%
	ব্যয়	৪১.৭৬%	৩৫.০৯%	৩৩.৫০%	৩৬.৩৮%	২৫.৭০%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত (৬১ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৫১৫.০৬	৮২৪.৯০ (৫৪.৪৫%)	৬৩২.৬৩ (৪১.৭৬%)	৬৩২.৬৩ (৭৬.৬৯%)
স্থানীয়	১১২৫.২৬	৬১৫.৬২ (৫৪.৭১%)	৪৯৪.৫৯ (৪৩.৯৫%)	৪৯৪.৫৯ (৮০.৩৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৩৮৯.৮০	২০৯.২৮ (৫৩.৬৯%)	১৩৮.০৪ (৩৫.৪১%)	১৩৮.০৪ (৬৫.৯৬%)
টাকাংশ	৩৪৭.৬৯	১৭৪.৫২ (৫০.১৯%)	১২৩.৯৮ (৩৫.৬৬%)	১২৩.৯৮ (৭১.০৪%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭৫.৯৩%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মার্চ, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	০.০১	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৩.১২%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৫৩৭টি ও ২৮৩৯৬টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি মার্চ '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৫৩৭	৫১৪১	১২২৯.৮৭	০	০.০০	৩২৫৮৮
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪৪৩	২৫৭১.৩৯	০	০.০০	৩৮১১
	মোট	৩৮০৬০	৮৫৮৪	৩৮০১.২৭	০	০.০০	৩৬৩৯৯

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৯৬	৪৬	০	০.০০	৫১৪১	১২২৯.৮৭	
বৈদেশিক অডিট	১০৮০	২	১১	৩.৯২	৩৪৩২	২৫৬৭.৪৭	
মোট	২৯৪৭৬	৪৮	১১	৩.৯২	৮৫৭৩	৩৭৯৭.৩৪	

ঙ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৩২টি	৫২ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	১৬০টি	১৫২টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	১৬০ টি	১৫২ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৩০৪.৫৬ হেঃ	১৯.০৪হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	৫২ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৬২টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১১	৩০২টি	২৯৭টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	৩০২ টি	২৪৮ টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির মার্চ'১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫১/১ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে মার্চ '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪৬.৪৫	১৫.২৫%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০৫.৩১	৩৪.৫৮%
৫।	তহবিল প্রদান	২৫.৯৪	৮.৫২%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৯.০৪	৬.২৫%

পেভিং	২৮৫.৫২ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৮৮.৩৮ হেঃ (৬১.৮৫%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৭.১৪ হেঃ (৩১.৯০%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩০৪.৫৬ হেঃ
মোট	= ৩০৪.৫৬ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	৩০২টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৯৭টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৪৮টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

মার্চ '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৯	৯	৯	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৮৩	৮৩	৭৫	৮টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৯	২৯	২৯	
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫	৫	৫	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা ।	১৩	১৩	১৩	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১৪	১৪	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১৬০	১৬০	১৫২	৮ টি বাকী

চ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ৯.৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং		২০১১-১২ সালের মার্চ, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩	১১৩৮৭	১৬১৯২৮	১৫৪১৯৯
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৬২৩২	৬১৩৪	২৪৬৬	১৩৫৫৭৫	১৩০০৭৬
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ (৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫	১০০	১৮১৭৩০	১৪৩৩৯৭
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৩৭৯৫	৪১৭৫৩	৫০০০	১৮৫৬০৮	১৪৬২৯৫
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫	১১৯৫	১০৪৫৫০	৯৪৮৮৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০	০	১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৫০২৭১	০	০	৭৫৮৯০	৭৪৭৫৯
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫	০	০	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫
	মোট :	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৪৩৮৯২ (৯৯.৭৯%)	১০০৭৬০	২০১৪৮ (২০.০০)	১০৬৪২৪৪	৯৬০৪২৯ (৯০.২৫%)

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (মার্চ /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	৯.৯৫	১৩১.৬৪	১৪১.৫৯
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১	২.৫০	১২.৭৪	১৫.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	০.৮৯	১১.১৩	১২.০২
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	০.৯৫	১৪.০০	১৪.৯৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	০.৬৮	৭৬.৬৪	৭৭.৩২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	২৯.৬০	১৯৩.১৫	২২২.৭৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.৭০	১৫.৪৪	১৬.১৪
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	১.০১	১৯.৬৪	২০.৬৫
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৪৬.২৮	৪৭৬.৪৫	৫২২.৭৩

চ-৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের মার্চ/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	মার্চ/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	২৪.২৯	১৭৫.৮০	৪৬.২৮

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (মার্চ ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	১৯.১৮	১০৪.৬৮	৪২.৯৬	২২.৯৮	১৪৩.৭৩	২২.৯৮	১৮৬.৬৯	-			
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৬.৮২	৬৬.৪৬	১.২৬	৬.৯৫	৭০.৫১	৭.৫৮	৭১.৭৭	-			
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	২৮.৯১	১৫.৩৯	৬১০.৯৩	১৫.৩৯	৬৩৯.৮৪	-			
৫। ডববিধ	২০৫.০২	০.১৯	৪৮.৮১	-	০.৩৮	৪৯.৫২	০.৩৮	৪৯.৫২	-			
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩৬.৩৯	৫৯.৭৩	৮৮৪.০৪	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৯.৫৮	২৬.৪৯	২৩৩.২০	
মোটঃ	২৮৫৯.০২	২৬.১৯	২১৯.৯৫	৭৩.১৩	৪৫.৭০	৮৭৪.৬৯	৪৬.৩৩	৯৪৭.৮২	২৬৮৫.৯৭	৮৬.২২	১১১৭.২৪	

চ-৮.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (মার্চ/২০১২ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	০	৮	০	৭	১	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	০	৭	২	
৩। রেডিয়াল গেট	০	৬	৬	০	০	৬	
৪। হোয়েস্ট	৮	১১	১৯	০	৭	১২	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	৬	০	০	৬	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	২৪	৪৮	০	২১	২৭	

চ- ৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

মার্চ/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	১৫৩	২৬৯	৫	৯৩	১৭৬
২। লিফট গেট	৯৯	১০১	২০০	২	৬৭	১৩৩
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	৮৪	১০৮	১৯২	১৩	১০৬	৮৬
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	৩৬২	৬৬১	২০	২৬৬	৩৯৫

চ- ৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	২৪	২৪	০	০	২৪
২। লিফট গেট	৫১	৬৭	১১৮	০	৩৮	৮০
৩। হোয়েস্ট	৭৯	৮৪	১৬৩	১৯	৪০	১২৩
৪। রেডিয়াল গেট	০	৭	৭	০	০	৭
মোট :	১৩০	১৮২	৩১২	১৯	৭৮	২৩৪

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০০৯-১০ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	৭০৯	২৮৭(৪০%)	৭৫৭	৩৮১(৫০%)	
খ) মেরামত কাজ	৩১২	৭৮ (২৫%)	২৩১	৫(২%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২৮৫৯.০২	৮৭৮.৬৯(৩১%)	২২৮২.৫০	১২৯২.৭২(৫৭%)	
ব্যয়	২৬৮৫.৯৭	১১১৭.২৪ (৪২%)	২০৫৬.৫৫	১২৩৪.০৩(৬০%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৯.১ ২০১১-১২ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

মার্চ/২০১২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১১-১২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	কাজ (লক্ষ ঘণমিঃ)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
						বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	১৪.০০	২২৪০.০০	১৫৭৩.৬৭	০.০০	৩২২.৪৪	০.১০	২.৪৫	০.০০	০.০০	৩০.৭৯	১৭০.৭৯
অন্যান্য সংস্থা	৩৯.০০	৬২৪০.০০	৪৭০.১০	০.০০	২৪৫.১৮	০.৫০	৯.৯৭	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	০.০০	৬৩৫.০১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৭.০০	১১২০.০০	২১১.০৬	০.০০	১০.০০	০.০৮	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৬.৪২
মোট	৬০.০০	৯৬০০.০০	২২৫৪.৮৩	০.০০	৫৭৭.৬২	০.৬৮	১৩.৪২	৫২০.৪০	১৪২২.৯৬	৩০.৭৯	৯৩২.২২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	৩০.৭৯	৪৯৩.২৩
অন্যান্য সংস্থা	০.০০	৮৮০.১৯
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	০.০০	১৩৬.৪২
মোট	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪

চ-৯.২ ২০১১-১২ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৬০০.০০	৩০.৭৯	১৫০৯.৮৪	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৪২.০০	০.৩৩	১৮.৩০	-	-	-
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ভূত আয়	-	-	২১৬.৮৮			
৪।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৭৬৯৯.০০	৪৪.২০	১৪৫৫.৫৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৫১৪.৪৫	১০.৪০	১৯৮.৭৩
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১০৫৯.৫০	০.০০	৮৭.৩৮
	মোটঃ	৯৬৪২.০০	৩১.১২	১৭৪৫.০২	৯২৭২.৯৫	৫৪.৬০	১৭৪১.৬৯

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
উদ্ভূতঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৬০.০০	১৩.৪২ (২২.৩৭%)	৫৯.৫০	২৭.৫৮ (৪৬.৩৫%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৬৪২.০০	১৫২৮.১৪ (১৫.৮৫%)	৯৫৫৫.০০	৩৪২৫.৭১ (৩৫.৮৫%)	
ব্যয়	৯২৭২.৯৫	১৭৪১.৬৯ (১৮.৭৮%)	৮৮৯২.০০	৩৬৩০.৫০ (৪০.৮৩%)	

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

মাসের নামঃ মার্চ /২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
চলতি প্রকল্পঃ																
১	৪৯৪২	৫৯৭৪	গোপালগঞ্জ প ও র	পশ্চিম গোপালগঞ্জ (পশ্চিম) পোল্ডার নং-৪ এর শামপুকুরিয়া খেয়াঘাট থেকে ওজামী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খাল পুনঃখনন কাজ।	অনুমোদিত	৮৯৪.০০	৮৬.০০	৫৩৩.২৫	২০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৮৬.০০	৬৩৩.২৫	অতিরিক্ত ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
২	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম প ও র-১	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়নের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা	অনুমোদিত	৯৯৫.৮৪	২২.৭৬	১৭৬.৯০	১৫১.৯৭	২৩.২৪	৭৬.০০	১৫.২৬	০.০০	৬১.২৬	২৫২.৯০	অতিরিক্ত ৬৬৬.৯৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
৩	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার প ও র	কক্সবাজার সদর উপজেলার বিলংজা ইউনিয়নের অর্ন্তগত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০ কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৪৯৪.০০	৯১.৬৭	৪১৩.৯২	০.৮০	৫.৩৩	০.৪০	২.০০	০.০০	৯৯.০০	৪১৪.৩২	অতিরিক্ত ৭৯.২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
৪	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় প ও র	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৭০.১৪	৮৪.৮৫	০.০০	৪২.৪২	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯১২.৫৬	
৫	৪৯৪৭	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বাম তীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কালোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৬৫০.০০	১০০.০০	৫৭৮.৩৪	৭১.৬৬	০.০০	৩৫.৮৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	৬১৪.১৭	
৬	৪৯৪৮	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়নের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৪৫.০০	১১০.০০	০.০০	৫৫.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯০০.০০	
৭	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও প ও র	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	১২০.০০	১০০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯০.০০	
৮	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট প ও র	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়গাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিন্ধার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৪৫১.৪০	৫৫.৬০	২৫০.০০	২০১.৪০	৫.৯৮	২৮.০০	০.০০	০.০০	৬১.৫৮	২৭৮.০০	
৯	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল প ও র	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলাধীন নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ	অনুমোদিত	৯৯৩.০৬	৬০.০০	৫১৫.৫৩	২১৫.০০	১৬.০০	১০৭.৪৭	৭.০০	০.০০	৮৩.০০	৬২৩.০০	অতিরিক্ত ২৬২.৫৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
১০	৪৯৫২	৫৯৭৪	ঐ	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা	অনুমোদিত	২৭১.৩০	৪০.৪৪	১০৯.৭১	১০০.০০	১৫.০০	৫০.০০	১২.০০	০.০০	৬৭.৪৪	১৫৯.৭১	অতিরিক্ত ৬১.৫৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

মাসের নামঃ মার্চ /২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১১	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন, কলাপাড়া	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিঘাতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৫৫০.০০	৮৭.২২	৩৪৬.০৬	২০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৮৭.২২	৪৪৬.০৬	
১২	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী প ও র	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৫৪৩.৩৩	৬৪.৭৯	২২৬.৭৮	২০০.০০	৩.২১	১০০.০০	৩.৭৩	০.০০	৭১.৭৩	৩২৬.৭৮	অতিরিক্ত ১১৬.৫৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
মোট=							৭৮৭২.৯৩	৪৯২৫.৬৩	১৫৯৫.৬৮				০.০০		৫৬৫০.৭৫	

বি: দ্র: বরাদ্দ শ্রাণ্ড অন্য ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থ বছরে শেষ হয়েছে ।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মার্চ/২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মার্চ/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
					আর্থিক							বরাদ্দের (%)				বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলায় কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বোতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাযীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি অংশন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু বাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পণ্ডর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০		১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৮৫০.৪১	৮৫০.৪১	০.০০		৩৫০.৭৬	৩৫০.৭৬	০.০০	৫১০.৩৫	১০১০.০০
					৭.৬৫%	০.০০			৪৫.২৬	৪৫.২৬		৫৪.৩৫	৪১.২৫	৬৯.৪৫	-	৬২.০০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২	বাগমারা হতে (নোন্ডাকাটা লক্ষ্যবর্তী, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বালেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পণ্ডর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০		৩৮৮.০০	৪৬২.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০		১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০	৫০৬.৫০	৫০৬.৫০
					৮৭.০০	০.০০			২৫.৬৫	২৫.৬৫		২.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	৮৯.০০	
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পণ্ডর বিভাগ-১	১০০.০০	১০০.০০		২৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০	০.০০	১৬.২৬	১৬.২৬	০.০০	৪১.২৬	৭১.০০
					৬৫.০০	০.০০			৬১.৩৩	৬১.৩৩		১০.০০	৩৫.৩৫	৩৫.৩৫	-	৭৫.০০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ডু-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গাউন্ড ওয়ার্টার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১		১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	১৯১৪.০৪	৯০.০০	৫২৮.৮৩	৫২৮.৮৩	০.০০	০.০০	৪৮১.৮৩	৪৮১.৮৩	০.০০	৬৩২.০০	৬৭৯.০০
					১০.০০	০.০০			২৭.৬৩	২৭.৬৩		২২.০০	৯১.১১	৯১.১১	-	৩২.০০	
													২৫.১৭	২৫.১৭	-		
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পণ্ডর সার্কেল	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭		২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪
					৯৮.০০	০.০০			-	-			-	-	-	৯৮.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মোট	টাকা
					আর্থিক														
		বাস্তব(%)																	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৬	৮৪ আভার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬২১.২৩	৩৭৪.১০	৩৭৪.১০	৩৭.৪১	১১৯.০৯	১১৯.০৯	০.০০	০.০০	১১৪.৪২	১১৪.৪২	০.০০	৭৪০.৩২	৭৪৫.০০		
					৬০.০০	০.০০			৩১.৮৩	৩১.৮৩	-	৩০.০০	৯৬.০৮	৯৬.০৮	-	৯০.০০			
													৩০.৫৯	৩০.৫৯	-				
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্ধায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাগে সুরক্ষিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	৫৭৭.৩৫	৫৭৭.৩৫	০.০০		৩০৩.৮৫	৩০৩.৮৫	০.০০	৩২৯.০০	৬০২.৫০		
					১০.০০	০.০০			২৯.২৪	২৯.২৪	-	৪০.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	০.০০	৪০.০০			
৮	৮৪ মাইনকা-৮৪ ইসলাম-৮৪ মনতাজ ক্রসডাম নির্মাণের মাধ্যমে জমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০			২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
									০.০০	০.০০	-	২০.০০	-	-	-	২০.০০%			
৯	৮৪ আভা-৮৪ মনতাজ ক্রসডাম নির্মাণের মাধ্যমে জমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০	১২১০.০০			১২১০.০০	১২১০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
									০.০০	০.০০	-		-	-	-		০.০০		
													০.০০	০.০০	-		সংশোধিত ২০৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতে এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: জনাব জসিম উদ্দিন জুএল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২		১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২	১০০.০০	৩২৪.২২	৩২৪.২২	০.০০	০.০০	০.০০	৩২০.৫৪	৩২০.৫৪	০.০০	৩২০.৫৪	৩২৪.২২		
									১৮.৪৬	১৮.৪৬	-	৪০.০০	৯৮.৮৬	৯৮.৮৬	-	৪০.০০			
													১৮.২৫	১৮.২৫	-				

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মার্চ/২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মার্চ/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মোট	টাকা
					আর্থিক														
		বাস্তব(%)																	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সান্দু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে জাঙ্গন করলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২			১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
							০.০০		০.০০	০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	৪০.০০	০.০০		
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২			৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২	১০০.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	০.০০	০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	৩০১.০০		
							০.০০		৪৪.৫০	৪৪.৫০	-	৭৫.০০	৯৯.৬৭	৯৯.৬৭	-	৭৫.০০			
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭			১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭	১০০.০০	৭০২.০০	৭০২.০০	০.০০	০.০০	৫১২.০০	৫১২.০০	০.০০	৫১২.০০	৭০২.০০		
							০.০০		৩৭.১১	৩৭.১১	-	৬০.০০	৭২.৯৩	৭২.৯৩	-	৬০.০০			
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর জাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫			১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
							০.০০		০.০০	০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	৪০.০০	০.০০		
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃবনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-১	৪০০.৯০	৪০০.৯০			৪০০.৯০	৪০০.৯০	১০০.০০	২৮১.৪০	২৮১.৪০	০.০০	০.০০	২৬১.৫৬	২৬১.৫৬	০.০০	২৬১.৫৬	২৮১.৪০		
							০.০০		৭০.১৯	৭০.১৯	-	৮২.০০	৯২.৯৫	৯২.৯৫	-	৮২.০০			
													৬৫.২৪	৬৫.২৪	-		জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মার্চ/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য	
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অবমুক্তির (%)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য অবমুক্তির (%)			
					আর্থিক													বরাদ্দের (%)
		বাস্তব(%)																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আন্দুল্লাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল চেউমেল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৬২৫.৩৩	৬২৫.৩৩			৬২৫.৩৩	৬২৫.৩৩	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
							০.০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
													০.০০	০.০০	-			
১৭	পোস্টা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ।	৪০৬.৮৮	৪০৬.৮৮			৪০৬.৮৮	৪০৬.৮৮	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
							০.০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	
													০.০০	০.০০	-		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।	
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০	১১০৩.০০			১১০৩.০০	১১০৩.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
							০.০০		০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	
													০.০০	০.০০	-		কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
	সর্বমোট	২০৩৬৭.৯৭	২০৩৬৭.৯৭		১৬৫৩.৬৮	১৬৩৫৬.৫৮			৩৮৪৮.৮০				২৭৭৯.৭২			৪৪৩৮.০৭		

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১।		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২) ২য় সংশোধিত	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ।
২।		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া- ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৫৩৭৯.৬৪		* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৯.১১.১১ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অননুমোদিত। সংশোধিত ডিপিপি ২৯.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৪.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	J	আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মাঠ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২		রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত)(জুল, ০৯-জুন, ১৩)	৮৩৭৬.২৬	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৪.৩.১২ এ অনুষ্ঠিত পাসম সভায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে- সিদ্ধান্ত হয়।
৩		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায়	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)			
৪		নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরগদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প সংশোধিত (নভেম্বর, ২০১০ -জুন, ২০১৩)	৬০৫৯.২২	১৬.২.১২	* ৭.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৫		যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ১০ হইতে জুন, ১৪)	৪৬১০২.৪৭	২৩.২.১২	* ২৪.৮.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৮.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.১০.১১ এ পাসম প্রেরিত মন্তব্যের জবাব বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১০.১১ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১০.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভার আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.২.১২ এ সিডিসহ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৬		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৭৬১৫.৮০	২৭.২.১২	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৭		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৮		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	৫.৩.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরন।
৯		পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫- জুন, ২০১৩)	৪২০৩.০০	১৪.৩.১২	* ২৮.৯.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে পুন:দাখিল। * ১৪.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১০		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর	৩৭৪৫.৯৭	১৫.৩.১২	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৭.০৯.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		ভাংগন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)			* ২৭.৯.১১ এ মাঠদপ্তর থেকে পাসম চাহিত তথ্যাদি প্রাপ্ত। * ৯.১০.১১ এ চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.১.১২ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে অনুমোদিত মোট ব্যয় ঠিক রেখে ডিপিপি পুনঃসংশোধনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। * ২৯.২.১২এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১১		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	২০.৩.১২	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)। * ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১২	R	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৫৪৯৭৩.৭৩	২৮.৩.১২	* ২২.৩.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১৩		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪০৮৯৯.৫৮	১১.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৪		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	১০.৪.১২	* ২৮.৬.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৯.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১০.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৫		কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৫)	৯৫৯০৪.৩৮	১৫.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫

১।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত, রি-কাস্ট) (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৪৩৭৫৯.১৭	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্য প্রেরণ।
২। J	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহরাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৮.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

আরডিপিপি অনুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশা: অনুমোদন জারী।
৬।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৭।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৮।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
৯।	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১০।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১১।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৩।	সেকেডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১৫।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
১৬।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ- ৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১৭।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য়	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

	সংশোধিত অনুমোদিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)		
১৮।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।

ডিপিপি অনুমোদিত :

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিষ্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

	এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)		
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশ নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	তেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরগুদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেঃ, ১০ - ডিসেঃ, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।

৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।
৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ববাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পরে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি
২।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৫।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	* ২৮.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৬।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। পত্র প্রাপ্তি।
৮।	বর্গি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৯।	মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ২০০৪ - জুন, ২০১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
১০।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১১।	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২১৪৪৬.৩৪	* ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

১২।	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৭০৯৫.৪৮	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
১৩।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

২০১১-১২ সালের মার্চ/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৬৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৪২২৮০০.১৭	২১৭৫৪৮.৭১	১৫২৪০৯.০০	৮২৬২৭.৯৮	৬৩৩৯১.১০	২৭১৫৯৫.৬৩	১২৭৬.১৪	১১১২৬.৮৫	৪১.৫৯%
		স্থানীয়	১২২৪৭৪৯.২৪	১৬০৯০৬.৯৩	১১৩৪২৯.০০	৬১৭০০.২৮	৪৯৫৮৭.১১	২০৮৭৮৬.৩০	১২৭৬.১৪	৯৫৭৭.০৯	৭৫.৬০%
		প্রঃসাঃ	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৩৮৯৮০.০০	২০৯২৭.৭০	১৩৮০৩.৯৯	৬২৮০৯.৩৩			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	১৭৪৫১.৫৬	১২৩৯৭.৮৯	৬৪২৯৪.২৮			
২	বাপাউবো মোট (৬২ টি প্রকল্প)	মোট	১৪১৪৫৭২.১৭	২১৬৫১৭.৬৭	১৫১৫০৭.০০	৮২৪৮৯.৯৮	৬৩২৬২.৬০	২৭০৪৩৬.০৯	১২৭৬.১৪	১১১২৬.৮৫	৪১.৭৬%
		স্থানীয়	১২১৬৫২১.২৪	১৫৯৮৭৫.৮৯	১১২৫২৭.০০	৬১৫৬২.২৮	৪৯৪৫৮.৬১	২০৭৬২৬.৭৬	১২৭৬.১৪	৯৫৭৭.০৯	৭৫.৯৩%
		প্রঃসাঃ	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৩৮৯৮০.০০	২০৯২৭.৭০	১৩৮০৩.৯৯	৬২৮০৯.৩৩			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	১৭৪৫১.৫৬	১২৩৯৭.৮৯	৬৪২৯৪.২৮			
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪৫৫.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	১২০.৮৮%
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	৪৫৫.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	১৩৭%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪	বাহাওজউবো মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	২৭.৫২%
		স্থানীয়	৬০৯৬.০০	৪৯২.০০	৪৪৭.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৩৬.৭৮%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৪১৩৪০৮.১৭	২১৬৫১৭.৬৭	১৫১৫০৭.০০	৮২৪৮৯.৯৮	৬৩২৬২.৬০	২৭০৪৩৬.০৯	১২৭৬.১৪	১১১২৬.৮৫	৪১.৭৬%
		স্থানীয়	১২১৬৫২১.২৪	১৫৯৮৭৫.৮৯	১১২৫২৭.০০	৬১৫৬২.২৮	৪৯৪৫৮.৬১	২০৭৬২৬.৭৬	১২৭৬.১৪	৯৫৭৭.০৯	৭৫.৯৩%
		প্রঃসাঃ	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৩৮৯৮০.০০	২০৯২৭.৭০	১৩৮০৩.৯৯	৬২৮০৯.৩৩			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	১৭৪৫১.৫৬	১২৩৯৭.৮৯	৬৪২৯৪.২৮			
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৩.১২%
		প্রঃসাঃ	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৫টি প্রকল্প)	মোট	১৪২১৬৩৬.১৭	২১৭৫৪৮.৭১	১৫২৪০৮.০০	৮২৬২৭.৯৮	৬৩৩৯১.১০	২৭১৫৯৫.৬৩	১২৭৬.১৪	১১১২৬.৮৫	৪১.৫৯%
		স্থানীয়	১২২৪৭৪৯.২৪	১৬০৯০৬.৯৩	১১৩৪২৯.০০	৬১৭০০.২৮	৪৯৫৮৭.১১	২০৮৭৮৬.৩০	১২৭৬.১৪	৯৫৭৭.০৯	৭৫.৭০%
		প্রঃসাঃ	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৩৮৯৮০.০০	২০৯২৭.৭০	১৩৮০৩.৯৯	৬২৮০৯.৩৩			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৪৭৬৯.০০	১৭৪৫১.৫৬	১২৩৯৭.৮৯	৬৪২৯৪.২৮			

২০১১-১২ সালের মার্চ/১২ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কৃষিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৫৪	৫৯০০.৩৭ ৫৯০০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৯৮	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৯৮	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৫২	৩০.৩৩ ৩৫.১২ APP. NEZ ADP BWDB	
* ২	খালিয়ামুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৬১.০০ ৪১৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০২	৩৩৬৯.৫০ ৩৩৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০২	৭৮৪.০০ ৭৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৮৪	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০২	৩৫৬৫.৫০ ৩৫৬৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০২	২৫.০০ ৭৪.০০ SZ ADP BWDB	
৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ২০০৬-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩৭৯.০০ ১৫৩৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫০	২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০২	২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০২	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	APP. SEZ ADP BWDB	
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক,WAMIP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩০১.০০ ১৯৭২৩.০০ ৭৮৫৭৮.০০ ৬৫৫৮৭.০০ ২৩.৬০	২০১৫২.৪০ ৩৫৯১.৬৮ ১৬৫৬০.৭২ ১৬৫৬০.৭২ ১৩.২১	১২৯৮৭.০০ ৪৮৭.০০ ১২৯০০.০০ ১২৯০০.০০ ১.০২	৭৭০০.৬৮ ২১৫.০০ ৭৪৮৫.৬৮ ৭৪৮৫.৬৮ ৮.০১	৪০০২.৯৬ ৯৫.৭৫ ৩৯০৭.২১ ২০৪৬৭.৯৩ ৩১.৬১	২৪১৫৫.৬৬ ৩৬৮৭.৪৩ ২০৪৬৭.৯৩ ২০৪৬৭.৯৩ ৩১.৬১	৬০০৩.২১ ৪৯৮৫.৬৮ ২০৪৬৭.৯৩ ২০৪৬৭.৯৩ ৩১.৬১	৩০.৮২ ৬০.৬৩ APP. WM IDA ADP BWDB	
৫	সেকেরারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, STIFF-II	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৩৯৩০.০০ ৮৭.৫৮	৩৬৮৪৪.৮২ ৮৭৭৯.৮৯ ২৮০৬৪.৯৩ ২৬৩৫৭.৫৯ ১২.৪২	১৪৪৮০.০০ ৫৫০০.০০ ৮৮৮০.০০ ৭৫৭৫.০০ ১.৪২	৭৫২৬.৬৬ ২৯৩৫.২৫ ৪৫৯১.৪১ ৪৫৯১.৪১ ৭.৯৬	৫১১৬.০১ ১১৬৪.৩৪ ৩৯৫১.৬৭ ৩৮২১.৭১ ৭.৯৬	৪১৯৬০.৮৩ ৯৯৪৪.২৩ ৩০১৯৬.৬০ ৩০১৯৬.৬০ ৯৫.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.৫৪	৫১২৩.৬৪ ৪৫৯১.৪১ RUNAPP.DST ADB ADP BWDB	
৬	ফিজিবিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেস ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারিজ প্রকল্প (পিপি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিটি স্ট্যাডি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	২০২২.৮৭ ২০২২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৩	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৩২১.৭১ ৩২১.৭১ ০.০০ ০.০০ ১.০০	২৩৪৪.৫৮ ২৩৪৪.৫৮ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০০	৪০.২১ ৭৪.১৭ APP. DGN ADP BWDB	
৭	পিরোজপুর জেলায় জিয়ানগর হাইট হুবারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প(০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮৪.০০ ৩২৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৯১.১২	২৯৫৬.০৪ ২৯৫৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৩	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৩	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	৬০.৯১ ৬০.৯১ ০.০০ ০.০০ ৯৩.১২	৩০১৬.৯৫ ৩০১৬.৯৫ ০.০০ ০.০০ ৯৩.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.১২	৩০.৪৬ ২২.৬৫ APP. SZ ADP BWDB	
৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত । (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৬০.৫০ ৭৩৬০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৫০	৫৩২০.৪৭ ৫৩২০.৪৭ ০.০০ ০.০০ ২১.৫০	২০৩৯.০০ ২০৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৬	৪৬৬.৬৬ ৪৬৬.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৬	৫৭৭৮.১৩ ৫৭৭৮.১৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৬	২২.৮৯ ৪১.৬৬ APP. SWZ ADP BWDB	
* ৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হাইট চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৩২৪.১৮ ১৫৩২৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮১.৩৫	৭৭১৫.৩৩ ৭৭১৫.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৬৮	৫৪৬৭.০০ ৫৪৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৬৮	২১০০.০০ ২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৭০	২০৮৪.৪৮ ২০৮৪.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৯২.০৫	৯৭৯৯.৮১ ৯৭৯৯.৮১ ০.০০ ০.০০ ৯২.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.০৫	৩৮.১৩ ২৯.৯৯ APP. NWZ ADP BWDB	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ ।
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নিবাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৬৬৩.০০ ২৬৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩০	২১৩৮.৩৪ ২১৩৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	৪৫২.০০ ৪৫২.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	২১৩৮.৩৪ ২১৩৮.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ৪০.৬১ RUNAPP. SZ ADP BWDB	
* সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশুষ্টি	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ৮৫১৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৫০.০০ ১০৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৬.১৯ ৯৯৬.১৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫১১.২৪ ৯৫১১.২৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২.২৬ ১৫৯.৪১	
১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯০৫.৭৫ ১.০০	৩০২০.৮৪ ০.০০ ৩০২০.৮৪ ৩০০৩.২০ ১.০০	৭৫০০.০০ ০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ১.০০	৪৭০০.০০ ০.০০ ৪৭০০.০০ ২৫০০.০০ ০.৬৬	২৮৭১.০২ ০.০০ ২৮৭১.০২ ২৮৭১.০২ ১.০০	৫৮৯১.৮৬ ০.০০ ৫৮৯১.৮৬ ৫৮৯১.৮৬ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮.২৮ ৩৮.২৭	
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চত্বীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১২৪.০৭ ৭১২৪.০৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৪.৫৫ ১৩৭৪.৫৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩৫.২৪ ১০৩৫.২৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮১৫৯.৩১ ৮১৫৯.৩১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬.০১ ৪১.৩৮	
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৭৬.০০ ৪৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ৩৪২৫.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৮.০০ ১৩৪৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০১২.৭৫ ১০১২.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২০.৪১ ৪২০.৪১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮৪৫.৫১ ৩৮৪৫.৫১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১.১৬ ৬০.০০	
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক - গড়াই ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ১১৩১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪১১৫.০০ ১৪১১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮০০.০০ ১১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৬২৮.১৬ ১০৬২৮.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৯৪৭.৮৯ ২১৯৪৭.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.৩০ ৮৮.৮৬	
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৭৪৬.০০ ৩৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ১৬৯১.৩৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪৮.১৫ ৭৪৮.১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৯.৫২ ২৪৩৯.৫২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯.৮৮ ৭৮.১২	
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ৩৮১৮.৬৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০৬৮.৬৪ ৫০৬৮.৬৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১.৬৭ ৭৪.৭৪	
১৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪২৮৭.৫৬ ১৪২৮৭.৫৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৯৬.২৯ ২২৯৬.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৫.৭৭ ২১৫.৭৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫১২.০৬ ২৫১২.০৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭.১৯ ২১.৪০	
* ১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১) প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, পরিকল্পনা-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৪.০০ ১৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯.৫৬ ৩৯.৫৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৩.০০ ৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০.২৫ ১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯.৯৮ ৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯.৫৪ ৪৯.৫৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০.৬৭ ৫০.০০	আরও ১০.০০ লক্ষ টাকা স্বন করে পরিশোধ করা হয়েছে ।
২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনমামা এলাকায় ফরিদপুর বন্দা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৭০.৪৭ ৩০৭০.৪৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৪.২৫ ১৮৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৮২.৪১ ১৭৮২.৪১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৫২.৮৮ ৪৮৫২.৮৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯.৪১ ৭৫.৮০	
*	সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
২১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ষিক সলিলপুর কোলাবাঘাখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	৫৬২.৫০	২৪৫.৮৬	৬২৯.৯৯	০.০০	০.০০	৩২.৭৮	
		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	৫৬২.৫০	২৪৫.৮৬	৬২৯.৯৯	০.০০	০.০০	৬২.৮৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SZ DRGA	
	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যশোর ।	বাস্তব %		২১.১৬	৪০.০০	২৫.১৫	৪৬.৩১				ADP BWDB	
২২	মেঘনা-নদীর ডাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাগপুর্ন গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মোট	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৭.৫২	৩০৮৪.৫০	০.০০	০.০০	৪৯.৯২	
		স্থানীয়	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৭.৫২	৩০৮৪.৫০	০.০০	০.০০	৮৩.৩৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SZ DRGA	
	প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	বাস্তব %		১৩.০৩	২৪.৩৭	২০.৩২	৩৩.৩৫				ADP BWDB	
২৩	যমুনা নদীর ডাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাঘাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১৩- ১৪)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	২১০০.০০	২০৯৯.৪১	৪৪৯৭.৭৪	০.০০	০.০০	৭৪.৯৮	
		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	২১০০.০০	২০৯৯.৪১	৪৪৯৭.৭৪	০.০০	০.০০	১০০.৭০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ ।	বাস্তব %		৬.৮৩	৭.৬৫	১০.০০	১৬.৮৩				ADP BWDB	
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৬৩৬.০০	৯৯৯.৪৯	২৫৪১.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৭৪৯.৪৯	০.০০	০.০০	২৯.৫২	
		স্থানীয়	৩৬৩৬.০০	৯৯৯.৪৯	২৫৪১.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১৭৪৯.৪৯	০.০০	০.০০	৮৬.৫৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ ।	বাস্তব %		৫.৬০	৪৪.০০	৩৮.০৮	৯৪.০৮				ADP BWDB	
২৫	মেঘনা-নদীর ডাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) ।	মোট	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	৫২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬৪৮৭.৮২	০.০০	০.০০	৩২.১৪	
	প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	৫২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬৪৮৭.৮২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ DRGA	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		২৮.৩৪	৩০.৯৯	৫৬.৫৬	৮৪.৯০					এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মার্চ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৪২.৫.৮৩% ।
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাদুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ডাঙ্গন হতে চাঁদপুর সোচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	মোট	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	৫২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬২৮৭.৮৭	০.০০	০.০০	৩২.১৪	
	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর ।	স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	৫২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬২৮৭.৮৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ DRGA	
		বাস্তব %		২৯.৫৪	৩৩.৭১	৬৫.৮৪	৯৫.৩৮				ADP BWDB	
২৭	পাইলট ক্যাম্পিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	৩৮৩৭.৪৬	৪৫০০.০০	৩৩৭৫.০০	২৯৯৩.০৩	৬৮৩০.৪৯	০.০০	০.০০	৬৬.৫১	
	প্রকল্প পরিচালক -ক্যাম্পিটাল ড্রেজিং ।	স্থানীয়	১০২৮১২.০০	৩৮৩৭.৪৬	৪৫০০.০০	৩৩৭৫.০০	২৯৯৩.০৩	৬৮৩০.৪৯	০.০০	০.০০	৬৬.৪৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৩.৭৩	৪.৩৮	২.৯১	৬.৬৪				ADP BWDB	
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুল্লী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩)	মোট	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	৮৭৫.০০	৮৭২.১৮	৮১৫.২৪	১৩৯৪.২৩	০.০০	০.০০	৯০.১৭	
	প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	৮৭৫.০০	৮৭২.১৮	৮১৫.২৪	১৩৯৪.২৩	০.০০	০.০০	১০২.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		০.৬২	০.৯৩	০.৯৫	১.৫৭				ADP BWDB	
* ২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সন্ধ্যাবতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)	মোট	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৮৬.০০	১৯.২৫	১৩.৭৪	৬৮.৬১	০.০০	০.০০	১৫.৯৮	
	প্রকল্প পরিচালক: পরিচালক, পরিকল্পনা-১	স্থানীয়	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৮৬.০০	১৯.২৫	১৩.৭৪	৬৮.৬১	০.০০	০.০০	৫৮.১৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৪৫.০০	৫৫.০০	৩২.০০	৭৭.০০				ADP BWDB	
৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	১৮৯৬.০০	৪৫০.০০	১৮৭.২৩	৬৮৩.১৭	০.০০	০.০০	৯.৮৮	
	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ	স্থানীয়	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	১৮৯৬.০০	৪৫০.০০	১৮৭.২৩	৬৮৩.১৭	০.০০	০.০০	২৭.৯১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		২০.৭৩	৭৫.২৪	২১.০০	৪১.১৩				APP. CZ DRGA	
											ADP BWDB	

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূন্যকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী বনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৯৫০.০০ ৫৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭১	৩৩৬.৮৮ ৩৩৬.৮৮ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৬	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫৬	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৭১	২২.০৬ ৮৭.৫৪	APP. MWZ DRGA ADP BWDB	
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩০৯৮৮.০০ ১৩০৯৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	APP ADP BWDB	
* ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২) । প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১৪৫.১২ ৭১৪৫.১২ ০.০০ ০.০০ ৭৫.৬৩	২০২০.৭০ ২০২০.৭০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৭	৫১২৫.০০ ৫১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৭	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭০	১৪৯৬.২৫ ১৪৯৬.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.৩৩	২৯.২০ ৭২.৬৩	APP. MWZ DRGA ADP BWDB	
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইল্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত বাগাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২) । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৪৬৬৮.২৮ ৩৪৬৬৮.২৮ ০.০০ ০.০০ ২০.৭২	৭১৮০.৬৭ ৭১৮০.৬৭ ০.০০ ০.০০ ১.৪২	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৪২	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.৭৮	৩৫২২.৭৬ ৩৫২২.৭৬ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫০	১০৭০৩.৪৩ ১০৭০৩.৪৩ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৫০	৭০.৪৬ ১৭৮.৭২	APP. SWZ DRGA ADP BWDB	
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমাণিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পল্লভক্ষন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২৪২.০০ ৪২৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৫	২.০৩ ২.০৩ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৯	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৮৯	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	APP. NEZ ADP BWDB	
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮৫৪০.০০ ২৮৫৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৯৩	৫১৩.৭৮ ৫১৩.৭৮ ০.০০ ০.০০ ১.৯৩	১২৭৫.০০ ১২৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৪৭	৮৩৮.৭৫ ৮৩৮.৭৫ ০.০০ ০.০০ ১২.৭৮	৮২৯.১৫ ৮২৯.১৫ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭১	১৩৪২.৯৩ ১৩৪২.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭১	৬৫.০৩ ১০০.০০	APP. NWZ ADP BWDB	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মার্চ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ২১৪.৫৫% ।
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৩৭.০০ ৭৩৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	৮৪.৩৮ ৮৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	৭৯৩.০০ ৭৯৩.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮১	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০৮৪	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৯৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৯৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৯৯	৬০.০৫ ১০০.২৯	APP. NEZ ADP BWDB	
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বালাবাজার এলাকায় পোড়ার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬১১৬.৪৩ ৬১১৬.৪৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৩	৩৯৯.৯৬ ৩৯৯.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৩	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.২৬	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৩৭	২৪৯.৭৫ ২৪৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯০	৬৪৯.৭১ ৬৪৯.৭১ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯০	৩৩.৩০ ৯৯.২৬	APP. SEZ ADP BWDB	
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আদগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৩১.০০ ১৭০৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৭০	৭৯৮.৬৫ ৭৯৮.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৮.৮১	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮১	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০০	৯২১.৬৯ ৯২১.৬৯ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭০	১৭২০.৩৪ ১৭২০.৩৪ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭০	৬১.৪৫ ১৩৩.২৫	APP. NZ ADP BWDB	
৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর তান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩) । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০০৮৯.০০ ২০০৮৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১৯৯.৪৬ ১৯৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ১.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৪	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৯৮	১০১৫.৯১ ১০১৫.৯১ ০.০০ ০.০০ ৭.৯৮	১২১৫.৩৭ ১২১৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৮	৪০.৬৪ ৬৪.১২	APP. NWZ ADP BWDB	
*	সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশুষ্ক	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশূঙ্খিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc.Proposed june/14	মোট স্থানীয়	২৩৭৮২.০০ ২৩৭৮২.০০	০.০০ ০.০০	২.০০ ২.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০১	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০			APP. Dredger ADP BWDB		
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৩-১৪)	মোট স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১ ৬০৯৮৩.৩১	০.০০ ০.০০	১৬৭.০০ ১৬৭.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ২৯.১১		
	প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.২৭	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০৮			APP. SZ IRR BWDB		
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত-জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী ।	মোট স্থানীয়	১১৬৮৬.৮৯ ১১৬৮৬.৮৯	১.৯৯.৯৭ ১.৯৯.৯৭	৭০০.০০ ৭০০.০০	৩৫০.০০ ৩৫০.০০	৩৫০.০০ ৩৫০.০০	৫৪৯.৯৭ ৫৪৯.৯৭	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৬০.৪৩		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ১.৭২	০.০০ ০.০০ ৫.৯৯	০.০০ ০.০০ ৩.৬২	০.০০ ০.০০ ৫.৩৪				APP. SEZ IRR BWDB		
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২) । প্রস্তাবিত-জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয়	৩২৩০.০০ ৩২৩০.০০	০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৭.৫২		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ২৩.২২	০.০০ ০.০০ ১৮.০০					APP. MWZ IRR BWDB		
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: CDSP-IV	মোট স্থানীয়	২৭৬১.৩১ ৩৭০৪.১২	০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৪৫০.০০	১৯৪৫.০২ ২৬০.৫৫	১০৯৯.৬৫ ১৯.২৮	১০৯৯.৬৫ ১৯.২৮	৯৭৭.০০ ৯৭৭.০০	০.০০ ০.০০	২৯.৩২ ৩৩.১৯		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৯৫.৭.১৯ ১৩১০৯.২৫	০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ১৫০০.০০	১৬৮১.৪৭ ৭০৪.৪৭	১০৮০.৩৭ ১০৩.৩৭	১০৮০.৩৭ ১০৩.৩৭			APP. SEZ IRR BWDB	এর মধ্যে ডিপিএ ব্যয় ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ।	
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩১.১২.১৫) । প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফুমিদ্দা	মোট স্থানীয়	৬৮৪৯৪.০০ ৬৮৪৯৪.০০	০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.৭৩	০.০০ ০.০০ ২.৪০	০.০০ ০.০০ ২.৪০					APP. NEZ IRR BWDB	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৬৪.৩৯ % ।	
৪৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর ।	মোট স্থানীয়	২৬১৫৫.০০ ২৬১৫৫.০০	০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ২১.৮৩		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ২.২৯	০.০০ ০.০০ ০.৫০					APP. NEZ IRR BWDB	আরএডিপিতে নতুন	
৪৮	ফেনী জেলার সোনাপাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের আটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী ।	মোট স্থানীয়	৬৩৮৬.০০ ৬৩৮৬.০০	০.০০ ০.০০	৭০.০০ ৭০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ১.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০					APP. NEZ IRR BWDB	আরএডিপিতে নতুন	
৪৯	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী ।	মোট স্থানীয়	৭৩২৫.০০ ৭৩২৫.০০	০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০		
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ২.৭৩	০.০০ ০.০০ ০.০০					APP. NEZ IRR BWDB	আরএডিপিতে নতুন	
* ৫০	মুছুরী কছায়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয়	১৩৯২৯.৩৯ ১৩৯২৯.৩৯	০.০০ ০.০০	১০১৬৮.১৯ ১০১৬৮.১৯	৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০	২৩০৭.০০ ২৩০৭.০০	১৫৩৮.০০ ১৫৩৮.০০	১১৭০৬.১৯ ১১৭০৬.১৯	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৪২.৭২ ৬৮.৪৫	
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ৭.৯.৬৫	০.০০ ০.০০ ২০.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ১৩.৯৩	০.০০ ০.০০ ৯৩.৫৮			APP. SEZ IRR BWDB		

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমশুষ্কৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৫১	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০০৫-৩০-০৬-২০১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬২২০.৪৮ ৬২২০.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	৫৭৮০.৮০ ৫৭৮০.৮০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৪৩৮.০০ ৪৩৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.২১	৫৭৮০.৮০ ৫৭৮০.৮০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.২১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.২১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.২১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৬.২১	আরএডিপিতে নতুন
৫২	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, সাইথ-ওয়েস্ট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪০৬.৭৯ ৫৭৮২.৪৫ ২৩৬২৪.৩৪ ১৯৫৯৮.১৭ ৯৪.০০	১১২৪৯.৫৫ ২২৫৪.২৬ ৮৯৯৫.২৯ ৫৯৭৪.৮৮ ৫৫.৯৭	৭৭০০.০০ ১০০০.০০ ৬৭০০.০০ ৫৬৯৪.০০ ২৬.১৮	২৯৬৯.১৪ ৫০০.০০ ২৪৬৯.১৪ ২১৭০.০০ ৯.০০	২৩০০.৭৪ ৩০৭.০২ ১৯৯৩.৭২ ১৬৯৪.৫৮ ৯.০০	৪২০৬.১০ ৮৫৩.৫৪ ৩৩৫২.৫৬ ৭৬৬৯.৪৬ ৬৪.৯৭	২৯৯.১৪ ২৯৯.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯.৮৮ ২৪.৩৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADB IRR BWDB
৫৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, লারমনিরহাট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৯৯৭.০০ ১০৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৯.২৩ ১৪৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হবেনা।
৫৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০৭৮০.০০ ২০৭৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫২২.১৮ ১৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রকল্পটি জুন/১১ তে সমাপ্ত হয়েছে। কোন অর্থ ছাড় হবেনা।
৫৫	তিস্তা ব্যারেল ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর- ২।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৮৬৩.০০ ২৪৮৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৩৩৪.৩৯ ১১৩৩৪.৩৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৯০.০০ ১২৯০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫১.৫২ ৪৫১.৫২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭৮৫.৯১ ১১৭৮৫.৯১ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫.০০ ৮৫.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NZ IRR BWDB
* ৫৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৩.৭২ ১১২৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮৬.০০ ৮৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.৯৭ ২৫০.৯৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৪.৬৯ ১৩৭৪.৬৯ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮.৩৩ ৭৬.৫৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৫৭	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৬- ১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬২৪.০০ ১৬২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৩৭.০০ ৯৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৮.২৬ ৬৪৮.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৭৬.৯২ ২৭৭৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯.৯২ ৫০.৫৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ IRR BWDB
৫৮	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৬.২৫ ১২৪৬.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৩.০৫ ১২৪৩.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০৮.২৭ ৩০০৮.২৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫.৫২ ৪০.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
* ৫৯	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪৯.৯৭ ৭৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬৪.০০ ৮৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫১.৩১ ২৫১.৩১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০১.২৮ ১০০১.২৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯.০৯ ৮৫.৭১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ DRGA IRR BWDB
৬০	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮০.০০ ৭৯৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২০.২৫ ৬২০.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০৫.০০ ৫০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১৫.১৪ ৫১৫.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮.৭০ ১৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA IRR BWDB

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশুষ্টি	মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমশুল্কিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৬১ ১১৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭১.০০ ৪৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	৯৩.০০ ৯৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	৯৩.০০ ৯৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮.৬০ ১৮.২৮ APP. NWZ DRGA IRR BWDB	
৬২ টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গাড়াই রিভার রেটোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ২৪২.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫১	APP. ESP NLA TA BWDB	
* ৬৩ ৫০	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬৪.০০ ১৯৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	৩৯৫.০০ ৩৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.২১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. RRI ADP RRI	
* ৬৪ ৫১	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.১৩	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.১৩	৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৫.৫০ ৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৮০.৫০ ৮০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৬৩	APP. RRI ADP RRI	
* ৬৫ ৫২	প্রিয়ারেশন অব মাটির প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড গুয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব % অরএডিপি	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	৪৯২.০০ ৪৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	২৪৭.০০ ২৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৪২	১২৩.০০ ১২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.২৫	১২৩.০০ ১২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২২.২৫	৬১৫.০০ ৬১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৮.৮৩	৪৯.৮০% ৬৬.৫৭ APP. HAOR ADP HAOR		
৬৬ ৫৩	বকি হাউর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৩৫৭.০০ ৫৩৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. RRI ADP RRI	আরএডিপিতে নতুন

* সমাপ্ত প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2011-2012

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	1.00	1.00	1515.07	1125.27	389.80	347.69	501.76		501.76	501.76	501.76		501.76	501.76	0.34	1	1	0.50	0.50
August	1.00	2.00	1515.07	1125.27	389.80	347.69	694.32	674.00	20.32	20.32	1,196.08	674.00	522.08	522.08	0.81	2	3	4.17	4.67
September	1.00	3.00	1515.07	1125.27	389.80	347.69	4352.54	3400.50	952.04	810.98	5,548.62	4074.50	1474.12	1333.06	3.77	2	5	17.46	22.13
October	3.00	6.00	4545.21	3375.81	1169.40	1043.07	16405.22	15151.15	1,254.07	1,114.99	21,953.84	19225.65	2728.19	2448.05	14.92	3	8	9.53	31.66
November	4.00	10.00	6060.28	4501.08	1559.20	1390.76	7798.83	3859.30	3,939.53	3,659.39	27,024.48	23084.95	3939.53	3659.39	18.36	5	13	3.51	35.17
December	6.00	16.00	9090.42	6751.62	2338.80	2086.14	12280.90	6416.72	5,864.18	5,389.78	35,365.85	29501.67	5864.18	5389.78	24.03	8	21	10.20	45.37
January	7.00	23.00	10605.49	7876.89	2728.60	2433.83	13184.76	5126.10	8,058.66	7,759.52	42,686.42	34627.76	8058.66	7759.52	29.01	10	31	7.15	52.52
February	10.00	33.00	15150.70	11252.70	3898.00	3476.90	15150.36	4377.13	10,773.23	9,674.09	49,778.12	39004.89	10773.23	9674.09	33.83	12	43	5.68	58.20
March	12.00	45.00	18180.84	13503.24	4677.60	4172.28	24257.72	10453.73	13,803.99	12,397.89	63,262.60	49458.61	13803.99	12397.89	41.76	14	57	17.73	75.93
April	15.00	60.00	22726.05	16879.05	5847.00	5215.35										15	72		
May	15.00	75.00	22726.05	16879.05	5847.00	5215.35										15	87		
June	25.00	100.00	37876.75	28131.75	9745.00	8692.25										13	100		
Total	100.00		151507.00	112527.00	38980.00	34769.00										100		75.93	

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-১২ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৫ টি (পাউবোর্ড-১২ টি, আরআরআই-২টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড -১টি) প্রকল্প সমাপ্ত হবে। সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তথ্যসহ তালিকা নিম্নরূপঃ-

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	মার্চ/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
				(লক্ষ টাকায়)					
১	২	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে জুন/১২)।	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৮১.০২	৭৮৪.০০	৩৫৬৫.৫০	৯৫.০২	
২	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)।	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০	২০৮৪.৪৮	৯২.০৫	
৩	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১৩৮.৩৪	৮০.৩০	৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৮৮.৩০	
৪	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৮০.০০	১৩৪৮.০০	৩৮৪৫.৫১	৯২.০০	
৫	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.১৫	১৫০০.০০	২৪৩৯.৫২	৮৮.০০	
৬	১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)।	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৬০.০০	৭৩.০০	৪৯.৫৪	৮০.০০	
৭	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	৫৬.০০	২৫৪১.০০	১৭৪৯.৪৯	৯৪.০৮	
৮	২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)।	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৪৫.০০	৮৬.০০	৬৮.৬১	৭৭.০০	
৯	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	৭৫.৬৩	৫১২৫.০০	৩৫১৬.৯৫	৯৩.৩৩	
১০	১০৫	মুহুরী কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০	১১৭০৬.১৯	৯৩.৫৮	
১১	১১১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	২১২১.০১	১১২৩.৭২	৭৪.৩৮	৮৮৬.০০	১৩৭৪.৬৯	৯৪.০০	
১২	১১৪	টেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)।	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৫১.০০	৮৬৪.০০	১০০১.২৮	৯৩.০০	
১৩	৫০	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	৩৯৫.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	
১৪	৫১	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালিস্টিক এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে জুন/১২)।	১৭৮.০০	৭৫.০০	৪২.১৩	৬০.০০	৮০.৫০	৪৫.৬৩	
১৫	৫২	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)।	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	২৪৭.০০	৬১৫.০০	৮৮.৮৩	

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	১০	১৪
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	৯	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২০	১৮	১৮	২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	২১	২১	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩৮	৩৮	৩৮	০
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭	৭	২	৫
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৮৬	৮৬	৮৬	০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮
১১	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১
১৯	৮ ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০
	মোট	৩০২	২৯৭	২৪৮	৫৪
	শতকরা হার		৯৮.৩৪%	৮২.১২%	১৭.৮৮%

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন
(মার্চ/ ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা:								
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০		
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	৩	৭	৩০%	বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ৭ টি স্থগিত।
৫	৩০	তৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
৬	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	১	০	১০০%	
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	৮	৮	১	৭	১৩%	আরডিপিপি জন্য অপেক্ষা।
মোটঃ			২৪	২২	১০	১৪	৪২%	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা:								
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	১	০	১০০%	
১২	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাঁসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	১০০%	
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	১	০	১০০%	
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	৪	০	১০০%	
মোটঃ			৯	৯	৯	০	১০০%	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম:								
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিহন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	২	২	২		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৭	৮৬	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাধিকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৬	১৬	১৬	০	১০০%	
মোটঃ			২০	১৮	১৮	২	৯০%	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর:								
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	৮	০	১০০%	
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২০	৯৪	চোপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	৬	০	১০০%	
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চোপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
মোটঃ			২১	২১	২১	০	১০০%	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেসারামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	১	০	১০০%	
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	৫	০	১০০%	
২৮	৪০	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
৩০	৯২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	০	০	০	০		জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে স্থগিত
মোটঃ			৭	৭	৭	০	১০০%	
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাত্য এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০		
৩৫	৩১	চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলক্রম চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	৭	০	১০০%	
৩৭	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৫	২৫	২৫	০	১০০%	
মোটঃ			৩৮	৩৮	৩৮	০	১০০%	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
৩৮	৭	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		আরডিপিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২	২	০	১০০%	
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫	৫	৫	০	০%	মূল্যায়ন প্রকৃতি
মোটঃ			৭	৭	২	৫	২৯%	
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৪২	৮	ঘোশা জেলায়ী ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ষিক সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৭৯	৭৯	৭৯	০	১০০%	
মোটঃ			৮৬	৮৬	৮৬	০	১০০%	
৪৫	১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬	৪০%	বিশ্ব ব্যাংক ৫ টি ব্যক্তি করছে, ১ টি পুনঃ দরপত্রের প্রক্রিয়ায়।
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮	০%	আরডিপিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৪৮	৮৭	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০	১০০%	
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩২	৩	৯১%	১ টি স্থগিত।
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	১০০%	
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫	২৯%	৩ টি মূল্যায়ন চলাছে ২টি পাসমতে রয়েছে
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১	০%	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৬	০	১০০%	১ টি মূল্যায়ন চলাছে।
মোটঃ			৯০	৮৯	৫৭	৩৩	৬৩%	
সর্বমোটঃ			৩০২	২৯৭	২৪৮	৫৪	৮২%	

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
N	৭৪	অগ্রাধিকার ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্তুক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
N	৭৫	অগ্রাধিকার ২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.৬.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১.২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এম উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ। ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.০৭.১০ এর পত্রে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৩	৭৬	অগ্রাধিকার ৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পক্ষে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৪	৭৭	অগ্রাধিকার ৪	গুণ্ডখালী জলাধার সেচ প্রকল্প (২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ড্রেজার দ্বারা খাপড়াভাঙ্গা-চাপলীরদোন নদী (মহিপুর চ্যানেল) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	৬৮৭৫.৬৬ ৭০৪৭.৮০	বোর্ড/ পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.০৯ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে বিবেচনাধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ১৮.৩.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৩.১২ এ মন্তব্য প্রেরণ। ১৯.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০৪.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.০৩.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ৩১.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.০৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে পাসম কে সংশোধিত এডিপি (২০১১-১২)তে অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়ার অনুরোধ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপোর ছাড়পত্র (৩.৩.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি
৫	১১৭		হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩১.০৮.১০ এ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি'তে পরিবেশ ছাড়পত্র ও ডিটেইন্ড ডিজাইন সংযোজনপূর্বক দাখিলের নির্দেশ। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি ০৪.১১.১০ এ পাসম'তে দাখিল। ১১.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৫.০১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.২.১১ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ২৭.২.১১ এ চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্তে পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৯.৩.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্য সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২০.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১২.৪.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ১১.৫.১১ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে একনেক সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৬.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৮.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৬	১১৮		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১০.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৯.১১.১০ এ পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২০.৩.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। ১১.৪.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ায় পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৫.১১ এ পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ৫.৭.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ(৫০ কপি)। ১৩.৯.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ৩১.১০.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৭	১১৯	অগ্রাধিকার ৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৮ R	১২০	অগ্রাধিকার ৭	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১২.১.১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল। ২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৬.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পূর্ণগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। ১.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.১০.১১ এ MTBF সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ● ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্ধের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৯	১২১	অগ্রাধিকার ১৬	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ● ০৮.১১.২০০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ৮.০৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ৩১.১০.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ২২.১১.১০ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৭.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ● ১৮.৪.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৬.৯.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ১৮.১০.১১ এ একনেক সভা অনুষ্ঠিত এবং শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। ● ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে সিডি সহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ● ৮.১২.১১ এ শর্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০ J	১২২	অগ্রাধিকার ৩০	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্রে প্রেরণ। ● ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ● ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। ● ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো”র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। ● ৫.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ২৭.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১০.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১১ S	১২৩	অগ্রাধিকার ৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৫৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ২২.২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ● ১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভাবে ডিপিপি পুনর্গঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ● ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ৪.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ● ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্ধের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।

১২	১২৪		নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-২০১৩)	৭৩২৫.৩০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ২৬.১০.২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০৬.১০ তারিখে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মতামত প্রেরণ। পাসম এর ০৪.১০.২০১০ তারিখের পত্রে প্রকল্পটির অগ্রাধিকার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ৪.১১.১০ এ বোর্ডে দাখিল। ১০.১১.১০ এ গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১১.১০ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণের তাগিদ। ১১.১.১১ এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারন জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। ২৮.৯.১১ এ শর্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.১০.১১ এ সিডিসহ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১১.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩০.১১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৩	১২৫	অগ্রাধিকার ৮	ভোলা জেলার চর কুকারি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৬.৬.০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পূর্ণগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। ১৯.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
১৪	১২৬	অগ্রাধিকার ২৮	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৯৩২.২০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১০.৮.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনসহ ২০.১০.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১.১১ এর পত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ। ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০১০৩.২১ লক্ষ টাকার পূর্ণগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। ২.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২১.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৯.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১০.১১.১১ এ ফ্যাক্স মারফৎ নামকরণ সংক্রান্ত পাসম ও পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।

			ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাংগন রোধকরণ প্রকল্প (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৩২৬০.৬২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১.১২.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৮.১২.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১১.১.১২ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ২৬.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। • ৩১.১.১২ এর পাসম পত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে তাগাদা প্রদান।
J	১২৭	অগ্রাধিকার ২৯	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৪৬৫৭.৩৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.১২.১০ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। • ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। • ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
J	১২৮	অগ্রাধিকার ৯	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাংগনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩)	৫৯৭৯.৭৭ ২৪২৯.৩০	বোর্ড পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০২.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১০ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • পরি: কমিশনের মতামতের আলোকে ২৫.১.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৩.১১ এ পরি:কমিশনে প্রেরণ। • ১০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় তথ্যসহ পরিবেশ ছাড়পত্র, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে তাগাদা প্রদান। ৮.৬.১১ এ ২য় বার তাগাদাপত্র প্রদান। • ২১.০৩.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.০৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৫.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৬.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৮.৮.১১ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৬.৯.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ৫.১২.১১ এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৯.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৫.৩.১২ এ পাসম পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় ৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৭	১২৯	অগ্রাধিকার ১০	নওগাঁ জেলার রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন স্কীম পুনর্বাসন প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭১৯.৮০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২৫.২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে ২৬.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৭.৩.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত পূর্বক প্রকল্পটির অর্থায়ন কিভাবে হবে- জানানোর জন্য পাসমকে অনুরোধ। ২২.৩.১১ এর পাসম পত্রে পরি: কমিশনের পত্রের জবাব প্রদানসহ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এর পাসম পত্রে MTBF ও প্রত্যয়ন পত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২২.৯.১১ এ ছক ও প্রত্যয়নপত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৬.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাসম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
১৮ S	১৩০	অগ্রাধিকার ২৭	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	১৮৬১৯.৫৭	পরিকল্পনা কমিশন/বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পূর্নগঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াজাত। ২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ। ২৯.১.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১৯	১৩১	অগ্রাধিকার ২৫	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১২ - জুন, ২০১৩)	৪২৮১.৪৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ মাঠদপ্তরে মন্তব্য প্রেরণ। ১৭.১১.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.১.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৬.২.১২এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ১.৩.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

২০	১৩২	অগ্রাধিকার ২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প) (মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত)	২১৪৪৬.৩৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.৪.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩১.০১.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল। • ২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ। • ২৩.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূর্ণ:বিশেষন করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৯.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৭.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাভুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি’র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ৭.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২১ R	১৩৩	অগ্রাধিকার ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। • ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্তি। • ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক

						অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত।
২২	১৩৪	অগ্রাধিকার ২২	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৭৩৯৭.৬৭ ১৭৮৯৪.৩৪	বোর্ড পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে। ২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.০৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৩.১২ এ আরডিপিপি'তে অর্ন্তভুক্তির প্রস্তাবসহ ডিপিপি পরি: কমি:এ প্রেরণ। ২.৪.১২ এ পাসম'কে অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য জানানোর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।
২৩	১৩৫	অগ্রাধিকার ২৩	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা-মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প(জুলাই, ১০-জুন, ১৩) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষন ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)	৬৭৭৫.৮৯ ১৪৯৯৭.৩১	মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৬.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। প্রকল্পটিতে অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিত ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ২২.৯.১১ এর পাসম পত্রে একই তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৩০.৬.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩১.১০.১১ এ বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.১২.১১ এর পাসম পত্রে MTBF এ বরাদ্দ প্রদান ও তথ্য প্রেরণ সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২৯.১২.১১ এ MTBF ও প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.১.১২ এ অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২৪	১৩৬	অগ্রাধিকার ২৪	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৭৬৯.৩৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রেট ধরে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৫	১৩৭	অগ্রাধিকার ২১	ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম ইষ্টার্ন বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৭) পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা (এপ্রিল, ২০১১)	২০১৬৬৮.৯৪ ২৬৪৯৯.১৯	মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.৪.২০০৯ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৮.০৯ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.৪.১০ এ অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প-সারসংক্ষেপ প্রেরণ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ২৭.৯.২০০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.২০১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।

			হইতে জুন, ২০১৩)।			<ul style="list-style-type: none"> কার্যবিবরণীর আলোকে IWM কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১.২.২০১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১১ এ মাঠ-দপ্তরকে মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৬.৩.১১ এ ডিপিপি দাখিল। ৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১৯.৪.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৯.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- মর্মে পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।
২৬ J	১৩৮	অগ্রাধিকার ১২	কর্নফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ (নভেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৭৭৫০.১০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্যসম্বলিত পত্র পাসমকে প্রদান। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক তাগাদা প্রদান। ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২২.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.২.১২ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।
২৭ J	১৩৯	অগ্রাধিকার ২০	পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৮১৫০.৮১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ। ১৪.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি। ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ। ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে অর্থায়নের সংস্থান না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- জানানো হয়।
২৮	১৪০	অগ্রাধিকার ১৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিরুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৩২০.৫১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।

			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২- জুন ২০১৫)।	১৬৯২৬.১২	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি। • ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ। • ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৫.৪.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৮.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৯	১৪১	অগ্রাধিকার ১৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	১৬৫৫১.১৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুন:খনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ১৯.১২.১১ এ তাগাদা প্রদান। • ৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। • ৩০.৩.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
			(মূল তালিকায় অর্ন্তভুক্ত “ খালঘাট হতে নসিপুর	৭৬৭৩.৫২	মন্ত্রণালয়ে	

			পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প			<ul style="list-style-type: none"> ৮.৩.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৩০	১৪২	অগ্রাধিকার ১৪	বিল হালতি উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০১১-১২ হইতে ২০১৪-১৫)	৩৬৪০৫.০৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.১২.২০০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.০১.২০১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৯.০৮.১০ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ০৫.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৪.১০.২০১০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.১০.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ডে ফেরত। ১৪.১২.১০ এর পত্রে ডিটেইন্ড নকশা ও পরিবেশ ছাড়পত্র সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৮.২.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৫.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুরোধ। ২০.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে চাহিদা পূরণকরত: পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৬.১১ এর পাসম পত্রে পূর্ণগঠনকরত: ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৪.৭.১১ এ তাগাদা পত্র প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৯.১১ এ প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী এর পত্র প্রাপ্তি। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌ:কে ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশ। ১৯.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৭.১.১২ এ প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নেই- সম্বলিত পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ১.২.১২ এ পাসম পত্র প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
৩১	১৪৩	অগ্রাধিকার ১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ (বিআরই) কাম বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়কসহ সিরাজগঞ্জ শহর যমুনা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২১৭৮৪.৫৩	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ ৫০ কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৯.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩০.১০.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১২.১১ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি (৩.১.১২)। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ৪.২ এর জবাব পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।

৩২ R	১৪৪	অগ্রাধিকার ১৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ● ০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ● ১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ● ২৫.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। ● ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ১৭.১০.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসম কে পত্র প্রদান। ৩০.১০.১১ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।
---------	-----	------------------	--	----------	-----------------	---

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৬ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের মার্চ/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের মার্চ/১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈশ্বমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপাউবো															
	ক) ৬ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১২৯৮৭.০০	৪৮৭.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৪০০২.৯৬	৯৫.৭৫	৩৯০৭.২১	৩৯০৭.২১	৬০.৬৩	৩০.৮২	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১৪৪৮০.০০	৫৫০০.০০	৮৯৮০.০০	৭৫৭৫.০০	৫১১৬.০১	১১৬৪.৩৪	৩৯৫১.৬৭	৩৮২১.৭১	৬৪.০৯	৩৫.৩৩	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৮৭১.০২	০.০০	২৮৭১.০২	২৮৭১.০২	৩৮.২৭	৩৮.২৮	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৪৫০.০০	৩৩০০.০০	১৫০০.০০	১০৯৯.৬৫	১৯.২৮	১০৮০.৩৭	১০৩.৩৭	৩৩.১৯	২৯.৩২	
৫/৮৭	সাইথ-ওয়ার্ড এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৭৭০০.০০	১০০০.০০	৬৭০০.০০	৫৬৯৪.০০	২৩০০.৭৪	৩০৭.০২	১৯৯৩.৭২	১৬৯৪.৫৮	৩৪.৩৭	২৯.৮৮	
৬/টিএ-১	মর্ডারাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গডাই রিভার রেস্টোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)।	১১৬৪.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮	৯৩.১২	০.০০	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)															
	মোট (৬টি প্রকল্প) =	২৫৪৫৭২.৫০	১৯৮০৫০.৯৩	৭১২৬৭.৬১	১৪৬২৫.৮৩	৪৬৪১৮.০০	৭৪৩৮.০০	৩৮৯৮০.০০	৩৪৭৬৯.০০	১৫৩৯০.৩৮	১৫৮৬.৩৯	১৩৮০৩.৯৯	১২৩৯৭.৯৭	৩৩.১৬		

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ প:কমি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ পরি: কমি: কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৩	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর গৃহিত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রেরণের তাগিদ। * ১৮.৩.১২ এ মতামতের ওপর জবাব প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৪	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৩- জুন, ২০১২	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এর পাসম পত্রে পরি: কমি প্রেরণ। * ২৮.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন।	অনুমোদিত
৫	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পিসি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা- পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান। * ১৯.১০.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৮	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ১৫.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারি।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
৯	মহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। ৭.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারী	অনুমোদিত
১২	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতুমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমি ও আইএমইডি'তে প্রেরণ	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৯	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৯.৩.১২ এ শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সুপারিশপত্র প্রাপ্তি। কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পাসম পত্র প্রাপ্তি।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি
২০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি: কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন/ আইএমইডি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
২১	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২২	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ১২-১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৪	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৫	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগস্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৬	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৩.১২ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ।	আইএমইডি
২৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	* ২৫.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
৩০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৮.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ৩.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, পাউবো, ফরিদপুর উক্ত প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অহেতুক বিলম্বের কারণে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে পরিচালক, অর্থ কর্তৃক এ সংক্রান্ত পত্র সহির এক সপ্তাহ পর মেমো নং প্রদানের বিষয়টি সভায় উল্লেখ করেন এবং ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।	চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন শীর্ষক প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অহেতুক বিলম্ব ও পরিচালক, অর্থ কর্তৃক এ সংক্রান্ত পত্র সহির এক সপ্তাহ পর মেমো নং প্রদানের বিষয়টি বোর্ডের তরফ থেকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)	অবিলম্বে	বোর্ড সচিবালয় হতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।
২।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মাঠ পর্যায়ে সময়মত অর্থ বিলি না হওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই সময়মত মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলি নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এজিবি থেকে চেক প্রাপ্তির ৩ কার্য দিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলির ব্যবস্থা নিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	এজিবি থেকে চেক প্রাপ্তির ৩ কার্য দিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)/পরিচালক, অর্থ / কার্যক্রম	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩।	সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে অনুমোদিত নকশা পরিবর্তনের প্রস্তাব পাওয়া	ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / জোনাল	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<p>যাচ্ছে। এর ফলে কাজের variation সহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক নকশা সংশোধনের প্রস্তাব করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব করা যাবে না; তবে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের মতামতের আলোকে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।</p>	<p>গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী / প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন</p>		
৪।	<p>ইসিআরআরপি এর প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, এডিপিভুক্ত ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় একটি রেগুলেটরের বোরিং পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার কর্তৃক না করিয়ে জরুরী প্রয়োজনে অন্য সংস্থার মাধ্যমে করানো হয়েছে। পাউবোর প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার কর্তৃক বোরিং ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বোরিং গ্রহণযোগ্য নহে। তাই উক্ত বোরিং প্রতিবেদন দ্বারা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্পের রেগুলেটরের ডিজাইন করা সম্ভব নয় বলে</p>	<p>পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যতিরেকে অন্য সংস্থা দ্বারা সয়েল বোরিং কাজ সম্পাদনের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক বোরিং প্রতিবেদনটি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ইসিআরআরপি/ প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন</p>	<p>অতি শীঘ্র।</p>	<p>সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।</p>

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন সভাকে অবহিত করেন।				
৫।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল সভায় অবহিত করেন যে, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কোলাধীন পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে জিও জুট ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বছর কতটুকু জায়গায় জিও জুট ব্যবহার করা হয়েছিল, কেমন কাজ করছে বা বর্তমান অবস্থা কি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন।	পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে জিও জুট ব্যবহার এর বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, সাইট পরিদর্শনপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	১৫-০৪-২০১২	পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত জিও জুটের কার্যকারীতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
৬।	বোর্ডের এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের পারফরমেন্স, কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য বিষয় বিচার বিশ্লেষণপূর্বক Best Project Director নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে পূর্বে গঠিত কমিটি উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বোর্ডে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	Best Project Director নির্ধারণের ব্যাপারে বোর্ডের গঠিত কমিটি একটি প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	বোর্ডের পূর্বে গঠিত কমিটি	অতি সত্ত্বর।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
০৭	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প, বুড়িগংগা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর ন্যায় বড় বড় প্রকল্প গুলোর অর্থায়ন পাসমকে এম,	পরিচালক, কার্যক্রম, তথ্যাদি প্রস্তুত করে সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের	পরিচালক, কার্যক্রম	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	টি, বি এফ এর আওতার বাহিরে রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ব্যবস্থা নিবেন।			
৮।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলে সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ প্রকল্পটির পাম্প হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন দ্রুত প্রদান করতে হবে।	প্রকল্পটির পাম্প হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন দ্রুত প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম	১০-০৪- ২০১২	৩০-০৪-২০১২ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত নকশা পাওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, পাউবো, ফরিদপুর উক্ত প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অহেতুক বিলম্বের কারণে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে পরিচালক, অর্থ কর্তৃক এ সংক্রান্ত পত্র সহির এক সপ্তাহ পর মেমো নং প্রদানের বিষয়টি সভায় উল্লেখ করেন এবং ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।	চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন শীর্ষক প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অহেতুক বিলম্ব ও পরিচালক, অর্থ কর্তৃক এ সংক্রান্ত পত্র সহির এক সপ্তাহ পর মেমো নং প্রদানের বিষয়টি বোর্ডের তরফ থেকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)	অবিলম্বে	বোর্ড সচিবালয় হতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।
২।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মাঠ পর্যায়ে সময়মত অর্থ বিলি না হওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই সময়মত মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলি নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এজিবি থেকে চেক প্রাপ্তির ৩ কার্য দিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলির ব্যবস্থা নিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	এজিবি থেকে চেক প্রাপ্তির ৩ কার্য দিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থ বিলির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)/পরিচালক, অর্থ / কার্যক্রম	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩।	সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে অনুমোদিত নকশা পরিবর্তনের প্রস্তাব পাওয়া	ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক / জোনাল	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	<p>যাচ্ছে। এর ফলে কাজের variation সহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক নকশা সংশোধনের প্রস্তাব করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঠিকাদারের চাহিদার প্রেক্ষিতে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব করা যাবে না; তবে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের মতামতের আলোকে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।</p>	<p>গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে নকশা সংশোধনের প্রস্তাব জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী / প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন</p>		
৪।	<p>ইসিআরআরপি এর প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, এডিপিভুক্ত ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় একটি রেগুলেটরের বোরিং পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার কর্তৃক না করিয়ে জরুরী প্রয়োজনে অন্য সংস্থার মাধ্যমে করানো হয়েছে। পাউবোর প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার কর্তৃক বোরিং ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বোরিং গ্রহণযোগ্য নহে। তাই উক্ত বোরিং প্রতিবেদন দ্বারা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্পের রেগুলেটরের ডিজাইন করা সম্ভব নয় বলে</p>	<p>পাউবোর গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যতিরেকে অন্য সংস্থা দ্বারা সয়েল বোরিং কাজ সম্পাদনের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক বোরিং প্রতিবেদনটি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ইসিআরআরপি/ প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন</p>	<p>অতি শীঘ্র।</p>	<p>সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।</p>

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন সভাকে অবহিত করেন।				
৫।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল সভায় অবহিত করেন যে, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কোলাধীন পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে জিও জুট ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বছর কতটুকু জায়গায় জিও জুট ব্যবহার করা হয়েছিল, কেমন কাজ করছে বা বর্তমান অবস্থা কি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন।	পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে জিও জুট ব্যবহার এর বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, সাইট পরিদর্শনপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	১৫-০৪-২০১২	পাথরাজ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত জিও জুটের কার্যকারীতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
৬।	বোর্ডের এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের পারফরমেন্স, কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য বিষয় বিচার বিশ্লেষণপূর্বক Best Project Director নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে পূর্বে গঠিত কমিটি উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বোর্ডে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	Best Project Director নির্ধারণের ব্যাপারে বোর্ডের গঠিত কমিটি একটি প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	বোর্ডের পূর্বে গঠিত কমিটি	অতি সত্ত্বর।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
০৭	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প, বুড়িগংগা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর ন্যায় বড় বড় প্রকল্প গুলোর অর্থায়ন পাসমকে এম,	পরিচালক, কার্যক্রম, তথ্যাদি প্রস্তুত করে সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের	পরিচালক, কার্যক্রম	যথাসময়ে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	টি, বি এফ এর আওতার বাহিরে রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ব্যবস্থা নিবেন।			
৮।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলে সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ প্রকল্পটির পাম্প হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন দ্রুত প্রদান করতে হবে।	প্রকল্পটির পাম্প হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন দ্রুত প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম	১০-০৪- ২০১২	৩০-০৪-২০১২ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত নকশা পাওয়া যাবে।