

২১-০৬-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(মে ২০১১, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-৯	
খ)	বিগত ২২-০৫-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১০-১২	
গ)	পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	১৩-১৪	
ঘ)	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড	১৫-১৭	
ঙ)	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ	১৮-২০	
চ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	২১-২২	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩১-৩৬ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩৭-৪৫
ছ)	আরপিএ ব্যবহার দাবী ও পুনর্ভরণ ও অগ্রগতি	২৩	
জ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২৪	
ঝ)	২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২৪	
ঞ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৫	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৬
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২৫	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৭
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২৫	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৮-৫১
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২৬	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৬	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫২-৫৭
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৭	
	৭। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৮-২৯	
	৮। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩০	
	৯। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫৮
	১০। ২০১০-১১ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত মোট ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৫৯
	১১। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬০-৬১
	১২। বিগত ১৬-০৫-১১ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৬২-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৫ শাখা।

তারিখ : ০৮/০৬/২০১১ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণীত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৮.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি'র উপর গত ০৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৬/০৪/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক পূর্ণগঠিত ডিপিপি ০৬/০৬/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/৪/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মেঘনা সহ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিং কাজ দীর্ঘ মেয়াদী ড্রেজিং প্রকল্পভুক্ত এবং উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে চাঁদপুরে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিংকল্পে Capital Dredging and sustainable River Management শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজের পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয় হতে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটির নিকট শীর্ষই প্রেরণ করা হচ্ছে।		
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	০৬/০৩/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ব্রহ্মপুত্র : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী বিধায় ইহার ড্রেজিং কাজ দীর্ঘ মেয়াদী ড্রেজিং প্রকল্পভুক্ত এবং উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বর্ণিত নদী ড্রেজিংকল্পে Capital Dredging and sustainable River Management শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজের পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয় হতে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটির নিকট শীর্ষই প্রেরণ করা হচ্ছে। তিস্তা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ (চুক্তি মূল্য ২৩.৭৮ কোটি টাকা) প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল এর ১ম সপ্তাহ হতে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী শুরু মৌসুমের প্রারম্ভেই ড্রেজিং কাজ শুরু করা হবে। ধরলা ও দুধকুমার : ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে গত ১৬/০৩/২০১১ তারিখে একটি স্টাডি টীম গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি মাঠ		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					পর্যায় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। নদীর ক্রস সেকশন, লং সেকশন, ডিজাইন ডাটা সংগ্রহপূর্বক Detail study করে কমিটি আগামী ৩০-০৬-২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। তদানুযায়ী উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।		
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং সরাইলে বেড়ী বাঁধের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কারিগরী কমিটি গত ১৮/১০/২০১০ তারিখে গঠিত হয়। পরবর্তীতে Indepth study করার লক্ষ্যে গত ০৭/০৪/২০১১ তারিখে সংশোধিত কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক বর্তমানে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে। নদীর বিভিন্ন ক্রস সেকশন, লং সেকশন, ও অন্যান্য ডিজাইন ডাটা সংগ্রহপূর্বক Detail study করে কমিটি আগামী ৩০-০৬-২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। তদানুযায়ী উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।		
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়িয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে।	-	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পোল্ডার নং ৩৬/১ পুনর্বাসন করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই ও ব্যয় নিরূপণের জন্য গত ০২/০১/২০১১ তারিখে কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ বর্ণিত এলাকা পরিদর্শন করেন। কারিগরী কমিটি কর্তৃক বর্তমানে তথ্য/উপাত্ত যাচাই বাছাইয়ের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কমিটি আগামী ১৬/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর উহার ভিত্তিতে DPP প্রণয়ন করা হবে।	-	
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সিডর (১৫ নভেম্বর, ২০০৭) ও আইলায় (২৫ মে, ২০০৯) বরগুনা জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিডরে বরগুনা জেলায় পাউবোর ৪২৮.৯ কিমি (আংশিক) ও ৫৫.০০ (পূর্ণ) এবং আইলায় ১২৫.৫৩ (আংশিক) ও ১১.৪৬ (পূর্ণ) বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সমূহ সর্বাঙ্গীনভাবে পূর্ননির্মাণ করা হয়েছে। তবে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে ৩০টি পোল্ডারের ১৬টি প্যাকেজের আওতায় জুন/২০১৪ সালের মধ্যে বেড়ীবাঁধ পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা হবে। চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে ৮টি পোল্ডারের ৪টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে (গড় অগ্রগতি ৩০%)। অবশিষ্ট প্যাকেজের দরপত্রসমূহ ডিসেম্বর/২০১১ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৭।	বরগুনা জেলার নদীসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজিং করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বিআইডব্লিউটি এ	সাধারণত নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে দেশের নদ-নদী সমূহের খনন কাজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষের আওতায় বিধায় বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট
০৮।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ০৪/১২/২০১১ তারিখে সমাপ্তির নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রায় বর্তমানে কাজটি চলমান আছে।		
০৯।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১ম অংশ) এলজিইডি (২য় অংশ)	খাল পুনঃখননের মাধ্যমে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করার নিমিত্তে বরিশাল ও বরগুনা জেলার ৫টি উপজেলায় ১১০টি খালের ৪০৫.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে পুনঃখনন করার জন্য মাঠ দপ্তর থেকে ২৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন হয়েছে। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক গত ০৫/০৫/২০১১ তারিখে ১টি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করতঃ উহা অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। খাস জমিতে পুকুর খননের কাজ এলজিইডি এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্ত বায়ন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
১০।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত।	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য এলাকাটি কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নভুক্ত। এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পাউবো'র সমাপ্ত প্রকল্প (পোল্ডার নং-৪৬) এর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য উক্ত এলাকায় পাউবো'র বেড়ীবাঁধ বিদ্যমান আছে। ফলে নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডার নং-৪৬ এর অনেক দিনের পুরানো সুইস গেইটসমূহের কয়েকটি গেইট নষ্ট হয়ে কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করায় সেগুলো ইতোমধ্যে মেরামত করা হয়েছে এবং ফসলি জমি লবণাক্ততার ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করা হয়েছে।		বাস্তবায়িত
১১।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে।	২৩/০৭/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জরুরী মেরামতযোগ্য ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ফ্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যস্যা, অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পোল্ডারের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					<p>তবে, স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে (১) “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৬/১০/২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১১৬.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০.১৯ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত, ১৫.১৭ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৪.৯০ কি.মি. বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও ০.৬৬ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২০টি ক্রোজারের কাজ চলমান আছে।</p> <p>(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP (Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project) প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে CEIP শীর্ষক (Coastal Embankment Programme) একটি study করা হচ্ছে। উক্ত study প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। উক্ত ডিপিপি অনুমোদিত হলে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলবর্তী এলাকার জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষা করা সম্ভব হবে।</p>		
১২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়।	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তিতাস উপজেলার দাউদকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত গত ১০/০২/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক বর্তমানে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে। কমিটিকে আগামী ৩০/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বোর্ড থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর এর সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।		
১৩।	তিতাস নদী খনন করা।	-ঐ-	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তিতাস নদী খনন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত গত ১০/০২/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক বর্তমানে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে। কমিটিকে আগামী ৩০/০৬/২০১১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বোর্ড থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর এর সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
১৪।	পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ (রিং রোড) নির্মাণ।	চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	০৮/০৯/১০	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	বর্ণিত কাজটি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) এর আওতাভুক্ত। বিষয়টি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	শাহ আমানত সেতু থেকে সদরঘাট পর্যন্ত (Capital Dredging এর মাধ্যমে Embankment নির্মাণ।	-ঐ-	০৮/০৯/১০	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য। এই বিষয়টি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
১৫।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে শুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী- বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় শুইস গেট সহ বাঁধ পুনর্নির্মাণ/মেরামতের জন্য ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও শুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পূর্ননির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, হাওড়ের টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫)। আগামী ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বাস্তব কাজ শুরু হবে।		
১৬।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩) একটি ডিপিপি গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আগামী ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তব কাজ শুরু হবে।		
১৭।	ভৈরব নদী পুনঃখনন	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন।	২৭/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প তৈরীর জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক নিয়োগের একটি প্রস্তাব (Terms of Reference) বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সমাপ্তির পর সুপারিশের আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে। তদানুযায়ী প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর ভৈরব নদী পুনঃখননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
১৮।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান	২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক বোর্ড ও মন্ত্রণালয় হতে প্রক্রিয়াকরণের পর গত ২৩/১১/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ০৩/০২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৯/০৫/২০১১ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ার পর কাজ বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন।					
১৯।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ;	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের/পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩৫টি প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বরিশাল অঞ্চলে ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ৭টি প্রকল্পের মধ্যে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৪০%। অবশিষ্ট ৬টি প্রকল্পের কাজ ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পর হাতে নেয়া হবে।		
২০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বি আই ডব্লিউ টি এ	নদীর নাব্যতার বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		বি আই ডব্লিউ টি এ সংশ্লিষ্ট
২১।	মংলা উপজেলা পশুর নদী ড্রেজিং করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট
২২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জরুরী মেরামতযোগ্য ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যশস্য, অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পোল্ডারের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে, স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে (১) “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৬/১০/২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১১৬.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০.১৯ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত, ১৫.১৭ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৪.৯০ কি.মি. বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও ০.৬৬ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২০টি ক্লোজারের কাজ চলমান আছে।		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়া বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP (Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project) প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে CEIP শীর্ষক (Coastal Embankment Programme) একটি study করা হচ্ছে। উক্ত study প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। উক্ত ডিপিপি অনুমোদিত হলে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়াবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলবর্তী এলাকার জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষা করা সম্ভব হবে।		
২৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২১.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (প্রকল্পের শুরু ফেব্রুয়ারী/২০১০ এবং সমাপ্তি ২০১২, জুন) একটি ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ষ্টাডিসহ খাল/নদী পুনঃখনন, রেগুলেটর নির্মাণ কাজসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে সার্বিক অগ্রগতি ৫০%।		
২৪।	সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বাগেরহাট জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে খাস জমিতে একটি করে দিঘী খনন করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।		এলজিইডি সংশ্লিষ্ট
২৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯-১২-১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর (সোনাইছড়ি ছড়া, কোণাল্লাছড়া, লক্ষীছড়ি ছড়া, পুরাতন লক্ষীছড়ি ছড়া, গুজাছড়ি ছড়া) সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় গৃহিত "চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুছুরী একরিতেট এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়া বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাষ্ট বোর্ড কর্তৃক গত ২৩/০৩/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় = ১৭.৫৬ কোটি টাকা)। উক্ত প্রকল্পের কাজ ২০১১-১২ বৎসরে শুরু করা হবে।		
২৬।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ	বর্ণিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	-	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মন্ত্রণালয়			
২৭।	সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে খাস জমিতে দিঘী খননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	এলজিইডি	বিষয়টি এলজিইডির আওতাভুক্ত। এই বিষয়টি এলজিইডির কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।	-	এল জি ই ডি সংশ্লিষ্ট
২৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৭৯.৪০ কোটি টাকা) ২৬/০৫/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
২৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১,০২,৮১২.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৯- ২০১০ হতে ২০১১-২০১২। বর্তমানে প্রকল্পের অধীনে নলিন বাজার এবং সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের সম্মুখে (চুক্তি মূল্য যথাক্রমে ৩৯.১৫৬ কোটি এবং ২.৬৮ কোটি টাকা) ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত (১৪.০০ কিমি) ড্রেজিং কাজের আন্তর্জাতিক দরপত্রের প্রাক যোগ্যতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আগামী ২০১১-১২ অর্থ বছরের শুরু মৌসুমের প্রারম্ভেই কাজ বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।		
৩০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১৫-০৩-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জরুরী মেরামতযোগ্য ৪৭টি পোন্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যশস্য, অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পোন্ডারের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে, স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে (১) “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৬/১০/২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বর্ষিত প্রকল্পের আওতায় ১১৬.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০.১৯ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত, ১৫.১৭ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৪.৯০ কি.মি. বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও ০.৬৬ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২০টি ক্রোজারের কাজ চলমান আছে।		

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়া বাঁধ নির্মানকল্পে ECRRP (Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project) প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে CEIP শীর্ষক (Coastal Embankment Programme) একটি study করা হচ্ছে। উক্ত study প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। উক্ত ডিপিপি অনুমোদিত হলে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়াবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলবর্তী এলাকার জনগনের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষা করা সম্ভব হবে।		
৩১।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১৭-০৪-১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল খননের নিমিত্তে সমীক্ষার জন্য বোর্ড কর্তৃক গত ২৪/০৫/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ উহা অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২২-০৫-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	২০১০-২০১১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। অদক্ষ কর্মকর্তার/কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পাসম এর সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়নপূর্বক নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ২০১০-১১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২)	নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে না পারা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কাজের ধরণ ও পরিমাণ, কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ/সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জুন, ২০১১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে;	পরিকল্পনা উইং, পাসম	জুন, ২০১১	এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মার্চ পর্যায়ের দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য প্রাপ্তির পর সভার আয়োজন করা হবে।
৩)	ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' দুর্গত এলাকায় বাকী ১টি ক্রোজার বন্ধকরণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক Ring dyke নির্মাণ করিয়ে ক্রোজার নির্মাণের দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান করে জরুরী ভিত্তিতে ক্রোজার বন্ধকরণ কাজটি সমাপ্ত করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	'আইলা' দুর্গত এলাকায় বাকী ১টি ক্রোজার নির্মাণের কাজ বাতিল করা হয়েছে। চলতি বছরে বর্ষা শুরু হওয়ায় এবং জোয়ারের পানির সমতল বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ণিত ক্রোজার নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তী শুকনা মৌসুমে উক্ত ক্রোজার নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে Ring Dyke নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৪)	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট এবং কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট দুটি প্রকল্পের সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত নতুন ডিপিপি যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) এর সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে, শীঘ্রই ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর সমীক্ষা জুন/১১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। সেমতে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

৫)	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজের দরপত্র প্রস্তাব সিসিজিপিতে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	ড্রেজিং সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্তে দরপত্র প্রস্তাব সিসিজিপিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৯-০৬-১১ তারিখে এতদসংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৬)	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় আগামী ৭ দিনের মধ্যে (সভা অনুষ্ঠানের দিন হতে) নলিনী বাজারের নিকট ড্রেজার প্রেরণ করে ড্রেজিং কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে	বাপাউবো	২৯/০৫/১১ এর মধ্যে	নলিন বাজারের নিকট পাউবোর ২ (দুই)টি ড্রেজার নিয়োজিত রয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ড্রেজিং কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আরও ১(এক)টি ড্রেজার প্রেরণ করা হয়েছে যা ২৫-০৬-২০১১ তারিখের মধ্যে সাইটে কাজ শুরু করবে।
৭)	প্রয়োজনে “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার” প্রকল্পের dredging কার্যক্রম বন্ধ রেখে Spoil management করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাপাউবো	অতিশীঘ্র	ড্রেজিং এর Spoil management এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৮)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান ইত্যাদি তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসময়ে	এতদসংক্রান্ত যানবাহনের তথ্যাদি মাঠ পয়স্যের দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্যাদি পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ তালিকা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৯)	মাননীয় স্পিকারের নির্বাচনী এলাকায় ৬টি লুপকাট খননের লক্ষ্যে ডিপিপি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;		যথাসময়ে	মাননীয় স্পিকারের নির্বাচনী এলাকায় ৬টা লুপকাট খননের লক্ষ্যে মিঠামাইন উপজেলার গোপালপুর ও হাইল্লারটেক নামক স্থানে ঘোড়াউত্রা নদীতে ৪.৯০ কিঃমিঃ ২(দুই)টি লুপ কাট খননের জন্য ৬৩.১৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে এবং শান্তিপুর্বে ১(এক)টি লুপকাট (৪.০৮৫ কি.মি.) অনুমোদিত “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইটনা উপজেলার অপর ৩ (তিন)টি লুপ কাটের বিষয়ে বাউলাই নদীতে এরশাদনগর ও শিমূলবাগ নামক স্থানে লুপকাট খনন কারিগরী বিবেচনায় যুক্তি যুক্ত নহে বিধায় মাননীয় স্পীকারের পরামর্শ মোতাবেক ঐ এলাকার ভাঙ্গনরোধে প্রতিরক্ষা কাজের ডিপিপি প্রণয়নধীন রয়েছে। অপর ১(এক)টি লুপকাট (কাতিয়ারকোণা নদীতে এলংজুরী বাজার নামক স্থানে) কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় গুছ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১০)	ছোট ছোট নদীতে এবং বড় নদীর শাখা চ্যানেলে ব্যাভেলিং পদ্ধতিতে নদী তীর সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ব্যাভেলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বাপাউবোসহ সকল সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি সেমিনার জুন ২০১১ এর মধ্যে আয়োজন করতে হবে;	নগই	জুন ২০১১ এর মধ্যে	এ ব্যাপারে একটি সেমিনার জুন /২০১১ এর মধ্যে আয়োজন করা হবে।
১১)	স্থানীয় সংসদ সদস্যের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক সংসদীয় এলাকার একটি খাল চিহ্নিত করে তালিকা মে, ২০১১ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	বাপাউবো	মে, ২০১১	প্রত্যেক সংসদ সদস্যের এলাকায় একটি খাল খননের লক্ষ্যে উহা চিহ্নিত পূর্বক এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ তালিকা ১৫-০৭-২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১২)	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে পারবে না এমন সকল প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে;			২০১০-১১ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের অর্থ খরচ করতে পারবে না এমন ৩ (তিন)টি প্রকল্পের ১০৬২.০০ লক্ষ টাকা উপ-যোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে সমন্বয় সংক্রান্ত ১টি প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩)	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্পটি জুন, ২০১১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য ঠিকাদারকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব সভা অনুষ্ঠানের দিনই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবো	২২/০৫/১১	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪)	“যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সংশ্লিষ্ট রেখে জমির ভোগদখলকারী নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;	বাপাউবো	যথাসীম	আলোচ্য প্রকল্পের ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে অতিঃ জেলা প্রশাসক রাজস্বকে আহবায়ক করে পাউবোর প্রতিনিধি, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক ১ (এক)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কতুক অনুমোদন করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ২১-০৬-২০১১ তারিখে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২০১০-১১ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৯-১০ পর্যন্ত ব্যয়	২০১০-১১ সালের বরাদ্দ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
								মে/১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি	মে/১১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মে/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
চলতি প্রকল্পঃ											
১।	৪৯৪১	৫৯৭৪	যমুনা নদীর ভাংগন হইতে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপ-জেলার শাখারিয়া নামক স্থানে ভূয়াপুর-তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন কাম রাস্তা রক্ষা প্রকল্প।	অননুমোদিত	৯৯৭.৬০	৪৬৭.৬৭	৩৯৭.৬০	৬০২.৬৮	১৩৫.০১	৯৫.০০	
২।	৪৯৪২	৫৯৭৪	পশ্চিম গোপালগঞ্জ পোল্ডার নং-৪ এর শামপুরিয়া খেয়াঘাট থেকে উজানী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খাল পুনঃখনন কাজ।	অননুমোদিত	৮৯৪.০০	০.০০	৬৯৪.০০	৩১৪.১৬	৩১৪.১৬	৭৬.০৭	
৩।	৪৯৪৩	৫৯৭৪	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন স্রমুশিয়া ইউনিয়ানের স্রমুশিয়া নতুন বাজার মগড়া নদীর বামতীর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	২২৮.৪০	১০.০০	৬২.৬৪	৩১.৩২	২১.৩২	৮২.০০	
৪।	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়ানের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৯৫.৮৪	৪৮.০৩	৭৯৫.৮৪	৫৮.৭৯	১০.৭৬	৬.৭৫	
৫।	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার সদর উপজেলার বিলংজা ইউনিয়ানের অন্তর্গত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৪৯৪.০০	২০.০০	৩৯৪.০০	১৯৭.০০	১৭৭.০০	৭৮.১৩	
৬।	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৫৫.০০	১৫.১৫	৮৫৫.০০	৪২৭.৫০	৪১২.৩৫	৮৯.২৫	
৭।	৪৯৪৭	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বামতীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কলোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৬৫০.০০	৭৮.৩৪	৫০০.০০	২৫০.০০	১৭১.৬৬	৯৬.৪৫	
৮।	৪৯৪৮	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়ানের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৫৫.০০	৯০.০০	৭৫৫.০০	৩৭৭.৫০	২৮৭.৫০	১০০.০০	

২০১০-১১ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৯-১০ পর্যন্ত ব্যয়	২০১০-১১ সালের বরাদ্দ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
								মে/১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি	মে/১১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মে/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯।	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাখাকুন্ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০)	অননুমোদিত	১২০.০০	১৫.০০	৪৫.০০	২২.৫০	৭.৫০	১০০.০০	
১০।	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়াগাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিঙ্গার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৫০০.৬৬	০.০০	২৫০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	৫২.৪২	
১১।	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়ন্তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৮৭৭.৪১	০.০০	৭৭৭.৪১	৩৩৯.০০	৩৩৯.০০	৪৯.০০	
১২।	৪৯৫২	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	২৭১.৩০	০.০০	১৭১.৩০	২৭.৪২	২৭.৪২	২১.১০	
১৩।	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিয়াতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৫৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	৭০.০০	
১৪।	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৫৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১১৯.১৬	১১৯.১৬	৩৫.০০	
১৫।	৪৯৫৫	৫৯৭৪	চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৭৫৩.৩০	১৫০.০০	৫৫৩.৩০	৪২৬.৬৫	২৭৬.৬৫	৬৫.০০	
মোট=					৯৭৯২.৫১	৮৯৪.১৯	৬৯৫১.০৯	৩৪৯৩.৬৮			

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মে, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মে, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব	মে, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য	
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		বাস্তব (%)	মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুণীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফাটাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতি নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খাঙ্গারী, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০		২০৩৮.৫০	০.০০	১০০.০০	২০৭.০০	২০৭.০০		২৫.০০	৯৯.০০	৯৯.০০	০.০০	২৫.০০	
						০.০০		১০.১৫	-	-		৪৭.৮৩	৪৭.৮৩	-	৪.৮৬	
															জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
২	বাগমারা হতে (খোসকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ মোশারফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০		৫০৬.০০	৫০৬.০০	৫৯.৫৩	৩৮৮.০০	৩৮৮.০০	০.০০	৫২.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	৮৭.৩৫	
						০.০০		৭৬.৬৮	৭৬.৬৮	-		৬১.৮৬	৬১.৮৬	-	৪৭.৮৩	
															জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আমান উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ	১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	৬৫.০০	৩৩.৫৮	৩৩.৫৮	০.০০	৬৫.০০	
						০.০০		২৫.০০	২৫.০০	-		১৩৪.৩২	১৩৪.৩২	-	৩৩.৫৮	
															জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১		২৬২.৭২	২৬২.৭২	১২.৭৩	২৬২.৭২	২৬২.৭২	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২.৮৬	
						০.০০		১০০.০০	১০০.০০	-		০.০০	০.০০	-	০.০০	
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭		৫০২.০০	৫০২.০০	৯৯.৯৩	২৯১.০০	২৯১.০০	০.০০	৮০.০০	১১৩.০০	১১৩.০০	০.০০	৮০.০৬	
						০.০০		৫৭.৯৭	৫৭.৯৭	-		৩৮.৮৩	৩৮.৮৩	-	২২.৫১	
৬	উড়ির চর-নোয়াখালী ড্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: নোয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০										
															ট্রাস্টি ফান্ড এর পরিবর্তে রেজিলেন্স ফান্ড হতে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।	

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মে, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মে, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	মে, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য			
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
৭	চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬৩৮.৭৫	৬৩৮.৭৫	৬৩.৮৮	২৮৮.০০	২৮৮.০০	০.০০	৪১.৮০	২৮৮.০০	২৮৮.০০	০.০০		৬৫.৪৪		
						০.০০		৪৫.০৯	৪৫.০৯	-		১০০.০০	১০০.০০	-	৪৫.০৯			
												৪৫.০৯	৪৫.০৯	-				
৮	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্নফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাগে কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		১০৫৮.১৭	১০৫৮.১৭	৫২.৯২	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	২০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	৩৭.৭৯			
						০.০০		২৩.৬৩	২৩.৬৩	-		০.০০	০.০০	০.০০	২.৩৬			
												২.৩৬	২.৩৬	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			
৯	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
						০.০০		-	-	-		-	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			
১০	চর আন্ডা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১২১০.০০	১২১০.০০		৭৯৮.৭৫	৭৯৮.৭৫	৬৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	০.০০			
												০.০০	০.০০		ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			
১১	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (গঁঘর অপপংকজবফ অংবধ) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২		১০৭১.০২	১০৭১.০২	৬০.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	০.০০			
												০.০০	০.০০		ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			
১২	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাদু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি, উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা এবং তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২		৮৯.২৬	৮৯.২৬	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
						০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-	০.০০			
												০.০০	০.০০		ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			

২০১০-১১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের ব্যয়			২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ			মে, ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			মে, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব (%)	মে, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			মন্তব্য			
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
১৩	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২		১০০.৪২	১০০.৪২	১৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০		০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
১৪	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭		৬৫৩.৬৬	৬৫৩.৬৬	৩৪.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০		০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
১৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা প্রকল্প পরিচালক :	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫		৭৯৮.০৬	৭৯৮.০৬	৬৬.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০		০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
১৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	৪০০.৯০	৪০০.৯০		৩২২.১০	৩২২.১০	৮০.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০		০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
১৭	পোস্টা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সাজার বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :	৪০৬.৮৮	৪০৬.৮৮		২০.০০	২০.০০	৪.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
						০.০০		০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	-	-	ট্রাস্টি বোর্ডের শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন রয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি।		
		২১৩৯.৬৪	২১৩৯.৬৪	০.০০	৮৯৫৯.৪১			২০৫০.২৪				১৩৩৭.২৪						

২০১০-১১ সালের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত (অর্থ কোড-৫৯৭৪) এর আওতায় সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষন কাজের অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দ

অর্থ বছর : ২০১০ -২০১১																
ক্রমিক নং	সমাণ্ড প্রকল্পের		কাঠামোর		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা																
সিলেট পওর বিভাগ :																
১		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.১৮০ ০.৪৩৭	০.৩১০ ০.৬৭৭	০.৩৭	কিঃমিঃ			৩০০.০০	১	২৭৫.০০	
২		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে কুশিয়ারা ডাইক পুনঃনির্মাণ/মেরামত				ডাইক পুনঃনির্মাণ	৬.৮০ ১৪.২০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩৭.০০	৯.৩০ ১৬.৭ ২৭.০০ ৩১.০০ ৪১.০০	১২.০০০	কিঃমিঃ			২০০.০০	১		
৩		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে জকিগঞ্জ উপজেলায় নদীতীর সংরক্ষন				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.৪২৫	৪.৬৪৩	০.২১৮	কিঃমিঃ			১৯৬.০০	১		
৪		সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.৫২৫	৪.৬৪৩	০.১১৮	কিঃমিঃ			১১২.০০	১		
৫		সুরমা নদীর বাম তীরে অমলশীদ নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.০০০	০.৩৫০	০.৩৫০	কিঃমিঃ			৩৩২.০০	১		
৬		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভূঁইয়ামুড়া নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২৪.৫০০	২৪.৯০০	০.৪০০	কিঃমিঃ			৩৮০.০০	১		
৭		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে জকিগঞ্জ (হায়দ্রাবাদ) নামক স্থানে নদীতীর সংরক্ষন				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২১.৮২০	২২.২২০	০.৪০০	কিঃমিঃ			৩০০.০০	১		
৮		কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে লক্ষীবাজার নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৩৬.৪১৯	৩৬.৭১৯	০.৩০০	কিঃমিঃ			২৮৫.০০	১		
সিলেট পওর বিভাগ সর্ব মোট													২১০৫.০০		২৭৫.০০	
মৌলভীবাজার পওর বিভাগ :																
সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ																
৯		ধলাই নদীর ডান তীরে গোলার হাওর নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৫০০	০.৯৭৫	০.৪৯৫	কিঃমিঃ			২০.০০	১	২০.০০	
১০		মনু নদীর ডান তীরে তেলিবিল নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৩৭০	০.৫৯০	০.২২	কিঃমিঃ			২০.০০	১	২০.০০	
১১		মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপ-জেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের মোকাবিলা নামক স্থানে তীর সংরক্ষন ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৫০০	১.৩৬৫		কিঃমিঃ			১৫০.০০	১	৩০.০০	
মৌলভীবাজার পওর বিভাগ সর্ব মোট													১৯০.০০		৭০.০০	
হবিগঞ্জ প ও র বিভাগঃ																

ক্রমিক নং	সমাণ্ড প্রকল্পের		কাঠামোর		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১২		হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপ-জেলাধীন বাঘা সীমান্তে খোয়াই নদীর বামতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ							৩০.১০	১	১০.০০	
		হবিগঞ্জ প ও র বিভাগ মোট											৩০.১০		১০.০০	
		উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা সর্ব মোট											২৩২৫.১০		৩৫৫.০০	
		দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম														
		চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২ঃ														
		সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ														
১৩		ফটিকছড়ি উপজেলার বাগান বাজার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৭.৩১০	৭.৮৬০	০.৫৫০	কিঃমিঃ			৩৩৩.২৮	১	৬০০.০০	
১৪		ফটিকছড়ি উপজেলার নলুয়া নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৯.৭০০	১০.০০০	০.৩০০	কিঃমিঃ			১৫৯.৮৮	১		
১৫		ফটিকছড়ি উপজেলার আন্দারমানিক নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১২.৮৬৫	১৩.১৭১	০.৩০৬	কিঃমিঃ			১৪৯.১৮	১		
১৬		ফটিকছড়ি উপজেলার বুদ্ধগ্রাম নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২০.৪০০	২০.৬১০	০.২১০	কিঃমিঃ			২১৬.৭৫	১		
১৭		রামগড় উপজেলার দারোগাপাড়া এলাকা রক্ষা				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৭৮৬	১.৩১৫	০.২৪৯	কিঃমিঃ			১২০.০০	১		
১৮		রামগড় উপজেলার লাচারীপাড়া নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৪.০৫৫	৫.২৬০	০.৩৮৫	কিঃমিঃ			২২৭.০৯	১		
১৯		রামগড় উপজেলার মহামনি-সোনাইপুর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২.০০০	২.২০০	০.২০০	কিঃমিঃ			১০২.২২	১		
২০		রামগড় উপজেলার কালিবাড়ী নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	৯.৫৩৬	৯.৬৩৬	০.১০০	কিঃমিঃ			৬৮.৩৩	১		
২১		মাটিরগা উপজেলার লক্ষীছড়ী এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.২০০	০.৩৫০	০.১৫০	কিঃমিঃ			১৩৯.২০	১		
২২		মাটিরগা উপজেলার সফিটিয়া নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.৩০০	১.০০০	০.৫২০	কিঃমিঃ			২৩৯.১৬	১		
২৩		মাটিরগা উপজেলার শান্তিপুর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	০.১০০	০.২৩০	০.১৩০	কিঃমিঃ			৭৪.৩২	১		
২৪		মিরসরাই উপজেলার কয়লারমুখ নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	২০.৭০০	২১.২০০	০.৫০০	কিঃমিঃ			৩০৮.৫০	১		
২৫		ফটিকছড়ী উপজেলার হাবিবুল্লাহ চর নামক স্থানে ফেনী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১৩.৫০০	১৩.৮০০	০.৩০০	কিঃমিঃ			১০৩.৫২	১		
২৬		রামগড় উপজেলার গফুর সর্দারচর এলাকা রক্ষা				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	১০.৫০০	১০.৯৩৭	০.৩৮৭	কিঃমিঃ			১৫৮.৫৭	১		
		চট্টগ্রাম প ও র বিভাগ-২ মোট											২৪০০.০০		৬০০.০০	
		দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম সর্বমোট											২৪০০.০০		৬০০.০০	
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা।														
		যশোর পওর বিভাগঃ														
২৭		ইছামতি নদী পুনঃখনন/ বাঁধ নির্মাণ				নদী পুনঃখনন/ বাঁধ নির্মাণ				কিঃমিঃ			২০০.০০	১	১২০.০০	
		যশোর পওর বিভাগ মোট											২০০.০০		১২০.০০	
		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা মোট											২০০.০০		১২০.০০	
		উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।														
		নওগা পওর বিভাগঃ														
		সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষনঃ														

ক্রমিক নং	সমাণ্ড প্রকল্পের		কাঠামোর		চাহিদার বিবরণ		রীচ (চেইনেজ)		পরিমাপ		সহায়ক পরিমাপ		অর্থ চাহিদা (লক্ষ টাকা)	অগ্রাধিকার	প্রস্তাবিত বোর্ড বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
	আইডি	নাম	অবস্থান	নাম	কোড	কাজের বিবরণ	শুরু (কিঃমিঃ)	শেষ (কিঃমিঃ)	পরিমান	একক	পরিমান	একক				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৮		ধামোহিরহাট উপজেলায় আত্রাই নদীর তীর সংরক্ষন (৩ স্থানে)				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৫২৫.০০	১	০.০০	
২৯		সাপাহার উপজেলার পূর্নভবা নদীর বাম তীর সংরক্ষন কাজ (৫ স্থানে)				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			১৫৭৫.০০	১	৩০০.০০	
		নওগা পণ্ডর বিভাগ সর্ব মোট											২১০০.০০		৩০০.০০	
		উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী মোট											২১০০.০০		৩০০.০০	
		উত্তরাঞ্চল, রংপুর ।														
		পঞ্চগড় পণ্ডর বিভাগ ঃ														
৩০		বোদা পাড়ায় করতোয়া নদীর ডান তীরে প্রতিরক্ষা কাজ				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৫০.০০	১	৫০.০০	
৩১		ধনতলায় নাগর নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত				নদীর তীর সংরক্ষন কাজ				কিঃমিঃ			৭৫.০০	১	৭৫.০০	
		পঞ্চগড় পণ্ডর বিভাগ সর্ব মোট											১২৫.০০	১	১২৫.০০	
		উত্তরাঞ্চল, রংপুর মোট											১২৫.০০		১২৫.০০	
		সর্ব মোট											৭১৫০.১০		১৫০০.০০	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৮টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪০২.২৫৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৬৯.৫১৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

২। ২০১০-২০১১ সালের আরএডিপিতে অস্বতর্ভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৮ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৫৩ টি (৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
৩। নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ১৫টি
৪। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৬৮টি

৩। ২০১০-১১ সালের এডিপিতে অস্বতর্ভুক্ত ৬৯টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৬৯ টি ডিপিপি এর মধ্যেঃ

১। অনুমোদিতঃ	৫৯ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নধীনঃ	১ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীনঃ	৭ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩১-৩৬ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	১৭ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৮এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৮টি (৩টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বতর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪০২.২৫৯৩ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৯৬৯.৫১৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৩২.৭৪ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৮টি প্রকল্পের মে, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪০২.২৬	৯০৬.৬৫ (৬৪.৬৬%)	৮৬৪.৯৫ (৬১.৬৮%)	৮৬৪.৯৫ (৯৫.৪০%)
স্থানীয়	৯৬৯.৫২	৬৪২.৯৬ (৬৬.৩২%)	৬২৪.০২ (৬৪.৩৬%)	৬২৪.০২ (৯৭.০৬%)
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	২৬৩.৭০ (৬০.৯৪%)	২৪০.৯২ (৫৫.৬৭%)	২৪০.৯২ (৯১.৩৬%)
টাকাংশ	৪০৪.৫৫	২৩৮.৮৫ (৫৯.০৪%)	২১৬.২৩ (৫৩.৪৫%)	২১৬.২৩ (৯০.৫৩%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০১.১২%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৩৭-৪৪ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৪৫) অনুযায়ী মে, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৮০.০০%	১০১.১২%
আর্থিক	৬৪.৪৬%	৬১.৬৮%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের মে, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নপঃ-

বর্ণনা	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	২০০৬-২০০৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১০১.১২%	৭৫.৭৮%	৮৩.৮১%	৬২.৭৫%	৬৪.২৬%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৬৪.৬৬%	৫৯.৯৯%	৭১.৩৩%	৪৬.৪৬%	৪৮.৯৭%
	ব্যয়	৬১.৬৮%	৫৩.২০%	৫১.৫৪%	৩৪.০২%	৩৫.০২%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি মে, ২০১১ পর্যন্ত (৬৫ টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩৮৯.০৯	৯০০.৭৪ (৬৪.৮৪%)	৮৫৯.৪০ (৬১.৮৭%)	৮৫৯.৪০ (৯৫.৪১%)
স্থানীয়	৯৬৭.২৪	৬৪২.৯৩ (৬৬.৪৭%)	৬২৪.০০ (৬৪.৫১%)	৬২৪.০০ (৯৭.০৬%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২১.৮৫	২৫৭.৮২ (৬১.১২%)	২৩৫.৪০ (৫৫.৮০%)	২৩৫.৪০ (৯১.৩১%)
ঢাকাংশ	৩৯৭.১৯	২৩৬.৫০ (৫৯.৫৪%)	২১৪.২৪ (৫৩.৯৪%)	২১৪.২৪ (৯০.৫৯%)

বাস্তব অগ্রগতি: ১০১.৬৭%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মে, ২০১১ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি(৩টি):

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৩.১৭	৫.৯১ (৪৪.৮৭%)	৫.৫৫ (৪২.১২%)	৫.৫৫ (৯৩.৮৭%)
স্থানীয়	২.২৮	০.০৩ (১.৩২%)	০.০৩ (১.২১%)	০.০৩ (৯১.৬৭%)
প্রকল্প সাহায্য	১০.৮৯	৫.৮৮ (৫৩.৯৯%)	৫.৫২ (৫০.৬৯%)	৫.৫২ (৯৩.৮৮%)
ঢাকাংশ	৭.৩৬	২.৩৫ (৩১.৯৩%)	১.৯৯ (২৭.০৪%)	১.৯৯ (৮৪.৬৮%)

বাস্তব অগ্রগতি: ৪৩.০২%

ঘ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরপিএ ব্যবহার, দাবী ও পুনর্ভরণ অগ্রগতি (১০টি প্রকল্প) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে				জুন/২০১০ পর্যন্ত		
		বরাদ্দ	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি	ব্যয়	দাবী	প্রাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিনিয়োগ প্রকল্প :								
১	সম্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (১ম সংশোধিত)	১৩৫৬.০০	৩৬৬.১২	০.০০	০.০০	৯৭৯৯.১২	৭০.০০	৫০.০০
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প	৯৭২২.০০	৮০৩৪.৫২	০.০০	০.০০	৩৩১০১.৮৪	৪৬৬.৭২	৩৮৬.৫০
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	১৮৩৭২.০০	৭১৯৩.৬৮	০.০০	০.০০	৮৩৩৮.৮৯	০.০০	০.০০
৪	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২	৯২০০.০০	৬২৮০.৯৫	০.০০	০.০০	২৮০১৫.৫০	৫৯১৩.৬২	৪৭৫৬.২০
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)	৫৭৮.০০	৫০৭.৩০	০.০০	০.০০	৮৮২২.৬৫	১২৫৮.১০	১৬৮৬.০০
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭	৪১৯১.০০	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	২৮২০৬.৮০	৭৮২৬.৭৬	৫৮৬১.৫৫
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	২৫০০.০০	১৮৭২.৩১	০.০০	০.০০	৫২১.০৩	০.০০	০.০০
৮	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৯০০০.০০	৪৭৭৬.৫৪	০.০০	০.০০	৪১৮৩.১৯	০.০০	০.০০
কারিগরী সহায়তা :								
৯	এক্সট্রায়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	৯৫৫.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	১৮০০.১১	৩২৭.৬৬	২০৫.৪৫
১০	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৩৫৭.০০	৩৫৪.৭৫			২৫২.৮৫		
মোট :		৫৬২৩১.০০	৩২৫৩১.৫৮	২৯৪৫.৪১	২৯৪৫.৪১	১২৩০৪১.৯৮	১৫৮৬২.৮৬	১২৯৪৫.৭০

ঙ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৭৯৬টি ও ২৯৪২৩টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি এপ্রিল '১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	পূর্ত অডিট	৩৩৩১৫	৪৯৩১	৯৯৬.১২	৯	২.৫৮	৩২২৪৭
২	বৈদেশিক অডিট	৪৪৮১	৩৪৩০	২৫৯৩.৪৯	১১	২.৩৩	৩৭৭৫
	মোট	৩৭৭৯৬	৮৩৬১	৩৫৮৯.৬১	২০	৪.৯২	৩৬০২২

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৭৫	১৫	১	০.০২	৪৯৩৯	৯৯৮.৬৮	
বৈদেশিক অডিট	১০৪৮	৭	৪	১.১৬	৩৪৩৭	২৫৯৪.৬৬	
মোট	২৯৪২৩	২২	৫	১.১৮	৮৩৭৬	৩৫৯৩.৩৪	

চ. ২০১০-১১ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

চ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	২০ জুলাই, ২০১০	৫৩টি	৫৩ টি (১০০.০০%)
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	২১ জুলাই, ২০১০	১২০টি	১১৮টি (১০০.০০%)
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	১০ আগস্ট, ২০১০	১২০ টি	১১৮ টি (৯৮.৩০%)
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	২৯ জুলাই, ২০১০	৫০৬.৯৬হেঃ	৪৩৯.৫৮হেঃ (৮৭.৭৯)
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২৬ জুলাই, ২০১০	৬৮টি	১৪ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	২৯ জুলাই, ২০১০	-	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১০	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহ্বান	১৬ আগস্ট, ২০১০	২৬৯টি	২৬৯
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০	২৬৯টি	২৪০

ছ. অন্যান্য বিষয়াদি :

ছ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির মে '১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৬ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৪৪০.৫৮ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে মে'১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪১৯.০৫	৯৫.১৮%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২৭৮.৭০	৬৩.২৬%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১৩০.৭৮	২৯.৬৮%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০০.০৫	২২.৭১%
৫।	তহবিল প্রদান	৮২.৭১	১৮.৭৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬১.০৫	১৩.৮৬%

পেডিং

- জেলা প্রশাসক
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ভূমি মন্ত্রণালয়

৩৭৯.৫৩ হেঃ

- ২৯৪.৩০ হেঃ (৬৬.৭৯%)
- ৩২.৬৩ হেঃ (৭.৪১%)
- ৫২.৬০ হেঃ (১১.৯৪%)

২০০৯-১০ সালের জের (Carried over)	= ৬৭.৩৮ হেঃ
২০১০-১১ সালের কার্যক্রম	= ৩৭৩.২০ হেঃ
মোট	= ৪৪০.৫৮ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৭ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১০-১১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের মে/২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৬৯টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৬৯টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৪০ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৮-৫১ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

মে /২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫	৫	৫	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৩	৩	৩	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪১	৪১	৪১	
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৫	৫	৫	
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	২৯	২৯	২৯	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১২	১২	১২	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২৫	২৫	২৩	২টি বাকী
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১২০	১২০	১১৮	২টি বাকী

ছ-৫ ২০১০-১১ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১০-১১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মে ' ২০১১ পর্যন্ত ৯.৮২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ-৫.১ ২০১০-২০১১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের এপ্রিল ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৯২৯৮	৩৪৬৯৭ (৩৮.৮৬%)	৬০৮৯৫	৭০৫৯০ ১১৫.৯২%	১৫৩৫৮	১৪৮৪৪ ৯৬.৬৫%
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৩৭৮৮০	৪৬৫০৩ (১২২.৭৬%)	৮৪২৬১	৭৭৭১৩ ৯২.২৩%	৬৪৫২	৪৪৬৫ ৬৯.২০%
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, উরিদপুর	১৪১২৬৫	১৪৪১৬৫ ১০২.০৫%	১৫৫৮৩০	১৬২৭৯১ ১০৪.৪৭%	৬৫২৩৫	৩১০৬৪ ৪৭.৬২%
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৫৬১৫ (১০০.০০%)	৭৭৫০৫	৭৭৫০৫ ১০০.০০%	১১০২৫	১১০২৫ ১০০%
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৬৫২	১৭১০৪১ ১০০.২৩%	০	০ ০.০০%
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৩৩৫৩ (৯৬.১৮%)	৫০৮৩৩	৪৯৪২১ ৯৭.২২%	০	০ ০.০০%
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৮৫৫	৪৪৮৪৫ ৯৭.৮০%	০	০ ০.০০%
	মোট :	৩১০৬০৮	২৬৬৬০৩ (৮৫.৮৩)%	৬৪৫৮৩১	৬৫৩৯০৬ ১০১.২৫%	৯৮০৭০	৬১৩৯৮ ৬২.৬১%

২০১০-১১ সালের জোন ও প্রকল্পওয়ারী মৌসুম ভিত্তিক সেচের লক্ষ্যমাত্রা মে/২০১১ পর্যন্ত সাফল্যের প্রতিবেদন সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা-৫২-৫৭ এ দেখানো হয়েছে।

ছ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (মে /২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	২০০৯-১০ পর্যন্ত	২০১০-১১	ধার্য	আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৫)	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩২৬.০০	৫১.৫০	১৩১.৬৪	৯.১৩	৩৭৭.৫০	১৪০.৭৭
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	২৫.০০	৫.০০	১২.৭৪	২.২১	৩০.০০	১৪.৯৫
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	২৬.০০	১.০০	১১.১৩	০.৬০	২৭.০০	১১.৭৩
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৩০.০০	৫.০০	১৪.০০	১.৯০	৩৫.০০	১৫.৯০
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২.০৫	০.২০	১.০২	-	২.২৫	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২৯০.৭৫	৫১.০০	৭৬.৬৪	৮.৪৬	৩৪১.৭৫	৮৫.১০
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৩৭০.৩৬	৫০.০০	১৯৩.১৫	২৬.৮১	৪২০.৩৬	২১৯.৯৬
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৭৬	০.০৫	০.৫২	-	০.৮১	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	১.৩০	০.০৫	০.৫৩	-	১.৩৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২০.৮০	২.০০	১৫.৪৪	০.৫৪	২২.৮০	১৫.৯৮
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৬২.০০	১০.০০	১৯.৬৪	০.৫০	৭২.০০	২০.১৪
	মোট		১১৫৫.০২	১৭৫.৮০	৪৭৬.৪৫	৫০.১৫	১৩৩০.৮২	৫২৬.৬০

ছ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের মে/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০০৯-১০ সালে				২০১০-১১ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	মে/১০ পর্যন্ত ধার্য	মে/১০ পর্যন্ত আদায়	মে/১১ পর্যন্ত ধার্য	মে/১১ পর্যন্ত আদায়
১০১.৩৬	৫৫.৫২	৭৫.২০	২২.৩৫	৪৬.৩০	২৯.৯৫

ছ-৭ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৭.১ ২০১০-১১ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (মে, ২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১০-১১	কৃত বিল		বকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২০০.০০	১৫.৩৩	১৬৫.৯৫	২৭.৮৩	১৫.৩৩	২৯৩.৮৭	১৫.৩৩	৩৩৩.৯৩				
২। জলযান ঋণাড়া	১০০.০০	৭.৬৪	৬৯.০৩	-	১৪.৪৯	১০১.৯৬	১২.৪২	১০১.৯৬				
৩। মেরামত কার্যক্রম	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-				
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৮০০.০০	১৭৬.০০	৯৭৮.০৩	৩৩৯.৯০	৯.০০	১০১১.০৩	-	১১৯৮.৩৫				
৫। বিবিধ	১৭২.৫০	-	৬১.৫৭	-	০.১০	৬২.২৪	০.১০	৬২.২৪	-	-	-	-
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	১৬৩২.১০	৪১.৯২	১১৩৫.৮৯	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২৪.৪৫	২৩.৮৫	২৯০.৯৩	
মোটঃ	২২৮২.৫০	১৯৮.৯৭	১.২৭৪.৫৮	৪২৮২.৭৩	৩৮.৯২	১৪৬৯.১০	২৭.৮৫	১৬৯৬.৪৮	২০৫৬.৫৫	৬৫.৭৭	১৪২৬.৮২	

ছ- ৭.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (মে/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	২০	০	২০	০	১৯	১	
২। লিফট গেট	১৪	৩৪	৪৮	২	৪১	৭	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৬	২	
৪। হয়েস্ট	৯	৩২	৪১	০	১৩	২৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হয়েস্ট	০	১৮	১৮	০	০	১৮	
১০। ট্রাস র্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	১৮	১৮	০	১৪	৪	
মোটঃ	৪৩	১২০	১৬৩	২	১০৩	৬০	

ছ- ৭.৩ ২০১০-১১ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

মে/২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮৯	১৮২	২৭১	১৫	১৫১	১২০
২। লিফট গেট	৩৯	১৩১	১৭০	২২	১২৩	৪৭
৩। রেডিয়াল গেট	০	২৮	২৮	০	২৮	০
৪। হয়েস্ট	৩৪	১২৮	১৬২	২২	১০২	৬০
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৬২	৪৬৯	৬৩১	৫৯	৪০৪	২২৭

ছ- ৭.৪ ২০১০-১১ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	০	৭	৭	০	৫	২
২। লিফট গেট	৯৪	৬	১০০	৫	৫	৯৫
৩। হয়েস্ট	৮১	৪৩	১২৪	০	০	১২৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৭৫	৫৬	২৩১	৫	১০	২২১

ছ-৭.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	৭৯৪	৫০৭(৬৪%)	১৭০৮	১৩৫৪(৭৯%)	
খ) মেরামত কাজ	২৩১	১০ (৪%)	৫৫১	৩৬৭(৬৭%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়)					
আয়	২২৮২.৫০	১৪৬৯.১০(৬৪%)	২১৬৮.০০	১৭০৭.৪৩(৭৯%)	
ব্যয়	২০৫৬.৫৫	১৪২৬.৮২(৬৯%)	১৬৪০.৯৬	১৫৮৯.৭৪(৯৭%)	

ছ-৮ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

ছ-৮.১ ২০১০-১১ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

মার্চ/২০১১

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১০-১১ সালের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন/০৯ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	২১.১৫	৩৪৬৪.০০	২৯৩৭.৩৪	০.০০	৯৬৭.৩৪	০.৮০	১০.০৫	০.০০	০.০০	১৩৮.২৩	৭৫৫.৩২
অন্যান্য সংস্থা	৩৬.৮৫	৫৮৯১.০০	২১৫.৪৫	০.০০	৩৭.১১	১.১৭	১৬.১০	৫৩৫.৫৪	২০৩৩.০২	২০.০০	৮৫৭.৩১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.৫০	১৬৫.০০	২০২.০৫	০.০০	৭.১৯	০.০০	০.৩৪	০.০০	৫৪.৪০	১১২.৫০	১৬৭.৫১
মোট	৫৯.৫০	৯৫২০.০০	৩৩৫৪.৮৪	০.০০	১০১১.৬৪	১.৯৭	২৬.৪৯	৫৩৫৪.৫৪	২০৮৭.৪২	২৭০.৭৩	১৭৮০.১৭

সংস্থার নাম	২০১০-১১ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	১৩৮.২৩	১৭২২.৬৬
অন্যান্য সংস্থা	২০.০০	৮৯৪.৪২
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১১২.৫০	১৭৪.৭৩
মোট	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১

ছ-৮.২ ২০১০-১১ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৫২০.০০	২৭০.৭৩	২৭৯১.৮১	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৩৫.০০	১.৩৭	৮.৩৩	-	-	-
৩।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৬২৮৮.৩০	৩৯১.৬২	২৪২৪.৭৫
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৬১৮.০৬	৪৩.১৮	৩৯৫.৯২
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১৯৮৬.৫০	৬৬.০৪	১৬৮.৭৯
	মোটঃ	৯৫৫৫.০০	২৭২.১০	২৮০০.১৪	৮৮৯২.৮৬	৫০০.৮৪	২৯৮৯.৪৬

ছ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৫৯.৫০	২৬.৪৯ (৪৪.৫২%)	৩২.০০	১৯.৮৯ (৬২.১৬%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৫৫৫.০০	২৮০০.১৪ (২৯.৩১%)	৩৫১০.০০	১৫১৩.২২ (৪৩.১১%)	
ব্যয়	৮৮৯২.৮৬	২৯৮৯.৪৬ (৩৩.৬২%)	৩৩২০.৩৬	১৪৬৫.৫৬ (৪৪.১৪%)	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা
সংযোজনী-১

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আরএডিপি নং ১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত/পূর্নমাজিত) (২০০৭-০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১.৩.১১	* ২০.২..১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২১.৩.১১ এ পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরি: কমিশনে প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১১ এর ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
২		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৪) (২য় সংশোধিত)	২৯৪০৬.৭৯	২৩.৫.১১	* ১১/১/১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.২.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য প্রেরণের অনুরোধ। * ১৫.০২.১১ এ প্রকল্প পরিচালককে অবহিতকরণ। * ২৪.৪.১১ এ বোর্ডে দাখিল ও ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ● ২৩.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা-পাবনা। ২য় সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	০১.০৪.২০১০	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত হয় নাই।
২		কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (২০০৬-০৭ হইতে ২০১৪-১৫)	৫৬৩৫৫.৩৮	২২.০৮.২০১০	* ২২.০৮.২০১০ এ আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.০৪.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাব প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। * সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। * কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর সমীক্ষা কাজ জুন/১১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। পরবর্তীতে নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বোর্ড হইতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৩		তিস্তা ব্যারাজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), সংশোধিত (জুলাই ০৮ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত)	১৫০৬১.৪৫	২০.৩.১১	* ০২.০৯.২০১০ তারিখে বোর্ডে প্রেরণ। * ০২.০১.১১ এ ব্যয় সংশোধন করে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা। * ১৩.২.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) আন্তঃখাত সমন্বয়	৪১৬০.৭৮	১২.১.১১	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
৫		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	৩১.৫.১১	* ২২.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.৬.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৬		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হইতে জুন, ২০১২)	৪০৯১.৬৪	০২.৬.১১	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৭		উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত আন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	৮.৬.১১	* ৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	* ১৫.৫.১১ এ আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ।

আরডিপিপি অনুমোদিত

১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮ অনুমোদিত	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাংগন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০ অনুমোদিত	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০ অনুমোদিত	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫ অনুমোদিত	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	মহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯ অনুমোদিত	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৬।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭ অনুমোদিত	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০ অনুমোদিত	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৮।	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম পর্যায়)	৯৩৬৮.০০ অনুমোদিত	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * (১ম পর্যায়) সমাপ্ত।
৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭ অনুমোদিত	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১০।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮ অনুমোদিত	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১১।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
১২।	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ২০০৫ হইতে ডিসেম্বর, ২০১০)	৯০২১.৮১	* ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৩।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৪।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৫।	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
১৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

১৭।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০৭-০৮ হইতে ২০১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৮।	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
১৯।	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২০।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২১।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
২২।	সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)- বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৯ হইতে জুন ২০১১)	১১৩৮০.৩৪	০৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৩।	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ (২য় সংশোধিত) সিডর	৩২৬৬৯.০০	২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) (জুলাই ২০০৮ হইতে জুন ২০১২) ২য় সংশোধিত	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
২৫।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) আন্তঃখাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

ডিপিপি অনুমোদিত

১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ০৯/জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

৯	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ০৭.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ০৫.১১.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.২০০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮	গোড়ান-চটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ০১.০৬.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
১৯	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।
২০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ থেকে জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২২	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন।
২৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬৬৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।

২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলুদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ১১ জুন, ১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাঁসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানু, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
২৯	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প। (অক্টোবর, ১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.২০১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩২	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.২০১১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৩৩	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৪	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

২০১০-১১ সালের মে/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সর্বমোট = (৭১ টি প্রকল্প)	মোট	১৩২৯৭১৩.৮৯	২২২৮৭২.৪৯	১৪০৮৫৯.৯৩	৯১০৩৭.৭১	৮৬৭৩৯.৫৩	৩০৪৮৫৮.৩৮	৫১০১.৭৬	১৪১৯.৩৮	৬১.৫৮	
		স্থানীয়	১০৯৩৪৫৯.৫৬	১২৫৬৭০.৭০	৯৭৫৮৫.৯৩	৬৪৬৬৮.০২	৬২৬৪৭.২৮	১৮৭৬৪৩.৮৫	৪৬৮৬.৯৬	১৯৭১.১১	১০০.৯৫	
		প্রসঙ্গঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২৬৩৬৯.৬৯	২৪০৯২.২৫	১১৭২১৪.৫৩				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	২৩৮৮৪.৫৩	২১৬২৩.৪৯		৯২৬৬০.১০			
২	বাপাউবো মোট (৬৮ টি প্রকল্প)	মোট	১৩২৬৮৪২.৮৯	২২২২১৩.২২	১৪০২২৫.৯৩ *	৯০৬৬৫.২১	৮৬৪৯৪.৫৩	৩০৩৯৫৪.১১	৫১০১.৭৬	১৪১৯.৩৮	৬১.৬৮	
		স্থানীয়	১০৯০৫৮৮.৫৬	১২৫০১১.৪৩	৯৬৯৫১.৯৩	৬৪২৯৫.৫২	৬২৪০২.২৮	১৮৬৭৩৯.৫৮	৪৬৮৬.৯৬	১৯৭১.১১	১০১.১২	
		প্রসঙ্গঃ	২৩৬২৫৪.৩৩	৯৭২০১.৭৯	৪৩২৭৪.০০	২৬৩৬৯.৬৯	২৪০৯২.২৫	১১৭২১৪.৫৩				
		আরপিএ	১৮৮১৬৩.০৪	৭১০৩৬.৬১	৪০৪৫৫.০০	২৩৮৮৪.৫৩	২১৬২৩.৪৯		৯২৬৬০.১০			
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৩৩১.০০	১৫৩.০০	২৯.০০	৫০১.২৭	০.০০	০.০০	৮.৭৬	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৪৭২.২৭	৩৩১.০০	১৫৩.০০	২৯.০০	৫০১.২৭	০.০০	০.০০	৩৬.২৭	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	২১৯.৫০	২১৬.০০	৪০৩.০০	০.০০	০.০০	৭১.২৯	
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	১৮৭.০০	৩০৩.০০	২১৯.৫০	২১৬.০০	৪০৩.০০	০.০০	০.০০	৯২.৬৮	
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৬৫টি প্রকল্প)	মোট	১৩১৭৭১৮.৮৯	২২০১৬০.২৫	১৩৮৯০৮.৯৩	৯০০৭৪.২১	৮৫৯৩৯.৭৮	৩০১৩৪৬.৪০	৪৭৪৮.৭৬	১৪১৯.৩৮	৬১.৮৭	
		স্থানীয়	১০৮৮৪৩৯.৫৬	১২৪৮০১.৪২	৯৬৭২৩.৯৩	৬৪২৯৫.৫২	৬২৩৯৯.৫৩	১৮৬৫২৬.৮৩	৪৩৩৩.৯৬	১৯৭১.১১	১০১.৬৭	
		প্রসঙ্গঃ	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	২৫৭৮১.৬৯	২৩৫৪০.২৫	১১৪৮১৯.৫৭				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	২৩৬৪৯.৫৩	২১৪২৪.৪৯	৯০৫৭১.৬০				
৬	বাপাউবো কারিগরী (৩টি প্রকল্প)	মোট	৯১২৪.০০	২০৫২.৯৬	১৩১৭.০০	৫৯১.০০	৫৫৪.৭৫	২৬০৭.৭১	৩৫৩.০০	০.০০	৪২.১২	
		স্থানীয়	২১৪৯.০০	২১০.০১	২২৮.০০	৩.০০	২.৭৫	২১২.৭৬	৩৫৩.০০	০.০০	৪৩.০২	
		প্রসঙ্গঃ	৬৯৭৫.০০	১৮৪২.৯৬	১০৮৯.০০	৫৮৮.০০	৫৫২.০০	২৩৯৪.৯৬				
		আরপিএ	৪৩১১.০০	১৮৮৯.৫০	৭৩৬.০০	২৩৫.০০	১৯৯.০০	২০৮৮.৫০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬৮টি প্রকল্প)	মোট	১৩২০৫৮৯.৮৯	২২০৮১৯.৫২	১৩৯৫৪২.৯৩	৯০৪৪৬.৭১	৮৬১৮৪.৭৮	৩০২২৫০.৬৭	৩৫৩.০০	০.০০	৬১.৭৬	
		স্থানীয়	১০৯১৩১০.৫৬	১২৫৪৬০.৬৯	৯৭৩৫৭.৯৩	৬৪৬৬৫.০২	৬২৬৪৪.৫৩	১৮৭৪৩১.১০	৩৫৩.০০	০.০০	১০১.৫০	
		প্রসঙ্গঃ	২২৯২৭৯.৩৩	৯৫৩৫৮.৮৩	৪২১৮৫.০০	২৫৭৮১.৬৯	২৩৫৪০.২৫	১১৪৮১৯.৫৭				
		আরপিএ	১৮৩৮৫২.০৪	৬৯১৪৭.১১	৩৯৭১৯.০০	২৩৬৪৯.৫৩	২১৪২৪.৪৯	৯০৫৭১.৬০				

* পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬৮ টি প্রকল্পে পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ : ১৪৩৮২৬.০০ লক্ষ টাকা
 পাউবোর আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৪ টি প্রকল্পের বরাদ্দ হতে সরকারী কোষাগারে ফেরৎ প্রদান: -৩৬০০.০৭ লক্ষ টাকা
 ২০১০-১১ অর্থ বছরে পাউবোর নিট আরএডিপি বরাদ্দ : ১৪০২২৫.৯৩ লক্ষ টাকা

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন্/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিপি দাবী আরপিপি প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	১১৩৮০.০০ ২১৩৯.০০ ৯২৪১.০০ ৩১৮৪.০০ ৮১.০০	৯৭৯৯.১২ ১৬৯৬.৮৩ ৮১০২.২৯ ২৫০১.৮৫ ৮১.০০	১৩৫৬.০০ ৩৬০.০০ ৯৯৬.০০ ৬৯১.০০ ১১.৯২	৩৯৪.০০ ২৭০.০০ ১২৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৬.১২ ২৪২.১২ ১২৪.০০ ০.০০ ১০.০০	১০১৬৫.২৪ ১৯৩৮.৯৫ ৮২২৬.২৯ ২৫০১.৮৫ ৯১.০০	১২৪.০০ ৫৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭.০০ ৮৩.৯২ APP. DP3 NLA ADP BWDB
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	১৩২৬০.০০ ১৩২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.০০	৪৯০২.২২ ৪৯০২.২২ ০.০০ ০.০০ ৪২.০০	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৩০	৯৯৮.১৫ ৯৯৮.১৫ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৬১৫.০৩ ৬১৫.০৩ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৮০	৫৫১৭.২৫ ৫৫১৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫.৯১ ৯৪.০৩ APP. NEZ ADP BWDB
৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৪৩৩৫৩.০০ ১৪৫৭৪.০০ ২৮৭৭৯.০০ ১৪৯৯০.০০ ৭৭.০০	৩৩১০১.৮৪ ৮৫৫১.৩০ ২৪৫৫০.৫৪ ১২২৭৪.৪১ ৭৭.০০	৯৭২২.০০ ৫৮৮০.০০ ৩২৬৪.০৬ ২২৫৭.৮৪ ২২.৪৩	৯১৪৪.০৬ ৫৮৮০.০০ ৩২৬৪.০৬ ২২৫৭.৮৪ ১৯.০০	৮০৩৪.৫২ ৪৭৭০.৪৬ ৩২৬৪.০৬ ২২৫৭.৮৪ ৯৮.০০	৪১১৩৬.৩৬ ১৩৩২১.৭৬ ২৭৮১৪.৬০ ১৪৫৩২.২৫ ৯৮.০০	১০০৬.২২ ৬৬১.৫৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮২.৬৪ ৮৪.৭৩ APP. JMR ADB ADP BWDB
৪	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৪১৬১.০০ ৪১৬১.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.০২	২৮৭৬.৪৭ ২৮৭৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ ১২.০২	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৫	২৪৫.১০ ২৪৫.১০ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৫	২৪৪.৫৭ ২৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩৭	৩১২১.০৪ ৩১২১.০৪ ০.০০ ০.০০ ৮০.৩৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮.৯১ ৯৪.৪৫ RUNAPP. CZ ADP BWDB
৫	নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	১১৫২৫.০০ ১১৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫০	৬৯৯৮.১৩ ৬৯৯৮.১৩ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫০	৮.৭৮ ৮.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৮.২৯ ৮.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৮.২৮ ৮.২৮ ০.০০ ০.০০ ০.০৮	৭০০৬.৪১ ৭০০৬.৪১ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪.২৬ ৯৮.৪০ APP. SEZ ADP BWDB
৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুদ্ধিপূর্ণ পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোস্তার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৭১২৭.০০ ৭১২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.১৬	৪৯৮৭.৬৩ ৪৯৮৭.৬৩ ০.০০ ০.০০ ২১.০৫	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	৫৭৩৭.৬৩ ৫৭৩৭.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৯৪.১৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৬৬.৫২ APP. CRP ADP BWDB
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৯৮৩০১.০০ ১৯৭২৩.০০ ৭৮৫৭৮.০০ ৬৫৫৮৭.০০ ১০.৮৫	৮৩৩৮.৮৯ ১২৯৭.৩৬ ৭০৪১.৫৩ ৭০৪১.৫৩ ১০.৮৫	১৮৩৭২.০০ ২৪৩০.০০ ১৫৯৪২.০০ ১৫৯৪২.০০ ১৮.৬৯	৭১৯৬.৫৪ ৯৩৬.২৫ ৬২৬০.২৯ ৬২৬০.২৯ ১০.৪৬	৭১৯৬.৫৪ ৯৩৬.২৫ ৬২৬০.২৯ ৬২৬০.২৯ ১০.৪৬	১৫৫৩২.৫৭ ২২৩০.৭৫ ১৩৩০১.৮২ ১৩৩০১.৮২ ২১.৩১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯.১৬ ৫৫.৯৭ APP. WM IDA ADP BWDB
৮	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৩৯৩০.০০ ৭৩.২৮	২৮০৫.৫০ ৭২৩১.১৬ ২০৭৮৪.৩৪ ১৯১১৮.৮০ ৭৩.২৮	৯২০০.০০ ১৭০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৪০০.০০ ১৪.৩৫	৬২৮৯.২৩ ১০৫২.৫০ ৫২৩৬.৭৩ ৫২৩৬.৭৩ ১২.৭০	৬২৮০.৯৫ ১০৪৫.২০ ৫২৩৫.৭৫ ৫২৩৫.৭৫ ৮৫.৯৮	৩৪২৯৬.৪৫ ৮২৭৬.৩৬ ২৬০২০.০৯ ২৪৩৫৪.৫৫ ৮৫.৯৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮.২৭ ৮৮.৫১ RUNAPP. DST ADB ADP BWDB
৯	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারেন্ড প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০০	১০৪৩.৬৬ ১০৪৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৩২.০০	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.১০	১১০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৪৫	৪১৬.০৮ ৪১৬.০৮ ০.০০ ০.০০ ৫১.৪৫	১৪৫৯.৭৪ ১৪৫৯.৭৪ ০.০০ ০.০০ ৫১.৪৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭.৮৩ ৮০.৭০ APP. DGN ADP BWDB
১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিপি বাস্তব %	৩৪২৩.০০ ৩৪২৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.২৭	২৭৮২.৯০ ২৭৮২.৯০ ০.০০ ০.০০ ৮১.২৭	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৩	৪৫০.০০ ৪৪৯.২০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭২	৪৪৯.২০ ৪৪৯.২০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৭২	৩২৩২.১০ ৩২৩২.১০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.৯৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪.৮৭ ৮৩.৯৮ APP. NWZ ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিপি দাবী আরপিপি প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	৫০৭.৩০	৯৩২৯.৯৫	১৫৬.০০	০.০০	৮৭.৭৭
স্থানীয়		৯০০.০০	৭২৪.৩৫	১০৪.০০	১০৪.০০	৮৯.১৭	৮১৩.৫২	১৫৬.০০	০.০০	৯৩.৬৩	
প্রকল্প সাং		৮৪৭৯.০০	৮০৯৮.৩০	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৪১৮.১৩	৪১৮.১৩	৮৫১৬.৪৩			
আরপিপি		৪০১২.০০	৪৩১২.৩৩	৩১৮.০০	৩১৮.০০	২৬২.১৩	২৬২.১৩	৪৫৭৪.৪৬			APP. ESP NLA
	বাস্তব %		৯৩.১৪	৬.১৬		৫.৭৭	৯৮.৯১				ADP BWDB
১২	জিয়ানগর হ্রদারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০	৪৯.২৩
স্থানীয়		৩২৮৪.০০	২৪৯০.৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০	২৪৬.১৫	২৭৩৭.০৩	০.০০	০.০০		৫০.০০
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ
	বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০		৫.০০	৯৫.০০				ADP BWDB
১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	৩৭৫.০০	২৯০.৯৭	২০১১.৮২	০.০০	০.০০	৫৪.৪৯
স্থানীয়		২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৫৩৪.০০	৩৭৫.০০	২৯০.৯৭	২০১১.৮২	০.০০	০.০০		৯৬.৩৫
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ
	বাস্তব %		৮০.৮০	১৯.২০		১৮.৫০	৯৯.৩০				ADP BWDB
১৪	যশোর জেলাধীন ভবনহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৯৪৬.৯৭	৪৭৮০.৫৬	০.০০	০.০০	৬৩.১৩
স্থানীয়		৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	১৫০০.০০	১০০০.০০	৯৪৬.৯৭	৪৭৮০.৫৬	০.০০	০.০০		৮৮.১৩
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৫৮.৫০	২১.৫৬		১৯.০০	৭৭.৫০				ADP BWDB
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২০৭১২.১০	০.০০	০.০০	১০০.০০
স্থানীয়		২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২০৭১২.১০	০.০০	০.০০		৯৯.৮৮
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৮৮.০০	৩.৯২		৩.৯২	৯১.৯২				ADP BWDB
১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৩০০.০০	২৫০.০০	১১৩.৯৩	১৪১৪.৪১	০.০০	০.০০	৩৭.৯৮
স্থানীয়		২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৩০০.০০	২৫০.০০	১১৩.৯৩	১৪১৪.৪১	০.০০	০.০০		৭০.৯৭
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ
	বাস্তব %		৬৯.০০	৩১.০০		২২.০০	৯১.০০				ADP BWDB
১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	১৯০০.০০	১৮১৯.০০	৭৪৩৪.৪৭	০.০০	০.০০	৮৬.৬২
স্থানীয়		১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	২১০০.০০	১৯০০.০০	১৮১৯.০০	৭৪৩৪.৪৭	০.০০	০.০০		১০৫.৮১
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৬৬.৩৫	১৩.৭০		১৪.৫০	৮০.৮৫				ADP BWDB
১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০	৪৯.৪০
স্থানীয়		২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	৫০০.০০	২৪৮.৫০	২৪৭.০০	১৮৮৭.৪৪	০.০০	০.০০		৬৯.৬৪
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ
	বাস্তব %		৬৭.৯১	২০.৩৯		১৪.২০	৮২.১১				ADP BWDB
১৯	জরুরী দুর্গোপায়িত পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৪১৯১.০০	৪১১৪.০৭	২৯৪৫.৪১	৩১৫২.২১	৩৬.০০	১৪১৯.৩৮	৭০.২৮
স্থানীয়		৬০৪১.১৫	৫২৭৬.৫৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০	৬৮১.২৪	৫৯৫৭.৭৭	৩৬.০০	১৯৭১.১১		৭৮.৩৪
প্রকল্প সাং		২৬৬২৭.৮৫	২২৯৩০.২৭	৩৪৩৫.০০	৩৩৫৪.০৭	২২৬৪.১৭	২৫১৯৪.৪৪				
আরপিপি		২৫৯৫২.০৬	২২২৯১.১৪	৩৩৯৫.০০	৩৩৮৮.৬৭	২২২৮.১৭	২৪৫১৯.৩১				APP. JBIC ADB
	বাস্তব %		৮৮.৮৭	১২.৮৩		১০.০৫	৯৮.৯২				ADP BWDB
২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৯১৩৩.৮১	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	২১০০.০০	১৪৯৭.৮৫	৭৯৮৮.৭৫	০.০০	০.০০	৭১.৩৩
স্থানীয়		১৯১৩৩.৮১	৬৪৯০.৯১	২১০০.০০	২১০০.০০	১৪৯৭.৮৫	৭৯৮৮.৭৫	০.০০	০.০০		৮৬.৫৬
প্রকল্প সাং		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
আরপিপি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. PD
	বাস্তব %		৩৮.৬০	১০.৯৮		৯.৫০	৪৮.১০				ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন্/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	মোট	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	২৫০০.০০	২৭২২.০০	১৮৭২.৩১	২৩৯৩.৩৪	০.০০	০.০০	৭৪.৮৯
২১		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৯.২০
		প্রকল্প সাঃ	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	২৫০০.০০	২৭২২.০০	১৮৭২.৩১	২৩৯৩.৩৪			
		আরপিএ	১৬৩৭০.০০	৫০৩.৩৯	২৫০০.০০	২৭০৫.০০	১৮৭২.৩১	২৩৭৫.৭০			APP. WB CRP
	বাস্তব %		২.৮৮	১৩.৮৪		১০.৯৬	১৩.৮৪			ADP BWDB	
২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইন্টেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	১২০.০০	৬৮.৯৭	৫১.৩৭	৯৯৯.০৪	০.০০	০.০০	৪২.৮১
২২		স্থানীয়	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	১২০.০০	৬৮.৯৭	৫১.৩৭	৯৯৯.০৪	০.০০	০.০০	৯১.০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ
	বাস্তব %		৮৫.৬৮	১৪.৩২		১৩.০৪	৯৮.৭২			ADP BWDB	
২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫০৬৭.০০	৩৭২৫.৭৩	৪০০০.০০	২২৫০.০০	২৭৫০.০০	৬৪৭৫.৭৩	০.০০	০.০০	৬৮.৭৫
২৩		স্থানীয়	১৫০৬৭.০০	৩৭২৫.৭৩	৪০০০.০০	২২৫০.০০	২৭৫০.০০	৬৪৭৫.৭৩	০.০০	০.০০	১১৬.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.NZ DRGA
	বাস্তব %		৪৭.৫৩	২৬.৫৫		৩১.০০	৭৮.৫৩			IRR BWDB	
২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৪৭৭৬.০০	৭১৬.৪৭	২৪০০.০০	৭৫০.০০	১২৫০.০০	১৯৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	৫২.০৮
২৪		স্থানীয়	৪৭৭৬.০০	৭১৬.৪৭	২৪০০.০০	৭৫০.০০	১২৫০.০০	১৯৬৬.৪৭	০.০০	০.০০	১১৯.৪০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ
	বাস্তব %		১০.০০	৫০.২৫		৬০.০০	৭০.০০			ADP BWDB	
২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৯৪২১৫.০০	১২৮৫.০৬	১০০৪৪.০০	৫৮২২.০০	৫৪৬১.১৬	৬৭৪৬.২২	০.০০	০.০০	৫৪.৩৭
২৫		স্থানীয়	৯৪২১৫.০০	১২৮৫.০৬	১০০৪৪.০০	৫৮২২.০০	৫৪৬১.১৬	৬৭৪৬.২২	০.০০	০.০০	৮৪.৪২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SWZ
	বাস্তব %		১.৫০	১০.৬৬		৯.০০	১০.৫০			ADP BWDB	
২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পান্ডবতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৭৪৬.০০	৪৯৭.৩৬	১২০০.০০	১০০০.০০	১১৯২.১৪	১৬৮৯.৫০	০.০০	০.০০	৯৯.৩৫
২৬		স্থানীয়	৩৭৪৬.০০	৪৯৭.৩৬	১২০০.০০	১০০০.০০	১১৯২.১৪	১৬৮৯.৫০	০.০০	০.০০	২১৮.৮৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ
	বাস্তব %		১৩.২৭	৩২.০৩		৭০.১২	৮৩.৩৯			ADP BWDB	
২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব পসাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	মোট	১৮৬.০০	৫.০০	১৬৮.০০	৮৪.০০	৭৫.৪৫	৮০.৪৫	০.০০	০.০০	৪৪.৯১
২৭		স্থানীয়	১৮৬.০০	৫.০০	১৬৮.০০	৮৪.০০	৭৫.৪৫	৮০.৪৫	০.০০	০.০০	৮০.৯৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. PD
	বাস্তব %		১২.০০	৯০.৩২		৭৩.১০	৮৫.১০			ADP BWDB	
২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৭৬৫৪.০০	১২৪৮.৯৯	২২০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	৩২৪৮.৯৯	০.০০	০.০০	৯০.৯১
২৮		স্থানীয়	১৭৬৫৪.০০	১২৪৮.৯৯	২২০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	৩২৪৮.৯৯	০.০০	০.০০	২০৪.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৭.০০	১২.৪৬		২৫.৪৯	৩২.৪৯			ADP BWDB	
২৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৯৭৬৭.০০	৯৯৬.৭৯	১৩০০.০০	৭৫০.০০	৭৩৬.৫০	১৭৩৩.২৯	০.০০	০.০০	৫৬.৬৫
২৯		স্থানীয়	৯৭৬৭.০০	৯৯৬.৭৯	১৩০০.০০	৭৫০.০০	৭৩৬.৫০	১৭৩৩.২৯	০.০০	০.০০	১৩৩.২৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SZ
	বাস্তব %		১১.১৩	১৩.৩১		১৭.৭৪	২৮.৮৭			ADP BWDB	
৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	মোট	১৬৪.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৮.০০	৭০.৪২	৭৫.৪২	০.০০	০.০০	৪৫.১৪
৩০		স্থানীয়	১৬৪.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৮.০০	৭০.৪২	৭৫.৪২	০.০০	০.০০	৯০.৪১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ
	বাস্তব %		৫.০০	৯৫.১২		৮৬.০০	৯১.০০			ADP BWDB	

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন্/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	পশ্চিম গোপালপল্লী সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩০.০৪.২০১১)	মোট	১৫৪.০০	০.০০	১০৭.০০	৭৪.০০	৩৬.৪১	৩৬.৪১	০.০০	০.০০	০৪.০০	
৩১		স্থানীয়	১৫৪.০০	০.০০	১০৭.০০	৭৪.০০	৩৬.৪১	৩৬.৪১	০.০০	০.০০	১১.৯৬	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, SWZ DRGA
		বাস্তব %		০.০০	৬৯.৪৮		৫০.০০	৫০.০০			ADP BWDB	
৩২	পদ্মা নদীর ভাসন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাসন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-১১)	মোট	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২৯৭১.০০	১১২৫.০০	১৯৯৯.৬৩	২০৯৮.৫০	০.০০	০.০০	৬৭.৩০	
৩২		স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৯৮.৮৭	২৯৭১.০০	১১২৫.০০	১৯৯৯.৬৩	২০৯৮.৫০	০.০০	০.০০	১৮৯.১২	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, SWZ DRGA
		বাস্তব %		১.০১	৩০.২১		৫৭.১৩	৫৮.১৪			ADP BWDB	
৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ধিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	২১৮.৪০	২২২.৩৫	০.০০	০.০০	৪৩.৬৮	
৩৩		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৫০০.০০	২৭৪.৫০	২১৮.৪০	২২২.৩৫	০.০০	০.০০	৫৪.৬৩	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, SZ DRGA
		বাস্তব %		০.১৮	২৩.৪৩		১২.৮০	১২.৯৮			ADP BWDB	
৩৪	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে জেলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যান্স ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৭৪	০.০০	০.০০	৭৫.০০	
৩৪		স্থানীয়	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	১৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১২২৪.৭৪	০.০০	০.০০	১৬৬.২৭	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, SZ DRGA
		বাস্তব %		০.৮৪	১২.১৯		২০.২৬	২১.১০			ADP BWDB	
৩৫	যমুনা নদীর ভাসন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২৩০০.০০	৭৫০.০০	১৮৪৬.৮৬	১৯৪৫.৮৫	০.০০	০.০০	৮০.৩০	
৩৫		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	২৩০০.০০	৭৫০.০০	১৮৪৬.৮৬	১৯৪৫.৮৫	০.০০	০.০০	১৬৫.১৬	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, CZ DRGA
		বাস্তব %		০.২৭	৬.২৮		১০.৩৮	১০.৬৫			ADP BWDB	
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৬০৬.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	৪১.১৭	
৩৬		স্থানীয়	৩৬০৬.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৩৭২.৭৫	৩৭০.৫৩	৪৭০.৫৩	০.০০	০.০০	২২২.২৫	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, CZ DRGA
		বাস্তব %		২.৭৭	২৪.৯৬		৫৫.৪৭	৫৮.২৪			ADP BWDB	
৩৭	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	৪৬৪৬.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩১৯৮.৯২	০.০০	০.০০	৬৪.৫৭	
৩৭		স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	৪৬৪৬.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩১৯৮.৯২	০.০০	০.০০	২২২.৫২	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, NEZ DRGA
		বাস্তব %		১.৪০	২৭.৪৩		৬২.৯৫	৬৪.৩৫			ADP BWDB	
৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাসন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	৪৫০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	৬৬.৬৭	
৩৮		স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	৪৫০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৩০৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	২৬৪.৬৫	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP, NEZ DRGA
		বাস্তব %		১.২০	২৮.৯০		৭৬.৪৮	৭৭.৬৮			ADP BWDB	
৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩২১৩.৭৫	৩৩১৩.৭৫	০.০০	০.০০	৮০.৩৪	
৩৯		স্থানীয়	১০২৮১২.০০	১০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩২১৩.৭৫	৩৩১৩.৭৫	০.০০	০.০০	৮০.৯৬	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		০.৫০	৩.৮৯		৩.১৫	৩.৬৫				
৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বন্দী-ভূরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৪৪০৯.০০	০.০০	৫৮৪.৫০	৫৪৮.৫০	২৯৪.৫৩	২৯৪.৫৩	০.০০	০.০০	৫০.৩৯	
৪০		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	০.০০	৫৮৪.৫০	৫৪৮.৫০	২৯৪.৫৩	২৯৪.৫৩	০.০০	০.০০	৫০.৩৯	
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB
		বাস্তব %		০.০০	০.৬২		০.৩১	০.৩১				

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪১	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১৫৬.০০	০.০০	৮১.০০	৭৭.০০	১৩.৯১	১৩.৯১	০.০০	০.০০	১৭.১৭
৪১		স্থানীয়	১৫৬.০০	০.০০	৮১.০০	৭৭.০০	১৩.৯১	১৩.৯১	০.০০	০.০০	৬৯.৩৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	০.০০	৫১.৯২		৩৬.০০	৩৬.০০			ADP BWDB
৪২	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	২২৫.০০	২২১.২৮	২৬৬.২৭	০.০০	০.০০	৪৪.২৬
৪২		স্থানীয়	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৫০০.০০	২২৫.০০	২২১.২৮	২৬৬.২৭	০.০০	০.০০	৮৬.১৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১.৮৮	১৯.৪০		১৬.৭২	১৮.৬০				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৩	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	৭০.৫৯
৪৩		স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	০.০০	৩৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	০.০০	২৩৫.৬৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	০.০০	৫.৭১		১৩.৪৬	১৩.৪৬			APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪		স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.০০	০.১৫		০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	১৭৫০.০০	১৭৩৩.০২	১৭৩৩.০২	০.০০	০.০০	৮৫.৪১
৪৫		স্থানীয়	৬৬২৪.০০	০.০০	২০২৯.০০	১৭৫০.০০	১৭৩৩.০২	১৭৩৩.০২	০.০০	০.০০	২৪৩.৩২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	৩০.৬৩		৭৪.৫৩	৭৪.৫৩				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রহ্ন বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	মোট	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	৭০০০.০০	৫৬৫১.৪৬	৫৬৫১.৪৬	০.০০	০.০০	৭৮.৪৯
৪৬		স্থানীয়	৩১৫৩৮.০০	০.০০	৭২০০.০০	৭০০০.০০	৫৬৫১.৪৬	৫৬৫১.৪৬	০.০০	০.০০	৯০.৭২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	২২.২০		২০.১৪	২০.১৪				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শালিমনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	মোট	৪২৪২.০০	০.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭		স্থানীয়	৪২৪২.০০	০.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.০০	০.১৭		০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৮		স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.৯৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	১.৯৩		০.২৩	০.২৩				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৯		স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.০০	২.৭৩		০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোখার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)	মোট	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫০		স্থানীয়	৬১১৭.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.০০	৬.৫৪		০.০০	০.০০				APP. CZ DRGA ADP BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫১	পাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডানদিক হাইতে রক্ষা প্রকল্প	মোট	১৭০৫১.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১	এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	স্থানীয়	১৭০৫১.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৮.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ডাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ডাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	২০০৮৯.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫২		স্থানীয়	২০০৮৯.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫৩		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB
৫৪	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২১২)	মোট	১১৬০৩.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০৫		স্থানীয়	১১৬০৩.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৯.২১
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.৭২	০.০০	১.৭১	১.৭১	০.০০	০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৫	মুহুরী কনক্রিট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩৯২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৪৪০১.৮৬	৮৭৭৩.৮০	০.০০	০.০০	৭৫.৮৯
১০৫		স্থানীয়	১৩৯২৯.০০	৪৩৭১.৯৪	৫৮০০.০০	৩৫০০.০০	৪৪০১.৮৬	৮৭৭৩.৮০	০.০০	০.০০	৯২.২২
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	৩৩.৪৬	৪১.৬৪	০.০০	৩৮.৪০	৭১.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৬	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	মোট	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৫২৫.০০	৩৮৬.৭১	৫৭৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	৪৫.৫০
১০৬		স্থানীয়	৬২২০.০০	৫৩৭০.৮৪	৮৫০.০০	৫২৫.০০	৩৮৬.৭১	৫৭৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	৪১.২৭
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	৮৬.৩৬	১৩.৬৭	০.০০	৫.৬৪	৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
৫৭	সাঁউখ-ওয়ার্ড এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮৩৩০.৬৩	৪১৮৩.১৯	৯০০০.০০	৫০২১.৫৪	৪৭৭৬.৫৪	৪২০৬.১০	৩৪২৬.৫৪	০.০০	৫৩.০৭
১০৭		স্থানীয়	৫৮৬৭.১৫	৮৫২.৬৬	১৫০০.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৮৫৩.৫৪	৩৪২৬.৫৪	০.০০	৭৪.৯২
		প্রকল্প সাহ	২২৪৬৩.৪৮	৩৩৩০.৫৩	৭৫০০.০০	৪৩৪৬.৫৪	৪১০১.৫৪	৩৩৫২.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	১৯৮২৩.৯৮	১১০৩.৬৭	৬৬৫০.০০	৩৫৫৩.০০	৩৩০৮.০০	৪৪১১.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	২৪.২০	৩১.৭৭	০.০০	২৩.৮০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SWZ ADB IRR BWDB
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	০.০০
১০৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১৪৫৯.৫১	০.০০	০.০০	৪৩.৯৯
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	১৪.৪৭	০.২৩	০.০০	০.১০	১৪.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৫৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০
১০৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	২২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	৭২.৯৬
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	৭.০৭	১.০৮	০.০০	০.৭৯	৭.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৬০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	২১৭৭.০০	২০০০.০০	১৩৯১.৬৫	১০৮১৯.৫২	০.০০	০.০০	৬৩.৯৩
১১০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	২১৭৭.০০	২০০০.০০	১৩৯১.৬৫	১০৮১৯.৫২	০.০০	০.০০	৪৭.৯৭
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %	৪৩.০৯	৮.৭৬	০.০০	৪.২০	৪৭.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ IRR BWDB
৬১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টোপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৬৯৫.০০	২২৫.০০	২০০.০০	৬২৮.৮৯	০.০০	০.০০	২৮.৭৮
১১১		স্থানীয়	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৬৯৫.০০	২২৫.০০	২০০.০০	৬২৮.৮৯	০.০০	০.০০	৩১.৬৮
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন্/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন্/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		বাস্তব %		২৯.৩৮	৩২.৭৭		১০.৩৮	৩৯.৭৬			IRR BWDB

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১০-১১ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	মে / ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬২ ১১২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	৪৩.৭২ ৪৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৯৫.৬৫ ২০৯৫.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৫.৭৯	২০৩২.৩১ ২০৩২.৩১ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১৩৩৫.৫২ ১৩৩৫.৫২ ০.০০ ০.০০ ৫.১৯	১৩৭৯.২৪ ১৩৭৯.২৪ ০.০০ ০.০০ ৬.০৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৩.৭৩ ৮৯.৫৮ APP. NWZ IRR BWDB
৬৩ ১১৩	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২- ১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	৯৯.৭৫ ৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০৪	১৪৯২.৭০ ১৪৯২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১০৫০.৩৬ ১০৫০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১১৫০.১১ ১১৫০.১১ ০.০০ ০.০০ ৫.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬১.৭৯ ৮২.৭৮ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৪ ১১৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ২৬.৬৭ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৫ ১১৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১.০০ ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB
৬৬ টিএ-১	এক্সট্রারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৫৩.০০ ৮৯৬.০০ ৬৪৫৭.০০ ৪৩১১.০০ ৪৭.৩৫	১৮০০.১১ ২০৯.১৬ ১৫৯০.৯৬ ১৮৮৯.৫০ ১২.৯৯	৯৫৫.০০ ২১৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৩৬.০০ ১২.৯৯	২৬৬.০০ ১.০০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০ ৩.০০	২০০.০০ ১.০০ ১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ৩.০০	২০০০.১১ ২১০.১৬ ১৭৮৮.৯৬ ২০৮৮.৫০ ৫০.৩৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.৯৪ ২৩.১০ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৭ টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৩.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬০৭.০০ ৮৯.০০ ৫১৮.০০ ০.০০ ২৫.১২	২৫২.৮৫ ০.৮৫ ২৫২.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৩৫৭.০০ ৪.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৮.৮১	৩৫৫.০০ ২.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৭.০০	৩৫৪.৭৫ ১.৭৫ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৭.০০	৬০৭.৬০ ৩৫৩.০০ ৩৫৫.০০ ০.০০ ৫৭.০০	৩৫৩.০০ ০.০০ ৩৫৩.০০ ০.০০ ৫৭.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৩৭ ৯৬.৯২ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৮ টিএ-৩	Modernisation & Integrate of Hydrological Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social empect assessment of Gorai river Rstoration project.	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ১১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. ESP NLA TA BWDB
৬৯	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৮	৪৫৪.২৭ ৪৫৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ১১.৮২	২৩১.০০ ২৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৮২	১০৩.০০ ১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৪৫৫.২৭ ৪৫৫.২৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৪৮	০.৪৩ ২১.১৫ APP. RRI ADP RRI
৭০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০৫	১৮.০০ ১৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.১৮	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	২৮.০০ ২৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	৪৬.০০ ৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.০৫	২৮.০০ ৭১.২০ APP. RRI ADP RRI
৭১	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েস্টব্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৮৭.০০ ১৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৪১.০০	২১৯.৫০ ২১৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	২১৬.০০ ২১৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.০০	৪০৩.০০ ৪০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	৭১.২৯ ৯২.৬৮ APP. HAOR ADP HAOR

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2010-2011

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	0.96	0.96	1347.28	875.77	471.51	435.22									0.30	1	1		
August	0.96	1.92	1347.28	875.77	471.51	435.22	265.00		265.00	265.00	265.00		265.00	265.00	1.03	2	3	1.31	1.31
September	0.96	2.88	1347.28	875.77	471.51	435.22	636.03		636.03	169.27	901.03		901.03	434.27	4.46	2	5	1.32	2.63
October	2.88	5.76	4041.84	2627.31	1414.53	1305.66	5104.58	4263.12	841.46	626.50	6,005.61	4263.12	1742.49	1060.77	9.13	3	8	3.49	6.12
November	3.84	9.61	5389.12	3503.08	1886.04	1740.88	6298.31	3534.92	2763.39	1662.39	12,303.92	7798.04	4505.88	2723.16	17.34	4	12	5.56	11.69
December	4.80	14.41	6736.40	4378.85	2357.55	2176.10	11058.60	8385.80	2672.80	2880.32	23,362.52	16183.84	7178.68	5603.48	23.40	8	20	12.68	24.37
January	5.76	20.18	8083.68	5254.62	2829.06	2611.32	6114.12	2090.58	4023.54	3634.20	29,476.64	18274.42	11202.22	9237.68	23.40	8	28	18.47	42.84
February	6.73	26.90	9430.96	6130.39	3300.57	3046.54	3818.24	1161.53	2656.71	2546.44	33,294.88	19435.95	13858.93	11784.12	24.44	10	38	12.24	55.08
March	7.96	34.86	11155.92	7694.00	3461.92	3400.00	15640.54	11491.01	4149.53	3535.06	48,935.41	30926.95	18008.46	15319.18	35.93	12	50	14.51	69.59
April	13.60	48.46	19069.11	13258.55	5810.56	5000.00	16655.08	12142.07	4513.01	5047.41	65,590.49	43069.02	22521.47	20366.59	48.15	12	62	2.40	71.99
May	16.00	64.46	22436.15	16210.55	6225.60	5500.00	20904.04	19333.26	1570.78	1256.90	86,494.53	62402.28	24092.25	21623.49	61.68	18	80	29.13	101.12
June	35.54	100.00	49840.91	35267.27	14573.65	14368.84										20	100		
Total	100.00		140225.93	96951.93	43274.00	40455.00	86494.53	62402.28	24092.25	21623.49						100		101.12	

২০১০-১১ সালে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৬ টি (পাউবোর্ড-১৬ টি, আরআরআই-০টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের-০টি) প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; সমাপ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	মে /১১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	১	সম্মিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯৭৯৯.১২	৮৬.১২	১৩৫৬.০০	১০১৬৫.২৪	৯১.০০	
২	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরেশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০০	৩৩১০১.৮৪	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৪১১৩৬.৩৬	৯৬.০০	
৩	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপুর পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোন্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৫০০.০০	৫৭৩৭.৬৩	৯৪.১৬	
৪	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩.০০	২৭৮২.৯০	৮১.২৭	৬০০.০০	৩২৩২.১০	৯৫.৯৯	
৫	১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৯৩.১৪	৫৭৮.০০	৯৩২৯.৯৫	৯৮.৯১	
৬	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০	১৭২০.৮৫	৮০.৮০	৫৩৪.০০	২০১১.৮২	৯৯.৩০	
৭	১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পান্থবর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	১০০০.০০	২০৭১২.১০	৯১.৯২	
৮	১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	৩০০.০০	১৪১৪.৪১	৯১.০০	
৯	১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৮২০৬.৮০	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৩১১৫২.২১	৯৮.৯২	
১০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০	৯৪৭.৬৭	৮৫.৬৮	১২০.০০	৯৯৯.০৪	৯৮.৭২	
১১	২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওড়। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৮৬.০০	৫.০০	১২.০০	১৬৮.০০	৮০.৪৫	৮৫.১০	
১২	৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোন্ডারের সম্মিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৬৪.০০	৫.০০	৫.০০	১৫৬.০০	৭৫.৪২	৯১.০০	
১৩	১০৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট(২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৪৭	২৫.০০	১৪৫৯.৫১	১৪.৫৭	
১৪	১০৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	১২৯৯.৪৮	৭.১৯	
১৫	টিএ-১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	১৮০০.১১	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০	২০০০.১১	৫০.৩৫	
১৬	টিএ-২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	২৫২.৮৫	২৫.১২	৩৫৭.০০	৬০৭.৩৯	৮২.১২	

২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/প্রকল্পের নাম	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২	২২	১৮	৪	
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	১৫	১৫	১৫	০	
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১০	১০	১০	০	
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৭	১৭	১৫	২	
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৫৭	৫৭	৩৭	২০	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩০	৩০	৩০	০	
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১১	১১	১১	০	
৮	সিইআরপি	৫	৫	৫	০	
৯	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৬	৬	৬	০	
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০	১০	১০	০	
১২	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	
১৭	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	২৬	২৬	২৬	০	
১৮	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	০	০	০	০	
	মোট	২৬৯	২৬৯	২৪০	২৯	
	শতকরা হার		১০০.০০%	৮৯.২২%	১০.৭৮%	

২০১০-১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক দরপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃনং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ							
১	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২	৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	১০	১০	১০	০	
৩	৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৫	৫	২	৩	পুনঃদরপত্র আহবান করা হচ্ছে ।
৪	৪২	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	৫	৫	৫	০	
৫	৬৪	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	০	১	ডিপিএম পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়নে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে ।
মোটঃ			২২	২২	১৮	৪	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ							
৬	২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
৭	৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) ।	৪	৪	৪	০	
৮	৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)	২	২	২	০	
৯	৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) ।	৫	৫	৫	০	
১০	৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	২	২	২	০	
মোটঃ			১৫	১৫	১৫	০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
১১	৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২) ।	৪	৪	৪	০	জিও ব্যাগ সরবরাহ কাজ ।
১২	৭৯	মুহুরী-কছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			১০	১০	১০	০	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ							
১৩	২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
১৪	৫১	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)) ।	৪	৪	২	২	২ টি পুনঃদরপত্র ১৯/৫/১১ গৃহিত হয়েছে ।
১৫	৬৩	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১	১	১	০	
১৬	৮৪	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৫	৫	৫	০	
১৭	৮৫	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৬	৬	৬	০	
মোটঃ			১৭	১৭	১৫	২	

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
১৮	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১০-১১)	২	২	২	০	
১৯	১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
২০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী এবং চরঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
২১	৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পূর্নবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৩	৩	৩	০	
২২	৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	১১	১১	১১	০	
২৩	৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০	২০	০	২০	আর এডিপি তে নতুন অন্তর্ভুক্ত।
২৪	৮৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	১০	১০	১০	০	
মোটঃ			৫৭	৫৭	৩৭	২০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
২৫	১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৭	৭	৭	০	
২৬	২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
২৭	২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চবর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
২৮	২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
২৯	৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	৬	৬	৬	০	
৩০	৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	
৩১	৪৩	চন্দনা বারানিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	২	২	২	০	
৩২	৮৭	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
মোটঃ			৩০	৩০	৩০	০	

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
৩৩	১২	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	
৩৪	১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৫	৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে তোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২) ।	৪	৪	৪	০	
৩৫	৩৪	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	২	২	২	০	
		মোটঃ	১১	১১	১১	০	
সিইআরপিঃ							
৩৬	৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি বুকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোন্ডার) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১	১	১	০	
৩৭	২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২- ১৩)	৪	৪	৪	০	
		মোটঃ	৫	৫	৫	০	
৩৮	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০- ১১)	৬	৬	৬	০	
৩৯	৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৬	৩৬	৩৬	০	
৪০	৮	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	১০	১০	১০	০	
৪১	৮১	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	১৭	১৭	১৫	২	এডিবি'র অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ।
৪২	২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	২	২	২	০	
৪৩	২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	৩	৩	৩	০	
৪৪	৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১	১	১	০	
৪৫	৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	মূল্যায়ন চলছে ।
৪৬	৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) ।	২৬	২৬	২৬	০	
৪৭	৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	০	০	০	০	
		মোটঃ	১০২	১০২	৯৯	৩	
		সর্বমোটঃ	২৬৯	২৬৯	২৪০	২৯	

২০১০-২০১১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত সবুজপাতাভুক্ত নতুন প্রকল্প তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)
১	২
সংস্থা:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
সেক্টরঃ সেচ	
১	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০১/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)
২	চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)
৩	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০-০৬-২০১৩)
সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৪	কুমার নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৩)
৫	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপু বিলকট চ্যানেলের বামতীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রাম নামক স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৪)
৬	কপোতাক্ষ নদেও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১/১২/২০১০-৩১/০৭/২০১৫)
৭	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (০১/১০/২০১০-৩০/৬/২০১৫)
৮	মুলীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পগদা নবদীর ভাঙ্গন হইতে ওক্ষা প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/২০১২)
৯	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১০	৭২ গ্রীণরোড এলাকায় পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১১	নওগাঁ শহর ওক্ষা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র নদেও ডানতীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৩	বিল হালতী উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৫)
১৪	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৫	সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মিরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/১২/২০১০-৩০/৬/১২)
১৬	সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার যথাক্রমে যমুনার শাখা নদী, করতোয়া ধলেশ্বরী নদী ভাঙ্গনপ্রবণ তীরে ব্যাঙেলিং এর মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করার জন্য পাইলট প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/১৩)
১৭	চর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি)। (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৫)

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-১১ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১০-১১

মোট সাহায্যপুঁজ প্রকল্প = ১০টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১০ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১০-১১)				২০১০-১১ সালের মে/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১০-১১ সালের মে/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈশ্বমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
	ক) ১০টি বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ প্রকল্প															
	অ) বিনিয়োগ প্রকল্প															
১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	৯২৪১.০০	৯৭৯৯.১২	১৬৬৬.৮৩	১৩৫৬.০০	৩৬০.০০	৯৯৬.০০	৬৯১.০০	৩৬৬.১২	২৪২.১২	১২৪.০০	০.০০	৮৩.৯২	২৭.০০	
২	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫০.০০	২৮৭৭৯.০০	৩৩১০১.৮৪	৮৫৫১.৩০	৯৭২২.০০	৫৮৮০.০০	৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০	৮০৩৪.৫২	৪৭৭০.৪৬	৩২৬৪.০৬	২২৫৭.৮৪	৮৪.৭৩	৮২.৬৪	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	৮৩৩৮.৮৯	১২৯৭.৩৬	১৮৩৭২.০০	২৪৩০.০০	১৫৯৪২.০০	১৫৯৪২.০০	৭১৯৩.৬৮	৯৩৩.৩৯	৬২৬০.২৯	৬২৬০.২৯	৫৫.৯৭	৩৯.১৬	
৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	২৮০১৫.৫০	৭২৩১.১৬	৯২০০.০০	১৭০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪০০.০০	৬২৮০.৯৫	১০৪৫.২০	৫২৩৫.৭৫	৫২৩৫.৭৫	৮৮.৫১	৬৮.২৭	
৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০	৮৪৭৯.০০	৮৮২২.৬৫	৭২৪.৩৫	৫৭৮.০০	১০৪.০০	৪৭৪.০০	৩১৮.০০	৫০৭.৩০	৮৯.১৭	৪১৮.১৩	২৬২.১৩	৯৩.৬৩	৪৮.৯০	
৬	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেটর) প্রকল্প, ২০০৭ (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	২৬৬২৭.৮৫	২৮২০৬.৮০	৫২৭৬.৫৩	৪১৯১.০০	৭৬০.০০	৩৪৩১.০০	৩৩৯৫.০০	২৯৪৫.৪১	৬৮১.২৪	২২৬৪.১৭	২২২৮.১৭	৭৮.৩৪	৭০.২৮	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০	১৮০৬৫.০০	৫২১.০৩	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৮৭২.৩১	০.০০	১৮৭২.৩১	১৮৭২.৩১	৭৯.২০	৭৪.৮৯	
৮	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩০০.০০	২২৪৬৩.৪৮	৪১৮৩.১৯	৮৫২.৬৬	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	৪৭৭৬.৫৪	৬৭৫.০০	৪১০১.৫৪	৩৩০৮.০০	৭৪.৯২	৫৩.০৭	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প															
৯/টিএ ১	এ্যাস্টুমারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০	৬৪৫৭.০০	১৮০০.১১	২০৯.১৬	৯৫৫.০০	২১৯.০০	৭৩৬.০০	৭৩৬.০০	২০০.০০	১.০০	১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৩.১০	২০.৯৪	
১০/টিএ ২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিশেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭.০০	৫১৮.০০	২৫২.৮৫	০.৮৫	৩৫৭.০০	৪.০০	৩৫৩.০০	০.০০	৩৫৪.৭৫	১.৭৫	৩৫৩.০০	০.০০	৯৬.৯২	৯৯.৩৭	
	মোট (১০টি প্রকল্প) =	৩১৩৫২৩.০০	২৩৬২৫৪.৩৩	১২৩০৪১.৯৮	২৫৮৪০.২০	৫৬২৩১.০০	১২৯৫৭.০০	৪৩২৭৪.০০	৪০৪৫৫.০০	৩২৫৩১.৫৮	৮৪৩৯.৩৩	২৪০৯২.২৫	২১৬২৩.৪৯		৫৭.৮৫	

মেয়াদবদ্ধ সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৪	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৩- ডিসেম্বর, ২০১১	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি	অনুমোদিত
৫	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পূর্নভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি
৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রাপ্তি। * ২৭.১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৮	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২-১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	পরিকল্পনা কমিশন
৯	মহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
১২	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৫	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
	(২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ	হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ।	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল ঝাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ।	আইএমইডি

১৬-০৫-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতপ্রকল্পসমূহ সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প এবং উক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালক, পরিকল্পনা-১ ও প্রধান মনিটরিং দপ্তরের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাহারা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্মকর্তাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে অগ্রগতি মনিটরিং করবেন এবং প্রতি সপ্তাহের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণকে অবহিত করবেন। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিমাসে হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান মনিটরিং / পরিচালক, পরিকল্পনা- ১/ প্রধান মনিটরিং দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী	অতি শীঘ্র	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতিমাসে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।
২।	২০১০-১১ সালের ওএন্ডএম কাজের মে/১১ মাসের ১ম পাক্ষিকের অগ্রগতির প্রতিবেদন ২০ মে/১১ ও দ্বিতীয় পাক্ষিকের অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ জুন/১১ তারিখের মধ্যে এবং জুন/১১ ও ২য় পাক্ষিকের অগ্রগতির প্রতিবেদন ৩০ জুন/১১ তারিখের মধ্যে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সকল / প্রধান প্রকৌশলী, ওএন্ডএম	অতি শীঘ্র।	২০১০-১১ সালের ওএন্ডএম কাজের পাক্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সিদ্ধান্ত মোতাবেক বোর্ডে দাখিল করা হচ্ছে।
৩।	চলতি বছরের পিপিএনবি, জলবায়ু ট্রাস্ট ওএন্ডএম বাজেটের আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ সংশ্লিষ্ট নকশা দপ্তরের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত টীম দ্বারা বাস্তব অগ্রগতি নিরীক্ষা করাতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, নকশা / জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ	অতি শীঘ্র।	পিপিএনবি, জলবায়ু ট্রাস্ট ও ওএন্ডএম বাজেটের আওতায় গৃহীত কাজ সমূহের বাস্তব অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট নকশা দপ্তরের প্রকৌশলীদের দ্বারা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪।	বোর্ডের সকল গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড যেমন পরিমাপ বহি, লেভেল বহি, বিল, ক্যাশ বহি ইত্যাদি সংরক্ষণের বিষয়ে কোন রেকর্ড কতদিন সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব একটি প্রজ্ঞাপন জারী করবেন। তবে অডিট আপত্তি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র আপত্তি সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।	নিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব/পরিচালক, অডিট।	অতি সত্তর	সরকারী বিধি মোতাবেক রেকর্ডপত্র সংরক্ষণকল্পে পাউবো বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়ার পর এ ব্যাপারে একখানা প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে।
৫।	বিশ্ব ব্যাংকের শর্তনুযায়ী ওয়ামিপ ইসিআরআরপি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য পরিচালক, অডিট ২টি নিরীক্ষা টিম শীঘ্রই প্রেরণ করবেন।	পরিচালক, অডিট/নিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব	শীঘ্রই।	ওয়ামিপ ও ইসিআরআরপি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে অডিট পরিদপ্তর হতে জুলাই/২০১১ মাসের ২য় সপ্তাহে নিরীক্ষা টিম প্রেরণ করা হবে।
৬।	পৌর কর, ভূমি কর ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক হালনাগাদ তথ্যাদি পরিচালক, ওএন্ডএম এর নিকট দাখিল করতে হবে।	পরিচালক, এনডএম/ জোনাল প্রধান প্রকৌশলী গণ	অতি সত্তর।	পৌর কর, ভূমি কর ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত হালনাগাদ আংশিক তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ চলছে।
৭।	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট এর রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, পাউবো, রংপুর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অতি সত্তর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, পাউবো, রংপুর	২৫-০৫-২০১১	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) এর রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত জটিলতার ব্যাপারে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল জানান যে, উক্ত সমাণুকৃত রেগুলেটরের ব্যয় অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। তবে অন্যান্য কাজের জন্য নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক দাখিল করা হচ্ছে।

৮।	<p>তিস্তা ব্যারেজের উপর দিয়ে ওভার লোডেড ট্রাক চলাচল ও ব্যারেজের উভয় পার্শ্বে হাপিত ওজন মাপার যন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে কিনা সে বিষয়ে পরিদর্শনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর ৭(সাত) দিনের মধ্যে রোর্ডের প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, পাউবো, রংপুর।</p>	২৫-০৫-২০১১	<p>প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল বর্ণিত সাইট পরিদর্শন করেছেন। ওজন মাপার যন্ত্র ঠিক আছে মর্মে তিনি জানান। তবে ওভার লোডেড ট্রাক (২০.০০ টনের অতিরিক্ত) ব্যারেজের উপর দিয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী মোতায়েন করার জন্য বোর্ড থেকে একটি প্রস্তাবনা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
৯।	<p>সভায় নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের চুক্তিবদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে অদ্যাবধি সমাপ্ত না হওয়া কাজগুলি ১৫-০৬-২০১১ তারিখের মধ্যে কোন ঠিকাদার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে, তার বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্তানুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>অমপ(পূর্ব রিজিওন/পশ্চিম বিজয়ন)/প্রকল্প পরিচালক</p>	১৫-০৬-২০১১	<p>নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের চুক্তিবদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে প্রায় সকল প্যাকেজের কাজ ৩০-০৬-১১ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। তবে সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের ১(এক) টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।</p>
১০।	<p>আগামী ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে সিসি ব্লকের কাজে Shingles এর পরিবর্তে ক্রাসড স্টোন ব্যবহার করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, নকশাকে সিডিউল অব রেটস্ (তফসিল) সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ/প্রকল্প পরিচালকগণ/ প্রধান প্রকৌশলী, নকশা।</p>	যথাসময়ে	<p>আগামী ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে সিসি ব্লকের কাজে Shingles এর পরিবর্তে ক্রাসড স্টোন ব্যবহারের বিষয়টি নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী সিডিউল অব রেটস্ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p>

১১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অত্যাধুনিক জিআইএস স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিস্টেম এনালিস্ট জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তাহমিদুল ইসলাম, ওয়ামিপ প্রকল্প ও অন্যান্য সংস্থার (যেমন IWM, CEGIS, LGED, BUET, BCC) অনুরূপ টেকনিক্যাল পারসোনেলদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করে একটি কর্মপরিকল্পনা অতি সত্তর চীফ মনিটরিং এর নিকট দাখিল করবেন।	চীফ মনিটরিং / প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ	অতি শীঘ্র	ইতোমধ্যেই নামে . Strengthening of GIS নামে WMP এর অর্থায়নে একটি প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং আগামী ২৬-০৬-২০১১ হতে ০৪-০৭-২০১১ তারিখ পর্যন্ত বাপাউবোর কর্মকর্তাদের GIS এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য বিস্তারিত একটি কর্মপরিকল্পনা বর্তমানে প্রণয়নের কাজ চলছে। শীঘ্রই কর্মপরিকল্পনা চীফ মনিটরিং এর নিকট দাখিল করা হবে।
১২।	যে সকল প্রকল্পের কাজ ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে সে সকল প্রকল্পের অবশিষ্ট সমুদয় কাজের নকশা ও প্রয়োজনীয় বোরিং কাজ সম্পন্ন করতঃ দরপত্রের নিষ্পত্তি জুন'২০১১ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ	অতি শীঘ্র	২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সকল প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজের বোরিং, নকশা প্রণয়নসহ দরপত্র জুন ২০১১ এর মধ্যে আহবান ও নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৩।	২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সমূহের নকশা ও প্রয়োজনীয় বোরিং কাজ সম্পন্ন করতঃ ডিপিতে ঐ বছরের সংস্থান অনুযায়ী দরপত্র জুন' ২০১১ এর মধ্যে আহবান করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ	জুন' ২০১১ এর মধ্যে	২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের বোরিং, নকশা প্রণয়নসহ ডিপিতে এর সংস্থান অনুযায়ী দরপত্র জুন' ২০১১ এর মধ্যে আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।