

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | আগষ্ট/ ১৩ অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | ক্রমপুঞ্জিত | | | | | |
| | | | | | | | | | ব্যয় | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | | |
| ১ | চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতি নদীর বামতীরে পশ্চিম শালিড়-নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারস্য, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ | ২০৩৮.০০ | ১৪৮১.৯৮ | ৫৫৬.০২ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ১৪৮১.৯৮ | ১৪৮১.৯৮ | প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন | | |
| | | | ৯৫.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৯৫.০০ | | | | |
| ২ | বাগমারা হতে (খোস্ভকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেধরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ। | ৮৫০.০০ | ৭৬৪.০০ | ৮৬.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ৭৬৪.০০ | ৭৬৪.০০ | কাজ বাস্তবায়নের উপর ২টি দেওয়ানী মামলা রজু হওয়ায় ১২-১৩ অর্থ বছরে কোন কাজ করা যায়নি। | | |
| | | | ৯০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৯০.০০ | | | | |
| ৩ | Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ | ১০০.০০ | ৮৯.৫০ | ১০.৫০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮৯.৫০ | ৮৯.৫০ | সমাপ্ত | | |
| | | | ৮৯.৫০ | ১০০.০০ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ১০০.০০ | | | | |
| | | | (সংশোধিত) | | | | | | | | | | | |
| ৪ | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরের লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি। | ২০৬৪.২১ | ১৫৭১.৫৬ | ৪৯২.৬৫ | ৭.০০ | ৪১০.২৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৫৭১.৫৬ | ১৯৮১.৮৫ | ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | | |
| | | | ৯৩.০০ | | | ৮৩.২৮ | | | ০.০০ | ৯৩.০০ | | | | |
| ৫ | ঠাকুরগাঁও জেলার রানিসংকল উপজেলার ৬ নং কাশিপুর ইউনিয়নের কাশিপুর (কাশিডাংগা ফুটানির হাট) নামক স্থানে শুষ্ক মৌসুমে সম্পূর্ণক | ৯৯৩.৮৩ | ১৫০.০০ | ৮৪৩.৮৩ | ৮৪.৯১ | ১৫০.০০ | ০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | | | |
| | | | ২৩.০০ | | | ১৭.৭৮ | | | ১৭.৭৮ | ১৭.০০ | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|-------------------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) | ব্যয় | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| | সেচ ও যোগাযোগের সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে তায়নহ শপায় উপায় রেগুলেটর কাম উইয়ার কাম ব্রীজ নির্মান কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঠাকুরগাঁও, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল | | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%) | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|--|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ৬ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোন্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুনঃখনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ। | ৮০০.০০ | ৩১০.০০ | ৪৯০.০০ | ৪০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ৩১০.০০ | ৩১০.০০ | প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন |
| | | | ৬০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৬০.০০ | | |
| ৭ | জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল | ১৯৯৯.৫০ | ১৫৯১.৭৪ | ৪০৫.৬৪ | ৬.০০ | ১৫৬.১১ | ০.০০ | ০.০০ | ৭৭.৩৮ | ১৫২০.৯২ | ১৭৪৭.৮৫ | প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| | | | ৯৪.০০ | | | ৩৮.৪৮ | | | ৬১.৮৬ | ৯৪.০০ | | |
| ৮ | চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ত্রসডাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল | ২৩৬৭.০০ | ২৪০.০০ | ২১২৭.০০ | ৬৮.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ২৪০.০০ | ২৪০.০০ | প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন |
| | | | ৩২.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৩২.০০ | | |
| ৯ | চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল। | ১৭৫৬.৫২ | ১৬৪২.৬৪ | ১১৩.৮৮ | ৩১.১৭ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ১৬৪২.৬৪ | ১৬৪২.৬৪ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| | | | ৬৮.৮৩ | | | ৫০.৪৮ | | | ০.০০ | ৬৮.৮৩ | | |
| ১০ | চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরটি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ | ১৭৮.৫২ | ১২৫.৪১ | ৫৩.১১ | ৩৫.০০ | ৫৩.০৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১২৫.৪১ | ১৭৮.৫২ | |
| | | | ৬৫.০০ | | | ৯৯.৮৭ | | | ০.০০ | ৬৫.০০ | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত | | মন্তব্য |
|------------|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----|---|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%) | ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%) | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | | |
| | | | | | | | | | | | | ১১ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
| ১১ | Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল-১, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল। | ৬৭৬.৪২ | ৪৮২.২৫ | ১৯৪.১৭ | ৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ৪৮২.২৫ | ৪৮২.২৫ | | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| | | | ৯৩.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৯৩.০০ | | | |
| ১২ | Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল-১, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল। | ১৮৯১.৭৭ | ১১০৩.০০ | ৭৮৮.৭৭ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ১১০৩.০০ | ১১০৩.০০ | | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| | | | ৯০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৯০.০০ | | | |
| ১৩ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১ | ১১৯৭.০৫ | ৮৭০.৫৬ | ৩২৬.৪৯ | ২৮.০০ | ২৫.৯৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮৭০.৫৬ | ৮৯৬.৫০ | | সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। |
| | | | ৭২.০০ | | | ৭.৯৫ | | | ০.০০ | ৭২.০০ | | | |
| ১৪ | পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদনখাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিমকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.২৩০ হইতে কিঃমিঃ ১৩.৮০৫ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক কাজ। প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর সার্কেল। | ২২০০.০০ | ২৬৬.০০ | ১৪৯৮.৬৩ | ৭০.০০ | ৪৮৩.৩২ | ০.০০ | ২৬৬.০০ | ৫৫.০৪ | ৫৩২.০০ | ৭৪৯.৩২ | | |
| | | | ৩০.০০ | | | | | | ১৭.৭৫ | ৩০.০০ | | | |
| ১৫ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল-হপুর গ্রামকে বিস্তৃর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। এলাকা: কিশোরগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২। প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল। | ৬২৫.৩৩ | ২৫৩.০০ | ৩৭২.৩৩ | ৮০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ২৫৩.০০ | ২৫৩.০০ | | ১৭০০.০০ লক্ষ টাকার সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। |
| | | | ২০.০০ | | | | | | ০.০০ | ৫৫.০০ | | | |
| ১৬ | পোস্তা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ। | ৪০৬.৮৮ | ১৯২.৯৪ | ২১৩.৯৪ | ৩০.০০ | ১০.৬৭ | ১০.৫০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৯২.৯৪ | ২০৩.৬১ | | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। |
| | | | ৭০.০০ | | | | | | ০.০০ | ৮০.৫০ | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত ক্রমপুঞ্জিত | | মন্তব্য |
|------------|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%) | ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%) | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ৪ | ৫ | ৬ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | | | |
| ১৭ | খলিফার চরের চারিদিকে বেড়া বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ। | ১১০৩.০০ | ৬৬২.৫০ | ৪৪০.৫০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ৬৬২.৫০ | ৬৬২.৫০ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | | | |
| | | | ৯৫.০০ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ৯৫.০০ | | | | | | |
| ১৮ | চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়া বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ। | ১৫৫৭.০০ | ৯৫১.০০ | ৬০৬.০০ | ৪৫.০০ | ৩৭২.১৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৯৫১.০০ | ১৩২৩.১৩ | সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। | | | |
| | | | ৫৫.০০ | | | ৬১.৪১ | | ০.০০ | ৫৫.০০ | | | | | | |
| ১৯ | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল। | ২১৯৭.৯৪ | ৭৩৩.৫৬ | ১৪৮২.২৩ | ৬৭.৫২ | ১৬৮.৯৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৭৩৩.৫৬ | ৯০২.৫০ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | | | |
| | | | ৪৭.০৬ | | | ১১.৪০ | | ০.০০ | ৪৭.০৬ | | | | | | |
| ২০ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলঝাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল। | ১৬৬৮.৫০ | ০.০০ | ১৪৬৮.৫৮ | ৮৮.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | | |
| | | | ২৩.০০ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ২৩.০০ | | | | | | |
| ২১ | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শালা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ। | ১২০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ২৬.৩২ | ১.১৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০১.১৬ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। | | | |
| | | | ৭৩.৬৮ | | | | | ০.০০ | ৭৩.৬৮ | | | | | | |
| ২২ | শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন নিক্লাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল। | ১২৯০.০৯ | ৭৫১.৬০ | ৫৩৮.৪৯ | ১২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ৭৫১.৬০ | ৭৫১.৬০ | এপ্রিল/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | | | |
| | | | ৮৮.০০ | | | | | ০.০০ | ৮৮.০০ | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত | | মন্তব্য |
|------------|--|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|-------------------------|---------|-------------------------|--|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) | ব্যয় | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | | |
| | | | | | | | | | | | | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
| ২৩ | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ। | ১৫৬০.৯১ | ১২০২.০০ | ৩৫৮.৯১ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ১২০২.০০ | ১২০২.০০ | ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | |
| | | | ১০০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১০০.০০ | | | |
| ২৪ | জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল। | ২৪৯৫.০০ | ০.০০ | ৫৭৫.২৪ | ২৩.০৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | |
| ২৫ | বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-জুন'১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল। | ১৯৮৭.০০ | ০.০০ | ১৯৮৭.০০ | ৮২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | |
| | | | ১৮.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১৮.০০ | | | |
| ২৬ | বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক : মোঃ ইসমাইল হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল। | ২৪৯৯.৫৪ | ১০১৮.৯৩ | ১৪৮০.৬১ | ৮২.৪০ | ১১৮০.০৭ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১০১৮.৯৩ | ২১৯৯.০০ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। | |
| | | | ৭০.০০ | | | ৭৯.৭০ | | | ০.০০ | ৭৫.০০ | | | |
| ২৭ | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল। | ১১৪৬.৪৫ | ১৮৬.০০ | ৯৬০.৪৫ | ৪১.৭০ | ১৪.৮০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৮৬.০০ | ২০০.৮০ | জুন/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। | |
| | | | ৫৮.৩০ | | | ১.৫৪ | | | ০.০০ | ৫৮.৩০ | | | |
| ২৮ | জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ জামালপুর, ফরিদপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১৩- ১৪, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল। | ৭২৩.৪২ | ১৯৫.০০ | ৫২৮.৪২ | ৫০.০০ | ৫.৫০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৯৫.০০ | ২০০.৫০ | | |
| | | | ৫০.০০ | | | ১.০৪ | | | ০.০০ | ৫০.০০ | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|--|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) | বাস্তব বরাদ্দের (%) | বায় বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| | | | | | | | | | | | বায় | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | | |
| ২৯ | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডানতীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২- ১৩ হতে ২০১৩- ১৪, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সার্কেল। | ১৮৮৩.১৯ | ০.০০ | ১৮৮৩.১৯ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | | | ১০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১০.০০ | | | | |
| ৩০ | খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মোরামত ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ১২- জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক : দীপক কুমার সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল। | ২৪৮৫.০০ | ০.০০ | ২৪৮৫.০০ | ১০০.০০ | ৩০৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩০৩.০০ | | (সিসিটিএফ = ৭৬ %) | |
| | | | ৩০.০০ | | | ১২.১৯ | | | ০.০০ | ৩০.০০ | | | | |
| ৩১ | খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অশুভ্রাতি রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল। | ১৮১১.০৪ | ৩৯৯.০০ | ১৪১২.০৪ | ৭৭.৯৭ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৯৯.০০ | ৪০০.০০ | | (সিসিটিএফ = ৭৬ %) | |
| | | | ৪০.০০ | | | ০.০৭ | | | ০.০০ | ৪০.০০ | | | | |
| ৩২ | মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বাহেরাভলা বাজার সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১২-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক : , | ১৪৫৯.৭৪ | ০.০০ | ১৪৫৯.৭৪ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | (সিসিটিএফ = ৭৬ %) | |
| | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | | | |
| ৩৩ | কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ। | ১৪৯৯.৭২ | ৫৯৬.৭০ | ৯০৩.০২ | ৬০.২১ | ৬০২.২০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫৯৬.৭০ | ১১৯৮.৯০ | | | |
| | | | ৮৪.০০ | | | ৬৬.৬৯ | | | ০.০০ | ৮৪.০০ | | | | |
| ৩৪ | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবে হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরকুকরী-মুকরী দ্বীপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল। | ১৪৯৯.৮৪ | ০.০০ | ১৪৯৯.৮৪ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | | |
| | | | ২৫.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ২৫.০০ | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি | | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|--|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | মোট টাকা বরাদ্দের (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) | মোট টাকা | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| | | | | | | | | | | | বাস্তব | বাস্তব | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | | |
| ৩৫ | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত টেকনাফ উপজেলায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতাধীন পোন্ডার ৬৮ (মৌলভীপাড়া) এর নাফ নদীর যান তীরে অবস্থিত বেড়ি বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ। | ১২০৩.১৯ | ০.০০ | ১২০৩.১৯ | ১০০.০০ | ০.০০ | ৮.৬৪ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | | |
| | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৮.৬৪ | | | | |
| ৩৬ | টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন হাট ফতেপুর নামক স্থানে বংশাই নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর ১২ হতে জুন ১৪। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, টাংগাইল পওর বিভাগ। | ১৭৫.৩২ | ০.০০ | ১৭৫.৩২ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | | |
| | | | ১৫.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১৫.০০ | | | | |
| ৩৭ | দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন খড়খড়িয়া নদীর উপর রেগুলেটর নির্মাণ ও নদী পুনঃখনন এবং কাহারোল উপজেলাধীন চেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর পওর বিভাগ। | ১২৩৮.৪০ | ৫০৪.০০ | ৭৩৪.৪০ | ৫৯.৩০ | ৫০৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫০৪.০০ | ১০০৮.০০ | | | |
| | | | ৭০.০০ | | | ৬৮.৬৩ | | | ০.০০ | ৭০.০০ | | | | |
| ৩৮ | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন চতীপুর বাজার হয়ে চতীপুর লঞ্চঘাট হতে ওয়াপদা লঞ্চঘাট এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রা প্রকল্প প্রকল্প এলাকাঃ শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ১৩ হতে জুন ১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ। | ১১৯৯.৪৮ | ০.০০ | ১১৯৯.৪৮ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির অসংগতি তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর | | |
| | | | ১০০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১০০.০০ | | | | |
| ৩৯ | মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গোবিন্দপুর এলাকা রা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল। | ১১৯৯.৯০ | ০.০০ | ১১৯৯.৯০ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | | | |
| | | | ১৫.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ১৫.০০ | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ) স্ফ | প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয় | জুন/১৩ পর্যন্ত | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের | | আগষ্ট/১৩ মাস | আগষ্ট/ ১৩ | আগষ্ট/ ১৩ পর্যন্ত ব্যয় | | ক্রমপুঞ্জিত | ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি | মন্তব্য |
|------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---|
| | | | অগ্রগতি | মোট বরাদ্দ | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%) | পর্যন্ত অবমুক্তি | অগ্রগতি (%) | মোট টাকা | অবমুক্তির (%) | ব্যয় | | |
| | | | আর্থিক বাস্তব (%) | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ৪০ | ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মধুমতি নদীর ভাংগন হতে কৃষ্ণপুর এলাকা সংরক্ষণমূলক কাজ ও খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল। | ৪৯৯.৯৬ | ০.০০ | ৪৯৯.৯৬ | ১০০.০০ | ২৫২.০০ | ৫.০০ | ২০০.০০ | ৭৯.৩৭ | ২০০.০০ | ২৫২.০০ | |
| | | | ৪৫.০০ | | | ৫০.৮০ | | | ৪০.০০ | ৫০.০০ | | |
| ৪১ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোস্কার নং-৭২ এর দশি-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পুনঃ নির্মাণ মেরামত ও পূর্ণবাসন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২। | ১৫০০.০০ | ০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ৯ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| | | | ০.০০ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ৪২ | বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন তালুকদারপাড়া- চন্দনবাইশা এলাকায় বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া পওর বিভাগ। | ৭৬৮.৩২ | ০.০০ | ৭৬৮.৩২ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | ৫২.৪৮ | | | ০.০০ | | | ০.০০ | ৫২.৪৮ | | |
| | সর্বমোটঃ | ৫৮০৮.৮৮ | ১৮৩৩৮.১৭ | ৩৬৫২২.৭৯ | | ৪০৯১.৯৭ | | ৬১৬.০০ | | ১৮৮৮৩.৩৫ | ২২৪৩০.২১ | |