



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান প্রকৌশলী(পুর), মনিটরিং এর দপ্তর
পানি ভবন, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২৬

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাপাউবো'র ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: পাসম এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০৫৬.২২.১১১ তারিখঃ ২৭/০৩/২০২৩ খ্রিঃ

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন (সংযুক্তি-১) আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

এ পত্র প্রেরণে মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

আপনার অনুগত

০৫-০৪-২০২৩

মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে
প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

০২-২২২২৩০১০০

ce.monitoring@bwdb.gov.bd

সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২৬/১ (১)

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।



০৫-০৪-২০২৩

মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবে
প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) সংযুক্তি-১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	২৩	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৩.৫	৭৭					২৮.০৯	
				[১.১.২] বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	২	১০					৫.৫	লক্ষ্যমাত্রা ধার্যকৃত প্রকল্পসমূহের আওতায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত আর কোনো অর্জন হবে না।
			[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	৮.৫	৭৫.৮৩					৩৯.৩৯৪	
			[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[১.৩.১] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৫.৫	১৮৫	১৮৩	১৮২	১৮০	১৭৮	৪২.৭৫	
				[১.৩.২] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩.৫	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	৬৪	৩১.২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য	১৮	[২.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	সংখ্যা	২	১						জুন, ২০২৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
			[২.২] জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় “জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট্র ফান্ড (সিসিটিএফ)” অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রকল্প ১৩৬ টি)	সংখ্যা	১	৪					২	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৩] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাগাউবোর নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[২.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	১	১৪০	১৩০	১২০	১১০	১০০	০	
			[২.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন [২.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাজালী- করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম মোট ২১৭.০০ কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	৫	৩৮০					১৯০	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা	২	৭	৬	৫	৪	৩	০	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[২.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরীপ করণ	সংখ্যা	১	৫০০	৪৭৫	৪৫০	৪২৫	৪০০	৩৪৫	৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৭] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[২.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	শতাংশ	১	৭০	৬৭	৬৪	৬১	৫৮	৬.২৭	
			[২.৮] প্রক্রিয়া অরাস্বিতকরণ	[২.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি (মোট অনিষ্পন্ন ২৯টি)	শতাংশ	১	৫০	৪৮	৪৬	৪৪	৪২	৩৮.১	২৭টি নিষ্পন্ন
			[২.৯] জনবল কাঠামোভুক্ত শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া অরাস্বিতকরণ	[২.৯.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৫৫৪টি)	শতাংশ	১	৫০	৪৬	৪২	৩৮	৩৪	০.৩৬	৫৬ জন নিয়োগপ্রাপ্ত

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	সেচ ব্যবস্থার সুখম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন	১৬	[৩.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	২	৭০					৩৪		
				[৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১	১৩	১২	১১	১০	৯	৭	লক্ষ্যমাত্রা ধার্যকৃত প্রকল্পসমূহের আওতায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত আর কোনো অর্জন হবে না।	
				[৩.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	সংখ্যা	১	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১২	লক্ষ্যমাত্রা ধার্যকৃত প্রকল্পসমূহের আওতায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত আর কোনো অর্জন হবে না।	
			[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪	২২১						১১৯.০৯	
				[৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩.৫	৬১						২৫	
				[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	১.৫	৩৪	৩২	৩০	২৮	২৬	১৭		
			[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন গঠন	সংখ্যা	১	৩৪						১০	
			[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.২] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন	সংখ্যা	১	৪৬						১১	
				[৩.৩.৩] নিবন্ধিত কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	১	৩৬০০						৭৮৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন	১৩	[৪.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ডুবন্ত বঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ ৬		৬৩০	৬১০	৬০০	৫৯০	৫৮০	৭২০.৩২	নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সার্ভে করে জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে পিআইসি গঠন করে পরিচালন বাজেট হতে কাজ করা হয়। চলতি অর্থ-বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
				[৪.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা ১		১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	২১৩	নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সার্ভে করে জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে পিআইসি গঠন করে পরিচালন বাজেট হতে কাজ করা হয়। চলতি অর্থ-বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
			[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বঁধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উর্চকরণ	কিঃমিঃ ৪		৮২	৭৮	৭৪	৭০	৬৮	৩৬.৮৫	
			[৪.২.২] উপকূলীয় বঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ ২		৯	৮	৭	৬	৫	৬.১৩৪		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য