

ডিপিপি

সেপ্টেম্বর-২০২০

পুনর্গঠিতঃ জানুয়ারি-২০২১

পুনর্গঠিতঃ মার্চ-২০২২

পুনর্গঠিতঃ অক্টোবর-২০২২

পুনর্গঠিতঃ জানুয়ারি-২০২৩

পুনর্গঠিতঃ জুন-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক (ডিপিপি)

(শুধু জিওবি অর্থায়নের জন্য)

“মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, বাউশিয়া
ও হরিনাথপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প”

(RIVER BANK PROTECTION WORK OF OLD HIZLA, BAUSHIA & HORINATHPUR AREA OF
HIZLA UPAZILLA FROM EROSION OF MEGHNA BRANCH RIVER IN BARISHAL DISTRICT)



মোঃ রাহাত মামুন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ শাজাহান আলি
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ রাহাত মামুন)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
বাউশিয়া, হরিনাথপুর
হিজলা, বরিশাল।



“মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, বাউশিয়া ও হরিনাথপুর এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১৭-০৫-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত ও প্রতিপালন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন প্রতিবেদন
৪.১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ সিলিং-এর আওতায় প্রকল্পটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে সন্তোষজনক কর্মপরিকল্পনা নতুন ফরমেট অনুসারে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্পটি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত প্রকল্প মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ সিলিং-এর আওতায় বাস্তবায়ন যেতে পারে। বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ডিপিপির সংযোজনী-৭ দ্রষ্টব্য)।
৪.২	"সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন" সংক্রান্ত নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১.১.১১ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (DIA) করতে হবে।	সিইজিআইস কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পের বিস্তারিত সিইজিআইস ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্রাটফরম (ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (DIA) প্রকল্পের ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (DIA) করতে হবে। প্রকল্পের ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (DIA) করতে হবে এবং পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং- ১২৬ থেকে ১৩৪)।
৪.৩	Flood Return Period সহ কমপক্ষে বিগত ৩০ বছরের পানির স্তরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতা, স্রোতের সর্বোচ্চ গতিবেগ, মৃত্তিকা পরিস্থিতি ও পলি বালি জমা হওয়ার হার ও গত ১০ বছরের নদী তীর ভাঙ্গনের চিত্রসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংযোজন করতঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজে পরিমাপ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ঢাল), স্থান (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) ও মাটির পরিমাণ ঘনমিটারে ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখপূর্বক এ সকল কাজের নকশা, যথাযথ স্কেলের জিআইএস ম্যাপ ও ইউনিট ব্যয়ের বিবরণ ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে।	Flood Return Period সহ কমপক্ষে বিগত ৩০ বছরের পানির স্তরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতা, স্রোতের সর্বোচ্চ গতিবেগ, মৃত্তিকা পরিস্থিতি ও পলি/বালি জমা হওয়ার হার ও গত ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে নদী ভাঙ্গনের হার সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ডিপিপির অনুচ্ছেদ ২৩ এর ২৩.১ এবং ২৩.২, এছাড়া Feasibility Study প্রতিবেদন অনুচ্ছেদ ৪.২.১, ৪.২.৪ হতে ৪.২.৬ এবং অনুচ্ছেদ ৪.৬.১ ও ৪.৬.২ প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে ৮.২৬৪ কি.মি. স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজে সংস্থান রাখা হয়েছে; যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ঢাল সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অনুমোদিত নকশায় উল্লেখ করা হয়েছে (ডিপিপি পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, নদী তীর সংরক্ষণ কাজটি বগুড়ার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের হরিনাথপুর বড়জালিয়া ইউনিয়নের পুরাতন হিজলা ও বাউশিয়া এলাকা অবস্থিত; যা ডিপিপির অনুচ্ছেদ ৭.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কাজে ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়ালের বর্ণনা ডিপিপির অনুচ্ছেদ ২৩.৩ ছক ২৩.১ এবং পরিশিষ্ট-৩ এর নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন অংশে (ডিপিপি'র পৃষ্ঠা নং-২০৯ হতে ৩৫৬) উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি যথাযথ স্কেলের জিআইএস ম্যাপ (পৃষ্ঠা নং-৩৭২) ইউনিট ব্যয়ের বিবরণ ডিপিপিতে সংযোজন করা হয়েছে (ডিপিপি পরিশিষ্ট-৫, এবং সংযোজনী-৪ ও ডিপিপির অনুচ্ছেদ-২১ এর পৃষ্ঠা নং- ১২ হতে ১৫ এবং ৪৪০)।
৪.৪	নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ব্লকের Strength ১০.৫mPA ধরে নকশা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া, নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ডিজাইনে পার্থক্য থাকায় এ খাতে ব্যয় কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ও রোট সিডিউলের কারণে কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এসটিমেটে ৪টি প্যাকেজকে ক্রয় পরিকল্পনায় কিভাবে ২১টি প্যাকেজে ভাগ করা হলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।	নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ব্লকের Strength ১০.৫mPA ধরে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪ এর নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন অংশ)। গত ২১-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের ১ম পিইসি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পিইসি সভায় উপস্থাপিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৪৯.৩৬ কোটি টাকা এবং ডিপিপি তে ৭.৬৩ কিঃ মিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সিইজিআইস কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২) সম্পাদন করা হয়। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ৮.২৬৪ কিঃ মিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সুপারিশ করা হয় (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৫৩ হতে ৫৫)। অর্থাৎ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের দৈর্ঘ্য (৮.২৬৪-৭.৬৭১) = ০.৫৯৩ কিঃ মিঃ বৃদ্ধি পায়। সে সাথে সময়ে

স্বাক্ষর
মহোদয়
প্রকল্প মূল্যায়ন
কমিটির সভাপতি
সরকার


(মোঃ রাফিক হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর
বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত	প্রতিপালন প্রতিবেদন
		ব্যবধানে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের নকশায় ডাম্পিং ভলিউম বৃদ্ধি পায়। গত ২৯-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় উপস্থাপিত ডিপিরি ব্যয় বাপাউবো'র রোট সিডিউল, ২০১৯ অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়। অন্যদিকে বাপাউবো'র রোট সিডিউল, ২০২২ অনুযায়ী ডিপিরি পুনর্গঠন করা হয়। যে কারনে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায়; নদী তীর সংরক্ষণ কাজের নকশা পরিবর্তনজনিত কারনে ব্যয় ৮৯.৪৭ কোটি এবং রোট সিডিউলের পরিবর্তনজনিত কারনে ব্যয় ৫৬.২৪ কোটি; সর্বমোট ১৪৫.৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজাইনে পরিবর্তনজনিত ও রোট সিডিউলের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পুনর্গঠিত ডিপিরি তে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং - ৪৪০ হতে ৪৪১)। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ২১ টি প্যাকেজের জন্য অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ২১ টি পৃথক প্রাক্কলন করে; তা ডিপিরি তে সংযোজনপূর্বক ডিপিরি পুনর্গঠন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪ এর নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন অংশ)।
৪.৫	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের ডিজাইন ভলিউম, মেটেরিয়ালের বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন Criteria এবং মিটার প্রতি ব্যয় প্রস্তাবিত প্রকল্পের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডিপিরিতে সংযোজন করতে হবে। এছাড়া, BCR ও IRR এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডিপিরিতে সংযুক্ত করতে হবে।	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের ডিজাইন ভলিউম, মেটেরিয়ালের বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন Criteria এবং মিটার প্রতি ব্যয় প্রস্তাবিত প্রকল্পের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনর্গঠিত ডিপিরিতে সংযোজন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং- ১২ হতে ১৫)। এছাড়া, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত) এর জন্য প্রকল্পের BCR ও IRR নিরূপণ করা হয়েছে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডিপিরিতে সংযুক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-২)।
৪.৬	প্রকল্প প্রস্তাব হতে ডেজিং বাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে ডিপিরি পুনর্গঠন করতে হবে।	প্রকল্প প্রস্তাব হতে ডেজিং বাবদ ব্যয় ৭৪.২৯ কোটি টাকা বাদ দিয়ে ডিপিরি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৪.৭	প্রস্তাবিত প্রকল্পে Environmental Management and Monitoring Plan অংশের আওতায় কি কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তার বিবরণ ডিপিরি'তে প্রদান করতে হবে।	প্রস্তাবিত Environmental Management Plan (EMP) অংশের আওতায় যে যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তার বিবরণ পুনর্গঠিত ডিপিরি'তে প্রদান করা হয়েছে (ডিপিরির পৃষ্ঠা নং- ৩৫৭)। এখানে উল্লেখ্য যে, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব হতে ডেজিং বাবদ ব্যয় বাদ দেওয়ায় EMP তে ডেজিং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাদ দেওয়ায় EMP অংশের ব্যয় (২০৪.৩০-৩৩.৮০)=১৭০.৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করে ৩৩.৮০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪.৮	প্রকল্পটি শুরুর তারিখ ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ায় এর বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।	প্রকল্পটি শুরুর তারিখ ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ায় এর বাস্তবায়ন মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারণ পূর্বক ডিপিরি পুনর্গঠন করা হয়েছে। নির্ধারিত মেয়াদে ডিপিরির বহর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন, ক্রয় পরিকল্পনাসহ যথাস্থানে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

মোঃ মোহাম্মদ আলি
সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাহাত মামুন
সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার
পল্লী অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


মোঃ মাকিব হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউবো, বরিশাল।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, বাউশিয়া ও হরিনাথপুর রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও ২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর বরাদ্দ সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পটির বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর স্মারক নং ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০. ০০৭.২০১০-১২০ তারিখ : ২৯-০৬-২০১১ এর আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বরাদ্দ সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হবে।


(নাজমুল আহসান)
সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

নাজমুল আহসান
সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/পরিশিষ্ট/ছক/ চিত্র	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১।	প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	অংশ-ক	০১-০৫
২।	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	অংশ-খ	০৬-২৪
৩।	প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক বায়ু বিভাজন ও প্রকল্পের জনবল কাঠামো	সংযোজনী- ১ ও ২	২৫-২৯
৪।	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা)	সংযোজনী- ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ)	৩০-৩৪
৫।	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৪	৩৫
৬।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী - ৫(ক)	৩৬
৭।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী - ৫(খ)	৩৭
৮।	প্রকল্পের বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল	সংযোজনী - ৬	৩৮
৯।	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan)	সংযোজনী - ৭	৩৯
১০।	CEGIS কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ	সংযুক্তি-১	৪০-১৭৪
	CEGIS কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের SIA & EIA		১৭৫-১৮৭
১১।	CEGIS কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের EMP		১৮৮-১৯৮
১২।	অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	সংযুক্তি-২	১৯৯-২০৪
১৩।	পূর্ত কাজ (প্রধান অংশ) সমূহের নকশা	সংযুক্তি-৩	২০৫-২০৮
১৪।	ভৌত কাজের প্রাক্কলন	সংযুক্তি-৪	২০৯-৩৭০
১৫।	ম্যাপ , ভাসনের চিত্র	সংযুক্তি-৫	৩৭১-৩৭৯
১৬।	পিএসসি কমিটি কার্যপরিধি	সংযুক্তি-৬	৩৮০
১৭।	পিআইসি কমিটি কার্যপরিধি	সংযুক্তি-৭	৩৮১
১৮।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কার্যপরিধি	সংযুক্তি-৮	৩৮২-৩৮৫
১৯।	০১/১১/২০২০ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-৯	৩৮৬-৩৮৮
২০।	বনায়নের ম্যাপ	সংযুক্তি-১০	৩৮৯-৩৯৮
২১।	স্থানীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের ডিও লেটার	সংযুক্তি-১১	৩৯৯-৪০১
২২।	দ্বৈততা নাই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র	সংযুক্তি-১২	৪০২
২৩।	ওয়ারপোর ছাড়পত্র	সংযুক্তি-১৩	৪০৩-৪০৯
২৪।	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট পাতা	সংযুক্তি-১৪	৪১০-৪১৩
২৫।	প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট পাতা	সংযুক্তি-১৫	৪১৪-৪১৫
২৬।	গত ২৯-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও এর প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১৬	৪১৬-৪২৫
২৭।	সেচ অনুবিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং ২০.০৪.০০০০.৩৫৮.১৪.০১০.২০২১/২৭৮ তারিখঃ ০৮/১১/২০২২ খ্রিঃ এর পর্যবেক্ষণ ও বাপাউবোর ব্যাখ্যা	সংযুক্তি-১৭	৪২৬-৪২৯
২৮।	ডিপিপি ব্যয়সমূহের তুলনামূলক বিবরণী	সংযুক্তি-১৮	৪৩০
২৯।	গত ১৭-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও প্রতিপালন	সংযুক্তি-১৯	৪৩১-৪৩৯
৩০।	ডিজাইন ও রোট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র	সংযুক্তি-২০	৪৪০-৪৪১

মোঃ শাহজাহান আলী
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ নাহাত মাহান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ নাজিম হোসেন)
প্রবালী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
মুগাউবো, বরিশাল।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ - ক

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

- ১ প্রকল্পের শিরোনাম : মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, হরিনাথপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :
 • প্রকল্প এলাকার হিজলা উপজেলা কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদ গাঁ, মন্দির, বানিজ্যিক ব্যাংক, বাজার, ঘাট, পাকা রাস্তা, কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
 • বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা সাধন।
 • দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।
 • নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ও গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
 • আনুমানিক ৩৮৩৫.৬৫ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।
- ৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :
 (ক) শুরু তারিখ : সেপ্টেম্বর/ ২০২৩
 (খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন/ ২০২৭
- ৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 (ক) মোট : ৬২৮৮৬.০০
 (খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) : ৬২৮৮৬.০০
 (গ) নিজস্ব তহবিল : -
 (ঘ) অন্যান্য : -
- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়
 (উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখ সহ)
- ৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন : উন্নয়ন খাত
- ৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস :

ধরণ	উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪	
বিনিয়োগ					
স্বপ					
ইকুইটি					
অনুদান	৬২৮৮৬.০০ (-)	-	-	৬২৮৮৬.০০ (-)	
অন্যান্য					
মোট	৬২৮৮৬.০০ (-)	০. -	-	৬২৮৮৬.০০ (-)	



মোঃ রাহাত মান্নান
পরিচালক
পরিচালনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাহাত মান্নান
পরিচালক
পরিচালনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাহাত মান্নান
পরিচালক
পরিচালনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় :-

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫
২০২৩-২৪	৭৫৬০.৪১ (-)	-	-	৭৫৬০.৪১ (-)
২০২৪-২৫	২৮৩৯১.৮৯ (-)	-	-	২৮৩৯১.৮৯ (-)
২০২৫-২৬	১৫০৪৪.০৫ (-)	-	-	১৫০৪৪.০৫ (-)
২০২৬-২৭	১১৮৮৯.৬৫ (-)	-	-	১১৮৮৯.৬৫ (-)
মোট	৬২৮৮৬.০০ (-)	-	-	৬২৮৮৬.০০ (-)

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan) : সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পটি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আর্থ-প্রশাসনিক অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে প্রকল্পটি অননুমোদিত হলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

৭.১ প্রকল্প এলাকা :-

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	ইউনিয়ন, উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
১	২	৩	৪
১	বরিশাল	বরিশাল	১. হরিনাথপুর ইউনিয়নঃ হরিনাথপুর উপজেলাঃ হিজলা। ২. পুরাতর হিজলা ও বাউশিয়া ইউনিয়নঃ বড়জালিয়া। উপজেলাঃ হিজলা।

(সূচক ম্যাপ (Index map- এ) ও প্রকল্পের সাইট প্লান (Google Earth- এ) সংযুক্ত; পরিশিষ্ট-৫)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা :

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা :
বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার বাউশিয়া (হিজলা উপজেলা কমপ্লেক্স) এলাকা, পুরাতন হিজলা এলাকা এবং হরিনাথপুর বাজার, বদরচুনি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকা মেঘনার শাখা নদীর তীরবর্তী ভাঙ্গন প্রবণ হওয়ায় উক্ত স্থানসমূহে জনগণের জান-মাল, সহায় সম্পদ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া, গত ২৯/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচ্য প্রকল্পের ১ম পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস কে নিয়োজিত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস কর্তৃক সম্পাদিত বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে ভাঙ্গনপ্রবণ ৮.২৬৪ কি.মি. এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ ও ৩.৫০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত প্রস্তাবনার উপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি হতে ৩.৫০০ ড্রেজিং বাদ দিয়ে হিজলা উপজেলার বাউশিয়া (হিজলা উপজেলা কমপ্লেক্স) এলাকা, পুরাতন হিজলা এলাকা এবং হরিনাথপুর বাজার, বদরচুনি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন মেঘনার শাখা নদীর তীরবর্তী অধিক বুকিপূর্ণ এলাকায় ৮.২৬৪ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক পরিচর্যা কর্মসূচী (সংযোজনী-১) দ্রষ্টব্য।

মোঃ রাফিক হোসেন।
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউরো, বরিশাল।

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়					মোট ব্যয়ের %
				মোট খরচ (৫=৬+৭+৮)	জিওবি (বৈঃ মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়নে (বৈঃ মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট ব্যয়ের %	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব ব্যয় :									
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৫৮-৩৫৯)	জনদিবস	১১২১	৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০১	
৩২৪১১০১	পেট্রোল ওয়েল ও লুট্রিক্টেট(কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬০)	লিটার	৭৮০১	৯.০০	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০১	
৩২৫১১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই(কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬১)	সেট	১৩০	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়(কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬২)	দফা	৪	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২৫১১০৪	সীল ও স্ট্যাম্প (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৩)	দফা	২২	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত, কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪)	জনদিবস	২০৮৩	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০২	
৩১১১৩৩২	স্বাস্থ্যী জতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, টিওসি ইত্যাদি, (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৫)	সংখ্যক	৮৬	৬.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০১	
৩১১১৩৩২	স্বাস্থ্যী জতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৬)	টি	১	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০২	
৩২৫১১০৪	জরিশ(কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৭)	সেকশন	৫৬১	৯.০০	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০১	
৩২১১১০৯	Environmental Management and Monitoring Plan (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ১৮৫-১৯৭)	দফা	১০	৩৩.৮০	৩৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০৫	
৩২৫১১০১	সাধারণ সরবরাহ (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৮)	দফা	২২	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২১১১০৭	হানবাহন ভাড়া (মাইক্রোবাস জড়া-৩০ মাস, কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৭০)	মাস	৩০	২৭.৬৪	২৭.৬৪	০.০০	০.০০	০.০৪	
৩২৫৮১০১	মোটর বান মেরামত (বিস্যমান ১ টি জীপ, পিক-আপ ১ টি এবং হটর সাইকেল ২ টি)।	দফা	৪	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	
উপ-মোট (ক. রাজস্ব ব্যয়)				১২৫.৯৪	১২৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.২০	
(খ) মূলধন :									
৪১১২১০১	মোটর বান (মটর সাইকেল, ১৫০ সিসি, রেজিস্ট্রেশন ২ টি)	সংখ্যা	২	৩.৬০	৩.৬০	০.০০	০.০০	০.০১	
৪১১২০০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (ইকোসাউডার এবং টোটাল স্টেশন)।	সেট	২	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০৬	
৪১১২০০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (ডিজিটাল স্কেটল মেনিন-৩ সেট, ডিজিটাল জিপিএস-৩ টি)।	সেট	৩	৮.৫০	৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০১	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (অর্জিনাল অপারেশন সিস্টেমসহ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ৩ টি)	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১৩১০২	বুক, স্ম্য ও উল্লিখসম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পণ্য (বন বিভাগ/এনজিও এর মাধ্যমে, কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ৩৬৯)	সংখ্যা	৫১২০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০৩	
৪১১১৩৩১	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ৮.২৬৪ কিঃমিঃ (হরিনাথপুর এলাকায় কিঃ মিঃ ০.০০ হতে কিঃ মিঃ ২.৫৮৪ = ২.৫৮৪ কিঃমিঃ, পুরাতন হিজলা এলাকায় কিঃমিঃ ১০.৫০৩ হতে কিঃমিঃ ১৩.১৮০ = ২.৬৮০ কিঃমিঃ, বাউদিয়া (হিজলা উপজেলা কমপ্লেক্স) এলাকায় কিঃ মিঃ ১৩.১৮৩ হতে কিঃমিঃ ১৬.১৮৩ = ৩.০০০ কিঃমিঃ) (কিছরিত ডিপিসি পৃষ্ঠা নং- ২০৯ হতে ৩৫৬)	মিঃ	৮২৬৪.০০	৬২৪৮৪.৯৬	৬২৪৮৪.৯৬	০.০০	০.০০	৯৯.৩৬	
উপ-মোট (খ. মূলধন ব্যয়)				৬২৫৬০.০৬	৬২৫৬০.০৬	০.০০	০.০০	৯৯.৪৮	
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)				৬২৬৮৬.০০	৬২৬৮৬.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৬৮	
(গ) বিজ্ঞিক্যাল কন্ট্রিনিজেলি				১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	
(ঘ) গ্রাহিক কন্ট্রিনিজেলি				১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)				৬২৮৮৬.০০	৬২৮৮৬.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	



মোঃ শাহজাহান আলি
পারিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ সাহাভ মামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিচালনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাফিক হোসেন
সিবাধী প্রকৌশলী
অধিশাল পওর বিভাগ
কুশাউরো, বরিশাল।