

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

বোর্ড সচিবালয়

পানি ভবন (লেভেল-৭), ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৩০০৫৩
ই-মেইল: bwdbsecretary@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bwdb.gov.bd



Board Secretariat

Pani Bhaban (Level-7), 72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: +88 02 222230053
E-mail: bwdbsecretary@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০৩৬.২৬-৭০

তারিখ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ

সার্কুলার

“যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (১) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন হলদিয়া এলাকায় বিআরই কিঃমিঃ ৯৪.৯২৩ হতে কিঃমিঃ ৯৫.২৯৮=৩৭৫ মিটার স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ (Package No-Holdi-09/2021-22, e-GP Tender ID No-573926) এবং (২) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন হলদিয়া এলাকায় বিআরই কিঃমিঃ ৯৫.২৯৮=৩৭৫ মিটার স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ (Package No-Holdi-10/2020-21, e-GP Tender ID No-549424) কাজ দুইটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এস.এস. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঠিকানা: ক) আকরাম সেন্টার (৪র্থ তলা), ২১২, শহীদ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০, খ) রুপায়ন ট্রেড সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ১১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এডিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০ এর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার পত্র মারফত তাগাদা প্রদান করা সত্ত্বেও দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় এবং চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর GCC Clause 89(b) অনুযায়ী বিষয়টি “Fundamental Breach of Contract” হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বিভাগ এর স্মারক নং এস-২৮/২০১৯/১৯০৬ ও এস-২৮/২০১৯/১৯০৭, তারিখ: ০১-০৬-২০২৫ খ্রিঃ মোতাবেক উক্ত কাজসমূহের চুক্তিনামা/কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।

০২। বাতিলকৃত কাজ দুইটির ক্ষেত্রে চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর GCC Clause 90.1 অনুযায়ী Payment upon Termination: The percentage to apply to the contract value of the works not completed, representing the PE's additional cost for completing the uncompleted Works, is 10 percent জরিমানার বিষয়টি উল্লেখ্য রয়েছে। অপরদিকে উক্ত কাজ দুইটি বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় দফায় অনুমোদিত সময়সীমা ছিল ৩০-১১-২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত। তবে (Package No-Holdi-09/2021-22, e-GP Tender ID No-573926) এ অনুমোদিত সময়সীমা অতিক্রম করে অর্থাৎ ৩০-১১-২০২৪ খ্রিঃ এর পর হতে সর্বশেষ ২২-০১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৩ (তিনিশ) দিন এবং (Package No-Holdi-10/2020-21, e-GP Tender ID No-549424) এ অনুমোদিত সময়সীমা অতিক্রম করে ৩০-১১-২০২৪ খ্রিঃ এর পর হতে সর্বশেষ ২২-০৩-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১২ (একশত বারো) দিন বিলম্ব সংঘটিত হওয়ায় চুক্তির শর্তাবলীর PCC Clause 73 এ উল্লিখিত শর্ত “The amount of Liquidated Damages or in other words Delay Damages for the uncompleted Works or any part there of is 0.10 percent of its Contract price per day of delay” অনুযায়ী উক্ত সময়ের জন্য Liquidated Damages (LD) আরোপযোগ্য হয়।

০৩। উল্লেখ্য যে, উক্ত ০২ (দুই)টি কাজের অনুকূলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ সর্বশেষ ০৭-১০-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি, বাংলামোটর শাখা কর্তৃক উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রংপুর এর অনুকূলে পরিশোধ করা হয়। চুক্তির শর্ত PCC Clause 73 ও PCC Clause 90.1 অনুযায়ী নির্ধারিত মোট জরিমানার বিপরীতে

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

সম্পাদিত কাজের বিল, রক্ষণযোগ্য জামানত ও নগদায়নকৃত ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ কর্তনের পরও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত অবশিষ্ট পাওনা রয়েছে:

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি বাতিলকৃত প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	চুক্তির শর্ত (PCC Clause 73 ও PCC Clause 90.1) মোতাবেক মোট জরিমানার পরিমাণ (টাকায়)	সম্পাদিত কাজের বিল ও রক্ষণযোগ্য জামানত এবং নগদায়নকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি হতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়ের পরিমাণ (টাকা)
এস.এস. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঠিকানা: ১) আকরাম সেন্টার (৪র্থ তলা), ২১২, শহীদ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০, ২) রুপায়ন ট্রেড সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ১১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।	Package No-Holdi-09/2021-22, e-GP Tender ID No-573926	২৬৪৫৮৪১০.৪৬	২৫১৮১৭২৮.০২	১২৭৬৬৮২.৪৪
	Package No-Holdi-10/2020-21, e-GP Tender ID No-549424	৩৭৫৯৭৬৪০.০২	৩০৩৫৯৫৫৪.৮৫	৭২৩৮০৮৫.১৭
	মোট =	৬৪০৫৬০৫০.৪৮	৫৫৫৪১২৮২.৮৭	৮৫১৪৭৬৭.৬১

০৪। চুক্তির শর্ত মোতাবেক অবশিষ্ট পাওনা টাকা “উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রংপুর” এর নামে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/আর.টি.জিএস (Account No-4457024000002, Rupali Bank Limited, Railway Crossing Branch, Rangpur) প্রস্তুত করে (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/আর.টি.জিএস) জমা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কোন উদোগ গ্রহণ করা হয়নি।

০৫। বাতিলকৃত কাজ ২ (দুই) টির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এস.এস. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঠিকানা: ক) আকরাম সেন্টার (৪র্থ তলা), ২১২, শহীদ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০, খ) রুপায়ন ট্রেড সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ১১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০ এর নিকট জরিমানা বাবদ অবশিষ্ট পাওনা অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় একই প্রতিষ্ঠানের নামে চলমান অন্যান্য কাজ হতে আদায়পূর্বক সমন্বয় করা একান্ত প্রয়োজন।

০৬। এমতাবস্থায়, এস.এস. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঠিকানা: ক) আকরাম সেন্টার (৪র্থ তলা), ২১২, শহীদ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০, খ) রুপায়ন ট্রেড সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ১১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০ এর বাপাউবো’র অন্য কোন ক্রয়কারী দপ্তরে কাজ চলমান থাকলে আগামী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ড সচিবালয়ের ই-মেইলে (bwdsecretary@gmail.com) বিস্তারিতভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে এ সার্কুলার জারী করা হলো।


 (মোঃ আবদুল মতিন)
 পরিচালক (বোর্ড) (অঃদাঃ)

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অনুলিপি (কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল)..... বাপাউবো,

০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক (সকল)..... বাপাউবো,


০৩। চীফ স্টম্প অফিসার টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আই.সি.টি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)..... বাপাউবো,

০৬। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন/নকশা ও গবেষণা) এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

০৭। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।


(মুঃ নুরুল আমিন)
উপপরিচালক (বোর্ড)