



প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: “নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫।

বিভাগ: নেত্রকোণা পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নেত্রকোণা।

সার্কেল: ময়মনসিংহ পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।

জোন : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১	প্রকল্পের নাম	:	নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
০২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৪	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
০৫	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	:	বিনিয়োগ।

০৬	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	
ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর ও বারহাটা

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	৪৭০১.০৭	৪৭০১.০৭	-	জানুয়ারী, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	২৪-০১-২০২৩	-	পরিকল্পনা মন্ত্রী
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	৪৭০১.০৭	৪৭০১.০৭		জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫	১৪-১১-২০২৪	-	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১ম সংশোধিত	৪৫৩৭.১৪	৪৫৩৭.১৪		জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫	১৫-০৬-২০২৫	-	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

৮.১ সার্বিক (যদি থাকে)

- ২.৭৩৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলার বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রামের ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর নামক স্থানে জনসাধারণের ঘরবাড়ী, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দির, সরকারী-বেসরকারী অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ ও ফসলী জমি ইত্যাদি নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করে আনুমানিক ১৮৪.৫০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।

- প্রকল্প এলাকা নদী ভাঙ্গনমুক্ত করা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করা।

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- ২.৭৩৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলার বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রামের ভাঙ্গন কবলিত অংশের ভাঙ্গণ কমিয়ে নদী ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা।

০৯. প্রকল্পের পটভূমি (সংক্ষিপ্ত)

নেত্রকোণা জেলা একটি অতি প্রাচীন জেলা। হাওর, পাহাড় ও সমতল ভূমির সমন্বয়ে নেত্রকোণা জেলার প্রকৃতি গঠিত। নেত্রকোণা জেলা ভারতের সীমান্তবর্তী জেলা এবং মেঘালয়া রাজ্যের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত নেত্রকোণা জেলায় উল্লেখযোগ্য নদী গুলোর মধ্যে মগড়া, কংশ ও সোমেশ্বরী নদী অন্যতম উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। কংশ ও সোমেশ্বরী নদী ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে নেত্রকোণা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া এলাকায় মিলিত হয়েছে। জারিয়া এলাকায় কংশ ও সোমেশ্বরী নদীর মিলিত প্রবাহ কংশ নাম ধারণ করে পূর্বধলা, নেত্রকোণা সদর, বারহাটা, আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাংলাজুর এলাকায় ধনু নদীতে পতিত হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে ভারতের পাহাড়ী ঢলের কারণে কংশ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করে থাকে। কংশ ও মগড়া নদী সর্পিলাকৃতির হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নেত্রকোণা সদর উপজেলার বাঘরুয়া এবং বারহাটা উপজেলার কর্ণপুর এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দেয়। উক্ত গ্রামগুলো কংশ নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পরবর্তীতে পানি হ্রাসের সময় ব্যাপক পরিমাণে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। নেত্রকোণা সদর উপজেলার কেগাতি ইউনিয়নে ৭০ নং সাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চল্লিশা ইউনিয়নে সেহড়া বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২ নং লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ কংশ ও মগড়া নদীর তীরবর্তী হওয়ায় প্রতিবছর ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ নদীর তীরবর্তী হওয়ায় বিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীদের স্কুলের খেলার মাঠ প্রতিবছরই আংশিক করে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। পাঁচপাই, বাঘরুয়া, জাহাজীরপুর ও কর্ণপুর নামক স্থানে নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনের ফলে রাস্তা-ঘাট, বাড়ীঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, বাজার, কবরস্থান, মন্দিরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। এছাড়া নদীর তীর স্রোত এবং ঢেউয়ের কারণে উক্ত এলাকায় প্রচুর ভাঙনের সৃষ্টি হয়। ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট ও যাত্রীছাউনী ইত্যাদি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ভাঙনের আঘাত হতে ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তা, ঘাট ও যাত্রীছাউনী ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় জন প্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনসাধারণের জান-মাল, জীবন-জীবিকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সড়ক যোগাযোগ, মসজিদ, বাজার, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য উল্লেখিত স্থান সমূহের নদী ভাঙ্গন সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জোর দাবী জানান। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো, আইডব্লিউএম ও সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরি প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	:	মোট দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
১	নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	:	২.৭৩৫ কিলোমিটার

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

প্রকল্পটি অনুমোদনের পর একটি বর্ষা মৌসুম অতিবাহিত হওয়ার পরে প্যাকেজ নং- Netro-W-05/2022-23 এর Working Design প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ দপ্তর হতে ডিজাইন ডাটা সংগ্রহ করে হালনাগাদ নকশা উপাত্ত প্রেরণ করা হলে, সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল এর প্রকৌশলীগণ নির্ধারিত সাইট পরিদর্শন করেন। প্যাকেজ নং- Netro-W-05/2022-23 এ বর্ণিত কাজের অংশে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ভৌত কাজ শুরুর করার পূর্বে মূল ডিপিপিভুক্ত ডিজাইন হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় মাঠ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তরে প্রয়োজনীয় হালনাগাদকৃত নকশা উপাত্ত (Design Data) প্রেরণ করা

হলে, তদানুসারে নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তর থেকে নির্দেশনা মোতাবেক ব্যয় সাশ্রয়ী Working Design প্রণয়নপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাজটির ৩৫ মিটার অংশে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় ডিজাইন রিভিউ করা হয় এবং কাজটির স্থায়ীত্বের জন্য ৩৫ মিটার অংশের নতুন ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নকশাগত পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয় হতে কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্যাকেজ নং- Netro-W- 07/2022-23 এ বর্ণিত কাজের অংশে কংশ নদীর বামতীরে ৬৭ নং মসুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ৬৫.০০ মিটার কাজের Working Design প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ দপ্তর হতে প্যাকেজ নং- Netro-W- 07/2022-23 এ মোট ২৩০ মিটার প্রতিরক্ষা কাজের ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তর হতে ডিজাইন ডাটা সংগ্রহ করে হালনাগাদ নকশা উপাত্ত প্রেরণ করা হলে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল হতে ২৩০ মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের বিপরীতে ১৬৫ মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের অনুমোদিত ডিজাইন পাওয়া যায়। সে মোতাবেক ১৬৫ মিটার কাজের দরপত্র আহবান করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইত্যাদি স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পটি সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপিটি নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ৬৫ মিটার কাজের সংস্থান বাদ দিয়ে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করতঃ এবং অন্যান্য অঙ্গের প্রকৃত ব্যয়/বাস্তব অবস্থার নিরিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

“বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপিভুক্ত ৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ৬ টি প্যাকেজে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর, অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয়ের তুলনায় কম হওয়ায় অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। অপরদিকে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে নকশাগত পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপিভুক্ত ১ টি প্যাকেজের সংস্থানকৃত ব্যয় হতে কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের প্যাকেজওয়ারী অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপির ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ক্র নং	প্যাকেজ	কাজের ধরণ ও পরিমাণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত		পার্থক্য (+/-) (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
				সংস্থানকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কাজের ধরণ ও পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) রাজস্বঃ							
১	সরবরাহ ও সেবা	-	৪৫.০০	৫১.০০	-	(+) ৬.০০	
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ							
২	সম্পদ সংগ্রহ	-	২৯.৩০	১০.৯০	-	(-) ১৮.৪০	
নির্মাণ ও পূর্ত							
১	Netro-W- 01/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	৮৯৭.৭৪	৮৫৮.৪২	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	(-) ৩৯.৩২	চুক্তি মূল্য অনুযায়ী
২	Netro-W- 02/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	৮৯৩.০৮	৮৫৯.৯৬	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	(-) ৩৩.১২	
৩	Netro-W- 03/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	৮৯৪.৭৩	৮৪২.৬১	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	(-) ৫২.১২	
৪	Netro-W- 04/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	৯৪৫.১৬	৯০৪.৫৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৫০০ কিঃমিঃ	(-) ৪০.৬১	
৫	Netro-W- 05/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৪০০ কিঃমিঃ	৭০১.২০	৮৩০.১২	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.৪০০ কিঃমিঃ	(+) ১২৮.৯২	

৪/৫

ক্র নং	প্যাকেজ	কাজের ধরণ ও পরিমাণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত		পার্থক্য (+/-) (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
				সংস্থানকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কাজের ধরণ ও পরিমাণ		
৬	Netro-W- 06/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.১৭০ কিঃমিঃ	১১৪.০৩	৮৮.৩০	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.১৭০ কিঃমিঃ	(-) ২৫.৭৩	
৭	Netro-W- 07/2022-23	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.২৩০ কিঃমিঃ	১৬০.৮২	৭১.২৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা-০.১৬৫ কিঃমিঃ	(-) ৮৯.৫৪	
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		১০.০০	১০.০০		০.০০	
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সী		১০.০০	১০.০০		০.০০	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৭০১.০৭	৪৫৩৭.১৪		(-) ১৬৩.৯৩	

অর্থনৈতিক কোড/সাবকোড সংক্রান্ত ত্রুটি/বিচ্যুতিসমূহ নিরসনপূর্বক প্রকল্পের তথ্য বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক প্রকল্প ব্যয় পদ্ধতি আইবাস (IBAS++) এর সহিত সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রকল্পের ০২ টি আইটেম (অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় অংশে ৩২৪১১০১ এর পরিবর্তে ৩২৪৪১০১ কোড; সম্মানী (বিভিন্ন কমিটির জন্য) অংশে ৩১১১৩৩২ এর পরিবর্তে ৩২৫৭২০৬ কোড; সংশোধন করতঃ ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

গত ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে বিষয়োক্ত প্রকল্পের ওপর যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই সভার ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ৫নং এবং ৭ নং প্যাকেজ ২ টির বিষয়ে কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অনুমোদিত সংশোধিত নকশা ও প্রাক্কলন পুনর্গঠিত ডিপিপি সাথে সংযোজন করা হয়েছে। যাচাই সভার ৪.২ সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতে টোটাল স্টেশন ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ডিপিপি'তে সংযোজন করা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন করে সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:

“নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপূর গ্রাম কংশ নদীর ডাঙ্গান হতে রক্ষা প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৪-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ শাখার স্মারক নং-২০.০৪.০০০০.৩৫৮.০১৪.০০৫.২০২২/০৮; তারিখঃ ০৭-০২-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ (GO) জারী করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪০.০১৪.০১১.২২-২৪; তারিখঃ ১২-০২-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়। অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় ৪৭০১.০৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪০.১৪.০১১.২২-২৮৭; তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১৩. প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):

উৎস ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২+৩+৪)
বিনিয়োগ	-	-	-	-
ঋণ	-	-	-	-
ইকুইটি	-	-	-	-
অনুদান	৪৫৩৭.১৪	-	-	৪৫৩৭.১৪
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট =	৪৫৩৭.১৪	-	-	৪৫৩৭.১৪

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ (৭৩০ দিন)	১ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫ (৯১২ দিন)	১ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫ (৯১২ দিন)	২৪.৯৩% বৃদ্ধি (১৮২ দিন)	-

১৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৭০১.০৭	৪৫৩৭.১৪	৪৪৯১.২০	(-) ১.০১% (হ্রাস)	-

১৬. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মোঃ সারওয়ার জাহান আইডি নং-৮৯১১১৮০০১ নির্বাহী প্রকৌশলী ৫ম গ্রেড ০১৩১৮২৩৬১৩৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	০৪/০৭/২০২২	২৩/০৪/২০২৫	-
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন আইডি নং-৯০০৯০৩০০১ নির্বাহী প্রকৌশলী ৫ম গ্রেড ০১৩১৮২৩৬১৩৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৩/০৪/২০২৫	-	-

১৭. প্রকল্পের জনবল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল: বিদ্যমান রাজস্ব জনবল থেকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়ন।

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
পরিকল্পনা কর্মকর্তা:			
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৪র্থ গ্রেড)	১	-
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম গ্রেড)	১	-
৩।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড)	১	-
৪।	সহকারী প্রধান (অর্থনীতি) (৬ষ্ঠ গ্রেড)	১	-
নকশা প্রকৌশলী:			
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৪র্থ গ্রেড)	১	-
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম গ্রেড)	১	-
৩।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড)	১	-
মাঠ কর্মকর্তা:			
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৪র্থ গ্রেড)	১	-

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম গ্রেড)	১	-
৩।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড)	২	-
৪।	সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড)	১	-
৫।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/শাখা কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)	৪	-
৬।	সার্ভেয়ার (১৫তম গ্রেড)	১	-
৭।	কার্য-সহকারী (১৬তম গ্রেড)	৪	-
৮।	ক্লার্ক (১৬তম গ্রেড)	১	-
৯।	অফিস ক্লার্ক (১৬তম গ্রেড)	১	-
১০।	অফিস সহায়ক (২০তম গ্রেড)	৪	-
১১।	গার্ড/টোকেদার (২০তম গ্রেড)	৪	-
	মোট =	৩১	-

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (হ্যাঁ/না)	নিয়োগ সম্পন্ন না হলে তার কারণ ও সর্বশেষ অবস্থা
	পদের নাম ও গ্রেড	সংখ্যা		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
-	-	-	-	-
	মোট =	-	-	-

১৮. প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক): প্রযোজ্য নয়।

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট	-	-	-	-	-	-	-
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট	-	-	-	-	-	-	-
মোট	-	-	-	-	-	-	-

8/11

১৯. অশাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
সম্মানী (বিভিন্ন কমিটির জন্য)	সংখ্যক	৩২	১৪.০০	১৪.০০	-	-	৬.৪৪	৬.৪৪	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	২৬	১.০০	১.০০	-	-	০.৯৫	০.৯৫	-	-
ভ্রমণ ব্যয়	জনদিবস	৭০০	৩.০০	৩.০০	-	-	১.৯৭	১.৯৭	-	-
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (জীপ-১টি, স্পীডবোট-১টি)	লিটার	২৬২৯	৪.০০	৪.০০	-	-	২.৭০	২.৭০	-	-
মুদ্রণ ও বঁধাই	দফা	১১০	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৭	১.৯৭	-	-
অন্যান্য মনোহারি	টি	২০৬৯	২.৮৯	২.৮৯	-	-	১.৬৯	১.৬৯	-	-
গ্যাস ও জালানি	ঘন মিঃ	৫২৫০	৪.০০	৪.০০	-	-	২.৬৮	২.৬৮	-	-
স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	থোক	০.১১	০.১১	-	-	০.২৫	০.২৫	-	-
সার্ভে	সেকশন	৪৩৬	৫.০০	৫.০০	-	-	২.৯৭	২.৯৭	-	-
মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ)	দফা	৮৪	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৯৫	৪.৯৫	-	-
অফিস ভবন মেরামত	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০	-	-	৯.৮৭	৯.৮৭	-	-
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)			৫১.০০	৫১.০০			৩৬.৪৪	৩৬.৪৪		
(খ) মূলধন ব্যয়:										
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় :										
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (টোটাল স্টেশন), ০১ সেট	সেট	০	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
মোটরযান (মটর সাইকেল, ১২৫ সি সি ১ টি নিবন্ধনসহ)।	সংখ্যা	১	১.৮০	১.৮০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (২টি ডেস্কটপ ও ১ টি ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি)	সংখ্যা	৩	৩.৫০	৩.৫০	-	-	৩.৪৮	৩.৪৮	-	-
বনায়ন	সংখ্যা	১৮৯০	৫.৬০	৫.৬০	-	-	০.৯৯	০.৯৯	-	-
নির্মাণ ও পূর্ত :										
নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	কিঃমিঃ	২.৭৩৫	৪৪৫৫.২৪	৪৪৫৫.২৪	-	-	৪৪৫০.২৯	৪৪৫০.২৯	-	-
উপমোট (মূলধন ব্যয়)			৪৪৬৬.১৪	৪৪৬৬.১৪			৪৪৫৪.৭৬	৪৪৫৪.৭৬		
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন) =			৪৫১৭.১৪	৪৫১৭.১৪			৪৪৯১.২০	৪৪৯১.২০		
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			১০.০০	১০.০০			০.০০	০.০০		
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			১০.০০	১০.০০			০.০০	০.০০		
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]			৪৫৩৭.১৪	৪৫৩৭.১৪			৪৪৯১.২০	৪৪৯১.২০		

৪৪

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুর্ন হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কার			প্রযোজ্য নয়				
জীপ			ঐ				
মাইক্রোবাস			ঐ				
মিনিবাস			ঐ				
বাস			ঐ				
পিক-আপ			ঐ				
ট্রাক			ঐ				
মটর সাইকেল			ঐ				
বাইসাইকেল			ঐ				
স্পিডবোট			ঐ				
লঞ্চ			ঐ				
অন্যান্য			ঐ				

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক): প্রযোজ্য নয়।

পরামর্শকের ধরন	জন-মাস		প্রকৃত জন-মাস এর তথ্য	ডেলিভারেবলের সংখ্যা		মন্তব্য
	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) স্থানীয়	-	-	-	-	-	-
খ) বৈদেশিক	-	-	-	-	-	-

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন: প্রযোজ্য নয়।

অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	ক্রয়ের পরিমাণ (তারিখসহ)	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের তারিখ	বিধি অনুযায়ী বাতিল ঘোষণার তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
-	-	-	-	-	-	

২৩. পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

২৩.১ প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ১৮ টি; তার মধ্যে পণ্য ০৩ টি, কার্য ১৩ টি ও সেবা ২ টি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ১৭ টি; তার মধ্যে পণ্য ০২ টি, কার্য ১৩ টি ও সেবা ২ টি।

গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে):

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্যাকেজ নং-Netro/RFQ/G-03/2024-25 এর ১.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের মোটরযান (মটর সাইকেল, ১২৫ সি সি ১ টি নিবন্ধন সহ) ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি।

Signature

- ২৩.২ প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য (প্রতি ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ১৮টি প্যাকেজ): সংযুক্তি-ক, সংযুক্তি-খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।
সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বহরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২২-২৩	৪৭৭.৯৮	৪৭৭.৯৮		১০.১৬%	১৩.৪৫	১৩.৪৫		০.২৯%
২০২৩-২৪	২৩৩২.৩৯	২৩৩২.৩৯		৪৯.৬১%	২৬৬৩.২৫	২৬৬৩.২৫		৫৮.৬৯
২০২৪-২৫	১৮৯০.৭১	১৮৯০.৭১		৪০.২১%	১৮৬০.৪৪	১৮৬০.৪৪		৪১.০০%
সর্বমোট =	৪৭০১.০৭	৪৭০১.০৭			৪৫৩৭.১৪	৪৫৩৭.১৪		

২৫. সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত ছাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০২২-২৩	৪৮.৮৪	৪৮.৮৪		১.০৪%	৪৮.৮৪	১৩.৪৫	১৩.৪৫		০.২৯%	৩৫.৩৮
২০২৩-২৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০		৬৩.৮২%	২৬৯৭.৩৪	২৬৬৩.২৩	২৬৬৩.২৩		৫৬.৬৫%	৩৪.১১
২০২৪-২৫	১৮৫১.০০	১৮৫১.০০		৩৯.৩৭%	১৮৫০.১৫	১৮১৪.৫২	১৮১৪.৫২		৩৮.৬০%	৩৫.৬৩
সর্বমোট=	৪৮৯৯.৮৪	৪৮৯৯.৮৪			৪৫৯৬.৩৩	৪৪৯১.২০	৪৪৯১.২০			১০৫.১২

নোট: ১। ছাড়কৃত জিওবি অর্থের অব্যয়িত অংশের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে;

২। পরিকল্পনা বিভাগের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ফর্মুলা ব্যবহার করে বাস্তব অগ্রগতির হার নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	২.৭৩৫ কিলোমিটার	-

ঙ. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

ক্র: নং	আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
১	পাকা ঘর-বাড়ি	সংখ্যা	৫০	৫০
২	আধা পাকা ঘর-বাড়ি	সংখ্যা	৪৫০	৪৫০
৩	কৃষি জমি	একর	৩৫০	৩৫০
৪	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৪	৪
৫	হাইস্কুল	সংখ্যা	৬	৬
৬	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	সংখ্যা	৩	৩
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	২	২

8/11

ক্র: নং	আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
৮	বাজার	সংখ্যা	২	২
৯	মসজিদ	সংখ্যা	১০	১০
১০	মাদ্রাসা	সংখ্যা	৪	৪
১১	পারিবারিক কবরস্থান	সংখ্যা	২	২
১২	ঈদগাহ	সংখ্যা	৩	৩
১৩	পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	৩	৩
১৪	ব্যাংক	সংখ্যা	১	১

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক (২) ইনটারনাল রেন্ট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক : - (খ) অর্থনৈতিক : ১.৩৯ : ১.০০ (২) ইনটারনাল রেন্ট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক : - (খ) অর্থনৈতিক : ১৯.৫৬%	পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন: প্রযোজ্য নয়।

চ. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি				
জনাব সঞ্জয় কর্মকার সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০৫-১০-২০২৪ খ্রিঃ	প্যাকেজে (২, ৩ ও ৪নং) নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, মালামাল ও লোকবল সরবরাহসহ যাবতীয় মোবাইলাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।	০১। প্রকল্পের অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৬.৯৭% অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি আনুমানিক ৬২.৮৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৯৪%। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান এবং শুল্ক মৌসুমে নদীতে পানি স্বল্পতার কারণে গিছিয়ে পড়া প্যাকেজগুলোর সাইটে প্রয়োজনীয় মালামাল আনা সম্ভব হয়নি বিধায় নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে ৪ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান সব কাজ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ সম্পন্ন হবে না। স্টিয়ারিং কমিটি'র সভায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় "নেত্রকোণা জেলার সদর ও	০১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪০.১৪.০১১.২২-২৮৭; তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৪৮

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			বারহাট্টা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। ০২। বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত মাইলস্টোন অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়ে সময়ে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। ০৩। প্রকল্পের পূর্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্যাকেজে (২, ৩ ও ৪নং) নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, মালামাল ও লোকবল সরবরাহসহ যাবতীয় মোবাইলাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ০৪। কার্যের ১টি প্যাকেজ (Netro/W-05/2022-23) এর চুক্তিমূল্য সংশ্লিষ্ট প্যাকেজের ডিপিপি মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০৫। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।	০২। বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত মাইলস্টোন অর্জন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা আইএমইডিকে অবহিত করা হয়েছে। ০৩। প্রকল্পের পূর্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্নের নিমিত্তে প্যাকেজ নং ২, ৩ ও ৪ এ নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, মালামাল ও লোকবল সরবরাহসহ যাবতীয় মোবাইলাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৪। প্যাকেজ নং- Netro-W-05/2022-23 এ বর্ণিত কাজের অংশে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে মাঠ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তরে প্রয়োজনীয় হালনাগাদকৃত নকশা উপাত্ত (Design Data) প্রেরণ করা হলে, তদানুসারে নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তর থেকে নির্দেশনা মোতাবেক ব্যয় সাপ্তায় Working Design প্রণয়নপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নকশাগত পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত ব্যয় হতে কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ০৫। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করা হয়েছে।

SKA

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			০৬। প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্নসহ উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০৭। অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকল্পের সকল কাজের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ০৮। এ প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৫ নভেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।	০৬। প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্নসহ উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৭। অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকল্পের সকল কাজের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। ০৮। প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৫ নভেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে।
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
জনাব মোহাঃ দেলোয়ার হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৯-০৪-২০২৪ খ্রিঃ	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সমাপ্তকরণ।	ডিজাইন অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে সকল কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	ডিজাইন অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে।
গ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)				

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত: প্রযোজ্য নয়।

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
-	-	-	-	-

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	২০২২-২৩	০৪/১১/২০২৪	প্রকল্পের কাজে চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পূর্ত কাজের বিবিধ ঝুঁকির উপর বীমা না করা এবং প্রিমিয়ামের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৪৩,৬৬৭ (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত সাতষট্টি টাকা) জড়িত টাকার পরিমাণ: ২,৪৩,৬৬৭/-	ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।

SKH

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২।	২০২৩-২৪	১৭/০৮/২০২৫	স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগের গুনগত মান যাচাই ব্যতীত কার্যসম্পাদন পূর্বক বিল পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১,৩৬,৯৬০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত ষাট টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ১,৩৬,৯৬০/-	ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
৩।	২০২৩-২৪	১৭/০৮/২০২৫	সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগের উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে টাক্সফোর্স কর্তৃক গণনা প্রতিবেদন অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ দেখিয়ে অর্থ পরিশোধের বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৪৮,৮৬,০৯০ (আটচল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ৪৮,৮৬,০৯০/-	ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
			মোট আপত্তির সংখ্যা = ৩টি, আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ = ৫২৬৫৭৭১/-	

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. পটভূমি

প্রকল্পটি কংস নদীকে কেন্দ্র করে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে ভারতের পাহাড়ী ঢলের কারনে কংস নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করে থাকে। কংস ও মগড়া নদী সর্পিলাকৃতির হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাঘরুয়া এবং বারহাট্টা উপজেলার কর্ণপুর এলাকায় ব্যাপক ভাঞ্জন দেখা দেয়। উক্ত গ্রামগুলো কংস নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পরবর্তীতে পানি হ্রাসের সময় ব্যাপক পরিমাণে ভাঞ্জনের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার রায়পুরে ইউনিয়নের কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর ভাঞ্জনের ফলে প্রতিবছর মানুষের ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফকিরের বাজার থেকে ঠাকুরাকোনা মানুষের চলাচলের একমাত্র রাস্তা ভাঞ্জনের ফলে মানুষের চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নেত্রকোনা সদর উপজেলার কেগাতী ইউনিয়নে ৭০ নং সাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চল্লিশা ইউনিয়নে সেহড়া বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২ নং লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ কংস ও মগড়া নদীর তীরবর্তী হওয়ায় প্রতিবছর ভাঞ্জনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভাঞ্জনে বিশাল জনবসতি নদীগর্ভে বিলীনের হাত রক্ষার জন্য নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়।

নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ২.৮০০ কিঃমিঃ অন্তর্ভুক্ত ডিপিপটি গত ২৪-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ শাখার স্মারক নং- ২০.০৪.০০০০.৩৫৮.০১৪.০০৫.২০২২/০৮; তারিখঃ ০৭-০২-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ (GO) জারী করা হয়। নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় ডিজাইন রিভিউ করা হয় এবং কাজটির স্থায়ীত্বের জন্য ৩৫ মিটার অংশের ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নকশাগত পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয় হতে কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় ৬৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজ ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে মোট ২.৭৩৫ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে গত ১৫/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজের দৈর্ঘ্য হ্রাস এবং একটি প্যাকেজের ব্যয় বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি'র ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয় এবং সে মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

৩২.২. যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততা

প্রকল্পের নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ফসলি কৃষি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বীধ, হাট-বাজার ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নদী ভাংগন হতে রক্ষা পেয়েছে। বিশেষকরে কর্ণপুর-ফকিরের বাজার সংযোগ সড়ক নদীগর্ভে বিলীনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রয়েছে। এছাড়া নেত্রকোনা সদর উপজেলার কেগাতী ইউনিয়নে ৭০ নং সাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চল্লিশা

ইউনিয়নে সেহড়া বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২ নং লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নদীভাঙন প্রতিরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন রোধ হয়েছে, প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার ১.৫০০ কিলোমিটার এবং নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার ১.২৩৫ কিলোমিটার নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নদীতীর প্রতিরক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ায় নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলার প্রায় ১৮৪.৫০ কোটি টাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা পেয়েছে।

৩২.৩ উদ্দেশ্য

- ২.৭৩৫ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলার বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রামের ভাঙন প্রবণ এলাকা রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর নামক স্থানে জনসাধারণের ঘরবাড়ী, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দির, সরকারী-বেসরকারী অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ ও ফসলী জমি ইত্যাদি নদী ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করে আনুমানিক ১৮৪.৫০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকা নদী ভাঙনমুক্ত করা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করা।

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এবং তার কারণ সম্পর্কিত:

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে।

ক্রঃ নং	খাত	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী		প্রস্তাবিত ১ম সংশোধনিত অনুযায়ী		পরিবর্তন		প্রকল্প সংশোধনের কারণ
		পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	
১	নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	২.৮০০ কিঃমিঃ	৪৬০৬.৭৭	২.৭৩৫ কিঃমিঃ	৪৪৫৫.২৪	(-) ০.০৬৫ কিঃমিঃ	১৫১.৫৩	প্যাকেজ নং- Netro-W-05/2022-23 এ বর্ণিত কাজের অংশে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ভৌত কাজ শুরুর করার পূর্বে মূল ডিপিপিভুক্ত ডিজাইন হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় মাঠ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তরে প্রয়োজনীয় হালনাগাদকৃত নকশা উপাত্ত (Design Data) প্রেরণ করা হলে, তদানুসারে নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা দপ্তর থেকে নির্দেশনা মোতাবেক ব্যয় সাশ্রয়ী Working Design প্রণয়নপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাজটির ৩৫ মিটার অংশে নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটায় ডিজাইন রিভিউ করা হয় এবং কাজটির স্থায়ীত্বের জন্য ৩৫ মিটার অংশের ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নকশাগত পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয় হতে কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্যাকেজ নং- Netro-W-07/2022-23 এ বর্ণিত কাজের অংশে কংশ নদীর বামতীরে ৬৭ নং মসুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ৬৫.০০ মিটার কাজের Working Design প্রণয়নের লক্ষ্যে মোট ২৩০ মিটার প্রতিরক্ষা কাজের ওয়াকিং ডিজাইন প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তর হতে ডিজাইন ডাটা সংগ্রহ করে হালনাগাদ নকশা উপাত্ত প্রেরণ করা হলে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেল হতে ২৩০ মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের বিপরীতে ১৬৫ মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের অনুমোদিত ডিজাইন পাওয়া যায়। সে মোতাবেক ১৬৫ মিটার কাজের দরপত্র আহবান করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইত্যাদি স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পটি

ক্র: নং	খাত	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী		প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত অনুযায়ী		পরিবর্তন		প্রকল্প সংশোধনের কারণ
		পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	
								সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপিটি নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ৬৫ মিটার কাজের সংস্থান বাদ দিয়ে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপন করত এবং অন্যান্য অজ্ঞার প্রকৃত ব্যয়/বাস্তব অবস্থার নিরিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদিত হয়েছে।

৩৩. প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৩.১ ধারনা:

নেত্রকোনা জেলা একটি অতি প্রাচীন জেলা। হাওর, পাহাড় ও সমতল ভূমির সমন্বয়ে নেত্রকোনা জেলার প্রকৃতি গঠিত। নেত্রকোনা জেলা ভারতের সীমান্তবর্তী জেলা এবং মেঘালয়া রাজ্যের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত নেত্রকোনা জেলায় উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে মগড়া, কংশ ও সোমেশ্বরী নদী অন্যতম উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। কংশ ও সোমেশ্বরী নদী ভারতের মেঘালয়া রাজ্যের পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে নেত্রকোনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া এলাকায় মিলিত হয়েছে। জারিয়া এলাকায় কংশ ও সোমেশ্বরী নদীর মিলিত প্রবাহ কংশ নাম ধারণ করে পূর্বধলা, নেত্রকোনা সদর, বারহাটা, আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাগলাজুর এলাকায় ধনু নদীতে পতিত হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে ভারতের পাহাড়ী ঢলের কারনে কংশ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করে থাকে। কংশ ও মগড়া নদী সর্পিলাকৃতির হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাঘরুয়া এবং বারহাটা উপজেলার কর্ণপুর এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দেয়। উক্ত গ্রামগুলো কংশ নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পরবর্তীতে পানি হ্রাসের সময় ব্যাপক পরিমাণে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নেত্রকোনা জেলার বারহাটা উপজেলার রায়পুরে ইউনিয়নের কর্ণপুর নামক স্থানে কংশ নদীর ভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর মানুষের ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফকিরের বাজার থেকে ঠাকুরাকোনা মানুষের চলাচলের একমাত্র রাস্তা ভাঙ্গনের ফলে মানুষের চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। নেত্রকোনা সদর উপজেলার কেগাতী ইউনিয়নে ৭০ নং সাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চল্লিশা ইউনিয়নে সেহড়া বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২ নং লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ কংশ ও মগড়া নদীর তীরবর্তী হওয়ায় প্রতিবছর ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ নদীর তীরবর্তী হওয়ায় বিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীদের স্কুলের খেলার মাঠ প্রতিবছরই আংশিক করে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বাঘরুয়া ও কর্ণপুর নামক স্থানে নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনের ফলে রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, বাজার, কবরস্থান, মন্দিরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া নদীর তীর স্রোত এবং ঢেউয়ের কারণে উক্ত এলাকায় প্রচুর ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তা ও ঘাট ইত্যাদি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ভাঙনের আঘাত হতে ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তা, ঘাট ও যাত্রীছাউনী ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য প্রস্তাবিত নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিপিপিটি প্রণয়ন করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় জন প্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনসাধারণের জান-মাল, জীবন-জীবিকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সড়ক যোগাযোগ, মসজিদ, বাজার, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য অতি দ্রুত উল্লেখিত স্থান সমূহের নদী ভাঙ্গন সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জোর দাবী জানান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে নদী ভাঙ্গন সমস্যার কার্যকরী সমাধানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং IWM ও CEGIS কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয় যাহার স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২২-৫৮, তারিখঃ ১১-০৮-২০২২ খ্রিঃ। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। “নেত্রকোনা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প” শীর্ষক

প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৪-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ শাখার স্মারক নং-২০.০৪.০০০০.৩৫৮.০১৪.০০৫.২০২২/০৮; তারিখঃ ০৭-০২-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ (GO) জারী করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪০.০১৪.০১১.২২-২৪; তারিখঃ ১২-০২-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়। অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় ৪৭০১.০৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪০.১৪.০১১.২২-২৮৭; তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা। গত ১৫-০৬-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের জিও জারি করা হয়েছে এবং ১ম সংশোধিত ডিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৩৭.১৪ লক্ষ টাকা।

৩৩.২ নকশা

প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহের নকশা মাঠ দপ্তর কর্তৃক জরিপ করত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নকশা সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। ভৌত কাজের নকশা সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। অনুমোদিত ডিজাইনের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রাক্কলন সমূহ বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা বন্টন বিধিমালা অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করত দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়।

৩৩.৩ স্থান

প্রকল্পটি ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার রায়পুরে ইউনিয়নের কর্ণপুর এবং নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাঘরুয়া নামক স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৩.৪ বাস্তবায়নকাল

প্রকল্পটির প্রকৃত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।

৩৪. প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৪.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

প্রযোজ্য নয়।

৩৪.২ প্রকল্প সনাক্তকরণ

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলা এবং নেত্রকোনা সদর উপজেলার কংস নদীর ভাঙ্গন প্রশমনে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নে প্রকল্পটি সনাক্তকরণ করা হয়।

৩৪.৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে নদী ভাঙ্গন সমস্যার কার্যকরী সমাধানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং IWM ও CEGIS কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয় যাহার স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২২-৫৮, তারিখঃ ১১-০৮-২০২২ খ্রিঃ। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.৪ প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়ন

প্রযোজ্য নয়।

৩৪.৫ অর্থায়ন

প্রকল্পের বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অর্থছাড় ও অর্থ ব্যয়ের চিত্র নিচে দেওয়া হল।

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ	বাস্তব (%)	অর্থছাড়	মোট ব্যয়	বাস্তব (%)	অব্যয়িত
২০২২-২৩	৪৮.৮৪	১.০৪%	৪৮.৮৪	১৩.৪৫	০.২৯%	৩৫.৩৮
২০২৩-২৪	৩০০০.০০	৬৩.৮২%	২৬৯৭.৩৪	২৬৬৩.২৩	৫৬.৬৫%	৩৪.১১
২০২৪-২৫	১৮৫১.০০	৩৯.৩৭%	১৮৫০.১৫	১৮১৪.৫২	৩৮.৬০%	৩৫.৬৩
সর্বমোট=	৪৮৯৯.৮৪		৪৫৯৬.৩৩	৪৪৯১.২০		১০৫.১২

৩৪.৬ প্রকল্প অনুমোদন

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে নদী ভাঙ্গন সমস্যার কার্যকারী সমাধানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং IWM ও CEGIS কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ০৭-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিপিপির উপর যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করতঃ প্ল্যানিং কমিশনে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ২৪-০১-২০২৩ তারিখে ৪৭০১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৩৪.৭ অন্যান্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি না: ছিল।

৩৫.২ প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম: গ্রহণ করা হবে।

৩৫.৩ প্রকল্পের ওএন্ডএম কার্যক্রম

পরিচালন ব্যয় খাতের নিয়মিত কার্যক্রম হতে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা বজায় রাখা হবে।

৩৫.৫ প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

প্রত্যক্ষ প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় ২.৭৩৫ কিলোমিটার কাজ বাস্তবায়নের ফলে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ফসলি কৃষি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাঁধ, হাট-বাজার ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নদী ভাংগন হতে রক্ষা পেয়েছে; বিশেষকরে কর্ণপুর-ফকিরের বাজার সংযোগ সড়ক নদীগর্ভে বিলীনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এছাড়া নেত্রকোনা সদর উপজেলার কোগাতী ইউনিয়নে ৭০ নং সাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চল্লিশা ইউনিয়নে সেহড়া বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২ নং লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; নদীর গতি পথ পরিবর্তন রোধ হয়েছে; প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

পরোক্ষ প্রভাব: প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা পাওয়ায় সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। ভূ-পরিষ্ক ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রভাব: প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঞ্জন মুক্ত হবে ও আন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নদীর গ্রাস হতে রক্ষা পাবে। ফলে সৃষ্ট নদী ভাঞ্জন, বন্যা, জলাবদ্ধতা, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকাটি সুরক্ষিত হবে ও এলাকার পরিবেশ উত্তরোত্তর উন্নত হবে। ফলে বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

৩৫.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থা
প্রয়োজ্য নয়।

৩৫.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। ফলে ব্যবসা বানিজ্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এবং ব্যবসায় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। কৃষি পন্যের আমদানি-রপ্তানি এবং মৎস্য সম্পদের আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে এসব ক্ষেত্রে অধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের সময় সহায় সম্বলহীন নিঃশ্ব, হত দরিদ্র, দিনমজুর মানুষ সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। ফলে, প্রকল্প এলাকায় নানাভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫.৮ আশ্র-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমাণ সহায় সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নত হচ্ছে। নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নকালীন সময় নানাভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। সময়ে সময়ে সুবিধাভোগী মানুষকে প্রকল্পের সুবিধা সমূহের বিষয়ে জ্ঞাত করা হয়েছে। নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে কাজটি রক্ষা করার বিষয়ে প্রাথমিক করণীয় ও কার্যবলী সম্বলিত ধারণা এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা, প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরী হবে। ফলে, আশ্র-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

৩৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতা

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

৩৫.১০ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ

হ্যাঁ, উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল।

৩৫.১১ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় নদী ভাঞ্জন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মানুষের মনে আশ্বা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। এতে করে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধনাত্মক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ জন নতুন নতুন পরিকল্পনা করে ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করেছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

৩৫.১২ পরিবেশের উপর প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহে কোন প্রকারের বাধা সৃষ্টি করেনি। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তরোত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। এতে করে পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৩৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হয়েছে। কৃষি জমি নদী ভাঞ্জনের কবল থেকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে। ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা,

ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তরত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৩৫.১৪ দারিদ্র্য দূরিকরণ/হাসকরণে অবদান

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হয়েছে, কৃষি জমি নদী ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে। ফলে, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন/হাস করা সম্ভব হবে।

৩৫.১৫ জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধিগণ সকলে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন।

৩৫.১৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বৈততা মম্পর্কে মতামত:
প্রযোজ্য নয়।

৩৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:

৩৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২ প্রকল্প পরিচালক

একটি প্রকল্পে একাধিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতি হাস করে, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পে দুই জন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিলেন।

৩৬.৩ ভূমি অধিগ্রহণ

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৪ ক্রয় কার্যক্রম

নকশা প্রাপ্তি এবং সময়ে সময়ে নকশা পরিবর্তনের জন্য কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

৩৬.৫ পরামর্শ সেবা

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৬ ঠিকাদার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক দুস্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণে ঠিকাদারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে পারে নাই।

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Netro- W-01/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮০২৭৭২)	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	টেকবে ইন্টারন্যাশনাল- অসীম সিং (জেডি)। ঠিকানা: ক্যাসেল কনটোসা (১ম তলা), বাড়ি নং-০৫, রোড নং-২/ডি, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা- ১২১২।	৮৫৮.৮২	৮৫৭.২৭	০৫/০৮/২০২৪	২১/০৯/২০২৪	

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ডিভিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Netro- W-02/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮০২৭৭১)	নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার অন্তর্গত কণপুর্ নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৩০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেড। ঠিকানা: ইউনুস বিজনেস সেন্টার, ইকুইটি জি.এফ. ফরচুন মল (৭ম তলা), ০১ নং বাইজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম শহর।	৮৫৯.৯৬	৮৫৯.২৫	০৫/০৮/২০২৪	২৯/০৫/২০২৫	
প্যাকেজ নং-Netro- W-03/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮০২৭৬৭)	নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার অন্তর্গত কণপুর্ নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ডাঃয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লি. ঠিকানা: ৪০ সেহরা চামড়া গুদাম, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ-২২০০, বাংলাদেশ।	৮৪২.৬০	৮৪১.০৫	৩০/০৮/২০২৪	২২/০৬/২০২৫	
প্যাকেজ নং-Netro- W-04/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮০২৭৬৮)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বাঘবুয়া নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.২০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৭০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ডাঃয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লি. ঠিকানা: ৪০ সেহরা চামড়া গুদাম, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ-২২০০, বাংলাদেশ।	৯০৪.৫৪	৯০৩.৪৭	০৫/০৮/২০২৪	২২/০৬/২০২৫	
প্যাকেজ নং-Netro- W-05/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮৪৫১৬৪)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত পাঁচপাই নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৬.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৭.২০০ = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মেসার্স শহীদ ব্রাদার্স। ঠিকানাঃ হাসান কোর্ট (৫ম তলা), ২৩/১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	৮৩০.১২	৮৩০.১২	২৪/০৭/২০২৪	২২/০৬/২০২৫	
প্যাকেজ নং-Netro- W-06/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮৩৭৪৫৮)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বড়গাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মগড়া নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ৪৩.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৪৩.৯৫০ = ৫০.০০ মিটার, শেহরা বিশমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মগড়া নদীর ডানতীর বরাবর কিঃমিঃ ৪৯.৭৫০ হতে কিঃমিঃ ৪৯.৮১০ = ৬০.০০ মিটার এবং লাইট সরকারী	মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেড। ঠিকানা: ইউনুস বিজনেস সেন্টার, ইকুইটি জি.এফ. ফরচুন মল (৭ম তলা), ০১ নং বাইজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম শহর।	৮৮.৩০	৮৮.২০	১৮/০৩/২০২৪	২৫/০১/২০২৪	

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মগড়া নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ৫৫.৭৬০ হতে কিঃমিঃ ৫৫.৮২০ = ৬০.০০ মিটার, মোট = ১৭০.০০ মগড়া নদীর ডানতীর/বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।						
প্যাকেজ নং-Netro- W-07/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং- ৮৩৭৫০০)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ০.৭২৩ হতে কিঃমিঃ ০.৮২৩ = ১০০.০০ মিটার সাতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং কংশ নদীর বামতীরে গালুহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিঃমিঃ ২২.২০০ হতে কিঃমিঃ ২২.২৬৫ = ৬৫.০০ মিটার (মোট ১৬৫.০০ মিটার) নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	সৈকত এন্টারপ্রাইজ ঠিকানাঃ ১০/২১ খান বাহাদুর সামসুজ্জোহা রোড, কোটপাড়া, কুষ্টিয়া।	৭১.২৮	৭১.০৮	২০/০৩/২০২৪	৩০/১২/২০২৩	

নোট: ভৌত কাজের স্থিরচিত্র সংযুক্ত।

- ৩৬.৭ লোকবল
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.৮ আইন শৃংখলা
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১০ প্রকল্পে অর্থায়ন
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১১ বরাদ্দ ও অর্থছাড়

(লক্ষ টাকায়)					
অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়	অর্থব্যয়	অব্যয়িত	জিও/দপ্তরের স্মারক নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০২২-২০২৩	৪৮.৮৪	৪৮.৮৪	১৩.৪৫	৩৫.৩৮	-
২০২৩-২০২৪	৩০০০.০০	২৬৯৭.৩৪	২৬৬৩.২৩	৩৪.১১	-
২০২৪-২০২৫	১৮৫১.০০	১৮৫০.১৫	১৮১৪.৫২	৩৫.৬৩	-
প্রকল্প সর্বমোট =	৪৮৯৯.৮৪	৪৫৯৬.৩৩	৪৪৯১.২০	১০৫.১২	-

৩৬.১২ নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন

নিচের ছকে প্রতিটি ভৌত প্যাকেজের ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুমোদনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক্র: নং	কাজের নাম ও প্যাকেজ নং	নকশা অনুমোদনের স্মারক ও তারিখ	নকশা অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রাক্কলন অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলন অনুমোদনকারী
১	নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-01/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং-৮০২৭৭২)	DWG No: PW/KANGSHA RIVER/NETRAKO NA/2620 DATE: 15/09/2022.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা।	৮৭৫.৯৪	০৮-০৩-২০২৩	প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় আঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।
২	নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৩০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-02/2022-23, (টেন্ডার আইডি নং-৮০২৭৭১)	DWG No: PW/KANGSHA RIVER/NETAKON A/2620 DATE: 15/09/2022.	ঐ	৮৭৬.৫৬	০৮-০৩-২০২৩	ঐ
৩	নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-03/2022-23, (আইডি-৮০২৭৬৭)	DWG No: PW/KANGSHA RIVER/NETRAKO NA/2620 DATE: 15/09/2022.	ঐ	৮৭৩.৬২	০৮-০৩-২০২৩	ঐ
৪	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বাঘরুয়া নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.২০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৭০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-04/2022-23, (আইডি-৮০২৭৬৮)	DWG No: PW/KANGSHA RIVER/NETRAKO NA/2620 DATE: 15/09/2022.	ঐ	৯২৫.৩৬	০৮-০৩-২০২৩	ঐ
৫	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত পাঁচপাই নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৬.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৭.২০০ = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-05/2022-23, (আইডি-৮৪৫১৬৪)	DWG No: PW/KANGSHA R/PACHPAI/SADA R/NETRAKONA/2714 DATE: 07/05/2023.	ঐ	৮৬২.৪৮	০১-০৬-২০২৩	মহাপরিচালক বাপাউবো, ঢাকা।
৬	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বরগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মগড়া নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৪৩.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৪৩.৯৫০ = ৫০.০০ মিটার, শেহরা বিশমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মগড়া নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪৯.৭৫০ হতে কিঃমিঃ ৪৯.৮১০ = ৬০.০০ মিটার এবং লাইট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিঃমিঃ মগড়া নদীর বামতীরে ৫৫.৭৬০ হতে কিঃমিঃ ৫৫.৮২০ = ৬০.০০ মিটার, মোট = ১৭০.০০ মগড়া নদীর ডানতীর/বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-06/2022-23, (আইডি-৮৩৭৪৫৮)	DWG No: PW/MOGRA R/Sehora/Netra/2716 DATE: 09/05/2023.	ঐ	৯৮.১১	২১-০৫-২০২৩	নির্বাহী প্রকৌশলী নেত্রকোণা পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নেত্রকোণা।
৭	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ০.৭২৩ হতে কিঃমিঃ ০.৮২৩ = ১০০.০০ মিটার সাতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কংস নদীর বামতীরে গালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিঃমিঃ ২২.২০০ হতে কিঃমিঃ ২২.২৬৫ = ৬৫.০০ মিটার (মোট ১৬৫.০০ মিটার) নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Netro-W-07/2022-23, (আইডি-৮৩৭৫০০)	DWG No: PW/MOGRA R/GALUHA/Netra/2718 DATE: 09/05/2023.	ঐ	৭৯.২০	২১-০৫-২০২৩	ঐ

৩৬.১৩ প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পূর্ণভরণ প্রযোজ্য নয়।

- ৩৬.১৪ মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১৫ তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণ
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১৭ যানবাহন
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১৮ প্রশিক্ষণ
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.১৯ অনুমোদন
প্রযোজ্য নয়।
- ৩৬.২০ অন্যান্য।

৩৭. প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশ: প্রকল্পটি সঠিক সময়ে এবং কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রকল্প এলাকা নদীভাঙ্গান মুক্ত রয়েছে। নদী তীরবর্তী মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পটির সুফল বজায় রাখতে হলে প্রতি বছর প্রয়োজন অনুসারে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

25.02.26

তারিখ:

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
নেত্রকোণা পানি উন্নয়ন বিভাগ
খাপাউবো, নেত্রকোণা।

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ: নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা এবং নেত্রকোণা সদর উপজেলায় কংশ, মগড়া ও সোমেশ্বরী নদীর ডান ও বামতীরের ভাঙ্গান হতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা, জনগনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার নদী তীরবর্তী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সার্থক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৮.০৪.২০২৫

তারিখ:

সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মোঃ অনায়েত উল্লাহ)
পরিচালক নং-৬৭০৭০৫০০১
মহাপরিচালক
খাপাউবো, ঢাকা।

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আব্রাহানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তির তারিখ	
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	(১)	(২)	(৩)										চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
Netro /RFQ /G- 01/20 23-24	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (২টি ডেস্কটপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি)			পরিকল্পনা: ২.০০ প্রকৃত: ২.০০ বাতায়:			২০-০১-২০২৩ ১২-০২-২০২৪	-	১৮-০২- ২০২৪	১৮-০২- ২০২৪	১৮-০২- ২০২৪	১.৯৯ ১৯-০২-২০২৪	১.৯৯	২৫-০২-২৪	২৫-০২-২৪
Netro /RFQ /G- 02/20 23-24	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (১টি ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি)			পরিকল্পনা: ১.৫০ প্রকৃত: ১.৫০ বাতায়:			২০-০১-২০২৪ ২০-০১-২০২৪	-	১৮-০২- ২০২৪	১৮-০২- ২০২৪	১৮-০২- ২০২৪	১.৮৯ ১৯-০২-২০২৪	১.৮৯	২৫-০২-২৪	২৫-০২-২৪
Netro /RFQ /G- 03/20 24-25	মোটরবাস (মটর সাইকেল, ১২৫ সি সি ১ টি নিবন্ধন সহ)।			পরিকল্পনা: ১.৮০ প্রকৃত: - বাতায়:											

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

* পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যতায় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন

Skt

কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কার্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	(১)	(২)										চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)			(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং- Netro-W- 01/2022- 23, (আইডি- ৮০২৭৭২)	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : প্রকৃত: ৮৭৫.৯৪ ব্যয়: -	৮৯৭.৭৪	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০-০১-২৩ ১৪-০৩-২৩ ৫৩ দিন	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্রী এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১২-০৪-২০২৩	০১-০৬-২৩	০১-০৬-২০২৩	৮৫৮.৪২ ও ১৪-০৬-২০২৩	৮৫৭.২৭	০৫/০৮/২৪	২১/০৯/২৪
প্যাকেজ নং- Netro-W- 02/2022- 23, (আইডি- ৮০২৭৭১)	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৩০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : প্রকৃত: ৮৭৬.৫৬ ব্যয়: -	৮৯৩.০৮	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০-০১-২৩ ১৪-০৩-২৩ ৫৩ দিন	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্রী এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১২-০৪-২০২৩	২৯-০৫-২৩	০১-০৫-২০২৩	৮৫৯.৯৬ ও ১৪-০৬-২০২৩	৮৫৯.২৫	০৫/০৮/২৪	২৯/০৫/২৫
প্যাকেজ নং- Netro-W- 03/2022- 23, (আইডি- ৮০২৭৬৭)	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার অন্তর্গত কর্ণপুর নামক স্থানে কংস নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৮০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : প্রকৃত: ৮৭৩.৬২ ব্যয়: -	৮৯৪.৭৩	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০-০১-২৩ ১৪-০৩-২৩ ৫৩ দিন	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্রী এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১২-০৪-২০২৩	২৯-০৫-২৩	০১-০৫-২০২৩	৮৪২.৬০ ও ১৪-০৬-২০২৩	৮৪১.০৫	৩০/০৮/২৪	২২/০৬/২৫
প্যাকেজ নং- Netro-W- 04/2022-23, (আইডি- ৮০২৭৬৮)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বাঘুয়া নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.২০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৭০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : প্রকৃত: ৯২৫.৩৬ ব্যয়: -	৯৪৫.১৬	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০-০১-২৩ ১৪-০৩-২৩ ৫৩ দিন	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্রী এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১২-০৪-২০২৩	২৯-০৫-২৩	০১-০৫-২০২৩	৯০৪.৫৪ ও ১৪-০৬-২০২৩	৯০৩.৪৭	০৫/০৮/২৪	২২/০৬/২৫

Sht

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		(লক্ষ টাকায়)												
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	চুক্তি অনুযায়ী	সমাপ্তি তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	
প্যাকেজ নং- Netro-W- 05/2022- 23, (আইডি- ৮৪৫১৬৪)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত পাঁচপাই নামক স্থানে কংস নদীর ডানতীরে কিংমিঃ ৬.৮০০ হতে কিংমিঃ ৭.২০০ = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : ৭০১.২০	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০-০১-২৩	দৈনিক সমকাল, বাংলার নেত্র এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস	১০-০৭-২০২৩	১২-০৮-২৩	১৬-০৮-২০২৩	৮৩০.১২ ও ২৪-০৮-২৩	৮৩০.১২	২৪/০৭/২৪	২২/০৬/২৫	
		প্রকৃত: ৮৬২.৪৮												
		ব্যয়: -												
		১১৪.০৩												
প্যাকেজ নং- Netro-W- 06/2022- 23, (আইডি- ৮৩৭৪৫৮)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত বাঘদুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংমিঃ ৪৩.৯০০ হতে কিংমিঃ ৪৩.৯৫০ = ৫০.০০ মিটার, শেহরা বিশমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংমিঃ ৪৯.৭৫০ হতে কিংমিঃ ৪৯.৮১০ = ৬০.০০ মিটার এবং লাইট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংমিঃ ৫৫.৭৬০ হতে কিংমিঃ ৫৫.৮২০ = ৬০.০০ মিটার, মোট = ১৭০.০০ মগড়া নদীর ডানতীর/বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা : ১১৪.০৩	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	২০-০১-২৩	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্র এবং ঢাকা ট্রিবিউন	০৮-০৬-২৩	২৩-০৭-২৩	২৩-০৭-২৩	৮৮.৩০ ও ২৭-০৭-২৩	৮৮.৩০	২৪/০৭/২৪	২৪/০৬/২৪	
		প্রকৃত: ৯৮.১১												
		ব্যয়: -												
		১৬০.৮২												
প্যাকেজ নং- Netro-W- 07/2022- 23, (আইডি- ৮৩৭৫০০)	নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ডানতীরে কিংমিঃ ০.৭২৩ হতে কিংমিঃ ০.৮২৩ = ১০০.০০ মিটার সাতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কংস নদীর বামতীরে গলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংমিঃ ২২.২০০ হতে কিংমিঃ ২২.২৬৫ = ৬৫.০০ মিটার মোট	পরিকল্পনা : ১৬০.৮২	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	২০-০১-২৩	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্র এবং ঢাকা ট্রিবিউন	০৮-০৬-২৩	২৩-০৭-২৩	২৩-০৭-২৩	৭১.২৮ ও ৩১-০৭-২৩	৭১.০৮	২৪/০৬/০৮ ২০/১২/২৪	৩০/১২/২৪	
		প্রকৃত: ৭৯.২০												
		ব্যয়: -												
		৭৯.২০												

8/11

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		(লক্ষ টাকায়)										
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ চুক্তি অনুযায়ী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
	১৬৫.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।											
Netro/W- 08/2022-23	অফিস ভবন মেরামত	পরিকল্পনা : ১০.০০ প্রকৃত: ৯.৯৫ ব্যয়: ১১.০০	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২	দৈনিক সমকাল, দৈনিক জননেত্রী এবং ঢাকা ট্রিবিউন	০৬-০৬- ২০২৩	১২-০৬- ২০২৩	১২-০৬- ২০২৩	৮.৯৫ ও ১৯-০৬- ২০২৩	৮.৮৭	২৮-০৬- ২০২৩
Netro/W- 09/2023-24	বনায়ন	পরিকল্পনা : ১২.০০ প্রকৃত: ৫.৬০ ব্যয়: ১২.০০	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২	দৈনিক সান দৈনিক জননেত্রী	৩০-০৫-২০২৪	০৮-০৬- ২০২৪	০৮-০৬- ২০২৪	৫.৫৯ ০৬-০৬- ২০২৪	০.৯৯	৩০-০৬- ২০২৫
Netro/RFQ -01/2023- 24	অফিস ভবন মেরামত	পরিকল্পনা : ১.০০ প্রকৃত: ১.০০ ব্যয়: ১.৫০	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২		২১-০৫-২০২৪	২৬-০৫- ২০২৪	২৬-০৫- ২০২৪	২৬-০৫- ২০২৪	০.৯৯	২৭-০৩- ২০২৪
BWDB Netro/Sada r & Barhatta/R FQ 04/Car/202 3-24	মোটরযান যানবাহন সংরক্ষণ (বিদ্যমান মেরামত ও)	পরিকল্পনা : ১.৫০ প্রকৃত: ১.৫০ ব্যয়: ১.৫০	আরওকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২		২৮-০৩-২০২৪	২৮-০৩- ২০২৪	২৮-০৩- ২০২৪	২৮-০৩- ২০২৪	০.৭৪	৩১-০৩- ২০২৪
BWDB Netro/Sada r & Barhatta/R FQ 01/Car/202 3-24	মোটরযান যানবাহন সংরক্ষণ (বিদ্যমান মেরামত ও)	পরিকল্পনা : ১.০০ প্রকৃত: ১.০০ ব্যয়: ১.০০	আরওকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২		২২-১১-২০২৩	২২-০৩- ২০২৩	২৩-০৩- ২০২৩	২৩-১১- ২০২৩	০.৭২	২৮-১১- ২০২৩

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		(লক্ষ টাকায়)													
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিস্থল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ		
													চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	
Netro/W- 10/2024-25	মোটরযান যানবাহন সংরক্ষণ) (বিদ্যমান মেরামত ও	পরিকল্পনা	২.৫০	আরএফকিউ	নির্বাহী	৩০-১১-	-	০২-০৬-২০২৫	০২-০৬- ২০২৫	১৫-০৫- ২০২৫	১৫-০৫- ২০২৫	০.৯৯	২২-০৬- ২০২৫	২২-০৬- ২০২৫	
		:	২০২২		প্রকৌশলী	২০২২									
		প্রকৃত:	২.৫০		নির্বাহী	২৫-০৫- ২০২৫									২০২৫
		ব্যতায়:			প্রকৌশলী	৭৬৩ দিন									

*পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যয় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন।

84

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
			(১)	(২)										চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
Netro/S- 01/2023- 24	সার্ভে	সার্ভে	পরিকল্পনা:	২.০০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২	-	২১-০৩-২৪	২৪-০৩-২৪	২৪-০৩- ২৪	১.৯৭ ২৭-০৩- ২০২৪	১.৯৭	৩০-০৬- ২০২৪	৩০- ০৬- ২০২৪
				২.০০											
Netro/S- 02/2024- 25	সার্ভে	সার্ভে	পরিকল্পনা:	৩.০০	আরএফকিউ	ভূবায়ক প্রকৌশলী	৩০-১১- ২০২২	-	১৭-১২-২৪	১৭-১২-২৪	১৭-১২- ২৪	০.৯৯ ১৭-১২- ২০২৪	০.৯৯	২০-১২- ২০২৪	১০- ০৮- ২০২৫
				৩.০০											

*পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যতায় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন

SK

Regional Accounting Center, BWDB, Mymensingh
Statement of Fund & Expenditure of ADP
Financial Year 2022-2023
Dated on June-26, 2023

Dated on June-26, 2023								
Sl No.	Project Name & Code and Office Name	Economic Code		Fund	Expenditure	Unspent		Remarks
		New	Name			GOB	GOB	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
04	Barhatta Proj Netrakona O&M Division Project Code-224370700	3111332 3211125 3241101 3243101 3243102 3255102 3255104 3255105 3257104 3258101 3258107 4111321	Honorarium Advertising & Publication TA Petrol & Lubricant Gas & Fuel Printing & Binding Stamp & seal Other Stationery Survey M.V Office Building Sub_Total Revenue Bank Protective Work Sub_Total Capital	100,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 24,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 1,684,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 4,884,000.00	76,800.00 48,960.00 80,000.00 79,968.00 49,500.00 23,330.00 99,515.00 887,127.00 1,345,200.00 485.00 112,873.00 338,800.00 3,200,000.00 3,200,000.00 1,345,200.00	23,200.00 1,040.00 50,000.00 32.00 500.00 50,000.00 670.00 100,000.00 485.00 112,873.00 338,800.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,538,800.00	Unspent amount Tk 35,38,800.00 transferred to PAC by BEFTN banking system, Our M.No.-1483 dt- 26.6.23	
	Project Total Barhatta			4,884,000.00	1,345,200.00	3,538,800.00		

MD. Faruk Chowdhury
AO, RAC, BWDB
Mymensingh
26/6/23

তাত্ত্বিক হিসাব কেন্দ্র, বাগডোবা, গায়মনসিংহ

প্রকল্পের কোড নম্বর: ১২৪৩৭০৭০০

ক্রমিক ক্রম	১	২	৩	৪	৫	৬ (৪+৫)	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০	২০১	২০২
-------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

महाराष्ट्री नडिवाकक (अहिनि)
12.00.05
A. M. M. M.

मशकानी नसिषाजक (अहिनि)

आधुनिक शिक्षा केन्द्र

বাসাউডোবা, মঙ্গলমসিঃ২২

30.06.24

বিভারিত বিতরণ এবং ব্যয়ের প্রতিবেদন

২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৪৭ - পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অনুমোদিত	
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার

১৪৭০১

সচিবালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২৪৩৭০৭০০

নেত্রকোনা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ডাচন হতে রক্ষা (০১/০১/২০২৩-৩০/০৬/২০২৪)

২২৪৩৭০৭০০০০০০০০

নেত্রকোনা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ডাচন হতে রক্ষা

৩১১১ নগদ মজুরি ও বেতন

৩১১১৩৩২ সম্মানী ভাতা

৪,০০,০০০ ০ ৪,০০,০০০ ৩,৩০,০০০ ৭০,০০০

উপমোট- নগদ মজুরি ও বেতন :

৪,০০,০০০ ০ ৪,০০,০০০ ৩,৩০,০০০ ৭০,০০০

৩২৪৩ পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট

৩২৪৩১০১ পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট

৮৮,০০০ ০ ৮৮,০০০ ৮৪,২৬৮ ২,৭৩২

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানি

১,১২,০০০ ০ ১,১২,০০০ ১,০৮,৮০৫ ৩,১৯৫

উপমোট- পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট :

২,০০,০০০ ০ ২,০০,০০০ ১,৯৩,০৭৩ ৬,৯২৭

৩২৪৪ ভ্রমণ ও বদলি

৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয়

১,৫০,০০০ ০ ১,৫০,০০০ ১,৪৯,৮৪০ ৬০

উপমোট- ভ্রমণ ও বদলি :

১,৫০,০০০ ০ ১,৫০,০০০ ১,৪৯,৮৪০ ৬০

৩২৫৫ মুদ্রণ ও মনিহারি

৩২৫৫১০৪ স্ট্যাম্প ও সিল

১৫,০০০ ০ ১৫,০০০ ১৪,৯৭০ ৩০

উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারি :

১৫,০০০ ০ ১৫,০০০ ১৪,৯৭০ ৩০

৩২৫৭ পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়

৩২৫৭১০৪ জরিপ

১,০০,০০০ ০ ১,০০,০০০ ৯৯,০৮৫ ১১৫

উপমোট- পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয় :

১,০০,০০০ ০ ১,০০,০০০ ৯৯,০৮৫ ১১৫

৩২৫৮ মেরামত ও সংরক্ষণ

৩২৫৮১০১ মোটরযান

১,৫০,০০০ ০ ১,৫০,০০০ ১,৪৮,৬০০ ১,৪০০

উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণ :

১,৫০,০০০ ০ ১,৫০,০০০ ১,৪৮,৬০০ ১,৪০০

৪১১১ ভবন ও স্থাপনাসমূহ

৪১১১৩২১ বাধ

১৮৩৫,০০,০০০ ০ ১৮৩৫,০০,০০০ ১৮০৪,১৫,৯৪৩ ৩০,৮৪,০৫৭

উপমোট- ভবন ও স্থাপনাসমূহ :

১৮৩৫,০০,০০০ ০ ১৮৩৫,০০,০০০ ১৮০৪,১৫,৯৪৩ ৩০,৮৪,০৫৭

৪১১৩ অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ

৪১১৩১০২ বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ

৫,০০,০০০ ০ ৫,০০,০০০ ৯৮,৯৪০ ৪,০১,০৬০

উৎপাদকালী আবর্তক পণ্য

উপমোট- অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ :

৫,০০,০০০ ০ ৫,০০,০০০ ৯৮,৯৪০ ৪,০১,০৬০

মোট :

১৮৫০,১৫,০০০ ০ ১৮৫০,১৫,০০০ ১৮১৪,৫১,৫৩১ ৩৫,৬৩,৪৬৯

মোট- নেত্রকোনা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া

১৮৫০,১৫,০০০ ০ ১৮৫০,১৫,০০০ ১৮১৪,৫১,৫৩১ ৩৫,৬৩,৪৬৯

ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ডাচন হতে রক্ষা

(০১/০১/২০২৩-৩০/০৬/২০২৪) অনুমোদিত :

মোট- সচিবালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় :

১৮৫০,১৫,০০০ ০ ১৮৫০,১৫,০০০ ১৮১৪,৫১,৫৩১ ৩৫,৬৩,৪৬৯

মোট- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় :

১৮৫০,১৫,০০০ ০ ১৮৫০,১৫,০০০ ১৮১৪,৫১,৫৩১ ৩৫,৬৩,৪৬৯

