



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রসেসিং শাখা

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থ -বছরের ৪র্থ এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

| | |
|------------|--|
| সভাপতি | মোঃ মাহফুজুর রহমান মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | ৩০-১২-২০১৯ খ্রিঃ |
| সভার সময় | সকাল ০৯:০০ ঘটিকা |
| স্থান | বাপাউবো সম্মেলন কক্ষ, ওয়াপদা ভবন (৪র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক -তে দ্রষ্টব্য |

উপস্থাপনাঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে বাপাউবোর্ডের পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), প্রসেসিং সেকশন আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ এডিপি পর্যালোচনা সভায় বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

| ক্রমিক নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর | সময়সীমা |
|--------------|---|-----------|------------------------------------|----------|
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ১। | কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা- তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৬টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জোন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ | | | |
| | ক) “টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজভুক্ত ৪টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন আগামী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পটি অবশ্যই জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্ত করতে হবে। | | | |
| | খ) “জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠন করে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | | | |
| | গ) “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (ফেজ-২)” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বোর্ডে দাখিল করতে হবে। | | | |

| | |
|----|---|
| ২। | <p>পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা- তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৪টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জোন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) “ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২০ নাগাদ অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>গ) “লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপিভুক্ত নতুন যে প্যাকেজে ঠিকাদার এখনো কাজ আরম্ভ না করায় চুক্তি বাতিলের জন্য ২৮ দিনের চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, সে প্যাকেজে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঠিকাদার সন্তোষজনক অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চুক্তি বাতিল করে অতিদ্রুত ঐ প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করতে হবে।</p> <p>ঘ) “নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপিভুক্ত ডেজিং কাজের প্রয়োজন না হলে ডিপিপি হতে তা বাদ দেয়ার জন্য বোর্ডে কারিগরি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করতে হবে।</p> <p>ঙ) “মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২০ এর মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্পের চরভৈরবী অংশে প্রতিরক্ষা কাজের ২টি প্যাকেজ বাস্তবায়নকারী ২ জন ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক অসন্তোষজনক বাস্তবায়ন অগ্রগতির কারণে চুক্তির শর্ত মোতাবেক পত্র প্রদান করবেন। তারপরেও কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চুক্তি বাতিল করে ঠিকাদারকে বাপাউবো’র দরপত্রে অংশগ্রহণ হতে চিরতরে নিষিদ্ধের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে।</p> |
| ৩। | <p>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম-তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৫টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জোন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান “মশিউর রহমান” কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্যাকেজে আগামী ১০ (দশ) দিনে পুরোদমে কাজ আরম্ভ না করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চুক্তি বাতিল করে নতুন দরপত্র আহ্বান করতে হবে।</p> <p>খ) “কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গঠিত এসেসমেন্ট কমিটি আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন এবং তার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আরডিপিপি প্রণয়ন করে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।</p> <p>গ) “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ডেজিং (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের নদী তীর সংরক্ষণ কাজের দরপত্র দ্রুততম সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন করে জানুয়ারী, ২০২০ মাসের মধ্যে NOA ইস্যু করতে হবে এবং জুন, ২০২০ নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।</p> |
| ৪। | <p>উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর- তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ১টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জোন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি অবশ্যই জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্ত করতে হবে।</p> |

| | |
|----|--|
| ৫। | <p>দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল- তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৫টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জেন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর উপর ক্রসড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনকে বিধি মোতাবেক অবহিতকরণের পত্র ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে দাখিল করতে হবে।</p> <p>খ) “পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>গ) “নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>ঘ) “ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নদী ড্রেজিং কাজের ২টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন এপ্রিল, ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এবং জুন, ২০২০ নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>ঙ) “মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২০ নাগাদ অবশ্যই সমাপ্ত করত হবে।</p> |
| ৬। | <p>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা-তে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৪টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। এই জেন নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২০ নাগাদ অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। সে লক্ষ্যে ঠিকাদারকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক পত্র প্রদান করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিতকরণের জন্য অব্যাহত চাপে রাখতে হবে।</p> |
| ৭। | <p>২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ৬টি বিশেষ প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়েছে। আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) “সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (ফেজ-২)” শীর্ষক প্রকল্পের জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।</p> |

৮। অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

সভায় পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন অবহিত করেন যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ৫৯৫২.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুকূলে- ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ২২৩০.৬৮ কোটি (বরাদ্দের ৩৭.৪৮%) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ১৫০৮.৩৮ কোটি (বরাদ্দের ২৫.৩৪%) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯। সার্বিক অগ্রগতিঃ

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ২৪.০৬% এবং ২৫.৩৪%। বিগত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ছিল যথাক্রমে ২৫.৪৬% ও ১৭.০৪%।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মাহফুজুর রহমান
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.১৫.০০১.১৯.৪১

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪২৬

০১ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অর্থ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) চীফ মনিটরিং, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান পরিকল্পনা, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, পওর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
- ১৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, রংপুর
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
- ১৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
- ১৮) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা
- ১৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
- ২০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট
- ২১) প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ ডেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ
- ২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ডেজার, বাপাউবো, খুলনা
- ২৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রিভার ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্যাম এন্ড ব্যারেজ, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পিএমইউ-ক্লাস্টার, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৮) প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৯) প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা

- ৩২) প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৩) প্রকল্প পরিচালক, মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প (IMIP-MIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৪) প্রকল্প পরিচালক, Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৫) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ডেজিং এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৬) প্রকল্প সমন্বয়ক পরিচালক, চর উন্নয়ন ও বসতি প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৭) প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৮) প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৯) পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪০) পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪১) পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪২) পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৩) পরিচালক, শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৪) পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৫) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৬) পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৭) পরিচালক, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৮) পরিচালক, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৯) পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫০) পরিচালক, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫১) পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫২) পরিচালক, কল্যাণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৩) পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৪) পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৫) পরিচালক, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৬) পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৭) পরিচালক, পণ্ডর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ৫৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৫৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬০) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬১) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬২) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



মোঃ নুরুল আমিন
পরিচালক