



জরুরি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং এর দপ্তর
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪২৭

০৭ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো'র ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় কোয়ার্টার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এর স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০২.২০.৬৭ তারিখঃ ২৯/১২/২০২০ ইং।
মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় কোয়ার্টার মূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

এ পত্র প্রেরণে মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আপনার অনুগত

৭-১-২০ ২১

মোঃ মনিরুল ইসলাম

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

ফোন: ০২-২২২২৩০১০০

ইমেইল:

ce.monitoring@bwdb.gov.bd

সিনিয়র সচিব

সিনিয়র সচিবের দপ্তর

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২/১

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪২৭
০৭ জানুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



৭-১-২০২১

মোঃ মনিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১	২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত) (Achievement)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৮
[১] নদী নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বীধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৭৭	১৬.৭৯	
		[১.১.২] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬৮	৩২.৯৬	
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	৮৭	২৬.৩১৪	
		[১.২.২] ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	কিঃমিঃ	২	-	ব্লক নির্মাণ সমাপ্ত। ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।
	[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[১.৩.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	২১৯	৫২.৭৪৯	
		[১.৩.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১৬২	৫১.৭৯	
[১.৪] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন	[১.৪.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩৬৭	৮৯.৫১		
	[১.৪.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬৫	১৫		
	[১.৪.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৫৮	৯		
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৫৫০	৫২.০০	
		[২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা	৯০		কাজ চলমান।
	[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বীধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বীধ মেরামত/ উর্টকরণ	কিঃমিঃ	৬৫	১০.১৬	
		[২.২.২] উপকূলীয় বীধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ	২৮	১.৭৭	
[৩] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারিত কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন;	[৩.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৩.১.১] চলমান প্রতিশ্রুত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন	শতাংশ	১০০	৩২.৯৬	
	[৩.২] জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় “জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট্র ফান্ড (সিসিটিএফ)” অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	সংখ্যা	১২	৪	
	[৩.৩] দেশব্যাপী বীধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো’র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	[৩.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	৪০০	৬৭৭	
	[৩.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৩.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১০০০	২২২	
		[৩.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	কিঃমিঃ	৫	-	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হবে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।
	[৩.৫] গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া নৌপথ যোগাযোগ পুনঃস্থাপন	[৩.৫.১] গোপালগঞ্জ সদর হতে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনঃস্থাপনকল্পে খাল/বাওড় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৯.২	৩.১২	
[৪] সেচ ব্যবস্থার সুশ্রম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	[৪.১] ডু-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৪.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১৩৫	৬২	
		[৪.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৪৪	১	
		[৪.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৪২	১০	
	[৪.২] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৪.২.১] পানি ব্যবস্থাপনা গুপ/এসোসিয়েশন গঠন	সংখ্যা	১৯৭	১৮৮	
		[৪.২.২] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গুপ/এসোসিয়েশন নিবন্ধন	সংখ্যা	১৭৭	১৭৬	
		[৪.২.৩] নিবন্ধিত কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ	জন	৯১০০	৪২০০	

(মোঃ ফাহাদ হাসান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (চলতি দায়িত্ব)
প্রসেসিং পরিদপ্তর
কম্পাউন্ডে, ঢাকা।

(ড. মোঃ আবুল বাশার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাপাউবো, ঢাকা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
(মোট মান- ২৫)

কলাম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কলাম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কলাম-৩ কার্যক্রম (Activities)	কলাম-৪ কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কলাম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	কলাম-৬ লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১				২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত) (achievement)	
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)		চলতিমানের নিম্নে (Poor)
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন।	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২টি
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	৬টি
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাপ্রার্থী/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১টি (১৫/১২/২০২০)
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাপ্রার্থীদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১টি (২০/০৪/২০২০) যিঃ দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগ প্রতিকার করে ০৯/০৭/২০২০ তারিখে সেবা গ্রহীতাকে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে। এতদবিষয়ে আর কোন সেবাপ্রার্থী না থাকায় সভা আয়োজনের কোন প্রয়োজন পড়েনি।
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রেরিত নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	সংখ্যা	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১টি (২৬/১১/২০২০)
		[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	৩৮.৮১% হার্ডনোটে নিষ্পত্তিকৃত- ২৯৯৬টি ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত- ১৯০০টি কার্যক্রম চলমান।
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	২	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫-৩-২১-১৫-৫-২১

