# ০৭-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার

## কার্যপত্র

( ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত )

## পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

# পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

## ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ০৭-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

**সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ**

(ক) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ (৩১ মে, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত);

(খ) গত ১২-০৫-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা;

(ঘ) অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১১টি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা (৫০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত);

(ঙ) ৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু সমাপ্ত হবে না এ সকল প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা;

(চ) ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা এবং সমাপ্ত হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(ছ) বিবিধ

# সূচীপত্র


| অনুচ্ছেদ নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ | ১ |
| ২। | ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ | ২ |
| ৩। | ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা | ৩-২২ |
| সংযোজনী-১ | গত ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা | ২৩-২৬ |
| সংযোজনী-২ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা | ২৭ |
| সংযোজনী-৩ | ৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি | ২৮-২৯ |
| সংযোজনী-৪ | ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ | ৩০-৩১ |
| সংযোজনী-৫ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স | ৩২ |
| সংযোজনী-৬ | আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (১১টি প্রকল্প) | ৩৩-৩৪ |

# ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

## ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৬৩টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

| বর্ণনা | আরএডিপি ২০১৪-১৫ বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | ব্যয় (বরাদ্দের %) | ব্যয় (অবমুক্তির %) | লক্ষ্যমাত্রা (অগ্রগতি) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
| মোট | ২১৪০.৯৮ | ১৪৭৫.১৯ (৬৮.৯০%) | ১০৬৪.৩৪ (৪৯.৭১%) | ১০৬৪.৩৪ (৭২.১৫%) | বাস্তব | ৮৭.০০% (৭৭.৫৫%) |
| স্থানীয় | ১৬৭৭.৮৯ | ১১২৮.৮১ (৬৭.২৮%) | ৮২২.৮০ (৪৯.০৪%) | ৮২২.৮০ (৭২.৮৯%) | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৪৬৩.০৯ | ৩৪৬.৩৭ (৭৪.৮০%) | ২৪১.৫৪ (৫২.১৬%) | ২৪১.৫৪ (৬৯.৭৪%) | আর্থিক | ৭৩.০০% (৪৯.৭১%) |
| টাকাংশ | ৩৯৩.২৬ | ২৯৯.০৮ (৭৬.০৫%) | ২০২.০৫ (৫১.৩৮%) | ২০২.০৫ (৬৭.৫৬%) | | |

**<u>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের মে মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-</u>**

| অগ্রগতি | | ২০১৪-২০১৫ সালে | ২০১৩-২০১৪ সালে | ২০১২-২০১৩ সালে | ২০১১-২০১২ সালে | ২০১০-২০১১ সালে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| বাস্তব | | ৭৭.৫৫% | ৭৪.৮২% | ৮৮.৫৯% | ৮১.৭৩% | ৬৯.৩৫% |
| আর্থিক | অবমুক্তি | ৬৮.৯০% | ৬৩.২৩% | ৭২.৮৮% | ৫৪.৩১% | ৪৮.৭৪% |
| | ব্যয় | ৪৯.৭১% | ৫২.১৪% | ৬৮.১৬% | ৪২.০১% | ৩৪.৯৪% |

# ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | বিবেচনাক্ষেত্র | প্রকল্প সংখ্যা | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি | আর্থিক (%) **বাস্তব (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| (ক) | উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম) | ১৭টি | মোট | ৩৫৪৫৪৭.৩৯ | ১০৫৪৭৩.১১ | ৩৪৭৯৬.০০ | ২৫৪০১.১২ | ১৭৩৭০.৮৫ | ১২২৮৪৩.৯৫ | ৪৯.৯২% |
| | | | স্থানীয় | ৩৫৪৫৪৭.৩৯ | ১০৫৪৭৩.১১ | ৩৪৭৯৬.০০ | ২৫৪০১.১২ | ১৭৩৭০.৮৫ | ১২২৮৪৩.৯৫ | |
| | | | প্রঃসাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| (খ) | (i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী) | ১৫টি | মোট | ২৮০৩১৪.১৯ | ৭৬৪০৪.২৪ | ৪১৬২২.০০ | ২৭৭২৫.১৮ | ২০৬৮৬.৬৫ | ৯৭০৯০.৮৯ | ৪৯.৭০% |
| | | | স্থানীয় | ২৮০৩১৪.১৯ | ৭৬৪০৪.২৪ | ৪১৬২২.০০ | ২৭৭২৫.১৮ | ২০৬৮৬.৬৫ | ৯৭০৯০.৮৯ | |
| | | | প্রঃসাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | (ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা) | ১৪টি | মোট | ২৪৬৮৮১.১৮ | ৮০৩০৫.৯০ | ৪৩৪৭০.০০ | ২৮৩৫০.০১ | ২০৭৬৬.১৮ | ১০১০৭২.০৮ | ৪৭.৭৭% |
| | | | স্থানীয় | ২৪৬৮৮১.১৮ | ৮০৩০৫.৯০ | ৪৩৪৭০.০০ | ২৮৩৫০.০১ | ২০৭৬৬.১৮ | ১০১০৭২.০৮ | |
| | | | প্রঃসাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন | ২৯টি | মোট | ৫২৭১৯৫.৩৭ | ১৫৬৭১০.১৪ | ৮৫০৯২.০০ | ৫৬০৭৫.১৯ | ৪১৪৫২.৮৩ | ১৯৮১৬২.৯৭ | ৪৮.৭২% |
| | | | স্থানীয় | ৫২৭১৯৫.৩৭ | ১৫৬৭১০.১৪ | ৮৫০৯২.০০ | ৫৬০৭৫.১৯ | ৪১৪৫২.৮৩ | ১৯৮১৬২.৯৭ | |
| | | | প্রঃসাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| (গ) | উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ | ১৭টি | মোট | ১২৫৬৬৬৫.১৪ | ২৯১০৭৯.৯৯ | ৯৪২১০.০০ | ৬৬০৪২.২১ | ৪৭৬১০.৬৪ | ৩৩৮৬৯০.৬৩ | ৫০.৫৪% |
| | | | স্থানীয় | ৪৯৩৯৭১.৮২ | ১৭৮৯৫০.৯২ | ৪৭৯০১.০০ | ৩১৪০৫.০০ | ২৩৪৫৬.১৮ | ২০২৪০৭.১০ | |
| | | | প্রঃসাঃ | ৭৬২৬৯৩.৩২ | ১১২১২৯.০৭ | ৪৬৩০৯.০০ | ৩৪৬৩৭.২১ | ২৪১৫৪.৪৬ | ১৩৬২৮৩.৫৩ | |
| | | | আরপিএ | ৭০০৪২০.৮০ | ৯৯৪১৮.৫৯ | ৩৯৩২৬.০০ | ২৯৯০৭.৮১ | ২০২০৫.৩০ | ১১৯৬২৩.৮৯ | |
| | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট | ৬৩টি | মোট | ২১৩৮৪০৭.৯০ | ৫৫৩২৬৩.২৩ | ২১৪০৯৮.০০ | ১৪৭৫১৮.৫২ | ১০৬৪৩৪.৩২ | ৬৫৯৬৯৭.৫৫ | ৪৯.৭১% |
| | | | স্থানীয় | ১৩৭৫৭১৪.৫৮ | ৪৪১১৩৪.১৬ | ১৬৭৭৮৯.০০ | ১১২৮৮১.৩১ | ৮২২৭৯.৮৬ | ৫২৩৪১৪.০২ | **৭৭.৫৫%** |
| | | | প্রঃসাঃ | ৭৬২৬৯৩.৩২ | ১১২১২৯.০৭ | ৪৬৩০৯.০০ | ৩৪৬৩৭.২১ | ২৪১৫৪.৪৬ | ১৩৬২৮৩.৫৩ | |
| | | | আরপিএ | ৭০০৪২০.৮০ | ৯৯৪১৮.৫৯ | ৩৯৩২৬.০০ | ২৯৯০৭.৮১ | ২০২০৫.৩০ | ১১৯৬২৩.৮৯ | |

# ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা** | | | | | | | | | | |
| ১<br>৮ | যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:semym_bwdb@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৪৮৯৪৯.৪০<br>৪৮৯৪৯.৪০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৭৬৮৮.২৩<br>১৭৬৮৮.২৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫১.৮৪** | ৬৫০০.০০<br>৬৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.১৬** | ৬৪৯৩.০০<br>৬৪৯৩.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৩৩৭৫.০০<br>৩৩৭৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.২৫** | ২১০৬৩.২৩<br>২১০৬৩.২৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬২.০৯** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৭<br>৭<br>০<br>০<br>৭ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ<br>**জুন'১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদীতীর সংরক্ষণ- ১.০৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৩.২০০ কিঃমিঃ (আং-৫১%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৫২.৩৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২<br>১০ | বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)<br>(০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা<br>মোবা:০১৭১৬৫১৯৫২৫ email:ce.dhaka@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৯৪৪০৯.০৭<br>৯৪৪০৯.০৭<br>০.০০<br>০.০০ | ৯৩৩৭.২২<br>৯৩৩৭.২২<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.৩২** | ২০০০.০০<br>২০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২.১২** | ২০০০.০০<br>২০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬০২.১৫<br>১৬০২.১৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**১.৫৬** | ১০৯৩৯.৩৭<br>১০৯৩৯.৩৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৮৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ১৪০ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৬৩.৫০ কিঃমিঃ, নদী খনন-৬৩.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি, ফিস পাস নির্মাণ-১ টি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং-১৬২.৫০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ৬.৯৫ কিঃমিঃ, নদী খনন- ৫৩.১৬ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী ড্রেজিং- ১০.৩৩ কিঃমিঃ, নদী খনন- ২.৭৫ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ১.৩০ কিঃমিঃ, নদী খনন- ২.৫০ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটির মেয়াদকাল আর দীর্ঘায়িত না করে নতুন কোন কাজ বাস্তবায়ন আর না করে অসমাপ্ত অবস্থাতেই জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার ব্যাপারে সভা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। চলমান কাজগুলো জুন, ২০১৬ এর মধ্যে শেষ করার ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার পর যথাযথভাবে কারিগরী সমীক্ষা করে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী চূড়ান্ত হলে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। |
| ৩<br>২০ | কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প<br>(০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ<br>মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:semym_bwdb@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬০৯৮৩.৩১<br>৬০৯৮৩.৩১<br>০.০০<br>০.০০ | ২৫০২.৭১<br>২৫০২.৭১<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫.৭৫** | ৩০০০.০০<br>৩০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.৯০** | ২১০০.০০<br>২১০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৯০৪.৬৭<br>৯০৪.৬৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩.৬০** | ৩৪০৭.৩৮<br>৩৪০৭.৩৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.৩৫** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১৬<br>০<br>০<br>০<br>১৬ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪৫৯.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৩৩.০০কিঃমিঃ, নদী খনন- ৩৩.৭০ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৪৮টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ, লেভি নির্মাণ- ২৪.০০ কিঃমিঃ, লুপকাট নির্মাণ- ৬.৮৩৫ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৫টি, পাইপ স্লুইস নির্মাণ- ১টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** লুপকাট নির্মাণ-৪.৩৯ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ- ৫৭.৫৬ হেঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী ড্রেজিং- ১৪.৯৬ কিঃমিঃ (আং), ক্লোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ১০.৫০ কিঃমিঃ (আং), ক্লোজার- ১টি (আং-৮৫%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৩৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** ডিপিপি সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে, যা অনতিবিলম্বে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে। |
| ৪<br>৩৩<br>**সমাপ্য প্রকল্প** | মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ১৩ হতে ডিসেম্বর, ১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা<br>মোবা:০১৭১১৩২০৪৩২ email:dhakacirclese@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৪৪৭.০০<br>২৪৪৭.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৯৯৮.৪৫<br>৯৯৮.৪৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৪.২১** | ১০৩০.০০<br>১০৩০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৬.৬৯** | ৯০০.০০<br>৯০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৮২০.২৭<br>৮২০.২৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩২.৮০** | ১৮১৮.৭২<br>১৮১৮.৭২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৭.০১** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯২৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯২৫ কিঃমিঃ (আং-৬০%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯২৫ কিঃমিঃ (আং-৪০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯২৫ কিঃমিঃ (আং-৩৬%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫<br>৩৬ | পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা<br>মোবা:০১৭১১৩২০৪৩২<br>email: dhakacirclese@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৫৬৩৭.০০<br>৫৬৩৭.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ২৩৪০.০০<br>২৩৪০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৫.০০** | ২০০০.০০<br>২০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৫০৮.০০<br>১৫০৮.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৪.০০** | ১৫০৮.০০<br>১৫০৮.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৪.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** পাইলিং ও ১টি বেজমেন্টসহ আনুষাঙ্গিক কাজ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** পাইলিং (৬৬৫টি) সমাপ্ত। Mat Foundation Casting সম্পন্ন হয়েছে। Retaining Wall & Column Castig চলমান। ১ম বেজমেন্টের Roof Slab Casting এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৬<br>১০৮<br>সমাপ্য প্রকল্প | গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ<br>(০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা<br>মোবা:০১৭১১৩২০৪৩২<br>email: dhakacirclese@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৭৯৮৩.০৫<br>৭৯৮৩.০৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৭.৫০** | ৬৪২১.৭৭<br>৬৪২১.৭৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৫০** | ১২০০.০০<br>১২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১১৯৯.৭৩<br>১১৯৯.৭৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৪০** | ৫০০.০০<br>৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৬৯২১.৭৭<br>৬৯২১.৭৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৯.৯০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** পাম্প স্টেশন বিল্ডিং, সার্চ ট্যাংক, ইলেকট্রিক সাব স্টেশন বিল্ডিং, মেকানিক্যাল সাপ্লাই এন্ড ইন্সটলেশন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই এন্ড ইন্সটলেশন<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ৭৫%, পাম্প ক্রয়- ৩টি, ইলেকট্রিক সাব স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ- ১টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** পাম্প স্টেশন নির্মাণ সমাপ্তকরণ, পাম্প স্থাপন ও কমিশনিং<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** পাম্প কমিশনিং সম্পন্ন। পাম্প হাউসের ফিনিশিং কাজ চলমান।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ২২০৪০৮.৮৩<br>২২০৪০৮.৮৩<br>০.০০<br>০.০০ | ৩৬৯৪৮.৩৮<br>৩৬৯৪৮.৩৮<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬০৭০.০০<br>১৬০৭০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৪৬৯২.৭৩<br>১৪৬৯২.৭৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯১.৪৩** | ৮৭১০.০৯<br>৮৭১০.০৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৪.২০** | ৪৫৬৫৮.৪৭<br>৪৫৬৫৮.৪৭<br>০.০০<br>০.০০ | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২৩<br>৭<br>০<br>০<br>২৩ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা** | | | | | | | | | | |
| ৭<br>২ | নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)<br>প্রকল্প পরিচালক: কে. এম, আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা:০১৭৭৭২৪৮৪৬৯ email:sefenicircle@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৮০৫২.৩৮<br>২৮০৫২.৩৮<br>০.০০<br>০.০০ | ৭০১৮.৮০<br>৭০১৮.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮১.৭৫** | ১.০০<br>১.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮.২৫** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮.২৫** | ৭০১৮.৮০<br>৭০১৮.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯০.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্লোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ, মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ, কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ, অভ্যন্তরীন চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ, সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৬০.০৪ হেঃ (আং-৭৭.৬৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৬১%), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৫৭.৪৭%), অভ্যন্তরীন চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ, সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-৪৩.৪০%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** ক্লোজার নির্মাণ- ১টি, মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৭০.০০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ক্লোজার নির্মাণ- ১টি (প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে, সেকশন ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলিতেছে, ৪২%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** বর্ষা মৌসুমে সমুদ্রের জোয়ার ও বৈরী আবহাওয়ার জন্য ক্লোজারের স্লোপ ও বাঁধ উন্নীতকরণ কাজ বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। |
| ৮<br>১৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোবা:০১৭১৫৮৭০৬৬৯ email: xenbrahmanbaria_wd@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৪৯৭৪.১৮<br>৪৯৭৪.১৮<br>০.০০<br>০.০০ | ৬৩৯.৬৫<br>৬৩৯.৬৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৮৬** | ১৫০০.০০<br>১৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫০.০০** | ৭৫০.০০<br>৭৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৩৩.৮০<br>৭৩৩.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩২.৫০** | ১৩৭৩.৪৫<br>১৩৭৩.৪৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৫.৩৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ২.৪০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী ড্রেজিং- ২৭.৩০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ৯.২৫৩ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৯<br>১৬<br>সমাপ্য প্রকল্প | গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে জুন,১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: email: se.comillabwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬৭৮০.৫২<br>৬৭৮০.৫২<br>০.০০<br>০.০০ | ৪৩৯১.৫২<br>৪৩৯১.৫২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৪.৭৭** | ১৮০৮.০০<br>১৮০৮.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৫.২৩** | ১১২২.০০<br>১১২২.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১১১০.৫৮<br>১১১০.৫৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৫.৭৩** | ৫৫০২.১০<br>৫৫০২.১০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯০.৫০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১০১.৮২৪ কিঃমিঃ, লুপ কাটিং-১টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২২০ কিঃমিঃ, নদী খনন- ১৫.৬২০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাম বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩১.৪৮৬ কিঃমিঃ, ডান বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৪০ কিঃমিঃ, ঘুংঘুর নদী খনন- ৫.০০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** বাম বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৩২৮ কিঃমিঃ (আং-৩৫.৫০%), ডান বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১১.০১ কিঃমিঃ (আং-২০.৭৭%), লুপ কাটিং- ১টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৪২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৬৭.২২%), ঘুংঘুর নদী খনন- ১০.৬২০ কিঃমিঃ (আং-৬৮%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** বাম বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৩২৮ কিঃমিঃ (আং-৩৫.৫০%), ডান বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১১.০১ কিঃমিঃ (আং-২০.৭৭%), লুপ কাটিং- ১টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৪ কিঃমিঃ (আং-৫০%), ঘুংঘুর নদী খনন- ১০.৬২০ কিঃমিঃ (আং-৬৮%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ১০<br>২৫<br>সমাপ্য প্রকল্প | ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: কে. এম, আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী মোবা:০১৭৭৭২৪৮৪৬৯ email:sefenicircle@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬৬২০.৯৩<br>৬৬২০.৯৩<br>০.০০<br>০.০০ | ৪২৬২.৫৯<br>৪২৬২.৫৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৩.০০** | ২৩১৩.০০<br>২৩১৩.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৭.০০** | ২৩১২.৩৯<br>২৩১২.৩৯<br>০.০০<br>০.০০ | ২১৭৫.৮৯<br>২১৭৫.৮৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৬.০০** | ৬৪৩৮.৪৮<br>৬৪৩৮.৪৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৯.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** পাইলট চ্যানেল খনন-৩.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-১.৪০ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৪১ মিঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৩ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬৫০ কিঃমিঃ, সংযোগ খাল খনন- ০.১৫০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ- ১টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** পাইলট চ্যানেল খনন -৩.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৪০ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৪১০ মিঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৩ কিঃমিঃ, সংযোগ খাল খনন- ০.১৫০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ- ১টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬৫০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটির আওতায় সংযোগ খাল খননের প্রয়োজন হয়নি বিধায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১১<br>৪৫<br>সমাপ্য প্রকল্প | মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: email:ce.comilla@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৮৩৮৮.৭৪<br>১৮৩৮৮.৭৪<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬৬৬৪.১২<br>১৬৬৬৪.১২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৩.৯০** | ৬০০.০০<br>৬০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬.১০** | ১৯৪.০০<br>১৯৪.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১.৮৫** | ১৬৬৬৪.১২<br>১৬৬৬৪.১২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৫.৭৫** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.০৯৮ কিঃমিঃ (হাইমচর- ৭.৮৯৮ কিঃমিঃ, বাঞ্ছারামপুর- ২.২০০ কিঃমিঃ)<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- হাইমচর- ৬.৪০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৪৯৮ কিঃমিঃ (আং-৯৪.৬৪%), বাঞ্ছারামপুর- ২.২০ কিঃমিঃ (আং-৯১.৫৭%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- হাইমচর- ১.৪৯৮ কিঃমিঃ (আং-৫.৩৬%), বাঞ্ছারামপুর- ২.২০ কিঃমিঃ (আং-৮.৪৩%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- হাইমচর- ১.৪৯৮ কিঃমিঃ (আং-.৫০%), বাঞ্ছারামপুর- ২.২০ কিঃমিঃ (আং-০.০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটিতে কিছু অংশ কাজ অসমাপ্ত থাকবে। এতে রিজার্ভ সিসি ব্লকের পরিমাণ কম থাকবে। |
| ১২<br>৪৬<br>সমাপ্য প্রকল্প | চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: কামরুন নেছা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর মোবা:০১৭১৬০৪৫৫২১ email:chandpurcrl@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৭০৯৫.৪৮<br>১৭০৯৫.৪৮<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬২২৮.২৭<br>১৬২২৮.২৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৪.৯৩** | ৮০০.০০<br>৮০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫.০৭** | ৪০০.০০<br>৪০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৯২.৬৩<br>৯২.৬৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩.৫০** | ১৬৩২০.৯০<br>১৬৩২০.৯০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৮.৪৩** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৭ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.২৮ কিঃমিঃ (আং-৯৫%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২৮ কিঃমিঃ (আং-৫%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ১.২৮ কিঃমিঃ (আং-০.৪৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পের সময় বর্ধিত করণ বিলম্বে অনুমোদনের কারণে কাজের অগ্রগতি কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। |
| ১৩<br>৪৭<br>সমাপ্য প্রকল্প | নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: কে. এম, আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী মোবা:০১৭৭৭২৪৮৪৬৯ email:sefenicircle@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬০৫৯.২২<br>৬০৫৯.২২<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৩৪৯.২৬<br>৫৩৪৯.২৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৪.০০** | ১.০০<br>১.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.০০** | ৫৩৪৯.২৬<br>৫৩৪৯.২৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৮.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-৯৪%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-৬%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-২%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** মে-জুন মাসে হাতিয়ায় কাজ করা দুরূহ এবং দৈনিক ২-৩ ঘন্টার বেশি ডাম্পিং করা সম্ভব নয় বিধায় জুন, ২০১৫ নাগাদ প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্পের ২% কাজ রয়ে যেতে পারে। |
| ১৪<br>৪৮ | লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: email:ce.comilla@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৯৮০২.০৪<br>১৯৮০২.০৪<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ৬০০০.০০<br>৬০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩০.৩০** | ২৯৬৭.৫০<br>২৯৬৭.৫০<br>০.০০<br>০.০০ | ২০০০.৪৯<br>২০০০.৪৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.০০** | ২০০০.৪৯<br>২০০০.৪৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১<br>০<br>০<br>০<br>১ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মান- ১টি, প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার, চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.৪১%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩.০০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানে কাজ বাস্তবায়ন চলছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে গত ১৯-০৪-১৫ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চর ড্রেজিং কাজের প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াধীন আছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কাজে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| **উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ১০৭৭৭৩.৪৯<br>১০৭৭৭৩.৪৯<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৪৫৫৪.২১<br>৫৪৫৫৪.২১<br>০.০০<br>০.০০ | ১৩০২৩.০০<br>১৩০২৩.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৭৪৫.৮৯<br>৭৭৪৫.৮৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৯.৪৮** | ৬১১৩.৩৯<br>৬১১৩.৩৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৬.৯৪** | ৬০৬৬৭.৬০<br>৬০৬৬৭.৬০<br>০.০০<br>০.০০ | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১<br>০<br>০<br>০<br>১ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| **উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট** | | | | | | | | | | | |
| ১৫<br>১ | আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক:এ কে এম শামছুল করিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com | মোট | ১৪৪৫৮.৪৬ | ১১০২৫.৩৬ | ২০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৬৫৪.৮৬ | ১১৬৮০.২২ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪১.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি, রেগুলেটর- ১৬টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, সেচ অবকাঠামো-২০ টি |
| | | স্থানীয় | ১৪৪৫৮.৪৬ | ১১০২৫.৩৬ | ২০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৬৫৪.৮৬ | ১১৬৮০.২২ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪১.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমি, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** কালভার্ট নির্মাণ- ১০টি, পাম্প হাউস- ১টি, চেক স্ট্রাকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল-১টি |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** কালভার্ট নির্মাণ- ৮টি, , অন্যান্য হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২টি, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯০%) |
| | | বাস্তব % | | **৭৬.২৫** | **১৩.৮৩** | | **৯.৫০** | **৮৫.৭৫** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্প এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কাজের বাস্তবায়ন শ্লথ হয়েছে। |
| ১৬<br>১০৯<br>সমাপ্য প্রকল্প | সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প<br>(০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট মোবা: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:xen.bwdb.sylhet@gmail.com | মোট | ৪৭২৮.০০ | ২৭৯৫.৮৯ | ১৭০৩.০০ | ১০৮৭.৫০ | ১০৮২.৬৩ | ৩৮৭৮.৫২ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৪০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ৫টি, পাইপ স্লুইস-৮টি, কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ- ২০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পূনঃখনন-৫০.০০ কিঃমিঃ,অন্যান্য হাইড্রলিক স্ট্রাকচার-২৪টি। |
| | | স্থানীয় | ৪৭২৮.০০ | ২৭৯৫.৮৯ | ১৭০৩.০০ | ১০৮৭.৫০ | ১০৮২.৬৩ | ৩৮৭৮.৫২ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ১২.৭১ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ-২০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পূনঃখনন-৫০.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০, অন্যান্য হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১০টি। |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** বাঁধ নির্মাণ- ২.২৯ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ৫টি, পাইপ স্লুইস-৮টি, অন্যান্য হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৪০ কিঃমিঃ, । |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ২.২৯ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ৪টি, পাইপ স্লুইস-৮টি, অন্যান্য হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১২টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৪০ কিঃমিঃ, । |
| | | বাস্তব % | | **৫৯.১৩** | **৩৬.০২** | | **৩২.০০** | **৯১.১৩** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট** | | মোট | ১৯১৮৬.৪৬ | ১৩৮২১.২৫ | ৩৭০৩.০০ | ২০৮৭.৫০ | ১৭৩৭.৪৯ | ১৫৫৫৮.৭৪ | প্রয়োজনীয় | ০ | |
| | | স্থানীয় | ১৯১৮৬.৪৬ | ১৩৮২১.২৫ | ৩৭০৩.০০ | ২০৮৭.৫০ | ১৭৩৭.৪৯ | ১৫৫৫৮.৭৪ | আহবানকৃত | ০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৫৬.৩৭** | **৪৬.৯২** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | |

| ক্রঃ নং / আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম** | | | | | | | | | | | |
| ১৭<br>৩৭ | চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাঃ<br>email:se.ctgcircle@gmail.com | মোট | ৭১৭৮.৬১ | ১৪৯.২৭ | ২০০০.০০ | ৮৭৫.০০ | ৮০৯.৮৮ | ৯৫৯.১৫ | প্রয়োজনীয় | ৩ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১২০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৯২৫ কিঃমিঃ (আং-৫০.০০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৪২৫ কিঃমিঃ (আং-৩০.০০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে আরম্ভ করা যাচ্ছে না। স্থানীয় সংসদ সদস্য মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। আইএমইডি টীম গত ০২/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন। |
| | | স্থানীয় | ৭১৭৮.৬১ | ১৪৯.২৭ | ২০০০.০০ | ৮৭৫.০০ | ৮০৯.৮৮ | ৯৫৯.১৫ | আহবানকৃত | ০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | বাস্তব % | | **৩.২৮** | **৩৫.৭৮** | | **৩১.০০** | **৩৪.২৮** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩ | |
| **উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম** | | মোট | ৭১৭৮.৬১ | ১৪৯.২৭ | ২০০০.০০ | ৮৭৫.০০ | ৮০৯.৮৮ | ৯৫৯.১৫ | প্রয়োজনীয় | ৩ | |
| | | স্থানীয় | ৭১৭৮.৬১ | ১৪৯.২৭ | ২০০০.০০ | ৮৭৫.০০ | ৮০৯.৮৮ | ৯৫৯.১৫ | আহবানকৃত | ০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৪৩.৭৫** | **৪০.৪৯** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩ | |
| **উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)** | | মোট | ৩৫৪৫৪৭.৩৯ | ১০৫৪৭৩.১১ | ৩৪৭৯৬.০০ | ২৫৪০১.১২ | ১৭৩৭০.৮৫ | ১২২৮৪৩.৯৫ | প্রয়োজনীয় | ২৭ | |
| | | স্থানীয় | ৩৫৪৫৪৭.৩৯ | ১০৫৪৭৩.১১ | ৩৪৭৯৬.০০ | ২৫৪০১.১২ | ১৭৩৭০.৮৫ | ১২২৮৪৩.৯৫ | আহবানকৃত | ৭ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৭৩.০০** | **৪৯.৯২** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২৭ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **উত্তরাঞ্চল, রংপুর** | | | | | | | | | | |
| ১৮<br>১৭ | গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন,১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা: email:se1rangpur@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৮৬৯১.৮০<br>১৮৬৯১.৮০<br>০.০০<br>০.০০ | ৮২৭৫.৯৭<br>৮২৭৫.৯৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৯.৭৭** | ৪০০০.০০<br>৪০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২১.৪০** | ১৫০০.০০<br>১৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৪৯৫.০০<br>১৪৯৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৪.৩১** | ৯৭৭০.৯৭<br>৯৭৭০.৯৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৪.০৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.২৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৮%), ১.৬৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬০ কিঃমিঃ (আং-%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৬%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৬২%), ০.৪০ কিঃমিঃ (আং ৪৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ১৯<br>৩১ | কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা: email:se1rangpur@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৫৪৮৪.০১<br>৫৪৮৪.০১<br>০.০০<br>০.০০ | ১৮৯৮.০৪<br>১৮৯৮.০৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৫.৪৭** | ১৪০৪.০০<br>১৪০৪.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৫.৬০** | ৫৫৮.৭৮<br>৫৫৮.৭৮<br>০.০০<br>০.০০ | ২৮৭.৮২<br>২৮৭.৮২<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৪.৭৩** | ২১৮৫.৮৬<br>২১৮৫.৮৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬০.২০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>০<br>০<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৯০ কিঃমিঃ, নদী খনন- ২.১৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৯০ কিঃমিঃ (আং-২৩%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৯০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৮০ কিঃমিঃ (আং-২৮%), ১.১০ কিঃমিঃ (আং-৩২%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটির ৫৪৮৪.০১ লক্ষ টাকার আরডিপিপি ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ফলে আগামী অর্থবছরে ২টি দরপত্র (০.২০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ) আহবান করা সম্ভব হবে। |
| ২০<br>৩৫ | কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৯১৩৬.০৩<br>১৯১৩৬.০৩<br>০.০০<br>০.০০ | ৩৫৯১.৮৮<br>৩৫৯১.৮৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৯.০৫** | ২৮৪৩.০০<br>২৮৪৩.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৪.৮৫** | ২৮৪৩.০০<br>২৮৪৩.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৪৭.৭৮<br>৭৪৭.৭৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.৪৫** | ৪৩৩৯.৬৬<br>৪৩৩৯.৬৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৪.৫০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>০<br>০<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৯%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৬১%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-২০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৫৬%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্হিভূত কালিরকুড়া নামক স্থানে ২.০০ কিঃমিঃ এলাকায় ভয়াবহ ভাংগন অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কাজ রক্ষার্থে বর্ণিত কাজটি আরডিপিপিভুক্ত করা প্রয়োজন। |
| ২১<br>৫১ | কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৮৩৫৫.০০<br>৮৩৫৫.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ২০০.০০<br>২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১৫<br>০<br>০<br>০<br>১৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.৭৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র ০৭-০৫-২০১৫ তারিখে জারী হয় বিধায় চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয়। চলতি অর্থ বছরেই ৯টি দরপত্র আহবান করা হবে।<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২২<br>১০৫ | তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)<br>(০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-২ মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:circle2bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৯৪৭৫.৭৫<br>২৯৪৭৫.৭৫<br>০.০০<br>০.০০ | ১৮৫৬৪.৮০<br>১৮৫৬৪.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬২.৯৮** | ৪৫০০.০০<br>৪৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.২৬** | ১২৪৮.২৫<br>১২৪৮.২৫<br>০.০০<br>০.০০ | ১২৪৭.৫৩<br>১২৪৭.৫৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.০১** | ১৯৮১২.৩৩<br>১৯৮১২.৩৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭১.৯৯** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১২<br>০<br>০<br>০<br>১২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিঃমিঃ , হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ১৩৭.৮৮ হেঃ, সেচ খাল খনন- ২০.০০ কিঃমিঃ , হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২৫টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি (আং-৯০%), ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** সেচ খাল খনন- ১০.৩৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৫টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি (আং-১০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** সেচখাল খনন- ৬.৫৫ কিঃমিঃ (আং-৪০%), ২.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৫টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি (আং-৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য কাজের জন্য ১২টি দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে। |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ২৩<br>১১২<br>সমাপ্য প্রকল্প | **করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)**<br>**প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর**<br>মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com | মোট | ২৫৫৪.৯১ | ৭০০.০০ | ১২৫৮.০০ | ৯০৬.০০ | ৯০৩.৭২ | ১৬০৩.৭২ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-২৭.৭৪ হেঃ, খাল খনন- ২৪.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ২৫.২১৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ৫টি |
| | | স্থানীয় | ২৫৫৪.৯১ | ৭০০.০০ | ১২৫৮.০০ | ৯০৬.০০ | ৯০৩.৭২ | ১৬০৩.৭২ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ১৭.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ৪টি |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** খাল খনন- ২৪.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৭.৭১৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ১টি |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** খাল খনন- ২৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৭১৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ১টি (আং-৮৫%) |
| | | বাস্তব % | | **৪০.০০** | **৬০.০০** | | **৫৬.০০** | **৯৬.০০** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর** | | মোট | ৮৩৬৯৭.৫০ | ৩৩০৩০.৬৯ | ১৪২০৫.০০ | ৭০৫৬.০৩ | ৪৬৮১.৮৫ | ৩৭৭১২.৫৪ | প্রয়োজনীয় | ৩১ | |
| | | স্থানীয় | ৮৩৬৯৭.৫০ | ৩৩০৩০.৬৯ | ১৪২০৫.০০ | ৭০৫৬.০৩ | ৪৬৮১.৮৫ | ৩৭৭১২.৫৪ | আহবানকৃত | ০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৪৯.৬৭** | **৩২.৯৬** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩১ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী** | | | | | | | | | | |
| ২৪<br>১৫ | সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)<br>প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম. মমতাজ উদ্দিন,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া ।<br>মোবা:০১৭১১০২৬২৩০ email:se.bogra@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৪২০৮১.৭৩<br>৪২০৮১.৭৩<br>০.০০<br>০.০০ | ১২০৩১.৭৮<br>১২০৩১.৭৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪২.১৬** | ৮০০০.০০<br>৮০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৮.০৩** | ৭৯৯৯.১৫<br>৭৯৯৯.১৫<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৩৯৮.০০<br>৫৩৯৮.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৪.০০** | ১৭৪২৯.৭৮<br>১৭৪২৯.৭৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৬.১৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>০<br>০<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-৫.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ, ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি, ড্রেজিং- ১.২৯ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫০ কিঃমিঃ, ক্রসবার নির্মাণ- ১টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-২৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২৫<br>১৮ | পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: কবিবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৩২৩৩১২ email:kabir.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২১৯০৬.৬৩<br>২১৯০৬.৬৩<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৬৯৯.০৭<br>৭৬৯৯.০৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৮.৩২** | ২০০০.০০<br>২০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.১৩** | ১২২০.০০<br>১২২০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১২১৯.৯৭<br>১২১৯.৯৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.৮৬** | ৮৯১৯.০৪<br>৮৯১৯.০৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৮.১৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৬<br>৪<br>০<br>০<br>৬ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ, ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ,<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩.৬১৫ কিঃমিঃ (আং-৬৮.০৫%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৬১৫ কিঃমিঃ (আং-১১.২৬%), ২.৬০ কিঃমিঃ (আং-৯.০১%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৬১৫ কিঃমিঃ (আং-১২.১৩%), ২.৬০ কিঃমিঃ (আং-৯.৮১%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণ । |
| ২৬<br>২১ | বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম. মমতাজ উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া<br>মোবা:০১৭১১০২৬২৩০ email:se.bogra@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১১৭৭০.০০<br>১১৭৭০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭২৪৯.৯৫<br>৭২৪৯.৯৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬১.৬০** | ৩৫০০.০০<br>৩৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৮.৪৬** | ২৬২৫.০০<br>২৬২৫.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২৬১০.৭২<br>২৬১০.৭২<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৭.২০** | ৯৮৬০.৬৭<br>৯৮৬০.৬৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৮.৮০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৯৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.২৪০ কিঃমিঃ (আং-৭০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-০.২৮ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৯৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.২৪০ কিঃমিঃ (আং-৭৪%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-০.২৮ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২৭<br>২৬ | নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী<br>মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৮০০৮.০০<br>৮০০৮.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৩৪৬১.৯৪<br>৩৪৬১.৯৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৩.২৩** | ১৭০০.০০<br>১৭০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২১.২৩** | ১৭০০.০০<br>১৭০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৩৯.২৬<br>৭৩৯.২৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**২০.৫০** | ৪২০১.২০<br>৪২০১.২০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৩.৭৩** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>০<br>০<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিঃমিঃ, আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিঃমিঃ (আং-০.০৩%) ফ্লাড ওয়াল- ৪.৫০৩ কিঃমিঃ, আউটলেট নির্মাণ- ৯০ টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিঃমিঃ (আং-৯৯.৯৭%), ১.৯৫৫ কিঃমিঃ (আং-০.০১%), ফ্লাড ওয়াল- ০.৭৬১কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিঃমিঃ (আং-০.০১%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিঃমিঃ (আং-৮০%), ফ্লাড ওয়াল- ০.৭৬১ কিঃমিঃ (আং-৯৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২৮<br>২৮ | বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প<br>(০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম. মমতাজ উদ্দিন,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া ।<br>মোবা:০১৭১১০২৬২৩০ email:se.bogra@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২১৪৪৬.৩৪<br>২১৪৪৬.৩৪<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৫৯৭.৯৪<br>৫৫৯৭.৯৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৭.১৮** | ৪০০০.০০<br>৪০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২০.৯৮** | ২৬২৫.০০<br>২৬২৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২০.৮০** | ২৬১৮.৮৫<br>২৬১৮.৮৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৭.৯৮** | ৮২১৬.৭৯<br>৮২১৬.৭৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**কার্যাদেশ অবশিষ্ট** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান | ৪<br>০<br>০<br>০<br>৪ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৬০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৬০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ২৯<br>৩০ | পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)<br>প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী<br>মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৭৪১৮.৩৯<br>২৭৪১৮.৩৯<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬২২.৩২<br>১৬২২.৩২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫.৯২** | ৩০১৭.০০<br>৩০১৭.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭.৩৬** | ৭৫০.০০<br>৭৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬.০০** | ৬৭৮.৪৬<br>৬৭৮.৪৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.৯২** | ২৩০০.৭৮<br>২৩০০.৭৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**কার্যাদেশ অবশিষ্ট** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** ০.৯০ কিঃমিঃ (আং-৪৪%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.৪৫%), ৩.৫৭ কিঃমিঃ (আং-৫.৫০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিঃমিঃ (আং-২৯.৮৭%), ৩.৫৭ কিঃমিঃ (আং-১.০৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৩০<br>৩৪ | পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা<br>মোবাঃ০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২২৬০৪.৯১<br>২২৬০৪.৯১<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.২৬** | ৫৮.১০<br>৫৮.১০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.০৬** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.০৬** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.৮০** | ১৪৯৫.৯৭<br>১৪৯৫.৯৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.০৬** | ১৫৫৪.০৭<br>১৫৫৪.০৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১১.০৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১২<br>৫<br>৫<br>০<br>১২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ,<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬১.৬৮%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৫.৫১%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৩১<br>৩৯ | নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী<br>মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৯৬০.৭৮<br>১৯৬০.৭৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫১.০০** | ১২০০.০০<br>১২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫১.০০** | ৫০০.০০<br>৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৯.৫০** | ৪৯৪.২২<br>৪৯৪.২২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৯.৫০** | ৪৯৪.২২<br>৪৯৪.২২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৯.৫০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২২৩ কিঃমিঃ (পূর্ন), ১.৩৫২ কিঃমিঃ (আং-৫৪%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২২৩ কিঃমিঃ (আং-৭৪%), ১.৩৫২ কিঃমিঃ (আং-৩৭%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৩২<br>১০৬ | পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা<br>মোবাঃ০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৩৯৪১৯.৯১<br>৩৯৪১৯.৯১<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৪.৩৪** | ৫৬৫২.৪৫<br>৫৬৫২.৪৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩.৮০** | ১৫০০.০০<br>১৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.৮৩** | ৭৫০.০০<br>৭৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৯.১৭** | ৭৪৯.৩৫<br>৭৪৯.৩৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.৮৩** | ৬৪০১.৮০<br>৬৪০১.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৯.১৭** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৮<br>২<br>০<br>০<br>৮ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিঃমিঃ, বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ, সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ, তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি, অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪৭ টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪৬.১০ হেঃ (আং-৯৪.৪৮%), শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিঃমিঃ, বাদাই নদী পুনঃখনন- ২৮.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১২.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৮.৭১%), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-১.২৯%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** জমি অধিগ্রহণ-০.৩৭ হেঃ (পূর্ণ), ৪৬.১০ হেঃ (আং-৫.৫২%), শাখা খাল পুনঃখনন- ৬৮.৬৮ কিঃমিঃ (আং-৬.৮৭%), বাদাই নদী পুনঃখনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (আং-১.২৯%), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-৭.৩৩%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ-০.৩৭ হেঃ (আং-৫%), ৪৬.১০ হেঃ (আং-৫.৫২%), বাদাই নদী পুনঃখনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (আং-১.২৯%), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-১০.৪৩%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** জমি অধিগ্রহণ |
| **উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ১৯৬৬১৬.৬৯<br>১৯৬৬১৬.৬৯<br>০.০০<br>০.০০ | ৪৩৩৭৩.৫৫<br>৪৩৩৭৩.৫৫<br>০.০০<br>০.০০ | ২৭৪১৭.০০<br>২৭৪১৭.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২০৬৬৯.১৫<br>২০৬৬৯.১৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৫.৩৯** | ১৬০০৪.৮০<br>১৬০০৪.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৮.৩৮** | ৫৯৩৭৮.৩৫<br>৫৯৩৭৮.৩৫<br>০.০০<br>০.০০ | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩৪<br>১১<br>৫<br>০<br>৩৪ | |
| **উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ২৮০৩১৪.১৯<br>২৮০৩১৪.১৯<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৬৪০৪.২৪<br>৭৬৪০৪.২৪<br>০.০০<br>০.০০ | ৪১৬২২.০০<br>৪১৬২২.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২৭৭২৫.১৮<br>২৭৭২৫.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৬.৬১** | ২০৬৮৬.৬৫<br>২০৬৮৬.৬৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৯.৭০** | ৯৭০৯০.৮৯<br>৯৭০৯০.৮৯<br>০.০০<br>০.০০ | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৬৫<br>১১<br>৫<br>০<br>৬৫ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর** | | | | | | | | | | |
| ৩৩<br>১১<br>সমাপ্য প্রকল্প | চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প<br>(০১/০৭/১০ হতে জুন/১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: আবু মোঃ শফিউল আজম, প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর<br>মোবা:০১৭১২০৭৬০৭২ email:ce.faridpur@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৫৯৪৬.৩৭<br>৫৯৪৬.৩৭<br>০.০০<br>০.০০ | ৪৫০৪.৮৬<br>৪৫০৪.৮৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৩.০০** | ৫১৬.০০<br>৫১৬.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৭.০০** | ২৫৮.০০<br>২৫৮.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ৪৫০৪.৮৬<br>৪৫০৪.৮৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৩.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-১৯.৬০ হেঃ, নদী খনন- ১১৩.০৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী খনন- ১১০.২৬ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী খনন- ২.৭৯ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী খনন- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জমি অধিগ্রহণের ৭ ধারা জারীর বন্টন শুরু হয়েছে এবং নদী খনন কাজ শুরু হয়েছে।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** জমি অধিগ্রহণকালে জমির মূল্য বৃদ্ধি। |
| ৩৪<br>১০৭ | তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প<br>(০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহাবুদ্দিন আহম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর<br>মোবা:০১৯২০৯৯৩৫২০ email:se.faridpur@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৮১৪৪.৫৭<br>২৮১৪৪.৫৭<br>০.০০<br>০.০০ | ১০৬২৫.০৭<br>১০৬২৫.০৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৪.০০** | ৩৪০০.০০<br>৩৪০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.৭৫** | ২২৪০.৬০<br>২২৪০.৬০<br>০.০০<br>০.০০ | ২২৩৯.৪০<br>২২৩৯.৪০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.০৫** | ১২৮৬৪.৪৭<br>১২৮৬৪.৪৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৩.০৫** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৫<br>০<br>০<br>০<br>৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬.০৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ, পাইপ ইনলেট- ৮৫টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪০ হেঃ (আং-২৮.৯৭%), নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৭০ কিঃমিঃ (আং-৭৮.০১%), খাল পুনঃখনন- ৪৫.৩১ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৯.৪২ কিঃমিঃ (আং-১২.৫৮%), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ৩৬টি (আং-৩৭.৩১%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৭৬.০৬ কিঃমিঃ (আং-৭০.৪৮%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ১২.৭২ কিঃমিঃ (আং-১৩.০৯%), পাইপ ইনলেট- ১২টি (পূর্ণ), ১৪ টি (আং-২৬.৪৭%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** জমি অধিগ্রহণ- ১৬৩.০৭ হেঃ (আং-৪০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৭০ কিঃমিঃ (আং-২২%), খাল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৯.৪২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.৫৯%), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৬টি (আং-২৪.০৪%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৭৬.০৬ কিঃমিঃ (আং-২৯.৫২%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ১২.৭২ কিঃমিঃ (আং-৪০.০৩%), পাইপ ইনলেট- ১৭টি (পূর্ণ), ১৪ টি (আং-১৭.২৯%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪৫%), ১.৭০ কিঃমিঃ (আং-১০%), খাল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৯.৪২ কিঃমিঃ (আং-৩০.৫০%), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২০টি (পূর্ণ), ১৬টি (আং-১২%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৭৬.০৬ কিঃমিঃ (আং-২০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৭.৯২ কিঃমিঃ (আং-১৮%), পাইপ ইনলেট- ১৬টি (পূর্ণ), ৯ টি (আং-১৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** ক)জমি অধিগ্রহণ, খ)কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপির অনুমোদন। |
| ৩৫<br>১১০ | গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প<br>(সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: এ,কে,এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৮৮১৫.০০<br>১৮৮১৫.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৬৩৪৭.০০<br>৬৩৪৭.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৩.৭৩** | ৩২০০.০০<br>৩২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৭.০১** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২২১০.০০<br>২২১০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৩.৬১** | ৮৫৫৭.০০<br>৮৫৫৭.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৭.৩৪** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২৫<br>২<br>০<br>০<br>২৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিঃমিঃ, সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মান- ১৪৪৫টি, রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ২৮৫.০০ কিঃমিঃ, সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৪.৭৯ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মান- ৩৬০টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ১২৮.১১ কিঃমিঃ, সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৮.৭০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ৯১০টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ২২.১৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১০৫.৯৭ কিঃমিঃ (আং-৬২%), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৮.৭০ কিঃমিঃ (আং-৯০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ৬০৫টি<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৩৬<br>১১৩ | ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৭৩৮২.৮৪<br>৭৩৮২.৮৪<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ২১১৭.০০<br>২১১৭.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৮.৬৭** | ৫২৯.২৫<br>৫২৯.২৫<br>০.০০<br>০.০০ | ৫.৩৭<br>৫.৩৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩.২৮** | ৫.৩৭<br>৫.৩৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩.২৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১<br>০<br>০<br>০<br>১ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী খনন- ৬.৫০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী খনন- ০.৯০ কিঃমিঃ (আং-৯০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** নদীর তলদেশে ধান থাকায় ধান কাটার পর কাজ শুরু করতে গিয়ে বিলম্ব হয়েছে। বিগত ২৩-০৪-২০১৫ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাসম কর্তৃক নদী খনন কাজ উদ্বোধন করা হয়। কোন সেকশন ডিজাইন লেভেলে না আসায় বিল প্রদান করা যাচ্ছে না। |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৩৭<br>১১৪ | পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহাবুদ্দিন আহম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৯২০৯৯৩৫২০ email:se.faridpur@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১২২১৩.৯৩<br>১২২১৩.৯৩<br>০.০০<br>০.০০<br> | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ১০০০.০০<br>১০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮.৮২** | ৪৮৮.০০<br>৪৮৮.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২৬<br>২৬<br>২৬<br>৪<br>২২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ, সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৭০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি, রেগুলেটর মেরামত- ২টি, পারিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী/খাল পুনঃ খনন- ১১২.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%), সাবমার্জিবল ডাইক- ১০.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ৫টি (আং-২৫%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী/খাল পুনঃ খনন- ১১২.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৫ কিঃমিঃ (আং-১০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ৭২৫০২.৭১<br>৭২৫০২.৭১<br>০.০০<br>০.০০<br> | ২১৪৭৬.৯৩<br>২১৪৭৬.৯৩<br>০.০০<br>০.০০<br> | ১০২৩৩.০০<br>১০২৩৩.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৬০১৫.৮৫<br>৬০১৫.৮৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৫৮.৭৯** | ৪৪৫৪.৭৭<br>৪৪৫৪.৭৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৩.৫৩** | ২৫৯৩১.৭০<br>২৫৯৩১.৭০<br>০.০০<br>০.০০<br> | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৫৭<br>২৮<br>২৬<br>৪<br>৫৩ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | | | | **দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল** | | | | | | | |
| ৩৮<br>৬ | চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুনুর রশীদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭২০০৪৩৬১৮email:se.bhola@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৬৮০৪.৫৯<br>১৬৮০৪.৫৯<br>০.০০<br>০.০০ | ৪২৩৪.২১<br>৪২৩৪.২১<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৪.২১** | ৫২০০.০০<br>৫২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৯.৭৫** | ১০০০.০০<br>১০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১০০০.০০<br>১০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩১.৭৯** | ৫২৩৪.২১<br>৫২৩৪.২১<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৬.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>০<br>০<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-৭৫%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-২৫%), ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%), ১.২৫৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১০ কিঃমিঃ (আং-৫%), ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৮২%), ১.২৫৫ কিঃমিঃ (আং-২০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** মেঘনা নদীতে তীব্র জোয়ার ভাটা হওয়ার কারণে বার্জ/ পল্টুন ঠিকমতস্থীর রাখা না যাওয়ায় বর্তমানে কাজের গতি মন্থর হয়েছে। |
| ৩৯<br>৭ | মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)<br>(০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুনুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭২০০৪৩৬১৮email:se.bhola@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৩৪১০.২৫<br>১৩৪১০.২৫<br>০.০০<br>০.০০ | ৮৪৮৬.৯৪<br>৮৪৮৬.৯৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৪.২২** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৪.৯১** | ১২৫০.০০<br>১২৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১২৫০.০০<br>১২৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৩.৪৮** | ৯৭৩৬.৯৪<br>৯৭৩৬.৯৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৭.৭০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১২<br>৪<br>০<br>০<br>১২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-৭৮%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৭১.২২%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-২২%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-২৮.৭৮%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-১২%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৬%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** ক্ষতিগ্রস্থ তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং সংশোধিতব্য ডিপিপি অনুযায়ী ১২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের প্রয়োজন পড়বে। ২৩৭৮২.৮৭ লক্ষ টাকার আরডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে গত ০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে দাখিল করা হয়েছে। |
| ৪০<br>৩২ | ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)<br>(নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ হারুনুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা:০১৭২০০৪৩৬১৮ email:se.bhola@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১০৩২৮.৮২<br>১০৩২৮.৮২<br>০.০০<br>০.০০ | ৩৭০৪.৮০<br>৩৭০৪.৮০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩৮.৬২** | ৪৬০০.০০<br>৪৬০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৮.৪১** | ৪৫৯৯.১৬<br>৪৫৯৯.১৬<br>০.০০<br>০.০০ | ১৮২৩.০৮<br>১৮২৩.০৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৪.৭৪** | ৫৫২৭.৮৮<br>৫৫২৭.৮৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৩.৩৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, বাধেঁর ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪১.৪৪%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৮.৫৬%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৬.৮৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** ৪টি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং-৭,৮,৯ ও১০) Work revised হওয়ার কারণে আরডিপিপি প্রস্তত করা হয়েছে এবং ১০৭০৯.৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আরডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১০/০৫/২০১৫ ইং তারিখে দাখিল করা হয়েছে। |
| ৪১<br>৩৮ | ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ হারুনুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭২০০৪৩৬১৮ email:se.bhola@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৩৪২২.৫১<br>১৩৪২২.৫১<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ৩০০০.০০<br>৩০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৩.১৬** | ৫০০.০০<br>৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৪৭৮.৭৫<br>৪৭৮.৭৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৩.০০** | ৪৭৮.৭৫<br>৪৭৮.৭৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৩.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৫<br>৫<br>০<br>০<br>৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, বাধেঁর ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৮০ কিঃমিঃ (আং-৫০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ২.৮০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৮০ কিঃমিঃ (আং-৩০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ২.৮০ কিঃমিঃ (আং-৩০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** মেঘনা নদীতে তীব্র জোয়ার ভাটা হওয়ার কারণে বার্জ/ পল্টুন ঠিকমতস্থীর রাখা না যাওয়ার বর্তমানে কাজের মন্থর হয়েছে। |
| | **উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল** | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ৫৩৯৬৬.১৭<br>৫৩৯৬৬.১৭<br>০.০০<br>০.০০ | ১৬৪২৫.৯৫<br>১৬৪২৫.৯৫<br>০.০০<br>০.০০ | ১৫৩০০.০০<br>১৫৩০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৩৪৯.১৬<br>৭৩৪৯.১৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৮.০৩** | ৪৫৫১.৮৩<br>৪৫৫১.৮৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৯.৭৫** | ২০৯৭৭.৭৮<br>২০৯৭৭.৭৮<br>০.০০<br>০.০০ | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১৯<br>৯<br>০<br>০<br>১৯ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা** | | | | | | | | | | |
| ৪২<br>১৩<br>সমাপ্য প্রকল্প | উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৩৭৭৫৪.৬১<br>৩৭৭৫৪.৬১<br>০.০০<br>০.০০ | ২৮৫৬৯.১৩<br>২৮৫৬৯.১৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৯.৭৪** | ৭৪৫০.০০<br>৭৪৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.২৬** | ৪৫০০.০০<br>৪৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৪৪৬৪.৫২<br>৪৪৬৪.৫২<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭.১০** | ৩৩০৩৩.৬৫<br>৩৩০৩৩.৬৫<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৬.৮৪** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪৯২ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৭ কিঃমিঃ, বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ- ২৪.৮৮৯ কিঃমিঃ, বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৫ কিঃমিঃ, স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ- ১৫টি, বাঁধ নির্মাণ- ৪০.২৮৩ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৪৩৫.২৫৫ কিঃমিঃ, স্লুইস মেরামত-৬৯টি, রেগুলেটর মেরামত-৩৩টি, ক্লোজার-২০টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪৯২ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৭ কিঃমিঃ (আং-৯৪%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ- ১৫.০০কিঃমিঃ (আং-৭৭%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৫ কিঃমিঃ (আং-৭৭%), স্লুইস/ রেগুলেটর নির্মাণ- ৯টি (আং-৯৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৩১.৯৪৩ কিঃমিঃ (আং-৯৫%), বাঁধ মেরামত- ৩৫৮.৫৩৭ কিঃমিঃ (আং-৯৫%), স্লুইস মেরামত-৪৮টি (আং-৭০%), রেগুলেটর মেরামত-৭টি (আং-৫৬%), ক্লোজার-২০টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪৯২ কিঃমিঃ (আং-১৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৭ কিঃমিঃ (আং-৬%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ- ৯.৮৮৯ কিঃমিঃ (আং-২৩%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৫ কিঃমিঃ (আং-২৩%), স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৫%), বাঁধ মেরামত- ৭৬.৭১৮ কিঃমিঃ (আং-৫%), স্লুইস মেরামত- ২৬টি (আং-৩০%), রেগুলেটর মেরামত- ২২টি (আং-৪৪%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৪৯২ কিঃমিঃ (আং-১০.৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৭ কিঃমিঃ (আং-২.৫%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ- ৯.৮৮৯ কিঃমিঃ (আং-২০%), বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ মেরামত- ০.৩৮৫ কিঃমিঃ (আং-৮%), স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৩%), বাঁধ নির্মাণ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৩%), বাঁধ মেরামত- ৭৬.৭১৮ কিঃমিঃ (আং-৩%), স্লুইস মেরামত- ২৬টি (আং-১৫%), রেগুলেটর মেরামত- ২২টি (আং-১৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৪৩<br>২৪ | কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)<br>(০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর<br>মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৬১৫৪.৮৩<br>২৬১৫৪.৮৩<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৩৭৩.৩১<br>৫৩৭৩.৩১<br>০.০০<br>০.০০<br>**২০.৫৫** | ৪৫০০.০০<br>৪৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৭.৬৩** | ৪৫০০.০০<br>৪৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২৯০০.৪৮<br>২৯০০.৪৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**২০.৬৩** | ৮২৭৩.৭৯<br>৮২৭৩.৭৯<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪১.১৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৮<br>৪<br>৪<br>০<br>৮ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিঃমিঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৫১.৩০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিঃমিঃ, বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, স্লুইস মেরামত-১ টি, বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ, পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ, পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী খনন- ৬৭.০০ কিঃমিঃ (আং-%), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি (আং-%), বুড়ি ভদ্রা নদী পূনঃখনন- ৫.৫ কিঃমিঃ (আং-%), পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি (আং-%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী পুনঃখনন- ৬৭ কিঃমিঃ (আং-১৭.৯৫%), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-২৫%), পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬ টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী পুনঃখনন- ৬৭ কিঃমিঃ (আং-১৮.১৩%), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ-১টি, বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-২৫%), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৪৪<br>২৭ | যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর<br>মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১১৫৮৬.৫৮<br>১১৫৮৬.৫৮<br>০.০০<br>০.০০ | ৬৮৬৬.১৮<br>৬৮৬৬.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৩.০০** | ২.০০<br>২.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০২** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ৬৮৬৬.১৮<br>৬৮৬৬.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯৩.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিঃমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিঃমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০ টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিঃমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে বিল কপালিয়ায় TRM চালু করার ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৪৫<br>২৯ | বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৬৭২৬.১২<br>১৬৭২৬.১২<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৯৯৫.০০<br>৯৯৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.০০** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৫.০০** | ২৫০০.০০<br>২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ২১৪৭.৬৪<br>২১৪৭.৬৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৮.০০** | ৩১৪২.৬৪<br>৩১৪২.৬৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৭.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৭<br>০<br>০<br>০<br>৭ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিঃমিঃ, স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহন- ৮.৪৪৬ হেঃ, বাঁধ রি-শেপিং ৩.৫৫ কিঃমিঃ, স্লুইস/রেগুলেটর নির্মান- ২টি (পুর্ণ), ১০টি (আং-১০%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** খাল/নদী পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩০.০০ কিঃমিঃ, স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি (আং-৩০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** খাল/নদী পুনঃখনন- ৯৪.৫৫ কিঃমিঃ (আং-৫৫%), স্লুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি (আং-২৮%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** বর্তমানে পোল্ডার ৩৪/২ এর স্লুইস ও বাঁধ নির্মান কাজ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আপাতাতঃ স্থগিত রয়েছে। বর্ষা, বৃষ্টি ও উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে কাজ বাস্তবায়নে সাময়িক সমস্যা হচ্ছে। |
| ৪৬<br>১১১ | খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৮১৯০.১৬<br>২৮১৯০.১৬<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৫৯৯.৪০<br>৫৯৯.৪০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২.১৩** | ৩৪৮৫.০০<br>৩৪৮৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৩৬** | ৩৪৮৫.০০<br>৩৪৮৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ২২৪৬.৯৪<br>২২৪৬.৯৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.৫০** | ২৮৪৬.৩৪<br>২৮৪৬.৩৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.৬৩** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৫<br>৩<br>৩<br>০<br>৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৮১২ কিঃমিঃ, নদী খনন- ৮৯.৪০০ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৮৯.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি ।<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিঃমিঃ (আং-৪০%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯১৫ কিঃমিঃ, নদী খনন- ২৯.১৫০ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৩.৭৮৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯১৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), নদী খনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), খাল খনন- ৩.৮৮ কিঃমিঃ (আং-৭০%), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (আং-৫০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ১২০৪১২.৩০<br>১২০৪১২.৩০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৪২৪০৩.০২<br>৪২৪০৩.০২<br>০.০০<br>০.০০<br> | ১৭৯৩৭.০০<br>১৭৯৩৭.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ১৪৯৮৫.০০<br>১৪৯৮৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮৩.৫৪** | ১১৭৫৯.৫৮<br>১১৭৫৯.৫৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৫.৫৬** | ৫৪১৬২.৬০<br>৫৪১৬২.৬০<br>০.০০<br>০.০০<br> | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২০<br>৭<br>৭<br>০<br>২০ | |
| **উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)** | | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>আর্থিক % | ২৪৬৮৮১.১৮<br>২৪৬৮৮১.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৮০৩০৫.৯০<br>৮০৩০৫.৯০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ৪৩৪৭০.০০<br>৪৩৪৭০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br> | ২৮৩৫০.০১<br>২৮৩৫০.০১<br>০.০০<br>০.০০<br>**৬৫.২২** | ২০৭৬৬.১৮<br>২০৭৬৬.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪৭.৭৭** | ১০১০৭২.০৮<br>১০১০৭২.০৮<br>০.০০<br>০.০০<br> | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৯৬<br>৪৪<br>৩৩<br>৪<br>৯২ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ** | | | | | | | | | | |
| ৪৭<br>৩ | পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)<br>(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮<br>email:pd@wmip-bwdb.gov.bd | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৯৮২২৭.৫৬<br>৯৮১৩.২০<br>৮৮৪১৪.৩৬<br>৮৮৪১৪.৩৬ | ৬২৪২০.৫৬<br>৪৫৭২.৪৮<br>৫৭৮৪৮.০৮<br>৫৭৮৪৮.০৮<br>**৬৩.৫৫** | ১২২৭৫.০০<br>৭৭৫.০০<br>১১৫০০.০০<br>১১৫০০.০০<br>**১৬.০০** | ৯০৮৪.০৪<br>৩৬৪.৩৮<br>৮৭১৯.৬৬<br>৮৭১৯.৬৬ | ৬০৭৯.২০<br>২৮৯.৫৫<br>৫৭৮৯.৬৫<br>৫৭৮৯.৬৫<br>**১৫.০০** | ৬৮৪৯৯.৭৬<br>৪৮৬২.০৩<br>৬৩৬৩৭.৭৩<br>৬৩৬৩৭.৭৩<br>**৭৮.৫৫** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিঃমিঃ , বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিঃমিঃ(আং-৭২%) , নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৩.৭৪৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.০৯৭ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), খাল পুনঃখনন- ৩০২.৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৭.৮৯৮ কিঃমিঃ (আং-৬০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৬৭৩.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪১.৩২৬ কিঃমিঃ (আং-৮০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫৪টি(পূর্ণ), ১৮টি (আং-৬৭%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৪৮টি (পূর্ণ), ৩২টি (আং-৬০%)<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.২৪৮ কিঃমিঃ (আং-২৮%), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ২.০৯৭ কিঃমিঃ (আং-২৫%), খাল পুনঃখনন- ২.৪৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৭.৮৯৮ কিঃমিঃ (আং-৪০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫.৩০৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪১.৩২৬ কিঃমিঃ (আং-২০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৮টি (আং-৩৩%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১টি (পূর্ণ), ৩২টি(আং-৪০%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১২.৪৮ কিঃমিঃ (পূর্ন), ৩.৭৬৪ কিঃমিঃ (আং-২০.৮৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ২.০৯৭ কিঃমিঃ (আং-২২.১৫%), খাল পুনঃখনন- ২০.৮৭ কিঃমিঃ (পূর্ন), ১৯.৪৮৮ কিঃমিঃ (আং-৩২.৪৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৫.৫৮ কিঃমিঃ (পূর্ন), ২১.০৫ কিঃমিঃ (আং-১৫.৬৪%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১টি (পূর্ণ), ৭টি (আং-২১.৯৫%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ২৬টি (পূর্ণ), ৭টি (আং-৩২.৫২%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৪৮<br>৪ | ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)<br>(২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdecrrp.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৭০৩১০.০০<br>০.০০<br>৭০৩১০.০০<br>৭০৩১০.০০ | ১৮৪৭৪.৭৫<br>০.০০<br>১৮৪৭৪.৭৫<br>১৮৪৭৪.৭৫<br>**২৬.২৮** | ১৯০০০.০০<br>০.০০<br>১৯০০০.০০<br>১৯০০০.০০<br>**২৭.০২** | ১৫২৪৫.৮৫<br>০.০০<br>১৫২৪৫.৮৫<br>১৫২৪৫.৮৫ | ১০৩২৩.০৩<br>০.০০<br>১০৩২৩.০৩<br>১০৩২৩.০৩<br>**১৪.৬৮** | ২৮৭৯৭.৭৮<br>০.০০<br>২৮৭৯৭.৭৮<br>২৮৭৯৭.৭৮<br>**৪০.৯৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত- ৫১৪.২৪ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ ও মেরামত- ৩১৭টি<br>**সমীক্ষাঃ** i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assesment of Gorai River Restoration Project.<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিঃমিঃ, বাঁধ মেরামত- ২৬২.৬৪ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৯ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৭১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ৭৩টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৬০.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৪০টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৬০.০০ কিঃমিঃ (আং-৮০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৪০টি (আং-৯০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৪৯<br>২২ | চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)<br>(০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাহফুজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪১৩৮২৭৯২ email:cdsppd@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৭৮৭৪.১৮<br>৪০৬৬.৬৫<br>২৩৮০৭.৫৩<br>১২৯৫৯.৬০ | ৯৬৮৫.১৪<br>১২০০.৬৫<br>৮৪৮৪.৪৯<br>৩৯৮৫.৬৬<br>**৩৭.৫০** | ৩৫৮৮.০০<br>৩৯২.০০<br>৩১৯৬.০০<br>১৮৪৬.০০<br>**১২.৮৭** | ৩৪২৯.৫১<br>৩৯২.০০<br>৩০৩৭.৫১<br>১৮১৯.৫১ | ২৫৬৬.৯৩<br>২১২.২০<br>২৩৫৪.৭৩<br>১১৩৬.৭৩<br>**১২.১০** | ১২২৫২.০৭<br>১৪১২.৮৫<br>১০৮৩৯.২২<br>৫১২২.৩৯<br>**৪৯.৬০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১০<br>০<br>০<br>০<br>১০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিঃমিঃ, খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি, ক্লোজার- ৮ টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৩৩৫ কিঃমিঃ, খাল খনন- ১২ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২টি (আং-৩৫%), ক্লোজার- ১টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৩.৮৯৫ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৫৮.০৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%)<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৩.৮৯৫ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৫৮.০৩ কিঃমিঃ (আং-৯৬%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (আং-৮৫%), ২টি (আং-৬০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫০<br>৪০ | ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)<br>(০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)<br>প্রকল্প পরিচালক: সুজয় চাকমা, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ মোবা:০১৭৪০৯১৬০৮৯ email:dp3.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৫৬৩৪৯.০০<br>৭৪৯৯.০০<br>৪৮৮৫০.০০<br>১৫৭৫০.০০ | ৩৫১০.৭৯<br>৯৪.৯২<br>৩৪১৫.৮৭<br>২০৪.৫৫<br>**৬.৩০** | ৬৮৯৫.০০<br>৮৯৫.০০<br>৬০০০.০০<br>১৮০০.০০<br>**১৮.০০** | ৪৬৮৮.৬০<br>৫১১.০০<br>৪১৭৭.৬০<br>৮০৭.৭৯ | ৪৪১৮.৫০<br>৩৯০.৪৯<br>৪০২৮.০১<br>৪৩৮.৪৪<br>**১৫.৩০** | ৭৯২৯.২৯<br>৪৮৫.৪১<br>৭৪৪৩.৮৮<br>৬৪২.৯৯<br>**২১.৬০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩৫<br>০<br>০<br>০<br>৩৫ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৬১৬.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ মেরামত- ২০.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৬.০০কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭৩.২৭ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৭.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১১টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩০.২৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৮১.৩৫ কিঃমিঃ (আং), খাল পুনঃখনন- ৯.০৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৮.০২৫ কিঃমিঃ (আং), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১১টি (আং-৪৫%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৫১<br>৪১ | Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সারাফত হোসেন খাঁন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৫০৩৮৫১৯ email:sarafathossain1958@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৩২৮০০০.০০<br>০.০০<br>৩২৮০০০.০০<br>৩২৮০০০.০০ | ৩৬০.০৫<br>০.০০<br>৩৬০.০৫<br>৩৬০.০৫<br>**০.১১** | ২০০০.০০<br>০.০০<br>২০০০.০০<br>২০০০.০০<br>**০.৬০** | ২০০০.০০<br>০.০০<br>২০০০.০০<br>২০০০.০০ | ১৪০০.০০<br>০.০০<br>১৪০০.০০<br>১৪০০.০০<br>**০.৪২** | ১৭৬০.০৫<br>০.০০<br>১৭৬০.০৫<br>১৭৬০.০৫<br>**০.৫৩** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২<br>১<br>১<br>০<br>২ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কশন অবকাঠামো মেরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৯ টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** চলতি অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই ।<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ভৌত কাজের ১ম প্যাকেজের দরপত্র ১০-০৩-২০১৫ তারিখ আহবান করা হয়েছে এবং ২৫-০৫-২০১৫ তারিখে দরপত্রটি গৃহীত হয়েছে ।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫২<br>৪৯ | Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৫৫২৩৯৬৭৭৬ email:pdjmremp@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৮২৮৫৬.০০<br>১৮৬১৬.০০<br>৬৪২৪০.০০<br>৬২২৪৮.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ৩২৯০.০০<br>২৪০০.০০<br>৮৯০.০০<br>৮৯০.০০<br>**১.২০** | ১২০০.০০<br>১২০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১.২০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১.২০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৮<br>৫<br>২<br>০<br>৮ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহন-১৩৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষন- ১৫.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাই- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ), রেগুরেটর/স্লুইস- নতুন- ৪টি, মেরামত- ৩টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** জমি অধিগ্রহন-৯৯.৭০ হেঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** জমি অধিগ্রহনের ৩-ধারা নোটিশ জারী হয়েছে (আং-৩৫%) । ভৌত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিও ব্যাগ সরবরাহের জন্য ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন Concurrence এর জন্য এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে । ভৌত কাজের ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে ।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫৩<br>৫০ | Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)<br>প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৯৯৩৩৭.৭২<br>৩৯৮৯১.৬২<br>৫৯৪৪৬.১০<br>৫৭৪৪৯.৩০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ১৫০০.০০<br>৬৫০.০০<br>৮৫০.০০<br>০.০০<br>**১.৫০** | ৩২৫.০০<br>৩২৫.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেঃ, পূর্ন উচ্চতার বাঁধ পূনঃর্বাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পূনঃর্বাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পূনঃর্বাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** চলতি এবং আগামী অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই ।<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫৪<br>১০৪<br>সমাপ্য প্রকল্প | সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০১-০৪-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ কামালুর রহমান তালুকদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৯১১৫২৫৯৩৩ email:bwdb.pd.sw@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ২৯৪২৫.৫৩<br>৫০০০.৫১<br>২৪৪২৫.০২<br>২০৩৫৫.৫৪ | ২৬৯৫১.৫৬<br>৪৬৬২.৫৭<br>২২২৮৮.৯৯<br>১৮৫৪৫.৫০<br>**৯৭.০০** | ১৯৯৯.০০<br>৩৩৭.০০<br>১৬৬২.০০<br>১৬৬০.০০<br>**৩.০০** | ১৬৩৩.৯৪<br>৩১৭.০০<br>১৩১৬.৯৪<br>১৩১৫.০০ | ৩১৭.৭০<br>১৯৮.৩১<br>১১৯.৩৯<br>১১১৭.৪৫<br>**১.৫০** | ২৭২৬৯.২৬<br>৪৮৬০.৮৮<br>২২৪০৮.৩৮<br>১৯৬৬২.৯৫<br>**৯৮.৫০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ নির্মাণ- ৩০.২০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ২৫৭.৩০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২০টি, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ- ৩৭টি, ট্রেনিং সেন্টার- ৩২টি, টিউবওয়েল নির্মাণ ১২২টি<br>**সমীক্ষাঃ** Feasibility study of 9 sub-projects on South-Eastern Region of Bangladesh<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** বাঁধ নির্মাণ ৩০.২০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ২৪৬.৫৫ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২০টি, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ- ৩৬টি, ট্রেনিং সেন্টার- ২৫টি, টিউবওয়েল নির্মাণ ৯২টি<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** খাল পুনঃখনন- ১০.৭৫ কিঃমিঃ, টিউবওয়েল নির্মাণ ৩০টি এবং ট্রেনিং সেন্টার- ৭টি<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** খাল পুনঃখনন- ১০.১৫ কিঃমিঃ, টিউবওয়েল নির্মাণ ৩০টি, ৭টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ চলছে ।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫৫<br>১১৫ | Irrigation Management Improvement Program (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)<br>(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯)<br>প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৬১৪১১৭১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৪৫৭৩৫.৭২<br>৮৯৩৫.৭২<br>৩৬৮০০.০০<br>২৮০০০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ১৩০০.০০<br>৩০০.০০<br>১০০০.০০<br>৬৩০.০০<br>**৩.০০** | ১৪০.০০<br>১৪০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | ০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**০.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৩<br>২<br>০<br>০<br>৩ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** বাঁধ পুর্নবাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিঃমিঃ, সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ, পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প, স্লুইস নির্মাণ- ২টি, স্লুইস মেরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নাই<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** চলতি অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই ।<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** আগামী অর্থ বছরের কার্যক্রমের জন্য ইতোমধ্যে ১টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে ।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৫৬<br>টিএ-১<br>সমাপ্য প্রকল্প | ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট<br>(২৭-০১-১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মকবুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা-২<br>মোবা:০১৭১৫২০৮৯৩৬ email:dir.planning2@gmail.com | মোট | ১৫২৯.০২ | ১২৫৭.৮৮ | ২১২.০০ | ১৪০.১৫ | ১৩৯.৬৫ | ১৩৯৭.৫৩ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** ভোলা জেলার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ । |
| | | স্থানীয় | ৬২.৭১ | ১.০৪ | ১.০০ | ০.৫০ | ০.০০ | ১.০৪ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** সমীক্ষার ৮২% । |
| | | প্রকল্প সাঃ | ১৪৬৬.৩১ | ১২৫৬.৮৪ | ২১১.০০ | ১৩৯.৬৫ | ১৩৯.৬৫ | ১৩৯৬.৪৯ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** সমীক্ষার ১৮% । |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমীক্ষাটি সম্পন্ন হয়েছে । |
| | | বাস্তব % | | **৮২.০০** | **১৮.০০** | | **১৮.০০** | **১০০.০০** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| **উপ-মোট ঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)** | | মোট | ৮৬৩৪২৭.০৩ | ১২২৬৬০.৭৩ | ৫২০৫৯.০০ | ৩৭৮৮৭.০৯ | ২৫২৪৫.০১ | ১৪৭৯০৫.৭৪ | প্রয়োজনীয় | ৫৮ | |
| | | স্থানীয় | ১০০৭৩৩.৭১ | ১০৫৩১.৬৬ | ৫৭৫০.০০ | ৩২৪৯.৮৮ | ১০৯০.৫৫ | ১১৬২২.২১ | আহবানকৃত | ৮ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ৭৬২৬৯৩.৩২ | ১১২১২৯.০৭ | ৪৬৩০৯.০০ | ৩৪৬৩৭.২১ | ২৪১৫৪.৪৬ | ১৩৬২৮৩.৫৩ | গৃহীত | ৩ | |
| | | আরপিএ | ৭০০৪২০.৮০ | ৯৯৪১৮.৫৯ | ৩৯৩২৬.০০ | ২৯৯০৭.৮১ | ২০২০৫.৩০ | ১১৯৬২৩.৮৯ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৭২.৭৮** | **৪৮.৪৯** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৫৮ | |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | **বিশেষ প্রকল্পসমূহ** | | | | | | | | | | |
| ৫৭<br>৫ | গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২<br>(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ কুদরত আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪৪১৭৭৬৯ email:pdgrrp@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬৭৬৫৪.৬৮<br>৬৭৬৫৪.৬৮<br>০.০০<br>০.০০ | ৫০৪৬৩.৫৬<br>৫০৪৬৩.৫৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৭.৭৮** | ৬০০০.০০<br>৬০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.০৮** | ১৪৬১.০০<br>১৪৬১.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৬০.০০<br>৭৬০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**২.০০** | ৫১২২৩.৫৬<br>৫১২২৩.৫৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৯.৭৮** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৪<br>০<br>০<br>০<br>৪ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিঃমিঃ, ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট<br>**সমীক্ষাঃ** i) Envirnmental Flow (E-Flow) Assessment<br>ii) Environmental Impact Assesment (EIA) & Social Impact Assesment (SIA)<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিঃমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৮০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৪ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে ০৭-০৪-২০১৫ তারিখ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। |
| ৫৮<br>৯ | ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)<br>প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১০২২১১.৪৪<br>১০২২১১.৪৪<br>০.০০<br>০.০০ | ৭১৬৩৩.১৮<br>৭১৬৩৩.১৮<br>০.০০<br>০.০০<br>**৭৩.৫৫** | ১২৩৮৫.০০<br>১২৩৮৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.২৭** | ১২৩৬৭.৩২<br>১২৩৬৭.৩২<br>০.০০<br>০.০০ | ৭৭৬৯.৪৬<br>৭৭৬৯.৪৬<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮.৮৫** | ৭৯৪০২.৬৪<br>৭৯৪০২.৬৪<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮২.৪০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিঃমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিঃমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিঃমিঃ, পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি সংরক্ষণ- ৮.৩৫২ কিঃমিঃ<br>**সমীক্ষাঃ** ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিঃমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিঃমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিঃমিঃ, পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি সংরক্ষণ- ৪.৯৫২ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** ক্রসবার ৩ ও ৪ এবং পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি সংরক্ষণ- ২.৩০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ক্রসবার ৩ ও ৪ এবং পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি সংরক্ষণ- ২.৩০ কিঃমিঃ (আং-৪০%)<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৫৯<br>১২ | বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: জীবন কৃষ্ণ সাহা, অতি: প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা:০১৭১৫৩৬৮১৮২ email:bwdbdredger@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৩০৯৮৮.১০<br>১৩০৯৮৮.১০<br>০.০০<br>০.০০ | ১৯৭৮৭.১৩<br>১৯৭৮৭.১৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.১০** | ২০০০০.০০<br>২০০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১৫.৯৫** | ১২৫০০.০০<br>১২৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ১২৩৯৩.৩০<br>১২৩৯৩.৩০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৯.৪৬** | ৩২১৮০.৪৩<br>৩২১৮০.৪৩<br>০.০০<br>০.০০<br>**২৪.৫৬** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** ১১ টি ড্রেজার ক্রয়, ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ৫টি এক্সকাভেটর ক্রয়।<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** ৫টি এক্সকাভেটর সরবরাহ প্রাপ্তি।<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** ৬টি ড্রেজার ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি।<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ৪টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি।<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিঃমিঃ) কাটার সেকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। |
| ৬০<br>২৩ | হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ওবায়দুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৫৫৬৩০৪০৬২ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ৬৮৪৯৪.১০<br>৬৮৪৯৪.১০<br>০.০০<br>০.০০ | ৫৬৩০.৪৭<br>৫৬৩০.৪৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৮.২২** | ৩০০০.০০<br>৩০০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.৩৮** | ১৫০০.০০<br>১৫০০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪.০০** | ১৪১৯.০০<br>১৪১৯.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.২২** | ৭০৪৯.৪৭<br>৭০৪৯.৪৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১২.২২** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৪০<br>০<br>০<br>০<br>৪০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** এক্সাভেটর - ১০টি, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৯১৯.৪২ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিঃমিঃ, ক্রস বাঁধ- ১টি, রেগুলেটর নির্মান- ৩৯টি, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৮৬টি, পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি, নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিঃমিঃ<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** এক্সাভেটর- ৫টি, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩৬৯.০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মান- ৪টি, পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৩৬টি, নদী ড্রেজিং- ০.০০ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩২.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৩৭.০২ কিঃমিঃ<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩২.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৩৭.০২ কিঃমিঃ<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৬১<br>৪২ | Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুর রহমান আকন্দ, পরিচালক, পরিকল্পনা-১ মোবা:০১৭১৫০৮৮৩৮৯ email:dplanning@gmail.com | মোট<br>স্থানীয়<br>প্রকল্প সাঃ<br>আরপিএ<br>বাস্তব % | ১৯৮.০৫<br>১৯৮.০৫<br>০.০০<br>০.০০ | ৫০.০০<br>৫০.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**৩০.০০** | ২৫.০০<br>২৫.০০<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.০০** | ২৫.০০<br>২৫.০০<br>০.০০<br>০.০০ | ২৩.৮৭<br>২৩.৮৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**১০.০০** | ৭৩.৮৭<br>৭৩.৮৭<br>০.০০<br>০.০০<br>**৪০.০০** | প্রয়োজনীয়<br>আহবানকৃত<br>গৃহীত<br>কার্যাদেশ প্রদান<br>কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০<br>০<br>০<br>০<br>০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** ৩০টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study<br>**জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** ৬টি প্রকল্প<br>**২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** ১টি প্রকল্প<br>**২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ১টি প্রকল্প<br>**বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |

| ক্রঃ নং<br>আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল)<br>(প্রকল্প পরিচালক) | ডিপিপি ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | ২০১৪-১৫ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ অবমুক্তি | ৩১-০৫-১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য) | | প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৬২<br>৪৩<br>সমাপ্য প্রকল্প | নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: মুসা নূরুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৫৭৪০৫০৫ email:pd.tpp_p4@yahoo.com | মোট | ১৯১৩৩.৮১ | ১৬৬৫৪.৫৯ | ৩৮৩.০০ | ১৩৫.০০ | ০.০০ | ১৬৬৫৪.৫৯ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩১.৮৬ কিঃমিঃ, ইনলেট/স্লুইস- ২টি |
| | | স্থানীয় | ১৯১৩৩.৮১ | ১৬৬৫৪.৫৯ | ৩৮৩.০০ | ১৩৫.০০ | ০.০০ | ১৬৬৫৪.৫৯ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০.৭৭৬ কিঃমিঃ, ইনলেট/স্লুইস- ২টি |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৪২৯ কিঃমিঃ |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৪২৯ কিঃমিঃ (আং-৬%) |
| | | বাস্তব % | | **৯৫.৩২** | **৩.৩৮** | | **০.২০** | **৯৫.৫২** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** |
| ৬৩<br>৪৪<br>সমাপ্য প্রকল্প | ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)<br>প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল হাই বাকী, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী<br>মোবা:০১৭২০২৪৫৭৭৭ email:projectdirectorganges01@hotmail.com | মোট | ৪৫৫৭.৯৩ | ৪২০০.৩৩ | ৩৫৮.০০ | ১৬৬.৮০ | ০.০০ | ৪২০০.৩৩ | প্রয়োজনীয় | ০ | **ডিপিপি কার্যক্রমঃ** গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম ও সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন। |
| | | স্থানীয় | ৪৫৫৭.৯৩ | ৪২০০.৩৩ | ৩৫৮.০০ | ১৬৬.৮০ | ০.০০ | ৪২০০.৩৩ | আহবানকৃত | ০ | **জুন,১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন। |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | **২০১৪-১৫ লক্ষ্যমাত্রাঃ** প্রকল্পে খাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক কোডের সমস্যা সুরহা করে পরামর্শককে বিল প্রদান। |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | **২০১৪-১৫ বাস্তবায়নঃ** ডিপিপি Re-appropriation করা হচ্ছে। |
| | | বাস্তব % | | **৯৯.০০** | **১.০০** | | **০.৫০** | **৯৯.৫০** | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ০ | **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পের ২য় Re-appropriation PC-II পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় এবং প্রকল্পের সংশোধিত ক্রয় প্রস্তাব CCGP তে অনুমোদনের জন্য বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। ক্রয় প্রস্তাব CCGP তে অনুমোদন এবং প্রকল্পের ২য় Re-appropriation PC-II অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে চুড়ান্ত বিল বিল পরিশোধ করা যাবে। |
| **উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)** | | মোট | ৩৯৩২৩৮.১১ | ১৬৮৪১৯.২৬ | ৪২১৫১.০০ | ২৮১৫৫.১২ | ২২৩৬৫.৬৩ | ১৯০৭৮৪.৮৯ | প্রয়োজনীয় | ৪৪ | |
| | | স্থানীয় | ৩৯৩২৩৮.১১ | ১৬৮৪১৯.২৬ | ৪২১৫১.০০ | ২৮১৫৫.১২ | ২২৩৬৫.৬৩ | ১৯০৭৮৪.৮৯ | আহবানকৃত | ০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | গৃহীত | ০ | |
| | | আরপিএ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৬৬.৮০** | **৫৩.০৬** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ৪৪ | |
| **উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ** | | মোট | ১২৫৬৬৬৫.১৪ | ২৯১০৭৯.৯৯ | ৯৪২১০.০০ | ৬৬০৪২.২১ | ৪৭৬১০.৬৪ | ৩৩৮৬৯০.৬৩ | প্রয়োজনীয় | ১০২ | |
| | | স্থানীয় | ৪৯৩৯৭১.৮২ | ১৭৮৯৫০.৯২ | ৪৭৯০১.০০ | ৩১৪০৫.০০ | ২৩৪৫৬.১৮ | ২০২৪০৭.১০ | আহবানকৃত | ৮ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ৭৬২৬৯৩.৩২ | ১১২১২৯.০৭ | ৪৬৩০৯.০০ | ৩৪৬৩৭.২১ | ২৪১৫৪.৪৬ | ১৩৬২৮৩.৫৩ | গৃহীত | ৩ | |
| | | আরপিএ | ৭০০৪২০.৮০ | ৯৯৪১৮.৫৯ | ৩৯৩২৬.০০ | ২৯৯০৭.৮১ | ২০২০৫.৩০ | ১১৯৬২৩.৮৯ | কার্যাদেশ প্রদান | ০ | |
| | | আর্থিক % | | | | **৭০.১০** | **৫০.৫৪** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ১০২ | |
| **পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬৩টি প্রকল্প সর্বমোট** | | মোট | ২১৩৮৪০৭.৯০ | ৫৫৩২৬৩.২৩ | ২১৪০৯৮.০০ | ১৪৭৫১৮.৫২ | ১০৬৪৩৪.৩২ | ৬৫৯৬৯৭.৫৫ | প্রয়োজনীয় | ২৯০ | **বাস্তব অগ্রগতি** |
| | | স্থানীয় | ১৩৭৫৭১৪.৫৮ | ৪৪১১৩৪.১৬ | ১৬৭৭৮৯.০০ | ১১২৮৮১.৩১ | ৮২২৭৯.৮৬ | ৫২৩৪১৪.০২ | আহবানকৃত | ৭০ | |
| | | প্রকল্প সাঃ | ৭৬২৬৯৩.৩২ | ১১২১২৯.০৭ | ৪৬৩০৯.০০ | ৩৪৬৩৭.২১ | ২৪১৫৪.৪৬ | ১৩৬২৮৩.৫৩ | গৃহীত | ৪১ | |
| | | আরপিএ | ৭০০৪২০.৮০ | ৯৯৪১৮.৫৯ | ৩৯৩২৬.০০ | ২৯৯০৭.৮১ | ২০২০৫.৩০ | ১১৯৬২৩.৮৯ | কার্যাদেশ প্রদান | ৪ | **৭৭.৫৫%** |
| | | আর্থিক % | | | | **৬৮.৯০** | **৪৯.৭১** | | কার্যাদেশ অবশিষ্ট | ২৮৬ | |

# গত ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | সময়সীমা | গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান ঢাকা অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় হবে কি না জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে নিশ্চয়তা দেন যে, এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ তারা যথাসময়ে ব্যয় করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে 'মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' এবং 'পানি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ে যথাক্রমে ০.৬ কোটি ও ৩.৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করতে হবে। তাছাড়া, 'যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প' এবং 'বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রকল্প ২টি উপযোজনের মাধ্যমে যথাক্রমে ১৫ কোটি ও ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত দাবি করেছে। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ঢাকা অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ২) | কুমিল্লা জোনে বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট আরএডিপি বরাদ্দ ২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্যয় হবে কি না জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ আরএডিপি বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় হবে মর্মে সভাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তবে 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা' এবং 'চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প ২টিতে উপযোজনের মাধ্যমে যথাক্রমে ২.১ কোটি ও ২ কোটি টাকা হ্রাস করতে হবে। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩) | সিলেট অঞ্চলে বর্তমানে ২টি প্রকল্প চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করা যাবে কি না জানতে চাইলে তারা বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে পারবেন মর্মে সভাকে নিশ্চিত করেন। তবে, 'আপার সুরমা কুশিয়ারা' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তিনি তার প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করেছেন। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সিলেট অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৪) | চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে ১টি প্রকল্প চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করা যাবে কি না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় হবে মর্মে সভাকে নিশ্চিত করেন। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৫) | সভায় রংপুর অঞ্চলের এডিপিভুক্ত ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ এবং উক্ত বরাদ্দের জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয়ের সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট আরএডিপি বরাদ্দ যথাসময়ে ব্যয় করা যাবে কি না জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ জানান যে, তারা যথাসময়ে আরএডিপি বরাদ্দ ব্যয় করতে পারবেন। তবে, 'কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভুরুঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে রক্ষা ও উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' এবং 'কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে রংপুর অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | সময়সীমা | গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| | ও বদরগঞ্জ উপজেলায় যমুনেশ্বরী, চিকলী ও চারলকাটা নদী তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করে যথাক্রমে ৫.৫৯ কোটি ও ০.১ কোটি করতে হবে। | | | | |
| ৬) | রাজশাহী অঞ্চলে বর্তমানে ৯টি প্রকল্প চলমান আছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাসময়ে খরচ হবে কি না জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকগণসহ প্রধান প্রকৌশলী জানান তারা জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে আরএডিপি বরাদ্দ ব্যয় করতে পারবেন। তবে, 'বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকা হতে ১.৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস এবং 'বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করতে হবে। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে রাজশাহী অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/ হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৭) | পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে ৫টি প্রকল্প চলমান আছে। এ সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন যে, তারা জুন, ২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তবে, 'ভৈরব নদী পুন:খনন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, তিনি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ হতে উপযোজনের মাধ্যমে ১৫.৮৭ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব করেছেন। তাছাড়া,'চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন' এবং 'তাড়াইল-পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের অনুকূলে উপযোজনের মাধ্যমে যথাক্রমে ২.৫৫ কোটি ও ৩.৫৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রস্তাব করা হয়েছে যা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হলে তারা যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে মর্মে সভাকে জানিয়েছেন। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ফরিদপুর অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/ হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৮) | সভায় বরিশাল অঞ্চলের এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ এবং জুন, ২০১৫ এর মধ্যে উক্ত বরাদ্দ ব্যয় হবে কি না তা আলোচনা করা হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালকগণ জানান যে, 'চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ', 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২)' এবং 'ভোলা জেলার লালমোহন উপজেরার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীতীর সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প ৩টিতে যথাক্রমে ২ কোটি, ৫ কোটি এবং ৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ তারা জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে খরচ করতে পারবেন। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে বরিশাল অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/ হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ৯) | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে ৫টি প্রকল্প চলমান আছে। এ সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের কাছে জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ খরচ করতে পারবেন কি না জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে নিশ্চিত করেন যে, তারা জুন, ২০১৫ এর মধ্যে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তবে 'উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে ৮ কোটি টাকা হ্রাস করতে হবে। তাছাড়া, 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরকীরণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক আরও অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা লাগবে মর্মে সভাকে জানান। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে খুলনা অঞ্চলের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ অথবা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/ হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ বাপাউবো | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০) | বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১০টি প্রকল্পের মধ্যে 'পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ডব্লিউএমআইপি)' শীর্ষক প্রকল্প জিওবি খাতে ৩.২৫ কোটি টাকা, 'ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পে জিওবি খাতে ২.৫৮ কোটি টাকা এবং 'ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পে ১.৭৮ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব করেছে। এ সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ জানান যে, তারা তাদের প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ও উপযোজনের পরে বরাদ্দকৃত অর্থসমূহ যথাসময়ে ব্যয় করতে পারবেন। | কাজের গুণগত মান বজায় রেখে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত আরএডিপি বরাদ্দ ও উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি/হ্রাসকৃত বরাদ্দ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব নিতে হবে। | বাপাউবো/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| ১১) | 'কোস্টাল এমব্যাংকমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফেজ-১ (সিইআইপি-১) ইন সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এন্ড পটুয়াখালী ডিসট্রিক্টস্' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের কাছে উক্ত প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে ১টি প্রকল্পের দরপত্র দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। আরেকটি প্যাকেজের দরপত্র সংক্রান্ত কার্যাদি | 'কোস্টাল এমব্যাংকমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফেজ-১ (সিইআইপি-১) ইন সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এন্ড পটুয়াখালী ডিসট্রিক্টস্' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২য় প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে | প্রকল্প পরিচালক (সিইআইপি-১) প্রকল্প। | | দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া চলমান আছে। |

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | সময়সীমা | গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| | সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে নিশ্চয়তা দেন। সভাপতি প্রকল্পটির আওতায় ২য় প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। | সমাপ্ত করতে হবে। | | | |
| ১২) | সভায় 'ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত ১২৩.৮৫ কোটি টাকার একটি বড় অংশ (প্রায় ৪০-৫০ কোটি টাকা) চলতি অর্থ-বছরে ব্যয় করা যাবে না। উক্ত অর্থ ইতোমধ্যে অবমুক্ত হয়েছে বিধায় তা আর ফেরতও দেয়া যাবে না। ফলে মন্ত্রণালয়ের এ বছরের আর্থিক অগ্রগতি অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হবে। তিনি আরও জানান, প্রকল্পের অনুকূলে রাজস্ব খাতে যে বরাদ্দ ছিল তার সম্পূর্ণই আগের প্রকল্প পরিচালক ব্যয় করে ফেলেছেন। বর্তমানে তেল, লুব্রিকেন্ট, জ্বালানী প্রভৃতি খাতে কোন অর্থ না থাকায় তিনি ঠিকভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতে পারছেন না। এতে প্রকল্প মনিটরিং এ ব্যাঘাত ঘটছে। সভাপতি বলেন, কাজ সম্পূর্ণ হওয়া ব্যতীত উক্ত কাজের বিপরীতে অর্থ ছাড় করিয়ে নেয়া আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী এবং এর পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য ছিল মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। যে সকল কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত তাদের সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/উপসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। | প্রয়োজন না থাকলেও 'ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১২৩.৮৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করার ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/উপসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। | প্রকল্প পরিচালক, 'ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্প। | | বোর্ড হতে এতদ্‌বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ-কে আহবায়ক করে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত কাজ চলমান আছে। ১০ দিন সময় অতিবাহিত হবার পর কমিটি কর্তৃক তদন্ত কাজে আরো ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়েছে। |
| ১৩) | 'গড়াই নদী পুনরুদ্ধার, ফেজ-২' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত অর্থের মধ্যে ১০.২৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান যে, বাকী ৪৯.৭২ কোটি টাকা জুনের মধ্যে ব্যয় হবে কি-না। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তিনি উক্ত অর্থ খরচ করতে পারবেন কি-না তা নির্ভর করছে ঠিকাদার কর্তৃক ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের উপর। ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে ড্রেজার পরিদপ্তরে রয়েছে। কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্রব্যের তালিকা প্রদান না করায় সকল মালামাল গ্রহণ করা যাচ্ছে না ও টাকা পরিশোধ করা যাচ্ছে না। সে জন্য অবশিষ্ট ৪৯.৭২ কোটি টাকা খরচ হবে কি-না তা বলা যাচ্ছে না মর্মে তিনি সভাকে জানান। সভাপতি ১৩/০৫/২০১৫ তারিখের মধ্যে সরবরাহকৃত দ্রব্যের তালিকা না দেওয়া হলে এ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার নির্দেশ দেন। | 'গড়াই নদী পুনরুদ্ধার, ফেজ-২' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬০ কোটি টাকা হতে ১০.২৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক, 'গড়াই নদী পুনরুদ্ধার, ফেজ-২' প্রকল্প। | | প্রকল্পটিতে উপযোজনের মাধ্যমে ১৩.৪১ কোটি টাকা আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১৪) | মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, গত এডিপি পর্যালোচনা সভায় একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব ০৭/০৫/২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু অদ্যাবধি মাত্র ৭টি প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। সভাপতি যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে না আসায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আগামী ১৮/০৫/২০১৫ তারিখের মধ্যে সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। | আগামী ১৮/০৫/১৫ তারিখের মধ্যে সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ বাপাউবো। | | ৮টি প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুইটি প্রকল্প বরাদ্দ উপযোজন অনুমোদনের পর এবং একটি প্রকল্প আরডিপিপি অনুমাদনের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। বাকি প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে বা অর্থ ছাড় সম্পন্ন হয়েছে। |
| ১৫) | সভাপতি বলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের বিষয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, সরকারের অন্যান্য সংস্থায়ও গাড়ী ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু ঐ সকল গাড়ী নিয়ে অনিয়মের কথা খুব বেশী শোনা যায় না। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাড়ী নিয়ে নানা অনিয়মের কথা শোনা যাচ্ছে- যা মোটেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। সভাপতি মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রেখে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত সকল গাড়ীর তালিকা প্রস্তুত করার ও গাড়ীসমূহের বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য বাপাউবোকে নির্দেশ প্রদান করেন। | বাপাউবো আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রেখে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত সকল গাড়ীর তালিকা প্রস্তুত করবে ও গাড়ীসমূহের বর্তমান অবস্থা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। | বাপাউবো | | বাপাউবো'র সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর কর্তৃক সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| ক্রঃ নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | সময়সীমা | গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬) | সভাপতি বলেন, গ্রীন রোডে অবস্থিত বাপাউবো-র নিজস্ব ভূমি ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা আছে। উক্ত মাস্টার প্ল্যান বহির্ভূতভাবে একটি গ্যারেজ-কাম-ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই নির্মাণ করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় যথাযথ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ভবনটি নির্মাণ হচ্ছে কি-না এবং এরূপ হয়ে থাকলে অননুমোদিতভাবে কাজ করার জন্য দায়ী কারা সে বিষয়টি তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। | গ্রীন রোডে অবস্থিত বাপাউবো-র নিজস্ব ভূমিতে মাস্টার প্ল্যান বহির্ভূতভাবে একটি গ্যারেজ-কাম-ভবন নির্মাণ যথাযথ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই হচ্ছে কি-না এবং এরূপ হয়ে থাকলে অননুমোদিতভাবে কাজ করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। | বাপাউবো | | এতদবিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-কে আহবায়ক করে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি কর্তৃক তদন্ত কাজ চলমান আছে। |
| ১৭) | মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান বলেন, আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক সম্প্রতি 'কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকলী ও চারলকাটা নদীতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে আইএমইডি-র প্রতিনিধি কর্তৃক এই মর্মে মন্তব্য করা হয় যে, প্রকল্পটি যে এলাকায় গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে নদী ভাঙ্গন নেই; বরং উক্ত এলাকার জমিতে বর্তমানে চাষাবাদ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রংপুর অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, আইএমইডি কর্মকর্তার মন্তব্য সঠিক নয়। সভাপতি সম্পূর্ণ বিষয়টি বাপাউবো-র টাস্কফোর্স কর্তৃক খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। | 'কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকলী ও চারলকাটা নদীতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে আইএমইডি কর্মকর্তার মন্তব্যের বিষয়টি বাপাউবো-র টাস্কফোর্স খতিয়ে দেখবে। | টাস্কফোর্স/ বাপাউবো | | টাস্কফোর্স কর্তৃক উক্ত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। |
| ১৮) | মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান বলেন, গত ৩ মাস ধরে এডিপি পর্যালোচনা সভার জন্য যে কার্যপত্র তৈরী করা হচ্ছে তাতে টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য বাদ দেয়া হচ্ছে। এদিকে মাননীয় মন্ত্রী গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাসের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় জুলাই, ২০১৫ তারিখের মধ্যে টেন্ডার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আগামী মাস হতে এডিপি পর্যালোচনা সভার জন্য যে কার্যপত্র তৈরী করা হবে তাতে টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পুনরায় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়। | জুন, ২০১৫ মাসে অনুষ্টিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার জন্য প্রণীতব্য কার্যপত্রে এবং পরবর্তী কার্যপত্রসমূহে টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। | বাপাউবো | | গত ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি সভার কার্যপত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যপত্র সমূহেও তা অন্তর্ভূক্ত করা হবে। |
| ১৯) | 'পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)' শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বর্তমানে প্রকল্পটিতে আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানকল্পে প্রকল্পটি সংশোধন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যে অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা দিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। | 'পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)' শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি যে অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে পাওয়া যাবে তা দিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক/ WMIP প্রকল্প | | সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ২৮-০৫-২০১৫ তারিখে বোর্ড হতে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটির আরডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে নতুন প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত প্রণয়নাধীন প্রকল্প প্রস্তাবনা আগামী এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। |
| ২০) | সভায় 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের ধীরগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিয়ে সমস্যা হওয়ায় ঠিকাদারকে অর্থ প্রদান করা যায়নি। সভাপতি বলেন, মূসক প্রদান একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ নিয়ে সমস্যা হওয়া কাম্য নয়। সভাপতি বলেন, মন্ত্রণালয় অথবা বোর্ডের কোন প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকায় গিয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করবেন। | মন্ত্রণালয় অথবা বোর্ডের কোন প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকায় গিয়ে 'মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা' প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বিষয়টি মন্ত্রণালয় অথবা পাউবো-র কোন প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করবেন। | পাসম/ বাপাউবো | | প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল কর্তৃক বিষয়টির ব্যাপারে মতামত প্রদান করা হবে। |
| ২১) | 'গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' এবং 'কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। | 'গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' এবং 'কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। | প্রকল্প পরিচালক | | প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। |

সংযোজনী-২

# ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং | আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) | প্রকল্প ব্যয় | জুন'১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | | ২০১৪-১৫ সালের আরএডিপি বরাদ্দ | ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক | বাস্তব (%) | | আর্থিক | বাস্তব (%) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১ | ৯৪ | সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০১-০৪-২০০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫) | ২৯৪২৫.৫৩ | ২৬৯৫১.৫৬ | ৯৭.০০ | ১৯৯৯.০০ | ২৭২৬৯.২৬ | ৯৮.৫০ | চলমান |
| ২ | ৯৯ | সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৫) | ৪৭২৮.০০ | ২৭৯৫.৮৯ | ৫৯.১৩ | ১৭০৩.০০ | ৩৮৭৮.৫২ | ৯১.১৩ | চলমান |
| ৩ | ১০২ | করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫) | ২৫৫৪.৯১ | ৭০০.০০ | ৪০.০০ | ১২৫৮.০০ | ১৬০৩.৭২ | ৯৬.০০ | চলমান |
| ৪ | ১১ | চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৫ পর্যন্ত ) | ৫৯৪৬.৩৭ | ৪৫০৪.৮৬ | ৮৩.০০ | ৫১৬.০০ | ৪৫০৪.৮৬ | ৮৩.০০ | চলমান |
| ৫ | ১৩ | উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫) | ৩৭৭৫৪.৬১ | ২৮৫৬৯.১৩ | ৮৯.৭৪ | ৭৪৫০.০০ | ৩৩০৩৩.৬৫ | ৯৬.৮৪ | চলমান |
| ৬ | ২৫ | ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৫) | ৬৬২০.৯৩ | ৪২৬২.৫৯ | ৮৩.০০ | ২৩১৩.০০ | ৬৪৩৮.৪৮ | ৯৯.০০ | চলমান |
| ৭ | ৩৩ | মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) | ২৪৪৭.০০ | ৯৯৮.৪৫ | ৫৪.২১ | ১০৩০.০০ | ১৮১৮.৭২ | ৮৭.০১ | চলমান |
| ৮ | ১৬ | গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে জুন,১৫) | ৬৭৮০.৫২ | ৪৩৯১.৫২ | ৬৪.৭৭ | ১৮০৮.০০ | ৫৫০২.১০ | ৯০.৫০ | চলমান |
| ৯ | ১০৮ | গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫) | ৭৯৮৩.০৫ | ৬৪২১.৭৭ | ৮৭.৫০ | ১২০০.০০ | ৬৯২১.৭৭ | ৯৯.৯০ | চলমান |
| ১০ | টিএ-১ | ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট (২৭-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫) | ১৫২৯.০২ | ১২৫৭.৮৮ | ৮২.০০ | ২১২.০০ | ১৩৯৭.৫৩ | ১০০.০০ | সমাপ্ত |
| ১১ | ৪৪ | ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ৪৫৫৭.৯৩ | ৪২০০.৩৩ | ৯৯.০০ | ৩৫৮.০০ | ৪২০০.৩৩ | ৯৯.৫০ | চলমান |
| ১২ | ৪৩ | নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ১৯১৩৩.৮১ | ১৬৬৫৪.৫৯ | ৯৫.৩২ | ৩৮৩.০০ | ১৬৬৫৪.৫৯ | ৯৫.৫২ | চলমান |
| ১৩ | ৪৫ | মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ১৮৩৮৮.৭৪ | ১৬৬৬৪.১২ | ৯৩.৯০ | ৬০০.০০ | ১৬৬৬৪.১২ | ৯৫.৭৫ | চলমান |
| ১৪ | ৪৬ | চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ১৭০৯৫.৪৮ | ১৬২২৮.২৭ | ৯৪.৯৩ | ৮০০.০০ | ১৬৩২০.৯০ | ৯৮.৪৩ | চলমান |
| ১৫ | ৪৭ | নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ৬০৫৯.২২ | ৫৩৪৯.২৬ | ৯৪.০০ | ১.০০ | ৫৩৪৯.২৬ | ৯৮.০০ | চলমান |

# ৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল | ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায় |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| | **কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা** | | |
| ১। | বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) | ০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫ পর্যন্ত | ৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে আরডিপিপি পাসমে দাখিলের নির্দেশনা রয়েছে এবং আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রনয়নাধীন আছে। |
| | **পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা** | | |
| ২। | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প | ০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | **উত্তরাঞ্চল, রংপুর** | | |
| ৩। | গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প | ২০১০-১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৪। | তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) | ০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও, প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন রয়েছে। |
| | **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী** | | |
| ৫। | বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প | ০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৬। | পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | জানুয়ারী, ২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | **পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর** | | |
| ৭। | তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | ০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| | **দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল** | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল | ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায় |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ৮। | ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) | মার্চ, ২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ৯। | ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | নভেম্বর, ২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও, প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| | **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা** | | |
| ১০। | কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) | ০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ১১। | যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ১২। | বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন রয়েছে। অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো কর্তৃক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরী কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিলের পর তদানুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রনয়ন করা হবে। |
| | **বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ** | | |
| ১৩। | পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) | ০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫ পর্যন্ত | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পটির আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিযাধীন রয়েছে। |
| | **বিশেষ প্রকল্পসমূহ** | | |
| ১৪। | হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত | ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ১৫। | Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF | ০১-০৮-২০১৩ থেকে ৩১-১২-২০১৫ পর্যন্ত | |

# ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ

| ক্রমিক নং | আরএডিপি ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| **কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা** | | |
| ১। | ৮ | যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) |
| ২। | ২০ | কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) |
| ৩। | ৩৬ | পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) |
| **উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট** | | |
| ৪। | ১ | আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) |
| **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম** | | |
| ৫। | ৩৭ | চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) |
| **উত্তরাঞ্চল, রংপুর** | | |
| ৬। | ৩১ | কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) |
| ৭। | ৩৫ | কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) |
| **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী** | | |
| ৮। | ১৮ | পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ হতে জুন, ১৬) |
| ৯। | ২৬ | নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬) |
| ১০। | ২৮ | বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) |
| ১১। | ৩৯ | নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) |

| ক্রমিক নং | আরএডিপি ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম<br>(বাস্তবায়নকাল) |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| **পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর** | | |
| ১২। | ১১০ | গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প<br>(সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) |
| ১৩। | ১১৪ | পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প<br>(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) |
| **দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল** | | |
| ১৪। | ৬ | চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প<br>(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) |
| **বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ** | | |
| ১৫। | ২২ | চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)<br>(০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) |
| **বিশেষ প্রকল্পসমূহ** | | |
| ১৬। | ৯ | ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ<br>(০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) |
| ১৭। | ১২ | বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়<br>(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৬) |

সংযোজনী-৫

# MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
# FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
# FOR THE YEAR 2014-2015

(In lac taka)

| Month | Financial target | | | | Financial achievement | | | | Cumulative achv for the year | | | | Financial in % | | | | Physical in % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Taka | PA | RPA | Total | Taka | PA | RPA | Total | Taka | PA | RPA | Target (%) | Cumulative (%) | Monthly Financial Achv. | Financial Achv. (ADP)(%) | Target | Cumalative | Monthly Achievement | Cum.Achv for the year |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| July | 2140.98 | 1677.89 | 463.09 | 393.26 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |
| August | 2140.98 | 1677.89 | 463.09 | 393.26 | 730.75 | 0.00 | 730.75 | 0.00 | 840.75 | 0.00 | 840.75 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.27 | 0.31 | 2 | 3 | 1.28 | 2.11 |
| September | 2140.98 | 1677.89 | 463.09 | 393.26 | 7,682.11 | 7,031.04 | 651.07 | 185.06 | 8,522.86 | 7,031.04 | 1,491.82 | 185.06 | 1.00 | 3.00 | 2.86 | 3.17 | 2 | 5 | 3.26 | 5.37 |
| October | 6422.94 | 5033.67 | 1389.27 | 1179.78 | 3,202.92 | 2,713.98 | 488.94 | 66.59 | 11,725.78 | 9,745.02 | 1,980.76 | 251.65 | 3.00 | 6.00 | 1.19 | 4.37 | 3 | 8 | 1.76 | 7.13 |
| November | 8563.92 | 6711.56 | 1852.36 | 1573.04 | 6,816.90 | 2,567.90 | 4,249.00 | 3,871.43 | 18,542.67 | 12,312.91 | 6,229.76 | 4,123.08 | 4.00 | 10.00 | 2.54 | 6.90 | 5 | 13 | 3.99 | 11.12 |
| December | 12845.88 | 10067.34 | 2778.54 | 2359.56 | 15,442.24 | 10,886.00 | 4,556.24 | 4,026.79 | 33,984.91 | 23,198.91 | 10,786.00 | 8,149.87 | 6.00 | 16.00 | 5.75 | 12.65 | 8 | 21 | 8.63 | 19.75 |
| January | 14986.86 | 11745.23 | 3241.63 | 2752.82 | 15,066.70 | 12,062.72 | 3,003.98 | 2,609.47 | 49,051.61 | 35,261.63 | 13,789.98 | 10,759.34 | 7.00 | 23.00 | 5.61 | 18.26 | 10 | 31 | 6.97 | 26.72 |
| February | 21409.80 | 16778.90 | 4630.90 | 3932.60 | 15,008.05 | 13,626.16 | 1,381.89 | 962.55 | 64,059.65 | 48,887.78 | 15,171.87 | 11,721.89 | 10.00 | 33.00 | 5.59 | 23.85 | 12 | 43 | 8.20 | 34.92 |
| March | 25691.76 | 20134.68 | 5557.08 | 4719.12 | 10,750.09 | 6,470.26 | 4,279.83 | 3,725.79 | 74,809.74 | 55,358.04 | 19,451.70 | 15,447.68 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | 27.85 | 14 | 57 | 9.16 | 44.07 |
| April | 29973.72 | 23490.46 | 6483.26 | 5505.64 | 13,642.66 | 9,948.65 | 3,694.01 | 3,033.77 | 88,452.39 | 65,306.68 | 23,145.71 | 18,481.45 | 14.00 | 59.00 | 13.46 | 41.31 | 15 | 72 | 20.67 | 64.74 |
| May (31-05-2015) | 29973.72 | 23490.46 | 6483.26 | 5505.64 | 17,981.92 | 16,973.17 | 1,008.75 | 1,723.85 | 106,434.32 | 82,279.86 | 24,154.46 | 20,205.30 | **14.00** | **73.00** | **8.40** | **49.71** | **15** | **87** | **12.80** | **77.55** |
| June | 57806.46 | 45303.03 | 12503.43 | 10618.02 | | | | | | | | | 27.00 | 100.00 | | | 13 | 100 | | |
| Total | 214098.00 | 167789.00 | 46309.00 | 39326.00 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৪-১৫ সালে আরএডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১১টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

| আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) | প্রকল্প ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয় | | আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৪-১৫) | | ২০১৪-১৫ সালে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি | | ২০১৪-১৫ সালে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক) | | ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%) | ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%) | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | | বাস্তব | আর্থিক | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WMIP (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫) | ৯৮২২৭.৫৬ | ৮৮৪১৪.৩৬ | ৬২৪২০.৫৬ | ৫৭৮৪৮.০৮ | ১২২৭৫.০০ | ১১৫০০.০০ | ৯০৮৪.০৪ | ৮৭১৯.৬৬ | ৬০৭৯.২০ | ৫৭৮৯.৬৫ | ৭৮.৫৫ | ৯৩.৭৫ | ৪৯.৫৩ | |
| ৪ | ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প ECRRP (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) | ৭০৩১০.০০ | ৭০৩১০.০০ | ১৮৪৭৪.৭৫ | ১৮৪৭৪.৭৫ | ১৯০০০.০০ | ১৯০০০.০০ | ১৫২৪৫.৮৫ | ১৫২৪৫.৮৫ | ১০৩২৩.০৩ | ১০৩২৩.০৩ | ৪০.৯৬ | ৫৪.৩৩ | ৫৪.৩৩ | |
| ৯ | ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫) | ১০২২১১.৪৪ | ০.০০ | ৭১৬৩৩.১৮ | ০.০০ | ১২৩৮৫.০০ | ০.০০ | ১২৩৬৭.৩২ | ০.০০ | ৭৭৬৯.৪৬ | ০.০০ | ৮২.৪০ | ৭২.১৩ | ৬২.৭৩ | |
| ৪০ | ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) | ৫৬৩৪৯.০০ | ৪৮৮৫০.০০ | ৩৫১০.৭৯ | ৩৪১৫.৮৭ | ৬৮৯৫.০০ | ৬০০০.০০ | ৪৬৮৮.৬০ | ৪১৭৭.৬০ | ৪৪১৮.৫০ | ৪০২৮.০১ | ২১.৬০ | ৮৫.০০ | ৬৪.০৮ | |
| ১২ | বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৬) | ১৩০৯৮৮.১০ | ০.০০ | ১৯৭৮৭.১৩ | ০.০০ | ২০০০০.০০ | ০.০০ | ১২৫০০.০০ | ০.০০ | ১২৩৯৩.৩০ | ০.০০ | ২৪.৫৬ | ৫৯.৩২ | ৬১.৯৭ | |
| ১৫ | সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) | ৪২০৮১.৭৩ | ০.০০ | ১২০৩১.৭৮ | ০.০০ | ৮০০০.০০ | ০.০০ | ৭৯৯৯.১৫ | ০.০০ | ৫৩৯৮.০০ | ০.০০ | ৬৬.১৬ | ৮৫.৬২ | ৬৭.৪৮ | |
| ১৩ | উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫) | ৩৭৭৫৪.৬১ | ০.০০ | ২৮৫৬৯.১৩ | ০.০০ | ৭৪৫০.০০ | ০.০০ | ৪৫০০.০০ | ০.০০ | ৪৪৬৪.৫২ | ০.০০ | ৯৬.৮৪ | ৬৯.২০ | ৫৯.৯৩ | |
| ৮ | যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) | ৪৮৯৪৯.৪০ | ০.০০ | ১৭৬৮৮.২৩ | ০.০০ | ৬৫০০.০০ | ০.০০ | ৬৪৯৩.০০ | ০.০০ | ৩৩৭৫.০০ | ০.০০ | ৬২.০৯ | ১০০.৮৯ | ৫১.৯২ | |

| আরএডিপি নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) | প্রকল্প ব্যয় | | জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয় | | আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৪-১৫) | | ২০১৪-১৫ সালে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি | | ২০১৪-১৫ সালে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক) | | ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%) | ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%) | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট | প্রকল্প সাহায্য | | বাস্তব | আর্থিক | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ৪৮ | লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) | ১৯৮০২.০৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬০০০.০০ | ০.০০ | ২৯৬৭.৫০ | ০.০০ | ২০০০.৪৯ | ০.০০ | ১৫.০০ | ৪৯.৫০ | ৩৩.৩৪ | |
| ৫ | গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) | ৬৭৬৫৪.৬৮ | ০.০০ | ৫০৪৬৩.৫৬ | ০.০০ | ৬০০০.০০ | ০.০০ | ১৪৬১.০০ | ০.০০ | ৭৬০.০০ | ০.০০ | ৭৯.৭৮ | ৪৯.০১ | ১২.৬৭ | |
| ৬ | চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) | ১৬৮০৪.৫৯ | ০.০০ | ৪২৩৪.২১ | ০.০০ | ৫২০০.০০ | ০.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ৬৬.০০ | ১০৬.৮৬ | ১৯.২৩ | |
| | **সর্বমোট** | ৬৯১১৩৩.১৫ | ২০৭৫৭৪.৩৬ | ২৮৮৮১৩.৩২ | ৭৯৭৩৮.৭০ | ১০৯৭০৫.০০ | ৩৬৫০০.০০ | ৭৮৩০৬.৪৬ | ২৮১৪৩.১১ | ৫৭৯৮১.৫০ | ২০১৪০.৬৯ | | | ৫২.৮৫ | |

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাপাউবো'র ৬৩টি প্রকল্পে **মোট বরাদ্দ** **২১৪০৯৮.০০** লক্ষ টাকা

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১১টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দ **১০৯৭০৫.০০** লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের **৫১.২৪%** )

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১১টি প্রকল্পে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি **৭৮৩০৬.৪৬** লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের **৩৬.৫৮%** )

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১১টি প্রকল্পে ৩১-০৫-২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় **৫৭৯৮১.৫০** লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের **২৭.০৮%** )